

**CARTA N° 4-2023- CMBUILDER**

Señores:

**Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED
WITHVEL NICKOLAS CORDOVA VILLEGAS**

Director de la Unidad de Abastecimiento

Presente. –

Asunto: **Levantamiento de Observaciones a la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, para la Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Ayacucho, La Libertad y Lima en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM, ÍTEM N°04: ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 88 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS Y MOBILIARIO) TIPO COSTA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN LA REGIÓN DE LIMA EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 032-2023-PCM.**

Referencia:

- a) CARTA N° 004341-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS
 - b) Informe N° 001322-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS
- Expediente: MDP00020230043519

Estimados señores:

Por la presente lo saludamos y a la vez presentamos el Levantamiento de Observaciones a los documentos para perfeccionar el Contrato.

A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA:

- ❖ Se adjunta la Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA, en físico y original.
- ❖ Se adjunta el Contrato de Consorcio considerando que se mantiene como Representante común a la Sra. Judith Saavedra Rojas, por tanto no se modifica ningún documento presentado con la CARTA N° 2-2023- CMBUILDER.
- ❖ Sobre el requisito exigido en el literal e), del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas de la AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1. Se presenta el documento nacional de identidad del representante común del consorcio.


CONSORCIO MODULAR BUILDER
Judith Saavedra Rojas
Representante Común
DNI N° 40849500

- ❖ La Póliza de Responsabilidad Civil cuenta con la Cláusula de Responsabilidad Civil para Carga, la cual se adjunta ENDOSO DE MODIFICACIÓN N° 5740095.

B. DOCUMENTACIÓN TECNICA:

- ❖ Detalle de Precios Unitarios, se levanta la observación donde decía "TRANSPORTE AULA MODULAR" e "INSTALACIÓN DEL AULA MODULAR", se corrige y ahora dice "TRANSPORTE DE MODULO EDUCATIVO" e "INSTALACIÓN DEL MODULO EDUCATIVO".

De igual forma, se ha corregido la columna de "Nivel Educativo" del "CUADRO PARA DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO".

Adicionalmente, se presenta de forma digital en USB e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes, es decir la Coordinadora de Operaciones: Meléndez Moncada Gladys.

- ❖ Cronograma de ejecución del contrato, levantamos la observación y reafirmamos que el plazo de ejecución máximo es de noventa y cinco (95) días calendario contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Se ha corregido la denominación a "Cronograma de ejecución del contrato" y se ha eliminado los términos CRONOGRAMA REAL y CRONOGRAMA IDEAL.

Se ha corregido la denominación del componente estructural del numeral 1.1.1.1.1, donde se había consignado "Pernos, tuercas y arandelas para pernos de conexiones COMPONENTES", ahora dice: "Pernos, tuercas y arandelas para pernos de conexiones". Del mismo modo, se ha corregido la denominación del componente arquitectónico del numeral 1.1.1.2.1, donde se había consignado "Elementos de aluzinc prepintado... Canaletas", ahora dice "Elementos de aluzinc prepintado" y "Canaletas", respectivamente separados.

Se ha tomado en cuenta que el plazo para el conteo de los módulos educativos no ha sido considerado como parte del plazo de ejecución contractual. De igual forma, se ha tomado en cuenta, lo establecido para el Acta de verificación cuantitativa y el Acta de Packing List con conformidad, las mismas que están vinculadas a lo establecido en el literal a) Conteo de módulos educativos del numeral 2.1 Control de calidad de los módulos y prueba de montaje y desmontaje de los módulos educativos del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN y el numeral 5.6.1 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN DE LOS KITS DE INFRAESTRUCTURA, ambos, de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1. Asimismo, se ha tomado en cuenta que, el literal i) Conteo de mobiliario del numeral 2.2 Control de calidad del mobiliario del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023- MINEDU/UE 108-1, establece que se: "[...] realizará la verificación de la cantidad total de mobiliario ofertado en un plazo no mayor a ocho (08) días calendario de presentada la SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CANTIDAD POR LA CULMINACIÓN DE LA FABRICACIÓN Y EMBALAJE DE TODOS LOS BIENES por parte del Contratista, los cuales no forman parte del plazo de ejecución contractual [...]"). En ese sentido, se tiene que, el plazo para el conteo de mobiliario no ha sido considerado como parte del plazo de la ejecución contractual.

Del mismo modo, se ha tomado en cuenta, lo establecido para el Acta de Verificación Cuantitativa y el Acta de Programación de inicio de verificación técnica, las mismas que están vinculadas a lo establecido en el literal j) Verificación Técnica del numeral 2.2 Control de calidad del mobiliario del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, establece que: "[...] El plazo máximo para el Control de Calidad de mobiliario" será de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Verificación Cuantitativa y Acta de Programación de inicio de verificación técnica.

Adicional a ello, con motivo de lo señalado en el párrafo anterior, se ha tomado en cuenta, las actividades descritas en el cronograma las cuales evidencian la secuencia de las etapas descritas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN.



CONSORCIO MODULAR BUILDER
Judith Saavedra Rojas
Representante Comun
DNI N° 40849500

Por otro lado, para la actividad "2.2.2 Comunicación de Culminación del Control de Calidad de mobiliario" se ha tomado en cuenta lo establecido en el literal j) Verificación Técnica del numeral 2.2 Control de calidad del mobiliario del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, establece que: "[...] El plazo máximo para el Control de Calidad de mobiliario" será de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Verificación Cuantitativa y Acta de Programación de inicio de verificación técnica.

Para la "Etapa de Transporte e instalación de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo costa", se ha corregido y se ha tomado en cuenta lo establecido en el literal a del numeral I DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, que señala que: "[...] Para la etapa de transporte e instalación se deberá considerar la programación por Institución Educativa a intervenir.

Adicionalmente, se ha tomado en cuenta lo señalado en las Consideraciones del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, que señala que: "[...] Todos los documentos indicados en el presente numeral se presentarán de forma digital (CD y/o USB) e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad [...]", así como , en el mencionado numeral, se señala que: "[...] Se deberá presentar en archivo nativo (formato editable) de Excel [...]". El cronograma se encuentra firmado por la Coordinadora de Operaciones: Ing. Civil Meléndez Moncada Gladys. N° CIP 093006.

❖ Plan de Seguridad

En el numeral 2.4. Evaluación de Riesgos y Elaboración de matriz IPERC del Plan de Seguridad se ha implementado el proceso de Fabricación, transporte e instalación del mobiliario, lo cual, está en correspondencia con lo consignado en la Matriz IPERC del numeral VI ANEXOS del mencionado Plan.



CONSORCIO MODULAR BUILDER
Judith Saavedra Rojas
Representante Comun
DNI N° 40849500


En el numeral 4 Capacitación y sensibilización del personal – Programa de Capacitación, numeral 5 Gestión de No Conformidad – Programa de inspecciones y auditorias, numeral 7 Protección contra incendios y numeral 8 Señalización, se ha corregido y se menciona al personal indicado en el numeral 5.3.2 Responsables de coordinaciones de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las Bases Integradas del procedimiento de selección.

Se ha corregido las actividades 2 Apilado de Estructuras y 7 Apilación de estructuras del numeral 2.4.

Todos los documentos indicados en el presente numeral se presentan de forma digital (CD y/o USB) e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad, en este caso están firmados por La Ingeniera Ambiental MACYORI JANNETH VARGAS CAJAVILCA, Profesional especializado en SSOMA identificado con CIP 165531.

- ❖ Formato de Dirección de Talleres Se presenta nuevamente firmado por la coordinadora de operaciones y de manera digital.

Sin otro particular,



CONSORCIO MODULAR BUILDER
Judith Saavedra Rojas
Representante Comun
DNI N° 40849500