



Cronograma de avance físico - Financiero Valorizado

CALENDARIO VALORIZADO

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO COYLLORPAMPA DISTRITO DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" CUI: 2603855												
SUBPRESUPUESTO: 1												
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS												
UBICACION: COYLLORPAMPA												
FECHA BASE: 12/11/2024												
Item	Partida	Unidad	Metrado	PU	Parcial	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				121,989.47	51,798.96	32,951.07	8,719.48	9,010.13	1,591.33	1,540.00	1,790.22
1.1	OBRAS PROVISIONALES				37,448.71	21,242.42	9,629.21	1,540.00	1,591.33	1,591.33	1,540.00	314.42
1.1.1	CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 4.80 M (SOPORTE DE MADERA)	GLB	1.00	1782.79	1,782.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	ALQUILER DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 4.80 M (SOPORTE DE MADERA)	MES	6.00	850.00	5,100.00	591.46	878.33	850.00	878.33	878.33	850.00	173.55
1.1.3	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA TECNICA PARA OBRA	MES	6.00	690.00	4,140.00	480.13	713.00	690.00	713.00	713.00	690.00	140.87
1.1.4	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO	GLB	1.00	28,425.92	28,425.92	18,388.04	8,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				25,713.89	25,560.83	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES	M2	18,633.25	1.38	25,713.89	25,560.83	153.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL	UND	21.00	750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	REUBICACION DE POSTES				40,000.42	4,638.93	6,888.96	6,666.74	6,888.96	6,888.96	6,666.74	1,361.13
1.3.1	REUBICACION DE POSTES	UND	21.00	750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	SEGURIDAD Y SALUD				6,355.93	737.11	1,094.63	1,059.32	1,094.63	1,094.63	1,059.32	216.29
1.4.1	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	GLB	1.00	6,355.93	6,355.93	737.11	1,094.63	1,059.32	1,094.63	1,094.63	1,059.32	216.29
1.4.2	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	16,246.44	16,246.44	1,894.14	2,798.00	2,707.74	2,798.00	2,798.00	2,707.74	552.82
1.4.3	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	2,189.70	2,189.70	253.94	377.12	364.95	377.12	377.12	364.95	74.50
1.4.4	SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION	GLB	1.00	2,577.45	2,577.45	298.91	443.89	429.58	443.89	443.89	429.58	87.71
1.4.5	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	8,500.00	8,500.00	985.76	1,463.89	1,416.67	1,463.89	1,463.89	1,416.67	289.23
1.4.6	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL	GLB	1.00	4,130.30	4,130.30	479.07	711.43	688.48	711.43	711.43	688.48	140.58
1.5	PLAN DE DESVIO VEHICULAR				3,076.45	356.78	529.84	512.74	529.84	529.84	512.74	104.57
1.5.1	TRANQUERA DE MADERA DE 2.40X1.20m	UND	4.00	249.50	998.00	115.74	171.88	166.33	171.88	171.88	166.33	33.96
1.5.2	SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION	GLB	1.00	2,078.45	2,078.45	241.04	357.96	346.41	357.96	357.96	346.41	70.71
2	EXPLANACIONES				871,258.96	162,879.05	167,289.58	13,920.47	0.00	0.00	527,069.85	0.00
2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				344,189.10	162,879.05	167,289.58	13,920.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	CORTE DE TERRENO				344,189.10	162,879.05	167,289.58	13,920.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	CORTE DE MATERIAL SUELTO	M3	44,152.45	5.84	257,850.31	162,230.82	95,619.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	NIVELADO Y PERFILADO DE SUBRASANTE	M2	11,585.50	1.55	17,957.53	748.23	17,209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3	CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE C/MAQUINARIA PESADA	M2	11,531.41	5.93	68,381.26	0.00	54,480.79	13,920.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	ELIMINACION DE MATERIA EXCEDENTE				527,069.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,069.85	0.00
2.2.1	ELIMINACION DE MATERIAS EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=2+576 KM)	M3	55,190.56	9.55	527,069.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,069.85	0.00
3	PAVIMENTO RIGIDO				1,920,187.09	0.00	163,393.60	656,735.08	736,278.69	338,904.39	22,707.76	1,945.58
3.1	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE				183,761.86	0.00	93,849.81	89,912.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	CONFORMACION DE CAPA DE MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO E=0.20m	M2	11,116.87	16.53	183,761.86	0.00	93,849.81	89,912.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	SUB-BASE				225,917.25	0.00	63,539.23	162,378.02	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	CONFORMACION DE SUB BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.20m	M2	11,585.50	19.50	225,917.25	0.00	63,539.23	162,378.02	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	OBRAS DE CONCRETO (pavimento rígido)				1,477,048.28	0.00	2,774.66	390,277.41	736,278.69	336,177.10	11,540.42	0.00
3.3.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS	M2	1,616.70	54.92	88,789.16	0.00	2,774.66	44,394.56	41,619.92	0.00	0.00	0.00
3.3.2	CONCRETO FC = 210 KG/CM2 EN VIA, E=0.20 m	M2	11,585.50	99.38	1,151,366.99	0.00	0.00	304,632.52	594,872.94	251,861.53	0.00	0.00
3.3.3	CURADO DE CONCRETO	M2	11,585.50	0.89	10,311.10	0.00	0.00	2,728.15	5,327.40	2,255.55	0.00	0.00
3.3.4	DOWEL : ACERO LISO DE 1" @ 0.30 cm GRADO 60 CADA 2 PAÑOS	KG	10,487.85	12.08	126,693.23	0.00	0.00	33,520.92	65,458.17	27,714.14	0.00	0.00
3.3.5	BARRAS DE ARMARRE ACERO DE 1/2" @ 0.76 cm	KG	1,361.84	13.88	18,902.34	0.00	0.00	5,001.24	9,786.21	4,134.89	0.00	0.00
3.3.6	JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1", H LOSA=0.20M	M	5,366.83	15.09	80,985.46	0.00	0.00	0.00	19,234.05	50,210.99	11,540.42	0.00
3.4	NIVELACION DE BUZONES				17,599.50	0.00	3,431.90	14,167.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.1	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	UND	25.00	703.98	17,599.50	0.00	3,431.90	14,167.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	SEÑALIZACION HORIZONTAL				15,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.29	11,167.33	1,965.58
3.5.1	PINTURA EN PAVIMENTO LINEAL CONTINUA	M	1,225.45	1.42	1,740.14	0.00	0.00	0.00	0.00	200.12	1,540.02	1,965.58
3.5.2	PINTURA ZONAL (CRUCE PEATONAL)	M2	753.07	18.75	14,120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.17	9,627.31	1,965.58
4	VEREDAS, RAMPA Y MARTILLOS				480,947.34	40,020.89	98,822.60	130,296.23	214,524.08	7,283.54	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS

PAZOS

HUANCAYELICA

Ing. Fausto J. Flores Molina
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL

CALENDARIO VALORIZADO

PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO COYLLORPAMPA DISTRITO DE PAZOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" CUI: 2603895													
SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1													
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS													
UBICACION: COYLLORPAMPA													
FECHA BASE: 12/11/2024													
Item	Partida	Unidad	Metrado	PU	Parcial	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	
MOVIMIENTO DE TIERRAS													
4.1	EXCAVACION C/MAQUINARIA LIVIANA	M3	447.89	8.57	87,378.91	0.00	50,773.50	26,283.96	1,040.18	7,281.27	0.00	0.00	
4.1.1	ELIMINACION DE MATERIAS EXCEDENTE C/VOLOQUETE DE 15M3 (D=2+576 KM)	M3	559.99	14.86	3,884.07	0.00	2,998.02	886.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.2	ELIMINACION DE MATERIAS EXCEDENTE C/VOLOQUETE DE 15M3 (D=2+576 KM)	M3	559.99	14.86	3,884.07	0.00	0.00	0.00	1,040.18	7,281.27	0.00	0.00	
4.1.3	NIVELACION Y COMPACTACION CON PLANCHAS COMPACTADORA	M2	4,479.94	5.19	23,250.89	0.00	16,784.24	6,466.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.4	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE EN VEREDAS Y RAMPAS (e=10cm)	M2	4,479.94	11.59	51,922.50	0.00	30,991.24	20,931.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2	OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA	M2	288,234.43		288,234.43	0.00	0.00	93,232.55	195,001.88	0.00	0.00	0.00	
4.2.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS	M2	565.16	48.90	27,636.32	0.00	0.00	9,352.54	18,283.78	0.00	0.00	0.00	
4.2.2	VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=4" FROTACHADO Y BRUNADO S/DISEÑO	M2	4,479.94	57.36	256,969.36	0.00	0.00	82,712.01	174,257.35	0.00	0.00	0.00	
4.2.3	CURADO DE CONCRETO	M2	4,479.94	0.81	3,626.75	0.00	0.00	1,166.00	2,460.75	0.00	0.00	0.00	
4.3	OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLOS	M2	71.66	48.90	3,504.17	0.00	3,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLO	M2	432.84	57.36	24,827.70	0.00	24,827.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3.2	CONCRETO F'C=175 KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUNADO Y FROTACHADO	M2	432.84	0.81	350.60	0.00	350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3.3	CURADO DE CONCRETO EN MARTILLO (POR 7 DIAS)	M2	432.84	0.81	350.60	0.00	350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	UND	120.00	150.93	18,111.60	0.00	17,930.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4.1	NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA	UND	120.00	218.75	26,250.00	0.00	13,289.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4.2	NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE	UND	120.00	218.75	26,250.00	0.00	13,289.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS	M2	381.36	11.59	4,419.96	0.00	1,436.49	8,779.72	18,482.02	2.27	0.00	0.00	
4.5.1	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE EN RAMPAS (e=10cm)	M2	42.88	48.90	2,096.83	0.00	0.00	2,096.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RAMPA	M2	381.36	57.36	21,874.81	0.00	0.00	3,699.42	16,175.39	0.00	0.00	0.00	
4.5.3	CONCRETO F'C=175 KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUNADO Y FROTACHADO	M2	381.36	0.81	308.90	0.00	0.00	0.00	308.93	2.27	0.00	0.00	
4.5.4	CURADO DE CONCRETO	M2	381.36	0.81	308.90	0.00	0.00	0.00	308.93	2.27	0.00	0.00	
4.6	JUNTAS DE DILATACION	M	900.56	15.09	13,589.45	0.00	13,589.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.6.1	JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1", H LOSA=0.10M	M	900.56	15.09	13,589.45	0.00	13,589.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	CUNETAS Y BADENES DE EVACUACION PLUVIAL				195,463.85	0.00	0.00	1,305.03	14,979.40	91,474.70	87,703.72	0.00	
5.1	CONSTRUCCION DE CUNETAS				153,283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	74,932.61	78,351.16	0.00	
5.1.1	OBRAS DE CONCRETO EN CUNETAS				153,283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	74,932.61	78,351.16	0.00	
5.1.1.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS TRIANGULARES	M2	24.46	51.16	1,251.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.41	132.96	0.00	
5.1.1.2	CONCRETO EN CUNETAS TRIANGULARES F'C=175 KG/CM2 AREA=0.06 cm2	M	4,924.42	26.10	128,527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	68,012.39	60,514.97	0.00	
5.1.1.3	CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS	M2	1,575.81	0.60	945.49	0.00	0.00	0.00	0.00	500.32	445.17	0.00	
5.1.1.4	JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1", H LOSA=0.15M	M	1,495.00	15.09	22,559.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.49	17,258.06	0.00	
5.2	CONSTRUCCION DE BADENES				42,180.06	0.00	0.00	1,305.03	14,979.40	16,542.09	9,352.54	0.00	
5.2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,619.45	0.00	0.00	1,305.03	4,677.46	635.96	0.00	0.00	
5.2.1.1	EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS	M3	74.27	47.65	3,538.97	0.00	0.00	1,039.57	2,499.40	0.00	0.00	0.00	
5.2.1.2	REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO/TERRENO NATURAL	M2	340.42	6.06	2,062.95	0.00	0.00	266.46	1,796.49	0.00	0.00	0.00	
5.2.1.3	ELIMINACION DE MATERIALES EXCEDENTE A DIME (D=2+576 KM)	M3	92.84	10.96	1,017.53	0.00	0.00	0.00	381.57	635.96	0.00	0.00	
5.2.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				35,560.61	0.00	0.00	0.00	10,301.94	15,906.13	9,352.54	0.00	
5.2.2.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO BADEN	M2	122.61	51.16	6,272.73	0.00	0.00	0.00	6,272.73	0.00	0.00	0.00	
5.2.2.2	CONCRETO EN BADEN F'C=175 KG/CM2 E= 0.20 m	M2	247.58	80.12	19,836.11	0.00	0.00	0.00	4,029.21	15,806.90	0.00	0.00	
5.2.2.3	CURADO DE CONCRETO	M2	247.58	0.81	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	99.23	101.31	0.00	
5.2.2.4	JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1", H LOSA=0.20M	M	613.07	15.09	9,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251.23	0.00	
6	CONSTRUCCION DE SARDINELES				473,160.13	0.00	270,216.17	187,561.67	15,359.29	0.00	0.00	0.00	
6.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				51,689.03	0.00	22,144.97	29,544.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.1.1	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	M3	615.55	47.65	29,330.96	0.00	21,173.29	8,157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.1.2	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	M3	738.66	28.34	20,933.62	0.00	0.00	20,933.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.1.3	NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL	M2	537.53	2.65	1,424.45	0.00	971.68	452.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN SARDINEL EXPUESTO				419,023.66	0.00	248,074.20	157,347.08	13,602.38	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS
PAZOS TAYACAJA - HUANCAYELICA

Ing. Fausto J. Flores Molina
DIRECTOR DE ACQUISICION, DESARROLLO URBANO RURAL

CALENDARIO VALORIZADO

PROYECTO:	"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE CENTRO POBLADO COYLLORPAMPA DISTRITO DE PAZOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica" CUI: 2603895											
SUBPRESUPUESTO:	SUB PRESUPUESTO 1											
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS											
UBICACION:	COYLLORPAMPA											
FECHA BASE:	12/11/2024											
Item	Partida	Unidad	Metrado	PU	Parcial	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
6.2.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES	M2	4,924.42	50.74	249,865.07	0.00	167,878.09	81,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2	SARDINEL CONCRETO FC=175 KG/CM2 H=0.50M A=0.15M, ACABADO SG/DETALLE	M	4,924.42	29.59	145,713.59	0.00	79,687.12	66,028.47	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.3	CURADO DE CONCRETO EN SARDINELES	M2	1,723.55	0.54	930.72	0.00	508.99	421.73	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.4	JUNTA DE DILATACION CON TECNOPOR Y SELLADO CON ASFALTO E=1", H LOSA=0.20M	M	1,482.00	15.09	22,514.28	0.00	0.00	8,911.90	13,602.38	0.00	0.00	0.00
6.3	PINTURAS				2,447.44	0.00	0.00	690.53	1,756.91	0.00	0.00	0.00
6.3.1	PINTADO DE SARDINELES	M	1,723.55	1.42	2,447.44	0.00	0.00	690.53	1,756.91	0.00	0.00	0.00
7	MUROS DE CONTENCIÓN				812,387.08	0.00	451,498.15	354,907.15	1,272.30	0.00	0.00	-0.01
7.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				229,865.10	0.00	182,658.01	41,552.42	4,382.38	1,272.30	0.00	-0.01
7.1.1	EXCAV. ZANUJAS Y ZAPATAS RT<2KG/CM2 H=3.00M CMAQUINARIA PESADA	M3	1,339.74	17.86	23,927.76	0.00	21,107.70	2,820.06	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	3,908.86	50.46	197,241.08	0.00	159,258.85	37,982.24	0.00	0.00	0.00	-0.01
7.1.3	ELIMINACION DE MATERIAS EXCEDENTE CAVOLQUETE DE 15M3 (D=2+256 KM)	M3	380.53	14.86	5,654.68	0.00	0.00	0.00	4,382.38	1,272.30	0.00	0.00
7.1.4	NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA (FONDO) DE CIMENTACION	M2	511.19	5.95	3,041.58	0.00	2,291.46	750.12	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				17,641.17	0.00	12,537.83	5,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	SOLADO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2, E=10CM	M2	511.19	34.51	17,641.17	0.00	12,537.83	5,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				562,862.04	0.00	256,302.31	306,531.85	27.88	0.00	0.00	0.00
7.3.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCIÓN	M2	1,301.14	67.82	88,243.31	0.00	54,555.83	33,687.48	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60	KG	28,397.80	8.53	242,233.23	0.00	109,870.07	132,363.18	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN MURO DE CONTENCIÓN	M3	461.32	501.86	231,518.06	0.00	91,760.37	139,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	CURADO DE CONCRETO	M	1,668.16	0.52	867.44	0.00	96.04	743.52	27.88	0.00	0.00	0.00
7.4	JUNTAS				2,518.77	0.00	0.00	1,719.54	798.23	0.00	0.00	0.00
7.4.1	JUNTA DE DILATACION E=1"	M	194.20	12.97	2,518.77	0.00	0.00	1,719.54	798.23	0.00	0.00	0.00
8	OBRAS COMPLEMENTARIAS				306,274.87	0.00	0.00	0.00	280,661.07	8,295.51	17,318.29	0.00
8.1	MOBILIARIO URBANO				306,274.87	0.00	0.00	0.00	280,661.07	8,295.51	17,318.29	0.00
8.1.1	BARANDA METALICA				279,624.13	0.00	0.00	0.00	279,624.13	0.00	0.00	0.00
8.1.1.1	BARANDA METALICA FG" D=2"	ML	953.60	293.23	279,624.13	0.00	0.00	0.00	279,624.13	0.00	0.00	0.00
8.1.2	BANCA				9,633.50	0.00	0.00	0.00	1,036.94	8,295.51	301.05	0.00
8.1.2.1	BANCA DE MADERA SEGUN DISEÑO	UND	10.00	963.35	9,633.50	0.00	0.00	0.00	1,036.94	8,295.51	301.05	0.00
8.1.3	SEÑALIZACION INFORMATIVA				17,017.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,017.24	0.00
8.1.3.1	SEÑALIZACION VERTICAL	UND	46.00	369.94	17,017.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,017.24	0.00
9	MONITOREO ARQUEOLOGICO				16,101.70	0.00	8,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	GLB	1.00	16101.70	16,101.70	7,469.40	8,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	IMPACTO AMBIENTAL				107,205.76	15,013.27	19,050.36	17,125.96	17,696.82	17,125.96	3,496.57	0.00
10.1	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA	GLB	1.00	35296.92	35,296.92	4,093.46	6,078.91	5,882.82	6,078.91	6,078.91	5,882.82	1,201.09
10.2	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	GLB	1.00	9,209.04	9,209.04	1,067.99	1,586.00	1,534.84	1,586.00	1,586.00	1,534.84	313.37
10.3	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	PTO	1.00	7,500.00	7,500.00	869.79	1,291.67	1,250.00	1,291.67	1,291.67	1,250.00	255.20
10.4	MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO	PTO	6.00	7,500.00	45,000.00	5,218.75	7,750.00	7,500.00	7,750.00	7,750.00	7,500.00	1,531.25
10.5	TACHO METALICO BASCULANTE D=45CM H=75CM	UND	12.00	479.15	5,749.80	666.82	990.24	988.30	990.24	990.24	988.30	195.66
10.6	PLAN PARA AUTORIZACION DEL USO DEL AGUA (ANA)	GLB	1.00	4450.00	4,450.00	3,096.46	1,353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	VARIOS				24,942.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.52	10,184.76
11.1	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	23,530.45	1.06	24,942.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,757.52	10,184.76
12	FLETE TERRESTRE				337,833.40	282,090.89	55,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	337,833.40	337,833.40	282,090.89	55,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO DIRECTO					5,678,251.93	559,372.47	1,267,801.34	1,370,592.07	1,293,718.97	473,937.39	695,402.57	17,427.12
GASTOS GENERALES 7.75%					440,084.52	43,351.37	98,254.60	106,220.89	100,263.22	36,730.15	53,893.70	1,350.80
UTILIDAD 5%					283,912.60	27,968.62	63,390.07	68,529.60	64,685.95	23,696.87	34,770.13	871.36
SUB TOTAL					6,402,229.05	630,692.46	1,429,446.01	1,545,342.56	1,458,668.14	534,364.41	784,066.40	19,649.08

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS
PAZOS - TAYACAJA - HUANCavelicaIng. Fausto J. Flores Molina
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL

CALENDARIO VALORIZADO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS
PAZOS - TAYACAJA - HUANCavelica

[Signature]
Ing. Faustino J. Flores Molina
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO RURAL