

ACTA DE VISITA A CAMPO

El día 13 del mes octubre de 2024, en Loc. Pucarrumi - dist Gorgor provincia de Cajatambo, se llevó a cabo la visita técnica en la I.E. Nº 20985, con el objetivo de verificar el terreno designado para la instalación del módulo prefabricado. Durante la visita, se evaluaron las condiciones del espacio y se coordinó con el director(a) Yessica Liliana Valldores Martinez, DNI: _____ del establecimiento educativo para determinar el lugar más adecuado para la colocación del módulo, dicho esto la directora se compromete a realizar el vaciado de la losa de concreto $e=0.15\text{m}$ con las especificaciones mencionadas con el plano entregado.

Es importante destacar que esta medida busca mejorar las condiciones de infraestructura del centro educativo, proporcionando un espacio funcional y seguro para beneficio de la comunidad educativa.

Para formalizar este acuerdo y garantizar su ejecución conforme a lo planificado, procedemos a firmar el presente documento.

OBSERVACIONES:

La IE se compromete a construir una losa de concreto que pueda recibir el módulo prefabricado con un espesor 0.15m. Enviar foto como evidencia antes de la llegada del módulo.



Yessica Valldores Martinez

Representante de la IE.

[Signature]

Representante de la Región Lima



Santiago
15206484