

Proyecto: I.E.I N° 121 ANGELITOS DE PACHACUTEC
Fecha: 15/01/24

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo		Atraso	
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	26 may '24 D	L	M	X	J	V	S
36	3.1.3.3.3	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24							
37	3.1.3.3.4	CURADO DE CONCRETO PARA COLUMNAS	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
38	3.1.3.4	VIGAS Y DINTELES	3 días	mar 28/05/24	jue 30/05/24							
39	3.1.3.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
40	3.1.3.4.2	CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
41	3.1.3.4.3	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
42	3.1.3.4.4	CURADO DE CONCRETO PARA VIGAS	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
43	3.1.3.5	COLUMNA DE AMARRE	3 días	lun 27/05/24	mié 29/05/24							
44	3.1.3.5.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24							
45	3.1.3.5.2	CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
46	3.1.3.5.3	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24							
47	3.1.3.5.4	CURADO DE CONCRETO PARA COLUMNAS	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
48	3.2	ARQUITECTURA	3 días	mié 29/05/24	vie 31/05/24							
49	3.2.1	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
50	3.2.1.1	MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA; C:A=1:4, E=1,5cm	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
51	3.2.2	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
52	3.2.2.1	TARRAJEO EN MURO ACABADO PULIDO C:A 1:5 e=1.5 cm	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
53	3.2.2.2	TARRAJEO COLUMNAS	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
54	3.2.2.3	TARRAJEO VIGAS	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
55	3.2.2.4	DERRAMES EN VENTANAS Y PUERTAS	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
56	3.2.3	ENCHAPE	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
57	3.2.3.1	PISO CERAMICO 45 x 45 CM	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
58	3.2.3.2	ENCHAPE DE MURO 0.27 x 0.45 M	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
59	3.2.4	PINTURA	1 día	vie 31/05/24	vie 31/05/24							
60	3.2.4.1	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR BLANCO	1 día	vie 31/05/24	vie 31/05/24							
61	3.2.5	CARPINTERIA DE MADERA	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
62	3.2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CONTRAPLACADA (INC. ACCESORIOS)	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
63	3.2.6	CARPINTERIA METALICA	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
64	3.2.6.1	VENTANAS	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
65	3.2.6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.00 X 0.3 M. Y VIDRIO LAMINADO PAVONADO	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
66	3.2.7	COBERTURAS	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
67	3.2.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE CALAMINA DE ALUZINC TR4	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
68	3.3	INSTALACIONES ELECTRICAS	1 día	vie 31/05/24	vie 31/05/24							
69	3.3.1	ILUMINACION	1 día	vie 31/05/24	vie 31/05/24							
70	3.3.1.1	REPOSICION E INSTALACION DE APLIQUE PARA PARED	1 día	vie 31/05/24	vie 31/05/24							
71	3.4	INSTALACIONES SANITARIAS	2 días	mié 29/05/24	jue 30/05/24							
72	3.4.1	INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							

Proyecto: I.E.I N° 121 ANGELITOS DE PACHACUTEC
Fecha: 15/01/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso























Progreso manual

Atraso

Página 2

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	26 may '24 D	L	M	X	J	V	S
73	3.4.1.1	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
74	3.4.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
75	3.4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO SOBRE PEDESTAL	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
76	3.4.2	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA	2 días	mié 29/05/24	jue 30/05/24							
77	3.4.2.1	RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 1/2	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
78	3.4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO 1/2	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
79	3.4.3	RED DE DERIVACION DE DESAGUE	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
80	3.4.3.1	RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC DE 2	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
81	3.4.3.2	RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC DE 4	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
82	3.4.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO DE 2	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
83	4	AREA DE JUEGOS	5 días	lun 27/05/24	vie 31/05/24							
84	4.1	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	5 días	lun 27/05/24	vie 31/05/24							
85	4.1.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA COLUMNAS METALICAS	5 días	lun 27/05/24	vie 31/05/24							
86	4.1.1.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24							
87	4.1.1.2	REFINE Y NIVELACION DE TERRENO NORMAL	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24							
88	4.1.1.3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
89	4.1.1.4	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	1 día	vie 31/05/24	vie 31/05/24							
90	4.1.1.5	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km	1 día	vie 31/05/24	vie 31/05/24							
91	4.1.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24							
92	4.1.2.1	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 (e = 0.10 m)	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24							
93	4.1.3	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	2 días	lun 27/05/24	mar 28/05/24							
94	4.1.3.1	ZAPATAS	2 días	lun 27/05/24	mar 28/05/24							
95	4.1.3.1.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24							
96	4.1.3.1.2	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA ZAPATAS	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
97	4.1.3.1.3	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24							
98	4.1.4	ESTRUCTURAS METALICAS	4 días	lun 27/05/24	jue 30/05/24							
99	4.1.4.1	COBERTURAS - AREA DE JUEGOS	4 días	lun 27/05/24	jue 30/05/24							
100	4.1.4.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE CALAMINA DE ALUZINC TR4	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							
101	4.1.4.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 6X6X4MMX6M PARA COLUMNAS	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24							
102	4.1.4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 4X4X3MMX6M - PARA COLUMNAS	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24							
103	4.1.4.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 4X4X3MMX6M - PARA VIGAS	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
104	4.1.4.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2X3X3MMX 6M - VIGA DE SOPORTE	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
105	4.1.4.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE ALMA ABIERTA DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2X3MMX6M	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
106	4.1.4.1.7	CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6 INCLUYE SOPORTE	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24							

Proyecto: I.E.I N° 121 ANGELITOS DE PACHACUTEC
Fecha: 15/01/24

Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		División crítica	
División		Resumen inactivo		solo fin		Progreso	
Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		solo duración		Hito externo		Atraso	
Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
Tarea inactiva		Resumen manual		Tareas críticas			

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	26 may '24 D	L	M	X	J	V	S
107	5	CERCO DE PROTECCION JARDIN	3 días	lun 27/05/24	mié 29/05/24							
108	5.1	DADOS DE CONCRETO	3 días	lun 27/05/24	mié 29/05/24							
109	5.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24							
110	5.1.1.1	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24							
111	5.1.1.2	CORTE DE PARAPETO DE CONCRETO CON DISCO e=0.15 m.	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24							
112	5.1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	2 días	mar 28/05/24	mié 29/05/24							
113	5.1.2.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA DADO DE CONCRETO	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
114	5.1.2.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24							
115	5.1.3	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
116	5.1.3.1	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 (e = 0.10 m)	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
117	5.1.4	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
118	5.1.4.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
119	5.1.4.2	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 DADOS DE CONCRETO	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
120	5.1.4.3	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 DADOS DE CONCRETO EN PARAPETO	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
121	5.1.4.4	PEGAMENTO EPOXICO P/UNION DE CONCRETO NUEVO-VIEJO EN PARAPETO	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
122	5.1.5	ESTRUCTURAS METALICAS	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
123	5.1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA METÁLICA DE 2.10 X 2.10M	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
124	5.1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLA METÁLICA DE 2.90 X 1.20M	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
125	5.1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 3X3X3MMX6M	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24							
126	6	LIMPIEZA DE SERVICIO	1 día	vie 31/05/24	vie 31/05/24							
127	6.1	LIMPIEZA FINAL	1 día	vie 31/05/24	vie 31/05/24							

Proyecto: I.E.I N° 121 ANGELITOS DE PACHACUTEC
Fecha: 15/01/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Atraso

Página 4