

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	
Comienzo: jue 25/04/24	Id.: 1
Fin: sáb 25/05/24	Dur.: 30 días
Compl.: 0%	

OBRAS PROVISIONALES	
Comienzo: jue 25/04/24	Id.: 2
Fin: vie 26/04/24	Dur.: 1 día
Compl.: 0%	

OBRAS PRELIMINARES	
Comienzo: vie 26/04/24	Id.: 4
Fin: dom 28/04/24	Dur.: 2 días
Compl.: 0%	

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Comienzo: jue 25/04/24	Id.: 10
Fin: sáb 25/05/24	Dur.: 30 días
Compl.: 0%	

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60mx2.40m			
Comienzo: 25/04/24		Identificador: 3	
Fin: 26/04/24		Dur: 1 día	
RE: CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)(232%); GRAPAS(20%); CAPATAZ(10%)			

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS			
Comienzo: 26/04/24		Identificador: 5	
Fin: 27/04/24		Dur: 1 día	
RE: SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO[1%]			

DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION			
Comienzo: 26/04/24		Identificador: 6	
Fin: 27/04/24		Dur: 1 día	
RE: CAPATAZ[2%]; OPERARIO[22%]; PEON[22%]			

DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS			
Comienzo: 26/04/24		Identificador: 7	
Fin: 27/04/24		Dur: 1 día	
RE: CAPATAZ[3%]; OPERARIO[25%]; PEON[25%]			

DESMONTAJE DE COBERTURA DE MALLA RASCHEL			
Comienzo: 27/04/24		Identificador: 8	
Fin: 28/04/24		Dur: 1 día	
RE: CAPATAZ[3%]; OPERARIO[29%]; PEON[29%]			

DESMONTAJE DE CERAMICA EN PISO Y MURO - BAÑO			
Comienzo: 27/04/24		Identificador: 9	
Fin: 28/04/24		Dur: 1 día	
RE: CAPATAZ[5%]; OPERARIO[53%]; PEON[53%]			

ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD			
Comienzo: 25/04/24		Identificador: 11	
Fin: 26/04/24		Dur: 1 día	
RE: SC ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGU			

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL			
Comienzo: 26/04/24		Identificador: 12	
Fin: 04/05/24		Dur: 8 días	
RE: TAPONES AUDITIVOS[800%]; GUANTES DE CUERO[800%]; BOTAS DE CUERO			

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA			
Comienzo: 25/04/24		Identificador: 13	
Fin: 26/04/24	Dur: 1 día		
RE: BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS ; EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PC			

SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD			
Comienzo: 25/04/24		Identificador: 14	
Fin: 25/05/24		Dur: 30 días	
RE: CAPATAZ[10%]; PEON; PANELES DE PREVENICION[200%]; SOPORTE PARA C			

CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD			
Comienzo: 25/04/24		Identificador: 15	
Fin: 25/05/24		Dur: 30 días	
RE: SC CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD{1%}			

PISOS	
Comienzo: vie 26/04/24	Id.: 18
Fin: sáb 27/04/24	Dur.: 1 día
Compl.: 0%	

MUROS Y TABIQUES	
Comienzo: vie 26/04/24	Id.: 20
Fin: lun 29/04/24	Dur.: 3 días
Compl: 0%	

PINTURAS	
Comienzo: lun 29/04/24	Id.: 24
Fin: vie 17/05/24	Dur.: 18 días
Compl: 0%	

VARIOS	
Comienzo: jue 25/04/24	Id.: 29
Fin: sáb 25/05/24	Dur.: 30 días
Compl.: 0%	

LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA			
Comienzo: 25/04/24		Identificador: 30	
Fin: 25/05/24		Dur.: 30 días	
RE: PEON(200%)			

INSTALACIONES ELECTRICAS	
Comienzo: vie 17/05/24	Id.: 31
Fin: sáb 18/05/24	Dur.: 1 día
Compl.: 0%	

SISTEMA DE ILUMINACION	
Comienzo: vie 17/05/24	Id.: 32
Fin: sáb 18/05/24	Dur.: 1 día
Compl.: 0%	

INSTALACIONES SANITARIAS	
Comienzo: vie 17/05/24	Id.: 35
Fin: dom 19/05/24	Dur.: 2 días
Compl.: 0%	

INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	
Comienzo: vie 17/05/24	Id.: 36
Fin: dom 19/05/24	Dur.: 2 días
Compl.: 0%	

CONTRAZOCALO DE PORCELANATO h=0.10 m			
Comienzo: 26/04/24		Identificador: 19	
Fin: 27/04/24		Dur: 1 día	
RE: PEGAMENTO EN POLVO BLANCO EXTRA FUERTE (BOLSA 25kg)[9%]; CAPAT.			

RESANE DE PAREDES CON PRESENCIA DE HUMEDAD			
Comienzo: 26/04/24		Identificador: 21	
Fin: 27/04/24		Dur: 1 día	
RE: ADITIVO CHEMA TOP(19%); CAPATAZ(3%); OPERARIO(51%); PEON(25%); SI			

SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE 2800 LT			
Comienzo: 26/04/24		Identificador: 42	
Fin: 27/04/24		Dur: 1 día	
RE: CAPATAZ(10%); OPERARIO(300%); PEON(200%); ACERO CORRUGADO fy = f			

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION			
Comienzo: 27/04/24		Identificador: 43	
Fin: 28/04/24		Dur: 1 día	
RE: PEGAMENTO OATE DE 1/4 DE GAL[25%]; CAPATAZ[10%]; OPERARIO[200%]			

ESTRUCTURA EXISTENTE	
Comienzo: jue 25/04/24	Id: 16
Fin: sáb 25/05/24	Dur: 30 días
Compl: 0%	

ARQUITECTURA	
Comienzo: jue 25/04/24	Id.: 17
Fin: sáb 25/05/24	Dur.: 30 días
Compl.: 0%	

CERCO PERIMETRICO	
Comienzo: sáb 11/05/24	Id: 45
Fin: mié 22/05/24	Dur: 11 días
Compl: 0%	

COBERTURA DE TR4	
Comienzo: mar 21/05/24	Id.: 49
Fin: vie 24/05/24	Dur.: 3 días
Compl.: 0%	

ESTRUCTURA METALICA	
Comienzo: mar 21/05/24	Id.: 50
Fin: vie 24/05/24	Dur.: 3 días
Compl.: 0%	

PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS	
Comienzo: mié 22/05/24	Id.: 53
Fin: jue 23/05/24	Dur.: 1 día
Compl.: 0%	

COBERTURA	
Comienzo: jue 23/05/24	Id.: 56
Fin: vie 24/05/24	Dur.: 1 día
Compl.: 0%	



