

**CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS**  
(Fax o correo electrónico)

<b>Cédula N°</b>	<b>686</b>		
<b>Fecha</b>	Día: 04	Mes: 09	Año: 2023

<b>DESTINATARIO</b> (En caso de Consorcio indicar denominación de este y nombre de cada uno de los que lo integran)	Señores: <b>CONSORCIO SUR SAN MARTIN I</b> (conformado por MATERIALES HERRAMIENTAS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. y VIZA CONSTRUCCIONES S.A.C.)		
<b>NUMERO DE FAX DEL DESTINATARIO</b> (Según contrato o documento comunicando el cambio)			
<b>DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO</b> (Según contrato o documento comunicando el cambio)	<a href="mailto:vizava_710@hotmail.com">vizava_710@hotmail.com</a> <a href="mailto:eliaszav_75@hotmail.com">eliaszav_75@hotmail.com</a>		
<b>DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO</b> (Según contrato o documento comunicando el cambio)	Jr. Leticia N° 579 U.V. Amberes – San Martín – Mariscal Cáceres - Juanjui		
<b>DOCUMENTO NOTIFICADO</b>	<b>Carta N° 2027-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS</b> de fecha 04.09.2023		
<b>CONTENIDO</b> (Indicar los documentos que se remiten conjuntamente con la Cédula de Notificación)	a) Informe N° 516-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC b) Memorando N° 5751-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO c) Informe N° 3506-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO d) Informe N° 308-2023-CVC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO		
<b>ASUNTO / SUMILLA</b> (Indicación del asunto y breve reseña de contenido)	<b>Se comunica la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de selección de de la Licitación Pública N° 02-2023-MINEDU/UE 108-1</b>		
<b>VENCIMIENTO</b> (Señalar último día del plazo para que la Entidad notifique su pronunciamiento)	Día: 04	Mes: 09	Año: 2023

El reporte de transmisión por fax o la impresión de correo electrónico enviado, acreditan la oportunidad de la efectiva transmisión de esta Cédula de Notificación para todos los efectos legales y contractuales.

La notificación de la decisión administrativa en el domicilio físico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.



**NOTIFICADOR**



Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por PEREZ  
SAAVEDRA CARRUITERO Antonio  
Stalin FAU 20514347221 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.09.2023 18:07:23 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 04 de Septiembre del 2023

## CARTA N° 002027-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS

Señor:

**ROBERT JUNIOR ZA VALETA MORI**

**Representante Común del CONSORCIO SUR SAN MARTIN I (conformado por MATERIALES HERRAMIENTAS Y CONSTRUCCIONES S.A.C. y VIZA CONSTRUCCIONES S.A.C.)**

Jr. Leticia N° 579 U.V. Amberes – San Martin – Mariscal Cáceres - Juanjui

Correo Electrónico: [vizava\\_710@hotmail.com](mailto:vizava_710@hotmail.com) y [eliaszav\\_75@hotmail.com](mailto:eliaszav_75@hotmail.com)

**Asunto :** Se comunica la pérdida automática de la buena pro del procedimiento de selección de la Licitación Pública N° 02-2023-MINEDU/UE 108-1, para la contratación para la ejecución del saldo de obra: "Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. Abraham Cárdenas Ruiz – Bellavista – Bellavista – San Martin, con Código Único de Inversiones N° 2131619

**Referencia :**

- a) Carta N° 03-2023-CSSM-I/RC/RJZM
- b) Memorando N° 5528-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO
- c) Carta N° 1926-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS
- d) Carta N° 08-2023-CSSM-I/RC/RJZM
- e) Memorando N° 5751-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO
- f) Informe N° 3506-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EE
- g) Informe N° 308-2023-CVC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EE
- h) Informe N° 000573-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC

**EXP. SGD N° MDP00020230029277**

De mi consideración:

Con fecha 26 de julio de 2023, se efectuó la adjudicación de la buena pro de la Licitación Pública N° 02-2023-MINEDU-UE 108-1, para la contratación para la ejecución del saldo de obra: "Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. Abraham Cárdenas Ruiz – Bellavista – Bellavista – San Martin, con Código Único de Inversiones N° 2131619, a favor del postor **CONSORCIO SUR SAN MARTIN I** (Conformado por la empresa MATERIALES HERRAMIENTAS Y CONSTRUCTORES S.A.C. y VIZA CONSTRUCTORES S.A.C.).

En ese contexto, el consentimiento de la buena pro fue registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE el 10 de agosto de 2023, por lo que el plazo legal para presentar los requisitos para el perfeccionamiento del contrato derivado de la Licitación Pública N° 02-2023-MINEDU-UE 108-1 tuvo como fecha máxima hasta el 22 de agosto de 2023, habiendo el postor adjudicado con la buena pro presentado los documentos el 22 de agosto de 2023 a través de la Carta N° 03-2023-CSSM-I/RC/RJZM, con lo cual el postor cumplió con presentar la documentación dentro del plazo legal previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, de la revisión efectuada a los documentos presentados por vuestra

presentada para el perfeccionamiento del contrato derivado de la Licitación Pública N°

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **YKTCSS**



**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por OCAMPO  
ACHO Jeanneth FAU  
20514347221 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.09.2023 18:06:49 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por  
CORONADO ZEGARRA Gerson  
Paul FAU 20514347221 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.09.2023 18:04:16



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



02-2023-MINEDU-UE 108-1 y de las coordinaciones con la Unidad Gerencial de Estudios y Obras es que a través de la **Carta N° 1923-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS**, notificada el 24 de agosto de 2023, se le comunicó las observaciones a la documentación presentada para la suscripción del contrato derivado de la Licitación Pública N° 02-2023-MINEDU-UE 108-1 referidas a:

- (i) Se omitió la presentación del Código de Cuenta Interbancaria (CCI).
- (ii) El domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, fue observado por diferir al domicilio consignado en la Promesa Formal de Consorcio.
- (iii) El Formato de autorización para realizar notificación electrónica (Anexo N° 12) fue observado por estar con borrones y enmendaduras.
- (iv) El Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario de cada uno de los integrantes, fue observado por cuanto fue remitido en copia simple, así como también se observó la duración del contrato de consorcio, las obligaciones del consorciado diferirán a la consignada en la promesa formal de consorcio y respecto a la responsabilidad solidaria de los integrantes del consorcio.
- (v) Observaciones Técnicas formuladas por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras a través del Memorándum N° 005528-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO, (sustentado en el Informe N° 3360-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO e Informe N° 295-2023-CVC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO), referentes a observaciones al Programa de Ejecución de Obra (CPM), al Calendario de adquisición de materiales e insumos, al Calendario de utilización de equipo, a la Memoria, al Análisis de precios unitarios de las partidas, al Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, no se cumplía con sustentar la disponibilidad del equipamiento estratégico referente al Cargador S/LLANTAS 110-125 HP, la Compresora Neumática 93 HP 335/375 PCM, no se cumplía con la experiencia solicitada para el residente de obra, el ingeniero estructural y el ingeniero civil especialista en valorizaciones.

Para la subsanación de las referidas observaciones se le otorgó al postor adjudicado con la buena pro, el plazo máximo de cuatro (04) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la carta para que pueda subsanar las observaciones advertidas, caso contrario, **se procedería con declarar la pérdida automática de la Buena Pro.** (La negrita y el subrayado es agregado).

Asimismo, cabe señalar que si bien vuestra representada presentó documentación como subsanación a través del documento de la referencia d), sin embargo, la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED, a través del Memorando N° 5751-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO, Informe N° 3506-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO e Informe N° 308-2023-CVC-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO, concluye que **NO SON CONFORMES**, los documentos presentados por su representada, en calidad de subsanación, se adjunta al presente el pronunciamiento del área usuaria.

En tal sentido, se determina que la totalidad de las observaciones notificadas no han sido subsanadas dentro del plazo legal otorgado y en consecuencia no se ha perfeccionado el contrato derivado de la Licitación Pública N° 02-2023-MINEDU-UE 108-1, por causa que le es imputable a su representada; por lo que, ***a través de la presente***



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **YKTCSS**





PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**se cumple con comunicarle que de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha perdido automáticamente la buena pro del procedimiento de selección de la Licitación Pública N° 02-2023-MINEDU-UE 108-1, para la contratación para la ejecución del saldo de obra: "Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E. Abraham Cárdenas Ruiz – Bellavista – Bellavista – San Martín, con Código Único de Inversiones N° 2131619.**

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Firmado digitalmente  
ANTONIO STALIN PEREZ SAAVEDRA CARRUITERO  
Director de la Unidad de Abastecimiento  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa  
Ministerio de Educación

(APC/gcz)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **YKTCSS**



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.º 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por HONORES  
GUZMAN Cesar Alfonso FAU  
20514347221 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.09.2023 16:38:21 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 04 de Septiembre del 2023

## MEMORANDO N° 005751-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO

**A :** ANTONIO STALIN PEREZ SAAVEDRA CARRUITERO  
Director de la Unidad de Abastecimiento

**Asunto :** REVISIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-MINEDU/UE 108-1.

**Obra :** SALDO DE OBRA: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. ABRAHAM CÁRDENAS RUIZ; Bellavista- Bellavista – San Martín", con código único de inversiones N°2131619.

**Ubicación :** Bellavista – Bellavista – San Martín

**Proceso :** LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MINEDU/UE-108

**Referencia :** a) Memorando N° 001054-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS  
b) Carta N° 08-2023-CSSM-I/RC/RJZM  
**Expediente N° MDP00020230029277**

Por el presente me dirijo a usted, en atención del documento de la referencia a), a través del cual solicita la revisión de la subsanación de los documentos técnicos para el perfeccionamiento del contrato derivado de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-MINEDU/UE 108-1** para la Contratación de Ejecución del **SALDO DE OBRA: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. ABRAHAM CÁRDENAS RUIZ; Bellavista- Bellavista – San Martín", con código único de inversiones N°2131619.**

Sobre el particular, se ha emitido el informe 3506 -2023-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO y el Informe 308-2023-CVC-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO, a través de los cuales el Equipo de Ejecución de Obras de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, remite las respectivas observaciones al perfeccionamiento del contrato.

En tal sentido, se traslada las observaciones para la continuación de las acciones administrativas correspondientes.

Atentamente,

Firmado digitalmente  
CESAR ALFONSO HONORES GUZMAN  
Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa  
Ministerio de Educación

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por VENTURA  
DAVILA Fermin Salvador FAU  
20514347221 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.09.2023 16:35:25 -05:00

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por  
VELASQUEZ CALAGUA Cesar  
Orlando FAU 20514347221 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04.09.2023 16:13:25



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **ACSLCCR**



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.º 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777





Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por VENTURA  
DAVILA Fermin Salvador FAU  
20514347221 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 04.09.2023 15:51:11 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 04 de Septiembre del 2023

## INFORME N° 003506-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO

**A :** **CESAR ALFONSO HONORES GUZMAN**  
Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras

**De :** **FERMIN SALVADOR VENTURA DAVILA**  
Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras

**Asunto :** **REVISIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-MINEDU/UE 108-1.**

**Obra :** SALDO DE OBRA: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. ABRAHAM CÁRDENAS RUIZ; Bellavista- Bellavista – San Martín", con código único de inversiones N°2131619

**Ubicación :** Bellavista – Bellavista – San Martín

**Proceso :** LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MINEDU/UE-108

**Referencia :** a) MEMORANDO N° 001054-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS  
b) CARTA N° 08-2023-CSSM-I/RC/RJZM  
**SGD: MDP00020230029277**

Por el presente me dirijo a usted, en atención del documento a) de la referencia, a través del cual la Unidad de Abastecimiento solicita la revisión de la subsanación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato **CONTRATO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-MINEDU/UE 108-1** para la Contratación de Ejecución del **"SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ABRAHAM CÁRDENAS RUIZ; BELLAVISTA- BELLAVISTA – SAN MARTÍN", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°2131619.** Al respecto, se ha emitido el INFORME N° 000308-2023-CVC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO (04Septiembre2023), del coordinador de obra del Equipo de Ejecución de Obras, en virtud del cual se adjunta las respectivas observaciones.

Por lo expuesto, esta coordinación hace suyo lo manifestado en el acotado informe y se recomienda informar a la Unidad de Abastecimiento las observaciones para la continuación de las acciones administrativas correspondientes.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,

Firmado digitalmente  
**FERMIN SALVADOR VENTURA DAVILA**  
Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa  
Ministerio de Educación

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
FIRMA DIGITAL

FVD/eps)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **PMCUAJS**



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 04 de Septiembre del 2023

## INFORME N° 000308-2023-CVC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-EEO

**A :** **FERMIN SALVADOR VENTURA DAVILA**  
Coordinador del Equipo de Ejecución de Obras

**De :** **CESAR ORLANDO VELASQUEZ CALAGUA**  
Equipo de Ejecución de Obras

**Asunto :** **REVISIÓN DE LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-MINEDU/UE 108-1.**

Obra	:	SALDO DE OBRA: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. ABRAHAM CÁRDENAS RUIZ; Bellavista- Bellavista – San Martín", con código único de inversiones N°2131619.
Ubicación	:	Bellavista – Bellavista – San Martín
Proceso	:	LICITACION PUBLICA N° 02-2023-MINEDU/UE-108

**Referencia :** a) Memorando N° 001054-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS  
b) Carta N° 08-2023-CSSM-I/RC/RJZM  
**Expediente N° MDP00020230029277**

Por el presente me dirijo a usted, en atención del documento de la referencia a), a través del cual la Unidad de Abastecimiento solicita la revisión de la "subsanción de observaciones" de los documentos técnicos para la suscripción del contrato, de la obra señalada en el asunto del rubro, presentado mediante el documento b) de la referencia por el CONSORCIO SUR SAN MARTIN I para su perfeccionamiento respectivo.

Sobre el particular, se informa lo siguiente:

### I. DE LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Según las bases integradas del C.P N° 04-2023-MINEDU/UE 108-1, son los siguientes documentos mínimos que debe de presentar el postor adjudicado para el perfeccionamiento del contrato:

- Garantía de Fiel cumplimiento.
- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.





- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo, mediante medios electrónicos de comunicación. **(Anexo N° 11)**
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP
- k) **Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.**
- l) **Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.**
- m) **Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.**
- n) **Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).**
- o) **Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.**
- p) **Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.**
- q) **Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.**
- r) **Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.**
- s) **Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.**
- t) **Formato de autorización para realizar notificación electrónica. (Anexo N°12)**
- u) **Declaración Jurada del Postor sobre la Política del Sistema Integrado de Gestión del PRONIED y la toma de conciencia del Sistema de Gestión Antisoborno.**
- v) **Declaración Jurada del Personal Clave sobre la Política del Sistema Integrado de Gestión del PRONIED y la toma de Conciencia del Sistema de Gestión Antisoborno**

En ese sentido al suscrito le corresponde revisar la subsanación de observaciones a los documentos de los literales **"k, l, m, n, o, p, q, r, y s"**

## II. REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Luego de revisado la "subsanación de observaciones" de la documentación técnica **se verifica observaciones a los documentos que han sufrido variación y a los no presentados en primera instancia**, las cuales se mencionan de la siguiente manera:

- k) **Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.**

- k.1) No presenta el Programa de Ejecución de Obra (CPM), motivo por el cual, no se puede evaluar.

**Se presentó Diagrama (CPM), los cuales SE OBSERVA lo siguiente:**

- k.1.1) Las celdas de las partidas son muy pequeñas y no son visibles.
    - k.1.2) Se ha realizado la programación (CPM) con los títulos de las partidas y no con las partidas del presupuesto de la obra, motivo por el cual, no se puede







evaluar la correspondiente ruta crítica del programa de ejecución de obra,  
según **SE OBSERVA** en algunos folios:

### FOLIO 829

No aparece el desglose de partidas

#### ESTRUCTURAS

02.01.01	Excavaciones
02.01.02	Rellenos
02.01.03	Cortes
02.01.04	Eliminación de Material Excedente
02.01.05	Nivelación Interior y Apisonado
02.02.01	Solados
02.02.02	Cimientos
02.03.01	Zapatas
02.03.02	Cimientos Corridos armado
02.03.09	Losa en Piso
02.03.10	Sobrecimiento Reforzado
02.03.11	Sardinell Reforzado
02.04.03	POLIDEPORTIVO
02.04.05	ESTADIO
02.04.06	ZONA DE LECTURA
02.04.13	CORREDOR 01
03.07.01	Puertas
03.08.01	Puertas y Ventanas de Fierro
03.09.01	Bisagras
03.09.02	Cerraduras
03.09.03	Accesorios Cierre
03.09.04	Accesorios en General
03.11.02	Pintura de Puertas, Ventanas y Otros

#### INSTALACIONES ELÉCTRICAS

05.10.01	Generales
05.10.02	Distribución
05.11	Artefactos de Iluminación

### FOLIO 828

No aparece el desglose de partidas

03.08.03	Puertas y Ventanas de Aluminio
02.04.08	INGRESO 01
02.04.09	INGRESO 02
02.04.10	INGRESO 03
02.04.11	INGRESO 04
02.04.12	CORREDOR PRINCIPAL
02.04.13	CORREDOR 01
02.04.14	CORREDOR 02
02.04.15	CORREDOR 03

### FOLIO 827

No aparece el desglose de partidas





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

04.08.01	Tuberías de Agua
04.05.01	Salidas de Desagüe y Ventilación
04.05.05	Accesorios
04.04.04	Varios
04.06.12	Accesorios de Redes
04.06.13	Varios
04.08.01	Tuberías de Agua
04.08.02	Movimiento de Tierras
04.08.03	Accesorios
04.08.05	Otros
04.08.06	Instalaciones Hidráulicas
04.08.07	Varios
04.08.08	Equipamiento de Cuarto de Maquina Piscina
04.10.07	Trabajos Preliminares
04.10.08	Varios
04.10.09	Prueba Hidráulica y Desinfección

#### FOLIO 826

No aparece el desglose de partidas

- 05.01 Movimiento de tierras Movimiento de Tierras
- 05.02 Trabajos Preliminares para Sistema Eléctrico
- 05.13 Poste y/o crucetas

Buzones de Energía

- 05.14 Buzones de Energía Buzones de Energía
- 06.05 Trabajos Preliminares para Sistema de Comunicaciones

#### Folio 825

Se ven las partidas, pero en varias no se ve el número de ítem completo:

02.04.15.01	TIJERAL METALICO C/VM-01 (100x100x4.5mm), VT-1 (50x50x3mm) h=1.30m INC. PINTURA
02.04.15.02	TIJERAL METALICO C/VM-01 (100x100x4.5mm), VT-1 (50x50x3mm) h=0.80m INC. PINTURA
02.04.15.03	TIJERAL METALICO C/VM-01 (100x100x4.5mm), VT-1 (50x50x3mm) h=(1.30 a 0.80)m INC. PINTURA
02.04.15.04	CORREA VT-02 (50x75x3mm) INC. PINTURA
02.04.15.05	ARRIOSTRE DE FIERRO LIOS 5/8" INC. PINTURA

k.2) Presenta Diagramas Gantt los cuales tienen las siguientes observaciones:

- k.2.1) No presentan el título de la programación en la parte superior central de la programación que se muestra.

**Subsanó**

- k.2.2) Todas las numeraciones de los ítems de las partidas o tareas deben ser completas en su totalidad y no cortadas.

**Subsanó**

- k.2.3) Todos nombres de las partidas o tareas deben ser completas en su totalidad y no cortadas.





### Subsanó

- k.2.4) La programación de ejecución de obra se elabora en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, motivo por el cual, corregir según lo observado a dicho calendario.

### Subsanó

- k.2.5) Se ha modificado la programación de ejecución de obra, creándose nuevas partidas críticas, las cuales no son partidas críticas, por lo que **SE OBSERVAN** y son las siguientes:

- k.2.5.1) 01.01.01.04 Alimentación del personal. (folio 858)
- k.2.5.2) 01.01.01.08 Agua para la construcción. (folio 858)
- k.2.5.3) 01.01.01.09 Energía Eléctrica para la construcción. (folio 858)
- k.2.5.4) 01.03.05 Capacitación de Seguridad y Salud. (folio 857)
- k.2.5.5) 03.12.01 Limpieza y Desinfección permanente de la obra. (folio 852)

- k.3) En relación al calendario de avance de obra valorizado, se observa lo siguiente:

- k.3.1) Se presenta con el nombre de "*calendario valorizado referencial de ejecución de obra del proyecto*", lo cual debe ser cambiado al nombre que le debe corresponder en cada título de los documentos presentados adicionando el nombre de la obra.

### Subsanó

- k.3.2) Los porcentajes de avances mensuales del **calendario de avance de obra valorizado**, no describe la curvatura de la campana de Gauss, es decir menores montos mensuales al inicio y fin de la ejecución de la obra, con mayores montos mensuales a la mitad del plazo de ejecución de la obra, motivo por el cual se debe corregir.

### Subsanó

- l) **Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.**

### Se presentó

**SE OBSERVA el Calendario de adquisición de materiales** presentado, porque dicho calendario no está por especialidades de (estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas)

- m) **Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.**

### Se subsanó.

- n) **Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).**

- n.1) No presenta la memoria de las consideraciones tomadas para la elaboración sobre la Programa de Ejecución de Obra (CPM), ya que no se adjuntó dicha programación.

### Se subsanó.





PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- n.2) Se observa las consideraciones tomadas para programar **el calendario de avance de obra valorizado**, debido a que no es posible que propongan ejecutar un avance programado de sólo 35.28% durante los primeros diez (10) meses, cuando al menos durante la primera mitad del periodo de ejecución de la obra que corresponde a ocho (08) meses deberían tener por lo menos el 50% de avance de obra, por lo que se debe presentar los avances mensuales que sean concordantes a la curvatura de la campana de gauss.

**Se subsanó.**

- n.3) No presentó la memoria de las consideraciones tomadas para la elaboración del calendario de adquisición de materiales.

**Se subsanó.**

- n.4) No presentó la memoria de las consideraciones tomadas para la elaboración del calendario de utilización de equipos.

**Se subsanó.**

**o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios<sup>1</sup>.**

- o1.) Todas las hojas de los análisis de precios unitarios deben tener en la parte superior de la hoja el nombre de la obra, a que presupuesto pertenece (saldo, mejora y deficiencias) y a que especialidad (estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas).

**Subsanó**

- o2.) No se adjuntó el detalle de gastos generales fijos y variables de la oferta.

- o2.1) **Presentó y se ENCUENTRA OBSERVADO**, en relación a la subsanación presentada en el folio 139 de la Carta de la referencia b), sustentó lo siguiente:

**GASTOS FIJOS:**

**Monto Total de Gastos Fijos:**

**A – GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ..... S/ 6,000.00**

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES					
I.E. 0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ (SALDO DE OBRA)		Ubicacion : BELLAVISTA - BELLAVISTA - SAN MARTIN			
DATOS DE LA OBRA: COSTO DIRECTO... S/.		32,713,873.70	Plazo de ejecución (meses)		16
A- GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA					
		COSTO UNITARIO	TIEMPO MESES	PARCIAL	TOTALES TOTAL PORCENTAJES
A-1	GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION				6,000.00 0.018%
	VISITA A LA OBRA	2,500.00		2,500.00	
	GASTOS DE ELABORACION PROPUESTA	1,500.00		1,500.00	4,000.00 0.012%
A-2	GASTOS INDIRECTOS VARIOS				
	Legales y Notariales de la Organización	2,000.00	1.00	2,000.00	2,000.00 0.006%

<sup>1</sup> La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024





PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

**GASTOS VARIABLES:****Monto Total de Gastos Variables:**

**B – GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ..... S/ 4,573,942.32**

**B1– GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES) ..... S/ 3,732,246.31**

**B2– GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL (INCLUYE LEYES SOCIALES) ..... S/ 423,776.28**

**B3– GASTOS FINANCIEROS ..... S/ 417,919.73**

B- GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA					
B	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)			3,732,246.31	11.41%
	INGENIERO RESIDENTE	30,000.00	17.00	510,000.00	
	INGENIERO DE CAMPO	20,000.00	16.00	320,000.00	
	INGENIERO ESTRUCTURAL	18,000.00	7.00	126,000.00	
	INGENIERO SANITARIO	17,000.00	5.00	85,000.00	
	INGENIERO ELECTRICISTA O MECANICO ELECTRICISTA	15,000.00	5.00	75,000.00	
	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES	15,000.00	16.00	240,000.00	
	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN PROGRAMACION	15,000.00	16.00	240,000.00	
	INGENIERO DE SUELOS	15,000.00	3.00	45,000.00	
	ADMINISTRADOR DE OBRA	12,450.00	16.00	199,200.00	
	ASISTENTE DEL ADMINISTRADOR	9,000.00	16.00	144,000.00	
	ALMACENERO	4,500.00	16.00	72,000.00	
	GUARDIANES DE DIA (03)	10,500.00	16.00	168,000.00	
	GUARDIANES DE NOCHE (03)	11,400.00	16.00	182,400.00	
	CHOFER (02)	6,000.00	16.00	96,000.00	
	PROFESIONAL DE LA SALUD (MEDICO)	8,000.00	16.00	128,000.00	
	PROFESIONAL DE LA SALUD (LIC. ENFERMERA)	8,000.00	16.00	128,000.00	
	INGENIERO PREVENIONISTA DE SEGURIDAD	14,000.00	16.00	224,000.00	
	PREVENIONISTA DE SEGURIDAD - ASISTENTE	9,000.00	16.00	144,000.00	3,126,600.00
	MONTANTO ESTIMADO DE SEGURO CAR	65,427.75	1.00	65,427.75	
	MONTANTO ESTIMADO DE SEGURO ACCIDENTES DE TRABAJO	7,156.16	16.00	114,498.56	
	MONTANTO EXAMENES MEDICOS (LEY 29783)	102.00	200.00	20,400.00	
	PRUEBAS DE DESCARTE COVID (02 en promedio)	250.00	100.00	25,000.00	
	EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA	5,000.00	16.00	80,000.00	
	TELEFONO CELULAR	900.00	16.00	14,400.00	
	CAMIONETA PICK UP + GASOLINA (02)	10,000.00	16.00	160,000.00	
	TOPICO E IMPLEMENTACION	1,000.00	16.00	16,000.00	
	ENSAYOS Y PROTOCOLOS DE PRUEBA	6,870.00	16.00	109,920.00	605,646.31

B-2	GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL (INCLUYE LEYES SOCIALES)			423,776.28	1.30%
	GERENTE GENERAL	18,000.00	16.00	288,000.00	
	ADMINISTRADOR	8,000.00	16.00	128,000.00	
	CONTADOR	8,000.00	16.00	128,000.00	
	SECRETARIA	5,000.00	16.00	80,000.00	
	CONSERJE	3,070.00	16.00	49,120.00	673,120.00
	SEGURO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA	5,000.00	16.00	80,000.00	
	ALQUILER OFICINA	3,500.00	16.00	56,000.00	
	LUZ. AGUA, TELEFONO	1,800.04	16.00	28,800.56	
	IMPRESOS (AVISOS, REVISTAS,ETC)	602.00	16.00	9,632.00	174,432.56
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL			847,552.56	
	MONTANTO ASIGNADO A LA OBRA ..... 50 %			423,776.28	

BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024

www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777





PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

<b>B-3 GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>417,919.73</b>	<b>1.28%</b>
	FACTOR C.D.		PARCIAL		
a- CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	3,271,387.37	4.5%	196,283.24		
b- CARTA FIANZA ADELANTO EN EFECTIVO	3,271,387.37	4.5%	51,524.35		
c- CARTA FIANZA ADELANTO DE MATERIALES	6,542,774.74	4.5%	103,048.70		
d- IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF	32,713,873.70	0.005%	1,635.69		
e- PAGO A SENCICO	32,713,873.70	0.2%	65,427.75	417,919.73	
<b>TOTAL DE GASTOS GENERALES</b>				<b>4,579,942.32</b>	<b>14.00%</b>

<b>I.E.</b>	<b>0050 ABRAHAM CARDENAS RUIZ (SALDO DE OBRA)</b>	<b>Ubicación : BELLAVISTA - BELLAVISTA - SAN MARTIN</b>
HOJA DE PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES DEL PRESUPUESTO BASE PARA LICITACION PÚBLICA y ADJUDICACIONES DIRECTAS.		
<b>A.-</b>	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>14.00%</b>
<b>A</b>	<b>GASTOS DE LICITACION, PREPARACION OFERTA Y CONTRATACION</b>	<b>0.02%</b>
A-1	Gastos de Licitacion Contratacion	0.01%
A-2	Gastos Indirectos Varios	0.01%
<b>B.-</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES</b>	<b>12.70%</b>
B-1	Gastos Administrativos en Obra	11.41%
B-2	Gastos Administrativos en Of. Central	1.30%
<b>B-3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.28%</b>
<b>C.-</b>	<b>UTILIDAD DEL CONTRATISTA</b>	<b>6.00%</b>
<b>TOTAL DE PORCENTAJES REFERENTE COSTO DIRECTO</b>		<b>20.00%</b>
NOTA: Porcentaje de Gastos Generales relacionados con el plazo de Ejecución de la Obra		13.98%
" Porcentaje de Gastos Generales no relacionados con el Plazo de Ejecución de Obra		0.02%
		14.00%

o2.2) Según la propuesta técnica del adjudicatario, CONSORCIO SUR SAN MARTIN I, presentó en el folio 123 de su oferta lo siguiente:

<b>1.00</b>	<b>TOTAL COSTO DIRECTO (A)</b>	<b>32,713,873.70</b>
<b>2.00</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	
<b>2.01</b>	<b>GASTOS FIJOS</b>	<b>7.00%</b>
<b>2.02</b>	<b>GASTOS VARIABLES</b>	<b>7.00%</b>
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES (B)</b>	<b>14.00%</b>
<b>3.00</b>	<b>UTILIDAD (C)</b>	<b>6.00%</b>
	<b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>	<b>39,256,648.44</b>
<b>4.00</b>	<b>IGV</b>	<b>-</b>
<b>5.00</b>	<b>MONTO TOTAL DE LA OFERTA</b>	<b>39,256,648.44</b>

**SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 44/100 SOLES**

**Mi oferta NO incluye I.G.V.**

En tal sentido, se verifica que el CONSORCIO SUR SAN MARTIN, ha modificado los montos de su oferta en relación a los GASTOS FIJOS (de S/ 2,289,971.16 a S/ 6,000.00) y GASTOS VARIABLES (de S/ 2,289,971.16 a S/ 4,573,942.32), motivo por el cual, SE ENCUENTRA OBSERVADO.

BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024

www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



**p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.**

P1.) **Continúa la observación**, presentó algunas partidas que faltan completar la escritura en su totalidad, los cuales son:

**FOLIO 116**

05.10.01.10 TABLERO GENERAL DEL POLIDEPORTIVO (TGN-07) EMPOTRADO, 3Ø, 48P, 380V+N+T; ITG(18KA):1-3x40A; IT(10kA): 2- 2x16A; IT(10kA): 14-2x20A; IT(10kA): 2-2x40A; ID(30mA): 16-2x25A, 2-2x40A; 09 CONTACTORES DE 20A, 09 JUEGOS DE BOTONERAS ON/OFF, **98 POL**

**FOLIO 68**

05.11.04 LUMINARIA LED DE 40W PARA ADOSAR, FLUJO LUMÍNICO DE 4749Lm, COLOR DE T. 4000K, IP65, VIDA UTIL L70@25°>50000H, DIMENSIONES 1210X104mm, FABRICADO EN POLICARBONATO OPALINO, TIPO LED SMD2835, MODELO PORTALAMPARAS HERMETICO LED DE 40W O **SIMILAR (CO**

05.11.15 REFLECTOR LED DE 200W, 25 763 Lm - 5700K - CRI>80, MONTAJE EN ESTRUCTURA CON UNA VIDA UTIL DE 50000 HORAS COMO MINIMO, CON CUERPO Y DISIPADOR DE CALOR FABRICADO EN ALUMINIO INYECTADO, CON CUBIERTA OPTICA DE POLICARBONATO, GRADO DE **PROTECCIO**

**FOLIO 67**

05.16.07 KIT DE ABRAZADERA ENTRE POSTE Y AISLADOR TIPO CARRETE (COMPRENDE ABRAZADERA DE PLATINA DE 1 1/4"X1/8", + PERNO DE 3/8"X2" + ARANDELA DE 3/8" + TUERCA 3/8" + ABRAZADERA EN U DE 1/4" ++ TUERCA 1/4"+ARANDELA DE 1/4" + AISLADOR TIPO **CARRETE DE PORC**

En tal sentido, **NO SUBSANÓ** lo solicitado.

**q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.**

q1.) En relación al Equipo Estratégico CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP, no sustenta, propiedad, compra o alquiler.

**Subsanó**

q2.) En relación al Equipo Estratégico COMPRESORA NEUMATICA - 93 HP -335/375 P6CM, no sustenta, propiedad, compra o alquiler.

**Subsanó**

**r) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.**





Presentó lo solicitado por cada profesional propuesto, los cuales se verificó en el colegio de Ingenieros del Perú.

- s) **Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.**

**1. INGENIERO RESIDENTE**

Subsanó

**2. INGENIERO ESTRUCTURAL**

Subsanó

**3. INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN VALORIZACIONES**

Subsanó

**III. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN**

- 3.1. Se concluye que, los documentos para el perfeccionamiento del contrato emitido mediante Carta N° 08-2023-CSSM-I/RC/RJZM de fecha 31/08/2023, vinculado al procedimiento de selección de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2023-MINEDU/UE 108-1** para la contratación de la ejecución del saldo de ejecución de la obra: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. ABRAHAM CÁRDENAS RUIZ; Bellavista- Bellavista – San Martín, con código único de inversiones N°2131619", **NO SON CONFORMES.**

- 3.2. De acuerdo a lo expuesto en el numeral II del presente informe, se recomienda derivar el presente informe a la Unidad de Abastecimiento en atención a lo solicitado en el documento de la referencia a), para las acciones correspondientes.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Atentamente,

Firmado digitalmente  
CESAR ORLANDO VELASQUEZ CALAGUA  
Equipo de Ejecución de Obras  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa  
Ministerio de Educación

(CVC)

cc: Archivo.

