

"CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA NICOLAS DE PIÉROLA CON CALLE SAN MARTIN DE PORRES DE LA ZONA 2 - CERCADO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Id	Item	Nombre de tarea	Días Calendarios	Comienzo	Fin	mes.1	mes.2	mes.3	mes.4	mes.5	mes.6	mes.7	mes.8	mes.9
95	01.03.01.01.07	MARCO MAMPARA MARCO DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO 64MM Y PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 64MM	3 dias	mar 18/05/24	mar 25/05/24									
96	01.03.01.01.08	CERRADURA	3 dias	mar 18/05/24	mar 25/05/24									
97	01.03.01.01.09	BISAGRAS	1 dia	mar 18/05/24	mar 19/05/24									
98	01.03.01.01.01	BISAGRAS PARA PUERTA DE MADERA PM-63, PM-64, PM-65 Y PM-66 (TIPO A)	1 dia	mar 22/05/24	mar 23/05/24									
99	01.03.01.01.02	CERRADURAS	1 dia	jun 24/05/24	jun 25/05/24									
100	01.03.01.01.03	CERRADURA TIPO A	1 dia	jun 24/05/24	jun 25/05/24									
101	01.03.01.01.04	VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES	3 dias	mar 18/05/24	mar 26/05/24									
102	01.03.01.01.05	MURO CORTINA	9 dias	mar 18/05/24	mar 26/05/24									
103	01.03.01.01.06	MURO CORTINA C/ CRISTAL TEMPLADO 64MM	9 dias	mar 18/05/24	mar 26/05/24									
104	01.03.01.01.07	PINTURA	3 dias	mar 18/05/24	mar 25/05/24									
105	01.03.01.01.01	PINTURA EN CIELOS RASOS CLATEX (2MANOS), C/ IMPRIMANTE	4 dias	mar 18/05/24	mar 23/05/24									
106	01.03.01.01.02	PINTURA EN CIELOS RASOS C/ TEMPLE (2MANOS), C/ IMPRIMANTE	4 dias	mar 18/05/24	mar 23/05/24									
107	01.03.01.01.03	PINTURA DE MUROS INTERIORES C/ LATEX (2 MANOS), C/ IMPRIMANTE	4 dias	mar 18/05/24	mar 23/05/24									
108	01.03.01.01.04	PINTURA DE VIDAS Y COLUMNAS C/ LATEX - 2 MANOS, C/ IMPRIMANTE	4 dias	mar 18/05/24	mar 23/05/24									
109	01.03.01.01.05	PINTURA DE DERRAMES C/ OLEOMATE (2 MANOS), C/ IMPRIMANTE	3 dias	mar 18/05/24	mar 21/05/24									
110	01.03.01.01.06	EQUIPAMIENTO	5 dias	jun 22/05/24	jun 26/05/24									
111	01.03.01.01.07	ESCRITORIOS	5 dias	mar 22/05/24	mar 26/05/24									
112	01.03.01.01.01	ESCRITORIO DE MELAMINE TIPO GERENCIAL	5 dias	mar 22/05/24	mar 26/05/24									
113	01.03.01.01.02	ESCRITORIO DE MELAMINE TIPO EJECUTIVO 0.65M x 1.20M	5 dias	mar 22/05/24	mar 26/05/24									
114	01.03.01.01.03	ESCRITORIO DE MELAMINE TIPO EJECUTIVO 0.60M x 1.20M	5 dias	mar 22/05/24	mar 26/05/24									
115	01.03.01.01.04	SILLAS ERGONOMICAS	5 dias	jun 22/05/24	jun 26/05/24									
116	01.03.01.01.05	SILLAS ERGONOMICAS TIPO GERENCIAL (ANCHO = 53CM)	5 dias	jun 22/05/24	mar 26/05/24									
117	01.03.01.01.06	SILLA ERGONOMICAS TIPO EJECUTIVAS GIRATORIA TIPO 1 (ANCHO=52CM)	5 dias	jun 22/05/24	mar 26/05/24									
118	01.03.01.01.07	SILLA ERGONOMICAS TIPO EJECUTIVAS GIRATORIA TIPO 2 (ANCHO=53CM)	5 dias	jun 22/05/24	mar 26/05/24									
119	01.03.01.01.08	SILLA ERGONOMICAS TIPO EJECUTIVAS (ANCHO=51CM)	5 dias	jun 22/05/24	mar 26/05/24									
120	01.03.01.01.09	SILLAS ERGONOMICAS METALICAS APILABLES	5 dias	jun 22/05/24	mar 26/05/24									
121	01.03.01.01.10	SILLAS FIJA TRIPLE	5 dias	jun 22/05/24	mar 26/05/24									
122	01.03.01.01.11	COMPLEMENTARIOS	5 dias	jun 22/05/24	mar 26/05/24									
123	01.03.01.01.01	MESA DE MADERA DEL TIPO DE REUNIONES PARA 14 PUESTOS	5 dias	jun 22/05/24	mar 26/05/24									
124	01.03.01.01.02	ARMARIO DE MELAMINE CON 3 DIVISIONES	5 dias	jun 22/05/24	mar 26/05/24									
125	01.03.01.01.03	LOCKERS METALICOS DE 0.27 X 0.40 X 0.30M	5 dias	jun 22/05/24	mar 26/05/24									
126	01.03.01.01.04	OTROS	5 dias	jun 22/05/24	jun 26/05/24									
127	01.03.01.01.05	FALSA VIDA	3 dias	mar 18/05/24	jun 22/05/24									
128	01.03.01.01.01	FALSA VIDA DE DRYWALL DE 0.20x0.30m PARA PROTECCION DE MONTANTE DE CONDUCTOS V44	3 dias	mar 18/05/24	jun 22/05/24									
129	01.03.01.01.02	FALSA COLUMNA	3 dias	mar 18/05/24	jun 22/05/24									
130	01.03.01.01.03	FALSA COLUMNA DE DRYWALL DE 1.10x0.30m PARA PROTECCION DE MONTANTE DE TUBERIAS	4 dias	mar 18/05/24	jun 22/05/24									
131	01.03.01.01.04	PASES PARA DUCTOS EN MUROS	4 dias	mar 18/05/24	jun 22/05/24									
132	01.03.01.01.01	PASE PARA DUCTO DE 0.35 X 0.30M - TIPO 1 CON SELLADOR DE POLIURETANO	4 dias	mar 18/05/24	jun 22/05/24									
133	01.03.01.01.02	PASE PARA DUCTO DE 0.40 X 0.30M - TIPO 2 CON SELLADOR DE POLIURETANO	4 dias	mar 18/05/24	jun 22/05/24									
134	01.03.01.01.03	PASE PARA DUCTO DE 0.35 X 0.30M - TIPO 3 CON SELLADOR DE POLIURETANO	4 dias	mar 18/05/24	jun 22/05/24									
135	01.03.01.01.04	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	1 dia	jun 27/05/24	jun 27/05/24									
136	01.03.01.01.05	SEÑAL ORIENTATIVA - INDICATIVA	1 dia	jun 27/05/24	jun 27/05/24									
137	01.03.01.01.06	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y EXTINGUENTES	1 dia	jun 27/05/24	jun 27/05/24									
138	01.04.01.01.01	INSTALACIONES ELECTRICAS	55 dias	jun 06/05/24	jun 29/05/24									
139	01.04.01.01.02	DEMONTAJES	18 dias	jun 18/05/24	mar 04/06/24									
140	01.04.01.01.03	EQUIPOS DE ILUMINACION Y LUCES DE EMERGENCIA	4 dias	jun 18/05/24	mar 21/06/24									
141	01.04.01.01.01	ARTEFACTO PARA ADOCAR, DE BASE METALICA DE ESPESOR MINIMO 0.6mm, CON REJILLA ALUMINIO CON DOS LAMPARAS DE 30W, CON BALASTO ELECTRONICO DE ALTO FACTOR	4 dias	jun 18/05/24	mar 21/06/24									
142	01.04.01.01.02	ARTEFACTO PARA ADOCAR, DE BASE METALICA DE ESPESOR MINIMO 0.6mm, CON REJILLA ALUMINIO CON TRES LAMPARAS DE 30W, CON BALASTO ELECTRONICO DE ALTO FACTOR	4 dias	jun 18/05/24	mar 21/06/24									
143	01.04.01.01.03	TOMACORRIENTES	3 dias	mar 22/05/24	jun 24/05/24									
144	01.04.01.01.04	DEMONTAJE DE TOMACORRIENTE UNIVERSAL	3 dias	mar 22/05/24	jun 24/05/24									
145	01.04.01.01.05	INTERRUPTORES	2 dias	mar 22/05/24	jun 24/05/24									
146	01.04.01.01.01	DEMONTAJE DE INTERRUPTORES SIMPLES	2 dias	mar 22/05/24	jun 24/05/24									
147	01.04.01.01.02	DEMONTAJE DE INTERRUPTORES DOBLES	1 dia	mar 22/05/24	jun 24/05/24									
148	01.04.01.01.03	SAIDAS METALICAS	6 dias	mar 22/05/24	jun 27/05/24									
149	01.04.01.01.04	DEMONTAJE DE CAJA OCTOGONAL 100 x 50 mm DE SALIDA PARA LUMINARIA	6 dias	mar 22/05/24	jun 27/05/24									
150	01.04.01.01.05	DEMONTAJE DE CAJA RECTANGULAR 100 x 55 x 50 mm DE SALIDA PARA TOMACORRIENTES	4 dias	mar 22/05/24	jun 26/05/24									
151	01.04.01.01.06	DEMONTAJE DE CAJA RECTANGULAR 100 x 55 x 50 mm EN SALIDA PARA INTERRUPTORES	3 dias	mar 22/05/24	jun 24/05/24									
152	01.04.01.01.07	TABLERO METALICO	4 dias	jun 25/05/24	mar 28/05/24									
153	01.04.01.01.08	DEMONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCION 1w, NIVEL (TD-1) 42 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-277V	4 dias	jun 25/05/24	jun 28/05/24									
154	01.04.01.01.09	DEMONTAJE DE TABLERO DATA CENTER EXISTENTE	2 dias	jun 27/05/24	mar 28/05/24									
155	01.04.01.01.10	CABLE DE ALIMENTACION	6 dias	mar 22/05/24	jun 03/06/24									
156	01.04.01.01.11	DEMONTAJE DE CABLE ALIMENTACION CIRCUITO DE ILUMINACION Y/O TOMACORRIENTE >14mm2	1 dia	mar 22/05/24	jun 03/06/24									
157	01.04.01.01.12	AIRE ACONDICIONADO	1 dia	mar 04/05/24	mar 04/05/24									
158	01.04.01.01.01	DEMONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	1 dia	mar 04/05/24	mar 04/05/24									
159	01.04.01.01.02	DEMONTAJE DE COMPRESORES DE AIRE (AIRE ACONDICIONADO)	1 dia	mar 04/05/24	mar 04/05/24									
160	01.04.01.01.03	OTROS	14 dias	mar 22/05/24	mar 04/06/24									
161	01.04.01.01.04	ELIMINACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	1 dia	mar 22/05/24	mar 22/05/24									
162	01.04.01.01.05	ELIMINACION DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	1 dia	mar 22/05/24	mar 22/05/24									
163	01.04.01.01.06	ELIMINACION DE SALIDAS METALICAS	1 dia	mar 22/05/24	mar 22/05/24									
164	01.04.01.01.07	ELIMINACION DE CABLEADO DE ALIMENTACION	1 dia	mar 22/05/24	mar 22/05/24									
165	01.04.01.01.08	ELIMINACION DE TABLEROS ELECTRICOS	1 dia	mar 22/05/24	mar 22/05/24									
166	01.04.01.01.09	ATERRAMIENTO DE GABINETES DE DATA CENTER	2 dias	mar 22/05/24	jun 03/06/24									
167	01.04.01.01.10	POZO PUESTA A TIERRA	2 dias	mar 22/05/24	jun 03/06/24									
168	01.04.01.01.11	CABLE DE COBRE DE PUESTA TIERRA GENERADOR ELECTRICIO 150H 25MM2	2 dias	mar 22/05/24	jun 03/06/24									
169	01.04.01.01.12	CABLE DE COBRE DE PUESTA TIERRA TABLERO GENERAL TO 150H 50MM2	1 dia	mar 22/05/24	mar 22/05/24									
170	01.04.01.01.13	SALIDA DE INSTALACIONES	23 dias	mar 22/05/24	jun 29/06/24									
171	01.04.01.01.14	SALIDA PARA LAMPARAS	9 dias	mar 22/05/24	mar 15/06/24									
172	01.04.01.01.15	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	2 dias	jun 17/05/24	mar 18/06/24									
173	01.04.01.01.16	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	1 dia	jun 17/05/24	jun 17/05/24									
174	01.04.01.01.17	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE DE PISO C/LT	10 dias	jun 17/05/24	mar 26/06/24									
175	01.04.01.01.18	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE DE PARED C/LT	6 dias	jun 17/05/24	mar 23/06/24									
176	01.04.01.01.19	SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA	2 dias	jun 24/05/24	mar 25/06/24									
177	01.04.01.01.20	SALIDA DE FUERZA PARA AIRE ACONDICIONADO	2 dias	mar 26/05/24	jun 27/06/24									
178	01.04.01.01.21	SALIDA DE FUERZA PARA AIRE DE PRECISION	2 dias	mar 26/05/24	jun 27/06/24									
179	01.04.01.01.22	CABLES Y TUBERIAS	14 dias	jun 04/05/24	mar 21/06/24									
180	01.04.01.01.23	TUBERIA PVC-SAP Ø 25mm	1 dia	jun 18/05/24	jun 18/05/24									
181	01.04.01.01.24	TUBERIA EMT CONDUIT DE Ø 20 mm	5 dias	mar 07/05/24	jun 11/06/24									
182	01.04.01.01.25	TUBERIA EMT CONDUIT DE Ø 25 mm	1 dia	jun 13/05/24	jun 13/05/24									
183	01.04.01.01.26	TUBERIA EMT CONDUIT DE Ø 30 mm	1 dia	mar 14/05/24	mar 14/05/24									
184	01.04.01.01.27	BANDEJAS CANASTILLA PARA CABLEADO ELECTRICIO DE 150 mm x 3 METROS	1 dia	mar 15/05/24	mar 15/05/24									
185	01.04.01.01.28	BANDEJAS CANASTILLA PARA CABLEADO ELECTRICIO DE 300 mm x 3 METROS	1 dia	jun 16/05/24	jun 16/05/24									
186	01.04.01.01.29	BANDEJAS CANASTILLA PARA CABLEADO ELECTRICIO DE 400 mm x 3 METROS	1 dia	jun 17/05/24	jun 17/05/24									
187	01.04.01.01.30	CURVA 5 PARA BANDEJA PORTACABLES PARA CABLEADO ELECTRICIO DE 300 mm x 3 METROS	1 dia	jun 18/05/24	jun 18/05/24									
188	01.04.01.01.31	CURVA 5 PARA BANDEJA PORTACABLES PARA CABLEADO ELECTRICIO DE 400 mm x 3 METROS	1 dia	jun 18/05/24	jun 18/05/24									
189	01.04.01.01.32	CRUZ PARA BANDEJA PORTACABLES PARA CABLEADO ELECTRICIO DE 400 mm x 3 METROS	1 dia	mar 21/05/24	mar 21/05/24									

"CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA NICOLAS DE PIROLA CON CALLE SAN MARTIN DE PORRES DE LA ZONA 2 - CERCADO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Id	Item	Nombre de tarea	Días Calendario	Comienzo	Fin	mes.1	mes.2	mes.3	mes.4	mes.5	mes.6	mes.7	mes.8	mes.9
192	01.04.05.02	3-1x10mm2 (F) + 1x10mm2(T) LSOH	1 día	mar 23/05/24	mar 23/05/24									
193	01.04.05.03	3-1x4mm2 (F) + 1x4mm2(T) LSOH	1 día	mar 23/05/24	mar 23/05/24									
194	01.04.05.04	3-1x4mm2 (F) + 1x4mm2(T) LSOH	2 días	mar 23/05/24	jun 23/05/24									
195	01.04.05.05	3-1x4mm2 (F) LSOH	2 días	mar 23/05/24	jun 23/05/24									
196	01.04.05.06	3-1x10mm2 (F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T) LSOH	1 día	mar 23/05/24	mar 23/05/24									
197	01.04.05.07	3-1x10mm2 (F) + 1x10mm2(T) LSOH	1 día	mar 23/05/24	mar 23/05/24									
198	01.04.05.08	3-1x25mm2 (F) + 1x25mm2(N) + 1x25mm2(T) LSOH	1 día	mar 23/05/24	mar 23/05/24									
199	01.04.05.09	3-1x35mm2 (F) + 1x35mm2(N) + 1x35mm2(T) LSOH	1 día	mar 23/05/24	mar 23/05/24									
200	01.04.05.10	3-1x35mm2 (F) + 1x35mm2(N) + 1x35mm2(T) LSOH	1 día	mar 23/05/24	mar 23/05/24									
201	01.04.05.11	3-1x25mm2 (F) + 1x25mm2(T) LSOH	1 día	mar 23/05/24	mar 23/05/24									
202	01.04.05.12	3-1x4mm2 (F) + 1x4mm2(N) + 1x4mm2(T) LSOH	1 día	mar 23/05/24	mar 23/05/24									
203	01.04.05.13	3-1x4mm2 (F) + 1x4mm2(T) LSOH	1 día	mar 23/05/24	mar 23/05/24									
204	01.04.05.14	3-1x6mm2 (F) + 1x6mm2(N) + 1x6mm2(T) LSOH	1 día	mar 23/05/24	mar 23/05/24									
205	01.04.05.15	3-1x6mm2 (F) + 1x6mm2(T) LSOH	1 día	mar 23/05/24	mar 23/05/24									
206	01.04.05.16	3-1x6mm2 (F) + 1x6mm2(T) LSOH	2 días	mar 23/05/24	jun 23/05/24									
207	01.04.05.17	3-1x120mm2 (F) + 1x60mm2(T) LSOH	2 días	mar 23/05/24	jun 23/05/24									
208	01.04.05.18	1x16mm2 (F) + 1x10mm2(N) + 1x10mm2(T) LSOH	1 día	mar 23/05/24	mar 23/05/24									
209	01.04.05.19	3-1x16mm2 (F) + 1x10mm2(N) + 1x4mm2(T) LSOH	1 día	mar 23/05/24	mar 23/05/24									
210	01.04.06	TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCION	15 días	abr 24/05/24	abr 07/06/24									
211	01.04.06.01	TABLERO GENERAL (TG) (30 POLOS RIEL DIN)	1 día	abr 24/05/24	abr 24/05/24									
212	01.04.06.02	TABLERO AIRE PRECISION (T-AP) (12 POLOS)	1 día	abr 25/05/24	abr 25/05/24									
213	01.04.06.03	TABLERO AIRE ACONDICIONADO (T-AC) (48 POLOS)	1 día	jun 27/05/24	jun 27/05/24									
214	01.04.06.04	TABLERO SERVICIOS GENERALES (T-SG) (26 POLOS)	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24									
215	01.04.06.05	TABLERO GENERADOR (T-GEN) (12 POLOS)	1 día	mar 28/05/24	mar 28/05/24									
216	01.04.06.06	TABLERO CONDENSADORES (T-CO) (12 POLOS)	1 día	jun 30/05/24	jun 30/05/24									
217	01.04.06.07	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA GENERADOR (12 POLOS)	1 día	abr 31/05/24	abr 31/05/24									
218	01.04.06.08	TABLERO SALA DE MONITOREO (30 POLOS)	1 día	abr 01/06/24	abr 01/06/24									
219	01.04.06.09	TABLERO SALA DE GABINETES (12 POLOS)	1 día	jun 03/06/24	jun 03/06/24									
220	01.04.06.10	INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS	5 días	abr 03/06/24	abr 07/06/24									
221	01.04.07	EQUIPOS ELECTRICOS MECANICOS Y ESPECIALES	7 días	abr 08/06/24	abr 14/06/24									
222	01.04.07.01	LUMINARIA LED TIPO BALOSA 40W 3000K	7 días	abr 08/06/24	abr 14/06/24									
223	01.04.07.02	ARTIFACTO DE RESPALDO AUTONOMO TIPO LUZ DE EMERGENCIA 10W	2 días	abr 08/06/24	jun 10/06/24									
224	01.04.07.03	TOMACORRIENTE SCHUKO DOBLE 2P + T 15A/220V DE PARED	7 días	abr 08/06/24	abr 14/06/24									
225	01.04.07.04	TOMACORRIENTE SCHUKO DOBLE 2P + T 15A/220V DE PISO	1 día	abr 08/06/24	abr 08/06/24									
226	01.04.07.05	ENCHUFE INDUSTRIAL TRIFASICO 16A MACHO	1 día	abr 08/06/24	abr 08/06/24									
227	01.04.07.06	INTERRUPTOR SIMPLE 15A/220V	1 día	abr 08/06/24	abr 08/06/24									
228	01.04.07.07	INTERRUPTOR DOBLE 15A/220V	1 día	abr 08/06/24	abr 08/06/24									
229	01.04.07.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO 75KVA	3 días	abr 08/06/24	jun 10/06/24									
230	01.04.07.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE BYPASS	1 día	abr 08/06/24	abr 08/06/24									
231	01.04.07.10	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 30 DE 15 KVA 230/240 DELTA ESTRELLA Dyn5	1 día	abr 08/06/24	abr 08/06/24									
232	01.04.08	AIRE ACONDICIONADO	2 días	abr 15/06/24	jun 17/06/24									
233	01.04.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SISTEMA VRV	2 días	abr 15/06/24	jun 17/06/24									
234	01.04.09	PRUEBAS ELECTRICAS	1 día	mar 18/06/24	jun 18/06/24									
235	01.04.09.01	SERVICIO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO	1 día	mar 18/06/24	mar 18/06/24									
236	01.04.09.02	SERVICIO DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD	1 día	mar 18/06/24	mar 18/06/24									
237	01.04.09.03	SERVICIO DE PRUEBAS DE POZO A TIERRA	1 día	mar 18/06/24	mar 18/06/24									
238	01.04.09.04	SERVICIO DE PRUEBAS DE CAIDA DE TENSION	1 día	mar 18/06/24	mar 18/06/24									
239	01.04.10	PICADO Y RESANE	2 días	mar 18/06/24	mar 19/06/24									
240	01.04.10.01	PICADO Y RESANE DE PISOS Y MUROS PARA INSTALACION DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA	2 días	mar 18/06/24	mar 18/06/24									
241	01.04.10.02	PICADO Y RESANE DE PISOS Y MUROS PARA INSTALACION DE ACOMETIDAS DE POZO A TIERRA	2 días	mar 18/06/24	mar 18/06/24									
242	01.04.11	AMPLIACION DE POTENCIA	1 día	mar 18/06/24	mar 18/06/24									
243	01.04.11.01	SERVICIO DE TRAMITE DE INCREMENTO DE POTENCIA DEL SERVICIO ELECTRICO	1 día	mar 18/06/24	mar 18/06/24									
244	01.05	RENOVACION DE LA ESTRUCTURA	19 días	abr 21/06/24	abr 29/07/24									
245	02.01	OBRAS PROFESIONALES	1 día	abr 21/06/24	jun 21/06/24									
246	02.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO	1 día	abr 21/06/24	abr 21/06/24									
247	02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	1 día	abr 23/06/24	abr 23/06/24									
248	02.01.03	CASETA PARA OFICINA GUARDIANA Y ALMACEN	1 día	jun 24/06/24	jun 24/06/24									
249	02.01.04	CARTEL DE OBRA	1 día	jun 24/06/24	jun 24/06/24									
250	02.02	OBRAS PRELIMINARES	12 días	jun 24/06/24	abr 05/07/24									
251	02.02.01	DEMONTAJE Y ELIMINACION	9 días	jun 24/06/24	mar 02/07/24									
252	02.02.01.01	DEMONTAJE DE VENTANAS DE VIDRIO	2 días	jun 24/06/24	mar 23/06/24									
253	02.02.01.01.01	DEMONTAJE DE VENTANAS DE VIDRIO 4-6MM (INC. PERIFERIA ALUMINIO)	1 día	jun 24/06/24	jun 24/06/24									
254	02.02.01.01.02	DEMONTAJE DE MAMPARAS DE VIDRIO 4-6MM (INC. PERIFERIA ALUMINIO)	2 días	jun 24/06/24	mar 25/06/24									
255	02.02.01.02	DEMONTAJE DE CARPINTERIA DE MADERA	2 días	mar 25/06/24	abr 29/06/24									
256	02.02.01.02.01	DEMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA (DEPOSITO)	2 días	mar 25/06/24	mar 25/06/24									
257	02.02.01.03	DEMONTAJE DE TABLERIA	6 días	jun 27/06/24	jun 02/07/24									
258	02.02.01.03.01	DEMONTAJE DE MUROS DE DRYWALL	3 días	jun 27/06/24	abr 28/06/24									
259	02.02.01.03.02	DEMONTAJE DE CIELO RASO DE DRYWALL	2 días	jun 01/07/24	mar 02/07/24									
260	02.02.01.03.03	DEMONTAJE DE PANELES DE ALICATADO	2 días	jun 01/07/24	mar 02/07/24									
261	02.02.01.03.04	DEMONTAJE DE PLACAS DE TRIPPLAY (DEPOSITO)	1 día	jun 01/07/24	jun 01/07/24									
262	02.02.01.03.05	DEMONTAJE DE FALSA COLUMNA CON CABLEADO DE DATA CENTER	1 día	jun 01/07/24	jun 01/07/24									
263	02.02.01.04	DEMONTAJE DE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA	1 día	mar 02/07/24	mar 02/07/24									
264	02.02.01.04.01	DEMONTAJE DE POSTES DE METAL	1 día	mar 02/07/24	mar 02/07/24									
265	02.02.01.05	DEMONTAJE DE COBERTURAS	2 días	jun 27/06/24	abr 29/06/24									
266	02.02.01.05.01	DEMONTAJE DE COBERTURA DE ALUZINC	2 días	jun 27/06/24	abr 28/06/24									
267	02.02.01.06	DEMONTAJE DE MOBILIARIO	7 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
268	02.02.01.06.01	DEMONTAJE DE ESTANTES EMPUJADOS	1 día	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
269	02.02.01.07	DEMONTAJE DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	1 día	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
270	02.02.01.07.01	DEMONTAJE DE PANTALLAS LCO 55"	1 día	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
271	02.02.01.07.02	DEMONTAJE DE ESTACIONES DE PC	1 día	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
272	02.02.01.07.03	DEMONTAJE DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	1 día	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
273	02.02.01.07.04	DEMONTAJE DE COMPRESORES DE AIRE (AIRE ACONDICIONADO)	1 día	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
274	02.02.02	DEMOLICIONES	2 días	abr 29/06/24	abr 29/06/24									
275	02.02.02.01	DEMOLICION DE MUROS DE TABLERIA	2 días	abr 29/06/24	abr 29/06/24									
276	02.02.02.01.01	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA	2 días	abr 29/06/24	abr 29/06/24									
277	02.02.03	RENOVACIONES	2 días	jun 02/07/24	mar 02/07/24									
278	02.02.03.01	RENOVACION DE PINTURA	2 días	jun 02/07/24	mar 02/07/24									
279	02.02.03.01.01	RENOVACION DE PINTURA EN CIELOS RASOS	2 días	jun 02/07/24	mar 02/07/24									
280	02.02.03.01.02	RENOVACION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES	2 días	jun 02/07/24	mar 02/07/24									
281	02.02.03.01.03	RENOVACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES	2 días	jun 02/07/24	mar 02/07/24									
282	02.02.03.01.04	RENOVACION DE PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS	2 días	jun 02/07/24	mar 02/07/24									
283	02.02.03.01.05	RENOVACION DE PINTURA EN ELEMENTOS DE ALUMINIO	2 días	jun 02/07/24	mar 02/07/24									
284	02.02.03.01.06	RENOVACION DE PINTURA EN ELEMENTOS DE FE	2 días	jun 02/07/24	mar 02/07/24									
285	02.02.03.02	RENOVACION DE CONTRAPISOS Y PISOS	1 día	jun 02/07/24	jun 02/07/24									
286	02.02.03.02.01	RENOVACION DE PISO TIPO CEMENTO PULIDO	1 día	jun 02/07/24	jun 02/07/24									
287	02.02.03.02.02	RENOVACION DE PISO TIPO PORCELANATO	1 día	jun 02/07/24	jun 02/07/24									
288	02.02.04	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2 días	jun 02/07/24	jun 02/07/24									
289	02.02.04.01	RESANE DE FISURAS												

"CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA NICOLAS DE PEROLA CON CALLE SAN MARTIN DE PORRES DE LA ZONA 2 - CERCADO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"														
Id	Item	Nombre de tarea	Días Calendarios	Comienzo	Fin	mes.1	mes.2	mes.3	mes.4	mes.5	mes.6	mes.7	mes.8	mes.9
384	02.05.01.04.07	DESMONTAJE DE CABA RECTANGULAR 100 x 55 x 50 mm EN BALDA PARA EXTRACTOR DE HUMOS Y VAPORES	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
385	02.05.01.05.01	DESMONTAJE DE TABLERO GENERAL (TGI) 42 POLOS AUTOSOPORTADO 220V-37-40Hz	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
386	02.05.01.05.01	DESMONTAJE DE TABLERO GENERAL (TGI) 42 POLOS AUTOSOPORTADO 220V-37-40Hz	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
387	02.05.01.05.02	DESMONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCION SOTANO (TD-S) 24 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
388	02.05.01.05.03	DESMONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCION 1er. NIVEL (1-TAU) 66 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
389	02.05.01.05.04	DESMONTAJE DE SUBTABLERO DE AUDITORIO 1er. NIVEL (ST-AU) 24 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
390	02.05.01.05.05	DESMONTAJE DE SUBTABLERO VENTILACION DE AUDITORIO 1er. NIVEL (ST-AU) 12 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
391	02.05.01.05.06	DESMONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCION 2do. NIVEL (TD-2) 42 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
392	02.05.01.05.07	DESMONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCION 3er. NIVEL (TD-3) 42 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
393	02.05.01.05.08	DESMONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCION 3er. NIVEL (TD-3) 42 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
394	02.05.01.05.09	DESMONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCION AZOTEA (TAZ) 30 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
395	02.05.01.05.10	DESMONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCION BOMBAS (TBA) 12 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
396	02.05.01.05.11	DESMONTAJE DE TABLERO ASCENSOR 1 (T-ASC1) 6 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
397	02.05.01.05.12	DESMONTAJE DE TABLERO ASCENSOR 1 (T-ASC2) 6 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
398	02.05.01.05.13	DESMONTAJE DE TABLERO CONTRAINCENDIOS (TBCI) 12 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
399	02.05.01.05.14	DESMONTAJE DE TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PLATAFORMA PARA DISCAPACITADOS	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
400	02.05.01.06.01	CABLE DE ALIMENTACION CIRCUITO DE ILUMINACION Y/O TOMACORRIENTE 3-1x4mm ²	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
401	02.05.01.06.02	DESMONTAJE DE CABLE ALIMENTACION CIRCUITO DE ILUMINACION Y/O TOMACORRIENTE 3-1x4mm ²	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
402	02.05.01.06.03	DESMONTAJE DE CABLE ALIMENTACION CIRCUITO DE ILUMINACION Y/O TOMACORRIENTE 3-1x4mm ²	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
403	02.05.01.06.04	DESMONTAJE DE CABLE DE ALIMENTACION 3-1x10mm ²	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
404	02.05.01.06.05	DESMONTAJE DE CABLE DE ALIMENTACION 3-1x16mm ²	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
405	02.05.01.06.06	DESMONTAJE DE CABLE DE ALIMENTACION 3-1x25mm ²	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
406	02.05.01.06.07	DESMONTAJE DE CABLE DE ALIMENTACION 3-1x35mm ²	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
407	02.05.01.06.08	DESMONTAJE DE CABLE DE ALIMENTACION 3-1x40mm ²	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
408	02.05.01.06.09	DESMONTAJE DE CABLE DE ALIMENTACION 3-1x50mm ²	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
409	02.05.01.06.10	DESMONTAJE DE CABLE DE ALIMENTACION 3-1x60mm ²	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
410	02.05.01.06.11	DESMONTAJE DE CABLE DE ALIMENTACION CIRCUITO DE ILUMINACION Y/O TOMACORRIENTE 3-1x4mm ² (adicional)	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
411	02.05.01.06.12	ELIMINACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
412	02.05.01.07.01	ELIMINACION DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
413	02.05.01.07.02	ELIMINACION DE SALIDAS METALICAS	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
414	02.05.01.07.03	ELIMINACION DE CABLEADO DE ALIMENTACION	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
415	02.05.01.07.04	ELIMINACION DE CABLEADO DE ALIMENTACION	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
416	02.05.01.07.05	ELIMINACION DE CABLEADO DE ALIMENTACION	1 días	jun 27/06/24	jun 27/06/24									
417	02.05.02.01	SALIDA PARA LUMINARIAS	1 días	jun 11/07/24	jun 11/07/24									
418	02.05.02.02	SALIDA DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE DE PARED CA.T	1 días	jun 11/07/24	jun 11/07/24									
419	02.05.02.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	1 días	jun 11/07/24	jun 11/07/24									
420	02.05.02.04	SALIDA PARA ALIMENTADORES ELECTRICOS	1 días	jun 11/07/24	jun 11/07/24									
421	02.05.02.05	SALIDA PARA RIEL ADOSADO EN TECHO	1 días	jun 11/07/24	jun 11/07/24									
422	02.05.02.06	SALIDA PARA ARTEFACTO ESPECIAL EN CONTRAPISO DE ESCALERAS EN TEATRO	1 días	jun 11/07/24	jun 11/07/24									
423	02.05.02.07	SALIDA PARA EXTRACTOR DE HUMOS Y VAPORES	1 días	jun 11/07/24	jun 11/07/24									
424	02.05.03.01	TENDIDO DE CABLE DE ALIMENTACION	2 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24									
425	02.05.03.01.01	CABLE ALIMENTACION CIRCUITO DE ILUMINACION Y/O TOMACORRIENTE 3-1x4mm ²	2 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24									
426	02.05.03.01.02	CABLE ALIMENTACION CIRCUITO DE ILUMINACION Y/O TOMACORRIENTE 3-1x6mm ²	2 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24									
427	02.05.03.01.03	CABLE DE ALIMENTACION 3-1x10mm ²	2 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24									
428	02.05.03.01.04	CABLE DE ALIMENTACION 3-1x16mm ²	2 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24									
429	02.05.03.01.05	CABLE DE ALIMENTACION 3-1x25mm ²	2 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24									
430	02.05.03.01.06	CABLE DE ALIMENTACION 3-1x35mm ²	2 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24									
431	02.05.03.01.07	CABLE DE ALIMENTACION 3-1x40mm ²	2 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24									
432	02.05.03.01.08	CABLE DE ALIMENTACION 3-1x50mm ²	2 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24									
433	02.05.03.01.09	CABLE DE ALIMENTACION 3-1x60mm ²	2 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24									
434	02.05.03.01.10	CABLE DE ALIMENTACION 3-1x60mm ²	2 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24									
435	02.05.03.02.01	CABLE DE PUESTA A TIERRA 1x10mm ²	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
436	02.05.03.02.02	CABLE DE PUESTA A TIERRA 1x16mm ²	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
437	02.05.03.02.03	CABLE DE PUESTA A TIERRA 1x25mm ²	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
438	02.05.03.02.04	CABLE DE PUESTA A TIERRA 1x35mm ²	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
439	02.05.03.02.05	CABLE DE PUESTA A TIERRA 1x40mm ²	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
440	02.05.03.02.06	CABLE DE PUESTA A TIERRA 1x50mm ²	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
441	02.05.03.02.07	CABLE DE PUESTA A TIERRA 1x60mm ²	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
442	02.05.03.02.08	CABLE DE PUESTA A TIERRA 1x60mm ²	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
443	02.05.03.02.09	CABLE DE PUESTA A TIERRA 1x60mm ²	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
444	02.05.03.02.10	CABLE DE PUESTA A TIERRA 1x60mm ²	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
445	02.05.04	TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCION	3 días	jun 18/07/24	jun 24/07/24									
446	02.05.04.01	TABLERO GENERAL (TGI) 42 POLOS AUTOSOPORTADO 220V-37-40Hz	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
447	02.05.04.02	TABLERO DE DISTRIBUCION SOTANO (TD-S) 24 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
448	02.05.04.03	TABLERO DE DISTRIBUCION 1er. NIVEL (TD-1) 42 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
449	02.05.04.04	TABLERO DE AUDITORIO 1er. NIVEL (TAU) 66 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
450	02.05.04.05	SUBTABLERO DE AUDITORIO 1er. NIVEL (ST-AU) 24 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
451	02.05.04.06	SUBTABLERO VENTILACION DE AUDITORIO 1er. NIVEL (ST-AU) 12 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
452	02.05.04.07	TABLERO DE DISTRIBUCION 2do. NIVEL (TD-2) 42 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
453	02.05.04.08	TABLERO DE DISTRIBUCION 3er. NIVEL (TD-3) 42 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
454	02.05.04.09	TABLERO DE DISTRIBUCION 3er. NIVEL (TD-3) 42 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
455	02.05.04.10	TABLERO DE DISTRIBUCION AZOTEA (TAZ) 30 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
456	02.05.04.11	TABLERO DE DISTRIBUCION BOMBAS (TBA) 12 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
457	02.05.04.12	TABLERO ASCENSOR 1 (T-ASC1) 6 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
458	02.05.04.13	TABLERO ASCENSOR 1 (T-ASC2) 6 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
459	02.05.04.14	TABLERO CONTRAINCENDIOS (TBCI) 12 POLOS PARA EMPOTRAR 220V-37-40Hz	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
460	02.05.04.15	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PLATAFORMA PARA DISCAPACITADOS	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
461	02.05.04.16	INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS	2 días	jun 18/07/24	jun 20/07/24									
462	02.05.05	EQUIPOS DE ILUMINACION Y LUCES DE EMERGENCIA	5 días	jun 18/07/24	mar 16/07/24									
463	02.05.05.01	ARTEFACTO EMPOTRADO A TECHO, TIPO DOWN LIGHT CON 1 LAMPARA DE HALOGENUROS METALICOS DE 10W	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
464	02.05.05.02	ARTEFACTO ADOSADO A PARED, CON DIFUSOR DE POLICARBONATO MOLDEABLE IRROMPIBLE Y UNA LAMPARA FLUORESCENTE DE 10W	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
465	02.05.05.03	ARTEFACTO ADOSADO A PARED, CON DIFUSOR DE POLICARBONATO MOLDEABLE IRROMPIBLE Y UNA LAMPARA FLUORESCENTE DE 20W	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
466	02.05.05.04	ARTEFACTO ADOSADO A PARED, CON DIFUSOR DE POLICARBONATO MOLDEABLE IRROMPIBLE Y UNA LAMPARA DE VAPOR SODIO DE 70W	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
467	02.05.05.05	ARTEFACTO ADOSADO A TECHO, TIPO DOWN LIGHT CON 2 LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 30W	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
468	02.05.05.06	ARTEFACTO ADOSADO A TECHO, TIPO DOWN LIGHT CON 1 LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 10W	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
469	02.05.05.07	ARTEFACTO ADOSADO A TECHO, TIPO DOWN LIGHT CON 2 LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 10W	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
470	02.05.05.08	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE 2 x 10W	1 días	jun 18/07/24	jun 18/07/24									
471	02.05.05.09	ARTEFACTO PARA AD												

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA NICOLAS DE PIÉROLA CON CALLE SAN MARTÍN DE PORRES DE LA ZONA 2 - CERCAO DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Id	Item	Nombre de tarea	Días Calendarios	Comienzo	Fin	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9
576	03.08.02	LICENCIA PARA GESTIÓN DE CÁMARAS VMS	1 día	mar 01/10/24	mar 01/10/24									
577	03.08.03	INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN VMS	6 días	mar 02/10/24	jun 07/10/24									
578	03.09	SOFTWARE DE GESTIÓN LPR	1 día	mar 01/10/24	mar 01/10/24									
579	03.09.01	LICENCIA PARA SOFTWARE DE PLACAS	1 día	mar 01/10/24	mar 01/10/24									
580	03.10	SOFTWARE RECONOCIMIENTO FACIAL	1 día	mar 02/10/24	mar 02/10/24									
581	03.10.01	LICENCIA PARA SOFTWARE FACIAL	1 día	mar 02/10/24	mar 02/10/24									
582	03.11	SERVIDOR DE PLACAS LPR	13 días	jun 03/10/24	mar 15/10/24									
583	03.11.01	SERVIDOR DE PLACAS LPR	1 día	jun 03/10/24	jun 03/10/24									
584	03.11.02	INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE PLACAS LPR	12 días	jun 04/10/24	mar 15/10/24									
585	03.12	SERVIDOR DE FACIAL	13 días	jun 05/10/24	mar 16/10/24									
586	03.12.01	SERVIDOR DE FACIAL	1 día	jun 05/10/24	jun 05/10/24									
587	03.12.02	INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL	12 días	jun 06/10/24	mar 16/10/24									
588	03.13	SISTEMA DE ANÁLISIS FORENSE	14 días	jun 07/10/24	mar 18/10/24									
589	03.13.01	LICENCIA ANÁLISIS FORENSE	1 día	jun 07/10/24	jun 07/10/24									
590	03.13.02	SERVIDOR PARA SISTEMA DE ANÁLISIS FORENSE	1 día	jun 07/10/24	jun 07/10/24									
591	03.13.03	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SISTEMA FORENSE	11 días	mar 08/10/24	jun 18/10/24									
592	03.14	SERVIDOR DE GRABACIÓN DE VIDEO	14 días	jun 08/10/24	mar 19/10/24									
593	03.14.01	SUMINISTRO DE SERVIDOR VMS	1 día	jun 08/10/24	jun 08/10/24									
594	03.14.02	SUMINISTRO DE SERVIDOR DE GRABACIÓN DE VIDEO	1 día	jun 08/10/24	jun 08/10/24									
595	03.14.03	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE GRABACIÓN DE VIDEO	12 días	jun 09/10/24	mar 20/10/24									
596	03.15	SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES	15 días	jun 10/10/24	jun 25/10/24									
597	03.15.01	SOFTWARE DE GESTIÓN DE INCIDENTES	11 días	jun 10/10/24	jun 21/10/24									
598	03.16	SISTEMA VIDEO WALL	24 días	jun 10/10/24	jun 24/10/24									
599	03.16.01	ESTRUCTURA MATRIZ DE MONITORES DE VIDEO WALL	19 días	jun 10/10/24	jun 29/10/24									
600	03.16.01.01	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA PARA VIDEO WALL 3x15	10 días	jun 10/10/24	jun 20/10/24									
601	03.16.01.02	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA VIDEO WALL	8 días	jun 10/10/24	jun 18/10/24									
602	03.16.02	MONITORES 55" PARA VIDEO WALL	10 días	jun 10/10/24	jun 20/10/24									
603	03.16.02.01	SUMINISTRO DE MONITOR DE 55" PARA VIDEO WALL	10 días	jun 10/10/24	jun 20/10/24									
604	03.16.02.02	MONTAJE DE MONITORES EN ESTRUCTURA DE VIDEO WALL	8 días	jun 10/10/24	jun 18/10/24									
605	03.16.03	CONTROLADOR DE VIDEO WALL	14 días	jun 10/10/24	jun 24/10/24									
606	03.16.03.01	SUMINISTRO DE CONTROLADOR DE VIDEO WALL	8 días	jun 10/10/24	jun 18/10/24									
607	03.16.03.02	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE VIDEO WALL	5 días	jun 10/10/24	jun 15/10/24									
608	03.17	EQUIPAMIENTO MONITOREO	14 días	jun 10/10/24	jun 24/10/24									
609	03.17.01	SUMINISTRO DE COMPUTADORA OPERADORES	8 días	jun 10/10/24	jun 18/10/24									
610	03.17.02	SUMINISTRO DE COMPUTADORA OPERADORES LLAMADAS	8 días	jun 10/10/24	jun 18/10/24									
611	03.17.03	SUMINISTRO DE COMPUTADORA SUPERVISORES	3 días	jun 10/10/24	jun 13/10/24									
612	03.17.04	SUMINISTRO DE MONITOR	3 días	jun 10/10/24	jun 13/10/24									
613	03.17.05	SUMINISTRO DE JOYSTICK	3 días	jun 10/10/24	jun 13/10/24									
614	03.17.06	SUMINISTRO DE IMPRESORA	2 días	jun 10/10/24	jun 12/10/24									
615	03.17.07	SUMINISTRO DE ACCESS POINT	2 días	jun 10/10/24	jun 12/10/24									
616	03.18	EQUIPO PARA OFICINAS	3 días	jun 10/10/24	jun 13/10/24									
617	03.18.01	SUMINISTRO DE COMPUTADORA PARA OFICINA	3 días	jun 10/10/24	jun 13/10/24									
618	03.18.02	SUMINISTRO DE MONITOR OFICINA ADMINISTRATIVA	2 días	jun 10/10/24	jun 12/10/24									
619	03.18.03	SUMINISTRO DE IMPRESORA	1 día	jun 10/10/24	jun 11/10/24									
620	03.18.04	SUMINISTRO DE ACCESS POINT	1 día	jun 10/10/24	jun 11/10/24									
621	03.19	POSTERÍA	37 días	jun 10/10/24	jun 23/10/24									
622	03.19.01	POSTES DE CONCRETO CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	31 días	jun 10/10/24	jun 20/10/24									
623	03.19.01.01	SUMINISTRO DE POSTE C.A.C. DE 13 M	9 días	jun 10/10/24	jun 19/10/24									
624	03.19.01.02	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE POSTE DE 13M	62 días	jun 10/10/24	jun 20/10/24									
625	03.19.02	POSTES DE CONCRETO ARMADO PARA TENEDOR DE FIBRA ÓPTICA	30 días	jun 10/10/24	jun 25/10/24									
626	03.19.02.01	SUMINISTRO DE POSTE C.A.C. DE 8 M	29 días	jun 10/10/24	jun 26/10/24									
627	03.19.02.02	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE POSTE DE 8M	59 días	jun 10/10/24	jun 29/10/24									
628	03.20	SUMINISTRO ELÉCTRICO	14 días	jun 10/10/24	jun 24/10/24									
629	03.20.01	GESTIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	2 días	jun 10/10/24	jun 12/10/24									
630	03.20.02	INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	12 días	jun 10/10/24	jun 22/10/24									
631	03.21	GABINETE EXTERIOR	25 días	jun 10/10/24	jun 25/10/24									
632	03.21.01	SUMINISTRO DE GABINETE EXTERIOR	1 día	jun 10/10/24	jun 11/10/24									
633	03.21.02	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO GABINETE	1 día	jun 10/10/24	jun 11/10/24									
634	03.21.03	INSTALACIÓN DE GABINETE	23 días	jun 10/10/24	jun 23/10/24									
635	03.22	SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA	39 días	jun 10/10/24	jun 21/10/24									
636	03.22.01	SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA AEREA	39 días	jun 10/10/24	jun 21/10/24									
637	03.22.01.01	SUMINISTRO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 24 HILOS	2 días	jun 10/10/24	jun 12/10/24									
638	03.22.01.02	SUMINISTRO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 HILOS	2 días	jun 10/10/24	jun 12/10/24									
639	03.22.01.03	SUMINISTRO DE CRUCETA PARA RESERVA	6 días	jun 10/10/24	jun 16/10/24									
640	03.22.01.04	ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA AEREA	3 días	jun 10/10/24	jun 13/10/24									
641	03.22.01.05	TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADS DE 24H	35 días	jun 10/10/24	jun 25/10/24									
642	03.22.01.06	TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADS DE 6H	34 días	jun 10/10/24	jun 24/10/24									
643	03.22.01.07	INSTALACIÓN ACCESORIOS DE FIBRA ÓPTICA AEREA	23 días	jun 10/10/24	jun 23/10/24									
644	03.22.01.08	ROTULADO DE FIBRA ÓPTICA AEREA	11 días	jun 10/10/24	jun 21/10/24									
645	03.23	EMPALMES	11 días	jun 10/10/24	jun 21/10/24									
646	03.23.01	EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA POR FUSIÓN TERMINACIÓN ÓPTICA	11 días	jun 10/10/24	jun 21/10/24									
647	03.23.02	EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA POR FUSIÓN DERIVACIONES	11 días	jun 10/10/24	jun 21/10/24									
648	03.23.03	EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA POR FUSIÓN SPLITTER	5 días	jun 10/10/24	jun 15/10/24									
649	03.23.04	EMPALMES DE FIBRA ÓPTICA POR FUSIÓN DISTRIBUCIÓN INTERNA ÓPTICA	2 días	jun 10/10/24	jun 12/10/24									
650	03.24	PRUEBAS REFLECTOMETRICAS DE FIBRA ÓPTICA	5 días	jun 10/10/24	jun 15/10/24									
651	03.24.01	PRUEBAS REFLECTOMETRICAS	5 días	jun 10/10/24	jun 15/10/24									
652	03.25	SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN	5 días	jun 10/10/24	jun 15/10/24									
653	03.25.01	SUMINISTRO DE CAJA DE EMPALME	2 días	jun 10/10/24	jun 12/10/24									
654	03.25.02	SUMINISTRO DE SPLITTER ÓPTICO 1X16	2 días	jun 10/10/24	jun 12/10/24									
655	03.26	SISTEMA DE RED DE FIBRA ÓPTICA	11 días	jun 10/10/24	jun 21/10/24									
656	03.26.01	SUMINISTRO DE TERMINAL DE RED ÓPTICO (ONT)	2 días	jun 10/10/24	jun 12/10/24									
657	03.26.02	CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA	2 días	jun 10/10/24	jun 12/10/24									
658	03.26.03	ACCESORIOS DE TERMINACIÓN DE FIBRA ÓPTICA	2 días	jun 10/10/24	jun 12/10/24									
659	03.26.04	INSTALACIÓN Y FUSIÓN EN CAJA DE TERMINACIÓN	8 días	jun 10/10/24	jun 18/10/24									
660	03.26.05	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPO ONT	9 días	jun 10/10/24	jun 19/10/24									
661	03.27	FIBRA ÓPTICA EN EL CENTRO DE MONITOREO	19 días	jun 10/10/24	jun 29/10/24									
662	03.27.01	SUMINISTRO DE EQUIPO OLT	2 días	jun 10/10/24	jun 12/10/24									
663	03.27.02	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN ÓPTICA	2 días	jun 10/10/24	jun 12/10/24									
664	03.27.03	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE OLT	8 días	jun 10/10/24	jun 18/10/24									
665	03.27.04	INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO	8 días	jun 10/10/24	jun 18/10/24									
666	03.28	CAPACITACIÓN	11 días	jun 10/10/24	jun 21/10/24									
667	03.28.01	CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS	11 días	jun 10/10/24	jun 21/10/24									
668	03.29	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	16 días	jun 10/10/24	jun 26/10/24									
669	03.29.01	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	4 días	jun 10/10/24	jun 14/10/24									
670	03.29.02	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	11 días	jun 10/10/24	jun 21/10/24									
671	03.30	ENERGÍA ESTABILIZADA PARA SALA DE SERVIDORES	11 días	jun 10/10/24	jun 21/10/24									
672	03.30.01	SUMINISTRO DE UPS DE 40KW	3 días	jun 10/10/24	jun 13/10/24									
673	03.30.02	INSTALACIÓN DE UPS DE 40KW	8 días	jun 10/10/24	jun 18/10/24									

WILDER TOCTO MINGA
Ingeniero Civil
CIP. 261682

UNIOR JORGE CONDOR LUNA
INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMATICA
C.I.P. N° 303418

GAGO ARENAS CESAR
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
CIP N° 040136

