

[illegible]

Id	Texto23	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
77	02.03.05.02	CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSAS MACIZAS (2DO NIVEL A MÁS)	1 día	76							
78	02.03.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS	3 días	79FF							
79	02.03.05.04	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	7 días	72							
80	02.03.06	COLUMNAS DE AMARRE	3 días								
81	02.03.06.01	CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - COLUMNAS (1ER NIVEL)	1 día	83							
82	02.03.06.02	CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - COLUMNAS (2DO NIVEL A MÁS)	1 día	81							
83	02.03.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - COLUMNAS	1 día	84FF							
84	02.03.06.04	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	1 día	78							
85	02.03.07	VIGA DE AMARRE	3 días								
86	02.03.07.01	CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - VIGAS (1ER NIVEL)	1 día	88							
87	02.03.07.02	CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - VIGAS (2DO NIVEL A MÁS)	1 día	86							
88	02.03.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - VIGAS	1 día	89FF							
89	02.03.07.04	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	1 día	83							
90	02.03.08	ESCALERA	5 días								
91	02.03.08.01	CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - ESCALERAS (1ER NIVEL)	1 día	93							
92	02.03.08.02	CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - ESCALERAS (2DO NIVEL A MÁS)	1 día	91							
93	02.03.08.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - ESCALERAS	2 días	94FF							
94	02.03.08.04	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	3 días	86							
95	02.03.09	PLATAFORMA DE ESCENARIO	8 días								
96	02.03.09.01	CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - PLATAFORMA DE ESCENARIO	1 día	99							
97	02.03.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - PLATAFORMA DE ESCENARIO	3 días	98							
98	02.03.09.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	3 días	91							
99	02.03.09.04	CASETON DE TECNOPOR 1.20X0.30X0.20	1 día	97							
100	02.04	VARIOS	60 días								
101	02.04.01	JUNTA SISMICA e=1"	5 días	92							
102	02.04.02	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO	60 días	57							
103	02.05	ESTRUCTURA METÁLICA	7 días								
104	02.05.01	COLUMNA METALICA H=3.37 M	1 día	92							
105	02.05.02	COLUMNA METALICA H=2.43 M	1 día	104FF							
106	02.05.03	APOYO DE TIJERAL	1 día	105							
107	02.05.04	TIJERAL (T-01) INCLUYE PINTURA	2 días	106							
108	02.05.05	INSTALACION DE CORREAS METALICAS	2 días	107							
109	02.05.06	ESTRUCTURA DE ARRIOSTRE POSTERIOR	1 día	108							
110	02.05.07	ESTRUCTURA DE ARRIOSTRE INTERMEDIO	1 día	109FF							
111	02.05.08	VIGA DE ARRIOSTRE FRONTAL	1 día	110FF							
112	02.06	COBERTURA	3 días								
113	02.06.01	COBERTURA DE PLANCHA DE ALUZINC TR-4	3 días	111							
114	02.07	CALZADURAS	12 días								
115	02.07.01	EXCAVACION MANUAL DE CALZADURAS	7 días	43							
116	02.07.02	CONCRETO F'C= 100 KG/CM2+30% P.M. CALZADURAS	7 días	117FF							
117	02.07.03	ENCOFRADO Y DESENCONFRADO DE CALZADURAS	5 días	115							

Proyecto: LOCAL LAS FLORES

Fecha: NOV. 24

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 3

Id	Texto23	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
118	003	ARQUITECTURA	86 días								
119	03.00	ARQUITECTURA	86 días								
120	03.01	MUROS Y TABIQUES	12 días								
121	03.01.01	MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA 18 H (0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5	12 días	53							
122	03.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS	18 días								
123	03.02.01	TARRAJEO PRIMARIO EN EXTERIOR E INTERIOR	9 días	87							
124	03.02.02	TARRAJEO DE MUROS INTERIORES, C:A 1:5, E= 1.5 cm	14 días	123CC							
125	03.02.03	TARRAJEO DE COLUMNAS, C:A 1:5, E= 1.5 cm	5 días	124FF							
126	03.02.04	TARRAJEO DE VIGAS, C:A 1:5, E= 1.5 cm	5 días	125FF							
127	03.02.05	VESTIDURA DE DERRAME EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS, ANCHO =15 cm	4 días	126							
128	03.03	CIELO RASOS	12 días								
129	03.03.01	CIELORASO, C:A 1:5, E=1.5 cm	12 días	126CC							
130	03.03.02	FALSO CIELORASO CON MULTIPLACA 4MM	5 días	129CC							
131	03.04	PISOS Y CONTRA PISOS	21 días								
132	03.04.01	CONTRAPISO DE MORTERO C:A - 1.5 DE 35MM	5 días	54							
133	03.04.02	PISO PORCELANATO DE ALTO TRANSITO 1.20X0.20M TIPO MADERADO	10 días	132							
134	03.04.03	PISO PORCELANATO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 0.60X0.60M	5 días	133							
135	03.04.04	PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 10 CM	1 día	134							
136	03.05	ZOCALOS Y CONTRA ZOCALOS	22 días								
137	03.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO	7 días	135							
138	03.05.02	ENCHAPE EXTERIOR CON BALDOSA REPLICA DE PIEDRA NATURAL	10 días	137							
139	03.05.03	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 1.20X0.20M TIPO MADERADO H=0.10M	3 días	138							
140	03.05.04	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.60X0.60M H=0.10M	2 días	139							
141	03.06	PINTURA	15 días								
142	03.06.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	15 días	130							
143	03.06.02	PINTURA LATEX EN COLUMNAS	4 días	142FF							
144	03.06.03	PINTURA LATEX EN VIGAS	4 días	143FF							
145	03.06.04	PINTURA LATEX EN CIELO RASOS	7 días	144FF							
146	03.07	CARPINTERIA DE MADERA	12 días								
147	03.07.01	PUERTA P-1 DOBLE HOJA DE MADERA CAOBA (2.40X2.20M)	2 días	142							
148	03.07.02	PUERTA P-2 DE MADERA CAOBA (1.50X2.20M)	1 día	147							
149	03.07.03	PUERTA P-3 DE MADERA CEDRO (1.30X2.10M)	1 día	148CC							
150	03.07.04	PUERTA P-4 DE MADERA CAOBA (0.70X2.20M)	1 día	149CC							
151	03.07.05	PUERTA P-8 CONTRAPLACADA (0.75X2.10M)	1 día	150CC							
152	03.07.06	PUERTA P-9 DE MADERA CAOBA (1.00X2.10M)	1 día	151							
153	03.07.07	PUERTA P-11 DE MADERA CAOBA (0.80X2.10M)	1 día	152CC							
154	03.07.08	PUERTA P-12 CONTRAPLACADA (1.00X2.10M)	1 día	153CC							
155	03.07.09	PUERTA P-13 CONTRAPLACADA (0.80X2.10M)	1 día	154CC							
156	03.07.10	PUERTA P-14 CONTRAPLACADA (0.70X2.10M)	1 día	155CC							

Proyecto: LOCAL LAS FLORES
Fecha: NOV. 24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

◆

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

◆

.....

Progreso manual

Id	Texto23	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
157	03.07.11	PUERTA P-15 BATIENTE CONTRAPLACADA (0.90X2.10M)	2 días	156							
158	03.07.12	PANEL DECORATIVO DE MELAMINA 18MM	3 días	157							
159	03.07.13	ESTRUCTURAS DE MADERA DE PINO 2"X3"X10.5' PARA VIGAS DECORATIVAS	2 días	158FF							
160	03.07.14	PANEL DECORATIVO MDF 18MM	1 día	159							
161	03.07.15	LISTONES DE MADERA 1"X1" PARA DECORACION DE PARED	1 día	160							
162	03.07.16	REPISA DE MELAMINA 18MM CON ACABADO DECORATIVO MDF	2 días	160							
163	03.08	CARPINTERIA DE ALUMINIO	13 días								
164	03.08.01	VENTANA V-1 DE ALUMINIO Y VIDRIO (1.13X1.20M)	1 día	156							
165	03.08.02	VENTANA V-2 DE ALUMINIO Y VIDRIO (2.60X1.20M)	1 día	164CC							
166	03.08.03	VENTANA V-3 DE ALUMINIO Y VIDRIO (1.25X1.20M)	1 día	165CC							
167	03.08.04	VENTANA V-4 DE ALUMINIO Y VIDRIO (0.45X2.20M)	1 día	166							
168	03.08.05	VENTANA V-5 DE ALUMINIO Y VIDRIO (0.275X1.20M)	1 día	167CC							
169	03.08.06	VENTANA V-6 DE ALUMINIO Y VIDRIO (1.00X0.3M)	1 día	168CC							
170	03.08.07	VENTANA V-7 DE ALUMINIO Y VIDRIO (0.90X0.3M)	1 día	169							
171	03.08.08	VENTANA V-8 DE ALUMINIO Y VIDRIO (1.2X1.2M)	1 día	170CC							
172	03.08.09	VENTANA V-9 DE ALUMINIO Y VIDRIO (0.80X0.3M)	1 día	171							
173	03.08.10	PUERTA P-5 MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO (2.60X2.2M)	2 días	172							
174	03.08.11	PUERTA P-6 MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO (3.30X2.2M)	1 día	173							
175	03.08.12	PUERTA P-7 MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO (1.40X2.2M)	2 días	174							
176	03.08.13	PUERTA P-10 MAMPARA DE ALUMINIO Y VIDRIO (0.9X2.1M)	1 día	175							
177	03.08.14	VIDRIO Y MARCO DE ALUMINIO PARA ESCALERA	3 días	176							
178	03.09	CARPINTERIA METALICA	8 días								
179	03.09.01	BARANDA DE ACERO INOXIDABLE H=0.85M EN ESCALERAS	2 días	180FF							
180	03.09.02	BARANDA DE TUBO CUADRADO 2" Y VIDRIO LAMINADO EN BALCONE	5 días	177							
181	03.09.03	REPISA DE ESTRUCTURA METALICA TUBO CUADRADO 1" Y MELAMIN	1 día	180							
182	03.09.04	ESCALERA METALICA EMPOTRADA TIPO GATO	1 día	181							
183	03.09.05	REJAS METALICAS DE PROTECCION EN VANOS	1 día	182							
184	03.10	MOBILIARIO	4 días								
185	03.10.01	MUEBLES DE EXHIBICION DE MELAMINA Y VIDRIO LAMINADO	2 días	183							
186	03.10.02	SILLA METALICA APILABLE	1 día	185							
187	03.10.03	ATRIL DE MADERA PARA CONFERENCIAS	1 día	186FF							
188	03.10.04	ESCRITORIO DE MELAMINA 1.60X0.60X0.90M	1 día	187FF							
189	03.10.05	SILLA DE OFICINA GERENCIAL	1 día	188FF							
190	03.10.06	SILLA DE MADERA CON ESPUMA Y TELA	1 día	189FF							
191	03.10.07	MUEBLE DE RECEPCION DE MELAMINA	1 día	190							
192	03.11	VARIOS	4 días								
193	03.11.01	CORTINA DE TELA COLOR CLARO INC. FIJACION	2 días	190							
194	03.11.02	JARDIN VERTICAL ARTIFICIAL SEGÚN DISEÑO	2 días	193							
195	03.11.03	PLACA RECORDATORIA DE MARMOL	1 día	194FF							
196	004	INST. SANITARIAS	79 días								



Proyecto: LOCAL LAS FLORES

Fecha: NOV. 24

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manualsolo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 5

Id	Texto23	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
197	04.00	INSTALACIONES SANITARIAS	79 días								
198	04.01	SISTEMA DE AGUA FRIA	16 días								
199	04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	6 días								
200	04.01.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	1 día	53							
201	04.01.01.02	REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NATURAL	1 día	200FF							
202	04.01.01.03	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	1 día	211							
203	04.01.01.04	CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA H=0.10M	1 día	201FF							
204	04.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom=	1 día	202							
205	04.01.02	INSTALACIONES DE TUBERIAS	6 días								
206	04.01.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA DE PVC-UF C-10 1/2"	1 día	203							
207	04.01.02.02	SUMINISTRO E INST. RED TUBERIA PVC-UF C-10 1/2"	1 día	206							
208	04.01.02.03	SUMINISTRO E INST. RED TUBERIA PVC-UF C-10 3/4"	1 día	207FF							
209	04.01.02.04	SUMINISTRO E INST. RED TUBERIA PVC-UF C-10 1"	1 día	208							
210	04.01.02.05	SUMINISTRO E INST. RED TUBERIA PVC-UF C-10 1 1/4"	1 día	209FF							
211	04.01.02.06	SUMINISTRO E INST. RED TUBERIA PVC-UF C-10 1 1/2"	1 día	210FF							
212	04.01.02.07	CODO PVC 1/2" x 90º	4 días	207							
213	04.01.02.08	TEE PVC 1/2"	1 día	212FF							
214	04.01.02.09	REDUCCION PVC DE 3/4" A 1/2"	1 día	213FF							
215	04.01.02.10	CODO PVC 3/4" x 90º	1 día	208							
216	04.01.02.11	TEE PVC 3/4"	1 día	215FF							
217	04.01.02.12	REDUCCION PVC DE 1" A 3/4"	1 día	216FF							
218	04.01.02.13	CODO PVC 1" x 90º	1 día	209							
219	04.01.02.14	TEE PVC 1"	1 día	218FF							
220	04.01.02.15	CODO PVC 1 1/4" x 90º	2 días	210							
221	04.01.02.16	CODO PVC 1 1/2" x 90º	1 día	211							
222	04.01.03	VARIOS	9 días								
223	04.01.03.01	VALVULA ESFERICA DE PASO DE 1/2"	2 días	212							
224	04.01.03.02	VALVULA ESFERICA DE PASO DE 1"	1 día	223FF							
225	04.01.03.03	VALVULA ESFERICA DE PASO DE 1 1/4"	1 día	224FF							
226	04.01.03.04	VALVULA CHECK DE 1 1/4"	1 día	225FF							
227	04.01.03.05	CAJA PARA VALVULA EN MURO DE 20x20x8 cm	2 días	223FF							
228	04.01.03.06	TANQUE ELEVADO DE 1500L INC. ACCESORIOS	1 día	227							
229	04.01.03.07	CISTERNA PARA AGUA DE 2800L INC. ACCESORIOS	1 día	228							
230	04.01.03.08	MEDIDOR TIPO COMPACTO DE 3/4" DE 400x150x200mm	1 día	229							
231	04.01.03.09	MURETE DE LADRILLO PARA PROTECCION DE CISTERNA	1 día	230							
232	04.01.03.10	CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 - MESA PARA BOMBA	1 día	233							
233	04.01.03.11	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MESA PARA BOMBA	1 día	234							
234	04.01.03.12	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	1 día	231							
235	04.01.03.13	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION	1 día	234							
236	04.02	RED DE DESAGUE	16 días								
237	04.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	9 días								

Proyecto: LOCAL LAS FLORES

Fecha: NOV. 24

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 6

Id	Texto23	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
238	04.02.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	2 días	231							
239	04.02.01.02	REFINE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NATURAL	1 día	238FF							
240	04.02.01.03	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO	1 día	247							
241	04.02.01.04	CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA H=0.10M	1 día	239FF							
242	04.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA Dprom=	1 día	240							
243	04.02.02	INSTALACIONES DE TUBERIAS	6 días								
244	04.02.02.01	SALIDA DE DESAGUE DE PVC-SAL 2"	2 días	241							
245	04.02.02.02	SALIDA DE DESAGUE DE PVC-SAL 4"	2 días	244							
246	04.02.02.03	TUBERIA DE PVC SAL 2"	1 día	244							
247	04.02.02.04	TUBERIA DE PVC SAL 4"	1 día	245							
248	04.02.02.05	CODO PVC SAL 2" x 45º	1 día	246							
249	04.02.02.06	CODO PVC SAL 2" x 90º	2 días	248FF							
250	04.02.02.07	TEE PVC SAL 2"	1 día	249FF							
251	04.02.02.08	YEE PVC SAL 2"	1 día	250FF							
252	04.02.02.09	REDUCCION PVC SAL DE 4" A 2"	1 día	247							
253	04.02.02.10	CODO PVC SAL 4" x 45º	1 día	252FF							
254	04.02.02.11	CODO PVC SAL 4" x 90º	1 día	253FF							
255	04.02.02.12	TEE PVC SAL 4"	2 días	254FF							
256	04.02.02.13	YEE PVC SAL 4"	1 día	255FF							
257	04.02.03	VARIOS	8 días								
258	04.02.03.01	SOMBRERO DE VENTILACIÓN PVC 4"	1 día	256							
259	04.02.03.02	REGISTRO DE BRONCE 4"	1 día	258							
260	04.02.03.03	SUMIDERO DE BRONCE 2"	1 día	259							
261	04.02.03.04	CAJA DE REGISTRO DE 12 x 24 h= 0.60 C/TAPA	2 días	260							
262	04.02.03.05	FALSA COLUMNA DE CONCRETO P/MONTANTE	3 días	261							
263	04.02.03.06	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION	1 día	261							
264	04.03	ACCESORIOS SANITARIOS	8 días								
265	04.03.01	INODORO TANQUE BAJO COLOR BLANCO	2 días	140							
266	04.03.02	LAVATORIO OVALIN COLOR BLANCO	2 días	265							
267	04.03.03	URINARIO NACIONAL BLANCO	2 días	266							
268	04.03.04	ESPEJO BISELADO CON LÁMINA DE SEGURIDAD	1 día	267							
269	04.03.05	ACCESORIOS PARA SS.HH. DISCAPACITADOS	1 día	268							
270	04.03.06	DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO	1 día	269FF							
271	04.03.07	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO	1 día	270FF							
272	04.03.08	TACHOS DE BASURA METALICOS	1 día	271FF							
273	04.04	SISTEMA DE REDES DE DRENAJE PLUVIAL	3 días								
274	04.04.01	INSTALACIONES DE TUBERIAS	1 día								
275	04.04.01.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	1 día	113							
276	04.04.01.02	CODO PVC SAL 4" x 90º	1 día	275FF							
277	04.04.02	VARIOS	2 días								
278	04.04.02.01	CANALETA DE 6" DE PLANCHA GALVANIZADA INC. SOPORTE	1 día	276							

Proyecto: LOCAL LAS FLORES

Fecha: NOV. 24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 7

Id	Texto23	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
279	04.04.02.02	FALSA COLUMNA DE CONCRETO P/MONTANTE	1 día	278							
280	005	INST. ELECTRICAS	45 días								
281	05.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	45 días								
282	05.01	SALIDA PARA ALUMBRADO. TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES	8 días								
283	05.01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO	3 días	77							
284	05.01.02	SALIDA PARA BRAQUETE LED EMPOTRADO EN PARED	3 días	283FF							
285	05.01.03	SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	3 días	284							
286	05.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	3 días	285FF							
287	05.01.05	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	3 días	286FF							
288	05.01.06	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACIÓN	4 días	285CC							
289	05.01.07	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TIERRA	1 día	288							
290	05.02	CANALIZACIONES	10 días								
291	05.02.01	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm	10 días	288							
292	05.02.02	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm	4 días	291FF							
293	05.02.03	TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 35 mm	4 días	292FF							
294	05.03	CABLES Y CONDUCTORES	4 días								
295	05.03.01	CABLE LSOH-80 2.5MM2	4 días	291							
296	05.03.02	CABLE LSOH-80 4.0MM2	4 días	295FF							
297	05.03.03	CABLE N2XOH 6.0MM2	4 días	296FF							
298	05.03.04	CABLE N2XOH 10.0MM2	4 días	297FF							
299	05.04	TABLEROS	2 días								
300	05.04.01	TABLERO DE F°G° TIPO RIEL CON BARRAS DE COBRE RIEL DIN MONOFASICO (220 VOLTIOS) DE 24 POLOS	1 día	295							
301	05.04.02	TABLERO DE F°G° TIPO RIEL CON BARRAS DE COBRE RIEL DIN MONOFASICO (220 VOLTIOS) DE 12 POLOS	1 día	300							
302	05.05	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN	3 días								
303	05.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2x16A	2 días	301							
304	05.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2x20A	1 día	303FF							
305	05.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2x25A	1 día	304FF							
306	05.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2x40A	2 días	305FF							
307	05.05.05	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2x25A	1 día	306							
308	05.06	ARTEFACTOS ELECTRICOS	11 días								
309	05.06.01	PANEL LED CIRCULAR D=30CM DE 24W	3 días	306							
310	05.06.02	PANEL LED CIRCULAR D=17CM DE 12W	6 días	309CC							
311	05.06.03	SPOTLIGHT LED 10W	2 días	310							
312	05.06.04	REJILLA ADOSABLE PARA TUBO LED 4x9W CON LÁMPARA	2 días	311FF							
313	05.06.05	LUMINARIA EN PARED APLIQUE LED DE 20W	3 días	312							
314	05.06.06	LUZ DE EMERGENCIA LED 6W	3 días	313FF							
315	05.06.07	TIRA LED 220V IP65 5M LUZ CALIDA	3 días	314FF							
316	05.07	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	1 día								
317	05.07.01	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	1 día	315							

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Arequipa - Huancayo

Jady Yumara Camones Lock
Ingeniera Civil
CIP N° 237666

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

RAUL JULIO COLONIA LLUYA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 123223

M CORPORACION MERCURIO R & V S.A.C.

Milla Yápet Ramirez Vargas
DNI N° 47640839
GERENTE GENERAL

Proyecto: LOCAL LAS FLORES

Fecha: NOV. 24

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 8

Id	Texto23	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	mes -1	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
318	05.08	PRUEBAS ELECTRICAS	1 día								
319	05.08.01	PRUEBAS ELECTRICAS (AISLAMIENTO, ILUMINACION, CONTINUIDAD, RESISTENCIA P.T, PUESTA EN SERVICIO)	1 día	326							
320	05.09	EQUIPOS INFORMATICOS Y ELECTROMECHANICOS	6 días								
321	05.09.01	ELECTROBOMBA 1HP	2 días	328							
322	05.09.02	COMPUTADORA PARA MESA	2 días	321							
323	05.09.03	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADORA	1 día	322FF							
324	05.09.04	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1 día	323FF							
325	05.09.05	KIT DE EQUIPAMIENTO PARA SONIDO EN SALA DE CONFERENCIAS	1 día	324							
326	05.09.06	KIT DE EQUIPAMIENTO PARA PROYECCION EN SALA DE CONFERENCIAS	1 día	325							
327	05.10	CONEXION DE ACOMETIDA A LA RED ELECTRICA DEL CONCESIONARIO	1 día								
328	05.10.01	CONEXION DE ACOMETIDA A LA RED ELECTRICA DEL CONCESIONARIO	1 día	317							
329		FIN	0 días	195							


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Consejo Departamental Arequipa - Huancayo

Jady Yumara Camones Lock
Ingeniera Civil
CIP N° 237666






















COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

RAUL JULIO COLONIA LLIUYA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 123223


CORPORACIÓN MERCHÚ R & V S.A.C.

Milla Yaret Ramirez Vargas
CNI N° 47640839
GERENTE GENERAL

Proyecto: LOCAL LAS FLORES
Fecha: NOV. 24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso	