

solo el comienzosolo finTareas externasHito externoFecha límiteTareas críticasDivisión críticaProgresoProgreso manual

Página 1

PROGRAMACION GENERAL : MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL (COER), DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Comienzo	Fin	mes 1 semana -1	semana 1	semana 2	semana 3	mes 2 semana 4	semana 5	semana 6	semana 7	semana 8	mes 3 semana 9	semana 10	semana 11	semana 12	
43			PEDESTAL PARA TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL PVC 4" DE CANALETA 0.20X0.20X1.5m	3 días	42	lun 29/08/22	mié 31/08/22														
44			CODO PVC SAP 4" X 90°	3 días	43	jue 01/09/22	lun 05/09/22														
45			VALVULA REDUCTORA Y FLOTADOR DE 2" PARA CISTERNA	2 días	44	mar 06/09/22	mié 07/09/22														
46			LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA	2 días	45	jue 08/09/22	vie 09/09/22														
47			LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE ELEVADO	3 días	45	jue 08/09/22	lun 12/09/22														
48			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMA ELECTRICA 50LT	2 días	47	mar 13/09/22	mié 14/09/22														
49			MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES SANITARIAS (TUBERIAS, ACCESORIOS)	5 días	42FC-8 días	mié 17/08/22	mar 23/08/22														
50			LAVATORIO DE PARED BLANCO (INC. INSTALACIÓN Y ACCESORIOS)	2 días	48	jue 15/09/22	vie 16/09/22														
51			REPOSICION E INSTALACION DE INNODOROS INCLUYE ACCESORIOS	2 días	50	lun 19/09/22	mar 20/09/22														
52			DEMOLICION DEL PEDESTAL DE LA BASE DE LA TUBERIA DE DESAGUE PLUVIAL INC. ELIMINACION	2 días	43FC-2 días	mar 30/08/22	mié 31/08/22														
53			ACABADOS	11 días		lun 19/09/22	lun 03/10/22														
54			PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DOS MANOS (ALMACEN COER)	3 días	51FC-2 días	lun 19/09/22	mié 21/09/22														
55			PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DOS MANOS (CASETA DE GUARDIANIA)	3 días	54	jue 22/09/22	lun 26/09/22														
56			PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN PUERTAS METALICAS	3 días	55	mar 27/09/22	jue 29/09/22														
57			PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN BARANDAS DE ESCALERA	3 días	56FC-1 día	jue 29/09/22	lun 03/10/22														
58			VARIOS	44 días		mar 09/08/22	vie 07/10/22														
59			LIMPIEZA FINAL DE TERRENO	3 días	57	mar 04/10/22	jue 06/10/22														
60			SEÑAL FOTOLUMINISCENTE 0.20x0.30m	3 días	57	mar 04/10/22	jue 06/10/22														
61			SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACION DE EXTINTORES PQS	1 día	60	vie 07/10/22	vie 07/10/22														
62			SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACION DE EXTINTORES CO2	1 día	60	vie 07/10/22	vie 07/10/22														
63			CHARLAS DE CAPACITACIÓN Y PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO DE CADA DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS	10 días	4FC+4 días	lun 15/08/22	vie 26/08/22														
64			CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	5 días	4	mar 09/08/22	lun 15/08/22														
65			FLETE	44 días		lun 08/08/22	jue 06/10/22														
66			FLETE TERRESTRE	3 días	2	lun 08/08/22	mié 10/08/22														
67			FIN	0 días	59FF	jue 06/10/22	jue 06/10/22														

Proyecto: COER PROGRAMACION

Fecha: jue 10/08/23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo