

FORMATO N° 13

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, ADMISION , EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS:  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 067-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1 DERIVADA DE  
CONCURSO PUBLICO N° 10-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN LOS DISTRITOS DE MONTERO, PAIMAS, SICCHEZ, SAPILLICA Y FRÍAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA; SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y CANCHAQUE DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA Y MORROPON DE LA PROVINCIA DE MORROPÓN DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

1	NÚMERO DE ACTA	09-AS-67 DERIV CP 010-2024-VIVIENDA			
2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En, el distrito de San Isidro, a los 27 días del mes de diciembre de 2024, en el local de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante el Formato N° 04 "Designación del comité de selección": N° 50, de fecha 10 de setiembre de 2024 y reconfirmado por Formato N° 04 "Designación del comité de selección": N° 79, de fecha 11 de octubre de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 067-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1 DERIVADA DE CONCURSO PUBLICO N° 10-2024-VIVIENDA-OGA-UE.001, cuyo objeto de convocatoria es la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN LOS DISTRITOS DE MONTERO, PAIMAS, SICCHEZ, SAPILLICA Y FRÍAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA; SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y CANCHAQUE DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA Y MORROPON DE LA PROVINCIA DE MORROPÓN DEL DEPARTAMENTO DE PIURA", a fin de iniciar con la ADMISIÓN, EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN de las ofertas correspondientes según orden de prelación.				
3	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b> El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	GLORIA MARIA ORIHUELA AREVALO	Titular	X	Dependencia OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL - OACP
			Suplente		
	Primer Miembro	HÉCTOR GUILLERMO CANDELARIO HUISACAYNA	Titular	X	Dependencia DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO (DGPPVU)
			Suplente		
	Segundo Miembro	JORGE JANO CORPUS VILLALBA	Titular	X	Dependencia DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIENDA Y URBANISMO (DGPPVU)
			Suplente		
4	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b> De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:				
	N°	Nombre o razón social del participante	RUC		
	1	VASQUEZ CENEPO CAROLINA BEATRIZ	10469478268		
	2	W & H CONTRATISTAS GENERALES SRL	20464937537		
	3	EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA Y SERVICIOS MÚLTIPLES CO	20469028314		
	4	EMPRESA MINERA Y CONSTRUCTORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESI	20506571597		
	5	SR DE LOS MILAGROS CARGO E.I.R.L.	20513913142		
	6	C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.	20600727142		
	7	SERVICIOS GENERALES Y LOGISTICOS DRAM E.I.R.L.	20601964385		
	8	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	20603469578		
	9	CORPORACION BELMOR S.A.C.	20605685138		
	10	SERGENCOR CONTRATISTAS & SERVICIOS E.I.R.L.	20607645524		
	11	ARQUITECTOLOGIA S.A.C.	20609275252		
	12	INVERSIONES GENERALES QAMPAQ PERU E.I.R.L.	20609301750		
	13	J & J TRANSPORTES ORIENTE EXPRESS S.R.L.	20609847311		
5	<b>DETALLE DE LOS POSTORES</b> Dentro de la fecha prevista para la evaluación y calificación de ofertas en el cronograma del procedimiento, el Comité de Selección realiza la apertura de ofertas de manera electrónica a través del SEACE (descarga de la información de las ofertas). Evidenciando que los siguientes postores presentaron su oferta de manera electrónica a través del SEACE:				
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	
	1	C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.	20/12/2024	21:31:20	
	2	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	20/12/2024	23:56:41	

<b>FORMATO N° 13</b> <b>ACTA DE APERTURA DE SOBRES, ADMISION , EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS:</b> <b>ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 067-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1 DERIVADA DE</b> <b>CONCURSO PUBLICO N° 10-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1</b> <b>"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CIENTO OCHENTA Y SEIS</b> <b>(186) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN LOS DISTRITOS DE MONTERO, PAIMAS, SICCHEZ, SAPILLICA Y</b> <b>FRÍAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA; SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y CANCHAQUE DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA</b> <b>Y MORROPON DE LA PROVINCIA DE MORROPÓN DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"</b>																																			
<b>6</b>	Acto seguido, se procede con la verificación de las ofertas presentadas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones del Término de Referencia previsto en las bases.																																		
<b>7</b>	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b> De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 60%;">Nombre o razón social del postor</th> <th style="width: 35%;">Consignar las razones para su no admisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Ninguna</td> <td style="text-align: center;">---</td> </tr> </tbody> </table>			N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión	1	Ninguna	---																										
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión																																	
1	Ninguna	---																																	
<b>8</b>	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b> De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación (Detalle en el Anexo 01): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 60%;">Nombre o razón social del postor</th> <th style="width: 35%;">Item(s) a los que postula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>C &amp; R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.</td> <td style="text-align: center;">item único</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA</td> <td style="text-align: center;">item único</td> </tr> </tbody> </table>			N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula	1	C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.	item único	2	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	item único																							
N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula																																	
1	C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.	item único																																	
2	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	item único																																	
<b>9</b>	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>9.1</b></td> <td colspan="3" style="padding: 5px;"><b>DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION S/ 995,100.00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>N°</b></td> <td style="width: 60%;"><b>Nombre o razón social del postor</b></td> <td style="width: 20%;"><b>Precio de su oferta</b></td> <td style="width: 15%;"><b>% aprox. del valor estimado</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA</td> <td style="text-align: right;">868,248.00</td> <td style="text-align: right;">87.25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>C &amp; R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.</td> <td style="text-align: right;">1,078,800.00</td> <td style="text-align: right;">108.41</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>9.2</b></td> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>  La evaluación de la oferta se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas (<b>Anexo N° 02</b>) que forma parte de la presente Acta. </td> </tr> </table>			<b>9.1</b>	<b>DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION S/ 995,100.00</b>			<b>N°</b>	<b>Nombre o razón social del postor</b>	<b>Precio de su oferta</b>	<b>% aprox. del valor estimado</b>	1	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	868,248.00	87.25	2	C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.	1,078,800.00	108.41	<b>9.2</b>	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b> La evaluación de la oferta se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas ( <b>Anexo N° 02</b> ) que forma parte de la presente Acta.														
<b>9.1</b>	<b>DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION S/ 995,100.00</b>																																		
<b>N°</b>	<b>Nombre o razón social del postor</b>	<b>Precio de su oferta</b>	<b>% aprox. del valor estimado</b>																																
1	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	868,248.00	87.25																																
2	C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.	1,078,800.00	108.41																																
<b>9.2</b>	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b> La evaluación de la oferta se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas ( <b>Anexo N° 02</b> ) que forma parte de la presente Acta.																																		
<b>10</b>	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b> Se procede a la evaluación de ofertas ( <b>Se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas - Anexo N° 02 que forma parte de la presente Acta</b> ): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;"><b>10.1</b></td> <td style="width: 45%;"><b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>FACTORES</b></td> <td colspan="2"><b>PUNTAJES</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRECIO</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">100 puntos</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>100 puntos</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>10.2</b></td> <td><b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2</b></td> <td colspan="2" style="padding: 5px;">C &amp; R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>FACTORES</b></td> <td colspan="2"><b>PUNTAJES</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRECIO</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">80.48 puntos</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>80.48 puntos</b></td> </tr> </table>			<b>10.1</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA			<b>FACTORES</b>	<b>PUNTAJES</b>			PRECIO	100 puntos			<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>	<b>100 puntos</b>		<b>10.2</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2</b>	C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.			<b>FACTORES</b>	<b>PUNTAJES</b>			PRECIO	80.48 puntos			<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>	<b>80.48 puntos</b>	
<b>10.1</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA																																	
	<b>FACTORES</b>	<b>PUNTAJES</b>																																	
	PRECIO	100 puntos																																	
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>	<b>100 puntos</b>																																	
<b>10.2</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2</b>	C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.																																	
	<b>FACTORES</b>	<b>PUNTAJES</b>																																	
	PRECIO	80.48 puntos																																	
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>	<b>80.48 puntos</b>																																	
<b>11</b>	<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b> De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación se detalla en el <b>ANEXO N° 02</b> , del primer y segundo lugar se detalla a continuación: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">N° DE ORDEN DE PRELACIÓN</th> <th style="width: 60%;">NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</th> <th style="width: 30%;">PUNTAJE TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA</td> <td style="text-align: right;">100 puntos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>C &amp; R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.</td> <td style="text-align: right;">80.48 puntos</td> </tr> </tbody> </table>			N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL	1	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	100 puntos	2	C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.	80.48 puntos																							
N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL																																	
1	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	100 puntos																																	
2	C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.	80.48 puntos																																	

**FORMATO N° 13**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, ADMISION , EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS:**

**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 067-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1 DERIVADA DE**

**CONCURSO PUBLICO N° 10-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1**

**"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN LOS DISTRITOS DE MONTERO, PAIMAS, SICCHEZ, SAPILICA Y FRÍAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA; SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y CANCHAQUE DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA Y MORROPON DE LA PROVINCIA DE MORROPÓN DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"**

**12 CALIFICACIÓN**

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases.

12.1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>		<b>CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</b>	
	<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>		<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
	<b>A</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>		
	A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		X
	A.2	FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE	X	
	A.3	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		X
	<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>		X
	<b>RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN</b>		<b>DESCALIFICADO</b>	

12.2	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2</b>		<b>C &amp; R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.</b>	
	<b>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>		<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
	<b>A</b>	<b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>		
	A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	X	
	A.2	FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE	X	
	A.3	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	X	
	<b>B</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	X	
	<b>RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN</b>		<b>CALIFICADO</b>	

**13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN**

De acuerdo a la calificación realizada, solo un postor queda **CALIFICADO** porque cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases.

**14 ACUERDO ADOPTADO - ACCIONES DE LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 68 DEL RLCE**


Los integrantes del comité de selección, por Unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

Así mismo, considerando que la unica oferta calificada excede el valor estimado de conformidad al Art.68 del RLCE, acuerda solicitar la Reducción de Oferta al postor C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.

Mediante Carta N° 003-2024-CS-AS-67-2024-DERIVADA DE CP 10-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1 de fecha 27 de diciembre de 2024 se solicitó al postor C& R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C., la reducción de su oferta económica otorgándole el plazo de dos (2) días hábiles.

El comité de selección sesionará luego de la respuesta del postor.

**15**



**GLORIA MARIA ORIHUELA AREVALO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN**



**HECTOR GUILLERMO CANELARIO HUISACAYNA  
PRIMER MIEMBRO TITULAR**



**JORGE JANO CORPUS VILLALBA  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR**



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Secretaría General

Oficina General de  
Administración

Oficina de Abastecimiento  
y Control Patrimonial

ANEXO N° 1

AS-67-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1 DERIVADA DE CP-10-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN LOS DISTRITOS DE MONTERO, PAIMAS, SICCHEZ, SAPILLICA Y FRÍAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA; SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y CANCHAQUE DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA Y MORROPON DE LA PROVINCIA DE MORROPÓN DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

ADMISIÓN DE OFERTAS

RAZON SOCIAL		C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
R.U.C.		20600727142	20603469578
DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD			
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presenta y cumple (Folio 3)	Presenta y cumple (Folio 2)
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Presenta y cumple (Folio 4-7)	Presenta y cumple (Folio 5-20)
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presenta y cumple (Folio 12)	Presenta y cumple (Folio 21)
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).	Presenta y cumple (Folio 13)	Presenta y cumple (Folio 22)
e)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo N° 4)	Presenta y cumple (Folio 15)	Presenta y cumple (Folio 23)
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
g)	El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	Presenta y cumple (Folio 16) Oferta: S/ 1,078.800.00	Presenta y cumple (Folio 24) Oferta: S/ 868,248.00
RESULTADO		ADMITIDO	ADMITIDO

Lima, 27 de diciembre de 2024

  
HÉCTOR GUILLERMO CANDELARIO HUISACAYNA  
Primer miembro titular

  
JORGE JANÓ CORPUS VILLALBA  
Segundo miembro titular

  
GLORIA MARIA ORIHUELA AREVALO  
Presidente titular

ANEXO N° 02

EVALUACION DE OFERTAS

AS-67-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1 DERIVADA DE CP-10-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN LOS DISTRITOS DE MONTERO, PAIMAS, SICCHEZ, SAPILICA Y FRÍAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA; SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y CANCHAQUE DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA Y MORROPON DE LA PROVINCIA DE MORROPÓN DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO S/	PUNTAJE PRECIO	PUNTAJE FINAL	ORDEN DE PRELACION	OBSERVACIÓN
1	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	868,248.00	100.00	100.00	1	--
2	C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.	1,078,800.00	80.48	80.48	2	--

VALOR ESTIMADO (S/)	995,100.00
---------------------	------------

Pi

=

Om x PMP

Oi

i = Oferta


PI = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta más baja


PMP = Puntaje máximo del precio

Lima, 27 de diciembre de 2024



HÉCTOR GUILLERMO CANDELARIO HUISACAYNA

Primer miembro titular



JORGE JANO CORPUS VILLALBA

Segundo miembro titular



GLORIA MARIA ORIHUELA AREVALO

Presidente titular

**ANEXO N° 3**  
**CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

**AS-67-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1 DERIVADA DE CP-10-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1 - PRIMERA CONVOCATORIA**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN LOS DISTRITOS DE MONTERO, PAMAS, SICCHEZ, SAPILLICA Y FRIAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA; SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y CANCHAQUE DE LA PROVINCIA DE HUACABAMBA Y MORROPON DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

ORDEN DE PRELACIÓN: PRIMERO																																																																																																																												
DOCUMENTOS PARA CALIFICACION		CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.																																																																																																																										
<b>A</b>	<b>CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL</b>																																																																																																																											
<b>A.1</b>	<b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>																																																																																																																											
<b>Requisitos:</b> Unidades de transporte (remolcador con plataforma y/o camión) - Contar con treinta y un (31) unidades vehiculares. - Remolcador con plataforma y/o camión, con capacidad de tonelaje con carga útil desde 5,000 KG (mínimo) en cada unidad vehicular.  Del montacargas y/o camión - Contar con dos (02) montacargas y/o camión grúa, o la combinación de ellos. - Capacidad de levantamiento de 5,000 Kg (mínimo). <b>Acreditación:</b> Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.		<p align="center"><b>NO CUMPLE</b></p> <p>Presenta Carta de compromiso de Alquiler de treinta y un (31) unidades vehiculares remolcador con plataforma con la capacidad requerida.(Folio 25).</p> <p>Presenta un (01) Carta de compromiso de alquiler de un (01) Camión grúa con brazo hidraulico para izajes - 10 Tn Diesel (Folio 27) en el cual indica que las características se sostienen en los documentos que adjuntan como la tarjeta de propiedad.</p> <p>De la revisión de dicha documentación adjunta se advierte incongruencia dado que el Certificado NSI ACS (Folio28) da cuenta que la Grúa articulada con brazo de Numero de Serie JALFVZ34TD7000063 indica una carga maxima de 3,150 kg. y tarjeta de identificación vehicular de marca ISUZU, con capacidad de carga útil: 15,900 kg.; los cuales no coinciden con la carta de compromiso de alquiler.</p> <p>Presenta Carta de compromiso de alquiler de una (01) grúa camión hidraulica articulada de 25 toneladas de capacidad con camión.</p>																																																																																																																										
<b>A.2</b>	<b>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b>																																																																																																																											
<b>A.2.1</b>	<b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>																																																																																																																											
<b>Supervisor de Servicio: Contar con tres (03) Supervisores</b> Supervisor de carga, transporte y descarga de MTV (01 Supervisor) Supervisor de instalación de MTV (02 Supervisor) <b>Requisitos:</b> Profesional en Ingeniería civil y/o Arquitectura, titulado. <b>Acreditación:</b> El Título profesional será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <a href="https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/">https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/</a> , según corresponda. En caso del Título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.		<p align="center"><b>CUMPLE</b></p> <p>Presenta Título Profesional del Ing. Civil Carlos Reymundo Baquerizo Canchumanya, Ing. Civil Carlos Enrique Diaz Tarazona e Ingeniero Civil Julio Paredes Sánchez...</p>																																																																																																																										
<b>A.3</b>	<b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>																																																																																																																											
<b>Supervisor de Servicio: Contar con tres (03) Supervisores</b> Supervisor de carga, transporte y descarga de MTV (01 Supervisor) Supervisor de instalación de MTV (02 Supervisor)  <b>Requisitos:</b> Deberán acreditar experiencia laboral mínima de 24 meses, como supervisor y/o jefe y/o coordinador y/o director y/o residente de obra y/o supervisor de obra y/o supervisor de campo y/o ingeniero de control de proyectos y/o especialista en: Metrados y/o Costos y/o Valorizaciones y/o Presupuestos y/o Trazos y/o Topografía y/o Gestión y/o Seguimiento de Proyectos de Obra, en servicios de transporte y/o instalación y/o ejecuciones de obra, de edificaciones y/o estructuras modulares: módulos temporales de vivienda y/o módulos educativos y/o módulos de salud y/o módulos de oficina y/o campamentos modulares.  De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el período traslapado.  <b>Acreditación:</b> La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.  <b>Nota:</b> Conforme al numeral 4.3.2 de los Terminos de Referencia de las bases la experiencia del personal clave se contabilizará a partir de registro de inscripción de la colegiatura.		<p align="center"><b>NO CUMPLE</b></p> <p>Para el caso del personal Clave Supervisor de Carga</p> <p><b>SUPERVISOR DE CARGA: Ing. Civil Carlos Reymundo Baquerizo Canchumanya</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fecha Colegiatura:</th> <th colspan="4">2/3/1998</th> </tr> <tr> <th>Entidad/ Empresa</th> <th>Experiencia laboral</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Fecha Fin</th> <th>Dias</th> <th>Precisiones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARDENAS Y BAUSTISA CONSULTORES</td> <td>JEFE OPERACIONES HIDRAULICAS</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>-</td> <td rowspan="3">La actividad de operaciones hidraulicas no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.</td> </tr> <tr> <td>CONSORCIO OLMOS</td> <td>RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ACUÑA PERALTA S.A.</td> <td>RESIDENTE DE OBRA DE RECONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ACUÑA PERALTA S.A.</td> <td>RESIDENTE DE OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>-</td> <td rowspan="3">La residencia y/o supervisión de sistema de agua potable - alcantarillado y rehabilitación de pistas y veredas no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.</td> </tr> <tr> <td>CONSORCIO TALLAMAC</td> <td>SUPERVISOR DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>CONSORCIO ROJAS REYES</td> <td>SUPERVISOR DE OBRA EN REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total experiencia acumulada</b></td> <td colspan="4"><b>No acumula experiencia</b></td> </tr> <p><b>SUPERVISOR DE INSTALACION: Ing. Civil Carlos Enrique Diaz Tarazona</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fecha Colegiatura:</th> <th colspan="4">12/8/2015</th> </tr> <tr> <th>Entidad/ Empresa</th> <th>Experiencia laboral</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Fecha Fin</th> <th>Dias</th> <th>Precisiones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIAL S.A.C</td> <td>SUPERVISOR DE OPERACIÓN EN LA INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS MODULARES</td> <td>10/10/2016</td> <td>20/7/2019</td> <td>1014</td> <td rowspan="3">El cargo de ingeniero de oficina tecnica no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.</td> </tr> <tr> <td>NIPPON KOEI LAC</td> <td>INGENIERO DE TRAZO TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL</td> <td>17/7/2016</td> <td>9/10/2016</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>COSAPI</td> <td>INGENIERO DE OFICINA TECNICA EN SOCIEDAD MINERA</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total experiencia acumulada</b></td> <td colspan="4"><b>3 años y 4 dias</b></td> </tr> <p><b>SUPERVISOR DE INSTALACION: Ing. Civil Julio Paredes Sánchez</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fecha Colegiatura:</th> <th colspan="4">14/10/2014</th> </tr> <tr> <th>Entidad/ Empresa</th> <th>Experiencia laboral</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Fecha Fin</th> <th>Dias</th> <th>Precisiones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MC CONTRATISTAS GENERALES SRLT</td> <td>RESIDENTE DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DEL RECTORADO DE UNIVERSIDAD</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td rowspan="3">La actividad de residente de acondicionamiento no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.</td> </tr> <tr> <td>Z &amp; V MULTISERVICIOS E.I.R.L</td> <td>RESIDENTE DE OBRA DE CONSTRUCCION DE COMPLEJO HOTELERO SUITE 23</td> <td>15/10/2015</td> <td>12/5/2016</td> <td>211</td> </tr> <tr> <td>CONSORCIO HOSPITALARIO PRO SALUD ANCASH</td> <td>RESIDENTE DE OBRA DE AMPLIACION DE MODULOS PREFABRICADOS DE AREA DE SALUD</td> <td>16/10/2017</td> <td>26/10/2019</td> <td>741</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total experiencia acumulada</b></td> <td colspan="4"><b>2 años, 7 meses y 8 dias</b></td> </tr> </tbody> </table> </tbody></table></tbody></table>					Fecha Colegiatura:		2/3/1998				Entidad/ Empresa	Experiencia laboral	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dias	Precisiones	CARDENAS Y BAUSTISA CONSULTORES	JEFE OPERACIONES HIDRAULICAS	--	--	-	La actividad de operaciones hidraulicas no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.	CONSORCIO OLMOS	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	--	--	-	ACUÑA PERALTA S.A.	RESIDENTE DE OBRA DE RECONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	--	--	-	ACUÑA PERALTA S.A.	RESIDENTE DE OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	--	--	-	La residencia y/o supervisión de sistema de agua potable - alcantarillado y rehabilitación de pistas y veredas no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.	CONSORCIO TALLAMAC	SUPERVISOR DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	--	--	-	CONSORCIO ROJAS REYES	SUPERVISOR DE OBRA EN REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS	--	--	-	<b>Total experiencia acumulada</b>		<b>No acumula experiencia</b>				Fecha Colegiatura:		12/8/2015				Entidad/ Empresa	Experiencia laboral	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dias	Precisiones	DIAL S.A.C	SUPERVISOR DE OPERACIÓN EN LA INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS MODULARES	10/10/2016	20/7/2019	1014	El cargo de ingeniero de oficina tecnica no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.	NIPPON KOEI LAC	INGENIERO DE TRAZO TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL	17/7/2016	9/10/2016	85	COSAPI	INGENIERO DE OFICINA TECNICA EN SOCIEDAD MINERA	--	--	--	<b>Total experiencia acumulada</b>		<b>3 años y 4 dias</b>				Fecha Colegiatura:		14/10/2014				Entidad/ Empresa	Experiencia laboral	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dias	Precisiones	MC CONTRATISTAS GENERALES SRLT	RESIDENTE DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DEL RECTORADO DE UNIVERSIDAD	--	--	--	La actividad de residente de acondicionamiento no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.	Z & V MULTISERVICIOS E.I.R.L	RESIDENTE DE OBRA DE CONSTRUCCION DE COMPLEJO HOTELERO SUITE 23	15/10/2015	12/5/2016	211	CONSORCIO HOSPITALARIO PRO SALUD ANCASH	RESIDENTE DE OBRA DE AMPLIACION DE MODULOS PREFABRICADOS DE AREA DE SALUD	16/10/2017	26/10/2019	741	<b>Total experiencia acumulada</b>		<b>2 años, 7 meses y 8 dias</b>			
Fecha Colegiatura:		2/3/1998																																																																																																																										
Entidad/ Empresa	Experiencia laboral	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dias	Precisiones																																																																																																																							
CARDENAS Y BAUSTISA CONSULTORES	JEFE OPERACIONES HIDRAULICAS	--	--	-	La actividad de operaciones hidraulicas no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.																																																																																																																							
CONSORCIO OLMOS	RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	--	--	-																																																																																																																								
ACUÑA PERALTA S.A.	RESIDENTE DE OBRA DE RECONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	--	--	-																																																																																																																								
ACUÑA PERALTA S.A.	RESIDENTE DE OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	--	--	-	La residencia y/o supervisión de sistema de agua potable - alcantarillado y rehabilitación de pistas y veredas no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.																																																																																																																							
CONSORCIO TALLAMAC	SUPERVISOR DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	--	--	-																																																																																																																								
CONSORCIO ROJAS REYES	SUPERVISOR DE OBRA EN REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS	--	--	-																																																																																																																								
<b>Total experiencia acumulada</b>		<b>No acumula experiencia</b>																																																																																																																										
Fecha Colegiatura:		12/8/2015																																																																																																																										
Entidad/ Empresa	Experiencia laboral	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dias	Precisiones																																																																																																																							
DIAL S.A.C	SUPERVISOR DE OPERACIÓN EN LA INSTALACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS MODULARES	10/10/2016	20/7/2019	1014	El cargo de ingeniero de oficina tecnica no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.																																																																																																																							
NIPPON KOEI LAC	INGENIERO DE TRAZO TOPOGRAFIA Y DISEÑO VIAL	17/7/2016	9/10/2016	85																																																																																																																								
COSAPI	INGENIERO DE OFICINA TECNICA EN SOCIEDAD MINERA	--	--	--																																																																																																																								
<b>Total experiencia acumulada</b>		<b>3 años y 4 dias</b>																																																																																																																										
Fecha Colegiatura:		14/10/2014																																																																																																																										
Entidad/ Empresa	Experiencia laboral	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dias	Precisiones																																																																																																																							
MC CONTRATISTAS GENERALES SRLT	RESIDENTE DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DEL RECTORADO DE UNIVERSIDAD	--	--	--	La actividad de residente de acondicionamiento no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.																																																																																																																							
Z & V MULTISERVICIOS E.I.R.L	RESIDENTE DE OBRA DE CONSTRUCCION DE COMPLEJO HOTELERO SUITE 23	15/10/2015	12/5/2016	211																																																																																																																								
CONSORCIO HOSPITALARIO PRO SALUD ANCASH	RESIDENTE DE OBRA DE AMPLIACION DE MODULOS PREFABRICADOS DE AREA DE SALUD	16/10/2017	26/10/2019	741																																																																																																																								
<b>Total experiencia acumulada</b>		<b>2 años, 7 meses y 8 dias</b>																																																																																																																										

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						
<p><b>Requisitos</b></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 837,000.00 (ochocientos treinta y siete mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de transporte y/o instalación, de edificaciones y/o estructuras modulares: módulos temporales de vivienda y/o módulos educativos y/o módulos de salud y/o módulos de oficina y/o campamentos modulares.</p> <p><b>Acreditación:</b></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>	NO CUMPLE					
	Entidad/ Empresa	Fecha	N° Contrato / OS / Comprobante de pago	Objeto del servicio	Monto S/	Precisiones
	Geomatica Consultores y Ejecutores S.A.C	26/10/2022	Contrato CSERVICIOS/0 0045/2022-GO	Instalación y Montaje de 280 casas habitación prefabricadas (tipo modular) y de la implementación y acondicionamiento de instalaciones sanitarias y electricas para la zona operativa del Campamento Minero de Yanacancha (Coordenadas 9°32' 14 ) Distrito de San Marcos- Departamento.	--	<p>Se advierte similitud en los módulos acreditados; sin embargo, la contratación presentada precisa adicionalmente, una implementación y acondicionamiento de instalaciones sanitarias y eléctricas; es preciso indicar que, de la documentación presentada no se advierte que dichas implementaciones formen parte de los módulos, o si este se constituye como una implementación independiente a los módulos, en este último caso, no se podría determinar los importes de acreditación que refieren al módulo; en ese sentido corresponde señalar que no es competencia del comité interpretar el alcance de lo ofertado; al no poder desagregar el valor del módulo para ser considerado como experiencia; o determinar que las implementaciones formen parte del módulo para considerar el importe total; en ese sentido, no se considerará la presente experiencia por las consideraciones antes señaladas.</p> <p>La evaluación efectuada se realizó en base al principio de presunción de la veracidad, siendo exclusiva responsabilidad del postor la presentación de los documentos de forman parte de su oferta. Así mismo, es preciso señalar que, no es obligación del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral de la información y documentación de éstas, que permita generar convicción de lo realmente ofertado. (De correspondencia con la Resolución N° 4016-2022-TCE-S4)</p>
RESULTADO		DESCALIFICADO				

Nota:

Lima, 27 de diciembre de 2024

  
HÉCTOR GUILLERMO CANELARIO HUISACAYNA  
Primer Miembro Titular

  
JORGE JANO CORPUS VILLALBA  
Segundo Miembro Titular

  
GLORIA MARIA ORIHUELA AREVALO  
Presidente Titular

ANEXO N° 3  
CALIFICACIÓN DE OFERTAS

AS-67-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1 DERIVADA DE CP-10-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACIÓN DE CIENTO OCHENTA Y SEIS (186) MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) EN LOS DISTRITOS DE MONTERO, PAIMAS, SICCHEZ, SAPILLICA Y FRÍAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA; SAN MIGUEL DE EL FAIQUE Y CANCHAQUE DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA Y MORROPON DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

ORDEN DE PRELACIÓN: SEGUNDO																																																																																																																																																																						
DOCUMENTOS PARA CALIFICACION		C & R CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A.C.																																																																																																																																																																				
A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL																																																																																																																																																																					
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO																																																																																																																																																																					
<p><b>Requisitos:</b> Unidades de transporte (remolcador con plataforma y/o camión) - Contar con treinta y un (31) unidades vehiculares. - Remolcador con plataforma y/o camión, con capacidad de tonelaje con carga útil desde 5,000 KG (mínimo) en cada unidad vehicular.</p> <p>Del montacargas y/o camión - Contar con dos (02) montacargas y/o camión grúa, o la combinación de ellos. - Capacidad de levantamiento de 5,000 Kg (mínimo).</p> <p><b>Acreditación:</b> Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.</p>		<p><b>CUMPLE</b></p> <p>Presenta Contrato de compromiso de arrendamiento de flota vehicular de treinta y un (31) unidades vehiculares remolcador con plataforma con la capacidad requerida.(Folio 21-23).</p> <p>Presenta Contratos de compromiso de arrendamiento de (1)montacargas y (1) camion grua con la capacidad de levantamiento requerido. (Folio 25-27)</p>																																																																																																																																																																				
A.2	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE																																																																																																																																																																					
A.2.1	FORMACIÓN ACADÉMICA																																																																																																																																																																					
<p><b>Supervisor de Servicio: Contar con tres (03) Supervisores</b> Supervisor de carga, transporte y descarga de MTV (01 Supervisor) Supervisor de instalación de MTV (02 Supervisor)</p> <p><b>Requisitos:</b> Profesional en Ingeniería civil y/o Arquitectura, titulado.</p> <p><b>Acreditación:</b> El Título profesional será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://enlinea.sunedu.gob.pe/">https://enlinea.sunedu.gob.pe/</a> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <a href="https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/">https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/</a>, según corresponda. En caso del Título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p>		<p><b>CUMPLE</b></p> <p>Presenta Título Profesional del Ing. Civil Melissa Jackeline Herrera Gonzales, Ing. Civil Alfredo Emmanuel Herrera Gonzales y Arquitecto Carlos Anibal Hernandez Pacheco.</p>																																																																																																																																																																				
A.3	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE																																																																																																																																																																					
<p>Supervisor de Servicio: Contar con tres (03) Supervisores Supervisor de carga, transporte y descarga de MTV (01 Supervisor) Supervisor de instalación de MTV (02 Supervisor)</p> <p><b>Requisitos:</b> Deberán acreditar experiencia laboral mínima de 24 meses, como supervisor y/o jefe y/o coordinador y/o director y/o residente de obra y/o supervisor de obra y/o supervisor de campo y/o ingeniero de control de proyectos y/o especialista en: Metrados y/o Costos y/o Valorizaciones y/o Presupuestos y/o Trazos y/o Topografía y/o Gestión y/o Seguimiento de Proyectos de Obra; en servicios de transporte y/o instalación y/o ejecuciones de obra, de edificaciones y/o estructuras modulares: módulos temporales de vivienda y/o módulos educativos y/o módulos de salud y/o módulos de oficina y/o campamentos modulares.</p> <p>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</p> <p><b>Acreditación:</b> La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <p><b>Nota:</b> Conforme al numeral 4.3.2 de los Terminos de Referencia de las bases la experiencia del personal clave se contabilizará a partir de registro de inscripción de la colegiatura.</p>		<p><b>CUMPLE</b></p> <p><b>SUPERVISOR DE CARGA: Ing. Civil Melissa Jackeline Herrera Gonzales</b></p> <table><tr><th colspan="5">Fecha Colegiatura:</th><th>4/4/2014</th></tr><tr><th>Entidad/ Empresa</th><th>Experiencia laboral</th><th>Fecha Inicio</th><th>Fecha Fin</th><th>Dias</th><th>Precisiones</th></tr><tr><td>MVCS</td><td>ASISTENCIA TECNICA Y VALIDACION EN EL PROCESO DE INTERVENCION DE SOLUCIONES TEMPORAKES VIVIENDA</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td rowspan="2">La actividad de asistencia tecnica de proceos de intervencion y monitoreo gestion calidad no se ajusta a los cargos requeridos como similares</td></tr><tr><td>RECONSTRUCCION CON CAMBIOS</td><td>SERVICIO ESPECIALIZADO EN MONITOREO Y GESTION CALIDAD</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>MVCS</td><td>SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA EINSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA Y MODULOS SANITARIOS</td><td>24/9/2022</td><td>24/10/2022</td><td>31</td><td></td></tr><tr><td>MVCS</td><td>SEGUIMIENTO MONITOREO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA</td><td>29/6/2022</td><td>28/8/2022</td><td>61</td><td></td></tr><tr><td>MVCS</td><td>SEGUIMIENTO MONITOREO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA</td><td>19/1/2022</td><td>19/3/2022</td><td>60</td><td></td></tr><tr><td>MVCS</td><td>SEGUIMIENTO MONITOREO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA</td><td>19/9/2021</td><td>2/11/2021</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>PROVIAS</td><td>MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION RECURSOS</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td rowspan="2">La actividad de monitoreo de ejecucion de recursos y asistencia tecnica reactivacion economica no se ajusta a los cargos requeridos como similares</td></tr><tr><td>PROVIAS</td><td>ASISTENCIA TECNICA MONITOREO EN REACTIVACION ECONOMICA</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>MVCS</td><td>SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES</td><td>18/6/2019</td><td>16/8/2019</td><td>60</td><td></td></tr><tr><td>MVCS</td><td>SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES</td><td>16/4/2019</td><td>14/6/2019</td><td>60</td><td></td></tr><tr><td>MVCS</td><td>SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES</td><td>14/2/2019</td><td>14/4/2019</td><td>60</td><td></td></tr><tr><td>MVCS</td><td>SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES</td><td>15/11/2018</td><td>31/12/2018</td><td>47</td><td></td></tr><tr><td>MVCS</td><td>SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES</td><td>28/5/2018</td><td>26/7/2018</td><td>60</td><td></td></tr><tr><td>MVCS</td><td>SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES</td><td>20/4/2018</td><td>19/5/2018</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>MVCS</td><td>ASISTENCIA TECNICA PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>La actividad de asistencia tecnica de verificacion no se ajusta a los cargos requeridos como similares</td></tr><tr><td>MVCS</td><td>SUPERVISOR DE CAMPO DE MODULOS TEMPORALES VIVIENDA</td><td>15/9/2017</td><td>13/11/2017</td><td>60</td><td></td></tr><tr><td>PASCO ASOCIADOS</td><td>RESIDENTE DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL</td><td>--</td><td>--</td><td>--</td><td>La actividad de residente de obra de infraestructura vial y peatonal no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.</td></tr><tr><td>MARBEL S.A.C</td><td>SUPERVISOR DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERV EDUC PRIMARIA (EDIFICACION)</td><td>2/11/2015</td><td>30/3/2016</td><td>150</td><td></td></tr><tr><td>JC EJECUTORES S.A.C</td><td>RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION EDIFICIO MULTIF NOVO</td><td>4/4/2014</td><td>31/10/2015</td><td>576</td><td>Se considera la fecha de inicio según la fecha de la colegiatura según TDR.</td></tr><tr><td colspan="2">Total experiencia acumulada</td><td colspan="3">3 años 6 meses y 22 dias</td><td></td></tr><tr><td colspan="6"><b>SUPERVISOR DE INSTALACION: Ing. Civil Alfredo Emmanuel Herrera Gonzales</b></td></tr><tr><td colspan="5">Fecha Colegiatura:</td><td>6/2/2020</td></tr><tr><td>Entidad/ Empresa</td><td>Experiencia laboral</td><td>Fecha Inicio</td><td>Fecha Fin</td><td>Dias</td><td>Precisiones</td></tr><tr><td>IVANOX</td><td>RESIDENTE EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DEL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ</td><td>2/5/2024</td><td>9/11/2024</td><td>192.00</td><td></td></tr><tr><td>IVANOX</td><td>RESIDENTE EN EL PROYECTO CLINICA AVIDA</td><td>11/1/2024</td><td>1/5/2024</td><td>112.00</td><td></td></tr></table>					Fecha Colegiatura:					4/4/2014	Entidad/ Empresa	Experiencia laboral	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dias	Precisiones	MVCS	ASISTENCIA TECNICA Y VALIDACION EN EL PROCESO DE INTERVENCION DE SOLUCIONES TEMPORAKES VIVIENDA	--	--	--	La actividad de asistencia tecnica de proceos de intervencion y monitoreo gestion calidad no se ajusta a los cargos requeridos como similares	RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MONITOREO Y GESTION CALIDAD	--	--	--	MVCS	SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA EINSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA Y MODULOS SANITARIOS	24/9/2022	24/10/2022	31		MVCS	SEGUIMIENTO MONITOREO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	29/6/2022	28/8/2022	61		MVCS	SEGUIMIENTO MONITOREO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	19/1/2022	19/3/2022	60		MVCS	SEGUIMIENTO MONITOREO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	19/9/2021	2/11/2021	45		PROVIAS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION RECURSOS	--	--	--	La actividad de monitoreo de ejecucion de recursos y asistencia tecnica reactivacion economica no se ajusta a los cargos requeridos como similares	PROVIAS	ASISTENCIA TECNICA MONITOREO EN REACTIVACION ECONOMICA	--	--	--	MVCS	SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES	18/6/2019	16/8/2019	60		MVCS	SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES	16/4/2019	14/6/2019	60		MVCS	SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES	14/2/2019	14/4/2019	60		MVCS	SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES	15/11/2018	31/12/2018	47		MVCS	SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES	28/5/2018	26/7/2018	60		MVCS	SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES	20/4/2018	19/5/2018	30		MVCS	ASISTENCIA TECNICA PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION	--	--	--	La actividad de asistencia tecnica de verificacion no se ajusta a los cargos requeridos como similares	MVCS	SUPERVISOR DE CAMPO DE MODULOS TEMPORALES VIVIENDA	15/9/2017	13/11/2017	60		PASCO ASOCIADOS	RESIDENTE DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	--	--	--	La actividad de residente de obra de infraestructura vial y peatonal no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.	MARBEL S.A.C	SUPERVISOR DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERV EDUC PRIMARIA (EDIFICACION)	2/11/2015	30/3/2016	150		JC EJECUTORES S.A.C	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION EDIFICIO MULTIF NOVO	4/4/2014	31/10/2015	576	Se considera la fecha de inicio según la fecha de la colegiatura según TDR.	Total experiencia acumulada		3 años 6 meses y 22 dias				<b>SUPERVISOR DE INSTALACION: Ing. Civil Alfredo Emmanuel Herrera Gonzales</b>						Fecha Colegiatura:					6/2/2020	Entidad/ Empresa	Experiencia laboral	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dias	Precisiones	IVANOX	RESIDENTE EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DEL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ	2/5/2024	9/11/2024	192.00		IVANOX	RESIDENTE EN EL PROYECTO CLINICA AVIDA	11/1/2024	1/5/2024	112.00	
Fecha Colegiatura:					4/4/2014																																																																																																																																																																	
Entidad/ Empresa	Experiencia laboral	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dias	Precisiones																																																																																																																																																																	
MVCS	ASISTENCIA TECNICA Y VALIDACION EN EL PROCESO DE INTERVENCION DE SOLUCIONES TEMPORAKES VIVIENDA	--	--	--	La actividad de asistencia tecnica de proceos de intervencion y monitoreo gestion calidad no se ajusta a los cargos requeridos como similares																																																																																																																																																																	
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MONITOREO Y GESTION CALIDAD	--	--	--																																																																																																																																																																		
MVCS	SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA EINSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA Y MODULOS SANITARIOS	24/9/2022	24/10/2022	31																																																																																																																																																																		
MVCS	SEGUIMIENTO MONITOREO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	29/6/2022	28/8/2022	61																																																																																																																																																																		
MVCS	SEGUIMIENTO MONITOREO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	19/1/2022	19/3/2022	60																																																																																																																																																																		
MVCS	SEGUIMIENTO MONITOREO Y VERIFICACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	19/9/2021	2/11/2021	45																																																																																																																																																																		
PROVIAS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION RECURSOS	--	--	--	La actividad de monitoreo de ejecucion de recursos y asistencia tecnica reactivacion economica no se ajusta a los cargos requeridos como similares																																																																																																																																																																	
PROVIAS	ASISTENCIA TECNICA MONITOREO EN REACTIVACION ECONOMICA	--	--	--																																																																																																																																																																		
MVCS	SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES	18/6/2019	16/8/2019	60																																																																																																																																																																		
MVCS	SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES	16/4/2019	14/6/2019	60																																																																																																																																																																		
MVCS	SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES	14/2/2019	14/4/2019	60																																																																																																																																																																		
MVCS	SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES	15/11/2018	31/12/2018	47																																																																																																																																																																		
MVCS	SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES	28/5/2018	26/7/2018	60																																																																																																																																																																		
MVCS	SEGUIMIENTO DE EJECUCION OBRAS EDIFICACIONES	20/4/2018	19/5/2018	30																																																																																																																																																																		
MVCS	ASISTENCIA TECNICA PARA ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y SUPERVISION	--	--	--	La actividad de asistencia tecnica de verificacion no se ajusta a los cargos requeridos como similares																																																																																																																																																																	
MVCS	SUPERVISOR DE CAMPO DE MODULOS TEMPORALES VIVIENDA	15/9/2017	13/11/2017	60																																																																																																																																																																		
PASCO ASOCIADOS	RESIDENTE DE OBRA EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	--	--	--	La actividad de residente de obra de infraestructura vial y peatonal no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.																																																																																																																																																																	
MARBEL S.A.C	SUPERVISOR DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERV EDUC PRIMARIA (EDIFICACION)	2/11/2015	30/3/2016	150																																																																																																																																																																		
JC EJECUTORES S.A.C	RESIDENTE DE OBRA CONSTRUCCION EDIFICIO MULTIF NOVO	4/4/2014	31/10/2015	576	Se considera la fecha de inicio según la fecha de la colegiatura según TDR.																																																																																																																																																																	
Total experiencia acumulada		3 años 6 meses y 22 dias																																																																																																																																																																				
<b>SUPERVISOR DE INSTALACION: Ing. Civil Alfredo Emmanuel Herrera Gonzales</b>																																																																																																																																																																						
Fecha Colegiatura:					6/2/2020																																																																																																																																																																	
Entidad/ Empresa	Experiencia laboral	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dias	Precisiones																																																																																																																																																																	
IVANOX	RESIDENTE EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DEL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ	2/5/2024	9/11/2024	192.00																																																																																																																																																																		
IVANOX	RESIDENTE EN EL PROYECTO CLINICA AVIDA	11/1/2024	1/5/2024	112.00																																																																																																																																																																		

	IVANOX	RESIDENTE PARA EL PROYECTO HOSPITAL DE SULLANA II	15/5/2023	31/12/2023	231.00	
	CR CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	SUPERVISOR DE CAMPO EN DESMONTAJE TRASLADO Y MONTAJE DE MODULOS PRE FABRICADOS	1/8/2022	31/12/2022	153.00	
	CONSORCIO ROJAS Y CAUPER ASOCIADOS	RESIDENTE DE OBRA	--	--	--	No especifica el tipo de obra que demuestre que este vinculada a la experiencia requerida para el personal clave.
	IVANOX	RESIDENTE EN EL PROYECTO MALL AVENTURA CHICLAYO	17/8/2020	31/12/2020	137.00	
	CONVEXO	RESIDENTE DE OBRA DE PROYECTO DEVIENDA MULTIFAMILIAR	1/4/2020	15/8/2020	137.00	
	Total experiencia acumulada		2 años 7 meses y 18 días			
	SUPERVISOR DE INSTALACION : Arquitecto Carlos Anibal Hernandez Pacheco					
	Fecha Colegiatura:					23/10/2012
	Entidad/ Empresa	Experiencia laboral	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dias	Precisiones
	CR CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES	SUPERVISOR DEL SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE E INSTALACION DE 229 MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	10/6/2024	12/7/2024	33.00	
	MULTISERVICIOS VALLE CRUCEÑO	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA DE LA OBRA DE RECUPERACION DE LOCAL ESCOLAR	14/7/2023	9/1/2024	180.00	
	SECUR GRAMA	MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE COLEGIO	22/1/2022	15/2/2022	25.00	
	SECUR GRAMA	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE COLEGIO	9/3/2022	18/1/2023	316.00	
	SECUR GRAMA	ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE COLEGIO	1/2/2023	14/7/2023	164.00	
	MVCS	MONITOREO VERIFICACION DEL SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	22/9/2021	25/10/2021	34.00	
	MVCS	MONITOREO VERIFICACION DEL SERVICIO DE CARGA TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALACION DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA	2/11/2021	11/11/2021	10.00	
	NUCLEO EJECUTOR	RESIDENTE DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	6/5/2019	5/12/2019	214.00	
	CONSULTORIA ARQUITECTURA Y ESTUDIO	RESIDENTE DE OBRA DEMOLICION Y EJECUCION DE OBRA DE MERCADO MODELO	10/10/2017	14/4/2018	187.00	
	CONSULTORIA ARQUITECTURA Y ESTUDIO	JEFE DEL AREA DE PROYECTO DE LA OBRA	---	---	---	No especifica el tipo de obra que demuestre que este vinculada a la experiencia requerida para el personal clave
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DEL FAIQUE	RESIDENTE DE OBRA DE CONSTRUCCION DE LETRINAS CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRAULICO	---	---	---	La actividad de residente de obra de construcción de letrinas de arrastre hidraulico y agua potable no corresponde a la experiencia requerida para el personal clave.
	CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.	RESIDENTE DE OBRA INSTALACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANEAMIENTO BASICO RURAL (AGUA POTABLE Y LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO)	---	---	---	
	ATARO	RESIDENTE DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO	25/8/2014	24/10/2014	61.00	
	CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.	RESIDENTE DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DE SERVICIO DEL CEMENTERIO DE VICHAYAI	---	---	---	No especifica el tipo de obra que demuestre que este vinculada a la experiencia requerida para el personal clave.
	ATARO	RESIDENTE DE OBRA DEL CREACION DE LABORATORIO EN UNIVERSIDAD	6/1/2014	20/2/2014	46.00	
	Total experiencia acumulada		3 años 5 meses y 22 días			
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD					
<p><u>Requisitos</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 837,000.00 (ochocientos treinta y siete mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de transporte y/o instalación, de edificaciones y/o estructuras modulares: módulos temporales de vivienda y/o módulos educativos y/o módulos de salud y/o módulos de oficina y/o campamentos modulares.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>	Entidad/ Empresa	Fecha	Nº Contrato / OS / Comprobante de pago	Objeto del servicio	Monto S/	Precisiones
	MVCS	3/9/2024	F/ E001-104	Contratacion del Servicio carga, transporte, descarga e instalación de 229 MTV en Piura	1,099,200.00	Corresponde a la experiencia similar requerida y acredita la cancelación por el monto S/ 1,099,200.00 con estado de cuenta del BCP y constancia de obligaciones tributarias
	MVCS	3/9/2024	F/ E001-102	Contratacion del Servicio carga, transporte y descarga de 109 MTV e instalación de 108 MTV	455,011.24	Corresponde a la experiencia similar requerida y acredita la cancelación por el monto S/ 455,011.24 con estado de cuenta del BCP y constancia de obligaciones tributarias
	MVCS	24/4/2024	OS 2490-2024	Contratacion del Servicio carga, transporte, descarga e instalación de 41 MTV en Jayanca.	196,799.05	Corresponde a la experiencia similar requerida y acredita con la constancia de prestacion de servicios N° D00134-2024
	MVCS	2/4/2024	OS 2136-2024	Contratacion del Servicio carga, transporte, descarga e instalación de 64 MTV en Pitipo	217,572.36	Corresponde a la experiencia similar requerida y acredita con la constancia de prestacion de servicios N° D00136-2024
	MVCS	27/10/2022	Contrato 116-2022-VIVIENDA OGA-UE-1	Contratacion del Servicio carga, transporte, descarga e instalación de 80 MTV y 6 modulos en La Peca	418,199.95	Corresponde a la experiencia similar requerida y acredita con la constancia de prestacion de servicios N° 908-2022 VIVIENDA-OGA-OACP
	MVCS	12/1/2022	OS 073-2022	Contratacion del Servicio carga, transporte, descarga e instalación de 186 MTV en La Jalca	1,646,100.00	Corresponde a la experiencia similar requerida y acredita con la constancia de prestacion de servicios N° 580-2022 VIVIENDA-OGA-OACP
	Total experiencia acumulada					4,032,882.60
RESULTADO		CALIFICADO				

Nota:

Lima, 27 de diciembre de 2024

HÉCTOR GUILLERMO CANDELARIO HUISACAYNA  
Primer Miembro Titular

JORGE JANO CORPUS VILLALBA  
Segundo Miembro Titular

GLORIA MARIA ORIHUELA AREVALO  
Presidente Titular