

[illegible]


Juan Carlos Calizaya Ramos
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
CIP. N° 155999

[illegible]

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." -- CUI 2278822																																					
Id	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2025	J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2026	E	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2026	J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2027	E	F
171	1.2.2.3.5.1	ZAPATAS, CONCRETO Fc=210 KG/CM2	5 días																																		
172	1.2.2.3.5.2	ZAPATAS, ACERO GRADO 60 Fy=4200 KG/CM2	3 días																																		
173	1.2.2.3.6	VIGAS DE CIMENTACION	8 días																																		
174	1.2.2.3.6.1	VIGAS DE CIMENTACION - CONCRETO Fc=210 kg/cm2	1 día																																		
175	1.2.2.3.6.2	VIGAS DE CIMENTACION - ACERO Fy=4200 kg/cm2	1 día																																		
176	1.2.2.3.7	COLUMNAS	22 días																																		
177	1.2.2.3.7.1	COLUMNAS - CONCRETO Fc=210 kg/cm2 - PRIMER NIVEL	6 días																																		
178	1.2.2.3.7.2	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	14 días																																		
179	1.2.2.3.7.3	COLUMNAS- ACERO Fy=4200 kg/cm2	8 días																																		
180	1.2.2.3.8	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO	12 días																																		
181	1.2.2.3.8.1	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO- CONCRETO Fc=210 kg/cm	1 día																																		
182	1.2.2.3.8.2	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	6 días																																		
183	1.2.2.3.8.3	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO- ACERO Fy=4200 kg/cm2	5 días																																		
184	1.2.2.3.9	VIGAS	23 días																																		
185	1.2.2.3.9.1	VIGAS - CONCRETO Fc=210 kg/cm2.	1 día																																		
186	1.2.2.3.9.2	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	12 días																																		
187	1.2.2.3.9.3	VIGAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2	10 días																																		
188	1.2.2.3.10	VIGUETAS DE CONFINAMIENTO	10 días																																		
189	1.2.2.3.10.1	VIGUETAS DE CONFINAMIENTO- CONCRETO Fc=210 kg/cm2.	1 día																																		
190	1.2.2.3.10.2	VIGUETAS DE CONFINAMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	6 días																																		
191	1.2.2.3.10.3	VIGUETAS DE CONFIN																																			

[illegible]

[illegible]

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																											
ID	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025 E F M A M J	Semestre 2, 2025 J A S O N D	Semestre 1, 2026 E F M A M J	Semestre 2, 2026 J A S O N D	Semestre 1, 2027 E F															
506	1.2.4.3.1.4	CAMA DE APOYO (ø=0.10m) - ARENA GRUESA	10 días																								
507	1.2.4.3.1.5	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	13 días																								
508	1.2.4.3.1.6	TUBERIA DE DRENAJE A PLUVIAL PVC - SAP 8"	4 días																								
509	1.2.4.3.1.7	TUBERIA DE DRENAJE A PLUVIAL PVC - SAP 4"	8 días																								
510	1.2.4.3.1.8	CAJA DE RECOLECCION DE CONCRETO 0.50X0.50 C/TAPA DE PLATINA METALICA	3 días																								
511	1.2.4.3.1.9	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL DE CONCRETO	8 días																								
512	1.2.4.3.1.10	CANAL DE CONCRETO F'C=17KG/CM2	2 días																								
513	1.2.4.3.1.11	REJILLA METALICA EN CANAL PLUVIAL SIN DISEÑO	12 días																								
514	1.2.4.3.2	ACCESORIOS DE REDES	6 días																								
515	1.2.4.3.2.1	CODO PVC-SAP 90° X 4"	1 día																								
516	1.2.4.3.2.2	SUMIDERO TIPO CÚPULA DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION	5 días																								
517	1.2.4.3.2.3	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETA	4 días																								
518	1.2.4.3.2.4	CONCRETO F'C=17KG/CM2 EN COLUMNETA	1 día																								
519	1.2.4.3.3	SALIDA DE VENTILACIÓN-DRENAJE	3 días																								
520	1.2.4.3.3.1	SALIDA DE DESAGUE VENTILACIÓN EN PVC - SAL 2"	3 días																								
521	1.2.4.3.4	REDES DE VENTILACIÓN-DRENAJE	2 días																								
522	1.2.4.3.4.1	SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC- SAP 2" MONTANTE	1 día																								
523	1.2.4.3.4.2	SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC- SAP 2" HORIZONTAL	2 días																								
524	1.2.4.3.4.3	SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC- SAP 2" COLGADO	1 día																								
525	1.2.4.3.5	ACCESORIOS DE REDES DE VENTILACIÓN-DRENAJE	2 días																								
526	1.2.4.3.5.1	CODO PVC-SAPØ=2"x45°	1 día																								
527	1.2.4.3.5.2	CODO PVC-SAPØ=2"x90° CON VENTILACION DE Ø2"	1 día																								
528	1.2.4.3.5.3	YEE PVC-SAP Ø8"x2" PARA DESAGUE	1 día																								
529	1.2.4.3.5.4	TRAMPA P PVC C-5 DE 2" (VENTILACION)	2 días																								
530	1.2.4.4	SISTEMA DESAGUE	70 días																								
531	1.2.4.4.1	SALIDA DE DESAGUE	10 días																								
532	1.2.4.4.1.1	SALIDA DE DESAGUE EN PVC - SAP 4"	8 días																								
533	1.2.4.4.1.2	SALIDA DE DESAGUE EN PVC - SAP 3"	1 día																								
534	1.2.4.4.1.3	SALIDA DE DESAGUE EN PVC - SAP 2"	10 días																								
535	1.2.4.4.1.4	SALIDA DE DESAGUE VENTILACIÓN EN PVC - SAL 2"	9 días																								
536	1.2.4.4.2	REDES DE DERIVACION DE DESAGUE	10 días																								
537	1.2.4.4.2.1	SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC- SAP 4"	4 días																								
538	1.2.4.4.2.2	SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC- SAP 3"	2 días																								
539	1.2.4.4.2.3	SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC- SAP 2"	10 días																								
540	1.2.4.4.3	REDES COLECTORAS DE DESAGÜE	1 día																								
541	1.2.4.4.3.1	RED RECOLECTORA DE TUBERIA DE PVC-U DE 160mm	1 día																								
542	1.2.4.4.4	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACIÓN DE DESAGÜE	17 días																								
543	1.2.4.4.4.1	CODO PVC-SAPØ=2"x45°	1 día																								
544	1.2.4.4.4.2	CODO PVC-SAPØ=2"x90°	4 días																								
545	1.2.4.4.4.3	CODO PVC-SAPØ=2"x90° CON VENTILACION DE Ø2"	2 días																								
546	1.2.4.4.4.4	CODO PVC-SAPØ=4"x90° CON VENTILACION DE Ø2"	9 días																								

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																																	
Id	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025				Semestre 2, 2025				Semestre 1, 2026				Semestre 2, 2026				Semestre 1, 2027									
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
592	1.2.4.5.4.4	TEE PVC C-10 DE Ø3/4"	2 días			09/11																											
593	1.2.4.5.4.5	REDUCCION PVC C-10 DE Ø1" A Ø3/4"	1 día			10/11																											
594	1.2.4.5.4.6	REDUCCION PVC C-10 DE Ø3/4" A Ø1/2"	1 día			11/11																											
595	1.2.4.6	SISTEMA DE AGUA CALIENTE	34 días																														
596	1.2.4.6.1	MOVIMIENTO DE TIERRA	17 días																														
597	1.2.4.6.1.1	EXCAVACIÓN Y PICADO DE ZANJA PARA TUBERÍA	9 días			27/10																											
598	1.2.4.6.1.2	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA	2 días			29/10																											
599	1.2.4.6.1.3	CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA FINA	2 días			31/10																											
600	1.2.4.6.1.4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO Y MAT. PROPIO	4 días			04/11																											
601	1.2.4.6.1.5	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL	1 día			28/10																											
602	1.2.4.6.2	SALIDA DE AGUA CALIENTE	1 día																														
603	1.2.4.6.2.1	SALIDA DE AGUA EN TUBERÍA PVC C-10 1/2"	1 día			12/11																											
604	1.2.4.6.3	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE	2 días																														
605	1.2.4.6.3.1	TUBERÍA PVC PESADO C10 - 1"	1 día			13/11																											
606	1.2.4.6.3.2	TUBERÍA PVC PESADO C10 - 3/4"	1 día			14/11																											
607	1.2.4.6.3.3	TUBERÍA PVC PESADO C10 - 1/2"	1 día			14/11																											
608	1.2.4.6.4	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE	8 días																														
609	1.2.4.6.4.1	SUMINISTRO E INST. CODO PVC SAP 1"X90°	1 día			13/11																											
610	1.2.4.6.4.2	CODO PVC 90 C-10 DE Ø3/4"	1 día			13/11																											
611	1.2.4.6.4.3	CODO PVC 90 C-10 DE Ø1/2"	1 día			14/11																											
612	1.2.4.6.4.4	TEE PVC C-10 DE Ø1"	1 día			15/11																											
613	1.2.4.6.4.5	TEE PVC C-10 DE Ø3/4"	1 día																														



ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																																						
Id	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025	E	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2025	J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2026	E	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2026	J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2027	E	F
678	1.2.5.1.4.3	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS	25 días																																			
679	1.2.5.1.4.3.1	CABLEADO CONDUCTOR 3-1x120 mm2 + 1x90 mm2 (N) + 1x90 mm2 (T), N2XOH	3 días																																			
680	1.2.5.1.4.3.2	CABLEADO CONDUCTOR 3-1x70 mm2 + 1x50 mm2 (N) + 1x50 mm2 (T), N2XOH	3 días																																			
681	1.2.5.1.4.3.3	CABLEADO CONDUCTOR 3-1x50 mm2 + 1x50 mm2 (N) + 1x35 mm2 (T), N2XOH	3 días																																			
682	1.2.5.1.4.3.4	CABLEADO CONDUCTOR 3-1x35 mm2 + 1x35 mm2 (N) + 1x25 mm2 (T), N2XOH	3 días																																			
683	1.2.5.1.4.3.5	CABLEADO CONDUCTOR 3-1x25 mm2 + 1x25 mm2 (N) + 1x16 mm2 (T), N2XOH	3 días																																			
684	1.2.5.1.4.3.6	CABLEADO CONDUCTOR 3-1x10 mm2 + 1x10 mm2 (N) + 1x6 mm2 (T), N2XOH	3 días																																			
685	1.2.5.1.4.3.7	CABLEADO CONDUCTOR 2-1x6 mm2 + 1x6 mm2 (N) + 1x4 mm2 (T), N2XC 4 días	4 días																																			
686	1.2.5.1.4.3.8	CABLEADO CONDUCTOR 2-1x6 mm2 + 1x4 mm2 (N) + 1x4 mm2 (T), N2XC 3 días	3 días																																			
687	1.2.5.1.4.3.9	CABLEADO CONDUCTOR 2x4 mm2 + 1x4 mm2 (N) + 1x2,5 mm2 (T), NH-8 14 días	14 días																																			
688	1.2.5.1.4.3.10	CABLEADO CONDUCTOR 2x2,5 mm2 + 1x2,5 mm2 (N) + 1x2,5 mm2 (T), NH-80	19 días																																			
689	1.2.5.1.4.3.11	CABLEADO CONDUCTOR DE Cu. DESNUDO DE 25 mm	5 días																																			
690	1.2.5.1.5	TABLEROS ELECTRICOS	21 días																																			
691	1.2.5.1.5.1	TABLERO GENERAL CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS	1 día																																			
692	1.2.5.1.5.1.1	TABLERO GENERAL TG	1 día																																			
693	1.2.5.1.5.2	TABLEROS DE DISTRIBUCION CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO	7 días																																			
694	1.2.5.1.5.2.1	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1	1 día																																			
695	1.2.5.1.5.2.2	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2	1 día																																			
696	1.2.5.1.5.2.3	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3	1 día																																			

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																																	
Id	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025					Semestre 2, 2025					Semestre 1, 2026					Semestre 2, 2026					Semestre 1, 2027					
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
846	1.2.6.3.1.9	CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA CCTV	1 día			25/10																											
847	1.2.6.4	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	9 días																														
848	1.2.6.4.1	EQUIPOS DE DETECCION DE INCENDIOS	9 días																														
849	1.2.6.4.1.1	SENSOR DE HUMO	8 días			02/11																											
850	1.2.6.4.1.2	SENSOR DE TEMPERATURA	5 días			30/10																											
851	1.2.6.4.1.3	SIRENA CON LUZ ESTREBOSCOPICA	9 días			03/11																											
852	1.2.6.4.1.4	ESTACION MANUAL DIRECCIONAL	9 días			03/11																											
853	1.2.6.4.1.5	PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS (CENTRAL)	1 día			26/10																											
854	1.2.6.4.1.6	CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS	1 día			03/11																											
855	1.2.6.5	SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS	4 días																														
856	1.2.6.5.1	EQUIPOS DE RELOJES SINCRONIZADOS	4 días																														
857	1.2.6.5.1.1	RELOJ PATRON	3 días			29/10																											
858	1.2.6.5.1.2	CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA RELOJES SINCRONIZADOS	1 día			30/10																											
859	1.2.6.6	SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO	3 días																														
860	1.2.6.6.1	ALTAVOCES Y MICROFONOS	3 días																														
861	1.2.6.6.1.1	PARLANTE DE TECHO	2 días			28/10																											
862	1.2.6.6.1.2	MICROFONO	1 día			29/10																											
863	1.2.6.6.2	EQUIPOS DE PERIFONEO	3 días																														
864	1.2.6.6.2.1	AMPLIFICADOR PRINCIPAL / CONSOLA DE SONIDO	1 día			27/10																											
865	1.2.6.6.2.2	CONTROL DE VOLUMEN	1 día			28/10																											
866	1.2.6.6.2.3	CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO	1 día			29/10																											
867	1.2.6.7	SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERA	13 días																														
868	1.2.6.7.1	EQUIPOS DE LLAMADA DE ENFERMERA	13 días																														
869	1.2.6.7.1.1	CENTRAL DE LLAMADA DE ENFERMERAS	5 días			03/11																											
870	1.2.6.7.1.2	PULSADOR DE LLAMADA DE CABECERA	5 días			08/11																											
871	1.2.6.7.1.3	PULSADOR DE LLAMADA DE EMERGENCIA EN BAÑOS	2 días			10/11																											
872	1.2.6.7.1.4	SOFTWARE DE GESTION, DE LLAMADA DE ENFERMERAS	1 día			11/11																											
873	1.2.6.7.1.5	LECTOR DE TARJETAS - RFID	6 días			04/11																											
874	1.2.6.7.1.6	LAMPARA DE SEÑALIZACION DE HABITACION	5 días			09/11																											
875	1.2.6.7.1.7	CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE LLAMADA DE ENFERMERAS	2 días			11/11																											
876	1.2.6.8	SISTEMA DE RADIO HF/VHF	14 días																														
877	1.2.6.8.1	EQUIPOS DE RADIO HF/VHF	14 días																														
878	1.2.6.8.1.1	ESTACION DE RADIO VHF	5 días			09/11																											
879	1.2.6.8.1.2	ANTENA DE VHF	5 días			14/11																											
880	1.2.6.8.1.3	FUENTE DE PODER / BANCO DE BATERIAS/ VHF	4 días			18/11																											
881	1.2.7	INSTALACIONES MECANICAS	48 días																														
882	1.2.7.1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION, Y VENTILACION MECANICA	48 días																														
883	1.2.7.1.1	EQUIPOS SPLIT DECORATIVO	13 días																														
884	1.2.7.1.1.1	EQUIPO SPLIT DECORATIVO, 27.288BTU-2.35W-220V-1 F-60Hz	4 días			21/10																											
885	1.2.7.1.1.2	EQUIPO SPLIT DECOR																															

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." -- CUI 2278822																																	
Id	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025 E	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2025 J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2026 E	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2026 J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2027 E	F
932	1.2.7.1.9.14	ACOPLE / UNION DE DUCTO DE 12" A PARA DIFUSORES	1 día																														
933	1.2.7.1.9.15	ACOPLE / UNION DE DUCTO DE 16" A PARA EXTRACTORES	1 día																														
934	1.2.7.1.9.16	CODO DE 27" PARA EXTRACTOR TIPO GABINETE	1 día																														
935	1.2.7.1.9.17	T DE 27" PARA EXTRACTOR TIPO GABINETE	1 día																														
936	1.2.7.1.9.18	REDUCTOR DE 27" A EXTRACTOR TIPO GABINETE	1 día																														
937	1.2.7.1.9.19	SUJETADORES Y ACCESORIOS PARA DUCTERIA	10 días																														
938	1.2.7.1.9.20	SUJETADORES Y ACCESORIOS PARA CAÑERIAS DE REFRIGERANTE	4 días																														
939	1.2.7.1.9.21	AISLAMIENTO ACUSTICO PARA DUCTOS	10 días																														
940	1.2.7.1.9.22	AISLANTE TERMICO PARA TUBERIAS DE REFRIGERANTE	8 días																														
941	1.2.7.1.10	ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS DE A. A. Y V. MECANICAS	7 días																														
942	1.2.7.1.10.1	CAJA DE CONTROL	6 días																														
943	1.2.7.1.10.2	BOTONERA DE ARRANQUE Y PARADA ON - OFF	2 días																														
944	1.2.7.1.10.3	TERMOSTATO DE AMBIENTE	5 días																														
945	1.2.7.1.10.4	UNION FLEXIBLE PARA DUCTO 25 cm	5 días																														
946	1.2.7.1.10.5	PRE FILTRO PARA DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO	5 días																														
947	1.2.7.1.11	PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2 días																														
948	1.2.7.1.11.1	PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	2 días																														
949	1.2.7.2	INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES	44 días																														
950	1.2.7.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES	4 días																														
951	1.2.7.2.1.1	EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES DE GASES MEDICINALES	3 días																														
952	1.2.7.2.1.2	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS, T. NORMAL P/I TUB. D = 1/2" - 3/4"	1 día																														
953	1.2.7.2.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL, CARGADOR	1 día																														
954	1.2.7.2.2	SALIDA DE OXIGENO 1/2" (PARED)	13 días																														
955	1.2.7.2.2.1	SALIDA DE OXIGENO	5 días																														
956	1.2.7.2.2.2	SALIDA DE AIRE	3 días																														
957	1.2.7.2.2.3	SALIDA DE VACIO	5 días																														
958	1.2.7.2.3	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	27 días																														
959	1.2.7.2.3.1	TUBERIA OXIGENO	10 días																														
960	1.2.7.2.3.2	TUBERIA AIRE	8 días																														
961	1.2.7.2.3.3	TUBERIA VACIO	9 días																														
962	1.2.7.2.4	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/8"	11 días																														
963	1.2.7.2.4.1	TUBERIA DE OXIGENO	4 días																														
964	1.2.7.2.4.2	TUBERIA DE AIRE	3 días																														
965	1.2.7.2.4.3	TUBERIA DE VACIO	4 días																														
966	1.2.7.2.5	CODO DE COBRE 1/2" X 90º	8 días																														
967	1.2.7.2.5.1	CODO PARA TUBERIA DE OXIGENO	3 días																														
968	1.2.7.2.5.2	CODO PARA TUBERIA DE AIRE	2 días																														
969	1.2.7.2.5.3	CODO PARA TUBERIA DE VACIO	3 días																														
970	1.2.7.2.6	TEE DE COBRE 1/2"	6 días																														
971	1.2.7.2.6.1	TEE PARA TUBERIA OXIGENO	2 días																														
972	1.2.7.2.6.2	TEE PARA TUBERIA AIRE	2 días																														
973	1.2.7.2.6.3	TEE PARA TUBERIA VACIO	2 días																														
974	1.2.7.2.7	VAVULA TIPO BRONCE DE 3/8", INCLUYE CONEXIÓN SOLDABLE	13 días																														
975	1.2.7.2.7.1	VALVULA DE CONTROL DE OXIGENO	5 días																														
976	1.2.7.2.7.2	VALVULA DE CONTROL AIRE	3 días																														
977	1.2.7.2.7.3	VALVULA DE CONTROL VACIO	5 días																														
978	1.2.7.2.8	COLGADORES DE REDES DE GASES MEDICINALES	6 días																														
979	1.2.7.2.8.1	ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS	6 días																														
980	1.2.7.2.9	REDUCCION CONCENTRICA DE 12" a 3/8"	3 días																														
981	1.2.7.2.9.1	REDUCCION PARA TUBERIAS OXIGENO	1 día																														
982	1.2.7.2.9.2	REDUCCION PARA TUBERIAS AIRE	1 día																														
983	1.2.7.2.9.3	REDUCCION PARA TUBERIAS VACIO	1 día																														
984	1.2.7.2.10	CENTRAL DE GASES OXIGENO- VACIO -AIRE	17 días																														
985	1.2.7.2.10.1	GENERAL	17 días																														
986	1.2.7.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES (OXIGENO- VACIO -AIRE)	10 días																														
987	1.2.7.2.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE GASES (OXIGENO- VACIO -AIRE)	10 días																														
988	1.2.7.2.12	PRUEBA DE INST. DE LA CENTRAL DE GASES (OXIGENO- VACIO -AIRE)	1 día																														
989	1.2.7.2.12.1	PRUEBA DE INST. DE LA CENTRAL DE GASES (OXIGENO- VACIO -AIRE)	1 día																														
990	1.2.7.2.13	PINTURA PARA TUBERIA 1/2" DE COLOR	6 días																														
991	1.2.7.2.13.1	PINTURA PARA TUBERIA DE OXIGENO	6 días																														
992	1.2.7.2.13.2	PINTURA PARA TUBERIA DE AIRE	5 días																														
993	1.2.7.2.13.3	PINTURA PARA TUBERIA DE VACIO	5 días																														
994	1.2.7.2.14	PINTURA PARA TUBERIA 3/8" DE COLOR	3 días																														
995	1.2.7.2.14.1	PINTURA PARA TUBERIA DE OXIGENO 3/8"	3 días																														
996	1.2.7.2.14.2	PINTURA PARA TUBERIA DE AIRE 3/8"	1 día																														
997	1.2.7.2.14.3	PINTURA PARA TUBERIA DE VACIO 3/8"	1 día																														
998	1.2.7.2.15	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE GASES (OXIGENO- VACIO -AIRE)	4 días																														
999	1.2.7.2.15.1	GENERAL	4 días																														
1000	1.2.7.3	SISTEMA DE PETROLEO Y RETORNO "DB5"	28 días																														
1001	1.2.7.3.1	SISTEMA DE COMBUSTIBLE DIESEL "DB5"	28 días																														



[illegible]

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																																	
Id	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025					Semestre 2, 2025					Semestre 1, 2026					Semestre 2, 2026					Semestre 1, 2027					
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
1188	1.2.8.5.6	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES (M-88)	4 días																														
1189	1.2.8.5.7	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO (M-73)	3 días																														
1190	1.2.8.5.8	COCHE METÁLICO DE CURACIONES RODABLE (M-83)	3 días																														
1191	1.2.8.5.9	COCHE METÁLICO DE CURACIONES RODABLE (CON PORTA VALDE Y LAVATORIO) (M-83A)	1 día																														
1192	1.2.8.5.10	CUNA ACRILICA CON BASE METALICA RODABLE (M-85)	3 días																														
1193	1.2.8.5.11	ESCALINATA METALICA DE 1 PELDAÑO (M-87)	4 días																														
1194	1.2.8.5.12	ESCALINATA METALICA 2 PELDAÑOS (M-86)	3 días																														
1195	1.2.8.5.13	MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL (M-89)	1 día																														
1196	1.2.8.5.14	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS (M-91)	4 días																														
1197	1.2.8.5.15	PORTASUERO METÁLICO RODABLE (M-105)	3 días																														
1198	1.2.8.5.16	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR (M-106)	3 días																														
1199	1.2.8.5.17	SILLA DE RUEDAS, PEDIÁTRICA (M-107)	1 día																														
1200	1.2.8.5.18	CAMA CLINICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES (M-76)	1 día																														
1201	1.2.8.5.19	CAMA DE 1½ PLAZA (M-78)	2 días																														
1202	1.2.8.5.20	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 03 DIVISIONES (M-59)	3 días																														
1203	1.2.8.5.21	MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM (M-98)	4 días																														
1204	1.2.8.5.22	VITRINA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO (M-55)	4 días																														
1205	1.2.8.5.23	COCHE DE MADERA PARA CURACIONES (S/C)	1 día																														
1206	1.2.8.5.24	MESA DE METAL PEDIATRICA PARA RECIEN NACIDOS (S/C)	1 día																														
1207	1.2.8.5.25	PORTA LAVATORIO SIMPLE METALICO RODABLE (S/C)	1 día																														
1208	1.2.8.5.26	CAMA CUNA DE METAL Y MADERA (S/C)	1 día																														
1209	1.2.8.6	EQUIPOS INFORMATICOS	5 días</																														

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																																				
Id	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2025	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2026	E	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2026	J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2027	E	F
1273	2.2.2.4.1	CAPITEL EN AISLADORES/DESILIZADORES: CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2	4 días																																	
1274	2.2.2.4.2	CAPITEL EN AISLADORES/DESILIZADORES: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	9 días																																	
1275	2.2.2.4.3	CAPITEL EN AISLADORES/DESILIZADORES: ACERO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60	34 días																																	
1276	2.2.2.5	MUROS REFORZADOS	59 días																																	
1277	2.2.2.5.1	MUROS DE CONTENCIÓN	59 días																																	
1278	2.2.2.5.1.1	MUROS DE CONTENCIÓN: CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2	11 días																																	
1279	2.2.2.5.1.2	MUROS DE CONTENCIÓN: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	21 días																																	
1280	2.2.2.5.1.3	MUROS DE CONTENCIÓN: ACERO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60	27 días																																	
1281	2.2.2.6	COLUMNAS	195 días																																	
1282	2.2.2.6.1	COLUMNAS: CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2	88 días																																	
1283	2.2.2.6.2	COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	163 días																																	
1284	2.2.2.6.3	COLUMNAS: ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2, GRADO 60	195 días																																	
1285	2.2.2.7	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO f'c=175kg/cm2	93 días																																	
1286	2.2.2.7.1	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO: CONCRETO F'C =175 Kg/cm2	10 días																																	
1287	2.2.2.7.2	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	53 días																																	
1288	2.2.2.7.3	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO: ACERO CORRUGADO FY = 4,200 KG/CM2	30 días																																	
1289	2.2.2.8	VIGAS	160 días																																	
1290	2.2.2.8.1	VIGAS: CONCRETO PREMEZCLADO f'c=280 kg/cm2	20 días																																	
1291	2.2.2.8.2	VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	60 días																																	
1292	2.2.2.8.3	VIGAS: ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	80 días																																	
1293	2.2.2.9	VIGAS DE CONFINAMIENTO f'c=175kg/cm2	78 días																																	

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." -- CUI 2278822																																				
Id		N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2025	J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2026	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2026	J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2027	F
1358	2.2.4.3.1		INSTALACION DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO SISMICO	40 dias																																
1359	2.2.5		VARIOS	107 dias																																
1360	2.2.5.1		JUNTAS DE CONSTRUCCION	47 dias																																
1361	2.2.5.1.1		JUNTA DE CONSTRUCCION CON POLIESTIRENO EXPANDIDO E=1", INC SELLO ESLOTOMERICO	47 dias																																
1362	2.2.5.2		CURADO	60 dias																																
1363	2.2.5.2.1		CURADO DE CONCRETO	60 dias																																
1364	2.3		BLOQUES EXTERIORES	309 dias																																
1365	2.3.1		OBRAS CONCRETO SIMPLE	82 dias																																
1366	2.3.1.1		CIMENTOS CORRIDOS	6 dias																																
1367	2.3.1.1.1		CIMIENTOS CORRIDOS: CONCRETO CICLOPEO F'C = 100 Kg/cm2 + 30% P.G.	6 dias																																
1368	2.3.1.2		FALSA ZAPATA	22 dias																																
1369	2.3.1.2.1		FALSA ZAPATA: CONCRETO CICLOPEO F'C = 100 Kg/cm2 + 40% P.G.	10 dias																																
1370	2.3.1.2.2		FALSA ZAPATA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	12 dias																																
1371	2.3.1.3		SOLADOS	7 dias																																
1372	2.3.1.3.1		SOLADOS: CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=2"	7 dias																																
1373	2.3.1.3.2		SOLADOS: CONCRETO f'c=100 kg/cm2, E=4"	7 dias																																
1374	2.3.1.4		FALSO PISO	22 dias																																
1375	2.3.1.4.1		CONCRETO FC = 140 Kg/cm2 E = 4" FALSO PISO	22 dias																																
1376	2.3.1.5		MURO DE PIRCA	30 dias																																
1377	2.3.1.5.1		MURO DE PIRCA: PIRCA DE PIEDRA DE CANTO RODADO	30 dias																																
1378	2.3.2		OBRAS CONCRETO ARMADO	295 dias																																
1379	2.3.2.1		CIMIENTO REFORZADO	23 dias																																
1380	2.3.2.1.1		CIMIENTO REFORZADO: CONCRETO PREMEZCLADO FC = 280 Kg/cm2	1 dia																																
1381	2.3.2.1.2		CIMIENTO REFORZADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	15 dias																																
1382	2.3.2.1.3		CIMIENTO REFORZADO: ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2	7 dias																																
1383	2.3.2.2		ZAPATAS	23 dias																																
1384	2.3.2.2.1		ZAPATAS: CONCRETO PREMEZCLADO FC = 210 Kg/cm2	2 dias																																
1385	2.3.2.2.2		ZAPATAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	18 dias																																
1386	2.3.2.2.3		ZAPATAS: ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2	23 dias																																
1387	2.3.2.3		VIGAS DE CIMENTACION	36 dias																																
1388	2.3.2.3.1		VIGAS DE CIMENTACION: CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2	3 dias																																
1389	2.3.2.3.2		VIGAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	19 dias																																
1390	2.3.2.3.3		VIGAS DE CIMENTACION: ACERO fy=4200 kg/cm2, GRADO 60	12 dias																																
1391	2.3.2.3.4		VIGAS DE CIMENTACION: BASE DE POLIESTIRENO 2" PARA VIGAS DE CIMENTACION	2 dias																																
1392	2.3.2.4		LOSAS DE CIMENTACION	36 dias																																
1393	2.3.2.4.1		LOSAS DE CIMENTACION: CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2	5 dias																																
1394	2.3.2.4.2		LOSAS DE CIMENTACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	19 dias																							</									

ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822												
ID	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025 E F M A M J	Semestre 2, 2025 J A S O N D	Semestre 1, 2026 E F M A M J	Semestre 2, 2026 J A S O N D	Semestre 1, 2027 E F
1529	2.3.5.1	BASES Y SUB-BASES	33 días									
1530	2.3.5.1.1	PAVIMENTO: BASE GRANULAR SELECCIONADA, E = 0.20 M C/ EQUIPO	33 días									
1531	2.3.5.2	PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO	102 días									
1532	2.3.5.2.1	PAVIMENTO: CONCRETO FC = 280 Kg/cm2	10 días									
1533	2.3.5.2.2	PAVIMENTO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	42 días									
1534	2.3.5.2.3	PAVIMENTO: ACERO CORRUGADO FY = 4200 Kg/cm2	50 días									
1535	2.3.5.3	VARIOS	146 días									
1536	2.3.5.3.1	PAVIMENTO: JUNTA DE CONTRACCION C/ DISCO DE CORTE	14 días									
1537	2.3.5.3.2	PAVIMENTO: SELLO ELASTOMERICO DE POLIURETANO, E = 1/2", H = 1/2"	35 días									
1538	2.3.5.3.3	PAVIMENTO: CURADO DE CONCRETO EN PAVIMENTO	45 días									
1539	2.3.5.3.4	PAVIMENTO: PASADORES TIPO DOWELL 5/8"	10 días									
1540	3	ARQUITECTURA	485 días									
1541	3.1	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA	180 días									
1542	3.1.1	MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (A MAQUINA O ARTESANALMENTE)	180 días									
1543	3.1.1.1	MUROS DE LADRILLO KING KONG 24X13X9CM DE ARCILLA, TIPO V CABEZA, MEZCLA C/A 1:4 JUNTA 1.5 CM	161 días									
1544	3.1.1.2	MUROS DE LADRILLO KING KONG 24X13X9CM DE ARCILLA, TIPO V SOGA, MEZCLA C/A 1:4 JUNTA 1.5 CM	161 días									
1545	3.1.1.3	MUROS DE LADRILLO KING KONG 24X13X9CM DE ARCILLA, TIPO IV CANTO, MEZCLA C/A 1:4 JUNTA 1.5 CM	28 días									
1546	3.1.1.4	MUROS DE LADRILLO KING KONG 24x13x9CM DE ARCILLA, TIPO V SOGA, MEZCLA C/A 1:4, JUNTA 1.5 CM ASENTADO CARAVISTA	180 días									
1547	3.1.2	MUROS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECO (SISTEMA DRYWALL O SIMILAR)	91 días									
1548	3.1.2.1	TABIQUE DE DRYWALL SIMPLE, AMBAS CARAS CON UNA PLACA DE YESO ST 12.7 mm, CON LANA DE VIDRIO E=89mm Y 12 kg/m3, PARANTE 89x38x0.45mm x 3.00m, RIEL 90x25x0.90mm x 3.00m, TORNILLO 65x25mm (TAB-1)	86 días									
1549	3.1.2.2	TABIQUE COMBINADO UNA CARA CON DOBLE PLANCHA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH DE 10mm Y UNA CARA CON DOBLE PLANCHA DE YESO STANDARD ST 12.7 mm x 1.22 m x 2.44 m (TAB-2)	91 días									
1550	3.1.2.3	TABIQUE DE DRYWALL, AMBAS CARAS CON PLACA DE FIBROCEMENTO ST 10 mm, CON LANA DE VIDRIO E=89mm Y 12kg/m3, PARANTE 89x38x0.90mmX3.00m, RIEL 90X25X0.90mmX3.00m, TORNILLO 65X25mm (TAB-3)	85 días									
1551	3.1.2.4	TABIQUE DE DRYWALL SIMPLE, AMBAS CARAS CON UNA PLACA DE FIBROCEMENTO DE 10mm Y UNA CARA CON PLACA DE FIBROCEMENTO DE 7mm CON LANA DE VIDRIO E=89mm Y 12 kg/m3, PARANTE 89x38x0.45mm x 3.00m, RIEL 90x25x0.45mm x 3.00m, TORNILLO 6x25mm (TAB-4)	57 días									
1552	3.1.2.5	TABIQUE DE DRYWALL SIMPLE, AMBAS CARAS CON DOS PLACA DE YESO ST 12.7 mm, CON LANA DE VIDRIO E=89mm Y 12 kg/m3, PARANTE 89x38x0.45mm x 3.00m, RIEL 90x25x0.45mm x 3.00m, TORNILLO 65x25mm	13 días									
1553	3.1.2.6	TABIQUE DE DRYWALL CON TRES PLACAS DE FIBROCEMENTO SUPERBOARD PRO 8 mm O SIMILAR	23 días									
1554	3.1.3	BARANDAS Y PARAPETOS	20 días									
1555	3.1.3.1	PARAPETO LADRILLO KK MAQ, TIPO IV SOGA, MEZCLA C/A 1:5 JUNTA 1.5 CM	20 días									
1556	3.1.4	MUROS DE LADRILLO DE CONCRETO	121 días									
1557	3.1.4.1	MUROS DE LADRILLO MACIZO DE CONCRETO DE 13dx22cm	121 días									
1558	3.2	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	259 días									
1559	3.2.1	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO	99 días									
1560	3.2.1.1	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO PIRECIBIR ENCHAPE C/A 1.5, e=1.5 CM	99 días									
1561	3.2.2	TARRAJEO EN INTERIORES	189 días									
1562	3.2.2.1	TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES CIMORT C/A 1.5, e=1.5 CM	177 días									
1563	3.2.2.2	TARRAJEO C/ BARITINA	32 días									
1564	3.2.2.3	TARRAJEO DE COLUMNAS CIMORT C/A 1.5, e=1.5 CM	64 días									
1565	3.2.2.4	TARRAJEO DE VIGAS CIMORT C/A 1.5, e=1.5 CM										

[illegible]

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO." – CUI 2278822																																					
ID	Nº	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2025	J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2026	E	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2026	J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2027	E	F
1761	3.8.1.2.3.21	MC-6 MAMPARA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS DE 2 PAÑOS C/ SOBRELUZ (3.00 x 2.70m)	3 días																																		
1762	3.8.1.2.3.22	MC-7 MAMPARA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, PAÑOS FIJOS C/ SOBRELUZ (3.40 x 2.70m)	4 días																																		
1763	3.8.1.2.3.23	MC-8 MAMPARA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS, PAÑOS C/ SOBRELUZ (7.20 x 2.70m)	7 días																																		
1764	3.8.1.2.3.24	MC-9 MAMPARA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, PAÑOS FIJOS C/ SOBRELUZ (6.65 x 2.70m)	6 días																																		
1765	3.8.1.2.4	PUERTAS CON PLANCHA METALICA	22 días																																		
1766	3.8.1.2.4.1	PCF-1 PUERTA METALICA CORTAFUEGO DE COMPARTIMENTACION CON ELECTROMAN DE 120min C/ PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE Y VISORES DE VIDRIO TEMPLADO	13 días																																		
1767	3.8.1.2.4.2	PCF-2 PUERTA METALICA CORTAFUEGO DE COMPARTIMENTACION CON ELECTROMAN DE 120min	13 días																																		
1768	3.8.1.2.4.3	PCF-3 PUERTA METALICA CORTAFUEGO DE 120min C/ VISORES DE VIDRIO TEMPLADO	7 días																																		
1769	3.8.1.2.4.4	PCF-4 PUERTA METALICA CORTAFUEGO DE 120min C/ VISORES DE VIDRIO TEMPLADO	4 días																																		
1770	3.8.1.2.4.5	PCF-5 PUERTA METALICA CORTAFUEGO DE 120min	22 días																																		
1771	3.8.1.2.4.6	PCF-6 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE n°4 e=32mm C/ 2 HOJAS 1.60 X 2.10	1 día																																		
1772	3.8.1.2.4.7	PCF-7 PUERTA METALICA CORTAFUEGO DE 120 min	9 días																																		
1773	3.8.1.2.4.8	PCF-8 PUERTA METALICA CORTAFUEGO DE 120 min	4 días																																		
1774	3.8.1.2.4.9	PCF-9 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE n°4 e=32 mm C/ 1 HOJA 1.44 X 2.10	1 día																																		
1775	3.8.1.2.4.10	PCF-10 PUERTA DE ACERO INOXIDABLE n°4 e=32 mm C/ 1 HOJA 1.20 X 2.10	1 día																																		
1776	3.8.1.2.4.11	PCF-11 PUERTA METALICA CORTAFUEGO DE 120 min C/ VISORES DE VIDRIO TEMPLADO	2 días																																		
1777	3.8.1.2.4.12	PCF-12 PUERTA METALICA CORTAFUEGO DE 120 min C/ VISORES DE VIDRIO TEMPLADO	1 día																																		
1778	3.8.1.2.4.13	PM-1 PUERTA METALICA CON PLANCHA DE FE" e= 2.5 mm	3 días																																		
1779	3.8.1.2.4.14	PM-2 PUERTA METALICA CON PLANCHA DE FE" e= 2.5 mm	6 días																																		
1780	3.8.1.2.4.15	PM-3 PUERTA METALICA CON PLANCHA DE FE" e= 2.5 mm	15 días																																		
1781	3.8.1.2.4.16	PM-4 PUERTA METALICA CON PLANCHA DE FE" e= 2.5 mm	15 días																																		
1782	3.8.1.2.5	BARANDAS METALICAS	35 días																																		
1783	3.8.1.2.5.1	BARANDA CENTRAL TUBO DE FE Ø" E=3/16" PINTURA ESMALTE SOBRE DOBLE CAPA DE ZINCROMATO	15 días																																		
1784	3.8.1.2.5.2	BARANDA LATERAL TUBO DE FIERRO DE 2" PINTADO AL DUCO PINTADO ESMALTE SOBRE DOBLE CAPA DE ZINCROMATO1	20 días																																		
1785	3.8.1.2.6	PASAMANOS AISLADOS	41 días																																		
1786	3.8.1.2.6.1	PASAMANOS TUBO METALICO 2" e=3/16" y platina de Fe 1/4"x 2" c/pintura esmalte.	27 días																																		
1787	3.8.1.2.6.2	AGARRADERA PARA DISCAPACITADOS EN SS HH. , Ø = 2"	9 días																																		
1788	3.8.1.2.6.3	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN URINARIO	7 días																																		
1789	3.8.1.2.6.4	BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN LAVAMANO	7 días																																		
1790	3.8.1.2.7	CERCOS DE FIERRO	1 día																																		
1791	3.8.1.2.7.1	CERCO DE TUBO DE FIERRO Y PLANCHA METÁLICA	1 día																																		
1792	3.8.1.2.7.1.1	CERCO DE H=2.40M CON PLATINAS DE FE 2" X 1/4 @ 0.10, PLATINA FE 4" X 1/4 Y TUBO FE DE 4"x4"x3/16" Y 2"x2"x3/16"	1 día																																		
1793	3.8.1.2.8	ELEMENTOS METÁLICOS ESPECIALES	37 días																																		
1794	3.8.1.2.8.1	ESCALERA TIPO GATO CON PROTECCION Fe Ø2", PINTADO CON ANTICORROSIVA Y ESMALTE	10 días																																		
1795	3.8.1.2.8.2	ESCALERA TIPO GATO Fe Ø2", PINTADO CON ANTICORROSIVA Y ESMALTE	3 días																																		
1796	3.8.1.2.8.3	REJILLA METALICA PARA CANALETAS A=0.20 m.	5 días																																		
1797	3.8.1.2.8.4	REJILLA METALICA PARA CANALETA PLUVIAL A=0.45M	25 días																																		
1798	3.8.1.2.8.5	CANALETA DE ALUZINC O SIMILAR	25 días																																		
1799	3.8.1.2.8.6	ESCALERA METALICA EN AZOTEA	3 días																																		
1800	3.8.1.2.8.7	TAPA METALICA DE INSPECCION CON PLANCHA DE FIERRO 3/16"	1 día																																		
1801	3.9	CERRAJERIA	47 días																																		
1802	3.9.1	BISAGRAS	24 días																																		
1803	3.9.1.1	BISAGRA CAPUCHINA 3" x 3"	24 días																																		
1804	3.9.1.2	BISAGRA DE ACERO DE 3 mm	13 días																																		
1805	3.9.1.3	BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE	3 días																																		
1806	3.9.1.4	BISAGRA METALICAS 3 1/2" x 3 1/2"	3 días																																		
1807	3.9.1.5	BISAGRA CON PLOMO 4" x 4"	2 días																																		
1808	3.9.1.6	BISAGRA S35	3 días																																		
1809	3.9.2	CIERRAPUERTAS Y OTROS	14 días																																		
1810	3.9.2.1	BARRA ANTIPANICO	14 días																																		
1811	3.9.2.2	CIERRAPUERTAS AEREO	11 días																																		
1812	3.9.2.3	CIERRAPUERTAS HIDRAULICO	14 días																																		
1813	3.9.2.4	TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE 12"	7 días																																		
1814	3.9.3	CERRADURAS	16 días																																		
1815	3.9.3.1	CERRADURAS PARA PUERTA DE MADERA	16 días																																		
1816	3.9.3.1.1	CERRADURA TIPO A	6 días																																		
1817	3.9.3.1.2	CERRADURA TIPO B	1 día																																		
1818	3.9.3.1.3	CERRADURA TIPO C	3 días																																		
1819	3.9.3.1.4	CERRADURA TIPO D	3 días																																		
1820	3.9.3.1.5	COLOCACION DE CERRADURAS	16 días																																		
1821	3.9.3.2	CERRADURAS PARA PUERTA METALICA	16 días																																		
1822	3.9.3.2.1	CERRADURA TIPO 1	8 días																																		
1823	3.9.3.2.2	CERRADURA TIPO 1A	8 días																																		

[illegible]

[illegible]


ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																															
Id	Nº	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2025	S	O	N	D	Semestre 1, 2026	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2026	S	O	N	D	Semestre 1, 2027	F
2010	4.2.3.9	TUBERIA PVC CLASE 10 SI/ PRESION 2 1/2"	32 días																												
2011	4.2.3.10	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3"	32 días																												
2012	4.2.3.11	TUBERIA DE COBRE TIPO L 4"	32 días																												
2013	4.2.4	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA	137 días																												
2014	4.2.4.1	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	34 días																												
2015	4.2.4.2	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	30 días																												
2016	4.2.4.3	CODO DE COBRE 1" X 90°	30 días																												
2017	4.2.4.4	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90°	26 días																												
2018	4.2.4.5	CODO PVC CI ROSCA 1 1/4" X 90°	12 días																												
2019	4.2.4.6	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°	12 días																												
2020	4.2.4.7	CODO DE COBRE 2" X 90°	12 días																												
2021	4.2.4.8	CODO DE COBRE 2 1/2" x 90°	12 días																												
2022	4.2.4.9	CODO DE COBRE 3" X 90°	12 días																												
2023	4.2.4.10	CODO DE COBRE 4" X 90°	12 días																												
2024	4.2.4.11	TEE DE COBRE 1/2"	12 días																												
2025	4.2.4.12	TEE DE COBRE 3/4"	8 días																												
2026	4.2.4.13	TEE DE COBRE 1"	8 días																												
2027	4.2.4.14	TEE DE COBRE 1 1/4"	16 días																												
2028	4.2.4.15	TEE DE COBRE 1 1/2"	7 días																												
2029	4.2.4.16	TEE DE COBRE 2"	6 días																												
2030	4.2.4.17	TEE DE COBRE 2 1/2"	8 días																												
2031	4.2.4.18	TEE DE COBRE 3"	8 días																												
2032	4.2.4.19	TEE DE COBRE 4"	8 días																												
2033	4.2.4.20	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	7 días																												
2034	4.2.4.21	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	10 días																												
2035	4.2.4.22	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	10 días																												
2036	4.2.4.23	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1/2"	10 días																												
2037	4.2.4.24	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 3/4"	8 días																												
2038	4.2.4.25	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1"	8 días																												
2039	4.2.4.26	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1/2"	8 días																												
2040	4.2.4.27	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	8 días																												
2041	4.2.4.28	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	7 días																												
2042	4.2.4.29	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4"	8 días																												
2043	4.2.4.30	REDUCCION DE COBRE 2" - 1/2"	7 días																												
2044	4.2.4.31	REDUCCION DE COBRE 2" - 3/4"	9 días																												
2045	4.2.4.32	REDUCCION DE COBRE 2" - 1"	7 días																												
2046	4.2.4.33	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/4"	8 días																												
2047	4.2.4.34	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2"	7 días																												
2048	4.2.4.35	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 3/4"	9 días																												
2049	4.2.4.36	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/4"	7 días																												
2050	4.2.4.37	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 1 1/2"	9 días																												
2051	4.2.4.38	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2"	8 días																												
2052	4.2.4.39	REDUCCION DE COBRE 3" - 2 1/2"	7 días																												
2053	4.2.4.40	REDUCCION DE COBRE 4" - 1 1/2"	9 días																												
2054	4.2.4.41	REDUCCION DE COBRE 4" - 2"	9 días																												
2055	4.2.4.42	REDUCCION DE COBRE 4" - 2 1/2"	8 días																												
2056	4.2.4.43	REDUCCION DE COBRE 4" - 3"	8 días																												
2057	4.2.4.44	TAPON HEMBRA 3/4" C/R	8 días																												
2058	4.2.4.45	TAPON HEMBRA 1 1/4" C/R	9 días																												
2059	4.2.4.46	TAPON HEMBRA 1 1/2" C/R	9 días																												
2060	4.2.4.47	TAPON HEMBRA 2" C/R	7 días																												
2061	4.2.5	VALVULAS	75 días																												
2062	4.2.5.1	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	25 días																												
2063	4.2.5.2	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	25 días																												
2064	4.2.5.3	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	25 días																												
2065	4.2.5.4	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	25 días																												
2066	4.2.5.5	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"	25 días																												
2067	4.2.5.6	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	25 días																												
2068	4.2.5.7	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 1/2"	25 días																												
2069	4.2.5.8	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3"	25 días																												
2070	4.2.5.9	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 4"	25 días																												
2071	4.2.5.10	CAJA P/VALVULAS 25 X 25 CM	25 días																												
2072	4.2.5.11	CAJA P/VALVULAS 35 X 30 CM	25 días																												
2073	4.2.5.12	CAJA P/VALVULAS 40 X 35 CM	25 días																												
2074	4.2.6	PIEZAS VARIAS	85 días																												
2075	4.2.6.1	COLGADOR PARA UNA TUBERIA	25 días																												
2076	4.2.6.2	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE 1 1/2"	30 días																												
2077	4.2.6.3	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE 2"	30 días																												
2078	4.2.6.4	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE 2 1/2"	25 días																												
2079	4.2.6.5	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE 4"	25 días																												
2080	4.2.6.6	PASE EN MURO DE 3"	25 días																												
2081	4.2.6.7	PASE EN MURO DE 6"	30 días																												

[illegible]

[illegible]

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																															
Id	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025				Semestre 2, 2025				Semestre 1, 2026				Semestre 2, 2026				Semestre 1, 2027							
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F		
2356	4.7.2	REDES DE DERIVACION	77 días																												
2357	4.7.2.1	TUBERIA PVC DS - CP Ø 2"	31 días																												
2358	4.7.2.2	TUBERIA PVC DS - CP Ø 3"	11 días																												
2359	4.7.2.3	TUBERIA PVC DS - CP Ø 4"	36 días																												
2360	4.7.2.4	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	12 días																												
2361	4.7.2.5	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3"	12 días																												
2362	4.7.2.6	TUBERIA DE COBRE TIPO L 4"	12 días																												
2363	4.7.2.7	TUBERIA PVC VENTILACION - CP Ø 2"	35 días																												
2364	4.7.2.8	TUBERIA PVC VENTILACION - CP Ø 3"	35 días																												
2365	4.7.2.9	MONTANTE DE PVC DS - CP Ø 4"	10 días																												
2366	4.7.2.10	MONTANTE DE PVC VENTILACION - CP Ø 2"	42 días																												
2367	4.7.2.11	MONTANTE DE PVC VENTILACION - CP Ø 3"	30 días																												
2368	4.7.2.12	MONTANTE DE PVC VENTILACION - CP Ø 4"	30 días																												
2369	4.7.2.13	MONTANTE DE COBRE TIPO L 4"	30 días																												
2370	4.7.3	REDES COLECTORAS	23 días																												
2371	4.7.3.1	TUBERIA PVC DS - CP Ø 4"	18 días																												
2372	4.7.3.2	TUBERIA PVC DS - CP Ø 6"	23 días																												
2373	4.7.3.3	TUBERIA PVC DS - CP Ø 8"	20 días																												
2374	4.7.4	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION Y COLECTORAS	83 días																												
2375	4.7.4.1	CODO PVC DS - CP 2" x 90°	30 días																												
2376	4.7.4.2	CODO PVC DS - CP 3" x 90°	30 días																												
2377	4.7.4.3	CODO DE COBRE 3" X 90°	20 días																												
2378	4.7.4.4	CODO PVC DS - CP 4" x 90°	29 días																												
2379	4.7.4.5	CODO DE COBRE 4" X 90°	25 días																												
2380	4.7.4.6	CODO SANITARIO PVC DS - CP 4" x 2"	25 días																												
2381	4.7.4.7	CODO PVC DS - CP 2" x 45°	53 días																												
2382	4.7.4.8	CODO PVC DS - CP 3" x 45°	20 días																												
2383	4.7.4.9	CODO DE COBRE 3" X 45°	20 días																												
2384	4.7.4.10	CODO PVC DS - CP 4" x 45°	18 días																												
2385	4.7.4.11	CODO DE COBRE 4" x 45°	20 días																												
2386	4.7.4.12	TEE PVC DESAGUE DS - CP 2"	30 días																												
2387	4.7.4.13	TEE PVC DESAGUE DS - CP 3"	25 días																												
2388	4.7.4.14	TEE PVC DESAGUE DS - CP 4"	25 días																												
2389	4.7.4.15	TEE DE COBRE 3"	17 días																												
2390	4.7.4.16	TEE SANITARIA PVC DS - CP 2"	25 días																												
2391	4.7.4.17	TEE SANITARIA PVC DS - CP 4"	35 días																												
2392	4.7.4.18	YEE PVC DS - CP 2"	27 días																												
2393	4.7.4.19	YEE PVC DS - CP 3"	50 días																												
2394	4.7.4.20	YEE PVC DS - CP 4"	54 días																												
2395	4.7.4.21	YEE DE COBRE 3"	17 días																												
2396	4.7.4.22	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 3" - 2"	12 días																												
2397	4.7.4.23	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 2"	20 días																												
2398	4.7.4.24	YEE C/ REDUCCION PVC DS - CP 4" - 3"	25 días																												
2399	4.7.4.25	REDU																													

[illegible]



[illegible]

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																																	
ID	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025 E	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2025 J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2026 E	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2026 J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2027 E	F
2769	5.3.12.2	TABLERO DE DISTRIBUCION (TFN-1.D) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 42 POLOS	8 días																														
2770	5.3.12.3	TABLERO DE DISTRIBUCION (TF-1A) TIPO EMPOTRADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 64 POLOS	8 días																														
2771	5.3.12.4	TABLERO DE DISTRIBUCION (TEF-CF) TIPO EMPOTRADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 28 POLOS	8 días																														
2772	5.3.12.5	TABLERO DE DISTRIBUCION (TNF-AZ1.4) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 18 POLOS	8 días																														
2773	5.3.12.6	TABLERO DE DISTRIBUCION (TNF-2.2) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 56 POLOS	8 días																														
2774	5.3.12.7	TABLERO DE DISTRIBUCION (TNF-2.1) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 48 POLOS	8 días																														
2775	5.3.12.8	TABLERO DE DISTRIBUCION (TF-EST) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 64 POLOS	8 días																														
2776	5.3.12.9	TABLERO DE DISTRIBUCION (TC-CAD) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 18 POLOS	8 días																														
2777	5.3.12.10	TABLERO DE DISTRIBUCION (TNF-SOI) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 24 POLOS	8 días																														
2778	5.3.12.11	TABLERO DE DISTRIBUCION (TNF-3.1) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 64 POLOS	8 días																														
2779	5.3.12.12	TABLERO DE DISTRIBUCION (TNF-AZ1.1) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 36 POLOS	8 días																														
2780	5.3.12.13	TABLERO DE DISTRIBUCION (TNF-AZ1.2) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 42 POLOS	8 días																														
2781	5.3.12.14	TABLERO DE DISTRIBUCION (TNF-AZ1.3) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 56 POLOS	8 días																														
2782	5.3.12.15	TABLERO DE DISTRIBUCION (TNF-AZ1.4) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 18 POLOS	8 días																														
2783	5.3.12.16	TABLERO DE DISTRIBUCION (TNF-AZ1.5) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 18 POLOS	8 días																														
2784	5.3.12.17	TABLERO DE DISTRIBUCION (TNF-AZ2.1) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 24 POLOS	8 días																														
2785	5.3.12.18	TABLERO DE DISTRIBUCION (TNF-AZ2.2) TIPO ADOSADO, 380/220V, 3F+N, 60HZ, 24 POLOS	8 días																														
2786	5.3.12.19	TABLERO DE DISTRIBUCION (TEF-AZ2.1) TIPO EMPOTRADO, 380/220V, 3F+N,																															

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																																					
Id	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2025	J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2026	E	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2026	J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2027	E	F
2838	5.3.14.24	TABLERO DE DISTRIBUCION (TDE-LC) TIPO EMPOTRADO, 380/220V, 3F-N, 60HZ, 24 POLOS	7 días																																		
2839	5.3.15	TABLEROS VARIOS	3 días																																		
2840	5.3.15.1	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA - CARGAS DE EMERGENCIA TTA-1-TIPO AUTOSOPORTADO	1 día																																		
2841	5.3.15.2	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA - CARGAS DE EMERGENCIA TTA-2-TIPO AUTOSOPORTADO	1 día																																		
2842	5.3.15.3	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA - SISTEMA CONTRA INCENDIOS TTA-3-TIPO ADOSADO	1 día																																		
2843	5.3.15.4	TABLERO DE SINCRONIZACION - TSINC-TIPO AUTOSOPORTADO	1 día																																		
2844	5.3.15.5	TABLERO DE BYPASS ESTABILIZADO INFORMatico - TUPS-El, TIPO ADOSADO	2 días																																		
2845	5.3.15.6	TABLERO DE BYPASS ESTABILIZADO MEDICO - TUPS-EM, TIPO ADOSADO	2 días																																		
2846	5.3.15.7	TABLERO DE BYPASS UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA - TUPS-UV, TIPO EMPOTRADO	1 día																																		
2847	5.3.15.8	TABLERO DE BYPASS SALA DE OPERACIONES 1 - TUPS-SO.1, TIPO ADOSADO	1 día																																		
2848	5.3.15.9	TABLERO DE BYPASS SALA DE OPERACIONES 2 - TUPS-SO.2, TIPO ADOSADO	1 día																																		
2849	5.3.15.10	TABLERO DE BYPASS SALA DE PARTOS - TUPS-SP, TIPO ADOSADO	1 día																																		
2850	5.3.15.11	TABLERO DE BYPASS LAMPARA CIALITICA - TUPS-LC, TIPO ADOSADO	1 día																																		
2851	5.3.15.12	TABLERO DE BYPASS LAMPARA CIALITICA - TUPS-DC, TIPO ADOSADO	1 día																																		
2852	5.3.15.13	TABLERO DETRANSFERENCIA AUTOMATICA SALA DE OPERACIONES 1 - TAC-SO.1, TIPO EMPOTRADO	1 día																																		
2853	5.3.15.14	TABLERO DETRANSFERENCIA AUTOMATICA SALA DE OPERACIONES 2 - TAC-SO.2, TIPO EMPOTRADO	1 día																																		
2854	5.3.15.15	TABLERO DETRANSFERENCIA AUTOMATICA SALA DE PARTO - TAC-SP, TIPO EMPOTRADO	1 día																																		
2855	5.3.16	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y SEGURIDAD	87 días																																		
2856	5.3.16.1	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X20A 10kA	28 días																																		
2857	5.3.16.2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X25A 10kA	25 días																																		
2858	5.3.16.3	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X32A 10kA	25 días																																		
2859	5.3.16.4	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X40A 10kA	25 días																																		
2860	5.3.16.5	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X50A 10kA	25 días																																		
2861	5.3.16.6	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X63A 10kA	25 días																																		
2862	5.3.16.7	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X80A 10kA	25 días																																		
2863	5.3.16.8	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X20A 10kA	38 días																																		
2864	5.3.16.9	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X25A 10kA	12 días																																		
2865	5.3.16.10	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X32A 10kA	12 días																																		
2866	5.3.16.11	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X40A 10kA	12 días																																		
2867	5.3.16.12	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X63A 10kA	12 días																																		
2868	5.3.16.13	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X80A 10kA	12 días																																		
2869	5.3.16.14	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X20A 10kA	12 días																																		
2870	5.3.16.15	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X25A 10kA	10 días																																		
2871	5.3.16.16	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X60A 10kA	10 días																																		
2872	5.3.16.17	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X70A 10kA	10 días																																		
2873	5.3.16.18	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X25A 25kA	10 días																																		
2874	5.3.16.19	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X32A 25kA	10 días																																		
2875	5.3.16.20	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X50A 25kA	10 días																																		
2876	5.3.16.21	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X63A 25kA	10 días																																		
2877	5.3.16.22	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X100A 25kA	10 días																																		
2878	5.3.16.23	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X125A 25kA	10 días																																		
2879	5.3.16.24	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X20A 18kA	10 días																																		
2880	5.3.16.25	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X25A 18kA	5 días																																		
2881	5.3.16.26	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X32A 18kA	3 días																																		
2882	5.3.16.27	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X50A 18kA	1 día																																		
2883	5.3.16.28	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X63A 18kA	3 días																																		
2884	5.3.16.29	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X80A 18kA	2 días																																		
2885	5.3.16.30	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X100A 18kA	1 día																																		
2886	5.3.16.31	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR 4X125A 18kA	1 día																																		
2887	5.3.16.32	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2X25A)	18 días																																		
2888	5.3.16.33	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2X40A)	1 día																																		
2889	5.3.16.34	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30mA (2X80A)	7 días																																		
2890	5.3.16.35	RELOJ HORARIO	7 días																																		
2891	5.3.16.36	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X25A 18kA	7 días																																		
2892	5.3.16.37	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 2X100A 18kA	7 días																																		
2893	5.3.16.38	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X80A 36kA	7 días																																		
2894	5.3.16.39	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X125A 36kA	7 días																																		
2895	5.3.16.40	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X250A 36kA	7 días																																		
2896	5.3.16.41	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X32A 50kA	7 días																																		
2897	5.3.16.42	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X40A 50kA	7 días																																		
2898	5.3.16.43	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X50A 50kA	7 días																																		
2899	5.3.16.44	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X63A 50kA	7 días																																		
2900	5.3.16.45	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X780A 36kA	7 días																																		
2901	5.3.16.46	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3X800A																																			

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																																
Id	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025					Semestre 2, 2025					Semestre 1, 2026					Semestre 2, 2026					Semestre 1, 2027				
2923	5.4.2	CABLE DE COBRE DESNUDO DE 95 MM2	11 días																													
2924	5.4.3	CABLE LSOH-80 10MM2	7 días																													
2925	5.4.4	CABLE LSOH-80 16MM2	7 días																													
2926	5.4.5	CABLE LSOH-80 25MM2	7 días																													
2927	5.4.6	CABLE LSOH-80 50MM2	8 días																													
2928	5.4.7	CABLE LSOH-80 95MM2	8 días																													
2929	5.4.8	APERTURA DE ZANJA DE 0.60 X 0.70M Y RELLENO CON TIERRA VEGETAL EXTERIOR, INCLUYE COMPACTACION Y ELIMINACION DE MATERIAL DE DESECHO	38 días																													
2930	5.4.9	TUBERIA PVC DE 20mm	7 días																													
2931	5.4.10	TUBERIA PVC DE 25mm	4 días																													
2932	5.4.11	TUBERIA PVC DE 35mm	8 días																													
2933	5.4.12	TUBERIA HFT DE 20mm	3 días																													
2934	5.4.13	TUBERIA HFT DE 25mm	6 días																													
2935	5.4.14	TUBERIA HFT DE 35mm	7 días																													
2936	5.4.15	POZO DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE EXCAVACION,VARILLA Y ACCESORIOS)	26 días																													
2937	5.4.16	BARRA DE ATERRAMIENTO TMGB	1 día																													
2938	5.4.17	CAJA DE BARRA EQUIPOTENCIAL PARA PUESTA A TIERRA	5 días																													
2939	5.4.18	CINTA SEÑALIZADORA AMARILLA PARA ELECTRICAS	5 días																													
2940	5.4.19	CAJAS DE PASE EN PARED 150x150x100mm	1 día																													
2941	5.4.20	CAJAS DE PASE EN PARED 200x200x100mm	1 día																													
2942	5.5	SISTEMA DE MALLA PUESTA A TIERRA	48 días																													
2943	5.5.1	SISTEMA DE TIERRA DE BAJA TENSION (SISTEA AISLADO) R<5	8 días																													
2944	5.5.2	SISTEMA DE TIERRA DE BAJA TENSION (IMAGENES) R<5	8 días																													
2945	5.5.3	SISTEMA DE TIERRA DE BAJA TENSION (ASCENSORES) R<5	8 días																													
2946	5.5.4	SISTEMA DE TIERRA DE BAJA TENSION (COMUNICACIONES) R<5	8 días																													
2947	5.5.5	SISTEMA DE TIERRA INFORMATICO R<5	8 días																													
2948	5.5.6	SISTEMA DE TIERRA SALA DE PARTO R<5	8 días																													
2949	5.6	INSTALACION DE PARARRAYOS	24 días																													
2950	5.6.1	PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO	2 días																													
2951	5.6.2	MASTIL DE F° G°. 4° DE 6m x 3mm Espesor	1 día																													
2952	5.6.3	TUERCA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" SOLDADO AL MASTIL PARA LA FIJACION DE TIRANTES DE ACERO	1 día																													
2953	5.6.4	ABRAZADERA OMEGA DE 1"	1 día																													
2954	5.6.5	TUBERIA CONDUIT PG DE 25mm (1")	1 día																													
2955	5.6.6	CONDUCTOR DESNUDO DE Ø=70mm	3 días																													
2956	5.6.7	POZO A TIERRA (PAT)	12 días																													
2957	5.6.8	CONTADOR DE PARARRAYOS	1 día																													
2958	5.6.9	LUZ DE BALIZAJE (17.5W)	2 días																													
2959	5.7	ARTEFACTOS	115 días																													
2960	5.7.1	ALUMBRADO INTERIOR	115 días																													
2961	5.7.1.1	LUMINARIA LED 20lm, POTENCIA DE 4W, DE MONTAJE EMPOTRADO EN MURO, FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO, CUENTA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65, PARA ILUMINACIÓN DE GUARDA NOCTURNA EN HABITACIONES DE PACIENTES.	25 días																													
2962	5.7.1.2	LUMINARIA MODULAR LED 1200lm, POTENCIA DE 14W, DE MONTAJE EMP. EN CIELORASO, DIMENSIONES DE 166x77mm, CUBIERTA ÓPTICA DE ALTO BRILLO, CUENTA CON GRADO DE PROTEC. IP20, PARA ILUMINACIÓN DE AMBIENTES PEQUEÑOS.	35 días																													
2963	5.7.1.3	LUMINARIA LED 1100lm, POTENCIA DE 22W, DE MONTAJE EMPOTRADO EN CIELO RASO, DIMENS. 166x103mm, CUBIERTA ÓPTICA DE POLICARBONATO, CUENTA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP20, PARA USO EN CORREDORES DE BAJA TRANSITABILIDAD.	35 días																													
2964	5.7.1.4	LUMINARIA MODULAR LED 1200lm, POTENCIA DE 23W, DE MONTAJE ADOSADO EN TECHO, DIMENSIONES DE 300x179mm, CUBIERTA ÓPTICA DE ALTO BRILLO, CUENTA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP20, PARA ILUMINACIÓN EN GENERAL.	35 días																													
2965	5.7.1.5	LUMINARIA MODULAR LED 2800lm, POTENCIA DE 24W, DE MONTAJE ADOSADO EN TECHO, DIMENSIONES DE 188x171x85mm, REFLECTOR DE POLICARBONATO, CUENTA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP40, PARA	30 días																													
2966	5.7.1.6	LUMINARIA LED 848lm, POTENCIA DE 28W, DE MONTAJE ADOSADO EN PARED, DIMENS. 184x110x240mm, DIFUSOR DE POLICARBONATO, GRADO DE PROTEC. IP42, PARA USO EN CABECERA DE CAMA EN SALAS DE HOSPIIT, CUIDADOS INTENSIVOS.	30 días																													
2967	5.7.1.7	LUMINARIA MODULAR LED 3000lm, POTENCIA DE 29W, DE MONTAJE ADOSADO EN TECHO, DIMENS. DE 150x87x96mm, CUBIERTA ÓPTICA DE POLICARBONATO, GRADO DE PROTEC. IP65, PARA USO EN CUARTOS TÉCNICOS, DE SERVIDORES Y/O OTROS.	30 días																													
2968	5.7.1.8	LUMIN																														



[illegible]

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																																					
Id	N°	Nombre de tarea	Duración					Semestre 1, 2025						Semestre 2, 2025						Semestre 1, 2026						Semestre 2, 2026				Semestre 1, 2027							
				S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F				
3054	6.2.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 2,807 CMF, 154,524 BTU/Hr, 3.0Hp-380V-3F-60Hz, 200 Kg	20 días																																		
3055	6.2.4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 3,052 CMF, 77,698 BTU/Hr, 3.0Hp-380V-3F-60Hz, 200 Kg	20 días																																		
3056	6.2.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 3,250 CMF, 77,547 BTU/Hr, 3.0Hp-380V-3F-60Hz, 300 Kg	20 días																																		
3057	6.2.4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 4,013 CMF, 96,615 BTU/Hr, 5.0Hp-380V-3F-60Hz, 400 Kg	20 días																																		
3058	6.2.4.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 4,155 CMF, 123,133 BTU/Hr, 5.0Hp-380V-3F-60Hz, 400 Kg	20 días																																		
3059	6.2.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 4,950 CMF, 169,177 BTU/Hr, 5.0Hp-380V-3F-60Hz, 400 Kg	20 días																																		
3060	6.2.4.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 5,951 CMF, 190,030 BTU/Hr, 7.5Hp-380V-3F-60Hz, 400 Kg	20 días																																		
3061	6.2.4.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 6,512 CMF, 159,094 BTU/Hr, 7.5Hp-380V-3F-60Hz, 400 Kg	20 días																																		
3062	6.2.4.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 6,561 CMF, 154,493 BTU/Hr, 7.5Hp-380V-3F-60Hz, 400 Kg	20 días																																		
3063	6.2.4.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 6,576 CMF, 165,960 BTU/Hr, 7.5Hp-380V-3F-60Hz, 400 Kg	20 días																																		
3064	6.2.4.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 6,918 CMF, 167,253 BTU/Hr, 7.5Hp-380V-3F-60Hz, 400 Kg	20 días																																		
3065	6.2.4.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 8,596 CMF, 197,564 BTU/Hr, 10.0Hp-380V-3F-60Hz, 500 Kg	20 días																																		
3066	6.2.5	EQUIPOS CAJA DE VOLUMEN VARIABLE	158 días																																		
3067	6.2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=206 CFM - MAXIMO=258 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	10 días																																		
3068	6.2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=232 CFM - MAXIMO=290 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	10 días																																		
3069	6.2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=321 CFM - MAXIMO=401 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	10 días																																		
3070	6.2.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=328 CFM - MAXIMO=410 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	8 días																																		
3071	6.2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=332 CFM - MAXIMO=415 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	8 días																																		
3072	6.2.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=344 CFM - MAXIMO=430 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	8 días																																		
3073	6.2.5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=349 CFM - MAXIMO=436 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	8 días																																		
3074	6.2.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=356 CFM - MAXIMO=445 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	8 días																																		
3075	6.2.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=360 CFM - MAXIMO=450 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	8 días																																		
3076	6.2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=363 CFM - MAXIMO=454 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	8 días																																		
3077	6.2.5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=384 CFM - MAXIMO=480 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	8 días																																		
3078	6.2.5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=385 CFM - MAXIMO=481 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	8 días																																		
3079	6.2.5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=392 CFM - MAXIMO=490 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	8 días																																		
3080	6.2.5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=398 CFM - MAXIMO=498 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	8 días																																		
3081	6.2.5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=399 CFM - MAXIMO=499 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	8 días																																		
3082	6.2.5.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=404 CFM - MAXIMO=505 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	8 días																																		
3083	6.2.5.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, MINIMO=406 CFM - MAXIMO=508 CFM, 100W-220V-1F-60Hz	8 días																																		
3084	6.2.5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE,																																			

[illegible]

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																																	
Id	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025 E	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2025 J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2026 E	F	M	A	M	J	Semestre 2, 2026 J	A	S	O	N	D	Semestre 1, 2027 E	F
3273	6.3.2.3	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	19 días																														
3274	6.3.2.4	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	15 días																														
3275	6.3.2.5	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	8 días																														
3276	6.3.2.6	CODO DE COBRE 1/2" X 90º	8 días																														
3277	6.3.2.7	CODO DE COBRE 3/4" X 90º	8 días																														
3278	6.3.2.8	CODO DE COBRE 1" X 90º	8 días																														
3279	6.3.2.9	TEE DE COBRE 1/2"	8 días																														
3280	6.3.2.10	TEE DE COBRE 3/4"	8 días																														
3281	6.3.2.11	TEE DE COBRE 1"	8 días																														
3282	6.3.2.12	REDUCCION DE COBRE 3/4" - 1/2"	8 días																														
3283	6.3.2.13	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	8 días																														
3284	6.3.2.14	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	8 días																														
3285	6.3.2.15	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 3/4", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	8 días																														
3286	6.3.2.16	VALVULA TIPO BOLA DE BRONCE 1/2", INCLUYE CONEXIONES SOLDABLE	10 días																														
3287	6.3.2.17	MEDIDOR DE PRESION 1"	8 días																														
3288	6.3.2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE OXIGENO (INC. TANQUE CRIOGENICO DE 3000 GL)	8 días																														
3289	6.3.2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 GALONES DE OXIGENO DE 10m3	8 días																														
3290	6.3.2.20	PRUEBA DE INST. DE LA CENTRAL DE OXIGENO	8 días																														
3291	6.3.2.21	PINTURA PARA TUBERIA COLOR VERDE	8 días																														
3292	6.3.2.22	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE OXIGENO	8 días																														
3293	6.3.3	SISTEMA DE VACIO	135 días																														
3294	6.3.3.1	SALIDA DE VACIO 3/4" (PARED)	9 días																														
3295	6.3.3.2	SALIDA DE VACIO 3/4" (TECHO)	9 días																														
3296	6.3.3.3	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	9 días																														
3297	6.3.3.4	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	10 días																														
3298	6.3.3.5	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1 1/4"	9 días																														
3299	6.3.3.6	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1 1/2"	9 días																														
3300	6.3.3.7	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3"	9 días																														
3301	6.3.3.8	CODO DE COBRE 3/4" X 90º	9 días																														
3302	6.3.3.9	CODO DE COBRE 1" x 90º	9 días																														
3303	6.3.3.10	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90º	9 días																														
3304	6.3.3.11	CODO DE COBRE 3" X 90º	9 días																														
3305	6.3.3.12	TEE DE COBRE 3/4"	9 días																</														

[illegible]

[illegible]

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																																	
Id	N°	Nombre de tarea	Duración	S	O	N	D	Semestre 1, 2025					Semestre 2, 2025					Semestre 1, 2026					Semestre 2, 2026					Semestre 1, 2027					
								E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
3611	7.5.1	CABLEADO DE SISTEMA CATV	86 días																														
3612	7.5.1.1	CABLE COAXIAL RG-11	35 días																														
3613	7.5.1.2	CABLE COAXIAL RG-6	25 días																														
3614	7.5.2	CABLEADO VHF/HF	25 días																														
3615	7.5.2.1	CABLE COAXIAL HELIAX 1/2"	25 días																														
3616	7.5.2.2	CABLE COAXIAL RG-8 FLEXIBLE	25 días																														
3617	7.5.3	CABLEADO DE SISTEMA DE MUSICA	20 días																														
3618	7.5.3.1	CABLE PARA ALTAVOCES FLEXIBLE MELLIZO (CFM) 16 AWG	20 días																														
3619	7.5.3.2	CABLE HDMI	2 días																														
3620	7.5.3.3	CABLE VGA	20 días																														
3621	7.5.3.4	CABLE PARA AUDIO	20 días																														
3622	7.5.3.5	CABLE MICROFONO	20 días																														
3623	7.6	SISTEMA DE TELEFONIA IP	11 días																														
3624	7.6.1	TELEFONO IP DE MESA USO GERENCIAL	5 días																														
3625	7.6.2	TELEFONO IP DE MESA USO GENERAL	11 días																														
3626	7.6.3	TELEFONO IP DE PARED USO GENERAL	5 días																														
3627	7.6.4	GATEWAY E1	5 días																														
3628	7.6.5	GATEWAY GSM	5 días																														
3629	7.6.6	CENTRAL TELEFONICA IP	5 días																														
3630	7.6.7	TELEFONO DE OPERADORA (INCL. MODULO DE EXPANSIÓN)	1 día																														
3631	7.6.8	SOFTWARE DE TELEFONIA IP	5 días																														
3632	7.6.9	LICENCIAS DE TELEFONIA IP	5 días																														
3633	7.6.10	CAPACITACION EN USO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP	4 días																														
3634	7.6.11	SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	4 días																														
3635	7.6.12	CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA TELEFONIA IP	5 días																														
3636	7.7	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CCTV	33 días																														
3637	7.7.1	CAMARA DE VIDEO TIPO I (DOMO FIJA - INTERNA)	5 días																														
3638	7.7.2	CAMARA DE VIDEO TIPO II (MINI DOMO - INTERNA)	11 días																														
3639	7.7.3	CAMARA DE VIDEO TIPO III (PTZ - EXTERIOR)	10 días																														
3640	7.7.4	CAMARA TIPO IV (MULTI SENSOR)	1 día																														
3641	7.7.5	CAMARA TIPO V (FIJA BALA EXTERNA)	1 día																														
3642	7.7.6	SERVIDOR DE CCTV IP	5 días																														
3643	7.7.7	NVR (grabador de video en red)	6 días																														
3644	7.7.8	WORKSTATION CCTV ESTACIONES DE TRABAJO - SUPERVISION	6 días													</																	

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																																
Id	N°	Nombre de tarea	Duración					Semestre 1, 2025					Semestre 2, 2025					Semestre 1, 2026					Semestre 2, 2026						Semestre 1, 2027			
				S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E
3697	7.10.14	MODULO DE PRESURIZACION DE ESCALERAS	1 día																													
3698	7.10.15	MODULO DE SENSOR DE ANIEGO	1 día																													
3699	7.10.16	MODULO DE LIBERACION DE PUERTAS DE EVACUACION	1 día																													
3700	7.10.17	MODULO DE RELAY	1 día																													
3701	7.10.18	MODULO DE COMANDO DE VOZ DIGITAL PARA EVACUACION POR VOZ	1 día																													
3702	7.10.19	MODULO DE CONTROL Y DESACTIVACION DE ASCENSORES	1 día																													
3703	7.10.20	HARDWARE Y SOFTWARE DE CONTROL	1 día																													
3704	7.11	SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO	75 días																													
3705	7.11.1	CONSOLA DE AVISOS MULTIPLES	6 días																													
3706	7.11.2	AMPLIFICADOR DE SONIDO CON GATEWAY INTEGRADOR SIP VOIP 2X500W	3 días																													
3707	7.11.3	AMPLIFICADOR DE SONIDO CON GATEWAY INTEGRADOR SIP VOIP 1X150W	1 día																													
3708	7.11.4	GATEWAY INTEGRACION SIP VOIP	1 día																													
3709	7.11.5	PARLANTE DE TECHO	1 día																													
3710	7.11.6	PARLANTE DE PARED	1 día																													
3711	7.11.7	CONTROL DE VOLUMEN	1 día																													
3712	7.11.8	SERVIDOR RACKABLE LICENCIADO ALOJADO EN EL DATA CENTER	1 día																													
3713	7.11.9	EQUIPOS EN SUM	64 días																													
3714	7.11.9.1	AMPLIFICADOR MEZCLADOR	7 días																													
3715	7.11.9.2	MICROFONO DE CONDENSADOR	7 días																													
3716	7.11.9.3	RECEPTOR DE MICROFONO INALAMBRIKO	10 días																													
3717	7.11.9.4	MICROFONO INALAMBRIKO	10 días																													
3718	7.11.9.5	ACCESORIOS Y CABLE PARA MICROFONO	10 días																													
3719	7.11.9.6	PROYECTOR MULTIMEDIA	10 días																													
3720	7.11.9.7	GABINETE PARA SUM	10 días																													
3721	7.11.9.8	CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	13 días																													
3722	7.11.9.9	SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	13 días																													
3723	7.11.9.10	CAPACITACION EN USO DEL SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO	14 días																													
3724	7.12	SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS	10 días																													
3725	7.12.1	RELOJ PATRON	5 días																													
3726	7.12.2	RELOJ SECUNDARIO DE UNA ESFERA	1 día																													
3727	7.12.3	RELOJ CRONOMETRO	5 días																													
3728	7.13	SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	80 días																													
3729	7.13.1	CORE SWITCH (PRINCIPAL)	20 días																													
3730	7.13.2	SWITCH DE DISTRIBUCION CENTRO DE DATOS	20 días																													
3731	7.13.3	SWITCH DE DISTRIBUCIÓN	20 días																													
3732	7.13.4	SWITCH DE BORDE DE 24 PUERTOS PoE	20 días																													
3733	7.13.5	SWITCH DE BORDE DE 48 PUERTOS PoE	20 días																													
3734	7.13.6	ACCESS POINT	20 días																													
3735	7.13.7	CONTROLADOR DE ACCESS POINT	20 días																													
3736	7.13.8	FIREWALL	20 días																													
3737	7.13.9	CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE CONECTIVIDAD INFORMATICA	20 días																													
3738	7.13.10	CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SISTEMA DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD INFORMATICA	20 días																													
3739	7.13.11	SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	20 días																													
3740	7.14	SISTEMA DE COMUNICACIONES POR RADIO VHF/HF	36 días																													
3741	7.14.1	RADIOCOMUNICACIONES HF	10 días																													
3742	7.14.1.1	ESTACION DE RADIO HF	5 días																													
3743	7.14.1.2	ANTENA PARA HF	5 días																													
3744	7.14.1.3	FUENTE DE PODER HF	5 días																													
3745	7.14.1.4	BATERIAS PARA HF	1 día																													
3746	7.14.2	RADIOCOMUNICACIONES VHF	10 días																													
3747	7.14.2.1	ESTACION DE RADIO BASE VHF	5 días																													
3748	7.14.2.2	ANTENA VERTICAL VHF	5 días																													
3749	7.14.2.3	FUENTE DE PODER VHF	5 días																													
3750	7.14.2.4	BATERIA PARA VHF	1 día																													
3751	7.14.2.5	RADIO PORTATIL VHF	5 días																													
3752	7.14.2.6	REPETIDOR VHF	5 días																													
3753	7.14.2.7	DUPLEXOR	5 días																													
3754	7.14.2.8	ARRESTOR	5 días																													
3755	7.14.2.9	SINTONIZADOR DE ANTENA	5 días																													
3756	7.14.3	MASTIL, ARRIOSTRADO DE 12 METROS	1 día																													
3757	7.14.4	MASTIL	1 día																													
3758	7.14.5	SOPORTE PARA ANTENAS	1 día																													
3759	7.14.6	CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RADIO VHF/HF	5 días																													
3760	7.14.7	CAPACITACION EN USO DE SISTEMA DE COMUNICACIONES POR RADIO VHF/HF	20 días																													
3761	7.14.8	SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	20 días																													
3762	7.15	SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO	23 días																													
3763	7.15.1	SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO	5 días																													
3764	7.15.1.1	SERVER RACKABLE NODO DE CÓMPUTO	4 días																													
3765	7.15.1.2	SERVER RACKABLE SISTEMA DE BACKUP	1 día																													
3766	7.15.1.3	APPLIANCE BACKUP STORAGE	1 día																													
3767	7.15.1.4	LICENCIAMIENTO	5 días																													
3768	7.15.2	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO	15 días																													
3769	7.15.2.1	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	15 días																													
3770	7.15.2.2	SOFTWARE DE ALMACENAMIENTO UNIFICADO	15 días																</													

[illegible]

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																															
Id	N°	Nombre de tarea	Duración						Semestre 1, 2025					Semestre 2, 2025					Semestre 1, 2026					Semestre 2, 2026					Semestre 1, 2027		
				S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3953	8.1.63	REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS (D-288)	150 días																												
3954	8.1.64	LECTOR DE ELISA (D-296)	150 días																												
3955	8.1.65	CONGELADORA VERTICAL DE -20°C (D-298)	150 días																												
3956	8.1.66	DESCONGELADOR DE PLASMA (D-299)	150 días																												
3957	8.1.67	LAMPARA DE RAYOS ULTRAVIOLETA (D-30)	150 días																												
3958	8.1.68	ESTERILIZADOR POR CALOR SECO 50 LTS. (D-301)	150 días																												
3959	8.1.69	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO PARA OFTALMOLOGÍA (D-306)	150 días																												
3960	8.1.70	LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA (D-31)	150 días																												
3961	8.1.71	LENSOMETRO DIGITAL CON UVEOMETRO (D-319)	150 días																												
3962	8.1.72	ESTIMULADOR FETAL (D-322)	150 días																												
3963	8.1.73	LÁMPARA QUIRURGICA DE TECHO SIMPLE (D-33)	150 días																												
3964	8.1.74	PULSIOXIMETRO PORTATIL (D-334)	150 días																												
3965	8.1.75	AGITADOR DE TUBOS (D-339)	150 días																												
3966	8.1.76	LAMPARA QUIRURGICA RODABLE (D-34)	150 días																												
3967	8.1.77	CUNA DE CALOR RADIANTE (D-350)	150 días																												
3968	8.1.78	ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO DE 05 EXTIRPES (D-351)	150 días																												
3969	8.1.79	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, VERTICAL, DE 30 LTS. (D-352)	150 días																												
3970	8.1.80	MICROSCOPIO BINOCULAR CON CONTRASTE DE FASE (D-353)	150 días																												
3971	8.1.81	ANALIZADOR INMUNOLOGICO (D-354)	150 días																												
3972	8.1.82	EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO (D-36)	150 días																												
3973	8.1.83	ESTERILIZADOR PARA BIBERONES (D-365)	150 días																												
3974	8.1.84	ANALIZADOR DE GASES ELECTROLITOS Y METABOLITOS (D-366)	150 días																												
3975	8.1.85	ESTIMULADOR NERVIOSO TRANSCUTANEO (

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																															
Id	N°	Nombre de tarea	Duración	Semestre 1, 2025					Semestre 2, 2025					Semestre 1, 2026					Semestre 2, 2026					Semestre 1, 2027							
				S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4039	8.2.20	NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS (D-148)	120 días																												
4040	8.2.21	CANASTILLA (GRADILLA) PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS (D-153)	120 días																												
4041	8.2.22	MECHERO BUNSEN ELECTRICO (D-155a)	120 días																												
4042	8.2.23	RELOJ CRONOMETRO PARA LABORATORIO (D-156)	120 días																												
4043	8.2.24	RELOJ DE LABORATORIO CON ALARMA (D-157)	120 días																												
4044	8.2.25	TERMOMETRO/HIGROMETRO DIGITAL (D-158)	120 días																												
4045	8.2.26	COLCHONETA DE 2.00 X 0.80 M. (D-159)	120 días																												
4046	8.2.27	ANDADOR (D-161)	120 días																												
4047	8.2.28	BARRA PARALELA PARA ADULTO (D-162)	120 días																												
4048	8.2.29	BARRA PARALELA PARA NIÑOS (D-163)	120 días																												
4049	8.2.30	BICICLETA ERGOMETRICA ADULTO (D-165)	120 días																												
4050	8.2.31	BICICLETA ERGOMETRICA PEDIATRICA (D-166)	120 días																												
4051	8.2.32	CIRCUITO DE PSICOMOTRICIDAD (D-167)	120 días																												
4052	8.2.33	ESCALERA COMBINADA CON RAMPA (D-168)	120 días																												
4053	8.2.34	ESCALERA SUECA (D-169)	120 días																												
4054	8.2.35	ESPEJO POSTURAL (D-170)	120 días																												
4055	8.2.36	KIT DE BANDAS ELASTICAS (D-172)	120 días																												
4056	8.2.37	MULETAS (D-175)	120 días																												
4057	8.2.38	POLEA CON CONTRAPESAS (D-176)	120 días																												
4058	8.2.39	RUEDA PARA EJERCICIO DE HOMBROS (D-177)	120 días																												
4059	8.2.40	CAJA DE LUNAS CON MONTURA DE PRUEBAS ADULTO Y PEDIATRICO (D-181)	120 días																												
4060	8.2.41	BALANZA DE 2 PLATILLOS (D-185)	120 días																												
4061	8.2.42	BALANZA DE MESA DE 20 KILOS (D-186)	120 días																												
4062	8.2.43	BALANZA DIGITAL NEONATAL (D-187)	120 días																												
4063	8.2.44	BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PEDIATRICA (D-188)	120 días																												
4064	8.2.45	BOLSA PERFUSORA (D-193)	120 días																												
4065	8.2.46	FLUJOMETRO CON HUMIDIFICADOR PARA LA RED DE OXIGENO (D-199)	120 días																												
4066	8.2.47	MALETIN DE ATENCION MEDICA (D-200)	120 días																												
4067	8.2.48	UNIDAD DE ASPIRACION PARA RED DE VACIO (D-202)	120 días																												
4068	8.2.49	MALETIN DE REANIMACION NEONATAL (D-203)	120 días																												
4069	8.2.50	MALETIN DE REANIMACION ADULTO PEDIATRICO (D-204)	120 días																												
4070	8.2.51	RESUCITADOR MANUAL ADULTO (D-205)	120 días																												
4071	8.2.52	RESUCITADOR MANUAL ADULTO PEDIATRICO (D-206)	120 días																												
4072	8.2.53	CORTADORA ELECTRICA DE GASAS (D-216)	120 días																												
4073	8.2.54	CANASTILLA (GRADILLA) DE COLORACION DE 20 LAMINAS (D-234)	120 días																												
4074	8.2.55	CONTADOR DE CELULAS (D-235)	120 días																												
4075	8.2.56	MICROPIPETA 3 MEDIDAS (D-237)	120 días																												
4076	8.2.57	PIPETA AUTOMATICO 10 - 100 ul (D-238)	120 días																												
4077	8.2.58	PIPETA AUTOMATICO 200 - 1000 ul (D-239)	120 días																												
4078	8.2.59	PIPETA AUTOMATICO 5 - 50 ul (D-240)	120 días																												
4079	8.2.60	PIPETA AUTOMATICO 50 - 200 ul (D-241)	120 días																												
4080	8.2.61	IMPRESORA LASER EN SECO (D-25)	120 días																												
4081	8.2.62	ROTADOR SEROLOGICO (D-262)	120 días																												
4082	8.2.63	COOLER PARA TRANSPORTE DE VACUNAS (D-285)	120 días																												
4083	8.2.64	TERMO PARA TRANSPORTE DE VACUNAS (D-289)	120 días																												
4084	8.2.65	LARINGOSCOPIO ADULTO (D-313)	120 días																												
4085	8.2.66	MEDIDOR DE INDICE DE MASA CORPORAL (D-320)	120 días																												
4086	8.2.67	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO ADULTO (D-325)	120 días																												
4087	8.2.68	BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO NEONATAL (D-326)	120 días																												
4088	8.2.69	CINTA METRICA (D-328)	120 días																												
4089	8.2.70	MODULO DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS (D-330)	120 días																												
4090	8.2.71	MODULO DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS 3 AÑOS A MAS (D-331)	120 días																												
4091	8.2.72	MODULO DE PSICOMOTRICIDAD PARA NIÑOS MENORES A 12 MESES (D-332)	120 días																												
4092	8.2.73	PELOTAS PARA EJERCICIOS TRES MEDIDAS (D-333)	120 días																												
4093	8.2.74	INFANTOMETRO (D-343)	120 días																												
4094	8.2.75	TALLIMETRO PEDIATRICO (D-345)	120 días																												
4095	8.2.76	ESTETOSCOPIO FETOSCOPIO (D-349)	120 días																												
4096	8.2.77	ROTADOR ORBITAL (D-367)	120 días																												
4097	8.2.78	MALETIN DE REANIMACION PEDIATRICO NEONATAL (D-375)	120 días																												
4098	8.2.79	TANQUE DE PARAFINA (D-38)	120 días																												
4099	8.2.80	HEMORÁSCULA DIGITAL PROGRAMABLE, CON MESA BAJA (D-383)	120 días																												
4100	8.2.81	SELLADOR DE TUBULADURA ELECTRICO PORTÁTIL (D-385)	120 días																												
4101	8.2.82	DESTARTARIZADOR ULTRASONICO (D-39)	120 días																												
4102	8.2.83	LARINGOSCOPIO NEONATAL (D-396)	120 días																												
4103	8.2.84	BALANZA DE PRECISION 2 KG. (D-402)	120 días																												
4104	8.2.85	ESCALERA PARA DEDOS (D-403)	120 días																												
4105	8.2.86	TRANSLUMINADOR DE VASOS SANGUÍNEOS (D-404)	120 días																												
4106	8.2.87	CAMPANA PARA ANAEROBIOSIS (D-407)	120 días																												
4107	8.2.88	BALANZA DIGITAL PORTATIL (D-412)	120 días																												
4108	8.2.89	CINTA OBSTETRICO CLAP (D-413)	120 días																												
4109	8.2.90	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO-NEONATAL (D-418)	120 días																												
4110	8.2.91	TONOMETRO DE SCHIOTZ (D-421)	120 días																												

[illegible]

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																															
Id	N°	Nombre de tarea	Duración	Semestre 1, 2025						Semestre 2, 2025						Semestre 1, 2026						Semestre 2, 2026						Semestre 1, 2027			
				S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4209	8.4.15	SET INSTRUMENTAL PARA CATARATA (I-38)	150 días																												
4210	8.4.16	SET INSTRUMENTAL PARA DATRIOCISTOCROSTOMIA (I-39)	150 días																												
4211	8.4.17	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MAYOR (I-4)	150 días																												
4212	8.4.18	SET INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA REFRACTIVA (I-40)	150 días																												
4213	8.4.19	SET INSTRUMENTAL PARA VITREOTOMÍA (I-41)	150 días																												
4214	8.4.20	SET INSTRUMENTAL PARA ENUDEADÓN (I-42)	150 días																												
4215	8.4.21	SET INSTRUMENTAL PAIRA ESTRABISMO (I-43)	150 días																												
4216	8.4.22	SET INSTRUMENTAL PARA GLAUCOMA (I-44)	150 días																												
4217	8.4.23	SET INSTRUMENTAL PARA RETINOPLASTIA (I-45)	150 días																												
4218	8.4.24	SET INSTRUMENTAL PARA RETRO DE PUNTO DE CÁMARA ANTERIOR (I-46)	150 días																												
4219	8.4.25	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MENOR (I-5)	150 días																												
4220	8.4.26	PINZA PARA APERTURAR YESO (I-51)	150 días																												
4221	8.4.27	SET INSTRUMENTAL PARA EXAMEN GINECOLÓGICO II (I-52)	150 días																												
4222	8.4.28	SET INSTRUMENTAL PARA PUNCIÓN LUMBAR (I-56)	150 días																												
4223	8.4.29	PLICÓMETRO ESTANDARIZADO (I-59)	150 días																												
4224	8.4.30	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR DE TRAUMATOLOGÍA (I-6)	150 días																												
4225	8.4.31	SET DE INSTRUMENTAL OFTALMOLÓGICO BÁSICO (I-62)	150 días																												
4226	8.4.32	SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA PEDIÁTRICA ESCOLAR (I-7)	150 días																												
4227	8.4.33	SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (I-9)	150 días																												
4228	8.5	EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO	240 días																												
4229	8.5.1	TACHO PARA DESPERDICIOS CON PORTABANDEJAS SUPERIOR (E-150)	240 días																												
4230	8.5.2	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS (M-1)	240 días																												
4231	8.5.3	VITRINA METALICA PARA ANUNCIOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO (M-10)	240 días																												

ACTUALIZACION DE COSTOS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGIÓN PUNO." – CUI 2278822																																
Id	N°	Nombre de tarea	Duración					Semestre 1, 2025					Semestre 2, 2025					Semestre 1, 2026					Semestre 2, 2026					Semestre 1, 2027				
				S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E
4295	8.6.11	COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA LIMPIA (M-111)	240 días																													
4296	8.6.12	CARRO PARA EL TRANSPORTE DE DESECHOS (M-112)	240 días																													
4297	8.6.13	CUBO DE ACERO INOXIDABLE PARA DESPERDICIOS TAPA ACCIONADA A PEDAL (M-114)	240 días																													
4298	8.6.14	PORTA BALDE DE ACERO INOXIDABLE RODABLE CON BALDE DE ACERO INOXIDABLE (M-115)	240 días																													
4299	8.6.15	PORTA LAVATORIO DOBLE METALICO RODABLE, INCLUYE LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE (M-116)	240 días																													
4300	8.6.16	PORTA BOLSA METALICA RODABLE CON BOLSA DE LONA (M-117)	240 días																													
4301	8.6.17	COCHE REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE (M-121)	240 días																													
4302	8.6.18	COCHE TERMICO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS (M-122)	240 días																													
4303	8.6.19	MESA RODABLE PARA ALIMENTOS (M-124)	240 días																													
4304	8.6.20	SILLON PARA TRATAMIENTO DE OFTALMOLOGIA (M-127)	240 días																													
4305	8.6.21	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE (M-131)	240 días																													
4306	8.6.22	MESA METALICA RODABLE PARA USO MULTIPLE, 2 TABLEROS CON BARANDAS 65 x 45 x 84 CM. (M-148)	240 días																													
4307	8.6.23	CAMILLA PARA EL TRANSPORTE DE CADAVERES (M-151)	240 días																													
4308	8.6.24	COCHE DE TRANSPORTE DE MATERIAL QUIRURGICO (M-156)	240 días																													
4309	8.6.25	MUEBLE PARA BAÑO DE ARTESA (M-157)	240 días																													
4310	8.6.26	TABURETE DE ACERO INOXIDABLE CON ASIENTO GIRATORIO RODABLE (M-47)	240 días																													
4311	8.6.27	TABURETE METALICO FIJO CON ASIENTO GIRATORIO (M-48)	240 días																													
4312	8.6.28	TABURETE METALICO CON ASIENTO DE MADERA PARA TALLER (M-51)	240 días																													
4313	8.6.29	VITRINA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTOS O MATERIAL ESTÉRIL DE UN CUERPO (M-55)	240 días																													
4314	8.6.30	ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL DENTAL DE 2 CUERPOS (M-57)	240 días																													
4315	8.6.31	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL (M-58)	240 días																													
4316	8.6.32	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 03 DIVISIONES (M-59)	240 días																													
4317	8.6.33	ESTANTERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE 01 CUERPO 05 DIVISIONES (M-60)	240 días																													
4318	8.6.34	ESTANTERÍA CON REPISAS INCLINADAS PARA DOSIS UNITARIA (M-60a)	240 días																													
4319	8.6.35	ESTANTERÍA CON CAJONES HORIZONTALES Y VERTICALES PARA DOSIS UNITARIA (M-60b)	240 días																													
4320	8.6.36	ESCALINATA EN ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE OPERACIONES (M-61)	240 días																													
4321	8.6.37	RACK MOVIL PARA CAJAS E INSTRUMENTAL (M-62)	240 días																													
4322	8.6.38	RACK MOVIL PARA CESTAS (M-63)	240 días																													
4323	8.6.39	VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTÉRIL DE DOS CUERPOS (M-64)	240 días																													
4324	8.6.40	CARRO PARA TRANSPORTE DE DOSIS UNITARIA (M-67)	240 días																													
4325	8.6.41	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES GINECO OBSTETRICOS (M-68)	240 días																													
4326	8.6.42	CAMA CLINICA RODABLE PARA ADULTOS (M-75)	240 días																													
4327	8.6.43	CAMA CLINICA RODABLE PARA NIÑOS ESCOLARES (M-76)	240 días																													
4328	8.6.44	CAMA CUNA METALICA RODABLE CON BARANDAS (M-77)	240 días																													
4329	8.6.45	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE (M-80)	240 días																													
4330	8.6.46	CARRO METALICO FICHERO PARA 20 PORTA HISTORIAS CLINICAS (M-81)	240 días																													
4331	8.6.47	COCHE METALICO DE CURACIONES RODABLE (M-83)	240 días																													
4332	8.6.48	COCHE PARA TRANSPORTE DE ROPA SUJIA (M-84)	240 días																													
4333	8.6.49	CUNA ACRILICA CON BASE METALICA RODABLE (M-85)	240 días																													
4334	8.6.50	ESCALINATA METÁLICA 1 PELDAÑO (M-87)	240 días																													
4335	8.6.51	MESA (DIVÁN) PARA EXÁMENES Y CURACIONES (M-88)	240 días																													
4336	8.6.52	MESA ANGULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL (M-89)	240 días																													
4337	8.6.53	MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO (M-90)	240 días																													
4338	8.6.54	MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS (M-91)	240 días																													
4339	8.6.55	MESA DE PARTOS (M-92)	240 días																													
4340	8.6.56	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 2.00 X 1.00 M. (M-93)	240 días																													
4341	8.6.57	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.40 X .70 M. (M-94)	240 días																													
4342	8.6.58	MESA ACANALADA (M-94a)	240 días																													
4343	8.6.59	MESA ESPECIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA TOPICO (M-95)	240 días																													
4344	8.6.60	MESA METALICA PARA EXAMENES Y CAMBIAR PAÑALES (M-97)	240 días																													
4345	8.6.61	MESA METÁLICA DE USO MÚLTIPLE DE 90 X 45 CM (M-98)	240 días																													
4346	8.6.62	MESA RODABLE DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES CON TABLERO (M-99)	240 días																													
4347	8.7	EQUIPAMIENTO VEHICULAR	120 días																													
4348	8.7.1	JUEGO DE MENAJE (O-1)	120 días																													
4349	8.7.2	AMBULANCIA TIPO I (V-1)	120 días																													
4350	8.7.3	AMBULANCIA TIPO II (V-2)	120 días																													
4351	8.7.4	CARRO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, TIPO TODO TERRENO (V-5)	120 días																													

GR PUNO

GR PUNO

GR PUNO

GR PUNO

Juan Carlos Valizaya Ramos

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

CIP. N° 155999