

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 111 - SAN JOSE DE LOURDES DE CENTRO POBLADO HUARANGUILLO DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"		
I.E	: I.E N°111 INICIAL		
UBICACIÓN:	: HUARANGUILLO - SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA		
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/4,023,936.99	INCL./IGV	
PLAZO DE EJECUCION:	: 180 DIAS CALENDARIOS		

CALENDARIO	ADELANTOS			VALORIZACION		DESEMBOLSOS Inc/Igv	
	EFFECTIVO 10% (1)	MATERIALES 20% (2)	TOTAL (1 + 2)	PARCIAL PRESUPUESTO	% AVANCE	MONTO DESEMBOLSO	% DE DESEMBOLSO
0	402,393.70	804,787.40	1,207,181.10			1,207,181.10	30.00%
30	33,658.09	67,316.18	100,974.28	336,580.92	8.36%	235,606.64	5.86%
60	90,646.40	181,292.80	271,939.21	906,464.02	22.53%	634,524.82	15.77%
90	116,092.76	232,185.52	348,278.29	1,160,927.62	28.85%	812,649.34	20.20%
120	84,660.56	169,321.12	253,981.69	846,605.62	21.04%	592,623.93	14.73%
150	55,045.18	110,090.37	165,135.55	550,451.84	13.68%	385,316.29	9.58%
180	22,290.70	44,581.39	66,872.09	222,906.95	5.54%	156,034.87	3.88%
PARCIAL	0.00	0.00	0.00	4,023,936.99	100.0%	4,023,936.99	100.0%

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA S/4,023,936.99

Adelanto Directo 10% del Monto del contrato inc/IGV: S/402,393.70

Adelanto Materiales 20% del Monto del contrato inc/IGV: S/804,787.40

*** Porcentajes maximos de Adelantos según Artículo 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**

Las Bases estableceran el otorgamiento y el porcentaje final de dichos adelantos.