

## CLASIFICACIÓN ESPECIALIZADA DE ASIGNACION DE RIESGOS.

Se procede a clasificar los riesgos analizados de acuerdo a la tabla N° 17:

Tabla N° 17: Asignación de Riesgos

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos										
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número	FAR-01		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS LOCALIDADES DE MARONA, JERILLO, CASERÍO RAMÍREZ Y LA HUARPIA DISTRITOS DE MOYOBAMBA, JEPELACIO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN”, CUI N° 2634697.		
		Fecha	JUNIO 2024				Ubicación Geográfica	MOYOBAMBA - MOYOBAMBA – SAN MARTIN		
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO			4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS							
			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo			Entidad	Contratista
R001	Retraso por mal tiempo (temporada de lluvias la cual se desarrolla entre los meses de noviembre a marzo).	Alta Prioridad			x		1) Considerar dentro de su contingencia, recursos para limpieza de la vía de acceso a la obra. 2) Verificar rutas alternas, para la continuidad del traslado del personal, material y equipos, para la culminación de los trabajos en los tiempos establecidos.		x	
R002	Accidentes laborales por mal uso de los EPP, herramientas y falta de inducción por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista.	Prioridad Moderada	x				1) Taller de inducción para el personal, respecto al uso de equipos y herramientas. 2) Monitoreo permanente para el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.			x
R003	Sobrecosto o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura a causa de problemas geotécnicos inesperados.	Alta Prioridad		x			1) Realizar el Estudio de geología y geotecnia, cumpliendo con lo establecido en las normas del RNC. (E.030 / E.050). 2) Revisión por parte del responsable de la especialidad Geología / Geotecnia del consultor, antes de enviar el estudio de Suelos y Geotecnia a la entidad contratante.		x	

CORPORACION ANCHOAJO E.I.R.L.  
RUC: 20631078488  
ING. JOSE ORLANDO AYALA SANTISTEBAN  
CIP N° 183724  
JEFE DE PROYECTOS

<b>R004</b>	Huelga de personal y/o población.	Alta Prioridad	x				1) Acuerdos establecidos desde el inicio de la obra, con los trabajadores y moradores de la zona. 2) Cumplimiento de la ley laboral vigente. 3) Comunicación constante con las autoridades de la población. 4) Sensibilización poblacional.		x
<b>R005</b>	Objeción y reclamos de las comunidades locales, adyacentes a la obra.	Prioridad Moderada		x			Coordinar desde el inicio de la obra respecto a la contratación de la mano de obra de los moradores de la zona, estableciendo lineamientos definidos para la contratación.	x	
<b>R006</b>	Defectos en la construcción producto de una mano de obra deficiente.	Prioridad Moderada	x				1) Control del cumplimiento de las Normas Técnicas, especificaciones técnicas y ambientales de construcción. 2) Control de personal, equipos e instalaciones (campamentos, plantas, laboratorio). 3) Capacitación del personal.		x
<b>R007</b>	Incumplimiento del equipamiento mínimo del contratista genera retrasos en la programación de obra.	Alta Prioridad		x			1) Coordinación de los responsables del contratista. 2) Planificación del cumplimiento de los equipos mínimos. (Antigüedad menor a 5 años). 3) Verificación del cumplimiento entre la supervisión y contratista. 4) Presentación del sustento técnico para el cumplimiento del equipo mínimo.		x
<b>R008</b>	Renuncia de personal profesional clave del contratista en etapas críticas de la ejecución de la obra.	Alta Prioridad		x			1) El personal clave deberá gozar de buena salud. 2) La entidad deberá hacer seguimiento a través de la supervisión sobre la permanencia de los profesionales de forma diaria. 3) La supervisión deberá emitir reportes diarios informando sobre alguna eventual renuncia. 4) En caso de renunciaciones, el contratista deberá presentar reemplazos en el plazo establecido en el Reglamento de Ley de Contrataciones, Contrato y Términos de Referencia.		x
<b>R009</b>	Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normatividad ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales (FITSA).	Prioridad Moderada		x			1) Cumplir con las normas ambientales establecidas. 2) Cumplir con lo establecido en el Expediente Técnico y en la FITSA		x

CORPORACION ANCHOAJO E.I.R.L.  
RUC: 20510729488  
*[Firma]*  
ING. JOSE ORLANDO AYALA SANTISTEBAN  
CIP N° 183724  
JEFE DE PROYECTOS