



MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
LUYA - LÁMUD

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN:

"RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL CAMINO VECINAL EMP. AM 660 RETAMA - TOZAN R010531, (PUENTE TOZAN), DISTRITO DE COLCÁMAR, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"

INFORME FINAL
EXP-001

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

Número

FR-01

Fecha

09/19/2022

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

"RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL CAMINO VECINAL EMP. AM 660 RETAMA - TOZAN R010531, (PUENTE TOZAN), DISTRITO DE COLCÁMAR, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"

Ubicación Geográfica

COLCÁMAR - LUYA - AMAZONAS

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO

4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Minimizar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
R1	Retraso por mal tiempo en la temporada de lluvias la cual se desarrolla entre los meses de septiembre a mayo prescindiendo la mayor cantidad de precipitaciones durante los meses de febrero a marzo.	Alta Prioridad			X		Considerar dentro de su contingencia, recursos para limpieza de la vía de acceso a la obra. Verificar rutas alternas, para la continuidad del traslado del personal, material y equipos, para la culminación de los trabajos en los tiempos establecidos.	X	
R2	Accidentes laborales por mal uso de los EPP, herramientas y falta de inducción por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa a cargo de la Construcción del Puente.	Prioridad Moderada	X				Taller de inducción para el personal, respecto al uso de equipos y herramientas. Monitoreo permanente para el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.		X
R3	Bloqueo de la vía de acceso a la zona de trabajo consecuencia de un deslizamiento.	Prioridad Moderada	X				Considerar dentro de su planificación, con un recurso de contingencia para la limpieza de la vía de acceso a la obra. Verificar una ruta alterna, para la continuidad del traslado del personal, materiales y equipos, para la culminación del trabajo en los tiempos establecidos. La zona considerada para almacenar materiales o colocar los equipos debe estar libre de riesgo de rodadura de roca.		X
R4	Sobrecosto o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura a causa de problemas geotécnicos inesperados.	Alta Prioridad		X			Realizar el estudio de geología y geotécnica, cumpliendo con lo establecido en las normas del RNC (E.030 / E.050). Revisión por parte del responsable de la especialidad Geología / Geotecnia del consultor, antes de enviar el estudio de Suelos y Geotecnia a la entidad contratante.		X
R5	Huelgas de trabajadores por causas atribuibles al Contratista o mejora de las condiciones de trabajo.	Alta Prioridad	X				Acuerdos establecidos desde el inicio de la obra, con los trabajadores y moradores de la zona.		X
R6	Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normatividad ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales	Prioridad Moderada		X			Cumplir con las normas ambientales establecidas. Cumplir con lo establecido en el Expediente Técnico y en la FIT 1A		X

ING. JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN
CIP N° 71861
JEFE DE PROYECTO



MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
LUYA - LÁMUD

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN:

"RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL CAMINO VECINAL EMP. AM 660 RETAMA - TOZAN R010531, (PUENTE TOZAN), DISTRITO DE COLCAMA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"

INFORME FINAL
EXP-001

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	FAR-01	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	"RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL CAMINO VECINAL EMP. AM 660 RETAMA - TOZAN R010531, (PUENTE TOZAN), DISTRITO DE COLCAMA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS"
	Fecha	09/09/2022		Ubicación Geográfica	COLCAMA - LUYA - AMAZONAS

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS						
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A	
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista
R7	Objeción y reclamos de las comunidades locales cercanas a la obra	Prioridad Moderada		X			Coordinar desde el inicio de la obra respecto a la contratación de la mano de obra de los moradores de la zona, estableciendo lineamientos definidos para la contratación.	X	
R8	Defectos en la construcción producto de una mano de obra deficiente.	Prioridad Moderada	X				. Control del cumplimiento de las Normas Técnicas, especificaciones técnicas y ambientales de construcción. . Control de personal, Equipos e instalaciones (campamentos, plantas, laboratorio). . Capacitación del personal.		X
R9	Contagio entre los trabajadores de la obra con la COVID-19, debido al incumplimiento de los protocolos establecidos.	Alta Prioridad	X				Implementar correctamente la partida Vigilancia, prevención y control de covid-19 del presupuesto Constante monitoreo del buen uso del EPP. Contar con el personal médico requerido, cumpliendo los protocolos sanitarios establecidos. Capacitaciones permanentes sensibilizando al personal respecto al cumplimiento de los protocolos sanitarios.		X


ING. JUAN ALBERTO OLANO GUZMAN
CIP N° 71881
JEFE DE PROYECTO

Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

Cargo:
Dependencia: