

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO DE LA OBRA

(días laborables)

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE COBERTURA PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS; EN EL(LA) CANAL DE DISTRIBUCION 1R DE LA COMISIÓN DE USUARIOS SECCIÓN "E" DESDE LA PROGRESIVA 8+807 A LA PROGRESIVA 9+407, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA"

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
1		PROYECTO	27 días	S/ 105,008.71	[
2	01	OBRAS PROVISIONALES	1 día	S/ 2,981.04]
3	01.01	CASETA DE ALMACEN Y OFICINAS	1 día	S/ 807.12	[
4	01.02	GUARDIANIA Y ALMACEN	1 día	S/ 1,694.92	[
5	01.03	CERCO PROVISIONAL CON MALLA ARPILLERA Y PARANTES DE PALOS	1 día	S/ 479.00	[
6	02	OBRAS PRELIMINARES	2 días	S/ 594.00	[
7	02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	2 días	S/ 594.00	[
8	03	CONCRETO ARMADO	22 días	S/ 93,147.70	[
9	03.01	PREPARACION DE TERRENO PARA VACIADO DE LOSAS	12 días	S/ 6,758.40	[
10	03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS	15 días	S/ 9,268.40	[
11	03.03	ACERO DE REFUERZO $f_y=4200\text{kg/cm}^2$	19 días	S/ 26,745.50	[
12	03.04	CONCRETO LOSAS $f_c=210\text{ kg/cm}^2$	18 días	S/ 47,603.40	[
13	03.05	CURADO DE CONCRETO	18 días	S/ 2,772.00	[
14	04	IZAJE DE LOSAS DE CONCRETO	5 días	S/ 4,050.00	[
15	04.01	IZAJE Y COLOCACION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN CANAL	5 días	S/ 4,050.00	[
16	05	FLETE DE TRANSPORTE(AREQUIPA - MAJES)	1 día	S/ 4,235.97	[
17	05.01	FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE	1 día	S/ 4,235.97	[

LEYENDA

TAREA



RESUMEN



TAREA CRITICA

