

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2 jun '24	D	L	M	X	J	V	S
1		MANTENIMIENTO INTEGRAL EN I.E. 5127 MARTIR JOSE OLAYA EN EL LA LOCALIDAD DE JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2024	5 días	lun 3/06/24	vie 7/06/24								
2	1	TRABAJOS PRELIMINARES	5 días	lun 3/06/24	vie 7/06/24								
3	1.1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	5 días	lun 3/06/24	vie 7/06/24								
4	2	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5 días	lun 3/06/24	vie 7/06/24								
5	2.1	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5 días	lun 3/06/24	vie 7/06/24								
6	2.2	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	5 días	lun 3/06/24	vie 7/06/24								
7	2.3	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	5 días	lun 3/06/24	vie 7/06/24								
8	2.4	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5 días	lun 3/06/24	vie 7/06/24								
9	2.5	MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	5 días	lun 3/06/24	vie 7/06/24								
10	3	PATIO SECUNDARIA	5 días	lun 3/06/24	vie 7/06/24								
11	3.1	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	5 días	lun 3/06/24	vie 7/06/24								
12	3.1.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA COLUMNAS METALICAS	5 días	lun 3/06/24	vie 7/06/24								
13	3.1.1.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS	1 día	lun 3/06/24	lun 3/06/24								
14	3.1.1.2	REFINE Y NIVELACION DE TERRENO NORMAL	1 día	lun 3/06/24	lun 3/06/24								
15	3.1.1.3	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	1 día	mié 5/06/24	mié 5/06/24								
16	3.1.1.4	ACARREO INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE LAS EXCAVACIONES	1 día	jue 6/06/24	jue 6/06/24								
17	3.1.1.5	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km	1 día	vie 7/06/24	vie 7/06/24								
18	3.1.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	1 día	lun 3/06/24	lun 3/06/24								
19	3.1.2.1	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 (e = 0.10 m)	1 día	lun 3/06/24	lun 3/06/24								
20	3.1.2	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	1 día	mar 4/06/24	mar 4/06/24								
21	3.1.2.1	ZAPATAS	1 día	mar 4/06/24	mar 4/06/24								
22	3.1.2.1.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	mar 4/06/24	mar 4/06/24								
23	3.1.2.1.2	CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 PARA ZAPATAS	1 día	mar 4/06/24	mar 4/06/24								
24	3.1.2.1.3	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	1 día	mar 4/06/24	mar 4/06/24								
25	3.2	ESTRUCTURAS METALICAS	3 días	mar 4/06/24	jue 6/06/24								
26	3.2.1	COBERTURAS	3 días	mar 4/06/24	jue 6/06/24								
27	3.2.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE CALAMINA DE ALUZINC TR4	1 día	jue 6/06/24	jue 6/06/24								
28	3.2.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 6X6X4MMX6M PARA COLUMNAS	1 día	mar 4/06/24	mar 4/06/24								
29	3.2.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 4X4X3MMX6M - PARA VIGAS	1 día	mié 5/06/24	mié 5/06/24								
30	3.2.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO GALVANIZADO DE 2X3X3MMX 6M - VIGA DE SOPORTE	1 día	mié 5/06/24	mié 5/06/24								
31	3.2.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE ALMA ABIERTA DE TUBO GALVANIZADO DE 2X2X3MMX6M	1 día	mié 5/06/24	mié 5/06/24								
32	3.2.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA INSTALACION DE ALUZINC	1 día	jue 6/06/24	jue 6/06/24								
33	3.2.1.7	CANALETAS PARA AGUAS DE LLUVIA DE 6 INCLUYE SOPORTE	1 día	jue 6/06/24	jue 6/06/24								
34	3.3	BARANDAS	3 días	lun 3/06/24	mié 5/06/24								
35	3.3.1	DADOS DE CONCRETO	3 días	lun 3/06/24	mié 5/06/24								
36	3.3.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	1 día	lun 3/06/24	lun 3/06/24								
37	3.3.1.1.1	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MADERA EXISTENTE	1 día	lun 3/06/24	lun 3/06/24								
38	3.3.1.1.2	CORTE DE PARAPETO DE CONCRETO CON DISCO e=0.30 m.	1 día	lun 3/06/24	lun 3/06/24								
39	3.3.1.2	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	2 días	mar 4/06/24	mié 5/06/24								

Proyecto: I.E. 5127 MARTIR JOSE OLAYA
Fecha: 15/01/2024

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

◆

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

◆

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

◆

↓

.....

Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2 jun '24						
						D	L	M	X	J	V	S
40	3.3.1.2.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	1 día	mar 4/06/24	mar 4/06/24			<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
41	3.3.1.2.2	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 DADOS DE CONCRETO EN PARAPETO	1 día	mié 5/06/24	mié 5/06/24							
42	3.3.1.2.3	PEGAMENTO EPOXICO P/UNION DE CONCRETO NUEVO-VIEJO EN PARAPETO	1 día	mié 5/06/24	mié 5/06/24							
43	3.3.2	CARPINTERIA METALICA	1 día	mar 4/06/24	mar 4/06/24							
44	3.3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO REDONDO GALVANIZADO DE 3X3MMX6M	1 día	mar 4/06/24	mar 4/06/24							
45	4	LIMPIEZA DE SERVICIO	1 día	vie 7/06/24	vie 7/06/24							
46	4.1	LIMPIEZA FINAL	1 día	vie 7/06/24	vie 7/06/24							

Proyecto: I.E. 5127 MARTIR JOSE OLAYA
Fecha: 15/01/2024

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 2