

ACTA DE VERIFICACION DE CAMPO

Siendo las 2.00 PM del día 28 del mes de septiembre se da inicio a la reunión convocada por el gobierno regional de Lima en el distrito de C.R. Zapán - Santa Rosa de Quives, provincia de Canta con la presencia del director (a) Neelía Abilia Quispe Trinidad DNI: 15283784, donde se llevara a cabo la visita técnica en el área de la I.E. 355. de Zapán, con el objetivo de verificar el área designada para la instalación de modulo prefabricado.

En la visita se evalúa el espacio adecuado de la institución educativa, al proporcionar un espacio seguro y funcional para la comunidad educativa para ello realizamos las medidas correspondientes en coordinación con el director (a) de la I.E.

En la visita la directora se compromete a realizar el vaciado de la losa de concreto con un espesor de 0.15 mt con las especificaciones entregada.

Para formalizar este acuerdo y garantizar su ejecución conforme a lo planificado procedemos a firmar el presente documento.

Observaciones:

La I.E se compromete en realizar la losa de concreto con un espesor de 0.15m. antes de la llegada del módulo.



Neelía Abilia Quispe Trinidad
DIRECTORA I.E. 355. ZAPÁN

DIRECTOR DE LA I.E

DNI: 15282764

Raúl
RAÚL CARLOS
BARRETO ROJAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 183838

REPRESENTANTE DE LA REGION

DNI: 44667215