



CARTA N° 0015-2024/LMPS

A: CARLOS RAFAEL TORRES MOSQUEIRA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

De: ING. LUIS MANUEL PÉREZ SALAZAR
GESTOR COORDINADOR ENCARGADO

Asunto: ALCANZA RESPUESTA A LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES
ALCANZADAS POR LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS.

Referencia: 1) "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA DE LA I.E. N°
80015 JUAN VELASCO ALVARADO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA
DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - CUI N° 2362493 2)
CARTA N° 000128-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED


Fecha: TRUJILLO, 03 DE ABRIL DEL 2024

Me es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez informarle, en atención a los documentos de la Referencia, se remite la respuesta con respecto a la CARTA N° 000128-2024-GRLL-GGR-GRI-SGED por lo que se describe lo siguiente:

**RESPUESTA AL INFORME DE CONSULTAS SOBRE LO REFERENTE AL DESARROLLO
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO**

En mi calidad de Gestor coordinador encargado del proyecto, hacemos el descargo sobre las consultas referentes al desarrollo del expediente técnico, como son las siguientes:

- Con respecto a la consulta: "SOLICITO AL COMITE DE SELECCION: ADJUNTAR LOS PLANOS ARQUITECTURA, LOS ACABADOS DE PATIO DE FORMACION"
Respuesta: El detalle solicitado se encuentra en el plano DE-03 de obras exteriores. como se muestra en la siguiente imagen:




- Con respecto a la consulta: “SOLICITO AL COMITE DE SELECCION: EN LOS PLANOS ARQUITECTURA, LAMINAS PG-01 y PG-02, indica Gráficamente SALVA ESCALERA, donde NO está PRESUPUESTADO, METRADO: en las 02 ESCALERAS DE PROYECTO”

Respuesta: La Salva Escalera se encuentra considerada dentro del presupuesto de equipamiento en el ITM “01.19.” (la cual también se encuentra cotizada adjuntada en los archivos de cotización de equipamiento) como se muestra en la siguiente imagen:

01.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFRIGERADORA BUZL (91.2CM X 72.6CM X h:178cm)	una	1.00	3,999.00	3,999.00
01.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK PARA PROYECTOR	und	11.00	100.00	1,100.00
01.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK PARA TELEVISOR	und	2.00	38.14	76.28
01.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALVAESCALERA - GSL ARTIRA	und	2.00	161,620.49	323,240.98
01.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETS Tab M10 HD, RAM4GB, ROM64GB, 10.1" HD4G Android 10 (3ra Gen)	und	30.00	440.68	13,220.40
01.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOTEM DIGITAL INTERACTIVO 55" RAM DDR4 8GB SSD 500 GB	und	1.00	12,334.74	12,334.74

- Con respecto a la consulta: “SOLICITO AL COMITE DE SELECCION: EN LOS PLANOS ARQUITECTURA, LAMINAS PG-01, indica Gráficamente BANCAS Y JARDINERAS, donde NO HAY DETALLES”

Respuesta: El detalle solicitado se encuentra en el plano DE-02 de obras exteriores. como se muestra en la siguiente imagen:



- Con respecto a la consulta: “SE CONSULTA ANTE INCONGRUENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, ENTRE PLANOS, METRADOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO, CUAL SERA EL CRITERIO A CONSIDERAR, TENIENDO EN CUENTA QUE EL SISTEMA DE CONTRATACION SEGUN EL EXPEDIENTE TECNICO ES A PRECIOS UNITARIOS, Y QUE DEBE VALORIZARSE LO REALMENTE EJECUTADO SOLO CON AUTORIZACION DE LA SUPERVISION.”

Respuesta: en el expediente técnico en la ficha técnica se precisó que la modalidad de contratación es ha SUMA ALZADA.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 80015, JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LIBERTAD”

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

1.00	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:	“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E. N° 80015, JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LIBERTAD” (CÓDIGO UNICO DE INVERSION 2362493)
1.01	Gestor - Coordinador	Ing. Luis Manuel Pérez Salazar
1.02	Sistema de Contratación	A suma alzada



- Con respecto a la consulta: “SE OBSERVA QUE EN EL DESAGREGADO DE LOS GASTOS GENERALES SE ESTA CONSIDERANDO PARA EL CALCULO DEL MISMO UN TIEMPO DE DURACION DE OBRA DE 6 MESES (180 DIAS CALENDARIO), SINEMBARGO EN LAS BASES ESTANDAR DEL PRESENTE PROCESO EN LA SECCION ESPECIFICA CAPITULO I: GENERALIDADES, NUMERAL 1.9 ESPECIFICA UN TIEMPO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE 210 (DOSCIENTOS DIEZ) DIAS CALENDARIOS. SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCIÓN ACLARAR Y/O CORREGIR QUE DURACIÓN DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA SE TOMARA EN CUENTA.”

Respuesta: en el expediente técnico el plazo de ejecución de Obra General es de 210 días calendario que son 30 días calendario para el Plan de Contingencia mas los 180 días calendario del desarrollo y construcción de la Infraestructura de toda la institución educativa en mención.

- Con respecto a la consulta: “SE OBSERVA QUE, EN LOS GASTOS VARIABLES DE LOS GASTOS GENERALES, AL MOMENTO DE REALIZAR LA SUMATORIA DE CADA SUBTOTAL DA UN MONTO TOTAL DE S/ 361,343.79 DIFERENTE AL MONTO ESPECIFICADO DE S/ 361,343.80, POR LO QUE A LA HORA DE REALIZAR LA SUMATORIA DE LOS GASTOS VARIABLES Y LOS GASTOS FIJOS DA UN MONTO TOTAL DE S/ 397,694.60 Y NO DE S/ 397,694.61 COMO LO HAN CALCULADO EN LOS GASTOS GENERALES DEL EXP. TECNICO QUE FUE COLGADO EN EL SEACE.”

Respuesta: en el expediente técnico se puede exponer el calculo mediante una Hoja Excel cuales montos están aproximados a los dos decimales, estas se puede observan en el editable que si se aproxima a tres decimales van a ver números que haciendo una sumatoria total de S/ 361,343.796, este monto al ser aproximado a dos decimales se redondea a S/ 361,343.80, haciendo que los montos expuestos en el expediente técnico sean los correctos.

RESUMEN DE GASTOS GENERALES				
RESUMEN DE GASTOS GENERALES				
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES:				
COSTO DIRECTO:			3,976,946.08	397,694.61
1 GASTOS GENERALES				
A. GASTOS FIJOS			36,350.81	0.9140%
B. GASTOS VARIABLES			361,343.796	9.0860%
Directamente relacionados con el tiempo				
TOTAL GASTOS GENERALES			397,694.61	10.000000%



- Con respecto a la consulta: "SE OBSERVA QUE EN EL CRONOGRAMA VALORIZADO GENERAL, PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA SE ESTA CONSIDERANDO GASTOS GENERALES, SINEMBARGO EN EL EXP. TECNICO COLGADO EN EL SEACE NO SE ENCUENTRA DICHO CALCULO, VIENDO ESTE ERROR DEL EXPEDIENTE TECNICO, SOLICITO AL COMITÉ DE SELECCION AGREGAR EL CALCULO DE LO MENCIONADO ANTERIORMENTE EN ARCHIVO EDITABLE "EXCEL" DE LO CONTRARIO ESTARIA VULNERANDO EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DEL ARTICULO N°02 Y SE HARA DE CONOCIMIENTO AL OCI Y CONTRALORIA."

Respuesta: el desagregado de gastos generales del PLAN DE CONTINGENCIA han sido entregados en el expediente técnico tal cual se puede observar en la imagen del folio escaneado a continuación:

OBRA:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA DE LA I.E. N° 80015 JUAN VELASCO ALVARADO - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - CUI N°2362493		
CLIENTE:	: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD		
UBICACIÓN	: TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD		
PRECIOS VIGENTES	: NOVIEMBRE DEL 2023		
RESUMEN DE GASTOS GENERALES - CONTINGENCIA			
RESUMEN DE GASTOS GENERALES			
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES:	S/.	%	
COSTO DIRECTO:	543,618.30		
1 GASTOS GENERALES			
A. GASTOS FIJOS	18,154.11	3.3395%	
B. GASTOS VARIABLES	36,207.72	6.6605%	
Directamente relacionados con el tiempo			
TOTAL GASTOS GENERALES	54,361.83	10.00%	
2 UTILIDAD (5 %)	27,160.92	5.00%	
PRESUPUESTO SIN IGIV	625,161.05		
3 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV = 18%)	112,528.99	18.00%	
PRESUPUESTO INC. IGIV	737,690.04		Nuevos soles

- Con respecto a la consulta: "SE CONSULTA SI PARA LOS COMPONENTES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, DE PLAN COVID-19 SE CONSIDERARA GASTOS GENERALES, SI FUERA ASI SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCION AGREGAR EL CALCULO DE LO MENCIONADO ANTERIORMENTE EN ARCHIVO EDITABLE "EXCEL" PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACION CORRECTA DEL ANEXO N° 06."

Respuesta: para esos componentes no se ha considerado gastos generales los montos son de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico.



- CONCLUSIONES:

1. Las consultas respecto al expediente técnico antes expuestas han sido resueltas y están de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico.




Luis Manuel Pérez Salazar
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 124110

**Gestor Coordinador encargado
De la I.E. 80015**