

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
200	02.05.02.02	REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS DE ZANÍAS PARA TUBERÍA	11 días	mié 06/03/24	sáb 16/03/24								
201	02.05.02.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS, E= 10 CM, CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENA)	10 días	mar 12/03/24	jue 21/03/24								
202	02.05.02.04	RELLENO COMPACTADO DE ZANÍAS CON MATERIAL PROPIO	8 días	jue 14/03/24	jue 21/03/24								
203	02.05.02.05	RELLENO COMPACTADO DE ZANÍA CON MATERIAL PRÉSTAMO (ARENA)	5 días	jue 14/03/24	lun 18/03/24								
204	02.05.02.06	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	9 días	mié 06/03/24	jue 14/03/24								
205	02.05.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=5 km	3 días	vie 15/03/24	dom 17/03/24								
206	02.05.03	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIAS	10 días	mar 12/03/24	jue 21/03/24								
207	02.05.03.01	TUBERIA PVC UF PN-15 P/AGUA POTABLE DE 90mm	10 días	mar 12/03/24	jue 21/03/24								
208	02.05.04	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS	6 días	mar 19/03/24	dom 24/03/24								
209	02.05.04.01	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUBERIA A ZANIA TAPADA	3 días	vie 22/03/24	dom 24/03/24								
210	02.05.04.02	PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA A ZANIA ABIERTA	3 días	mar 19/03/24	jue 21/03/24								
211	02.05.05	VALVULAS DE AIRE	5 días	sáb 16/03/24	mié 20/03/24								
212	02.05.05.01	ACCESORIOS SANITARIOS	1 día	sáb 16/03/24	sáb 16/03/24								
213	02.05.05.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE DE 2"	1 día	sáb 16/03/24	sáb 16/03/24								
214	02.05.05.02	CONCRETO SIMPLE	1 día	sáb 16/03/24	sáb 16/03/24								
215	02.05.05.02.01	CONCRETO Fc=100 kg/cm2 PARA SOLADO	1 día	sáb 16/03/24	sáb 16/03/24								
216	02.05.05.03	CONCRETO ARMADO	3 días	dom 17/03/24	mar 19/03/24								
217	02.05.05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJAS DE VÁLVULAS	1 día	lun 18/03/24	lun 18/03/24								
218	02.05.05.03.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	1 día	dom 17/03/24	dom 17/03/24								
219	02.05.05.03.03	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 PARA CAJA DE VALVULA	1 día	mar 19/03/24	mar 19/03/24								
220	02.05.05.04	REVESTIMIENTOS PARA CAJAS DE VÁLVULAS	1 día	mié 20/03/24	mié 20/03/24								
221	02.05.05.04.01	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C-A 1:2 E=1.5 CM	1 día	mié 20/03/24	mié 20/03/24								
222	02.06	RED DE DISTRIBUCION	90 días	vie 01/03/24	mié 29/05/24								
223	02.06.01	TRABAJO PRELIMINARES	54 días	vie 01/03/24	mar 23/04/24								
224	02.06.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS-REDES	54 días	vie 01/03/24	mar 23/04/24								
225	02.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	80 días	vie 01/03/24	dom 19/05/24								
226	02.06.02.01	EXCAVACION C/EQUIPO DE ZANIAS MATERIAL SUELTO-P/TUB. PVC C-10, H= 1.20 m.	40 días	vie 01/03/24	mar 09/04/24								
227	02.06.02.02	REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS DE ZANÍAS PARA TUBERÍA	40 días	vie 01/03/24	mar 09/04/24								
228	02.06.02.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS, E= 10 CM, CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENA)	40 días	vie 01/03/24	mar 09/04/24								
229	02.06.02.04	RELLENO COMPACTADO DE ZANÍAS CON MATERIAL PROPIO	30 días	lun 12/03/24	mar 09/04/24								
230	02.06.02.05	RELLENO COMPACTADO DE ZANIA CON MATERIAL PRÉSTAMO	30 días	lun 12/03/24	mar 09/04/24								
231	02.06.02.06	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	40 días	mié 10/04/24	dom 13/05/24								
232	02.06.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=5 km	33 días	mié 10/04/24	dom 12/05/24								
233	02.06.03	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TUBERIAS	40 días	vie 01/03/24	mar 09/04/24								
234	02.06.03.01	TUBERIA PVC C-10 /AGUA POTABLE DE 1"	27 días	vie 01/03/24	mié 27/03/24								
235	02.06.03.02	TUBERIA PVC C-10 /AGUA POTABLE DE 1 1/2"	16 días	vie 01/03/24	sáb 16/03/24								
236	02.06.03.03	TUBERIA PVC UF PN 10 /AGUA POTABLE DE 65MM	40 días	vie 01/03/24	mar 09/04/24								
237	02.06.03.04	TUBERIA PVC UF PN 10 /AGUA POTABLE DE 110MM	40 días	vie 01/03/24	mar 09/04/24								
238	02.06.03.05	TUBERIA PVC UF PN 10 /AGUA POTABLE DE 160MM	20 días	vie 01/03/24	mié 20/03/24								
239	02.06.04	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS	40 días	dom 17/03/24	jue 25/04/24								
240	02.06.04.01	PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUB. ZANIA TAPADA	26 días	dom 17/03/24	jue 25/04/24								
241	02.06.04.02	PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA A ZANIA ABIERTA	26 días	dom 17/03/24	jue 11/04/24								
242	02.06.05	ACCESORIOS PARA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	5 días	vie 01/03/24	mar 05/03/24								
243	02.06.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTA HFD P/REDES DE AGUA POTABLE DN 63mm	1 día	vie 01/03/24	vie 01/03/24								
244	02.06.05.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTA HFD P/REDES DE AGUA POTABLE DN 110mm	1 día	vie 01/03/24	vie 01/03/24								
245	02.06.05.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTA HFD P/REDES DE AGUA POTABLE DN 160mm	1 día	vie 01/03/24	vie 01/03/24								
246	02.06.05.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC-U UF PN10 63mm X 11.25" INC. ANILLO	5 días	vie 01/03/24	mar 05/03/24								
247	02.06.05.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC-U UF PN10 63mm X 22.5" INC. ANILLO	3 días	vie 01/03/24	dom 03/03/24								
248	02.06.05.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC-U UF PN10 63mm X 45" INC. ANILLO	1 día	vie 01/03/24	vie 01/03/24								
249	02.06.05.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC-U UF PN10 110mm X 11.25" INC. ANILLO	2 días	vie 01/03/24	sáb 02/03/24								
250	02.06.05.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC-U UF PN10 110mm X 22.5" INC. ANILLO	1 día	vie 01/03/24	vie 01/03/24								
251	02.06.05.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC-U UF PN10 110mm X 45" INC. ANILLO	1 día	vie 01/03/24	vie 01/03/24								
252	02.06.05.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC-U UF PN10 160mm X 11.25" INC. ANILLO	1 día	vie 01/03/24	vie 01/03/24								
253	02.06.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC-U UF PN10 160mm X 22.5" INC. ANILLO	1 día	vie 01/03/24	vie 01/03/24								
254	02.06.05.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC-U UF PN10 160mm X 45" INC. ANILLO	1 día	vie 01/03/24	vie 01/03/24								
255	02.06.05.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE AIRE DE PURGA	1 día	vie 01/03/24	vie 01/03/24								
256	02.06.06	CONEXIONES DOMICILIARIAS	50 días	mié 10/04/24	mié 29/05/24								
257	02.06.06.01	TUBERIA PVC C-10 /AGUA POTABLE DE 1/2"	30 días	mié 10/04/24	jue 09/05/24								
258	02.06.06.02	EXCAVACION C/EQUIPO DE ZANIAS MATERIAL SUELTO-P/ CONEXION DOMICILIARIA	30 días	mié 10/04/24	jue 09/05/24								
259	02.06.06.03	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANIA CON MATERIAL PROPIO P/ CONEXION DOMICILIARIA	30 días	mié 10/04/24	jue 09/05/24								
260	02.06.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE OSMOSIS INVERSA	40 días	sáb 20/04/24	mié 29/05/24								
261	02.06.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA TERMOPLÁSTICA P/ AGUA	30 días	lun 15/04/24	mar 14/05/24								
262	02.06.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR PARA CONEXION DOMICILIARIA	30 días	lun 15/04/24	mar 14/05/24								
263	02.06.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TELESCOPICA P/ AGUA POTABLE	30 días	mié 10/04/24	jue 09/05/24								
264	02.06.07	VALVULAS	15 días	sáb 02/03/24	sáb 16/03/24								
265	02.06.07.01	VALVULA COMPUERTA	15 días	sáb 02/03/24	sáb 16/03/24								
266	02.06.07.01.01	CONCRETO SIMPLE	3 días	sáb 02/03/24	lun 04/03/24								
267	02.06.07.01.01.01	CONCRETO Fc=100 kg/cm2 PARA SOLADO	3 días	sáb 02/03/24	lun 04/03/24								
268	02.06.07.01.02	CONCRETO ARMADO	9 días	mar 05/03/24	mié 13/03/24								
269	02.06.07.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJAS DE VÁLVULAS	3 días	vie 08/03/24	dom 10/03/24								
270	02.06.07.01.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	3 días	mar 07/07/24	mar 07/07/24								
271	02.06.07.01.02.03	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 PARA CAJA DE VALVULA	3 días	05/03/24	17:00								
272	02.06.07.01.03	REVESTIMIENTOS PARA CAJAS DE VALVULAS	3 días	jue 14/03/24	sáb 16/03/24								
273	02.06.07.01.03.01	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C-A 1:2 E=1.5 CM	3 días	jue 14/03/24	sáb 16/03/24								
274	02.06.07.02	VALVULA DE PURGA	15 días	sáb 02/03/24	sáb 16/03/24								
275	02.06.07.02.01	CONCRETO SIMPLE	3 días	sáb 02/03/24	lun 04/03/24								
276	02.06.07.02.01.01	CONCRETO Fc=100 kg/cm2 PARA SOLADO	3 días	sáb 02/03/24	lun 04/03/24								
277	02.06.07.02.02	CONCRETO ARMADO	9 días	mar 05/03/24	mié 13/03/24								
278	02.06.07.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJAS DE VÁLVULAS	3 días	vie 08/03/24	dom 10/03/24								
279	02.06.07.02.02.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	3 días	mar 07/07/24	mar 07/07/24								
280	02.06.07.02.02.03	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 PARA CAJA DE VALVULA	3 días	05/03/24	17:00								
281	02.06.07.02.03	REVESTIMIENTOS PARA CAJAS DE VALVULAS	3 días	jue 14/03/24	sáb 16/03/24								
282	02.06.07.02.03.01	TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C-A 1:2 E=1.5 CM	3 días	jue 14/03/24	sáb 16/03/24								
283	03	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	174 días	jue 07/03/24	mar 27/08/24								
284	03.01	UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO	174 días	jue 07/03/24	mar 27/08/24								
285	03.01.01	LETRINAS SANITARIAS	146 días	jue 07/03/24	mar 30/07/24								
286	03.01.01.01	TRABAJO PRELIMINARES	20 días	jue 30/05/24	mar 18/06/24								
287	03.01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	20 días	jue 30/05/24	mar 18/06/24								
288	03.01.01.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	20 días	jue 30/05/24	mar 18/06/24								
289	03.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0 días	jue 07/03/24	jue 07/03/24								
290	03.01.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANIAS PARA CIMIENTOS	20 días	mar 04/06/24	dom 23/06/24								
291	03.01.01.02.02	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	20 días	mar 04/06/24	dom 23/06/24								
292	03.01.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=5 km	5 días	lun 24/06/24	vie 28/06/24								
293	03.01.01.02.04	RELLENO CON MATERIAL PRÉSTAMO AFIRMADO	20 días	mar 09/07/24	dom 28/07/24								
294	03.01.01.03	CONCRETO SIMPLE	47 días	vie 14/06/24	mar 30/07/24								
295	03.01.01.03.01	CONCRETO 1:10 + 30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS	21 días	vie 14/06/24	jue 04/07/24								

		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
296	03.01.01.03.02	CONCRETO C-H 1:10 H=10.00cm	20 días	jue 11/07/24	mar 30/07/24								
297	03.01.01.03.03	CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	21 días	jue 20/06/24 08:00	mié 10/07/24 17:00								
298	03.01.01.04	CONCRETO ARMADO	28 días	vie 21/06/24	jue 18/07/24 1								
299	03.01.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	20 días	vie 21/06/24	mié 10/07/24 1								
300	03.01.01.04.02	ACERO DE REFUERZO fy=4.200 kg/cm2	21 días	vie 21/06/24	lue 11/07/24 1								
301	03.01.01.04.03	CONCRETO Fc=175 kg/cm2 F/ESTRUCTURAS	15 días	jue 04/07/24	jue 18/07/24 1								
302	03.01.01.04.04	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	4 días	jue 11/07/24	dom 14/07/24								
303	03.01.01.05	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA	35 días	jue 06/06/24	mié 10/07/24 1								
304	03.01.01.05.01	MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:5 x1.5cm.	35 días	jue 06/06/24 08:00	mié 10/07/24 17:00								
305	03.01.01.06	VARIOS	30 días	vie 21/06/24	sáb 20/07/24 1								
306	03.01.01.06.01	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA 0.70mx2.07m	30 días	vie 21/06/24 08:00	sáb 20/07/24 17:00								
307	03.01.01.06.02	VENTANA DE MADERA CON MALLA MOSQUITERO	20 días	vie 21/06/24	mié 10/07/24 1								
308	03.01.01.06.03	VIGA DE MADERA 2"x 3"1=1.90 m.	27 días	vie 21/06/24	mié 17/07/24 1								
309	03.01.01.06.04	CORREA DE MADERA 2"x 2"1=2.60 m.	27 días	vie 21/06/24	mié 17/07/24 1								
310	03.01.01.06.05	COBERTURA CON PLANCHA DE CALAMINA	20 días	vie 21/06/24	mié 10/07/24 1								
311	03.01.01.07	TUBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS	33 días	vie 21/06/24	mar 23/07/24								
312	03.01.01.07.01	APARATOS Y ACCESORIOS UBS	33 días	vie 21/06/24	1mar 23/07/24								
313	03.01.01.07.02	APARATOS Y ACCESORIOS LAVADERO DE USOS MULTIPLES	27 días	vie 21/06/24 08:00	mié 17/07/24 17:00								
314	03.01.02	BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE	58 días	jue 30/05/24	vie 26/07/24 1								
315	03.01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES	6 días	jue 30/05/24	mar 04/06/24								
316	03.01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	6 días	jue 30/05/24	mar 04/06/24								
317	03.01.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	2 días	jue 30/05/24	vie 31/05/24 1								
318	03.01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	56 días	sáb 01/06/24	vie 26/07/24 1								
319	03.01.02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANIAS PARA CIMIENTOS	34 días	sáb 01/06/24 08:00	jue 04/07/24 17:00								
320	03.01.02.02.02	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	42 días	sáb 15/06/24	vie 26/07/24 1								
321	03.01.02.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=5 km	14 días	sáb 13/07/24	vie 26/07/24 1								
322	03.01.02.03	TUBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS	33 días	sáb 01/06/24	mié 03/07/24 1								
323	03.01.02.03.01	BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE	33 días	sáb 01/06/24	mié 03/07/24 1								
324	03.01.03	CAJA DE REGISTRO DE LODOS	62 días	jue 30/05/24	mar 30/07/24								
325	03.01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES	6 días	jue 30/05/24	mar 04/06/24								
326	03.01.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	6 días	jue 30/05/24	mar 04/06/24								
327	03.01.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	2 días	jue 30/05/24	vie 31/05/24 1								
328	03.01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	20 días	sáb 01/06/24	jue 20/06/24 1								
329	03.01.03.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANIAS PARA CIMIENTOS	20 días	sáb 01/06/24 08:00	jue 20/06/24 17:00								
330	03.01.03.02.02	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	20 días	sáb 01/06/24	jue 20/06/24 1								
331	03.01.03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=5 km	20 días	sáb 01/06/24	jue 20/06/24 1								
332	03.01.03.03	CONCRETO SIMPLE	20 días	vie 21/06/24	mié 10/07/24 1								
333	03.01.03.03.01	SOLADO E=4" MEZCLA 1:12 C-H	20 días	vie 21/06/24	mié 10/07/24 1								
334	03.01.03.04	TUBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS	20 días	jue 11/07/24	mar 30/07/24								
335	03.01.03.04.01	ACCESORIOS PARA CAJA DE REGISTRO DE LODOS	20 días	jue 11/07/24	mar 30/07/24								
336	03.01.04	ZANIAS DE INFILTRACION	90 días	jue 30/05/24	mar 27/08/24								
337	03.01.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES	20 días	jue 30/05/24	mar 18/06/24								
338	03.01.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	20 días	jue 30/05/24	mar 18/06/24								
339	03.01.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS	20 días	jue 30/05/24	mar 18/06/24								
340	03.01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS	70 días	mié 19/06/24	mar 27/08/24								
341	03.01.04.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANIAS PARA CIMIENTOS	18 días	mié 19/06/24	sáb 06/07/24 17:00								
342	03.01.04.02.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO MANIAL	20 días	dom 07/07/24	vie 26/07/24 17:00								
343	03.01.04.02.03	RELLENO COMPACTADO DE ZANIAS CON MATERIAL PROPIO	15 días	dom 07/07/24	dom 21/07/24 17:00								
344	03.01.04.02.04	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	9 días	lun 22/07/24	mar 30/07/24								
345	03.01.04.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=5 km	4 días	mié 31/07/24	sáb 03/08/24 1								
346	03.01.04.02.06	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA	24 días	dom 04/08/24	mar 27/08/24								
347	03.01.04.03	TUBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS	20 días	dom 07/07/24	vie 26/07/24 1								
348	03.01.04.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2"	20 días	dom 07/07/24 08:00	vie 26/07/24 17:00								
349	04	RED DE MEDIA TENSIÓN, SISTEMA DE UTILIZACIÓN	45 días	vie 01/03/24	dom 14/04/24								
350	04.01	OBRAS PRELIMINARES	1 día	vie 01/03/24	vie 01/03/24 1								
351	04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO M.T	1 día	vie 01/03/24	vie 01/03/24 1								
352	04.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO	8 días	sáb 02/03/24	sáb 09/03/24 17:00								
353	04.02.01	EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTES	2 días	sáb 02/03/24	dom 03/03/24								
354	04.02.02	SUMINISTRO E IZAJE DE POSTES DE C.A.C. DE 13'300kg/180x75mm	1 día	lun 04/03/24 08:00	lun 04/03/24 17:00								
355	04.02.0												

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo		M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6			M7
398	04.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PROTECCION EN B.T	1 dia	sáb	sáb 30/03/24										
399	04.11.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE CONCRETO	1 dia	sáb	30/03/24 17:00										
400	04.11.02	INSTALACION DEL SISTEMA DE PROTECCION	1 dia	sáb	30/03/24 08:00										
401	04.12	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO	1 dia	sáb	30/03/24										
402	04.12.01	PRUEBA DE AISLAMIENTO, CONTINUIDAD Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	1 dia	sáb	30/03/24 08:00										
403	04.12.02	PRUEBA DE TRANSFORMADOR Y TRAFORMIX	1 dia	sáb	30/03/24										
404	04.13	INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMATIZACION DE BOMBEO	15 dias	dom	dom 31/03/24 17:00										
405	04.13.01	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS CASETA DE BOMBEO	1 dia	dom	dom 31/03/24 17:00										
406	04.13.01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ E INSTALACION DE LUMINARIA CON FLUORESCENTE DE 2X36W	1 dia	dom	dom 31/03/24										
407	04.13.01.02	SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA	1 dia	dom	dom 31/03/24										
408	04.13.01.03	SALIDA TOMACORRIENTE EMPOTRADO EN PARED - DOBLE C/LINEA A TIERRA	1 dia	dom	dom 31/03/24										
409	04.13.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	1 dia	dom	dom 31/03/24										
410	04.13.01.05	CABLE ELECTRICO 2 - 1x2.5mm2 NH80 - ALUMBRADO	1 dia	dom	dom 31/03/24										
411	04.13.01.06	CABLE ELECTRICO 2 - 1x4mm2 + 1x4mm2 NH80 - TOMACORRIENTE	1 dia	dom	dom 31/03/24										
412	04.13.02	ACOMETIDA A RED PUBLICA	1 dia	dom	dom 31/03/24										
413	04.13.02.01	EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL DE 0.40X0.60m	1 dia	dom	dom 31/03/24										
414	04.13.02.02	RELLENO Y COMP. CIMAT. PROPIO EN ZANJAS ELECTRICAS	1 dia	dom	dom 31/03/24										
415	04.13.02.03	TUBERIA PVC SAP DE Ø 50MM	1 dia	dom	dom 31/03/24										
416	04.13.02.04	CONDUCTOR DE 3-1X25+1X25(N) +1X25(T) NYY	1 dia	dom	dom 31/03/24										
417	04.13.03	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	4 dias	dom	dom 31/03/24										
418	04.13.03.01	POZO A TIERRA	4 dias	dom	dom 31/03/24										
419	04.13.03.02	CONDUCTOR DESNUDO DE 1X70MM2	1 dia	dom	dom 31/03/24										
420	04.13.03.03	CONDUCTOR DE Cu. 1X70 MM2 VERDE/AMARILLO	1 dia	dom	dom 31/03/24										
421	04.13.03.04	CONDUCTOR DE Cu. DESNUDO 1X25 MM2	1 dia	dom	dom 31/03/24										
422	04.13.03.05	CONDUCTOR DE Cu. DESNUDO 1X50 MM2	1 dia	dom	dom 31/03/24										
423	04.13.03.06	CONDUCTOR CPT 1X10 MM2; VERDE -AMARILLO	1 dia	dom	dom 31/03/24										
424	04.13.04	BANCO DUCTO	6 dias	dom	dom 31/03/24										
425	04.13.04.01	BUZON ELECTRICO (MAN HOLE)	4 dias	dom	dom 31/03/24										
426	04.13.04.02	EXCAVACION RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA DE 0.8X1.4 M	2 dias	dom	dom 31/03/24										
427	04.13.04.03	TUBERIA PVC SAP DE Ø 50MM	2 dias	dom	dom 31/03/24										
428	04.13.05	CONDUCTORES ELECTRICOS	1 dia	dom	dom 31/03/24										
429	04.13.05.01	CONDUCTOR DE 3-1X25(F) + 1X25 MM2(N) (NYY)	1 dia	dom	dom 31/03/24										
430	04.13.05.02	CONDUCTOR DE 3-1X25(F) + 1X25 MM2(N) (NYY)+1X10(T)NYY	1 dia	dom	dom 31/03/24										
431	04.13.05.03	CONDUCTOR DE 1-2X2.5 MM2 CABLE APANTALLADO-PAR TRENZADO	1 dia	dom	dom 31/03/24										
432	04.13.05.04	CONDUCTOR DE 4-1X2.5 MM2 NH-80	1 dia	dom	dom 31/03/24										
433	04.13.05.05	CONDUCTOR DE 2-1X2.5 MM2 NH-80	1 dia	dom	dom 31/03/24										
434	04.13.05.06	CONDUCTOR DE 3-1X6 MM2 +1X6 NYY	1 dia	dom	dom 31/03/24										
435	04.13.05.07	CONDUCTOR DE 2-1X4 MM2 +1X4 NYY	1 dia	dom	dom 31/03/24										
436	04.13.06	EQUIPAMIENTO	1 dia	dom	dom 31/03/24										
437	04.13.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE INTRUSOS	1 dia	dom	dom 31/03/24										
438	04.13.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE APERTURA DE TABLERO	1 dia	dom	dom 31/03/24										
439	04.13.07	TABLEROS E INTERRUPTORES	6 dias	dom	dom 31/03/24										
440	04.13.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL (TG) CON 3 ARRANCADORES PARA MOTORES DE 7.5kW - 220V - 3F	1 dia	dom	dom 31/03/24										
441	04.13.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE TRANSFERENCIA	1 dia	dom	dom 31/03/24										
442	04.13.07.03	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION (TD - 02)	1 dia	dom	dom 31/03/24										
443	04.13.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION (TD - 01)	1 dia	dom	dom 31/03/24										
444	04.13.07.05	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE CONTROL (TC) CON UPS DE 1.0 kVA AUTONOMIA 2 HORAS	1 dia	dom	dom 31/03/24										
445	04.13.07.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TSD-CV	1 dia	dom	dom 31/03/24										
446	0	FIN DE OBRA	0 dias	dom	dom 31/03/24										