

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	<div><div>12 jun '23</div><div>19 jun '23</div><div>26 jun '23</div><div>03 jul '23</div><div>10 jul '23</div><div>17 jul '23</div></div>						
1		1	TRABAJOS PROVISIONALES	2 días	lun 19/06/23	mar 20/06/23							
2		1.1	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	1 día	lun 19/06/23	lun 19/06/23							
3		1.2	PLAN DE CONTINGENCIA	1 día	mar 20/06/23	mar 20/06/23							
4		2	TRABAJOS PRELIMINARES	7 días?	mié 21/06/23	mar 27/06/23							
5		2.1	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	1 día	mié 21/06/23	mié 21/06/23							
6		2.2	DESMONTAJES Y DEMOLICIONES	6 días?	jue 22/06/23	mar 27/06/23							
7		2.2.1	DESMONTAJE DE COBERTURA TIPO CALAMINA	2 días	jue 22/06/23	vie 23/06/23							
8		2.2.2	DESMONTAJE DE LAVADEROS DE BAÑO INCLUIDO ACCESORIOS	1 día	sáb 24/06/23	sáb 24/06/23							
9		2.2.3	DESMONTAJE DE INODOROS DE BAÑO INCLUIDO ACCESORIOS	1 día	dom 25/06/23	dom 25/06/23							
10		2.2.4	DESMONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES	1 día	lun 26/06/23	lun 26/06/23							
11		2.2.5	ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTAJE Y DEMOLICIONES	1 día?	mar 27/06/23	mar 27/06/23							
12		2.3	SEGURIDAD Y SALUD	1 día	mié 21/06/23	mié 21/06/23							
13		2.3.1	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	1 día	mié 21/06/23	mié 21/06/23							
14		2.3.2	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	1 día	mié 21/06/23	mié 21/06/23							
15		3	ESTRUCTURAS	9 días	mié 28/06/23	jue 06/07/23							
16		3.1	ESTRUCTURAS METALICAS	9 días	mié 28/06/23	jue 06/07/23							
17		3.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	2 días	mié 28/06/23	jue 29/06/23							
18		3.1.1.1	EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS	1 día	mié 28/06/23	mié 28/06/23							
19		3.1.1.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	jue 29/06/23	jue 29/06/23							
20		3.1.2	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	1 día	vie 30/06/23	vie 30/06/23							
21		3.1.2.1	BASE PARA COLUMNAS METALICAS	1 día	vie 30/06/23	vie 30/06/23							
22		3.1.2.1.1	CONCRETO Fc=175Kg/cm2	1 día	vie 30/06/23	vie 30/06/23							
23		3.1.3	ESTRUCTURAS METALICAS	6 días	sáb 01/07/23	jue 06/07/23							
24		3.1.3.1	COLUMNAS	2 días	sáb 01/07/23	dom 02/07/23							
25		3.1.3.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS METÁLICA DE FIERRO NEGRO DE 3"X3" E=2.5MM (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA)	2 días	sáb 01/07/23	dom 02/07/23							
26		3.1.3.2	VIGAS	4 días	lun 03/07/23	jue 06/07/23							
27		3.1.3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA METÁLICA DE FIERRO NEGRO DE 3"X2" E=2.5MM (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA)	2 días	lun 03/07/23	mar 04/07/23							

Proyecto: CRONOGRAMA HUA  
Fecha: vie 01/09/23

TareaTarea inactivaInforme de resumen manualHito externoProgreso manual

DivisiónHito inactivoResumen manualFecha límite

HitoResumen inactivosolo el comienzoTareas críticasDivisión crítica

ResumenTarea manualsolo finProgreso

Resumen del proyectosolo duraciónTareas externas

Página 1

