

## 11. CRONOGRAMA

  
Gerardo S. Abal García  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C.I.P. 130756

EXPEDIENTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PUESTO DE SALUD DE MARGOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANLUCA\*

Nº	Tercio	Número de tarea	Días calendario	Duración	Comienzo	Costo
1	01	PUESTO DE SALUD DE PACAYATHA	29 días	27 días	mar 01/08/23 S/ 7,416.37	
2	01.01	MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS	5 días	5 días	mar 01/08/23 S/ 1,037.38	
3	01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	1 día	1 día	mar 01/08/23 S/ 685.84	
4	01.01.01.01	FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE	1 día	1 día	mar 01/08/23 S/ 685.84	
5	01.01.02	PICADO Y DEMOLICIONES	4 días	4 días	mie 02/08/23 S/ 332.04	
6	01.01.02.01	PICADO DE PARED PARA INST. DE TUBERÍAS	1 día	1 día	mie 02/08/23 S/ 57.27	
7	01.01.02.02	DEMOLICIÓN - ROTURA DE CONTRAPISO E=4" MANUAL	1 día	1 día	jue 03/08/23 S/ 98.98	
8	01.01.02.03	DEMOLICION PISO LOSETA MANUAL	1 día	1 día	vie 04/08/23 S/ 82.46	
9	01.01.02.04	DEMOLICION DE CAJA DE DESAGUE	1 día	1 día	sáb 05/08/23 S/ 93.33	
10	08.02	MANTENIMIENTO ARQUITECTURA	7 días	6 días	jue 10/08/23 S/ 955.12	
11	01.02.01	REVOCOQUES ENLUCIDOS Y MOLDEURAS	1 día	1 día	jue 10/08/23 S/ 89.96	
12	01.02.01.01	RESANE DE PAREDES PICADAS Y/O DETERIORADAS	1 día	1 día	jue 10/08/23 S/ 89.96	
13	01.02.02	PISOS Y PAVIMENTOS	5 días	4 días	sáb 12/08/23 S/ 865.16	
14	01.02.02.01	CONCRETO EN FALSOPIÑO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGÓN E=4"	1 día	1 día	sáb 12/08/23 S/ 220.85	
15	01.02.02.02	CONTRAPOSO DE 40 MM	1 día	1 día	dom 14/08/23 S/ 169.97	
16	01.02.02.03	PISO DE CERÁMICO	1 día	1 día	mar 15/08/23 S/ 371.84	
17	01.02.02.04	VEREDA DE CONCRETO DE E = 4" CON BRUÑAS (INCLUYE ENCOFRAJDO)	1 día	1 día	mie 16/08/23 S/ 102.50	
18	01.03	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS	16 días	14 días	jue 03/08/23 S/ 3,142.08	
19	01.03.01	REDES DE DESAGUE	4 días	4 días	dom 07/08/23 S/ 229.38	
20	01.03.01.01	RED COLECTORA TUBERIA PVC SAL DE 4"	1 día	1 día	mie 09/08/23 S/ 164.02	
21	01.03.01.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES DE DESAGUE D.40x60.60 M	1 día	1 día	dom 07/08/23 S/ 32.18	
22	01.03.01.03	REFINE DE ZANJA INCL.CAMA EN TERRENO NORMAL	1 día	1 día	mar 09/08/23 S/ 7.43	
23	01.03.01.04	RELLENO DE ZANJA DE REDES DE DESAGUE	1 día	1 día	jue 10/08/23 S/ 25.75	
24	01.03.02	CAMARAS DE INSPECCIÓN	1 día	1 día	vie 11/08/23 S/ 443.08	
25	01.03.02.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" (CONCRETO CICLOPED CON TAPA DE FERRO FUNDIDO)	1 día	1 día	vie 11/08/23 S/ 443.08	
26	01.03.03	ACCESORIOS	1 día	1 día	mie 09/08/23 S/ 244.28	
27	01.03.03.01	CODO PVC SAL PARA DESAGUE 4"x45"	1 día	1 día	mie 09/08/23 S/ 111.28	
28	01.03.03.02	YEE PVC SAL PARA DESAGUE 4"x4"	1 día	1 día	mie 09/08/23 S/ 133.00	
29	01.03.04	REDES DE DISTRIBUCIÓN	2 días	2 días	jue 03/08/23 S/ 316.44	
30	01.03.04.01	TUBERÍA DE PVC Ø 1/2" PARA AGUA	1 día	1 día	jue 03/08/23 S/ 94.02	
31	01.03.04.02	CODO PVC - SAP Ø 1/2" PARA AGUA	1 día	1 día	vie 04/08/23 S/ 222.42	
32	01.03.05	APARATOS SANITARIOS	7 días	6 días	vie 11/08/23 S/ 1,609.40	
33	01.03.05.01	ACCESORIOS PARA LAVAMANOS	4 días	3 días	vie 11/08/23 S/ 493.15	
34	01.03.05.02	ACCESORIOS PARA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	1 día	1 día	mar 15/08/23 S/ 100.36	
35	01.03.05.03	ACCESORIOS PARA INODORO	3 días	3 días	mar 15/08/23 S/ 206.28	
36	01.03.05.04	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS	2 días	2 días	mie 16/08/23 S/ 803.61	
37	01.03.06	AGUA Y DESAGUE PARA TANQUE ELEVADO	1 día	1 día	vie 18/08/23 S/ 299.50	
38	01.03.06.01	ACCESORIOS PARA TANQUE ELEVADO	1 día	1 día	vie 18/08/23 S/ 150.00	
39	01.03.06.02	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE TANQUE ELEVADO	1 día	1 día	vie 18/08/23 S/ 149.50	
40	01.04	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5 días	4 días	vie 11/08/23 S/ 1,576.00	
41	01.04.01	DESMONTAJE CANALETA ELÉCTRICA DE PVC	1 día	1 día	vie 11/08/23 S/ 40.80	
42	01.04.02	CONDUCTOR DE Cu ISOH 80 DE 4MM2	1 día	1 día	sáb 12/08/23 S/ 131.70	
43	01.04.03	INSTALACIÓN CANALETA ELÉCTRICA DE PVC 40x25mm	1 día	1 día	sáb 12/08/23 S/ 544.50	
44	01.04.04	LUMINARIA LED CIRCULAR 20W LUZ BLANCA	1 día	1 día	dom 14/08/23 S/ 759.84	
45	01.04.05	SALIDA Y/TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TOMA TIENDA, PANED	1 día	1 día	dom 14/08/23 S/ 67.50	
46	01.04.06	INSTALACIÓN DE TERMIA ELÉCTRICA (INC. DUCHA, MANGUERA Y LLAVE TERMOMAGNÉTICA)	1 día	1 día	mar 15/08/23 S/ 429.66	