

11. CRONOGRAMA


 Cecily G. Abal García
 INGENIERO CIVIL
 Reg. C.I.P. 130756

"RED DE SALUD HUÁNUCO"

"EXPEDIENTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PUESTO DE SALUD CHINCHINGA, DISTRITO DE SAN PABLO DE PILLAO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

Id	Texto1	Nombre de tarea	Díaz Calendarios	Duración	Comienzo	Costo
1	01	PUESTO DE SALUD CHINCHINGA	21 días	18 días	mar 01/08/23	S/ 19,652.45
2	01.01	MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS	10 días	9 días	mar 01/08/23	S/ 10,315.15
3	01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	1 día	1 día	mar 01/08/23	S/ 500.09
4	01.01.01.01	FLETE DE TRANSPORTE TERRESTRE	1 día	1 día	mar 01/08/23	S/ 500.09
5	01.01.02	PICADO Y DEMOLICIONES	2 días	2 días	mié 02/08/23	S/ 628.22
6	01.01.02.01	PICADO DE SARDINEL DE LADRILLO EN TECHO	2 días	2 días	mié 02/08/23	S/ 628.22
7	01.01.03	ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO	7 días	6 días	vie 04/08/23	S/ 1,202.59
8	01.01.03.01	DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO	1 día	1 día	vie 04/08/23	S/ 81.82
9	01.01.03.02	ESTRUCTURA METÁLICA F" PARA APOYO DE TANQUE ELEVADO	1 día	1 día	vie 04/08/23	S/ 1,120.77
10	01.01.04	COBERTURA	5 días	4 días	sáb 05/08/23	S/ 7,984.25
11	01.01.04.01	RASPADO Y LIMPIEZA DE TECHO	3 días	2 días	sáb 05/08/23	S/ 1,834.18
12	01.01.04.02	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO	2 días	2 días	mar 08/08/23	S/ 6,150.07
13	01.02	MANTENIMIENTO ARQUITECTURA	6 días	5 días	mié 02/08/23	S/ 2,339.27
14	01.02.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	1 día	1 día	mié 02/08/23	S/ 362.85
15	01.02.01.01	RESANE DE PAREDES PICADAS Y/O DETERIORADAS	1 día	1 día	mié 02/08/23	S/ 362.85
16	01.02.02	PINTURA EN MUROS	5 días	4 días	jue 03/08/23	S/ 1,111.91
17	01.02.02.01	PINTURA LATEX EN MUROS DOS MANOS	2 días	2 días	jue 03/08/23	S/ 599.70
18	01.02.02.02	PINTURA LATEX VINILICO EN CIELO RASO	3 días	2 días	sáb 05/08/23	S/ 512.21
19	01.02.03	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	4 días	3 días	jue 03/08/23	S/ 864.51
20	01.02.03.01	LUADO Y PINTADO DE PUERTA METÁLICA	1 día	1 día	jue 03/08/23	S/ 315.95
21	01.02.03.02	LUADO Y PINTADO DE PUERTAS DE MADERA	1 día	1 día	vie 04/08/23	S/ 301.48
22	01.02.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE 03 GOLPES	1 día	1 día	sáb 05/08/23	S/ 247.08
23	01.03	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS	12 días	10 días	vie 04/08/23	S/ 3,029.33
24	01.03.01	REDES DE DISTRIBUCION	3 días	2 días	vie 04/08/23	S/ 394.49
25	01.03.01.01	TUBERÍA DE PVC Ø 1/2" PARA AGUA	1 día	1 día	vie 04/08/23	S/ 131.63
26	01.03.01.02	CODO PVC - SAP Ø 1/2" PARA AGUA	2 días	1 día	sáb 05/08/23	S/ 262.86
27	01.03.02	APARATOS SANITARIOS	9 días	8 días	lun 07/08/23	S/ 2,335.34
28	01.03.02.01	ACCESORIOS PARA LAVAMANOS	3 días	3 días	lun 07/08/23	S/ 698.81
29	01.03.02.02	ACCESORIOS PARA LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	2 días	2 días	jue 10/08/23	S/ 200.72
30	01.03.02.03	ACCESORIOS PARA INODORO	4 días	3 días	sáb 12/08/23	S/ 275.04
31	01.03.02.04	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS	4 días	3 días	sáb 12/08/23	S/ 1,160.77
32	01.03.03	AGUA Y DESAGUE PARA TANQUE ELEVADO	3 días	2 días	vie 11/08/23	S/ 299.58
33	01.03.03.01	ACCESORIOS PARA TANQUE ELEVADO	1 día	1 día	vie 11/08/23	S/ 150.00
34	01.03.03.02	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE TANQUE ELEVADO	2 días	1 día	sáb 12/08/23	S/ 149.50
35	01.04	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	5 días	4 días	mié 16/08/23	S/ 3,641.41
36	01.04.01	DESMONTAJE CANALETA ELECTRICA DE PVC	1 días	1 día	mié 16/08/23	S/ 13.33
37	01.04.02	CONDUCTOR DE Cu. LSOH 80 DE 4MM2	1 días	1 día	jue 17/08/23	S/ 43.02
38	01.04.03	INSTALACIÓN CANALETA ELECTRICA DE PVC 40x25mm	1 días	1 día	jue 17/08/23	S/ 1,266.87
39	01.04.04	LUMINARIA LED CIRCULAR 20W LUZ BLANCA	1 días	1 día	vie 18/08/23	S/ 1,044.78
40	01.04.05	SALIDA P/TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TOMA TIERRA, PARTI	1 días	1 día	vie 18/08/23	S/ 843.75
41	01.04.06	INSTALACIÓN DE TERMA ELECTRICA (INC. DUCHA, MANGUERA Y LLAVE TERMOMAGNÉTICA)	2 días	1 día	sáb 19/08/23	S/ 429.66
42	01.05	LIMPIEZA Y LIMINACIÓN DE RESIDUOS	1 días	1 día	lun 21/08/23	S/ 327.29
43	01.05.01	LIMPIEZA GENERAL Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS	1 días	1 día	lun 21/08/23	S/ 327.29

Gerardo G. Abal Garcia
INGENIERO CIVIL
Reg. C.T.P. 130756

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	Resumen manual	Facta final	Progreso manual
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Resumen manual	Tarea crítica	Progreso
Hito	Hito inactivo	Resumen manual	Resumen manual	División crítica	Progreso
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Resumen manual	Progreso	Progreso

Proyecto: Proyecto1
Fecha: dom 30/07/23