



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MEMORANDO N° -2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME

A : **WITHVEL NICKOLAS CORDOVA VILLEGAS**
Director de la Unidad de Abastecimiento

Asunto : VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO

"Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en Instituciones Educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, La Libertad y Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023" – Ítem N°04: "Adquisición, transporte e instalación de 88 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Lima en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM".

Referencia : a) Proveído N° 052068-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS.
b) Carta N° 2-2023-CMBUILDER.

Expediente : MDP00020230043519

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al **Proveído N° 052068-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS**, a través del cual, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración (en adelante OGA) remite a la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (en adelante UGME), la documentación presentada por el **Consorcio Modular Builder**, con **Carta N° 2-2023-CMBUILDER**, para el perfeccionamiento del contrato, y solicita la revisión de la misma.

Al respecto, esta Unidad Gerencial, señala que, luego de la revisión de la documentación presentada por el **Consorcio Modular Builder**, tiene como resultado lo siguiente:

Cuadro N° 01: Resumen de la Evaluación			
Requisito solicitado	Observaciones	Estado	Sustento en las Especificaciones Técnicas
Detalle de Precios Unitarios	<p>✓ Corregir la denominación de las actividades de los numerales 2.1.1.1.1, 2.1.1.1.2, 2.1.1.2.1, 2.1.1.2.2, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.2, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.2, 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2, 2.1.3.2.1, 2.1.3.2.2, 2.1.4.1.1, 2.1.4.1.2, 2.1.4.2.1, 2.1.4.2.2, 2.1.4.3.1 y 2.1.4.3.2, debido a que se ha consignado erróneamente las actividades de "TRANSPORTE AULA MODULAR" e "INSTALACIÓN DEL AULA MODULAR (INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS SEGÚN CORRESPONDA)", siendo lo correcto: "TRANSPORTE DE MODULO EDUCATIVO" e "INSTALACIÓN DEL MODULO EDUCATIVO (INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS SEGÚN CORRESPONDA)".</p> <p>✓ Corregir lo consignado en la columna de "Nivel Educativo" del "CUADRO PARA DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO – MOBILIARIO" debido a que se ha consignado erróneamente "MOBILIARIO", debiendo consignarse el nivel educativo (inicial, primaria o secundaria).</p>	OBSERVADO	Numeral 5.14 DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5, de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **XDNMRRE**

BICENTENARIO
PERÚ
2024www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cuadro N° 01: Resumen de la Evaluación			
Requisito solicitado	Observaciones	Estado	Sustento en las Especificaciones Técnicas
	<ul style="list-style-type: none">✓ El <u>Detalle de Precios Unitarios</u>, se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en ese sentido, deberá remitirse el mencionado cronograma con la firma del Coordinador de Operaciones.✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.		
Cronograma de ejecución del contrato	<ul style="list-style-type: none">✓ Debe corregirse el plazo de ejecución total consignado en el cronograma presentado por el contratista, toda vez que se ha consignado 108 días calendario como plazo, la cual es una cantidad distinta a la establecida en los documentos del procedimiento de selección (Bases Integradas y oferta), las cuales precisaron que "(...) <u>El plazo de ejecución máximo será de cien (100) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato (...)</u>"✓ En el cronograma presentado han empleado las denominaciones "CRONOGRAMA REAL" y/o un "CRONOGRAMA IDEAL", pero en las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1 solo se hace mención a un <u>"CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO"</u>, por lo que deberá ajustarse el cronograma presentado a fin de consignar la denominación correcta de acuerdo a lo establecido en las bases integradas.✓ Se debe corregir la denominación del componente estructural del numeral 1.1.1.1.1, donde se ha consignado "Pernos, tuercas y arandelas para pernos de conexiones COMPONENTES", debiendo decir "Pernos, tuercas y arandelas para pernos de conexiones". Del mismo modo, se debe corregir la denominación del componente arquitectónico del numeral 1.1.1.2.1, donde se ha consignado "Elementos de aluzinc prepintado... Canaletas", debiendo decir <u>"Elementos de aluzinc prepintado"</u> y <u>"Canaletas"</u>, respectivamente separados.✓ El plazo máximo de ocho (08) días calendario que se toma la Entidad para realizar la verificación cuantitativa de la cantidad total de los módulos educativos, no debe ser considerado dentro del plazo de ejecución contractual, como se ha señalado en el cronograma presentado.✓ El plazo máximo de ocho (08) días calendario que se toma la Entidad para realizar la verificación cuantitativa de la cantidad total de mobiliario, no debe ser considerado dentro del plazo de ejecución contractual, como se ha señalado en el cronograma presentado.✓ Se debe agregar como parte de la secuencia de actividades del cronograma, aquellas correspondientes al inicio del conteo de los módulos educativos (que incluye previamente contar con el <u>Acta de verificación cuantitativa</u> y el <u>Acta de Packing List</u> con conformidad).✓ Deberá considerarse en la actividad "2.2.2 Comunicación de Culminación del Control de Calidad de mobiliario", el plazo máximo	OBSERVADO	<p>Título ITEM 04 del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN, de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.</p> <p>Numeral I DOCUMENTACIÓN TECNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN EL CONTRATO DE LOS ITEMS 1 2, 3, 4 y 5, de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.</p> <p>ANEXO A1 - ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA, de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.</p> <p>Literal a) Conteo de módulos educativos del numeral 2.1 Control de calidad de los módulos y prueba de montaje y desmontaje de los módulos educativos para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN.</p> <p>Literal i) Conteo de mobiliario del numeral 2.2 Control de calidad del mobiliario para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN.</p> <p>Literal a) Conteo de módulos educativos del numeral 2.1 Control de calidad de los módulos y prueba de montaje y desmontaje de los módulos educativos para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN y el numeral 5.6.1 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN DE LOS KITS DE INFRAESTRUCTURA.</p>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **XDNMRRE**



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cuadro N° 01: Resumen de la Evaluación			
Requisito solicitado	Observaciones	Estado	Sustento en las Especificaciones Técnicas
	<p>para el Control de Calidad de mobiliario, el cual es de <u>diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Verificación Cuantitativa y Acta de Programación de inicio de verificación técnica.</u></p> <p>✓ Para la "Etapas de Transporte e instalación de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa", falta establecer como parte del cronograma, la programación por cada Institución Educativa a intervenir.</p> <p>✓ Todas las <u>actividades descritas en el cronograma deberán evidenciar la secuencia de las etapas</u> descritas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>✓ El <u>Cronograma de ejecución del contrato</u>, se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en ese sentido, deberá remitirse el mencionado cronograma con la firma del Coordinador de Operaciones.</p> <p>✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.</p>		<p>Literal j) Verificación Técnica del numeral 2.2 Control de calidad del mobiliario para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN.</p> <p>Literal a del numeral I DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Consideraciones del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN EL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Consideraciones del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN EL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5.</p>
Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista	CONFORME	CONFORME	El CONSORCIO MODULAR BUILDER presentó lo solicitado en las "Consideraciones" del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.
Plan de Seguridad	<p>✓ En el numeral 2.4. Evaluación de Riesgos y Elaboración de matriz IPERC del Plan de Seguridad adjunto a la Carta N° 1-2023-CMBUILDER, se debe agregar la sección referida al proceso de Fabricación, transporte e instalación del mobiliario, a fin que tenga correspondencia con lo consignado en la Matriz IPERC del numeral VI ANEXOS del mencionado Plan.</p> <p>✓ En el numeral 4. Capacitación y sensibilización del personal – Programa de Capacitación, numeral 5. Gestión de No Conformidad – Programa de inspecciones y auditorías, numeral 7. Protección contra incendios y en el numeral 8. Señalización del Plan de Seguridad, se hace mención al cargo de "Supervisor SST", "Ingenieros", "Supervisores", "Jefatura Central de Seguridad", "Supervisor de SST" y "Supervisores de campo", cargos que no coinciden con los señalados en el Título II Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa del mismo Plan; por lo que deberá realizarse las correcciones respectivas a fin que no exista contradicción o falta de concordancia en toda la extensión del referido plan.</p> <p>✓ En el numeral 2.4. Evaluación de Riesgos y Elaboración de matriz IPERC y en Matriz IPERC del numeral VI ANEXOS del Plan de Seguridad figuran las actividades 2. Apilado de Estructuras y 7. Apilación de estructuras, con diferentes medidas de seguridad; aspecto</p>	OBSERVADO	<p>Número 5.3.2 Responsables de coordinaciones de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.</p>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **XDNMRRE**



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Cuadro N° 01: Resumen de la Evaluación			
Requisito solicitado	Observaciones	Estado	Sustento en las Especificaciones Técnicas
	<p>que deberá ser uniformizado, por tratarse de la misma actividad, esto es, "MEDIDAS DE CONTROL".</p> <p>✓ El Plan de Seguridad, se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en ese sentido, deberá remitirse el mencionado Plan con la firma del Ingeniero de Seguridad.</p> <p>✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.</p>		<p>Consideraciones del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN EL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5.</p>

Cabe precisar, que la UGME se encargará de revisar la documentación técnica¹, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las Especificaciones técnicas solicitadas en los plazos establecidos.

Esta Unidad no es competente para realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto II del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5.

En ese sentido, esta Unidad Gerencial determina que la documentación entregada SE ENCUENTRA OBSERVADA, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas; por lo tanto, se recomienda derivar el presente informe a la Coordinación de Ejecución contractual de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración (OGA), con la finalidad de que se tomen las acciones que correspondan, a fin de continuar con el perfeccionamiento del contrato.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

Firmado digitalmente
DEISY ACHAHUANCO ENCISO
Directora de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(DAE/vfp)

¹Cronograma de ejecución del contrato, Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista y Detalle de precios



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **XDNMRRE**



BICENTENARIO
PERÚ
2024

