

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SALUD CAJAMARCA
Nomenclatura :	AS-SM-25-2023-DIRESAC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE SEIS MODULOS PRE FABRICADO DE 6M X 5M X 2.45M PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

Ruc/código : 20606396181

Fecha de envío : 24/07/2023

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL TEAM E.I.R.L.

Hora de envío : 19:53:56

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Plazo de entrega :

la entidad solicita que lo bienes se entreguen en un plazo de (15) quince días calendarios, contabilizado a partir del día siguiente de la fecha de firma de contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico.

Ante ello mencionamos lo siguiente:

1. La entidad solicita que el módulo sea completamente desarmable por lo que todos los componentes entre : parrilla , vigas, columnas ventanas, pisos y puertas se tendrían que prefabricar en un taller especializado, por lo que; demandaría de manera regular 30 días de fabricación y 15 días de instalación, sumando un total de 45 días días calendarios para su plazo de entrega.

Por lo que se concluye que se estaría direccionando a un proveedor que ya lo tiene fabricado los bienes, listos para su distribución e instalación.

Cabe Resaltar que Art.2 literal a) de la ley de contrataciones del estado, Libertad de concurrencia . Las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, se encuentra prohibida la adopción de practicas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Por lo que solicitamos al comité especial de selección acojan los 45 días calendarios como plazo de entrega de los bienes incluida la instalación y puesta en funcionamiento.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observacion planteada por el participante, y tomando en consideracion los principios que rigen as contrataciones, previa coordinacion con el area usuaria se acoge la observacion lo cual squedara de la siguiente manera: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de (45) cuarenta y cinco días calendario, contabilizado a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato, conforme establece el numeral 9, pagina 15, asi como tambien se ajustara el numeral 13, paginas 29 y 30, capitulo III de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integración de las bases se precisara: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de (45) cuarenta y cinco días calendario, contabilizado a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SALUD CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-DIRESAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SEIS MODULOS PRE FABRICADO DE 6M X 5M X 2.45M PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

Ruc/código : 20606396181

Nombre o Razón social : INDUSTRIAL TEAM E.I.R.L.

Fecha de envío : 24/07/2023

Hora de envío : 22:48:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Estimados Señores del Comité de selección, solicitamos a Ustedes amablemente que puedan consignar detalles constructivos como (planos, folletos ,etc.) , con la finalidad que todos los postores tengan en claro las especificaciones técnicas bien definidas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observacion planteada por el participante, y tomando en consideracion los principios que rigen las contrataciones, previa coordinacion con el area usuaria, la cual manifiesta que las especificaciones tecnicas estan bien precisadas en el numeral 5, paginas del 22 al 28, capitulo III, de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SALUD CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-DIRESAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SEIS MODULOS PRE FABRICADO DE 6M X 5M X 2.45M PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

Ruc/código :	20606396181	Fecha de envío :	24/07/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL TEAM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:00:58

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se considera bienes similares: Módulos fabricados, módulos de estructuras, o la combinación de estos.
Ante ello solicitamos al Comité de Selección tengan a bien incluir Módulos Prefabricados tipo contenedor y/o Módulos metálicos termoacústicos y/o Módulos Prefabricados en general, con la finalidad de tener concordancia con la presente convocatoria

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: A Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo de la consulta presentada por el participante y tomando en consideracion los principiiios que rigen las contrataciones se aclara que previa cordinacion con el area usuaria, la cual manifiesta que la experiencia del postor en la especialidad es la acreditacion de la experiencia, en la medida que ello incidirá en las prestaciones que se ejecuten y se brinde a la Entidad, el cual se incorporara: Módulos Prefabricados tipo contenedor y/o Módulos metálicos termoacústicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integración de las bases se precisara: Módulos Prefabricados tipo contenedor y/o Módulos metálicos termoacústicos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SALUD CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-DIRESAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SEIS MODULOS PRE FABRICADO DE 6M X 5M X 2.45M PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

Ruc/código :	20491767678	Fecha de envío :	24/07/2023
Nombre o Razón social :	SAN MATEO CONTRATISTAS S.R.L.	Hora de envío :	23:20:44

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Señores del Comité especial, Respecto al OBJETO DE LA CONVOCATORIA, entre otras condiciones indica que los módulos deben tener instalaciones eléctricas y sanitarias, precisamente respecto a las instalaciones sanitarias, no hay ninguna especificación o detalle de las mismas, y menos indican referente a los puntos de empalme de dichas instalación sanitarias. Por lo tanto se solicita que el área usuaria aclare lo antes indicado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observacion planteada por el participante y tomando en consideracion los principios que rigen las contrataciones se señala que, previa coordinación con el area usuaria, la cual manifiesta que en ningun extremo de las bases se indica que los módulos deben tener instalaciones sanitarias, de esa manera es no es necesario establecer los puntos de empalme de dichas instalación sanitarias, y y conforme a lo establecido en el Artículo 16° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en concordancia con el Artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías deposicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios, es formulada por el area usuaria, asimismo lo complementa la OPINIÓN N° 002-2020/DTN, en tal sentido no se acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SALUD CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-DIRESAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SEIS MODULOS PRE FABRICADO DE 6M X 5M X 2.45M PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

Ruc/código :	20491767678	Fecha de envío :	24/07/2023
Nombre o Razón social :	SAN MATEO CONTRATISTAS S.R.L.	Hora de envío :	23:20:44

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Pag. 32

Numeral 13

PLAZO. Señores del comité especial, revisando el plazo de entrega que están considerando para la entrega e instalación de 15 días calendarios, consideramos un plazo demasiado corto; por cuanto no se ha tomado en cuenta el plazo de fabricación real de los módulos que mínimo debe ser de 30 días y un plazo mínimo de 18 días para la instalación en los diferentes y lejanos centros de salud. Por lo que se pide al comité especial se sincere el plazo real para la ejecución y se conceda un plazo de 48 días calendarios para la ejecución del presente proceso en la modalidad de llave en mano.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 13 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observacion planteada por el participante, y tomando en consideracion los principiios que rigen as contrataciones, previa coordinacion con el area usuaria se acoge la observacion lo cual squedara de la siguiente manera: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de (45) cuarenta y cinco días calendario, contabilizado a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato, conforme establece el numeral 9, pagina 15, asi como tambien se ajustara el numeral 13, paginas 29 y 30, capitulo III de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integración de las bases se precisara: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de (45) cuarenta y cinco días calendario, contabilizado a partir del día siguiente de la fecha de firma del contrato

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - SALUD CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-25-2023-DIRESAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SEIS MODULOS PRE FABRICADO DE 6M X 5M X 2.45M PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA

Ruc/código : 20491767678

Fecha de envío : 24/07/2023

Nombre o Razón social : SAN MATEO CONTRATISTAS S.R.L.

Hora de envío : 23:20:44

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Señores del comité especial, entre Otras Obligaciones de la Entidad - indica que "la entidad está en la obligación de designar donde será instalado el bien"; por lo cual considerando que se indica que debe instalarse en una superficie nivelada; eso se debe entender que la entidad entregará la ubicación donde se instalará la entidad la entregará el terreno nivelado ¿?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14

Literal: 14.2

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la observacion planteada por el participante, y tomando en consideracion los principios que rigen as contrataciones, previa coordinacion con el area usuaria, lo cual manifiesta que los modulos prefabricados se intalaran y su puesta en funcionamiento en una superficie nivelada existente, en tal sentido no se acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna