

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código : 20516259516

Fecha de envío : 20/11/2023

Nombre o Razón social : J.C.B. ESTRUCTURAS S.A.C.

Hora de envío : 17:28:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita inclusión de clausula de fideicomisos para la obtención del adelanto.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

articulo 184.9 ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, debemos indicar que, la Contratación bajo análisis comprende la Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Áncash, La Libertad y Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023, corresponde a la Adquisición de bienes, no así a la ejecución de obras.

Nótese que, el numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece la posibilidad de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos en la ejecución de obra, no le es aplicable a la presente Contratación, cuyo objeto contractual está ligado a la adquisición de bienes.

Por lo expuesto, SE PRECISA que, para la presente contratación no corresponde incluir una cláusula de fideicomiso para la administración de los adelantos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20516259516	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	J.C.B. ESTRUCTURAS S.A.C.	Hora de envío :	17:28:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita retención de porcentaje del fiel cumplimiento en valorizaciones de obra, omitiendo la fianza por el concepto indicado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 149.4

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, debemos indicar que, la Contratación bajo análisis comprende la Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Áncash, La Libertad y Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023, corresponde a la Adquisición de bienes, no así a la ejecución de obras.

En consecuencia, SE PRECISA que, lo dispuesto el numeral 149.4. del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, respecto de la omisión de la Garantía de Fiel Cumplimiento, no le es aplicable al supuesto bajo análisis, dado que no se trata de la ejecución de una Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20516259516	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	J.C.B. ESTRUCTURAS S.A.C.	Hora de envío :	17:28:53

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se indica que los perfiles:

Tubo Cuad. 150x150x3mm

Tubo Cuad. 50x50x2mm

Tubo Rect. 50x100x2mm

Tubo Rect. 50x150x2mm

no se encuentran en stock en el mercado actual, se requiere migrar al perfil inmediato superior en función a la disponibilidad de los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral: 1** **Literal: 1** **Página: 1**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En tal sentido, se ha optado por establecer las siguientes secciones de tubos de acero estructural, respondiendo a un cálculo estructural que asegure la resistencia y estabilidad del módulo prefabricado:

¿ TB1 Sección 50 mm x 150 mm x 2 mm

¿ TB2 Sección 50 mm x 50 mm x 2 mm

¿ TB3 Sección 50 mm x 100 mm x 2 mm

¿ C-1 Columna 150 mm x 150 mm x 3 mm

¿ V1 Viga 150 mm x 150 mm x 3 mm

¿ V2 Viga 100 mm x 100 mm x 3 mm

¿ VT1 Vigueta 50 mm x 100 mm x 2 mm

Asimismo, cabe señalar que, en la Nota 03 de los numerales 2.1.3 TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADO (COSTA) del Anexo A1: Especificaciones y consideraciones técnicas para el proceso de fabricación e instalación del ANEXO A: MÓDULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA, y, II.1.3 TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADO (SIERRA) del Anexo A1: Especificaciones y consideraciones técnicas para el proceso de fabricación e instalación del ANEXO A: MÓDULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA, de las Especificaciones Técnicas, se establece una tolerancia respecto a las dimensiones exteriores, y espesor de pared.

En ese sentido, el Contratista deberá circunscribirse a lo establecido en los numerales 2.1.3 TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADO (COSTA), II.1.3 TUBOS DE ACERO ESTRUCTURAL GALVANIZADO (SIERRA), de las Especificaciones Técnicas, y el Anexo 03 ESTRUCTURAS.

De igual forma, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, que incluyen los tubos de acero estructural en mención. Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20516259516	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	J.C.B. ESTRUCTURAS S.A.C.	Hora de envío :	17:28:53

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se requiere confirmación de entrega de superficie para montaje de modulos, la zona debe estar libre de obstáculos y nivelada previo ingreso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto en el numeral 5.1 LUGAR DE INSTALACION PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5, de las Especificaciones Técnicas del presente proceso, se señala, lo siguiente:

Los espacios destinados para la ubicación de los kits de infraestructura tipo Costa y/o Sierra, se encuentran libres de cualquier tipo de interferencia. Si existiese algún caso fortuito y/o se encontrara alguna interferencia existente en el terreno determinado en el Esquema de ubicación, el Contratista informará inmediatamente a la Entidad para poder realizar las acciones que correspondan.

La ejecución de las prestaciones no incluye la demolición de ninguna estructura existente ni el retiro y reubicación de elementos existentes, las prestaciones a realizar se encuentran descritas en las especificaciones técnicas.

Sin perjuicio de ello, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten la instalación el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones.

Razón por la cual no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20553956324	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ALQUIMODUL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	07:24:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Es posible presentar la propuesta a uno o dos de los lotes? Entendemos que es posible ya que hay diferentes requisitos de calificación para cada uno de los lotes sin embargo en el numeral 1.7 se indica que "NO APLICA" la distribución de la buena pro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 7 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta del participante se precisa que en concordancia al numeral 39.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, "Cada ítem constituye un procedimiento independiente dentro de un procedimiento principal". En ese sentido, un participante podrá presentar su oferta en cada uno de los ítems.

Respecto a la distribución de buena pro, el numeral 62.1 del RLCE indica que "En el caso que, en la indagación de mercado se hubiese establecido que el requerimiento de la Entidad no puede ser cubierto por un solo proveedor, las bases prevén la posibilidad de distribuir la buena pro". En el presente caso, según estudio de mercado, existe pluralidad para el cumplimiento de la entrega de los bienes de cada ítem por un solo proveedor.

Por lo tanto, la NO DISTRIBUCIÓN de buena pro de cada ítem no tiene implicancia en la posibilidad de un participante de presentar oferta en cada uno de los ítems del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20543417506	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A.C - DYSCON S.A.C.	Hora de envío :	13:35:42

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

3.2.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (sección general - pag.9)

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista

2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Al respecto, consultamos al Comité Especial si alternativamente a lo señalado como garantía de Fiel Cumplimiento, tomarán en cuenta para este proceso lo prescrito en el Decreto Legislativo N°1553 el cual establece medidas en materia de inversión pública y de contratación pública que coadyuven al impulso de la reactivación económica y que señala literalmente en su Art. 9 FONDO DE GARANTÍA COMO MEDIO ALTERNATIVO PARA GARANTIZAR LOS CONTRATOS. Que establece la posibilidad que el postor adjudicado pueda optar por un medio alternativo a la garantía de fiel cumplimiento, extendiéndose dicha autorización inclusive a los procedimientos de selección iniciados de acuerdo al sub numeral 9.2. Se utilizará este medio alternativo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.3 **Literal:** a **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Legislativo N°1553 Artículo 2 Literal e - principio de competencia de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1553 señala lo siguiente:

¿Artículo 9.- Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos

9.1 Autorizar a las entidades para que en el Año Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.

9.2 Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo siguiente:

(i) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro.

(ii) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión al postor ganador de la buena pro a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro.

9.3. Lo dispuesto en los numerales precedentes es aplicable para los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

(i) El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,

(ii) Se considere, según corresponda, al menos dos (02) pagos a favor del contratista o dos (02) valorizaciones periódicas en función del avance de obra.

9.4. La retención indicada en el numeral 9.1, se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto al finalizar el contrato.¿

Como se puede apreciar, mediante Decreto Legislativo N° 1553, se establece la posibilidad que, en los documentos del procedimiento de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, se establezca que el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente,

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Específico

2.3

a

18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto Legislativo N°1553 Artículo 2 Literal e - principio de competencia de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

siempre que se cumpla con los siguientes requisitos taxativos:

- Que se trate de contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras
- Que el plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
- Que se considere, según corresponda, al menos dos (02) pagos a favor del contratista o dos (02) valorizaciones periódicas en función del avance de obra.

En ese sentido, respecto del primer requisito, esto es, si la contratación ¿Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Áncash, La Libertad y Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023¿, no involucra una ejecución periódica osino más bien, que el referido contrato calificaría como una prestación única, por lo que no se cumpliría con el requisito establecido en la referida norma.

Por lo expuesto, SE PRECISA que, en la Contratación bajo análisis no es aplicable el Fondo de Garantía como medio alternativo para garantizar los Contratos establecido en el Decreto Legislativo N° 1553, dado que no se cumple con el requisito establecido en la norma vinculado a la aplicación del mismo sólo a las prestaciones periódicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20543417506	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	DISEÑOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A.C - DYSCON S.A.C.	Hora de envío :	16:02:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

en las EETT

Numeral 5.11.1 PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Se solicita precisar desde cuando se contabilizara el plazo máximo de responsabilidad por vicios ocultos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.11 Literal: 5.11.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 40 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se ACLARA, que el PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS, se cuenta a partir de la Conformidad Técnica de Instalación de los kits de infraestructura en cada una de las Instituciones Educativas beneficiadas, de conformidad con lo establecido en el CAPITULO V PROFORMA DEL CONTRATO de las Bases del presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Como parte de la integración, en el literal B. ALCANCE DE LOS VICIOS OCULTOS del numeral 5.11.1 PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS, se realizará la siguiente precisión:

El plazo para solicitar subsanación por vicios ocultos, cuenta a partir del otorgamiento de la Conformidad Técnica de Instalación de los kits de infraestructura en cada una de las Instituciones Educativas beneficiadas.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código : 20545181615

Nombre o Razón social : GUTICELLI PLUS S.A.C.

Fecha de envío : 21/11/2023

Hora de envío : 16:56:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En cuanto a la experiencia del postor para todos los Item, se solicita acreditarla por contrataciones de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Solicitamos que también se admita la experiencia proveniente de la Venta y/o Fabricación, y/o Instalación, de Techos termo acústicos y/o, Muros termo acústicos, y/o Estructuras metálicas, bienes que componen los Módulos Tipo Aulas Costa y Sierra.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, conforme a lo establecido en el literal B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD del numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION para los Items 1, 2, 3, 4 y 5 de las Bases del presente procedimiento, se tiene que: Se consideran bienes similares a los siguientes:

1. A la venta y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción y/o edificación de módulos prefabricados y/o módulos armables para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables).

2. A la venta y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción de estructuras metálicas de soporte para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, aeropuertos ¿ espacios habitables) y logística (espacios habitables).

Se denomina estructura metálica de soporte, a las estructuras de acero que soporten grandes esfuerzos o pesos (reciben carga directamente y la transmiten a los cimientos), que requieran dirección técnica para su ejecución; y que sean rígidas, estables y resistentes.

Se denomina espacios habitables, a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas.

En ese sentido, no se considerará: carreteras, antenas, puentes, torres de servicios, o similares.

Por lo tanto, la acreditación de la experiencia del postor deberá estar enmarcada en lo establecido en el mencionado literal, siendo que, la experiencia proveniente solo de la Venta y/o Fabricación, y/o Instalación, de Techos termo acústicos y/o, Muros termo acústicos, no configura un espacio habitable para uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas.

Asimismo, respecto a estructuras metálicas, el postor deberá ceñirse a lo establecido en el citado literal, es decir: estructuras metálicas de soporte para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, aeropuertos ¿ espacios habitables) y logística (espacios habitables).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20545181615	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GUTICELLI PLUS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En la sección 2.2.1. "Documentos de presentación obligatoria" se solicita el Anexo N°3 "Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección", dicho anexo se presenta con el fin de que el postor garantice el cumplimiento del alcance de las condiciones detalladas en las especificaciones técnicas, ¿este documento pierde validez al momento que la Entidad solicita los "elementos constitutivos de la oferta"?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta del participante se precisa que el Anexo N° 03 no pierde validez al momento que la Entidad solicita los "elementos constitutivos", dado que el Anexo N° 03 es un documento de presentación obligatoria en la admisibilidad de ofertas.

Cabe precisar que, en concordancia al artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, el comité de selección es competente para adoptar decisiones basadas en los criterios que estime pertinentes de acuerdo a la naturaleza y objeto de la contratación a fin de determinar si una oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado para solicitar la presentación de elementos constitutivos de oferta, lo que sirve de insumo para asegurar el fiel cumplimiento del bien o servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20545181615	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GUTICELLI PLUS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:34

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En las Láminas MEA-C.03 Planta de Ocupación (Eje A-A) y MEA-C.09 Sección C se muestra que las 2 ventanas laterales son del Tipo VC-01, sin embargo en la Lamina MEA-C.19 se muestra el Detalle de ventana VC-02. Solicitamos confirmar que tipo de ventanas son las que se deben considerar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:
"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".
En ese sentido, se tiene que, en el

Al respecto, se tiene que, conforme a lo establecido en las láminas MEA-C.03 Planta de Ocupación, MEA-C.07 Sección A, MEA-C.08 Sección B, MEA-C.09 Sección C, MEA-C.11 Elevación 01, MEA-C.12 Elevación 02, MEA-C.13 Elevación 03, se muestran los detalles de la ventana: VC-01. En ese sentido se aclara que la ventana a utilizar es la VC-01.

Razón por la cual, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en las mencionadas laminas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20545181615	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GUTICELLI PLUS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el Anexo 01 ¿ Especificaciones Técnicas. 2.1.12. CONTRAPISO TABLEROS DE TRIPLAY FENÓLICO se indica que el Espesor Total es de 45 mm (± 3 mm), mediante la superposición de tres (03) paneles. Sin embargo en las Láminas MEA-C.25 y MEA-C.26 en el CORTE C-C se muestra 3 paneles de 15mm + 15mm + 18mm = 48mm, solicitamos que aclaren que el contrapiso está conformado específicamente por estos espesores, o el Contratista puede suministrar otros espesores que sumen el espesor total de 45mm.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que, con relación al contrapiso, se deberá respetar lo establecido en el Anexo 01, numeral 2.1.12. CONTRAPISO, especificación técnica N° 210 "Espesor total": 45mm mediante la superposición de tres (03) paneles con una tolerancia máxima de 3mm.

Asimismo, se aclara que, los detalles de dicho contrapiso muestran el escenario con la mayor tolerancia posible del espesor total (45mm+3mm=48mm).

Por lo tanto, el contratista puede suministrar otros espesores que sumen el espesor total de 45mm, respetando las tolerancias establecidas en el numeral 2.1.12 CONTRAPISO,y, la composición del contrapiso total, que es mediante la superposición de tres (3) paneles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20545181615	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GUTICELLI PLUS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:34

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En la Lamina MEA-C.37 se muestra el detalle del Pasamanos en WPC, pero no hay detalles de los extremos es decir de las tapas. Solicitamos que sean en WPC o PVC. Confirmar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que, conforme a lo establecido en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA, numeral 2.1.14. BARANDA, especificación técnica N°256 "color de tapacanto de WPC ", se especifica el material y el tono de color del tapacanto, o tapa.

Asimismo, mediante Anexo 1 ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA, numeral 3.12 BARANDA, consideración N° 86, se indica que se deberá garantizar la continuidad entre los pasamanos de las barandas.

De igual forma, se precisa que, conforme a lo establecido en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA, numeral II.1.13. BARANDA, especificación técnica N°256 "color de tapacanto de WPC ", se especifica el material y el tono de color del tapacanto, o tapa.

Asimismo, mediante Anexo 1 ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA, numeral 3.11 BARANDA, consideración N° 81, se indica que se deberá garantizar la continuidad entre los pasamanos de las barandas.

Razón por la cual, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en el mencionado numeral.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Como parte de la integración, en las láminas MEA-C.34 Detalle de baranda y MEA-C.35 Detalle de baranda del ANEXO A2 ARQUITECTURA-MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA. se ha realizado la precisión respecto del Tapacanto o Tapa.

Asimismo, como parte de la integración, en las láminas MEA-S.33 Detalle de baranda y MEA-S.34 Detalle de baranda del ANEXO A2 ARQUITECTURA-MODULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA. se ha realizado la precisión respecto del Tapacanto o Tapa.

Se adjunta archivo "LINK DE PLANOS INTEGRADOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA" que contiene LINK con láminas INTEGRADAS.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código : 20545181615

Nombre o Razón social : GUTICELLI PLUS S.A.C.

Fecha de envío : 21/11/2023

Hora de envío : 16:56:34

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el Anexo 01 ¿ Especificaciones Técnicas. En el numeral 2.1.43. PIZARRA PAC-01. Se indica que el Espesor de lámina de formica tipo acrílico es de 1mm, solicitamos que sea mínimo 0.90mm ya que el espesor solicitado esta descontinuado como producción nacional.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, para el presente procedimiento de selección, en el numeral 2.1.43. PIZARRA PAC-01, se establecido las especificaciones tecnicas de la pizarra, dentro de las cuales se señala el espesor de la lamina formica tipo acrilico.

Sumado a lo anterior, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, que incluye lo señalado en el numeral 2.1.43 PIZARRA PAC-01.

Asimismo, para el presente procedimiento de selección, en el numeral II.1.42. PIZARRA PAC-01, se establecido las especificaciones tecnicas de la pizarra, dentro de las cuales se señala el espesor de la lamina formica tipo acrilico.

Sumado a lo anterior, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, que incluye lo señalado en el numeral II.1.42 PIZARRA PAC-01.

Sin perjuicio de lo antes señalado, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo de ejecución, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20545181615	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GUTICELLI PLUS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:34

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el Anexo 01 ¿ Especificaciones Técnicas. En el numeral 2.1.45. MARCADO Y/O ROTULADO , solicitan dos tipos de Placa: PLACA DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL y PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE FABRICANTE. Solicitamos confirmar que no se deben suministrar las: PLACA NOMBRE AMBIENTE / PICTOGRAMA y PLACA SEÑALETICA ACCESIBLE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

COSTA:
Al respecto, se señala que solo se deberán considerar las tipologías de placas establecidas en las Especificaciones Técnicas (numeral 2.1.45. MARCADO Y/O ROTULADO), en conformidad además con la lámina de detalle Logotipo institucional e identificación del fabricante MEA-C.40.

SIERRA:
Al respecto, se señala que solo se deberán considerar las tipologías de placas establecidas en las Especificaciones Técnicas (numeral II.1.44. MARCADO Y/O ROTULADO), en conformidad además con la lámina de detalle Logotipo institucional e identificación del fabricante MEA-S.39.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20545181615	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GUTICELLI PLUS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:34

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Que sucede si la Entidad no cumple con remitir al Contratista los esquemas o croquis de ubicación de los módulos educativos y/o, en el plazo comprendido desde la suscripción del contrato hasta antes del inicio de la ¿Etapa de transporte e instalación de los kits de infraestructura tipo Costa y/o Sierra¿. ¿Qué sucede con el plazo de ejecución? ¿Cuál es la responsabilidad que asumirá el PRONIED? ¿por las demoras en las entregas de los esquemas corresponde una ampliación de plazo?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto en el numeral 5.1 LUGAR DE INSTALACIÓN PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5 de las Especificaciones Técnicas del presente proceso, se señala, lo siguiente La Unidad de Abastecimiento del PRONIED notificará al Contratista los esquemas de ubicación de los kits de infraestructura tipo Costa y/o Sierra de cada Institución Educativa beneficiada, previo informe técnico de la UGME, en el plazo comprendido desde la suscripción del contrato hasta antes del inicio de la ¿Etapa de transporte e instalación de los kits de infraestructura tipo Costa y/o Sierra¿. Siendo ello así, SE PRECISA que, los esquemas o croquis de ubicación, serán entregados por parte de la Entidad al Contratista, en el plazo desde la suscripción del contrato hasta antes del inicio de la ¿Etapa de transporte e instalación de los kits de infraestructura tipo Costa y/o Sierra¿, en los cuales se encuentra detallados la cantidad de módulos educativos a instalar. Sin perjuicio de lo antes señalado, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo de ejecución, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código : 20545181615

Nombre o Razón social : GUTICELLI PLUS S.A.C.

Fecha de envío : 21/11/2023

Hora de envío : 16:56:34

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En las Bases administrativas, en el numeral 1.9. PLAZO DE ENTREGA. Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán conforme al numeral 5.2 de las especificaciones técnicas:

ITEM 01:

El plazo de ejecución máximo será de ciento cinco (105) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye tres (3) etapas:

1. Etapa 1: Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (50 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.
2. Etapa 2: Control de calidad de los kits de infraestructura1 (módulos + mobiliario) tipo Costa y prueba de montaje y desmontaje de módulos (10 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de verificación cuantitativa y Acta de Conformidad de Packing List.
3. Etapa 3: Transporte e instalación de kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (45 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Conformidad Técnica de Fabricación de los Kits de Infraestructura, así como la entrega de las Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA¿s) y/o Documento Similar de todas las Instituciones Educativas beneficiadas.

Consideramos que para el Tipo de proyecto de esta importancia y envergadura el tiempo otorgado es excesivamente corto, lo que pone en riesgo la calidad, y el cumplimiento del Contrato. Por lo anterior solicitamos se amplíe el plazo de la siguiente manera:

ITEM 01:

El plazo de ejecución máximo será de ciento quince (115) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye tres (3) etapas:

1. Etapa 1: Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (55 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.
2. Etapa 2: Control de calidad de los kits de infraestructura1 (módulos + mobiliario) tipo Costa y prueba de montaje y desmontaje de módulos (15 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de verificación cuantitativa y Acta de Conformidad de Packing List.
3. Etapa 3: Transporte e instalación de kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (45 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Conformidad Técnica de Fabricación de los Kits de Infraestructura, así como la entrega de las Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA¿s) y/o Documento Similar de todas las Instituciones Educativas beneficiadas.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** iii **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, para el presente procedimiento de selección, se han establecido Especificaciones Técnicas, que aseguren el normal desarrollo de la ejecución contractual.

Debe tenerse en cuenta que, conforme a lo señalado en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas, se ha determinado el plazo de ejecución para cada uno de los Items vinculados al presente proceso.

Sumado a lo anterior, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, que incluye el cumplimiento de la obligación en los plazos establecidos en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

General

iii

3.1

21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de las Especificaciones Técnicas.

Por lo expuesto, SE PRECISA QUE, el Contratista deberá ceñirse a los plazos establecido en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20545181615	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GUTICELLI PLUS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:34

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En las Bases administrativas, en el numeral 1.9. PLAZO DE ENTREGA. Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán conforme al numeral 5.2 de las especificaciones técnicas:

ITEM 02:

El plazo de ejecución máximo será de noventa y cinco (95) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye tres (3) etapas:

1. Etapa 1: Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (50 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.
2. Etapa 2: Control de calidad de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa y prueba de montaje y desmontaje de módulos (10 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de verificación cuantitativa y Acta de Conformidad de Packing List.
3. Etapa 3: Transporte e instalación de kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (35 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Conformidad Técnica de Fabricación de los Kits de Infraestructura, así como la entrega de las Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA¿s) y/o Documento Similar de todas las Instituciones Educativas beneficiadas.

Consideramos que para el Tipo de proyecto de esta importancia y envergadura el tiempo otorgado es excesivamente corto, lo que pone en riesgo la calidad, y el cumplimiento del Contrato. Por lo anterior solicitamos se amplíe el plazo de la siguiente manera:

ITEM 02:

El plazo de ejecución máximo será de ciento quince (115) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye tres (3) etapas:

1. Etapa 1: Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (55 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.
2. Etapa 2: Control de calidad de los kits de infraestructura1 (módulos + mobiliario) tipo Costa y prueba de montaje y desmontaje de módulos (15 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de verificación cuantitativa y Acta de Conformidad de Packing List.
3. Etapa 3: Transporte e instalación de kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (45 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Conformidad Técnica de Fabricación de los Kits de Infraestructura, así como la entrega de las Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA¿s) y/o Documento Similar de todas las Instituciones Educativas beneficiadas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, para el presente procedimiento de selección, se han establecido Especificaciones Técnicas, que aseguren el normal desarrollo de la ejecución contractual.

Debe tenerse en cuenta que, conforme a lo señalado en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas, se ha determinado el plazo de ejecución para cada uno de los Items vinculados al presente proceso.

Sumado a lo anterior, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, que incluye el cumplimiento de la obligación en los plazos establecidos en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

General

III

3.1

21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de las Especificaciones Técnicas.

Por lo expuesto, SE PRECISA QUE, el Contratista deberá ceñirse a los plazos establecido en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código : 20545181615

Nombre o Razón social : GUTICELLI PLUS S.A.C.

Fecha de envío : 21/11/2023

Hora de envío : 16:56:34

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En las Bases administrativas, en el numeral 1.9. PLAZO DE ENTREGA. Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán conforme al numeral 5.2 de las especificaciones técnicas:

ITEM 03:

El plazo de ejecución máximo será de cien (100) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye tres (3) etapas:

1. Etapa 1: Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Sierra (50 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.
2. Etapa 2: Control de calidad de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Sierra y prueba de montaje y desmontaje de módulos (10 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de verificación cuantitativa y Acta de Conformidad de Packing List.
3. Etapa 3: Transporte e instalación de kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Sierra (40 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Conformidad Técnica de Fabricación de los Kits de Infraestructura, así como la entrega de las Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA¿s) y/o Documento Similar de todas las Instituciones Educativas beneficiadas.

Consideramos que para el Tipo de proyecto de esta importancia y envergadura el tiempo otorgado es excesivamente corto, lo que pone en riesgo la calidad, y el cumplimiento del Contrato. Por lo anterior solicitamos se amplíe el plazo de la siguiente manera:

ITEM 03:

El plazo de ejecución máximo será de ciento quince (115) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye tres (3) etapas:

1. Etapa 1: Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (55 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.
2. Etapa 2: Control de calidad de los kits de infraestructura1 (módulos + mobiliario) tipo Costa y prueba de montaje y desmontaje de módulos (15 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de verificación cuantitativa y Acta de Conformidad de Packing List.
3. Etapa 3: Transporte e instalación de kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (45 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Conformidad Técnica de Fabricación de los Kits de Infraestructura, así como la entrega de las Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA¿s) y/o Documento Similar de todas las Instituciones Educativas beneficiadas.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, para el presente procedimiento de selección, se han establecido Especificaciones Técnicas, que aseguren el normal desarrollo de la ejecución contractual.

Debe tenerse en cuenta que, conforme a lo señalado en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas, se ha determinado el plazo de ejecución para cada uno de los Items vinculados al presente proceso.

Sumado a lo anterior, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, que incluye el cumplimiento de la obligación en los plazos establecidos en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

General

III

3.1

21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de las Especificaciones Técnicas.

Por lo expuesto, SE PRECISA QUE, el Contratista deberá ceñirse a los plazos establecido en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20545181615	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	GUTICELLI PLUS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:34

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las Bases administrativas, en el numeral 1.9. PLAZO DE ENTREGA. Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán conforme al numeral 5.2 de las especificaciones técnicas:

ITEM 04:

El plazo de ejecución máximo será de noventa y cinco (95) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye tres (3) etapas:

1. Etapa 1: Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (50 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.
2. Etapa 2: Control de calidad de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa y prueba de montaje y desmontaje de módulos (10 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de verificación cuantitativa y Acta de Conformidad de Packing List.
3. Etapa 3: Transporte e instalación de kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (35 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Conformidad Técnica de Fabricación de los Kits de Infraestructura, así como la entrega de las Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA¿s) y/o Documento Similar de todas las Instituciones Educativas beneficiadas.

Consideramos que para el Tipo de proyecto de esta importancia y envergadura el tiempo otorgado es excesivamente corto, lo que pone en riesgo la calidad, y el cumplimiento del Contrato. Por lo anterior solicitamos se amplíe el plazo de la siguiente manera:

ITEM 04:

El plazo de ejecución máximo será de ciento quince (115) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye tres (3) etapas:

1. Etapa 1: Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (55 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.
2. Etapa 2: Control de calidad de los kits de infraestructura1 (módulos + mobiliario) tipo Costa y prueba de montaje y desmontaje de módulos (15 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de verificación cuantitativa y Acta de Conformidad de Packing List.
3. Etapa 3: Transporte e instalación de kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (45 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Conformidad Técnica de Fabricación de los Kits de Infraestructura, así como la entrega de las Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA¿s) y/o Documento Similar de todas las Instituciones Educativas beneficiadas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, para el presente procedimiento de selección, se han establecido Especificaciones Técnicas, que aseguren el normal desarrollo de la ejecución contractual.

Debe tenerse en cuenta que, conforme a lo señalado en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas, se ha determinado el plazo de ejecución para cada uno de los Items vinculados al presente proceso.

Sumado a lo anterior, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, que incluye el cumplimiento de la obligación en los plazos establecidos en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

General

III

3.1

21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de las Especificaciones Técnicas.

Por lo expuesto, SE PRECISA QUE, el Contratista deberá ceñirse a los plazos establecido en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código : 20545181615

Nombre o Razón social : GUTICELLI PLUS S.A.C.

Fecha de envío : 21/11/2023

Hora de envío : 16:56:34

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las Bases administrativas, en el numeral 1.9. PLAZO DE ENTREGA. Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán conforme al numeral 5.2 de las especificaciones técnicas:

ITEM 05:

El plazo de ejecución máximo será de ochenta (80) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye tres (3) etapas:

1. Etapa 1: Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (50 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.
2. Etapa 2: Control de calidad de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa y prueba de montaje y desmontaje de módulos (10 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de verificación cuantitativa y Acta de Conformidad de Packing List.
3. Etapa 3: Transporte e instalación de kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (20 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Conformidad Técnica de Fabricación de los Kits de Infraestructura, así como la entrega de las Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA¿s) y/o Documento Similar de todas las Instituciones Educativas beneficiadas.

Consideramos que para el Tipo de proyecto de esta importancia y envergadura el tiempo otorgado es excesivamente corto, lo que pone en riesgo la calidad, y el cumplimiento del Contrato. Por lo anterior solicitamos se amplíe el plazo de la siguiente manera:

ITEM 05:

El plazo de ejecución máximo será de ciento quince (115) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye tres (3) etapas:

1. Etapa 1: Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (55 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.
2. Etapa 2: Control de calidad de los kits de infraestructura1 (módulos + mobiliario) tipo Costa y prueba de montaje y desmontaje de módulos (15 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de verificación cuantitativa y Acta de Conformidad de Packing List.
3. Etapa 3: Transporte e instalación de kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa (45 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Conformidad Técnica de Fabricación de los Kits de Infraestructura, así como la entrega de las Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA¿s) y/o Documento Similar de todas las Instituciones Educativas beneficiadas.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, para el presente procedimiento de selección, se han establecido Especificaciones Técnicas, que aseguren el normal desarrollo de la ejecución contractual.

Debe tenerse en cuenta que, conforme a lo señalado en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas, se ha determinado el plazo de ejecución para cada uno de los Items vinculados al presente proceso.

Sumado a lo anterior, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, que incluye el cumplimiento de la obligación en los plazos establecidos en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

General

III

3.1

21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de las Especificaciones Técnicas.

Por lo expuesto, SE PRECISA QUE, el Contratista deberá ceñirse a los plazos establecido en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20518563093	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	F.&L. CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:16:11

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Con respecto a la carta fianza de fiel cumplimiento, El contratista podria solicitar la retencionen el primer pago del 70%??

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** S/N **Literal:** S/N **Página:** S/N

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, debemos indicar que, la Contratación bajo análisis corresponde a la Adquisición de bienes, no así a la ejecución de obras.

Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto el numeral 149.4. del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala que, en los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad.

Siendo ello así, dado que la Contratación ¿Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Áncash, La Libertad y Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023¿, no involucra una ejecución periódica, el referido contrato calificaría como una prestación única, por lo que no se cumpliría con el requisito establecido en la referida norma.

Por lo expuesto, SE PRECISA que, en la Contratación bajo análisis no es aplicable la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, dado que no se cumple con el requisito establecido en la norma vinculado a la aplicación del mismo sólo a las prestaciones periódicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20518563093	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	F.&L. CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:16:11

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:
la entidad podría entregar las ubicaciones en la etapa de fabricacion, esto con la finalidad que el contratista pueda realizar la visita con anticipacion.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** S/N **Literal:** S/N **Página:** S/N

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Al respecto en el numeral 5.1 LUGAR DE INSTALACION PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5, de las Especificaciones Técnicas del presente proceso, se señala, lo siguiente:
La Unidad de Abastecimiento del PRONIED notificará al Contratista los esquemas de ubicación de los kits de infraestructura tipo Costa y/o Sierra de cada Institución Educativa beneficiada, previo informe técnico de la UGME, en el plazo comprendido desde la suscripción del contrato hasta antes del inicio de la ¿Etapa de transporte e instalación de los kits de infraestructura tipo Costa y/o Sierra¿.

Siendo ello así, SE PRECISA que, los esquemas o croquis de ubicación, serán entregados por parte de la Entidad al Contratista, en el plazo desde la suscripción del contrato hasta antes del inicio de la ¿Etapa de transporte e instalación de los kits de infraestructura tipo Costa y/o Sierra¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Necesitamos que se acredite y especifique la liberación de los terrenos designados para la instalación de los kits de infraestructura.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto en el numeral 5.1 LUGAR DE INSTALACION PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5, de las Especificaciones Técnicas del presente proceso, se señala, lo siguiente:

Los espacios destinados para la ubicación de los kits de infraestructura tipo Costa y/o Sierra, se encuentran libres de cualquier tipo de interferencia. Si existiese algún caso fortuito y/o se encontrara alguna interferencia existente en el terreno determinado en el Esquema de ubicación, el Contratista informará inmediatamente a la Entidad para poder realizar las acciones que correspondan.

La ejecución de las prestaciones no incluye la demolición de ninguna estructura existente ni el retiro y reubicación de elementos existentes, las prestaciones a realizar se encuentran descritas en las especificaciones técnicas.

Sin perjuicio de ello, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten la instalación el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se requiere que los terrenos destinados para la instalación de los kits dispongan de medidas de seguridad, incluyendo cerco, con el fin de salvaguardar tanto al personal laboral como a los materiales almacenados durante la ejecución del proyecto. Resulta pertinente señalar que el costo de la vigilancia no ha sido contemplado en ninguna instancia de las especificaciones técnicas ni en las bases del proceso en cuestión. Por lo tanto, es necesario que se aclare y precise el tema de la vigilancia en los terrenos destinados a la instalación; a menos que este costo sea reconocido por parte de la Entidad como un adicional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto en el literal e) del ítem 5.3.3. Otras consideraciones del numeral 5.3 CONDICIONES DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS KITS DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4, 5 y numeral 5.1 LUGAR DE INSTALACION PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5, de las Especificaciones Tecnicas del presente proceso, se señala, lo siguiente:
e. El CONTRATISTA es responsable de los Kits de Infraestructura transportados a las Instituciones Educativas hasta el otorgamiento de la Conformidad Técnica de Transporte e Instalación.

En ese sentido, el contratista deberá tomar la medidas correspondientes, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en las especificaciones técnicas del presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se señala de libre de interferencias; pero esto contempla la seguridad de los terrenos, por lo que, se solicita que UGME-PRONIED acredite la seguridad de los terrenos y precise que todos los terrenos se encuentren disponibles, liberados y libres de cualquier interferencia para su ejecución.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** - **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto en el literal e) del ítem 5.3.3. Otras consideraciones del numeral 5.3 CONDICIONES DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS KITS DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5, de las Especificaciones Técnicas del presente proceso, se señala, lo siguiente:

e. El CONTRATISTA es responsable de los Kits de Infraestructura transportados a las Instituciones Educativas hasta el otorgamiento de la Conformidad Técnica de Transporte e Instalación.

Asimismo, en el numeral 5.1 LUGAR DE INSTALACION PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5, de las Especificaciones Técnicas del presente proceso, se señala, lo siguiente:

Los espacios destinados para la ubicación de los kits de infraestructura tipo Costa y/o Sierra, se encuentran libres de cualquier tipo de interferencia. Si existiese algún caso fortuito y/o se encontrara alguna interferencia existente en el terreno determinado en el Esquema de ubicación, el Contratista informará inmediatamente a la Entidad para poder realizar las acciones que correspondan.

La ejecución de las prestaciones no incluye la demolición de ninguna estructura existente ni el retiro y reubicación de elementos existentes, las prestaciones a realizar se encuentran descritas en las especificaciones técnicas.

Sin perjuicio de lo antes señalado, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo de ejecución, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Es necesario que los esquemas estén debidamente acotados y contemplen todas las existencias para tener referencias de ubicación; y, asimismo, indicar si existen factibilidades de luz y agua en los terrenos, esto debido que luego en la recepción pueden haber observaciones subjetivas de ubicación de módulo debido que PRONIED no acota sus esquemas o no coloca puntos de referencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** - **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto en el numeral 5.1 LUGAR DE INSTALACION PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5, de las Especificaciones Técnicas del presente proceso, se señala, lo siguiente:

La Unidad de Abastecimiento del PRONIED notificará al Contratista los esquemas de ubicación de los kits de infraestructura tipo Costa y/o Sierra de cada Institución Educativa beneficiada, previo informe técnico de la UGME, en el plazo comprendido desde la suscripción del contrato hasta antes del inicio de la ¿Etapa de transporte e instalación de los kits de infraestructura tipo Costa y/o Sierra¿, en los cuales se encuentra detallados la cantidad y ubicación de módulos educativos a instalar.

Asimismo, el literal a) del numeral 5.3.3. Otras consideraciones, se señala lo siguiente:

a. El CONTRATISTA deberá suministrar la energía eléctrica y agua para la correcta ejecución de los trabajos de instalación en las Instituciones Educativas en caso se requiera, los cuales no deberán generar gastos a la Entidad o a las Instituciones Educativas.

En ese sentido, es responsabilidad del contratista, suministrar la energía eléctrica y agua, para la correcta ejecución de los trabajos de instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Confirmar si el plazo de fabricación inicia al día siguiente de la suscripción del contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se tiene que, el plazo de la fabricación de los modulos esta señalado en la columna plazos del literal a) del Item 1.1 Fabricación y embalaje de los módulos educativos para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5, y el plazo de fabricación del mobiliario esta señalado en la columna plazos del literal a) del Item 1.2 Fabricación y embalaje del mobiliario para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5; ambos Items del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Tecnicas del presente proceso, donde se indica lo siguiente:

Para modulos:

El plazo máximo para la Fabricación y embalaje de los módulos será de: hasta cincuenta (50) días calendario.

Los plazos para la fabricación y embalaje de los módulos inician desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Para mobiliario:

El plazo máximo para la Fabricación y embalaje del mobiliario será de: hasta cincuenta (50) días calendarios.

Los plazos inician desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se observa que, en el presente proceso, no existe una etapa de aceptación de las Especificaciones Técnicas o de compatibilización de planos; en ese sentido, sucede que durante el proceso se encuentren incompatibilidades o con productos o materiales solicitados por PRONIED que estén fuera de stock o fuera de mercado o que su importación demande mayor tiempo. En caso de que se presenten estas situaciones, resulta crucial que se establezca un mecanismo claro para abordar las solicitudes o controversias, dado que la imposibilidad de atenderlas en el plazo requerido podría conllevar a una necesaria ampliación de plazo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo establecido en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCION de las especificaciones Tecnicas del presente proceso, se indica que las etapas que comprenden los Items 1, 2, 3, 4 y 5 son las siguientes:

1. Etapa 1: Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa.
2. Etapa 2: Control de calidad de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa y prueba de montaje y desmontaje de módulos.
3. Etapa 3: Transporte e instalación de kits de infraestructura (módulos + mobiliario).

En ese sentido, la "etapa de aceptación de las Especificaciones Tecnicas o de compatibilización de planos" no forma parte del presente proceso.

Asimismo, se precisa que, de ser el caso, si durante el presente proceso se presenten situaciones estrictamente necesarias (hechos imprevistos, sobrevinientes a la firma del contrato) que afecten la ejecución contractual, la Entidad tomará las acciones pertinentes en función a la evaluación del tipo de interferencia presentada, sin que ello afecte el plazo contractual.

Sin perjuicio de ello, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

De igual forma, se tiene que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, que incluye las especificaciones técnicas del presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

La Entidad debe demostrar y respaldar que todos los materiales que ofrece en sus especificaciones técnicas se encuentran en stock y ser comerciales. Esto es especialmente crucial en lo que respecta a los accesorios y materiales utilizados en instalaciones eléctricas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:
"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".
En tal sentido, en el ANEXO A4: INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA, se ha establecido todas las especificaciones tecnicas de los materiales a utilizar en las instalaciones electricas. De igual forme, en el Anexo A4:INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA, se ha establecido todas las especificaciones tecnicas de los materiales a utilizar en las instalaciones electricas.
Razón por la cual, el contratista deberá circunscribirse a lo establecido en los mencionados ANEXOS.
De igual forma, se tiene que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, que incluye las especificaciones técnicas de los materiales del presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

La ENTIDAD, si lo que busca es mejorar los tiempos, debería proporcionar un modelado BIM. Este requerimiento se plantea con el objetivo de optimizar el tiempo, evitando la necesidad de realizar todo el trabajo de redibujo, remodelado y levantamiento de información, el cual la ENTIDAD se advierte la está obviando.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la consulta formulada, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8 y el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, establecen las funciones del área usuaria de la siguiente manera: "Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones 8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad: (¿) b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad. (¿)" Artículo 16 Requerimiento.(¿)16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternatively pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria.(¿)"De conformidad con las normas citadas, el área usuaria de la Entidad es la única encargada de determinar las Especificaciones Técnicas y las condiciones requeridas para la prestación del servicio y la adquisición del bien. Siendo ello así, se precisa que la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento ¿ UGME en calidad de área usuaria, a través de la formulación del requerimiento, ha determinado las características del bien, así como las actividades del servicio; asimismo, ha establecido las condiciones contractuales que incluye el plazo para la ejecución del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Existe una incongruencia en el 3.27, se solicita TOMACORRIENTE DOBLE BIPOLAR CON LÍNEA A TIERRA; sin embargo, en el 2.10 TOMACORRIENTES DOBLE/TRIPLE 2P+T de MEMORIA INSTALACIONES ELECTRICAS, señala que Los tomacorrientes a instalar serán dobles / triples, para 250 V, 10/16 A, con un dado tres en línea y un dado schuko de régimen, tendrán contactos bipolares con mecanismo encerrado en cubierta fenólica estable y terminales de tornillo y punto de conexión a puesta a tierra y su respectivo tapón de seguridad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.27 Literal: - Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:
"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".
En ese sentido, en el numeral 3.27 TOMACORRIENTES DOBLE BIPOLAR CON LINEA A TIERRA, del ANEXO A1: ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA, se han establecido las especificaciones tecnicas del tomacorriente a utilizar en el presente proceso. Asimismo, en el numeral 2.10 TOMACORRIENTES DOBLE/TRIPLE 2P+T ; del ANEXO A4: INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA, se ha establecido establecido las especificaciones tecnicas del tomacorriente a utilizar en el presente proceso. Sin embargo, se precisa, que ambos numerales se refieren al mismo tipo de tomacorriente, correspondiendo el termino 2P+T, a 2polos + una salida a tierra (2P +T).
De igual forma, en el numeral 3.26 TOMACORRIENTES DOBLE BIPOLAR CON LINEA A TIERRA, del ANEXO A1: ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA, se han establecido las especificaciones tecnicas del tomacorriente a utilizar en el presente proceso. Asimismo, en el numeral 2.10 TOMACORRIENTES DOBLE/TRIPLE 2P+T ; del ANEXO A4: INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA, se ha establecido establecido las especificaciones tecnicas del tomacorriente a utilizar en el presente proceso. Sin embargo, se precisa, que ambos numerales se refieren al mismo tipo de tomacorriente, correspondiendo el termino 2P+T, a 2polos + una salida a tierra (2P +T).
En este sentido, el contratista debe ceñirse a lo establecido en los mencionados numerales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Respecto al tomacorriente 3 en línea o schuko, es cierto que la norma lo solicita y la ENTIDAD, por ello avala su funcionamiento; sin embargo, la realidad en el Perú es distinta puesto que la ENTIDAD solicita un accesorio nada funcional con el uso de los profesores y/o directores, puesto luego solicitan adaptadores o que se cambien ese tomacorriente a un doble universal; ante ello, se solicita que la UGME-PRONIED se pronuncie que el postor ganador no deberá proporcionar ninguna accesorio adicional al tomacorriente, a lo que se solicita en estas EETT y bases del proceso en mención.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.27 Literal: - Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:
"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".
En ese sentido, en el numeral 3.27 TOMACORRIENTES DOBLE BIPOLAR CON LINEA A TIERRA, del ANEXO A1: ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA, se han establecido las especificaciones tecnicas del tomacorriente a utilizar en el presente proceso. Asimismo, en el numeral 2.10 TOMACORRIENTES DOBLE/TRIPLE 2P+T ; del ANEXO A4: INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA, se ha establecido establecido las especificaciones tecnicas del tomacorriente a utilizar en el presente proceso, acorde a la Norma 175-2008-MEM/RM. Cables Libres de Halógenos y tomacorrientes.
De igual forma, en el numeral 3.26 TOMACORRIENTES DOBLE BIPOLAR CON LINEA A TIERRA, del ANEXO A1: ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA, se han establecido las especificaciones tecnicas del tomacorriente a utilizar en el presente proceso. Asimismo, en el numeral 2.10 TOMACORRIENTES DOBLE/TRIPLE 2P+T ; del ANEXO A4: INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA, se ha establecido establecido las especificaciones tecnicas del tomacorriente a utilizar en el presente proceso, acorde a la Norma 175-2008-MEM/RM. Cables Libres de Halógenos y tomacorrientes.
Razón por la cual, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en los mencionados numerales, por ende, no deberá proporcionar ningún accesorio adicional a lo solicitado en el presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En relación al plazo establecido de 25 días para la entrega del manual de montaje y la lista de embalaje, es importante señalar dos puntos importantes:

- 1) Sería beneficioso que proporcionaran el modelo BIM, lo cual facilitaría significativamente el proceso.
- 2) En caso de encontrar incompatibilidades que impidan la entrega o requieran correcciones, sería útil contar con un mecanismo claro de corrección y aprobación. La falta de claridad en este aspecto podría resultar en una ampliación del plazo, situación que no se menciona en los términos actuales.

Sería prudente que la ENTIDAD aborde estos puntos para garantizar una ejecución fluida del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 1.1 **Literal:** a **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la consulta formulada, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8 y el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, establecen las funciones del área usuaria de la siguiente manera: "Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones 8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad: (¿) b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad. (¿)" Artículo 16 Requerimiento.(¿)16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria.(¿)"De conformidad con las normas citadas, el área usuaria de la Entidad es la única encargada de determinar las Especificaciones Técnicas y las condiciones requeridas para la prestación del servicio y la adquisición del bien. Siendo ello así, se precisa que la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento ¿ UGME en calidad de área usuaria, a través de la formulación del requerimiento, ha determinado las características del bien, así como las actividades del servicio; asimismo, ha establecido las condiciones contractuales que incluye el plazo para la ejecución del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se solicita que se especifique el proceso de toma de muestras para el mobiliario, especialmente considerando que el plazo de respuesta de las entidades para los certificados de mobiliario varía según el nivel de inspección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO SE PRECISA QUE EL PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRAS DE MOBILIARIO, SE ENCUENTRA DETALLADO EN EL LITERAL a) DEL PUNTO 1.2 DEL CUADRO DENOMINADO "PLAZO DE EJECUCIÓN" DEL NUMERAL 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

SIENDO ELLO ASÍ, SE ACLARA QUE EN EL ANEXO MOBILIARIO.2 SE INDICA EL NIVEL DE INSPECCIÓN A TOMAR EN CUENTA:

(...)

Se precisa que las muestras se toman bajo el nivel de inspección S1 de la NTP 260.014.2021.

(...)

En ese sentido, el contratista deberá ceñirse a lo antes expuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Respecto a lo señalado como mobiliario complementario, en los anexos de mobiliario, no se cuenta con el detalle de estos componentes. Sería útil incluir estos detalles para evitar posibles confusiones durante la ejecución del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: a Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que, conforme a lo señalado en el numeral 1.2 Fabricación y embalaje del mobiliario para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN, el Grupo 01 corresponde a las Sillas y mesas de metal madera, y, el Grupo 02 corresponde a todos los demás bienes (mobiliario complementario).

Sin perjuicio de ello, se detalla lo siguiente:

GRUPO 1 - SILLAS Y MESAS DE METAL MADERA
MESA DE METAL MADERA INICIAL - CICLO II
SILLA DE METAL MADERA INICIAL - CICLO II
MESA DE METAL MADERA 5° A 6 ° DE PRIMARIA
SILLA DE METAL MADERA 5° A 6 ° DE PRIMARIA
MESA DE METAL MADERA 5° DE SECUNDARIA
SILLA DE METAL MADERA 5° DE SECUNDARIA
MESA DE METAL MADERA PARA DOCENTE MÁS CAJONERA
SILLA DE METAL MADERA DOCENTE

GRUPO 2 - MOBILIARIO COMPLEMENTARIO:
ESTANTE PARA ÚTILES ESCOLARES
ESTANTE PARA LIBROS
EXHIBIDOR DE LIBROS
ARMARIO METÁLICO DE 02 PUERTAS
EXHIBIDOR- C1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Respecto a la etapa de transporte de los kits, se solicita que las movilidades de transporte de estos puedan ser subcontratados; debido que los postores no abarcamos los 3 rubros como experiencia específica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.12 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el numeral 5.12 SUBCONTRATACIÓN PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas señala lo siguiente:

De conformidad al Art. 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, en caso de subcontratación, esta no podrá exceder del 40% del monto total del contrato original, para estos efectos, la Entidad debe aprobar la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (05) días hábiles de formulado el pedido, si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

(¿)¿

En concordancia con ello, el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que:

¿(¿)

147.1 Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista. (¿)¿.

Por lo expuesto, SE PRECISA que, durante la ejecución contractual, es posible que el Contratista subcontrate la ejecución de determinadas prestaciones, siempre que las mismas no correspondan a prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección de la empresa contratista. Siendo así, es posible subcontratar el transporte de los kits, siempre que esta actividad no hay sido considerada para la evaluación y selección del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Respecto a la etapa de instalación de los kits de infraestructura, se solicita que para poder cumplir en el plazo indicado en las bases se permita subcontratar esta partida; debido que los postores no abarcamos los 3 rubros como experiencia específica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.12 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el numeral 5.12 SUBCONTRATACIÓN PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5 de las Especificaciones Técnicas señala lo siguiente:

De conformidad al Art. 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, en caso de subcontratación, esta no podrá exceder del 40% del monto total del contrato original, para estos efectos, la Entidad debe aprobar la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (05) días hábiles de formulado el pedido, si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

(¿)¿
En concordancia con ello, el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que:

¿(¿
147.1 Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista. (¿)¿.

Por lo expuesto, SE PRECISA que, durante la ejecución contractual, es posible que el Contratista subcontrate la ejecución de determinadas prestaciones, siempre que las mismas no correspondan a prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección de la empresa contratista. Siendo que la actividad de instalación de los bienes califica como una prestación principal o esencial, la misma no puede ser objeto de subcontratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Otras penalidades, se encuentra penalidades que corresponden al plazo por tiempo de demora o retraso, el cual ya viene contemplado dentro de la penalidad máxima, debería retirarse como:

No culminación y/o no subsanación de las observaciones, del Control de Calidad, en el plazo establecido en el numeral 5.2 y numeral 5.13 CONTROL DE CALIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.10.2 **Literal:** - **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que, los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a las mencionadas en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.¿

Como se puede apreciar, la norma establece la facultad de la Entidad de establecer en los documentos de selección la aplicación de ¿Otras penalidades¿, distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación; las cuales tienen como finalidad desincentivar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y resarcir posibles perjuicios que dicho incumplimiento le fuese a causar a la Entidad. En este supuesto, a fin de considerar ¿Otras Penalidades¿, deben cumplirse los siguientes requisitos: i) que las prestaciones sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación; ii) definir los supuestos que originarían su aplicación, los mismos que deben ser diferentes al retraso injustificado o mora previsto en el artículo 162 del Reglamento; iii) delimitar la forma de cálculo de la penalidad para cada uno de los supuestos que previamente hubiera definido; y, iv) establecer el procedimiento a través del cual verificará si se constituye el supuesto que da lugar a la aplicación de la penalidad.

En cuanto al segundo requisito para configurar ¿Otras Penalidades¿, el numeral 162.1 del artículo 162 establece que ¿en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso¿. Debe tenerse en cuenta que, las prestaciones que se sancionan con la penalidad por mora antes descrita corresponden a aquellas que están ligadas netamente a la prestación de la obligación principal del contrato cuyo objeto es la ¿Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Áncash, La Libertad y Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023¿.

Ahora bien, el supuesto establecido en el Item 4 del numeral 5.10.2 OTRAS PENALIDADES, esto es ¿No culminación y/o no subsanación de las observaciones, del Control de Calidad, en el plazo establecido en el numeral 5.2 y numeral 5.13 CONTROL DE CALIDAD¿, califica como un incumplimiento en la presentación de documentos y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como ¿Otras Penalidades¿, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

En tal sentido, se precisa que el supuesto establecido en el Item 4 del numeral 5.10.2 OTRAS PENALIDADES referida a la ¿No culminación y/o no subsanación de las observaciones, del Control de Calidad, en el plazo establecido en el numeral 5.2 y numeral 5.13 CONTROL DE CALIDAD¿, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Específico

5.10.2

-

30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Otras penalidades, se encuentra penalidades que corresponden al plazo por tiempo de demora o retraso, el cual ya viene contemplado dentro de la penalidad máxima, debería retirarse como:

No presentar y/o no subsanar las observaciones del Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera, en el plazo establecido en el numeral 5.2.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.10.2 **Literal:** - **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que, los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a las mencionadas en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.¿

Como se puede apreciar, la norma establece la facultad de la Entidad de establecer en los documentos de selección la aplicación de ¿Otras penalidades¿, distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación; las cuales tienen como finalidad desincentivar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista y resarcir posibles perjuicios que dicho incumplimiento le fuese a causar a la Entidad. En este supuesto, a fin de considerar ¿Otras Penalidades¿, deben cumplirse los siguientes requisitos: i) que las prestaciones sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación; ii) definir los supuestos que originarían su aplicación, los mismos que deben ser diferentes al retraso injustificado o mora previsto en el artículo 162 del Reglamento; iii) delimitar la forma de cálculo de la penalidad para cada uno de los supuestos que previamente hubiera definido; y, iv) establecer el procedimiento a través del cual verificará si se constituye el supuesto que da lugar a la aplicación de la penalidad.

En cuanto al segundo requisito para configurar ¿Otras Penalidades¿, el numeral 162.1 del artículo 162 establece que ¿en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso¿. Debe tenerse en cuenta que, las prestaciones que se sancionan con la penalidad por mora antes descrita corresponden a aquellas que están ligadas netamente a la prestación de la obligación principal del contrato cuyo objeto es la ¿Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Áncash, La Libertad y Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023¿.

Ahora bien, el supuesto establecido en el ítem 5 del numeral 5.10.2 OTRAS PENALIDADES, esto es ¿No presentar y/o no subsanar las observaciones del Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera, en el plazo establecido en el numeral 5.2.¿, califica como un incumplimiento en la presentación de documentos y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como ¿Otras Penalidades¿, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

En tal sentido, se precisa que el supuesto establecido en el ítem 5 del numeral 5.10.2 OTRAS PENALIDADES referida a la ¿No presentar y/o no subsanar las observaciones del Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera, en el plazo establecido en el numeral 5.2.¿, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Específico

5.10.2

-

30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Los barandales y balaustres indica perfiles de 20x20x2mm, según ASTM A513/A 513M-20A y en los planos de detalles de barandas se indica barras de acero de 19x19mm, entiendo por este último como barra solida cuadrada ¿confirmar el tipo de sección a utilizar?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO A1 Literal: - Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:
"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, en numeral 2.1.14. BARANDA, característica tecnica N°248 "Dimensiones de barandales y balaustres " del Anexo 1: ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA, establece como especificación de dimensiones "20 mm x 20 mm".

Asimismo, en numeral II.1.13. BARANDA, característica tecnica N°248 "Dimensiones de barandales y balaustres " del Anexo 1: ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA, establece como especificación de dimensiones "19 mm x 19 mm".

En ese sentido, el contratista deberá ceñirse a los citados numerales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Los parantes de las barandas indica medidas de 40x20x2.5mm, según ASTM A513/A 513M-20A, conjuntamente con la nota 15 se indica tolerancia en las medidas y espesor, en el caso particular de este elemento, el perfil comercial tiene un espesor máximo de 2mm, el cual no llegaría al mínimo según las EETT. Confirmar si el perfil puede variar a 2mm de espesor.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO A1 Literal: - Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, en numeral 2.1.14. BARANDA, característica tecnica N°249 "Espesor de pared de parantes " del Anexo A1: ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA, establece como especificación de espesor " 2.5 mm".

Asimismo, en numeral II.1.13. BARANDA, característica tecnica N°228 "Espesor de pared de parantes " del Anexo 1: ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA, establece como especificación de espesor " 2.5 mm".

Sumado a lo anterior, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos de las Especificaciones Técnicas, lo que incluye el "Espesor de pared de parantes "

En ese sentido, el contratista deberá ceñirse a los citados numerales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Confirmar si los pasamanos se pueden cambiar a perfil metálico respetando las medidas exteriores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO A2 Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, en el numeral 2.1.14. BARANDA característica tecnica N°245 "Material de pasamanos" del Anexo A1: ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA, establece como especificación de material " Listones de WPC".

Asimismo, en el numeral II.1.13. BARANDA característica tecnica N°224 "Material de pasamanos" del Anexo A1: ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA, establece como especificación de material " Listones de WPC".

De igual forma , en las láminas de Detalle de Baranda MEA-C.33, MEA-C.37, MEA-S.32 y MEA-S.36, tambien se ha establecido como material "Listones de WPC".

En ese sentido, el contratista deberá ceñirse a los citados numerales y laminas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Confirmar si los apoyos de concreto para los módulos se podrían optimizar en sus medidas geométricas manteniendo las características de cumplimiento de estabilidad del elemento, así como del material y acabado.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO A1 Literal: - Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, conforme a lo establecido en el numeral 2.1.1 APOYOS DE CONCRETO PREFABRICADO del Anexo A1: ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA, así como, en la lamina E-101 del Anexo A3 ESTRUCTURAS, se indica: NOTA IMPORTANTE 1: "LOS DETALLES DE PODIOS DE IGUAL MANERA DEBERÁN FABRICARSE RESPETANDO LAS DIMENSIONES INDICADAS Y EL VOLUMEN Y PESO DE CONCRETO", esto debido a que estas responden en algunos casos a un tema de control de la presión sobre el terreno, y en otros casos a un tema de control de fuerzas de tracción.

de igual forma, conforme a lo establecido en el numeral II.1.1 APOYOS DE CONCRETO PREFABRICADO del Anexo A1: ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION MODULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA, así como, en la lamina E-101 del Anexo A3 ESTRUCTURAS, se indica: NOTA IMPORTANTE 1: "LOS DETALLES DE PODIOS DE IGUAL MANERA DEBERÁN FABRICARSE RESPETANDO LAS DIMENSIONES INDICADAS Y EL VOLUMEN Y PESO DE CONCRETO", esto debido a que estas responden en algunos casos a un tema de control de la presión sobre el terreno, y en otros casos a un tema de control de fuerzas de tracción.

Sumado a lo anterior, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos de las Especificaciones Técnicas, lo que incluye los "APOYOS DE CONCRETO PREFABRICADO "

En ese sentido, el contratista deberá ceñirse a los citados numerales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Confirmar si en la plataforma de piso se puede optar por el uso de paños metálicos con uniones soldados, manteniendo las secciones de perfiles según expediente, en reemplazo de las correas empernadas individuales de piso TB-2

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** ANEXO A3 **Literal:** - **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, conforme a lo establecido en las laminas E-102, E-103 y E-104 del Anexo A3 ESTRUCTURAS (para módulo costa), se indica los detalles de conexiones para plataforma de piso, esto, debido a que no se puede optar por el uso de paños metálicos con uniones soldadas, puesto que dificulta el tema de manipulación, montaje, y desmontaje a futuro.

Asimismo, conforme a lo establecido en las laminas E-102, E-103 y E-104 del Anexo A3 ESTRUCTURAS (para módulo sierra), se indica los detalles de conexiones para plataforma de piso, esto, debido a que no se puede optar por el uso de paños metálicos con uniones soldadas, puesto que dificulta el tema de manipulación, montaje, y desmontaje a futuro.

Sumado a lo anterior, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos de las Especificaciones Técnicas, lo que incluye las conexiones para plataforma de piso.

En ese sentido, el contratista deberá ceñirse a las citadas láminas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:
Confirmar si en los detalles conexiones se podrá optimizar la geometría como espesores, garantizando que el diseño cumpla con la carga solicitada.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** ANEXO A3 **Literal:** - **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:
"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación (...)".

En ese sentido, conforme a lo establecido en las laminas E-102, E-103 y E-104 del Anexo A3 ESTRUCTURAS (para módulo costa), se indica los detalles de conexiones, los cuales son definitivos y están sustentados con la respectiva memoria de cálculo.

Asimismo, conforme a lo establecido en las laminas E-102, E-103 y E-104 del Anexo A3 ESTRUCTURAS (para módulo sierra), se indica los detalles de conexiones, los cuales son definitivos y están sustentados con la respectiva memoria de cálculo.

Sumado a lo anterior, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos de las Especificaciones Técnicas, lo que incluye las conexiones.

En ese sentido, el contratista deberá ceñirse a las citadas láminas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

ANEXO A2-COSTA:

Las elevaciones y cortes indican Ventana VC-01(Ventana Corrediza), no obstante, se tiene detalle de ventana fija VC-02, la cual no se encuentra en el módulo costa.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** ANEXO A2 **Literal:** - **Página:** 8-10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

Al respecto, se tiene que, conforme a lo establecido en las láminas MEA-C.03 Planta de Ocupación, MEA-C.07 Sección A, MEA-C.08 Sección B, MEA-C.09 Sección C, MEA-C.11 Elevación 01, MEA-C.12 Elevación 02, MEA-C.13 Elevación 03, se muestran los detalles de la ventana: VC-01. En ese sentido se aclara que la ventana a utilizar es la VC-01.

Razón por la cual, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en las menciondas laminas.

En ese sentido, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

ANEXO A2-COSTA:

En las especificaciones técnicas el contrapiso de triplay fenólico se indica como 3 capas con un espesor de 45mm(15+15+15), sin embargo, en los planos se observan 3 capas de 48mm (18+15+15).

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** ANEXO A2 **Literal:** - **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que, con relación al contrapiso, se deberá respetar lo establecido en el Anexo 01, numeral 2.1.12. CONTRAPISO, especificación técnica N° 210 "Espesor total": 45mm mediante la superposición de tres (03) paneles con una tolerancia máxima de 3mm.

Asimismo, se aclara que, los detalles de dicho contrapiso muestran el escenario con la mayor tolerancia posible del espesor total (45mm+3mm=48mm).

Por lo tanto, el contratista puede suministrar otros espesores que sumen el espesor total de 45mm, respetando las tolerancias establecidas en el numeral 2.1.12 CONTRAPISO,y, la composición del contrapiso total, que es mediante la superposición de tres (3) paneles.

En ese sentido, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

ANEXO A2-COSTA:

Confirmar espesor y pendiente de canaleta, lo actual indica espesor 0.70mm y pendiente del 1.0%, sin embargo, en ocasiones anteriores se trabajó con espesor 0.60mm y pendiente del 0.50%.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** ANEXO A2 **Literal:** - **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

Al respecto, se tiene que, conforme a lo establecido en la característica técnica N°296 Espesor del numeral 2.1.17 CANALETA, la canleta deberá tener un espesor de 0.70mm. De igual forma, en las láminas MEA-C.31 y MEA-C.32. se ha establecido la pendiente de 1.0% para la canaleta.

Razón por la cual, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en las menciondas laminas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

ANEXO A2-COSTA:
En la lámina de muros, los detalles no indican ningún listón de madera en la parte inferior de los paneles, sin embargo, en laminas posteriores se muestra un listón de madera en todos los muros.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** ANEXO A2 **Literal:** - **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:
"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación (...)".

En ese sentido, se precisa que, en las láminas de detalles de muros MEA-C.15, MEA-C.16 y MEA-C.17, del Anexo A2 ARQUITECTURA, se muestra los detalles de la parte inferior de los paneles, en donde no se visualiza listones de madera. De igual forma, en el numeral 3.6 MURO de las Consideraciones de Fabricación e Instalación del Anexo A1 ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, específicamente en el numeral 32 y 33, se señala que los termopaneles deberán estar instalados y fijados sobre los perfiles de acero de sección en L y hacia la estructura de acero, asimismo, se especifica que únicamente en donde se requiera abrir un vano para una instalación de una ventana y/o puerta se deberá hacer un rebaje en el núcleo aislante del muro para colocar el contramarco, compuesto por listones de madera.

En ese sentido el uso de los listones de madera se encuentran definido en las Especificaciones Técnicas.

Razón por la cual no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

ANEXO A2-COSTA:
En las Especificaciones técnicas del piso de plancha estriada galvanizada se indica tapacantos de acero L 80x80, pero no se indica el tipo de acero del mismo. Se entiende que este deberá ser del mismo material del piso.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO A2 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, conforme a lo establecido en las características técnicas N°240 y N°241 del título PLANCHA ESTRIADA DE ACERO GALVANIZADO del numeral 2.1.13 PISO,acabado de la plancha y el tapacantos de acero tipo L 80 x 80 mm deberá ser galvanizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

ANEXO A2-SIERRA:

Las elevaciones y cortes indican Ventana VS-01(Ventana Proyectante), no obstante, se tiene detalle de ventana fija VS-04, la cual no se encuentra en el módulo costa.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** ANEXO A1 **Literal:** - **Página:** 8-10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

Al respecto, se tiene que, conforme a lo establecido en las láminas MEA-S.03 Planta de Ocupación, MEA-S.07 Sección A, MEA-S.08 Sección B, MEA-S.09 Sección C, MEA-S.11 Elevación 01, MEA-S.13 Elevación 03, se muestran los detalles de la ventana: VS-01. En ese sentido se aclara que la ventana a utilizar es la VS-01.

Razón por la cual, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en las menciondas laminas.

En ese sentido, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas el contrapiso de triplay fenólico se indica como 3 capas con un espesor de 45mm (15+15+15), sin embargo, en los planos se observan 3 capas de 48mm(18+15+15).

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** ANEXO A2 **Literal:** - **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

COSTA:
Al respecto, se precisa que, con relación al contrapiso, se deberá respetar lo establecido en el Anexo 01, numeral 2.1.12. CONTRAPISO, especificación técnica N° 210 "Espesor total": 45mm mediante la superposición de tres (03) paneles con una tolerancia máxima de 3mm.
Asimismo, se aclara que, los detalles de dicho contrapiso muestran el escenario con la mayor tolerancia posible del espesor total (45mm+3mm=48mm).
Por lo tanto, el contratista puede suministrar otros espesores que sumen el espesor total de 45mm, respetando las tolerancias establecidas en el numeral 2.1.12 CONTRAPISO,y, la composición del contrapiso total, que es mediante la superposición de tres (3) paneles.

SIERRA:
Al respecto, se precisa que, con relación al contrapiso, se deberá respetar lo establecido en el Anexo 01, numeral II.1.11. CONTRAPISO, especificación técnica N° 210 "Espesor total": 45mm mediante la superposición de tres (03) paneles con una tolerancia máxima de 3mm.
Los detalles de dicho contrapiso muestran el escenario con la mayor tolerancia posible del espesor total (45mm+3mm=48mm).
Por lo tanto, el contratista puede suministrar otros espesores que sumen el espesor total de 45mm, respetando las tolerancias establecidas en el numeral II.1.11 CONTRAPISO,y, la composición del contrapiso total, que es mediante la superposición de tres (3) paneles.

En ese sentido, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

ANEXO A2-SIERRA:
Confirmar espesor y pendiente de canaleta, lo actual indica espesor 0.70mm y pendiente del 1.0%, sin embargo, en ocasiones anteriores se trabajó con espesor 0.60mm y pendiente del 0.50%.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO A2 Literal: - Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:
"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

Al respecto, se tiene que, conforme a lo establecido en la característica técnica N° 275 Espesor del numeral II.1.16 CANALETA, la canleta deberá tener un espesor de 0.70mm. De igual forma, en las láminas MEA-S.30 y MEA-S.31. se ha establecido la pendiente de 1.0% para la canaleta.

Razón por la cual, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en las mencionadas laminas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

ANEXO A2-SIERRA:
En la lámina de muros, los detalles no indican ningún listón de madera en la parte inferior de los paneles, sin embargo, en laminas posteriores se muestra un listón de madera en todos los muros.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** ANEXO A2 **Literal:** - **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:
"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación (...)".

En ese sentido, se precisa que, en las láminas de detalles de muros MEA-S.15, MEA-S.16 y MEA-S.17, del Anexo A2 ARQUITECTURA, se muestra los detalles de la parte inferior de los paneles, en donde no se visualiza listones de madera. De igual forma, en el numeral 3.6 MURO de las Consideraciones de Fabricación e Instalación del Anexo A1 ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN, específicamente en el numeral 32 y 33, se señala que los termopaneles deberán estar instalados y fijados sobre los perfiles de acero de sección en L y hacia la estructura de acero, asimismo, se especifica que únicamente en donde se requiera abrir un vano para una instalación de una ventana y/o puerta se deberá hacer un rebaje en el núcleo aislante del muro para colocar el contramarco, compuesto por listones de madera.

En ese sentido el uso de los listones de madera se encuentran definido en las Especificaciones Técnicas.

Razón por la cual no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

ANEXO A2-SIERRA:
En las Especificaciones técnicas del piso de plancha estriada galvanizada se indica tapacantos de acero L 80x80, pero no se indica el tipo de acero del mismo. Se entiende que este deberá ser del mismo material del piso.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO A2 Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, conforme a lo establecido en las características técnicas N°219 y N°220 del título PLANCHA ESTRIADA DE ACERO GALVANIZADO del numeral II.1.12 PISO,acabado de la plancha y el tapacantos de acero tipo L 80 x 80 mm deberá ser galvanizado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

En cuanto a la experiencia del postor, se solicita acreditarla por contrataciones de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria; nuestra empresa tiene experiencia conjunta en "adquisición, transporte e instalación de módulos prefabricados y kits de pararrayos"; confirmar si es necesario presentar un desglose del detalle (estructura de costos) solo por la fabricación, transporte e instalación de los módulos prefabricados o indicar si los kits de pararrayos también serían considerados como experiencia.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Respecto de la consulta formulada, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establecen las funciones del área usuaria de la siguiente manera:

"Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones 8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad: (¿)

b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.

(¿)"

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

De conformidad con las normas citadas, el área usuaria de la Entidad es la única encargada de determinar los términos de referencia y/o Especificaciones Técnicas y las condiciones requeridas para la prestación del servicio y la adquisición del bien.

Siendo ello así, las Especificaciones Técnicas consideran Bienes Similares a la venta y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción y/o edificación de módulos prefabricados y/o módulos armables para uso de vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables). Agrega también como bienes similares, a la venta y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción de estructuras metálicas de soporte para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, aeropuertos ¿espacios habitables) y logística (espacios habitables). Como se puede apreciar, no se ha considerado como bienes similares a los kits de pararrayos.

Tomando en consideración lo antes dicho, se precisa que, en caso el participante tenga experiencia conjunta en "adquisición, transporte e instalación de módulos prefabricados y kits de pararrayos"; deberá realizar un desagregado por las actividades vinculadas a los módulos prefabricados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	18:49:50

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

En la medida que la estructura de costos establecida en el numeral 5.15. "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" de las especificaciones técnicas consideran prestaciones y componentes genéricos, solicitamos que se proporcione un formato con los componentes y/o conceptos mínimos y/o anexos y/o información detallada y precisa que la Entidad considere, y que sea utilizada por los postores cuando se solicite la presentación de los elementos constitutivos de la oferta, con el fin de garantizar un trato igualitario a los postores, al revisar el sustento bajo los mismos parámetros.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la consulta formulada, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8 y el numeral 29.8 del artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado, establecen las funciones del área usuaria de la siguiente manera:

"Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones 8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad:

(i)

b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.

(i)"

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

De conformidad con las normas citadas, el área usuaria de la Entidad es la única encargada de determinar los términos de referencia y/o Especificaciones Técnicas y las condiciones requeridas para la prestación del servicio y la adquisición del bien. Es así que, en función del requerimiento y especificaciones técnicas elaborados por el área usuaria, el Comité de Selección elabora las bases del procedimiento de selección.

En consecuencia, las bases del procedimiento establecen los parámetros técnicos y económicos que los postores deben considerar para formular sus ofertas, las cuales deben incluir el monto de la oferta, así como el Detalle de Precios Unitarios del Precio Ofertado de acuerdo a los formatos que forman parte de las Especificaciones Técnicas.

Ahora bien, el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones precisa que:

(i)

68.1. En el caso de la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; o ii) no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente presupuestadas.

68.2. La Entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos materia de acreditación, así como solicitar al postor la información adicional que resulte pertinente, otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) días hábiles de recibida dicha solicitud. Una vez cumplido con lo indicado precedentemente, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

General

-

-

-

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

corresponda, determina si rechaza la oferta, decisión que es fundamentada.
(¿)

De acuerdo a la norma citada, es posible que el Comité de Selección solicite al contratista elementos constitutivos de su oferta, cuando exista, entre otros supuestos, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; o ii) no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente presupuestadas. En estos casos, se utilizará el ¿FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO¿ que se encuentra en las Especificaciones Técnicas.

Por lo expuesto, SE PRECISA que, si el Comité de Selección considera que es necesario solicitar al contratista elementos constitutivos de su oferta, se utilizará el formato de estructura de costos ¿FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO¿, del numeral 5.14 de las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20547000677	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	MSC CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	19:07:02

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Como requisito en el Item 02, se solicita una experiencia equivalente a S/ 43,000,000.00 (Cuarentitres millones con 00/100 soles) monto que es equivalente a 3 veces el valor referencial; por lo que se sugiere considerar el cambio de lo requerido como experiencia a 2 veces el valor referencial, promoviendo de esta manera la creación de competitividad y pluralidad de postores.

DE no ser así generaría una vulnerabilidad a los principios que rigen las contrataciones del estado, como so la libertad de concurrencia y la competencia, que evitan el direccionamiento.

Esta misma consulta va dirigida a los demás Item

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la consulta formulada, debemos señalar que el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento establece que el OSCE aprueba los documentos estándar que debe utilizar obligatoriamente el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones a cargo de los procedimientos de selección que lleven a cabo las Entidades.

Ahora bien, para la contratación de bienes, las BASES ESTÁNDAR, de utilización obligatoria por parte de las Entidades en los procedimientos de selección que se convoquen, establece que el postor debe acreditar un monto que no podrá ser mayor a tres (3) veces el valor estimado de la contratación, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En ese sentido, el presente procedimiento se encuentra conforme a lo establecido por el OSCE, y no vulnera los principios que rigen la contrataciones del estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:28:24

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo señalado en las EETT, el plazo para la fabricación de mobiliario es de hasta 50 días calendarios, y específicamente del grupo I: ¿Sillas y mesas de metal madera¿, Sin embargo, para poder cumplir con lo exigido por la EETT es necesario culminar previamente con la FABRICACION TOTAL para poder realizar la toma de muestras de las pruebas, y a su vez presentar los resultados de las pruebas que realice el organismo evaluador. Empero, la entidad no ha previsto que la realización y el resultado de la prueba por parte del organismo evaluador demora como mínimo 30 días calendario, por lo que en la realidad solo se contaría con un aproximado de 20 días de fabricación, limitando el plazo de fabricación de mobiliario. En ese sentido, existe una afectación al principio de eficacia y eficiencia, toda vez que pondría en peligro los fines y objetivos de la entidad que es la satisfacción de los fines público, sobre la ejecución del contrato, pues resultaría materialmente imposible tener que presentar en una sola armada de 50 días calendarios la fabricación total y a su vez entregar los resultados del organismo evaluador. Se SOLICITA modificar el plazo de la entrega de los documentos del organismo evaluador, debiendo realizarse después del plazo de 50 días de fabricación, a fin de no afectar el plazo de fabricación y embalaje. Caso contrario extender el plazo de fabricación considerando el plazo real que demora el resultado de los ensayos realizados por el organismo evaluador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.2 **Literal:** a) **Página:** 06

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de eficacia y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el literal b) del artículo 8 y el numeral 29.8 del artículo 29 de la Ley de Contrataciones del Estado, establecen las funciones del área usuaria de la siguiente manera:

"Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones 8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad: (¿)

b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.

(¿)"

Artículo 29. Requerimiento

(¿)

29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

(¿)

De conformidad con las normas citadas, el área usuaria es la dependencia de la Entidad encargada de requerir los bienes, servicios y obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o el expediente técnico que conforman el requerimiento, el mismo que debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que esta debe ejecutarse.

Siendo ello así, en base a la necesidad del área usuaria y la información técnica analizada, se elaboró el Requerimiento vinculado al presente proceso, considerando las cualidades y características de los bienes a adquirir.

En efecto, en las Especificaciones Técnicas se estableció que, la Etapa 1 ¿Fabricación y Embalaje de los kits de infraestructura para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5¿, específicamente en la Actividad ¿Fabricación y embalaje del

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Específico

1.2

a)

06

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de eficacia y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

mobiliario para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5¿, el Grupo 01.- Sillas y mesas de metal madera, cuenten con el respectivo análisis de muestras elaborados por un Organismo de Evaluación de Conformidad en condición de CONFORME, siendo esta la necesidad de los bienes establecida por la Entidad.

Sumado a ello, se tiene que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Especificaciones Técnicas, que establecen que, la fabricación de los bienes del Grupo 01.- Sillas y mesas de metal madera, con el respectivo análisis de muestras elaborados por un Organismo de Evaluación de Conformidad en condición de CONFORME, culmine en el plazo de cincuenta (50) días calendario computados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato.

En tal sentido, NO SE ACOGE la observación, toda vez que, de acuerdo a lo indicado, no existe una vulneración al principio de Eficacia y Eficiencia¿, pues las Especificaciones Técnicas garantizan el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación.

No obstante, SE PRECISA que, es posible que los Informes de análisis de muestras elaborados por un Organismo de Evaluación de Conformidad en condición de CONFORME, también puedan presentarse en la Etapa de Control de Calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la acción a) del numeral 1.2 del cuadro plazo de ejecución de mobiliario:

Debe decir:

El contratista deberá a adjuntar los informes de análisis de muestras en elaborados por el ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD en condición de CONFORME, en la carta con la SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CANTIDAD POR LA CULMINACIÓN DE LA FABRICACIÓN Y EMBALAJE DE TODOS LOS BIENES o dentro del plazo máximo establecido para el Control de Calidad del mobiliario (diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Verificación Cuantitativa y Acta de Programación de inicio de verificación técnica).

Se retira lo siguiente:

(...)
¿¿ Informes de análisis de muestras, en condición de CONFORME, elaborados por el ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD, de los bienes incluidos en el grupo I: mesas y sillas de metal madera.

(...)

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:28:24

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Confirmar el plazo para el ¿Control de Calidad de módulos y prueba de montaje y desmontaje de los módulos¿, en la página 08 indica que el plazo máximo es de hasta diez (10) días calendario, mientras que en la página 09, en el literal e) ¿Certificados de calidad¿ menciona que estos serán presentados en el plazo de quince (15) días calendario, y en la página 21, en el numeral 5.6.1 ¿CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN DE LOS KITS DE INFRAESTRUCTURA¿, Acción 01, señala que el plazo de Control de Calidad son 15 días calendario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: c), e) Página: 8,9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la consulta formulada, debemos precisar que, para lo señalado en el numeral 2.1 Control de calidad de los módulos y prueba de montaje y desmontaje de los módulos educativos para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5, en el literal e) Certificados de Calidad y en la Acción 01 del numeral 5.6.1. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN DE LOS KITS DE INFRAESTRUCTURA respecto al Control de calidad, SE ACLARA que, el plazo de ejecución contractual para dicha etapa y actividades será de hasta diez (10) días calendario.

Contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de verificación cuantitativa y Acta de Conformidad de Packing List.

Razón por la cual, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en los mencionados numerales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En literal e) de la página 9 del requerimiento

Dice "en el plazo de quince (15) días calendario".
Debe decir "en el plazo de diez (10) días calendario".

En el apartado "Con respecto al Control de Calidad" de la página 21 del requerimiento

Dice "15 días calendario".
Debe decir "10 días calendario".

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:28:24

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Confirmar que la entrega del Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera de los bienes será en el plazo de quince (15) días calendario ¿dentro¿ de la etapa de control de calidad y prueba de montaje y desmontaje de los módulos, puesto que mencionan en la página 08 que el plazo máximo de esta etapa es de hasta diez (10) días calendario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: f) Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la consulta formulada, debemos precisar que, para lo señalado en el literal f) Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera del numeral 2.1 Control de calidad de los módulos y prueba de montaje y desmontaje de los módulos educativos para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5, SE ACLARA que, el plazo de ejecución contractual para dicha actividad será de hasta diez (10) días calendario, dentro de la etapa de Control de Calidad y Prueba de Montaje y Desmontaje de los módulos.

Razón por la cual, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en los mencionados numerales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En literal f) de la página 10 del requerimiento

Dice "en el plazo de quince (15) días calendario".
Debe decir "en el plazo de diez (10) días calendario".

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:28:24

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

¿La duración del plazo de las etapas de calidad será diferenciado entre módulo y mobiliario?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 y 2.2 Literal: c) y j) Página: 8,11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, el plazo del control de calidad de los módulos está señalado en la columna plazos del literal a), b), c), d), e), f), g) y h) del ítem 2.1 Control de calidad de los módulos y prueba de montaje y desmontaje de los módulos educativos para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5, y el plazo de control de calidad del mobiliario está señalado en la columna plazos del literal i) y k) del ítem 2.2 Control de calidad del mobiliario para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5; ambos ítems del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas del presente proceso, donde se indica lo siguiente:

Para módulos:

El plazo máximo para el ¿Control de Calidad de módulos y prueba de montaje y desmontaje de los módulos¿ será de: hasta diez (10) días calendario.

Contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de verificación cuantitativa y Acta de Conformidad de Packing List.

Para considerar cumplida la ¿Etapas de Control de Calidad de módulos y prueba de montaje y desmontaje de los módulos¿, dentro del plazo establecido para esta etapa, el contratista debe solicitar a la Entidad la Conformidad Técnica de Fabricación, conforme a lo establecido en el numeral 5.6.1 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN DE LOS KITS DE INFRAESTRUCTURA.

Para mobiliario:

El plazo máximo para el Control de Calidad de mobiliario¿ será de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Verificación Cuantitativa y Acta de Programación de inicio de verificación técnica. Para considerar cumplido el Control de Calidad de mobiliario, dentro del plazo establecido para esta etapa, el contratista debe solicitar a la Entidad la Conformidad Técnica de Fabricación, conforme a lo establecido en el numeral 5.6.1 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN DE LOS KITS DE INFRAESTRUCTURA.

En ese sentido, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en los mencionados numerales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:28:24

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:
Especificar qué pruebas y/o ensayos se realizarán a las sillas y mesas, solo mencionan las normativas

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: mobiliario Literal: 2 PRUEBAS Página: 09

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Conforme a lo señalado en el CUADRO N° 02: NORMAS TÉCNICAS QUE ESTABLECEN METODOS DE ENSAYO PARA LOS BIENES Y MATERIALES del ANEXO MOBILIARIO.2 PRUEBAS Y/O ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD del ANEXO MOBILIARIO, se establece que para el mobiliario sillas y mesas, es decir el Grupo 01- Sillas y mesas de metal madera,las pruebas y ensayos a realizar serán conforme a la NTP 260.025:2019 y NTP 260.026:2019, asimismo, se precisa, que en los numerales 7 y 8, de las citadas normas se encuentran la descripción de las pruebas y/o ensayos que se deberán realizar.

En ese sentido, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en la mencionada normativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:28:24

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Para la extracción de muestras, solo indican el Nivel de Inspección; Se solicita que se defina el LCA, el tipo de inspección y el plan de muestreo para definir la cantidad de muestras

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: MOBILIARIO Literal: 2 PRUEBAS Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se señala que la consulta realizada por el participante es imprecisa, toda vez que el termino "tipo de inspeccion" no existe en el marco de la normativa vigente y en el presente requerimiento.

Sin perjuicio de lo antes señalado, se tiene que, en el ANEXO MOBILIARIO.2 PRUEBAS Y/O ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD del ANEXO MOBILIARIO, se indica que "las muestras se toman bajo el nivel de inspección S1 de la NTP 260.014.2021"

Asimismo el plan de muestreo y el limite de calidad aceptable (LCA) seran de conformidad a lo establecido en las tablas 1 y 2 del numeral 4 "plan de muestreo" de la NTP 260.014.2021 señalada en el ANEXO MOBILIARIO.2 PRUEBAS Y/O ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD del ANEXO MOBILIARIO.

En ese sentido, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en la mencionada normativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:28:24

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

En el ítem N°05 para el KIT MÓDULO INICIAL CICLO II, son solo 10 UND de MESA METAL MADERA PARA DOCENTE MAS CAJONERA, y en la página 09, numeral MOBILIARIO.2 menciona que cuando la cantidad por tipo de bien no supere las 10 UND, no se aplicará la norma para el muestreo, entonces ¿Cómo se definirá la cantidad para hacer la extracción?, o ¿no se tomará?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: MOBILIARIO Literal: 1 DESCRIPC Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que, en el cuadro denominado " ÍTEM N°05 - 48 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS EDUCATIVOS TIPO COSTA Y MOBILIARIO) del ANEXO MOBILIARIO.1 DESCRIPCIÓN Y GARANTÍA DE LOS BIENES del ANEXO MOBILIARIO, se establece que, la cantidad total de MESA DE METAL MADERA PARA DOCENTE MÁS CAJONERA (MDM-08) es de cuarenta y ocho (48) unidades, razon por la cual, corresponde la aplicación de la norma para el muestreo (NTP 260.014.2021).

Asimismo, se aclara que la toma de muestras se realizará de acuerdo a la totalidad de las cantiadades por cada tipo de bien, de cada uno de los ítem´s del presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:28:24

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

En el detalle de baranda BC-01A / BC-1B del plano MEA-C.34 se menciona que al final de la baranda hay dos tramos de 20 cm de longitud, pero en el plano MEA-C.35 en el detalle BARANDA / BC-01 y BARANDA / BC-02 (VISTA FRONTAL), solo se menciona un tramo de 20 cm al final de la baranda. PRECISAR SI SERA UNO O 2 TRAMOS

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A2 Arquite Literal: MEA-C.34 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que, el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

Al respecto, se tiene que, conforme a lo establecido en las láminas MEA-C.11 Elevación 01, MEA-C.35 Detalle de Baranda, se muestran los detalles de la baranda. En ese sentido se aclara que, la única prolongación de baranda horizontal a considerar es la superior, conforme a las mencionadas laminas.

Razón por la cual, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en las mencionadas laminas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:28:24

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

En la nota importante 2 se menciona que se debe presentar una memoria de cálculo estructural donde se sustente las conexiones. PRECISAR EN QUE MOMENTO SE DEBERA PRESENTAR DICHA MEMORIA DE CALCULO

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A3 - E-102 **Literal:** NOTA 2 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, conforme a lo establecido en las laminas E-102, E-103 y E-104 del Anexo A3 ESTRUCTURAS (para módulo costa), se indica los detalles de conexiones, razón por la cual, no corresponde que el contratista presente memoria de calculo.

Asimismo, conforme a lo establecido en las laminas E-102, E-103 y E-104 del Anexo A3 ESTRUCTURAS (para módulo sierra), se indica los detalles de conexiones, razón por la cual, no corresponde que el contratista presente memoria de calculo.

En ese sentido, el contratista deberá ceñirse a las citadas láminas, respecto del detalle de conexiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Como parte de la integración se realiza la precisión respecto del detalle de las conexiones.

Se adjunta archivo "LINK DE PLANOS INTEGRADOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA" que contiene LINK con lámina INTEGRADA.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:28:24

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Siendo que el material utilizado para la fabricación de las ventanas es de pvc, los perfiles del marco de las hojas de la ventana corrediza VC-01 sobresalen del marco principal. Lo descrito genera una interferencia entre la columna ubicada en la intersección del eje 2 y el eje A con la ventana corrediza VC-01 ubicada en la esquina del eje 2. Por lo expuesto presentamos 2 propuestas de solución para esta interferencia:

- Primera alternativa. Se propone cambiar la ventana en cuestión de tipo corrediza (VC-01) a tipo fija (VC-02). Esta última presentada en las EETT (página 28) y en los planos MEA-C.19 Y MEA-C.20 del anexo A2 arquitectura.

- Segunda alternativa. Según la elevación 01 del plano MEA-C.11, la hoja corrediza de la ventana VC-01 es la derecha exterior y la hoja fija es la izquierda interior. Se propone adaptar la ventana en cuestión para que la hoja corrediza sea derecha interior y la hoja fija sea la izquierda exterior. De esa manera evitamos la interferencia que ocurre entre la hoja fija y la columna, sin embargo, esta propuesta no permitiría la apertura completa de la hoja corrediza en 5 cm.

Se solicita evaluar la mejor propuesta a fin de resolver dicha interferencia.

Nota: Estas alternativas son solo para cambiar o adaptar para la primera ventana ubicada en la esquina del eje 2

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A2 Arquite **Literal:** MEA-C.03 **Página:** 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, en la lamina MEA-C.03 del Anexo A2 ARQUITECTURA, con relación a la ventana corrediza VC-01, se visualiza la ubicación de la misma, en el eje 2 y el eje A, alineada a la cara lateral exterior de la columna, en dicho grafico se muestran las dos hojas de la ventana en cuestión, donde la hoja izquierda, la cual colinda con la columna, es fija e interior; mientras que la hoja derecha es corrediza y exterior, esto con la finalidad de proporcionar la maxima ventilación al interior del modulo.

En ese sentido, el contratista deberá ceñirse a la citada lámina, respecto de la ventana VC-01.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:28:24

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Siendo que el material utilizado para la fabricación de las ventanas es de pvc, los perfiles del marco de las hojas de la ventana corrediza VC-01 sobresalen del marco principal. Lo descrito genera una interferencia entre la columna ubicada en la intersección del eje 3 y el eje D con la ventana corrediza VC-01 ubicada en la esquina del eje 3. Por lo expuesto presentamos 2 propuestas de solución para esta interferencia:

- Primera alternativa. Se propone cambiar la ventana en cuestión de tipo corrediza (VC-01) a tipo fija (VC-02). Esta última presentada en las EETT (página 28) y en los planos MEA-C.19 Y MEA-C.20 del anexo A2 arquitectura.

- Segunda alternativa. Según la elevación 01 del plano MEA-C.11, la hoja corrediza de la ventana VC-01 es la derecha exterior y la hoja fija es la izquierda interior. Se propone adaptar la ventana en cuestión para que la hoja corrediza sea derecha interior y la hoja fija sea la izquierda exterior. De esa manera evitamos la interferencia que ocurre entre la hoja fija y la columna, sin embargo, esta propuesta no permitiría la apertura completa de la hoja corrediza en 5 cm.

Se solicita evaluar la mejor propuesta a fin de resolver dicha interferencia.

Nota: Estas alternativas son solo para cambiar o adaptar para la primera ventana ubicada en la esquina del eje 3.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A2 Arquite **Literal:** MEA-C.03 **Página:** 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, en la lamina MEA-C.03 del Anexo A2 ARQUITECTURA, con relación a la ventana corrediza VC-01, se visualiza la ubicación de la misma, en el eje 3 y el eje D, alineada a la cara lateral exterior de la columna, en dicho grafico se muestran las dos hojas de la ventana en cuestión, donde la hoja izquierda, la cual colinda con la columna, es fija e interior; mientras que la hoja derecha es corrediza y exterior, esto con la finalidad de proporcionar la maxima ventilación al interior del modulo.

En ese sentido, el contratista deberá ceñirse a la citada lámina, respecto de la ventana VC-01.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:28:24

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Dado que en las especificaciones técnicas del interruptor termomagnético (2.1.19 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO ¿ pag 48) dan un rango de tensión nominal de operación de 230 a 400 V. Se solicita que el interruptor diferencial tenga el mismo rango de voltaje de 230-400V., Pues a su vez en la nota general 5 del plano IE-MEA-C-02 se requiere que ambos interruptores (termomagnético y diferencial) sean de la misma marca

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.1 **Literal:** 2.1.20 **Página:** 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, en el punto "b" INTERRUPTORES DIFERENCIALES; del numeral 2.1 TABLEROS ELECTRICOS Y SUS COMPONENTES; del ANEXO A4 INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA de las bases del proceso, se establece, las especificaciones tecnicas requeridas para este equipo de protección, teniendo en cuenta que la función del diferencial es distinta a la de un interruptor temomagnético; toda vez que el diferencial eléctrico, cuenta con un test de prueba, el cual debe estar dimensionado para la tensión de empleo (220V), que es la utilizada en sistemas monofásicos en Perú.

Asimismo, en el punto "b" INTERRUPTORES DIFERENCIALES; del numeral 2.1 TABLEROS ELECTRICOS Y SUS COMPONENTES; del ANEXO A4 INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA de las bases del proceso, se establece, las especificaciones tecnicas requeridas para este equipo de protección, teniendo en cuenta que la función del diferencial es distinta a la de un interruptor temomagnético; toda vez que el diferencial eléctrico, cuenta con un test de prueba, el cual debe estar dimensionado para la tensión de empleo (220V), que es la utilizada en sistemas monofásicos en Perú.

Es decir la resistencia del test, estará limitada por la tensión de empleo y por la corriente de sensibilidad (30 mA), Por tanto se entiende que a tensiones diferentes, la corriente de sensibilidad variaría.

Por lo antes expuesto, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en los mencionados numerales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:28:24

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

En el enunciado LED del tipo hermético de 36W.(2 lámparas). Confirmar la posibilidad la luminaria de 36w con una sola lampara (1 tubo led).

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 4 ELECTRIC **Literal:** 2.7. LUMIN **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, en el numeral 2.7.1 LUMINARIA LED HERMÉTICA. del ANEXO A4 INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA de las bases del proceso, establece: " estará acondicionado para alojar 2 lámparas

fluorescentes del tipo LED". Asimismo, señala que: "Su vida útil no deberá ser menor a 40,000 h (@L70)", esto con la finalidad de no perder toda la iluminación de la luminaria en caso falle uno de los tubos led y para asegurar la cantidad de lumenes que cada luminaria debe aportar, de conformidad con la norma EM 010 del REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, y conforme se indica en el numeral 2.11.1 CÁLCULO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO; del ANEXO A4 INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA de las especificaciones técnicas.

De igual forma, en el numeral 2.7.1 LUMINARIA LED HERMÉTICA. del ANEXO A4 INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO EDUCATIVO AULA TIPO SIERRA de las bases del proceso, establece: " estará acondicionado para alojar 2 lámparas

fluorescentes del tipo LED". Asimismo, señala que: "Su vida útil no deberá ser menor a 40,000 h (@L70)", esto con la finalidad de no perder toda la iluminación de la luminaria en caso falle uno de los tubos led y para asegurar la cantidad de lumenes que cada luminaria debe aportar, de conformidad con la norma EM 010 del REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, y conforme se indica en el numeral 2.11.1 CÁLCULO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO; del ANEXO A4 INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA de las especificaciones técnicas.

Razón por la cual, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en los numerales antes señalados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	19:17:53

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

¿Habrá algún plazo para la verificación de stock de piezas y elementos en el mercado?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCION de las especificaciones Tecnicas del presente proceso, se indica que las etapas que comprenden los Items 1, 2, 3, 4 y 5 son las siguientes:

1. Etapa 1: Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa.

2. Etapa 2: Control de calidad de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa y prueba de montaje y desmontaje de módulos.

3. Etapa 3: Transporte e instalación de kits de infraestructura (módulos + mobiliario).

En ese sentido, el presente procedimiento no contempla un plazo para la verificación de stock de piezas y elementos en el mercado, ya que este considera unicamente las etapas antes descritas. Razón por la cual, no corresponde otorgar plazo para la verificación de stock de piezas y elementos en el mercado.

Asimismo, respecto del stock de piezas y/o elementos, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos que incluye las especificaciones tecnicas del presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	19:17:53

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

En el caso de que no se entregue los planos de fabricación, ¿habrá un plazo adicional para la elaboración de planos de fabricación en base a los planos de ingeniería entregados?

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, debemos señalar que la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, en su calidad de área usuaria realizó las especificaciones técnicas para la ¿Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, La Libertad y Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023.

Siendo ello así, respecto a la consulta, aclaramos que dentro de las especificaciones técnicas no se exige la elaboración de planos de fabricación en base a planos de ingeniería; es decir, el requerimiento no contempla una etapa de informe de ingeniería en el presente caso, dado que el producto diseñado ha sido expresado en su totalidad en las referidas especificaciones técnicas, siguiendo estándares y procedimientos rigurosos. Sumado a ello, debemos indicar que, en las especificaciones técnicas se ha establecido la etapa de control de calidad, que verifica la calidad de cada uno de los componentes del módulo educativo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION,TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 317 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) COSTA, 65 KITS INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS-MOBILIARIO) SIERRA, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INST. EDUCAT. PÚBLICAS EN TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE,AYACUCHO,ANCASH LA LIBERTAD Y LIMA POR EL DU 32-2023

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	19:17:53

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

De no tener stock en el mercado, ¿cuál será el procedimiento para la comunicación y/o presentación de producto de cambio?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que de la indagación de mercado se advirtió que existe pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, que incluye lo señalado en las especificaciones técnicas del procedimiento de selección en cuestión.

Sin perjuicio de ello, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la normativa vigente en contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA