

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20545609313	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA INDUSTRIAL PROYECTOS Y EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA - CIPRE S.A.	Hora de envío :	20:05:33

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

Nosotros como uno de los postores nos encontramos preocupados por el requisito de alcanzar un monto de 45,066,00.00 soles como experiencia con solo 20 contrataciones, lo cual es difícil para las MYPES debido a sus límites de facturación anual. Se considera que esto discrimina a las micro y pequeñas empresas y se solicita que se permita tener más de 20 contrataciones durante los últimos 8 años para cumplir con el principio de igualdad de trato establecido en la Ley de Contrataciones con el Estado.

Por lo que se solicita se pueda mantener los años a considerarse, es decir que sean 8 años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, pero que sean admisibles mas de 20 contrataciones. Esto, en concordancia con el Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado que dice: b) Igualdad de trato. Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto)

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: -- Literal: 3.2 Página: 77

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado b) Igualdad de trato

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Lo cuestionado por el postor está directamente vinculado con un aspecto que forma parte de las Bases Estándar aprobadas mediante la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 004-2022-OSCE/PRE, directiva que es de cumplimiento obligatorio para todas las Entidades, conforme al numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo tanto, NO SE ACOGE la observación.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20545609313	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA INDUSTRIAL PROYECTOS Y EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA - CIPRE S.A.	Hora de envío :	20:05:33

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Dentro de los items que se aceptan como experiencia mencionan los módulos de estructura metálica y módulos prefabricados para campamentos mineros y/o campamentos de obra, notamos importante solicitar que se incluya otros bienes dentro de las condiciones de servicios admisibles en la experiencia del postor, las cuales son: carpas domo, carpas modulares, almacenes, módulos metálicos como sumatoria de experiencia, esto considerando que estas estructuras y/o construcciones forman parte de los campamentos ubicados en nuestro país.

Los diversos campamentos en el Perú no solo están conformados por un tipo de estructuras, como lo son, las construcciones en termopanel y/o similares, sino, por el contrario en su mayoría están compuesto por una variedad de estructuras modulares, en las cuales podemos destacar las carpas domo, los almacenes, módulos metálicos, carpas modulares, etc.

Es importante mencionar también que las carpas domo son infraestructuras modulares, las cuales cuentan con un porcentaje mayor al 60% de estructura metálica dentro de sus componentes. Los almacenes metálicos cuentan con un diseño y nivel de dificultad en su fabricación similar y/o mayor al nivel que puede exigir un modulo prefabricado de termopanel.

Por lo cual vemos de suma importancia incluir el termino FABRICACIÓN Y/O VENTA Y/O ADQUISICIÓN Y/O FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y/O VENTA, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y/O ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE: CARPAS DOMO Y/O CAMPAMENTOS DE CARPA DOMO Y/O ALMACENES METÁLICOS Y/O MÓDULOS METÁLICOS.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos      Numeral: --      Literal: 3.2      Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En el requisito de calificación se indican tres supuestos de bienes similares, "módulos de estructuras metálicas y/o infraestructura modular y/o módulos prefabricados" siempre y cuando estos hayan sido adquiridos para sus uso como "vivienda y/o campamentos de obra y/o campamentos mineros y/u oficinas administrativas y/o aulas y/u hospitales". Nótese que lo requerido tiene una especificación relacionada al uso, y esto es así porque el diseño es concebido para el ejercicio continuo de las actividades humanas, en los cuales para su diseño y/o fabricación se tuvieron en cuenta aspectos relacionados al confort térmico, antropometría, entre otros aspectos similares. Por lo tanto, NO SE ACOGE la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20545609313	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA INDUSTRIAL PROYECTOS Y EVENTOS SOCIEDAD ANONIMA - CIPRE S.A.	Hora de envío :	20:05:33

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En el numeral VIII.1.5 que tiene como titulo RESISTENCIA, hace mencion a demostrar la capacidad de resistencia de los MTV, en la cual se menciona también a los estudios de cálculos estructurales sustentatorios, posteriormente se hace alusión a algunas normas peruanas que están incluidas dentro del RNE, lo que se quiere, es definir el alcance de presentación en el brochure técnico.

Se entiende que la presentación mas extensa y detallada sobre estos cálculos debe ser brindada en los informes de ingeniería, quisiéramos saber que alcance técnico se espera se presente en el brochure técnico.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** VIII.1.5                    **Literal:** --                    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE, para la admisión de la oferta se deberá presentar un brochure que no requiere la presentación de cálculos sustentatorios, es decir, deberá contener información clara en lo que respecta a la concepción del Módulo temporal de vivienda que garantice un entendimientos de las características generales y específicas del MTV, conforme a la tabla N°7 de las Especificaciones Técnicas que forman parte de las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Que, las bases señalan que no se entregará el adelanto directo hasta a la aprobación del informe de ingeniería. Sin embargo, se conculca la finalidad del adelanto directo, el principio de eficacia y eficiencia, toda vez que los adelantos son sumas de dinero que la Entidad puede otorgar al contratista con el fin de que este pueda contar con determinada liquidez que permita la ejecución correcta y oportuna de las prestaciones del contrato. Así lo señala el artículo 38° de la Ley de Contrataciones, que expresamente señala: ¿con la finalidad de otorgarle financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato¿.

En esa línea, a partir del día siguiente de la firma del contrato, el contratista realiza el gasto de los profesionales, gasto logístico, gasto de pruebas de calidad, gastos financieros no solo por las garantías, sino de la operatividad de la ejecución del contrato, y frenar la liquidez del proceso a la aprobación del informe de ingeniería resulta violatorio de la norma expuesta, así como el principio de eficacia y eficiencia, toda vez que pondría en peligro los fines y objetivos de la entidad que es la satisfacción de los fines públicos.

Por otro lado, el plazo en el que se otorgaría el adelanto directo resulta contradictorio a lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Contrataciones, principio de eficacia y eficiencia, pues de acuerdo a las bases se tiene un plazo de 10 días calendario para poder entregar el informe de ingeniería, 5 días hábiles para poder revisar la entidad, luego se tiene de 2 a 8 días calendarios para poder subsanar en caso de observación, presentada la subsanación nuevamente se tiene 5 días hábiles para que la entidad revise la subsanación y en caso persista la observación, el contratista tiene de 2 a 8 días calendarios para subsanar, y como ultimo momento se tiene la subsanación para la tercera revisión, donde se suma 5 días hábiles adicionales, haciendo un aproximado total de 36 días calendarios que se tendría que esperar para solicitar el adelanto directo, lo cual contradice la finalidad de las normas invocadas.

Y mientras tanto, los gastos de los profesionales, gasto logístico, gasto de pruebas de calidad, gastos financieros no solo por las garantías, sino de la operatividad de la ejecución del contrato siguen realizándose.

En base a lo expuesto, existe una clara violación del artículo 38° de la Ley de Contrataciones, principio de eficacia y eficiencia

Se solicita que el adelanto directo se otorgue luego de la firma del contrato, a fin de asegurar los fines y objetivos de la ejecución del contrato

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** IX    **Literal:** ADELANTO    **Página:** 53-5

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 38° de la Ley de Contrataciones, principio de eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme a lo establecido en el numeral 156.1 del artículo 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los documentos del procedimiento de selección, prevén el plazo en el cual el contratista solicita el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo.

En ese sentido, se ha considerado que el financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato será necesario en la etapa de fabricación de los bienes, dado que es la etapa más onerosa de la ejecución contractual. Por lo tanto, NO SE ACOGE la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a lo señalado en las bases, el plazo para presentar el dossier de calidad, esto con la finalidad de demostrar la calidad de los MTV, es de en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato.

Estos documentos consisten en (i) Certificados de calidad de todos los materiales que conforman los componentes del MTV e (ii) Informes de ensayos de calidad del panel sándwich (paneles muros, panel techo, panel muro con ventana, plataforma de piso, elementos de soporte, emitido(s) con símbolo de acreditación del INACAL

Quiere decir que debemos presentar los documentos de calidad, respecto de los documentos que se usaran conforme a la aprobación del informe de ingenierías, siempre y cuando estas se aprueben.

Sin embargo, el plazo para la aprobación del informe de ingenierías sobre pasa los 30 días calendarios, toda vez que se tiene un aproximado de 36 días calendarios para la aprobación en la tercera revisión.

En ese sentido, existe una afectación al principio de eficacia y eficiencia, toda vez que pondría en peligro los fines y objetivos de la entidad que es la satisfacción de los fines público, sobre la ejecución del contrato

Se SOLICITA modificar el plazo de la entrega de los documentos de calidad

**Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: VIII Literal: 1.6 Página: 26**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

principio de eficacia y eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE la observación, por lo tanto, el dossier calidad deberá ser presentado a los treinta días de aprobados los informes de ingeniería

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las Especificaciones Técnicas se modificará lo relacionado al plazo máximo de presentación del dossier de calidad.

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a lo señalado en las bases, se tiene que en la segunda revisión se apercibirá al contratista la opción de resolver el contrato.

Y en la tercera revisión, en caso no aprobarse el informe de ingeniería, se podrá resolver la orden de compra.

Sin embargo, esta disposición viola lo señalado en el artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, toda vez que la causales son expresas y taxativas como son las siguientes:

¿164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:

- a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
- b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
- c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación¿.

En esa línea, conculca el procedimiento de resolución de contrato, que se encuentra normado en el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Más aún que el diseño de los módulos temporales de vivienda (MTV) es de responsabilidad del fabricante (CONTRATISTA) siempre y cuando se cumpla con los RTM y estándares nacionales.

Se SOLICITA modificar el párrafo de la resolución de contrato por la aplicación de la penalidad correspondiente conforme lo establece la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** IX    **Literal:** INGENIERIA    **Página:** 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, artículo 165° del Reglamento de la Ley de

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Como se evidencia en las especificaciones técnicas, que forman parte de las Bases, es una obligación contractual la presentación correcta de los informes de ingeniería, en ese sentido, el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado habilita a la entidad contratante a resolver el contrato por el incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, previo procedimiento establecido en el artículo 165 del mismo cuerpo normativo, por lo que no se está incumpliendo ninguna disposición normativa, más aún, si en aplicación del principio de transparencia, está claro cuándo será considerado que el contratista estaría incumpliendo la obligación contractual. Por lo tanto, NO SE ACOGE la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Habiendo cumplido con la presentación respectiva de la carta fianza de fiel cumplimiento, así como la carta fianza de adelanto directo, ¿se puede entregar la totalidad de los bienes en una sola etapa, quiere decir en el plazo máximo de 70 días calendarios? Esto en atención a la garantía puesta en la ejecución del contrato, así como la logística a desplazar en dos etapas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: IX Literal: PLAZO Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, no es posible entregar la totalidad de los bienes en una sola etapa, toda vez que el área usuaria ha detallado dos entregas parciales, porque de esa manera se cumpliría la finalidad pública de la contratación, es decir, la atención oportuna a los damnificados. No obstante, se precisa que el postor, al momento de formular su propuesta, deberá considerar los costos necesarios que crea conveniente y que le permitan cumplir con las obligaciones contractuales (costos de carga, transporte, descarga, costos financieros, entre otros).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto de este punto, no se tiene en las bases el procedimiento del internamiento de los bienes cumplido el plazo, ¿se presenta carta a la entidad comunicando el internamiento? ¿Cuántos días previos debe de ser dicha comunicación? ¿se interna directamente sin comunicación algún?

Detallar el procedimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IX Literal: FABRICACIO Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, el contratista deberá notificar a la Entidad la fecha de entrega de los MTV teniendo en cuenta los horarios de atención de los almacenes de la Entidad (8:30 am - 5:30 pm). Esta comunicación podrá realizarse por correo electrónico o por mesa de partes de la entidad, asimismo deberá garantizar el internamiento de la totalidad de los bienes dentro de los plazos de las etapas de entrega establecidas en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se detallará el procedimiento de notificación en el numeral IX. de las Especificaciones Técnicas.



Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Conforme a las bases, la capacitación teórico práctica se realizará a los cinco (05) días calendario, contados a partir del día siguiente de aprobados de los informes de ingeniería y se coordinará con el área usuaria para definir el horario y personal designado.

¿Se puede ampliar el plazo de la capacitación teórica? Pues, si la capacitación se realiza fuera del país, se debe prever los boletos de avión, viáticos que asumirá el contratista

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 4 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, no es posible modificar el plazo de la capacitación teórica práctica, toda vez que el área usuaria deberá tener el conocimiento adecuado para poder realizar las acciones de control de la producción, conforme al numeral IX.2 de las Especificaciones Técnicas que forman parte de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

De este punto, se tiene que la verificación consiste en contabilizar la totalidad de MTV fabricados y entregados; asimismo, durante este proceso se abrirán aleatoriamente un 10% de la cantidad total de MTV como mínimo, escogido por los representantes del área usuaria.

Asimismo, señala, Si más de la mitad (mitad más uno) de los MTV abiertos aleatoriamente presentan observaciones, se aplicarán las mismas al total de MTV entregados.

Al respecto las observaciones indicadas en base a que tipo de procedimiento se realizará ¿por atributo o por calidad?, detallar dicho acto y proceso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IX Literal: FABRICACIO Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, las revisiones se realizarán en base a lo aprobado en los informes de ingeniería, considerando atributos, características y calidad, entre otros aspectos que sean necesarios para garantizar que el postor cumpla con lo indicado en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Tomando como referencia el grafico N° 23 ELEVACION LATERAL (PAG. 47) confirmar que toda la zona lateral de la grada de ingreso no llevará plancha perforada

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 2.11 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, conforme se detalla en el gráfico mencionado, las líneas continuas en "x" representan un vacío y las segmentadas (discontinuas) son proyecciones de los elementos que se encuentran detrás del cerramiento lateral.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el párrafo 3 del ítem VIII 2.10. Instalaciones eléctricas se menciona un tipo de cable NH80. Sin embargo según la disponibilidad en el mercado de cable, se propone el uso de cable TW-80

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 2.10 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, los cables a usar en los MTV deben ser "Libres de halógeno", por lo que deberá respetarse lo indicado en las Especificaciones Técnicas, asimismo, como consta en el resumen ejecutivo, se ha realizado el estudio de indagación de mercado en el que se evidencia que hay pluralidad de postores que cumplen con el requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Según la representación de los Gráficos N°. 13 y 15 (Pág.33) , la descarga es directa a través de la montante pluvial resultando en una zona sin descarga en el extremo final de la canaleta. Se propone extender la ubicación de la montante hacia el extremo de la canaleta para evitar un anegamiento en esta área.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 2.7 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, el postor deberá considerar en su diseño las pendientes requeridas para evitar el anegamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En el Gráfico N°.06 (PLANTA DE TECHO) de la pág. 30 se muestran medidas exactas del ancho del panel de techo, sin embargo ello depende del fabricante de paneles y por ende no es necesariamente tienen una medida precisa según lo solicitado, se solicita tolerancia en dichas dimensiones respetando los colores requeridos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 2.7 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, que si bien la imagen es referencial, el diseño planteado por el postor deberá simular los colores de la bandera del Perú.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el ITEM IX Condiciones administrativas mínimas - plazo de entrega se menciona que la entrega de los 1200 MTV serán en 2 etapas de 600 módulos a los 45 días y los otros 600 a los 70 días. Se propone la entrega total de los MTV en un único momento previo al final del plazo total de la etapa de entrega total.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IX Literal: PLAZO Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, no es posible entregar la totalidad de los bienes en una sola etapa, toda vez que el área usuaria ha detallado dos entregas parciales, porque de esa manera se cumpliría la finalidad pública de la contratación, es decir, la atención oportuna a los damnificados. No obstante, se precisa que el postor, al momento de formular su propuesta, deberá considerar los costos necesarios que crea conveniente y que le permitan cumplir con las obligaciones contractuales (costos de carga, transporte, descarga, costos financieros, entre otros).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la tabla 2 del ITEM IX Condiciones administrativas mínimas - plazo de entrega se menciona que la entrega de los 1200 MTV será en un plazo de 70 días. Se solicita evaluar incrementar el plazo de la primera entrega 50 días y el de la entrega total a 90 días

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IX Literal: PLAZO Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, no es posible modificar el plazo de entrega de los bienes, toda vez que el área usuaria ha detallado dos entregas parciales, porque de esa manera se cumpliría la finalidad pública de la contratación, es decir, la atención oportuna a los damnificados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno



Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Según el gráfico N°. 18 (Pág.37) se observa una viga central de piso. Se propone considerar una distribución que incluya una doble viga central. Esta modificación tiene como objetivo proporcionar una mayor resistencia a cada módulo del piso, lograr una mejor distribución de la carga y prevenir deformaciones. Cabe mencionar que dichas estructuras se encontrarían embebidas en cada componente del piso modular.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 2.4 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, el gráfico presenta un diseño referencial, por lo que el postor podrá plantear otra alternativa de diseño de la estructura del piso siempre y cuando cumpla con las características técnicas solicitadas en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo solicitado en el numeral VIII.2.4. (Pág. 37 y 38) se describe el orden de los materiales a utilizar en los componentes del piso. Se propone cambiar el triplay fenólico del lado inferior del piso hacia la capa superior de la espuma rígida con el objetivo de dar la rigidez necesaria al piso para conseguir el adecuado tránsito de los ocupantes. Asimismo, se propone cubrir la parte inferior del piso por una capa galvanizada o de aluzinc protectora de humedad, polvo, etc. al poliestireno o espuma rígida

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 2.4 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, el postor podrá plantear mejoras para dar rigidez al piso sin descuidar la protección de los elementos que queden expuestos a la intemperie; asimismo, cumpla con el confort térmico y la adherencia del vinil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Confirmar si el ítem de embalaje se presentará en el brochure técnico o en la ingeniería, ya que en el ítem VIII 1.2 EMBALAJE (pág.. 23) se menciona que se presentará en la ingeniería, mientras que en el ítem VIII 3 EMBALAJE Y FORMA DE ENTREGA DE LOS MTV (pág. 49) se menciona que se presentará en el brochure técnico

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, se trata de un error material, por lo tanto, se sustentará en los informes de ingeniería.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá el requerimiento de sustento en el brochure técnico

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Según el numeral VIII.2.9. (Pág. 44) se describen ventanas y marcos mosquiteros batientes, sin embargo según los gráficos 08 y 13 se observan ventanas de hojas corredizas. Se requiere aclarar una discrepancia gráfica respecto al diseño de la malla mosquitera y hojas de la ventana en relación con el MTV, especificando si la malla será de tipo "doble hoja batiente hacia el exterior" o si se trata de un "único marco fijo en el lado exterior" del MTV, y que las hojas serán batientes hacia adentro del MTV o serán corredizas como se muestra en las figuras mencionadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 2.9 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, los gráficos presentados en las EE.TT. son referenciales, por lo que se precisa que las ventanas deberán tener las siguientes características:

Las tres ventanas bajas (frontales) deberán ser de hojas batientes a 180°, siendo que las hojas que contienen a los vidrios deberán batir hacia adentro, por lo que se tiene que plantear algún dispositivo para que se queden fijas a los muros interiores; y los mosquiteros deberán estar enmarcados en hojas que deberán batir 180° hacia afuera, debiéndose plantear un dispositivo que las fije en el exterior.

Las tres ventanas altas (posteriores) deberán ser de tipo corredizas, siendo cada una de ellas de dos hojas, una de las hojas deberá ser fija y la otra corrediza, en la hoja corrediza deberá plantearse un mosquitero removible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Acorde al título VIII.2.10. (Pág.46) no está considerado la instalación de un SPAT, confirmar si el uso de un interruptor diferencial será suficiente ante la ocurrencia de rayos o descargas eléctricas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 2.10 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, el sistema de puesta a tierra (SPAT) no se considera como parte de los componentes establecidas en el acápite "VIII.2.10" de las Especificaciones Técnicas, asimismo, se precisa que el Postor deberá detallar el comportamiento del MTV ante la ocurrencia de rayos o descargas eléctricas y el sistema que se conectaría con un pozo a tierra, debiendo cumplir con el acápite VIII.2.10 y demás criterios establecidos en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Al no presentar medidas referenciales en los gráficos 03, 08 y 13 sobre la ubicación de las ventanas bajas respecto a la ubicación horizontal, se propone ubicarlas de forma que facilite la modulación de los paneles y la instalación según el fabricante de paneles

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 1.8 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, los gráficos presentados en las EE.TT. son referenciales, por lo que, de ser necesario, el postor podrá determinar la ubicación de las ventanas según el formato de los paneles, siempre y cuando cada ventana ventile e ilumine a cada uno de los ambientes y que tenga sentido lógico con el planteamiento antropométrico que presente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Según el numeral VIII.2.10. (Pág.45) se propone la alternativa del uso de "canaletas" para el recorrido de los cables en los paneles muros en lugar de ser embebidos. Asimismo se propone permitir el uso de canaletas para el paso de los cables también para los paneles techo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 2.10 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, el uso de canaletas para el recorrido de los cables podrá ser embebido y/o adosado,según diseño que plantee el contratista en los informes de ingeniería.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá la redacción del numeral VIII.2.10 de las Especificaciones técnicas

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

De acuerdo al numeral VIII.2.10. (Pág. 45) dado el volumen de materiales a requerir para los tableros eléctricos, circuitos de alumbrado y tomacorrientes, así como los componentes en general, confirmar si es posible el uso de varias marcas de todos los equipos eléctricos claro está en cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 2.10 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, los materiales que componen el MTV, deberán cumplir con las características establecidas en el acápite "VIII.2.10 Instalaciones Eléctricas" de las Especificaciones Técnicas, toda vez que en las EETT no se indica alguna marca en específico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno



Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Según la tabla N° 7 - Brochure Técnico, se pide confirmar que para el brochure técnico de de estructuras solo se debe presentar la memoria descriptiva y los planos estructurales del MTV

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IX Literal: 11 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, el postor presentará El Brochure Técnico, el cual deberá desarrollarse por ítems y deberá contener los documentos señalados en la Tabla N° 7.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Confirmar si el revestimiento doble se refiere a colocar una lona reforzada que cumpla con las especificaciones indicadas o que se requiere el uso de 2 lonas colocadas una sobre otra de los kits MTV

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, el revestimiento doble se refiere a dos lonas con las características detalladas en el acápite VIII.1.2 Embalaje de las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Según el numeral VIII.2.10. (Pág.45) se requiere 01 punto "un (01) punto de alumbrado para seguridad tipo reflector led (equivalente a 100w)", confirmar el uso de alumbrado reflector para exterior led (equivalente a 100 w) o luz de emergencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 2.10 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, "un (01) punto de alumbrado para seguridad tipo reflector led (equivalente a 100w)", es para el uso de alumbrado exterior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Debido a posibles inconvenientes para la transitabilidad interior y exterior al módulo, así como un mejor funcionamiento estructural y tiempo de duración de las ventanas. Se propone el tipo de ventanas bajas a corredizas y que la malla mosquitera sera un paño fijo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 2.09 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, los gráficos presentados en las EE.TT. son referenciales, por lo que se precisa que las ventanas deberán tener las siguientes características:

Las tres ventanas bajas (frontales) deberán ser de hojas batientes a 180°, siendo que las hojas que contienen a los vidrios deberán batir hacia adentro, por lo que se tiene que plantear algún dispositivo para que se queden fijas a los muros interiores; y los mosquiteros deberán estar enmarcados en hojas que deberán batir 180° hacia afuera, debiéndose plantear un dispositivo que las fije en el exterior.

Las tres ventanas altas (posteriores) deberán ser de tipo corredizas, siendo cada una de ellas de dos hojas, una de las hojas deberá ser fija y la otra corrediza, en la hoja corrediza deberá plantearse un mosquitero removible.

Lo antes expuesto garantiza la correcta renovación del aire del ambiente, la ventilación cruzada y respecto a la transitabilidad, se garantiza mediante los dispositivos de fijación descritos anteriormente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Según el numeral VIII.2.10. (Pág.45) requiere el uso de 02 interruptores simples y 01 doble en el ingreso. Confirmar si los 02 interruptores simples son para cada ambiente interior lateral y el interruptor doble para accionar la luminaria del ambiente central y el reflector exterior

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 2.10 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, el interruptor doble es para la luminaria del espacio de usos múltiples y del reflector exterior, asimismo, los interruptores simples son para las luminarias de cada dormitorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno

Entidad convocante : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-VIVIENDA/OGA UE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN (FABRICACION Y ENTREGA) PREVENTIVA DE 1,200 MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIONES DE FUTURAS EMERGENCIAS Y DESASTRES

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:34:05

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se propone que el piso modular esté compuesto por 05 componentes en los que cada uno tenga incorporado sus respectivas vigas y viguetas de acero formando parte de cada componente de piso a fin de darle la resistencia necesaria en cumplimiento de la normativa vigente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VIII Literal: 2.8 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE, respecto a la incorporación de vigas y viguetas, el Postor deberá considerar la configuración planteada en el acápite VIII.2.3 Estructura de Piso Modular, lo pertinente de la unión que se detalla en el acápite VIII.2.4 Piso Modular y evitar la formación de puentes térmicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguno