

Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		COMPRE-6-2023-UEHAL-1	
		Fecha de informe		18/12/2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	Servicios	X
		Descripción del objeto de la contratación	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE ALUZINC PARA ALMACÉN – OFICINAS EMED DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA		
3	Antecedentes				
<p>- Mediante Pedido de Servicio N° 1649-.REQ.N° 260-2023-UMSG-HAL/C la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales se solicita la contratación del "Servicio de suministro e instalación de módulo prefabricado de Aluzinc para almacén –Oficinas EMED del Hospital Antonio Lorena"</p>					
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata.			X	
	<p><i>El Órgano Encargado de las Contrataciones, realizó la evaluación del requerimiento para la contratación del Servicio de suministro e instalación de módulo prefabricado de Aluzinc para almacén –Oficinas EMED del Hospital Antonio Lorena, que se pretende contratar, verificando que este es un servicio de disponibilidad inmediata, así como también existen proveedores que se encuentran en la capacidad de proveerlos según las condiciones señaladas en los términos de referencia.</i></p>				
	b. Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.			X	
	<p><i>Se cumple con este aspecto, toda vez que son servicios que satisfacen las necesidades de manera inmediata sin necesidad de alguna modificación o adecuación al respecto; asimismo se precisa que el material o insumo principal a utilizar en la prestación de dicho servicio son de fabricación estándar producidos por diversas marcas.</i></p>				
	c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.			X	
	<p><i>El Órgano Encargado de las Contrataciones señala que la contratación del Servicio de suministro e instalación de módulo prefabricado de Aluzinc para almacén –Oficinas EMED del Hospital Antonio Lorena requerido son ofrecidos por diferentes empresas del rubro en el mercado local por lo que existe pluralidad de proveedores. Asimismo cumplen con los Términos de Referencia y se encuentran disponibles en el mercado y es un servicio prestado por diversos proveedores.</i></p>				
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones				
En vista de lo antes expuesto se cumple con las condiciones previstas en la Directiva 022-2016-OSCE-CD.					
6	<p>GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO HOSPITAL ANTONIO LORENA</p> <p><i>[Firma]</i> CPC. Larry Jesús Choque Campos JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA</p> <p>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</p>				

PEDIDO DE SERVICIO N°

001649

UNIDAD EJECUTORA : 403 UNIDAD EJECUTORA - HOSPITAL ANTONIO LORENA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001169

SIN VISTO BUENO

Dirección Solicitante : SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Tipo Uso : Consumo
Entregar a Sr(a) : BACA OLAYUNCA MARIO
Fecha : 11/12/2023
Actividad Operativa : C0001 GERENCIA PERMANENTE
Motivo : SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE ALUZINC PARA ALMACÉN - OFICINAS EMED DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA

FF/Rb	META / MNEMONICO	Función	División Func.	Grupo Func	Programa	Prod/Pry	Act/Al/Obr
1-00	0124	20	044	0096	9002	3999999	5001565

Código	Descripción / Términos de Referencia	Valor S/.	Unidad Medida
071100389033	SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO	1.00	SERVICIO

Segun TDR,
DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO
PREFABRICADO DE ALUZINC PARA ALMACEN -OFICINAS
EMED(ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES) DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
HOSPITAL ANTONIO LORENA

Mario Baca Olayunca
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
TRANSPORTES Y SERV. GENERALES

Firma del Solicitante

Firma Autorizada

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE ALUZINC PARA ALMACÉN – OFICINAS EMED (ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES) DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA

2. FINALIDAD PÚBLICA

La presente contratación contribuirá al desarrollo y el incremento de la calidad de infraestructura para tener mejor comodidad para dar un buen servicio en el EMED (Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres) del Hospital de Contingencia Antonio Lorena del Cusco.

3. ANTECEDENTES

El EMED (Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres) del Hospital de Contingencia Antonio Lorena del Cusco se encuentra en malas condiciones, es insuficiente los espacios designados a dicha Área, por lo que requiere un SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE ALUZINC PARA ALMACÉN – OFICINAS EMED DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA.

La presente actividad de: "Suministro e instalación de módulo prefabricado de Aluzinc para Almacén – Oficinas EMED Del Hospital Antonio Lorena" responde a la problemática mencionada, el cual se consideró una necesidad de atender y realizar en forma oportuna y urgente para atender las necesidades del Hospital Antonio Lorena



IMAGEN N°01: VISTA PANORAMICA DEL HOSPITAL DE CONTINGENCIA ANTONIO LORENA DEL CUSCO



IMAGEN N° 02: AREA DONDE SE PROYECTA EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE ALUZINC PARA ALMACÉN – OFICINAS EMED (Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres) DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA



IMAGEN N°04: VISTA PANORAMICA DEL HOSPITAL DE CONTINGENCIA ANTONIO LORENA

4. OBJETIVO

Mejorar la calidad de servicio de la infraestructura del Hospital de Contingencia Antonio Lorena del Cusco; para ello se instalará un módulo para almacén con estructura

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
HOSPITAL ANTONIO LORENA

Mario Sacu Mayunce
JEFE (a) DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
TRANSPORTES Y SERV. GENERALES

metálica y cobertura de Aluzinc en 75.8 m2 para ALMACÉN.

5. MARCO LEGAL.

- Ley N° 26842, Ley General de Salud
- Ley N° 27604, Ley que modifica la Ley General de Salud N° 26842
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF
- Decreto Supremo N° 009-2010-SA, que aprueba la Política Nacional de Hospitales Seguros Frente a los Desastres
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

6. UBICACIÓN.

UBICACIÓN:

Localidad	: Av. Carlos Ugarte S/N Urb. Primavera Huancaro
Distrito	: Santiago
Provincia	: Cusco
Región	: Cusco
Plazo	: 05 días calendarios

ACCESO A LA ZONA

Av. Mariscal Gamarra, la avenida Av. Carlos Ugarte como vía principal de acceso al hospital de contingencia, la cual se conecta con la Av. Grau todas asfaltadas y en buenas condiciones de transpirabilidad. El terreno donde se está el Hospital en forma eventual hasta la culminación de las obras de la construcción de la Nueva Infraestructura. Está ubicado en el actual campo de entrenamiento de/ Cuartel de la V Brigada de Montaña. Oportunamente el Gobierno Regional Cusco ha firmado un Convenio con el Ejército Peruano para poder ocupar eventualmente dicho campo.

VÍAS DE ACCESO:

El acceso al proyecto desde Lima es siguiendo la ruta Lima – Cusco – Santiago. El acceso a Cusco desde Lima puede ser por vía aérea o terrestre. El acceso se sigue por una vía asfaltada hasta llegar al Hospital Antonio Lorena del Cusco.

Otra vía para acceder a la zona es usando la carretera asfaltada Lima -Nazca- Puquio- Abancay-Cusco, El acceso se sigue por una vía asfaltada hasta llegar al Hospital Antonio Lorena del Cusco.

ESTADO DE TIEMPO:

CLIMA

El ámbito de intervención presenta un clima templado seco. Durante el año se observan dos estaciones: en invierno (de abril a septiembre) las temperaturas oscilan entre los 2° y 20°C con un cielo azul magnifico durante el día y descenso de la temperatura por las noches, en verano (de octubre a marzo) hay lluvias constantes y la temperatura varía entre los 7° y 22°C.

TEMPERATURA

Para la temperatura se ha obtenido información del año 2022 de la estación meteorológica de Kayra , ubicada en la ciudad de Cusco, por ser la más próxima al proyecto y presenta características similares al área en estudio.

En Cuzco, la temporada de lluvia es nublada, la temporada seca es parcialmente nublada y es fresco durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 0 °C a 19 °C y rara vez baja a menos de -2 °C o sube a más de 22 °C.

PRECIPITACIÓN

De acuerdo a los datos de la Estación Kayra, para el año 2022, Verano es la estación más lluviosa del año acumulando valores entre 1000 y 3000 mm en Cusco, mientras que en invierno se dan los mínimos valores de precipitación oscilando entre 1000 a 1500 mm en la selva de Cusco y de 0 a 50 mm en la parte andina de Cusco.

Como en toda la región de la sierra sur se presentan dos ciclos de precipitaciones: el primero de lluvias elevadas, que comprende el período de octubre hasta abril y el segundo, de lluvias moderadas a escasas, que va de los meses mayo a setiembre.

HUMEDAD RELATIVA

La Humedad Relativa durante el año, las temperaturas medias varían en 2.3 °C. El mes con mayor humedad relativa es febrero (81.18 %). El mes con menor humedad relativa es agosto (58.21 %)

7. SISTEMA DE CONTRATACION

Suma alzada

8. PLAN Y METODOLOGIA DE TRABAJO

El contratista deberá presentar su plan de trabajo detallado de las actividades a realizar en forma descriptiva y en Diagrama de Gantt a la presentación de cotizaciones.

9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución de trabajos considerados en la presente actividad está programada para un periodo no mayor a 05 días calendarios, dicho plazo será contado a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio.

10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La recepción y conformidad del servicio, será otorgada por el jefe de la Unidad de Mantenimiento del Hospital en el plazo máximo de diez (10) días calendario, quien dará la conformidad a los trabajos culminados, previo al Informe presentado por el Contratista; luego de inspeccionar y verificación del servicio; debiendo estar de acuerdo con el plazo indicado en el Diagrama de Gantt y los términos de referencia establecidos en el contrato.

11. FORMA DE PAGO.

El pago será único. Una vez culminado el trabajo deberá presentarse un informe de finalización de trabajos, el que deberá ser verificado por el responsable del servicio para posteriormente generar el informe de conformidad para el pago respectivo.

12. GARANTIA DEL SERVICIO.

El presente servicio tendrá una garantía de 24 meses, contabilizada desde la emisión de la conformidad del servicio, dicha garantía cubrirá cualquier vicio oculto no admitido antes de la conformidad del servicio.

13. PENALIDADES Y SANCIONES

En caso de incumplimiento injustificado por parte del contratado en la prestación de servicios; la entidad aplicara una penalidad por atraso en cumplimiento de meta hasta por un monto máximo de 10% del monto contractual.

14. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Se considera el servicio de suministro e instalación de modulo para local de almacén-oficinas EMED del hospital Antonio Lorena del cusco, en base a lo siguiente:

- Estructuras : Sistema Aporticado con columnas y vigas metálicas, sobre dados de concreto $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$.
Sistema de Pórticos ordinarios resistentes a momento a través de Columnas de acero
Estructuras metálicas para el techo, viga collarín metálico, tijerales metálicos, correas metálicas.
- Coberturas : Cobertura metálica con Aluzinc TR4 de 0.30mm, cumbrera dentada de Aluzinc TR4 de 0.30mm.
- Muros : Aluzinc tipo sándwich en muros exteriores de 50mm,
- Cielorrasos : Falso cielorrasos con Baldosas de 0.60x0.60m.
- Pisos : De Concreto con cemento frotachado.
- Zócalos y Contra zócalos: De cemento pulido con altura de 10cm en pasadizos y módulos.
- Veredas : Vereda perimetral con concreto $f'c=175\text{kg/cm}^2$, sobre empedrado.
- Puertas y Ventanas : Puertas Metálicas de Aluzinc según diseño. Ventanas de aluminio con vidrio incoloro de 4mm.
- Pinturas : Pintura anticorrosivo y esmalte en estructuras metálicas.
- Inst. Eléctricas-Especiales: Empotradas PVC-SEL $\frac{3}{4}$ " 1", Instalación Trifásica. Luminarias, tablero de distribución.

COMPONENTES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES.		
1.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01.01	CERCO PROVISIONAL DE MALLA ARPILLERA Y ROLLIZOS DE EUCALIPTO	ml	90.00
01.01.02	MOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	glb	1.00
02	ESTRUCTURAS		
2.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	86.13
02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	86.13
2.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.02.01	EXCAVACION PARA CIMIENTOS- DADO DE CONCRETO	m3	1.00
02.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.20
02.02.03	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL	m2	86.13
02.03	COLUMNETAS DE BAJADA EN MONTANTES		
02.03.01	CONCRETO ARMADO $F'c= 175\text{cm}^2$, P/COLUMNETA DE BAJADA	m3	0.10
02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN P/COLUMNETA DE BAJADA	m2	1.44
02.03.03	ACERO $FY=4200 \text{ kg/cm}^2$, GRADO 60 P/COLUMNETA DE BAJADA	kg	17.17
02.04	ESTRUCTURAS METALICAS		

02.04.01	COLUMNAS METALICAS		
02.04.01.01	COLUMNA METALICA DE SOPORTE SEGÚN DISEÑO	und	8.00
02.04.02	VIGA COLLARIN METALICA		
02.04.02.01	VIGA COLLARIN SEGÚN DISEÑO	ml	32.06
02.04.03	TIJERAL METALICO		
02.04.03.01	TIJERAL METALICO SEGÚN DISEÑO TIPO I	und	7.00
02.04.04	CORREAS METALICAS		
02.04.04.01	CORREAS METALICAS, 2" X 2" X 2mm.	ml	77.88
2.05	COBERTURAS		
02.05.01	COBERTURA METALICA CON ALUZINC TR4 e=0.30mm	m2	75.80
02.05.02	CUMBRERA METALICA DE ALUZINC TR4 e=0.3mm	ml	12.98
02.05.03	CANAleta PLANCHA GALVANIZADA SEGÚN DISEÑO (INC. SOPORTE Y ACCESORIOS DE ANCLAJE)	ml	25.96
02.05.04	MONTANTE PARA AGUA PLUVIALES TUB. PVC SAP D=4"	ml	8.00
03	ARQUITECTURA		
03.01	MUROS Y TABIQUES PREFABRICADOS		
03.01.01	MURO EXTERIOR DE ALUZINC DE 0.5 MM	m2	105.88
03.02	CIELORRASOS		
03.02.01	CIELORRASO INTERIOR CON BALDOSA DE 60CMx60CM	m2	47.00
03.03	PISOS Y PAVIMENTOS		
03.03.01	PISOS DE CONCRETO		
03.03.01.01	PISO DE CONCRETO FROTACHADO e= 0.10m	m2	47.00
03.03.01.02	PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 40cmx40cm, INC. FRAGUADO	m2	47.00
03.03.02	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS		
03.03.02.01	CONTRA ZÓCALOS CON CEMENTO PULIDO H=0.10M	m	32.06
03.03.03	VEREDA		
03.03.03.01	CONCRETO F'C= 175cm2 , P/VEREDAS	m3	3.61
03.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN P/VEREDAS	m2	6.41
03.03.03.03	SELLADO ASFALTICO EN VEREDAS	m	7.90
03.04	CARPINTERIA METALICA		
03.04.01	VENTANAS METALICAS		
03.04.01.01	VENTANA DE ALUMINIO, CON VIDRIO INCOLORO DE 4MM, V-01	und	3.00
03.04.01.02	VENTANA DE ALUMINIO, CON VIDRIO INCOLORO DE 4MM, V-02	und	2.00
03.04.02	PUERTAS DE ALUZINC		
03.04.02.01	PUERTA METALICA DE ALUZINC SEGÚN DISEÑO P-01	und	2.00
04	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
04.01	SALIDAS		
04.01.01	SALIDA PARA CENTROS DE LUZ	pto	5.00
04.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTOR	pto	2.00
04.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA	pto	8.00

04.02	CONEXIÓN A LA RED EXTERNA DE MEDIDOR		
04.02.01	TABLEROS DE DISTRIBUCION		
04.02.01	TABlero DE DISTRIBUCION TD1	und	1.00
04.03	EQUIPOS ELECTRICOS		
04.03.01	LUMINARIAS PARA TECHO		
04.03.01.01	LUMINARIAS PANEL LED DE 60X60CM, (ALMACEN-AREA ADMINISTRATIVA)	und	5.00
04.03.02	CONDUCTOS Y/O CABLES		
04.03.02.01	CABLEADO DE 2X4MM2 + 2.5MM	m	40.00
04.03.02.02	CABLEADO DE 3X2.5MM2	m	40.00
04.03.03	CANALIZACIONES, CONDUCTOS Y/O TUBERIAS		
04.03.03.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4"	m	30.00
04.03.03.02	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=1"	m	15.00
04.03.04	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
04.03.04.01	PUESTA A TIERRA	und	1.00


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
HOSPITAL ANTONIO LORENA


.....
Mario Baca Olayunco
JEFE (a) DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO
TRANSPORTES Y SERV. GENERALES


Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRES-6-2023-UEHAL-DEC-1			
		Fecha	18/12/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	HOSPITAL ANTONIO LORENA			
		RUC	20527287112			
		Dirección	Av. Carlos Ugarte S/N, Costado del Cuartel Quinta Brigada De Montaña Mariscal Agustín Gamarra - Santiago			
		Teléfono(s)	953747038/ 921903413			
		Correo electrónico	procesosha@hospitalantoniolorena.gob.pe			
		Persona de contacto	CPC Yudiht Ortega Soto / CPC Larry Jesus Choque			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	GRUPO HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.			
		RUC	20604700591			
		Dirección	JR. PALMA REALES/N BAR HUANCACH ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA			
		Teléfono(s)	995981448			
		Correo electrónico	Wahervi1288@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	ANDRES AVELINO HERRERA VILLAVICENCIO			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes		Servicios	X
		Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE ALUZINC PARA ALMACÉN - OFICINAS EMED DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas		Términos de referencia	X
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 40%;"> <p>GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO HOSPITAL ANTONIO LORENA</p> <p>CPC Larry Jesus Choque Campos JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>GRUPO HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. RUC: 20604700591</p> <p>Andrés Avelino Herrera Villavicencio GERENTE GENERAL DNI: 42925597</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>18 DIC 2023</p> <p>HOSPITAL ANTONIO LORENA JEFE DE LOGISTICA CUSCO</p> <p>Rubado 14:45 hrs</p> </div> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	18/12/2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE ALUZINC PARA ALMACÉN - OFICINAS EMED DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	68,464.886	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	FICHA RUC RNP	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<div style="text-align: center;">  <p>GRUPO HERRERA CONTRATISTAS GENERALES SAC. RUC: 206047005</p> <p><i>Andrés Arévalo Herrera Villavicencio</i> GERENTE GENERAL DNI: 42925527</p> </div>		
Nombre, firma y sello del proveedor			

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	18/12/2023
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE ALUZINC PARA ALMACÉN – OFICINAS EMED DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA
	2.2 Monto total según informe de indagación	68,464-886
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	COTIZACIÓN
3	<p>Declaración jurada del proveedor</p> <p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	<div style="text-align: center;">  <p>GRUPO HERRERA CONTRATISTAS GENERALES SAC RUC: 2060470059</p> <p><i>Andrés Avellana Herrera Villalencio</i> GERENTE GENERAL DNI: 42925597</p> </div> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>	

Reporte de Ficha RUC

GRUPO HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
20604700591

Lima, 01/05/2023

Información General del Contribuyente	
Código y descripción de Tipo de Contribuyente	39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	14/05/2019
Fecha de Inicio de Actividades	14/05/2019
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0233 - O.Z.HUARAZ-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	21/11/2022
Comprobantes electrónicos	FACTURA (desde 21/11/2022)

Datos del Contribuyente	
Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Actividad Económica Secundaria 1	7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Actividad Económica Secundaria 2	4210 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL
Código de Profesión / Oficio	-
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	-
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	43-968231447
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	ave_12_04@hotmail.com
Correo Electrónico 2	-

Domicilio Fiscal	
Actividad Económica Principal	4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Departamento	ANCASH
Provincia	HUARAZ
Distrito	INDEPENDENCIA
Tipo y Nombre Zona	BAR. HUANCHAC
Tipo y Nombre Vía	JR. PALMA REAL
Nro	SN

Página 1 de 4

GRUPO HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
RUC: 20604700591
Andrés Ayelmo Herrera Villavicencio
GERENTE GENERAL
DNI: 42925597


Km	-
Mz	-
Lote	-
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	S63269593 CAMINO AL PINAR POR LA CURVA
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	OTROS.

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa	
Fecha Inscripción RR.PP	19/12/2016
Número de Partida Registral	11296441
Tomo/Ficha	2044
Folio	sn
Asiento	A00001
Origen de la Entidad	NACIONAL
País de Origen	-

Registro de Tributos Afectos				
Tributo	Afecta desde	Marca de Exoneración	Exoneración Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	14/05/2019	-	-	-
RENTA 3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	14/05/2019	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/10/2022	-	-	-
SENCICO	14/05/2019	-	-	-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 42925597	HERRERA VILLAVICENCIO ANDRES AVELINO	GERENTE GENERAL	04/12/1983	19/12/2016	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	CAS. MARCASH SN	ANCASH HUARI HUACCHIS	02 -	-	

Otras Personas Vinculadas


GRUPO HERRERA CONTABILISTAS GENERALES SAC.
 RUC 2060470097
Andrés Avelino Herrera Villavicencio
 GERENTE GENERAL
 DNI: 42925597



RUC N° 20604700591

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****GRUPO HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**

Domiciliado en: JR. PALMA REAL NRO. 5N BAR. HUANCHAC (S63269593 CAMINO AL PINAR POR LA CURVA) ANCASH - HUARAZ - INDEPENDENCIA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 05/07/2022



PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 05/07/2022



FECHA IMPRESIÓN: 30/04/2023**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.


[Retornar](#)[Imprimir](#)

**GRUPO HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**
RUC: 20604700591

Andrés Acuña Herrera Villavicencio
GERENTE GENERAL
DNI: 42915597



Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE-6-2023-UEHAL-OEC-1			
		Fecha	18/12/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	HOSPITAL ANTONIO LORENA			
		RUC	20527287112			
		Dirección	Av. Carlos Ugarte S/N, Costado del Cuartel Quinta Brigada De Montaña Mariscal Agustín Gamarra – Santiago			
		Teléfono(s)	953747038/ 921903413			
		Correo electrónico	procesoshal@hospitalantoniolorena.gob.pe			
		Persona de contacto	CPC Yudiht Ortega Soto / CPC Larry Jesus Choque			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	NJAK SRL			
		RUC	20564120007			
		Dirección	Urb Larapa Grande H8, lote 6 San Jerónimo - Cusco.			
		Teléfono(s)	961736570			
		Correo electrónico	njakmaquinarias@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	Norman Joel Aslla Uscapi			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes		Servicios	X
		Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE ALUZINC PARA ALMACÉN – OFICINAS EMED DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas		Términos de referencia	X
5	Información complementaria					
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.						
6	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>18 DIC 2023 Recibido 12:35 pm</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>NJAK S.R.L. Norman Joel Aslla Uscapi GERENTE GENERAL</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO HOSPITAL ANTONIO LORENA</p> <p>CPC. Larry Jesus Choque Campos JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</p> </div> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	18/12/2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE ALUZINC PARA ALMACÉN – OFICINAS EMED DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	69800.00 Soles	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	RNP, Ficha Ruc	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<div style="text-align: center;">  <p>NJAK S.R.L.</p> <p><i>Norman Joel Aslla Uscapi</i></p> <p>GERENTE GENERAL</p> </div>		
Nombre, firma y sello del proveedor			

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	18/12/2023
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE ALUZINC PARA ALMACÉN – OFICINAS EMED DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA
	2.2 Monto total según informe de indagación	69,800.00 Soles
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	RNP y Ficha Ruc
3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	<div style="text-align: center;">  NJAK S.R.L.  Norman Aslla Uscapi GERENTE GENERAL </div>	
Nombre, firma y sello del proveedor		

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social : NJAK S.R.L.
Tipo de Contribuyente : 28-SOC.COM.RESPONS. LTDA
Fecha de Inscripción : 07/06/2023
Fecha de Inicio de Actividades : 07/06/2023
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0093 - I.R.CUSCO-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : 12/01/2021
Comprobantes electrónicos : FACTURA (desde 12/01/2021),BOLETA (desde 13/08/2021), (desde 17/09/2021)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : NJAK MAQUINARIAS
Tipo de Representación : 1 - INDISTINTA
Actividad Económica Principal : 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Actividad Económica Secundaria 1 : 2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
Actividad Económica Secundaria 2 : 4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : AUTOMOTORES
Sistema de Contabilidad : ELECTRÓNICO
Código de Profesión / Oficio : MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad de Comercio Exterior : -
Número Fax : SIN ACTIVIDAD
Teléfono Fijo 1 : -
Teléfono Fijo 2 : -
Teléfono Móvil 1 : -
Teléfono Móvil 2 : 84 - 992726094
Correo Electrónico 1 : 84 - 961736570
Correo Electrónico 2 : njakmaquinarias@hotmail.com

Domicilio Fiscal

Actividad Economica : 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Departamento : CUSCO
Provincia : CUSCO
Distrito : SAN JERONIMO
Tipo y Nombre Zona : URB. LARAPA GRANDE
Tipo y Nombre Vía : -
Nro : -
Man : -
Lote : H-8
Dpto : 6
Interior : -
Otras Referencias : ALT.EX PARD FINAL E.T. BATMAN MANO IZ
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal : ALQUILADO

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 30/09/2013
Número de Partida Registral : 11140171
Tomo/Ficha : -
Folio : -
Asiento : -
Origen del Capital : NACIONAL
País de Origen del Capital : -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	07/06/2023	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	07/06/2023	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	07/06/2023	-	-	-

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

20564120007 - NJAK S.R.L.

Tipo Contribuyente:

SOC.COM.RESPONS. LTDA

Nombre Comercial:

NJAK MAQUINARIAS

Fecha de Inscripción:

07/06/2023

Fecha de Inicio de Actividades:

07/06/2023

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

MZA. H-8 LOTE. 6 URB. LARAPA GRANDE (ALT.EX PARD FINAL E.T. BATMAN MANO IZ) CUSCO - CUSCO - SAN JERONIMO

Sistema Emisión de Comprobante:

ELECTRÓNICO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

Secundaria 1 - 2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL

Secundaria 2 - 4520 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

FACTURA

BOLETA DE VENTA

NOTA DE CREDITO

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 12/01/2021

DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 13/08/2021

Emisor electrónico desde:

12/01/2021

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 12/01/2021),BOLETA (desde 13/08/2021),GUIA (desde 17/09/2021)

Afiliado al PLE desde:

-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 18/12/2023 12:35



RUC N° 20564120007

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

NJAK S.R.L.

Domiciliado en: URBANIZACION LARAPA GRANDE (ALT. EX PARD FINAL E.T. BATMAN MANO IZQ)
/CUSCO-CUSCO-SAN JERONIMO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 09/02/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 09/02/2017



FECHA IMPRESIÓN: 18/12/2023

Nota:


Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE-6-2023-UEHAL-OEC-1			
		Fecha	18/12/2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	HOSPITAL ANTONIO LORENA			
		RUC	20527287112			
		Dirección	Av. Carlos Ugarte S/N, Costado del Cuartel Quinta Brigada De Montaña Mariscal Agustín Gamarra – Santiago			
		Teléfono(s)	953747038/ 921903413			
		Correo electrónico	procesoshal@hospitalantoniolorena.gob.pe			
		Persona de contacto	CPC Yudiht Ortega Soto / CPC Larry Jesus Choque			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	AGORA CONSTRUCCION Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C			
		RUC	20603733097			
		Dirección	URB. PATRON SAN SEBASTIAN I-8, CUSCO			
		Teléfono(s)	905-433388			
		Correo electrónico	Agora.csisac@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	RAMON NONATO ORELLANA QUISPE			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes		Servicios	X
		Descripción del objeto de la contratación	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE ALUZINC PARA ALMACÉN – OFICINAS EMED DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas		Términos de referencia	X
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">   <p>19 DIC 2023 Recibido 08:40am.</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	18/12/2023	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO DE ALUZINC PARA ALMACÉN – OFICINAS EMED DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 118,208.68	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Ficha ruc, RNP, experiencia	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<p style="text-align: center;"> AGORA CSI S.A.C  Ramón N. Orellana Quispe GERENTE GENERAL </p>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		



FICHA RUC : 20603733097
AGORA CONSTRUCCION Y SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - AGORA CSI S.A.C.

CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA

Número de Transacción : 67952078

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	AGORA CONSTRUCCION Y SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD
Tipo de Contribuyente	: ANONIMA CERRADA - AGORA CSI S.A.C.
Fecha de Inscripción	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inicio de Actividades	: 24/10/2018
Estado del Contribuyente	: 24/10/2018
Dependencia SUNAT	: ACTIVO
Condición del Domicilio Fiscal	: 0093 - I.R.CUSCO-MEPECO
Emisor electrónico desde	: HABIDO
Comprobantes electrónicos	: 12/12/2018
	: FACTURA (desde 12/12/2018),BOLETA (desde 11/06/2021)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: 3 - SUCEIVA
Actividad Económica Principal	: 2816 - FABRICACIÓN DE EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN
Actividad Económica Secundaria 1	: 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y
Actividad Económica Secundaria 2	: ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
	: ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y
	: CALEFACCIÓN
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: COMPUTARIZADO
Sistema de Contabilidad	: MANUAL
Código de Profesión / Oficio	: -
Actividad de Comercio Exterior	: SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: -
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 84 - 949756440
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: viktor_orellana@live.com
Correo Electrónico 2	: agora_csisac@hotmail.com

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	: 2816 - FABRICACIÓN DE EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN
Departamento	: CUSCO
Provincia	: CUSCO
Distrito	: SAN SEBASTIAN
Tipo y Nombre Zona	: URB. PATRON SAN SEBASTIAN
Tipo y Nombre Vía	: -
Nro	: -
Km	: -
Mz	: I
Lote	: 8
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: 1CDRA TERMINAL FINAL E.T. CHASQUI
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: OTROS.

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	: 24/09/2013
Número de Partida Registral	: 11139973
Tomo/Ficha	: 0038
Folio	: 3
Asiento	: A00001
Origen del Capital	: NACIONAL
País de Origen del Capital	: -

AGORA CSI S.A.C.

Ramón N. Orellana Quispe
 RAMÓN N. ORELLANA QUISPE
 GERENTE GENERAL

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	24/10/2018	-	-	-
RENTA STA. CATEG. RETENCIONES	01/01/2022	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	24/10/2018	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/01/2022	-	-	-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD/LE -23904592	ORELLANA QUISPE RAMON NONATO	GERENTE GENERAL	31/08/1960	24/09/2013	1
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	URB. PATRON SAN SEBASTIAN Mz I Lote 8	CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN	08 - -	-	
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD/LE -44685496	ORELLANA QUISPE VICTOR	SUB GERENTE	16/10/1986	24/09/2013	2
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	URB. PATRON SAN SEBASTIAN Mz I Lote 8	CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN	08 - -	-	

Otras Personas Vinculadas

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD/LE -23904592	ORELLANA QUISPE RAMON NONATO	SOCIO	31/08/1960	24/09/2013	-	35.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
	URB. PATRON SAN SEBASTIAN Mz I Lote 8	CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN	08 - -	-		
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD/LE -47950665	ORELLANA QUISPE SAUL RENATO	SOCIO	10/08/1993	24/09/2013	-	30.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
	- - -	- - -	- - -	-		
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD/LE -44685496	ORELLANA QUISPE VICTOR	SOCIO	16/10/1986	24/09/2013	-	35.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
	URB. PATRON SAN SEBASTIAN Mz I Lote 8	CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN	08 - -	-		

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico [Ingrese Aquí](#)

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:10/07/2023
Hora:22:45

AGORA CSI S.A.C.


Ramón N. Orellana Quispe
GERENTE GENERAL



RUC N° 20603733097

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

AGORA CONSTRUCCION Y SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AGORA CSI S.A.C.

Domiciliado en: MZA. I LOTE. 8 URB. PATRON SAN SEBASTIAN (1CDRA TERMINAL FINAL E.T. CHASQUI) CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 04/10/2019

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 04/10/2019

FECHA IMPRESIÓN: 07/08/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)