

Formato N°08-C Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 04/05/2022 06:35:20 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

Código único de inversiones	2548553
Nombre de la inversión	REMEDIACION DE CELDA DE ALIMENTADOR Y BAHIA; EN EL(LA) SUB ESTACIÓN DE POTENCIA PIURA CENTRO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	ENERGÍA	ENERGÍA
División funcional	ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA ELÉCTRICA
Grupo funcional	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector responsable	ENERGIA Y MINAS	-

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN	PORCENTAJE DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DEFICIENCIAS	KM	DISTRITAL	79

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OP MI	ORGANO ENCARGADO DE ELABORAR EL PMI DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORESTE S.A. - ENOSA	ORGANO ENCARGADO DE ELABORAR EL PMI DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORESTE S.A. - ENOSA - (OEPMI015 - ROBERTO LA ROSA SALAS)
UF	UF DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORESTE S.A. - ENOSA	UF DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORESTE S.A. - ENOSA (UF-ENOSA - KATIA DE LACK DELGADO)
UEI	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA - (UEIFONAFE004 - PEDRO LUIS ROJAS VERA)
UE P	ELECTRONORESTE	-

B. Datos en la fase de Ejecución

4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

4.1 Metas, costos y plazos

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados		
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida	Cantidad	Expediente técnico o documento equivalente
OPTIMIZACIÓN	REMEDIACIÓN	INFRAESTRUCTURA	CELDA DE ALIMENTADOR	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	11	R-143-2022 (03/05/2022 12:00:00 a.m.)
OPTIMIZACIÓN	REMEDIACIÓN	INFRAESTRUCTURA	BAHIA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	3	R-143-2022 (03/05/2022 12:00:00 a.m.)

4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados					
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI
OPTIMIZACIÓN	REMEDIACIÓN	INFRAESTRUCTURA	CELDA DE ALIMENTADOR	10,721,836.86	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	26/04/2024	27/05/2024	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA
OPTIMIZACIÓN	REMEDIACIÓN	INFRAESTRUCTURA	BAHIA	4,385,151.89	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	03/04/2023	26/04/2024	27/05/2024	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA
Subtotal: S/				15,106,988.75					
GASTOS GENERALES COVID: S/				0.00					
INVENTARIO FÍSICO COVID: S/				0.00					
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				330,567.35					
SUPERVISIÓN: S/				509,257.91					
LIQUIDACIÓN: S/				15,989.00					
Costo de inversión actualizado: S/				15,962,803.01					
Costo de control concurrente (CCC): S/				319,256.06					
Costo de controversias: S/				0.00					
Monto de carta fianza: S/				0.00					
Costo total de inversión actualizado: S/				16,282,059.07					

5. Modificaciones durante la ejecución física

Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados							
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de componente	Activo	Unidad de medida / Cantidad	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término o vigente	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI	Documento de aprobación
OPTIMIZACIÓN	REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	CELDA DE ALIMENTADOR	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS / 11.00	11,346,723.68	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	23/07/2023	15/08/2024	14/10/2024	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA	R-085-2023 (19/04/2023)
OPTIMIZACIÓN	REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	BAHIA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS / 3.00	4,819,395.28	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	23/07/2023	15/08/2024	14/10/2024	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA	R-085-2023 (19/04/2023)
Subtotal: S/					16,166,118.96						
GASTOS GENERALES COVID: S/					0.00						
INVENTARIO FISICO COVID: S/					0.00						
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					330,567.35						
SUPERVISIÓN: S/					509,257.91						
LIQUIDACIÓN: S/					15,989.00						
Costo de inversión actualizado: S/					17,021,933.22						
Costo de control concurrente (CCC): S/					340,438.66						
Costo de controversias: S/					0.00						
Monto de carta fianza: S/					0.00						
Costo total de inversión actualizado: S/					17,362,371.88						

* Notas de Ejecución