



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MEMORANDO N° -2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME

A : **ANTONIO STALIN PEREZ SAAVEDRA CARRUITERO**
Director de la Unidad de Abastecimiento

Asunto : REGULARIZACION DE ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA LA CONTRATACION DIRECTA POR CAUSAL DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA "ADQUISICIÓN DE CIENTO (100) MÓDULOS PREFABRICADOS AULA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO EL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072-2023-PCM"

Referencia : a) Informe N° 004351-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS
b) Memorando N° 002736-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME
c) PROVEIDO N° 000084-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-DISEÑO (25Septiembre2023)

Expediente : DISEÑO20230000076

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual su despacho nos solicita lo siguiente:

"(...)

Al respecto, considerando que se viene realizando acciones de regularización de la Contratación Directa por causal de situación de emergencia, se solicita precisar el numeral 5.2.1. REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO", acápitemos II inciso b. de las Especificaciones Técnicas remitidas mediante Memorando N° 002736-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME; toda vez que, debe de precisar el monto de la cobertura de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil solicitado en su requerimiento.

Asimismo, de conformidad con el numeral 2) del art. 102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que señala "Las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de las contrataciones directas cumplen con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías establecidos en la Ley y el Reglamento, salvo con lo dispuesto en el artículo 141, donde la entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que le permita suscribir el contrato", se solicita a su despacho tenga a bien, recomendar los plazos que considere oportunos para el perfeccionamiento del contrato (...)"

Respecto a la precisión del monto de la cobertura de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, establecido en el numeral 5.2.1. REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO", acápitemos II PÓLIZAS Y GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO inciso b. de las Especificaciones Técnicas, indicamos que, la suma asegurada para la cobertura de Responsabilidad Civil para daños personales, materiales será de como mínimo de USD 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL dólares americanos).

En consecuencia, en el numeral 5.2.1. REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO", acápitemos II PÓLIZAS Y GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO inciso b. de las Especificaciones Técnicas, debe considerarse lo siguiente:

II. PÓLIZAS Y GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO		
#	ITEM	CONSIDERACIONES
	(...)	
b.	El Contratista está obligado a contratar un Seguro de Responsabilidad Civil para daños personales o materiales a terceros y en beneficio de éstos, con las cláusulas que se indican	La suma asegurada para la cobertura de Responsabilidad Civil para daños personales,



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **BYWRMNT**



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

<p>a continuación, por todo el periodo de vigencia del Contrato, que cubra cualquier daño, pérdida, lesión, directa o indirecta y como consecuencia de la fabricación módulos prefabricados aula tipo domo de los módulos prefabricados aula tipo domo, que pudiera sobrevenir a los bienes o a terceros.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Responsabilidad Civil Extracontractual ▪ Responsabilidad Civil Patronal ▪ Responsabilidad Civil Contractual ▪ Responsabilidad Civil Cruzada ▪ Responsabilidad Civil de Contratistas y SubContratistas ▪ Responsabilidad Civil de Carga 	<p>materiales será de como mínimo de USD 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL dólares americanos), considerando como asegurado adicional al PRONIED. Sin embargo, el Contratista asume plenamente la responsabilidad por el saldo no cubierto en el caso de cualquier siniestro que le sea imputable y supere dicha suma.</p>
---	--

De otro lado, en cuanto a la recomendación de los plazos que esta Unidad Gerencial considere oportunos para el perfeccionamiento del contrato, debemos precisar que, la UGME ha considerado la necesidad de atención inmediata mediante la **"Adquisición de cien (100) módulos prefabricados aula tipo domo para garantizar la continuidad del servicio educativo pedagógico en instituciones educativas ubicadas en distritos declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023 - 2024) y posible Fenómeno El Niño en el marco del Decreto Supremo N° 072-2023-PCM"**.

Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto en el literal c) del artículo 17 del Manual de Operaciones del PRONIED, aprobado por Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, modificada mediante Resolución Ministerial N° 341-2017, la Unidad de Abastecimiento tiene como función "Conducir, controlar y ejecutar los procesos de contrataciones del PRONIED". Por su parte, el artículo 30 del referido Manual precisa que, "la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento es la responsable de atender los requerimientos de las instituciones educativas públicas del país en materia de equipamiento y mobiliario. Asimismo, es responsable de dotar módulos prefabricados (instalaciones provisionales) en los casos que se requiera.

Por lo expuesto, esta Unidad Gerencial, en el marco de sus funciones, en calidad de área usuaria y técnica, precisa que, no corresponde emitir pronunciamiento respecto de los plazos necesarios para el perfeccionamiento del Contrato.

Asimismo, en el numeral **5.2.2. ENTREGA DE ADELANTO**, de las Especificaciones Técnicas del presente requerimiento, se hace la precisión con el siguiente texto:

La entidad otorgará un adelanto directo único por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (08) días calendario, desde la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza o Póliza de Caucción acompañado del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo, no procede la solicitud.

La entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) días calendario siguiente a la presentación de la solicitud del contratista.

El adelanto se hará en moneda nacional SOLES.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ARMANDO DOMENACK SANCHEZ
Director (e) de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(ADS/esm)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **BYWRMNT**



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.º 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777