



PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

**INFORME N° -2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS**

**A :** **WITHVEL NICKOLAS CORDOVA VILLEGAS**  
Director (e) de la Oficina General de Administración

**De :** **WITHVEL NICKOLAS CORDOVA VILLEGAS**  
Director de la Unidad de Abastecimiento

**Asunto :** Sobre la pérdida automática de la buena pro de la *Adjudicación Simplificada N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1 (en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023)* para la "Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, la libertad y lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023- **ÍTEM 4: "Adquisición, transporte e instalación de 88 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023-PCM"**".

**Referencia :** a) Carta N° 2-2023-CMBUILDER  
b) Informe N° 1322-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MÓDULOS  
c) Memorando N° 004545-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME  
d) Correo electrónico de 22/12/2023  
e) Carta N° 004341-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS  
f) Carta N° 4-2023-CMBUILDER  
g) Proveído N° 000095-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS  
h) Informe N° 05-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MÓDULOS  
i) Memorando N° 000018-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME

**Expediente :** **MDP00020240000190**

Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, correspondiente al procedimiento de perfeccionamiento del contrato correspondiente a la "Adjudicación Simplificada N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1 (en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023) para la "Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, la libertad y lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023"- **ÍTEM 4: "Adquisición, transporte e instalación de 88 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023-PCM"** adjudicado al **CONSORCIO MODULAR BUILDER** conformado por las empresas **CORPORACIÓN VISAPLAST S.A.C. y NS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.**, considerando lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

- 1.1 El 17 de noviembre de 2023, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED convocó la "Adjudicación Simplificada N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1 (en



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **DSNXXDI**

BICENTENARIO  
PERÚ  
2024[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023) para la "Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, la libertad y lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023".

- 1.2 El 6 de diciembre de 2023, el comité de selección adjudicó la buena pro del ITEM N° 4, a favor del **CONSORCIO MODULAR BUILDER**, por el monto de S/ 15'990,000.00 (Quince millones novecientos noventa mil con 00/100 Soles).
- 1.3 El 14 de diciembre de 2023, la Entidad registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE el consentimiento de la adjudicación de la buena pro.
- 1.4 El 20 de diciembre de 2023, el postor adjudicado a través del documento de la referencia a), presentó los requisitos para el perfeccionamiento del contrato derivado de Adjudicación Simplificada N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1.
- 1.5 El 22 de diciembre de 2023, a través del Memorando N° 004545-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, Informe N° 001322-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MÓDULOS, la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del PRONIED, en su condición de área usuaria y técnica de la contratación, comunicó observaciones a la documentación técnica referidas al Detalle de Precios Unitarios, Cronograma de ejecución del contrato y Plan de Seguridad. Asimismo, mediante correo electrónico de 22/12/2023 el agente de seguros de la Entidad, informó respecto del seguro de responsabilidad civil extracontractual que no contaba con la cláusula de responsabilidad civil para carga. Cabe señalar además que el adjudicatario no adjuntó en dicha oportunidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- 1.6 El 22 de diciembre de 2023, mediante Carta N° 004341-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS, se comunicó al postor adjudicado las observaciones advertidas a los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato, otorgándole el plazo de cuatro (04) días hábiles para la presentación de la subsanación el mismo que culminó el 3 de enero de 2024.
- 1.7 El 3 de enero de 2024, mediante el documento de la referencia f), el postor adjudicado presentó la subsanación de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato.
- 1.8 El 4 de enero de 2023, a través del Memorando N° 000018-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME e Informe N° 000005-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MÓDULOS, la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, en su condición de área usuaria y técnica de la contratación, concluye que el adjudicatario **CONSORCIO MODULAR BUILDER NO HA CUMPLIDO** con subsanar todas las observaciones realizadas por dicha Unidad Gerencial.

## II. BASE LEGAL

- 2.1 Decreto de Urgencia N° 032-2023, que establece medidas en materia de contrataciones del Estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones Pluviales (Período 2023-2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del Fenómeno del Niño.
- 2.2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias (en adelante la Ley).



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **DSNXXDI**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

- 2.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprobó el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias (en adelante el Reglamento).

### III. ANÁLISIS

- 3.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 136.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, *"(...) una vez que la adjudicación de la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, la Entidad como el o los postores ganadores, están obligados a contratar"*.
- 3.2 Al respecto, el literal f) del numeral 2.3 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 032-2023, establece que: *"Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato"*.
- 3.3 En el presente caso, el consentimiento de la buena pro fue registrado en el SEACE el 14 de diciembre de 2023, por lo que el plazo legal para presentar la documentación para el perfeccionamiento del contrato tuvo como fecha máxima el 21 de diciembre de 2023, habiendo dicho postor presentado los documentos el 20 de diciembre de 2023 a través de la Carta N° 2-2023-2023-CMBUILDER, con lo cual el postor adjudicado de la buena pro presentó la documentación dentro del plazo legal previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.4 En relación a los documentos presentados mediante la Carta N° 2-2023-2023-CMBUILDER, la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del PRONIED en su condición de área usuaria y técnica de la contratación, a través del Memorando N° 004545-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, Informe N° 001322-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS, comunicó observaciones a la documentación técnica referidas al Detalle de Precios Unitarios, Cronograma de ejecución del contrato y Plan de Seguridad, conforme al siguiente detalle:

#### **"DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS**

- *Corregir la denominación de las actividades de los numerales 2.1.1.1.1, 2.1.1.1.2, 2.1.1.2.1, 2.1.1.2.2, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.2, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.2, 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2, 2.1.3.2.1, 2.1.3.2.2, 2.1.4.1.1, 2.1.4.1.2, 2.1.4.2.1, 2.1.4.2.2, 2.1.4.3.1 y 2.1.4.3.2, debido a que se ha consignado erróneamente las actividades de "TRANSPORTE AULA MODULAR" e "INSTALACIÓN DEL AULA MODULAR (INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS SEGÚN CORRESPONDA)", siendo lo correcto: "TRANSPORTE DE MODULO EDUCATIVO" e "INSTALACIÓN DEL MODULO EDUCATIVO (INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS SEGÚN CORRESPONDA)".*
- *Corregir lo consignado en la columna de "Nivel Educativo\_" del "CUADRO PARA DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO – MOBILIARIO" debido a que se ha consignado erróneamente "MOBILIARIO", debiendo consignarse el nivel educativo (inicial, primaria o secundaria).*
- *El Detalle de Precios Unitarios, se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en ese sentido, deberá remitirse el mencionado cronograma con la firma del Coordinador de Operaciones.*
- *Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.*



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **DSNXXDI**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024





PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

## CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- Debe corregirse el plazo de ejecución total consignado en el cronograma presentado por el contratista, toda vez que se ha consignado 108 días calendario como plazo, la cual es una cantidad distinta a la establecida en los documentos del procedimiento de selección (Bases Integradas y oferta), las cuales precisaron que“(…) El **plazo de ejecución máximo será de cien (100) días calendario**, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato (…).”
- En el cronograma presentado han empleado las denominaciones “CRONOGRAMA REAL” y/o un “CRONOGRAMA IDEAL”, pero en las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1 solo se hace mención a un “**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**”, por lo que deberá ajustarse el cronograma presentado a fin de consignar la denominación correcta de acuerdo a lo establecido en las bases integradas.
- Se debe corregir la denominación del componente estructural del numeral 1.1.1.1.1, donde se ha consignado “Pernos, tuercas y arandelas para pernos de conexiones COMPONENTES”, debiendo decir “Pernos, tuercas y arandelas para pernos de conexiones”. Del mismo modo, se debe corregir la denominación del componente arquitectónico del numeral 1.1.1.2.1, donde se ha consignado “Elementos de aluzinc prepintado Canaletas”, debiendo decir “**Elementos de aluzinc prepintado**” y “**Canaletas**”, respectivamente separados.
- El plazo máximo de ocho (08) días calendario que se toma la Entidad para realizar la verificación cuantitativa de la cantidad total de los módulos educativos, no debe ser considerado dentro del plazo de ejecución contractual, como se ha señalado en el cronograma presentado.
- El plazo máximo de ocho (08) días calendario que se toma la Entidad para realizar la verificación cuantitativa de la cantidad total de mobiliario, no debe ser considerado dentro del plazo de ejecución contractual, como se ha señalado en el cronograma presentado.
- Se debe agregar como parte de la secuencia de actividades del cronograma, aquellas correspondientes al inicio del conteo de los módulos educativos (que incluye previamente contar con el **Acta de verificación cuantitativa** y el **Acta de Packing List** con conformidad).
- Deberá considerarse en la actividad “**2.2.2 Comunicación de Culminación del Control de Calidad de mobiliario**”, el plazo máximo para el Control de Calidad de mobiliario, el cual es de **diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Verificación Cuantitativa y Acta de Programación de inicio de verificación técnica**.
- Para la “Etapas de Transporte e instalación de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa”, falta establecer como parte del cronograma, la programación por cada Institución Educativa a intervenir.
- Todas las **actividades descritas en el cronograma deberán evidenciar la secuencia de las etapas** descritas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **DSNXXDI**

BICENTENARIO  
PERÚ  
2024[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777





PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

- El **Cronograma de ejecución del contrato**, se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en ese sentido, deberá remitirse el mencionado cronograma con la firma del Coordinador de Operaciones.
- Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados

#### PLAN DE SEGURIDAD

- En el numeral 2.4. Evaluación de Riesgos y Elaboración de matriz IPERC del Plan de Seguridad adjunto a la Carta N° 1-2023-CMBUILDER, se debe agregar la sección referida al proceso de Fabricación, transporte e instalación del mobiliario, a fin que tenga correspondencia con lo consignado en la **Matriz IPERC del numeral VI ANEXOS del mencionado Plan.**
  - En el numeral 4. Capacitación y sensibilización del personal – Programa de Capacitación, numeral 5. Gestión de No Conformidad – Programa de inspecciones y auditorías, numeral 7. Protección contra incendios y en el numeral 8. Señalización del Plan de Seguridad, se hace mención al cargo de “Supervisor SST”, “Ingenieros”, “Supervisores”, “Jefatura Central de Seguridad”, “Supervisor de SST” y “Supervisores de campo”, cargos que no coinciden con los señalados en el Título II Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa del mismo Plan; por lo que deberá realizarse las correcciones respectivas a fin que no exista contradicción o falta de concordancia en toda la extensión del referido plan.
  - En el numeral 2.4. Evaluación de Riesgos y Elaboración de matriz IPERC y en Matriz IPERC del numeral VI ANEXOS del Plan de Seguridad figuran las actividades 2. Apilado de Estructuras y 7. Apilación de estructuras, con diferentes medidas de seguridad; aspecto que deberá ser uniformizado, por tratarse de la misma actividad, esto es, “MEDIDAS DE CONTROL”.
  - El **Plan de Seguridad**, se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en ese sentido, deberá remitirse el mencionado Plan con la firma del Ingeniero de Seguridad.
  - Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.”
- 3.5 Asimismo, mediante correo electrónico de 22/12/52023 el agente de seguros de la Entidad, informó respecto del seguro de responsabilidad civil extracontractual que no contaba con la cláusula de responsabilidad civil para carga.
- 3.6 Cabe señalar que además la Unidad de Abastecimiento observó que el adjudicatario no había presentado la garantía de fiel cumplimiento del contrato conforme lo exigido en las bases del procedimiento, por lo que deberá subsanar su presentación de conformidad con lo señalado en el literal a) del artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, se observó que había señalado como representante común del consorcio a una persona distinta a la indicada en la promesa de consorcio sin efectuar el procedimiento indicado en la Directiva N° 005-2019-



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **DSNXXDI**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

OSCE/CD, omitiendo además la presentación del documento nacional de identidad de la citada persona, así como también se observó que los documentos presentados debían ser formulados y remitidos con la firma del representante común actualizado detallando la relación de documentos correspondientes.

- 3.7 Dichas observaciones fueron notificadas por la Unidad de Abastecimiento al postor adjudicado CONSORCIO MODULAR BUILDER a través de la Carta N° 004341-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS del 22 de diciembre de 2023, otorgándosele al postor adjudicado un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles para subsanar la documentación exigida para la suscripción del contrato.
- 3.8 Posteriormente, el 3 de enero de 2024, el CONSORCIO MODULAR BUILDER presentó documentación para la subsanación de las observaciones a través de la Carta N° 4-2023-CMBUILDER, siendo que de la revisión efectuada, la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, en su condición de área usuaria y técnica de la contratación, el 4 de enero de 2024, a través del Memorando N° 000018-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME e Informe N° 000005-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MÓDULOS, concluye que el adjudicatario CONSORCIO MODULAR BUILDER **NO HA CUMPLIDO** con subsanar todas las observaciones realizadas por dicha Unidad Gerencial, según el siguiente detalle:

Cuadro N° 02: Resumen de la Evaluación				
Requisito solicitado	Observaciones	Comentario	Estado	Cumplió con presentar documento en físico
	✓ Deberá considerarse en la actividad "2.2.2 Comunicación de Culminación del Control de Calidad de mobiliario", el plazo máximo para el Control de Calidad de mobiliario, el cual es de <u>diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Verificación Cuantitativa y Acta de Programación de inicio de verificación técnica.</u>	No ha cumplido con presentar la información solicitada.	PESISTE LA OBSERVACION	El CONSORCIO MODULAR BUILDER <b>NO HA CUMPLIDO</b> con presentar correctamente lo solicitado en los literales a, b y c del numeral 1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Todas las <u>actividades descritas en el cronograma deberán evidenciar la secuencia de las etapas</u> descritas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5.	No ha cumplido con presentar la información solicitada.	PESISTE LA OBSERVACION	El CONSORCIO MODULAR BUILDER <b>NO HA CUMPLIDO</b> con presentar correctamente lo solicitado en los literales a, b y c del numeral 1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1

En ese sentido, esta Unidad Gerencial determina que el CONSORCIO MODULAR BUILDER, **No ha cumplido** con subsanar todas las observaciones realizadas por esta Unidad Gerencial, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas; por lo tanto, se recomienda derivar el presente informe a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración (OGA), con la finalidad de que se tomen las acciones que correspondan, a fin de continuar con el perfeccionamiento del contrato.

- 3.9 Además se verifica que a la fecha el postor **NO HA CUMPLIDO** con presentar la **garantía de fiel cumplimiento** de conformidad con lo exigido en el literal a) del numeral 2.3 de las bases integradas del procedimiento.
- 3.10 Ante ello, el literal de c) del numeral 141.1 del artículo 141 del Reglamento establece lo siguiente: **"Cuando no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. En tal supuesto, el órgano**



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **DSNXXDI**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

*encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el literal a) del presente artículo. Si dicho postor no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección".*

- 3.11 En ese orden de ideas, al no haber cumplido con subsanar las observaciones a los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato, el postor ha perdido automáticamente la buena pro, por lo que de conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 141.1 del artículo 141 del Reglamento "(...) corresponde al órgano encargado de las contrataciones que en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, requiera al postor que ocupó el segundo lugar que presente los documentos para perfeccionar el contrato", en el marco de la "Adjudicación Simplificada N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1 (en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023) para la "Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, la libertad y lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023"..

#### IV. CONCLUSIONES

- 4.1 El postor adjudicado con la buena pro **CONSORCIO MODULAR BUILDER** conformado por las empresas **CORPORACIÓN VISAPLAST S.A.C. y NS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C**, no ha cumplido con subsanar las observaciones efectuadas por el área usuaria y técnica del requerimiento y comunicadas mediante la Carta N° 004341-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS por lo que no se ha perfeccionado el contrato por causa imputable al postor por lo tanto, este pierde automáticamente la buena pro del ÍTEM N° 4: "Adquisición, transporte e instalación de 88 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023-PCM" de la "Adjudicación Simplificada N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1 (en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023) para la "Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, la libertad y lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023".
- 4.2 En aplicación del literal c) del numeral 141.1 del artículo 141 del Reglamento, corresponde que al órgano encargado de las contrataciones en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, requiera al postor que ocupó el segundo lugar que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el literal a) del numeral 141.1 del artículo 141 del Reglamento y se verifique previamente la existencia de la certificación de crédito presupuestal suficiente para garantizar los recursos correspondiente a dicha obligación.
- 4.3 La situación expuesta, habría configurado una infracción a la Ley de Contrataciones del Estado, la misma que debe ser obligatoriamente comunicada al Tribunal de Contrataciones del Estado, bajo responsabilidad, considerando lo establecido en el artículo 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **DSNXXDI**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

## V. RECOMENDACIONES

- 5.1. Comunicar al postor **CONSORCIO MODULAR BUILDER** conformado por las empresas **CORPORACIÓN VISAPLAST S.A.C. y NS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.**, la pérdida automática la buena pro del **ÍTEM N° 4: "Adquisición, transporte e instalación de 88 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023-PCM"** de la "Adjudicación Simplificada N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1 (en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023) para la "Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, la libertad y lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023" y registrar la pérdida de la buena pro en el SEACE.
- 5.2. Requerir al postor que ocupó el segundo lugar que presente los documentos para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el literal a) del numeral 141.1 del artículo 141 del Reglamento.
- 5.3. Comunicar la supuesta infracción al Tribunal de Contrataciones del Estado para las acciones que le correspondan, según su competencia.

Atentamente,

Firmado digitalmente  
WITHVEL NICKOLAS CORDOVA VILLEGAS  
Director de la Unidad de Abastecimiento  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa  
Ministerio de Educación

(WCV/wms)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **DSNXXDI**



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)



Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777