



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

INFORME N° -2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS

A : **DEISY ACHAHUANCO ENCISO**
Directora de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

De : **ENRIQUE MANUEL MONTERO ESCOBEDO**
Equipo de Sistemas Modulares Prefabricados

Asunto : VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO
"Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en Instituciones Educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, La Libertad y Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023" – Ítem N°04:
"Adquisición, transporte e instalación de 88 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Lima en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM".

Referencia : a) PROVEÍDO N°000095-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS
b) CARTA N° 4-2023-CMBUILDER

Expediente : MDP00020240000190

Mediante el presente, informo a usted, en relación al Proveído N° 000094-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS, a través del cual, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración (en adelante OGA) remite a la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (en adelante UGME), la documentación presentada por el CONSORCIO MODULAR BUILDER, con Carta N° 4-2023-CMBUILDER, correspondiente a la subsanación del perfeccionamiento del contrato, y solicita la revisión de la misma.

I. ANTECEDENTES:

- I.1. Con fecha **17 de noviembre de 2023**, el comité de selección publicó en el Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (en adelante "SEACE") la convocatoria de la Adjudicación Simplificada N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1 para la "Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en Instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, La Libertad y Lima".
- I.2. Con fecha **21 de diciembre de 2023**, mediante Proveído N° 052068-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS, la Unidad de Abastecimiento de la OGA remite a la UGME, la documentación presentada por la empresa CONSORCIO MODULAR BUILDER con Carta N° 2-2023-CMBUILDER, para el perfeccionamiento del contrato, y solicita la revisión de la misma.
- I.3. Con fecha **22 de diciembre de 2023**, mediante **CARTA N° 004341-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS**, la Unidad de Abastecimiento, de la OGA notifica al CONSORCIO MODULAR BUILDER, las observaciones realizadas a la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, otorgándole un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles para subsanarlas, contabilizadas a partir del día siguiente de la notificación.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBAE**

www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

- I.4. Con fecha **03 de enero de 2024**, mediante **PROVEÍDO N°000095-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS**, la Unidad de Abastecimiento, de la OGA remite a la UGME, la documentación presentada por el **CONSORCIO MODULAR BUILDER**, respecto a la subsanación de las observaciones notificadas mediante **CARTA N° 004341-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS**, y solicita la revisión de la misma.

II. ANALISIS:

- II.1. Mediante Decreto Supremo N°004-2014-MINEDU, se crea el Programa Nacional de Infraestructura Educativa.

- II.2. Que los literales a), b) y d) del artículo 31 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 034- 2016-MINEDU (Modificado mediante R.M. N°341-2017), señalan lo siguiente:

"(...)

"Artículo 31: Funciones de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

La Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento tiene las siguientes funciones:

- a) Programar y monitorear el desarrollo de las contrataciones y adquisiciones necesarias para la dotación de mobiliario y equipamiento e instalaciones provisionales para las instituciones públicas, de acuerdo a las necesidades identificadas.
- b) Ejecutar las acciones que aseguren la dotación de mobiliario, equipamiento e instalaciones provisionales necesarias para el funcionamiento de las instituciones educativas públicas. (...)" (El subrayado y negrita es agregado).

- II.3. Mediante PROVEÍDO N°000095-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS, la Unidad de Abastecimiento, de la OGA remite a la UGME, la documentación presentada por la empresa **CONSORCIO MODULAR BUILDER** para el perfeccionamiento del contrato, y solicita la revisión de la misma.

- II.4. En este punto cabe aclarar que, en el marco de sus funciones establecidas en el Manual de Operaciones del PRONIED y en las normas sobre contrataciones del Estado, la UGME emite opiniones de carácter técnico al tratarse del área usuaria, tal como se desarrollará en el presente informe, realizando el análisis técnico respectivo, toda vez que, esta Unidad Gerencial, **no es competente para emitir calificaciones, ni argumentaciones de tipo legal o jurídico.**

- II.5. Ahora bien, de acuerdo al **numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN EL CONTRATO DE LOS ITEMS 1,2,3,4 y 5** de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, la documentación a presentar por el **CONSORCIO MODULAR BUILDER** para la suscripción del contrato es la siguiente:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBAE**



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

I DOCUMENTACIÓN TÉCNICA																																
#	ITEM	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES																													
a	<u>Cronograma de ejecución del contrato</u>	<p>Incluye fechas y plazos programados para todas las etapas del contrato.</p> <p>► Etapa de Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura</p> <p>► Etapa de Control de calidad de los kits de infraestructura y prueba de montaje y desmontaje de módulos.</p> <p>► Etapa de Transporte e instalación de kits de infraestructura.</p>	<p>Para la etapa de fabricación y embalaje, se deberá señalar los plazos, de acuerdo con el plazo establecido en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5</p> <p>Para la etapa de transporte e instalación se deberá considerar la programación por Institución Educativa a intervenir.</p> <p><u>Nota:</u> Se deberá presentar en archivo nativo (formato editable) de Excel.</p> <p>La presentación del Cronograma de ejecución del contrato, será referencial, por lo cual no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones.</p>																													
b	<u>Plan de Seguridad</u>	Deberá aplicarse durante toda la ejecución contractual desde la adquisición y/o fabricación hasta la instalación de los kits de infraestructura.	Como mínimo el Plan de Seguridad deberá contener el desarrollo de los puntos establecidos en el numeral 5.13.3 PLAN DE SEGURIDAD.																													
c	<u>Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista</u>	<p>Se deberá presentar <u>para la suscripción del contrato</u> la(s) dirección(es) de su(s) instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes (máximo 03 instalaciones de almacenamiento y talleres de fabricación), asimismo, deberá presentar como mínimo una (01) foto a color de la(s) fachada(s) frontal(es) de su(s) instalación(es) de almacenamiento y talleres de fabricación; y el croquis referencial de su(s) instalación(es) de almacenamiento y talleres de fabricación, el cual debe mostrar o indicar alguna avenida principal.</p> <p>De igual forma, deberá presentar los datos del personal técnico de contacto, con el objetivo de realizar las visitas inopinadas para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el(los) mismo(s) que será(n) considerado(s) para realizar la verificación técnica correspondiente para el otorgamiento de la Conformidad Técnica, salvo comunicación previa después de la firma de contrato indicando otra(s) instalación(es).</p>	<p>Deberá presentar los datos en base a los formatos presentados a continuación:</p> <table><tr><th colspan="7">DIRECCION DE LOS TALLERES DE PRODUCCION Y/O ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA</th></tr><tr><td>Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio</td><td>Av., Jr., Calle, Pasaje, Mz., Lote, etc.</td><td>N°</td><td>Urb, Sector, etc.</td><td>Teléfono del local y de propietarios</td><td>Referencia</td><td>Distrito, provincia, región</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">PERSONAL TECNICO DE CONTACTO</th></tr><tr><td>Nombres y apellidos completos</td><td>N° DNI</td><td>Cargo</td><td>N° de celular</td><td>N° teléfono fijo</td><td>Correo electrónico institucional</td></tr></table>				DIRECCION DE LOS TALLERES DE PRODUCCION Y/O ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA							Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio	Av., Jr., Calle, Pasaje, Mz., Lote, etc.	N°	Urb, Sector, etc.	Teléfono del local y de propietarios	Referencia	Distrito, provincia, región	PERSONAL TECNICO DE CONTACTO						Nombres y apellidos completos	N° DNI	Cargo	N° de celular	N° teléfono fijo	Correo electrónico institucional
DIRECCION DE LOS TALLERES DE PRODUCCION Y/O ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA																																
Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio	Av., Jr., Calle, Pasaje, Mz., Lote, etc.	N°	Urb, Sector, etc.	Teléfono del local y de propietarios	Referencia	Distrito, provincia, región																										
PERSONAL TECNICO DE CONTACTO																																
Nombres y apellidos completos	N° DNI	Cargo	N° de celular	N° teléfono fijo	Correo electrónico institucional																											

Fuente: Numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBAE**

BICENTENARIO
PERÚ
2024www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

	Esta comunicación sobre el cambio o modificación de la dirección(es) de su(s) Instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes deberá realizarse como máximo quince (15) días calendario antes de la culminación de la "Etapa de fabricación y embalaje de los kits de infraestructura".	
II PÓLIZAS		
#	ITEM	CONSIDERACIONES
a.	El personal del CONTRATISTA a cargo de la ejecución debe contar con Póliza SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo). En caso el personal se encuentre en planilla, deberá contar con el Seguro Vida Ley, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo 688.	-
b.	El CONTRATISTA está obligado a contratar un Seguro de Responsabilidad Civil para daños personales o materiales a terceros y en beneficio de éstos, con las cláusulas que se indican a continuación, por todo el periodo de vigencia del Contrato, que cubra cualquier daño, pérdida, lesión, directa o indirecta y como consecuencia del transporte e instalación de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo costa y/o sierra que pudiera sobrevenir a los bienes o a terceros. <ul style="list-style-type: none">Responsabilidad Civil ExtracontractualResponsabilidad Civil PatronalResponsabilidad Civil ContractualResponsabilidad Civil CruzadaResponsabilidad Civil de Contratistas y SubcontratistasResponsabilidad Civil de Carga	La suma asegurada para la cobertura de Responsabilidad Civil para daños personales, materiales será de como mínimo de USD 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL dólares americanos). Sin embargo, el Contratista asume plenamente la responsabilidad por el saldo no cubierto en el caso de cualquier siniestro que le sea imputable y supere dicha suma.
c.	Declaración jurada de contar con póliza de seguro de transporte a nivel nacional Para la firma del contrato se deberá presentar una declaración jurada, de contar con una POLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL que cubra al 100 % el valor de reposición de los bienes transportados en caso de siniestro, esta póliza deberá ser efectiva antes del inicio del transporte. Adicionalmente la póliza deberá hacer referencia al procedimiento de selección y/o al número de contrato, pudiendo realizarse mediante un anexo a la póliza o cualquier documento adicional emitido por la aseguradora.	-
d.	Declaración jurada de responsabilidad por la conservación de los bienes Para la firma del contrato se deberá presentar una declaración jurada, de responsabilidad por la conservación de los bienes en todas las etapas del contrato hasta la conformidad técnica de instalación de los mismos en las Instituciones Educativas asignadas.	-
e.	Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes Para la firma del contrato se deberá presentar Se deberá remitir una Declaración Jurada donde se compromete a realizar el <u>almacenaje de los bienes en ambientes techado, sin goteras, sin filtraciones, y con coberturas en óptimas condiciones</u> , a fin de garantizar la calidad e integridad de los bienes fabricados y/o almacenados; caso contrario se aplicará lo estipulado en el numeral 5.10.2. OTRAS PENALIDADES	-
f.	Declaración jurada del cumplimiento de la calidad de los insumos Para la firma del contrato se deberá presentar Se deberá adjuntar una Declaración Jurada firmada por su representante legal y/o carta del fabricante, referida a los bienes ofertados donde indiquen claramente el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas referidas a la calidad de los materiales (como insumos) utilizados (esto no es equivalente a la VERIFICACION TECNICA ni a ninguna conformidad).	-

Fuente: Numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1

Consideraciones:

- Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberán presentar de forma digital (CD y/o USB) e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad.
- La UGME se encargará de revisar el cronograma de ejecución del contrato y el Detalle de los precios unitarios del precio ofertado de la propuesta económica, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecución establecido. Luego de la revisión se emitirá la conformidad respectiva o se plantearán las observaciones las cuales deben absolverse en un plazo no menor a dos (02) días ni mayor a ocho (08) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación.
- Toda la documentación a ser entregada por el Contratista, se remitirá a la siguiente dirección: Jr. Carabaya 341, Cercado de Lima, Lima.
- La presentación del cronograma no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones, los cuales se indican en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5.

**** Las actividades descritas en el cronograma deberán evidenciar la secuencia de las etapas descritas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5.**

Fuente: Numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBABE**

BICENTENARIO
PERÚ
2024www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

II.6. Es preciso indicar que, esta Unidad Gerencial se encargará de revisar la documentación técnica (Cronograma de ejecución del contrato, Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista, Detalle de precios unitarios y Plan de Seguridad), con la finalidad de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1.

II.7. En tal sentido, en atención a la Carta N° 2-2023-CMBUILDER, esta Unidad Gerencial, ha revisado la documentación correspondiente a los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN EL CONTRATO DE LOS ITEMS 1,2,3,4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de la de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1; así como lo relacionado al numeral 5.14 DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 Y 5 de las mencionadas Especificaciones Técnicas, de acuerdo a sus competencias, concluyendo lo siguiente:

Cuadro N° 01: Resumen de la Evaluación			
Requisito solicitado	Observaciones	Estado	Sustento en las Especificaciones Técnicas
Detalle de Precios Unitarios	<ul style="list-style-type: none">✓ Corregir la denominación de las actividades de los numerales 2.1.1.1.1, 2.1.1.1.2, 2.1.1.2.1, 2.1.1.2.2, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.2, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.2, 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2, 2.1.3.2.1, 2.1.3.2.2, 2.1.4.1.1, 2.1.4.1.2, 2.1.4.2.1, 2.1.4.2.2, 2.1.4.3.1 y 2.1.4.3.2, debido a que se ha consignado erróneamente las actividades de "TRANSPORTE AULA MODULAR" e "INSTALACIÓN DEL AULA MODULAR (INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS SEGÚN CORRESPONDA)", siendo lo correcto: "TRANSPORTE DE MODULO EDUCATIVO" e "INSTALACIÓN DEL MODULO EDUCATIVO (INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS SEGÚN CORRESPONDA)".✓ Corregir lo consignado en la columna de "Nivel Educativo" del "CUADRO PARA DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO – MOBILIARIO" debido a que se ha consignado erróneamente "MOBILIARIO", debiendo consignarse el nivel educativo (inicial, primaria o secundaria).✓ El <u>Detalle de Precios Unitarios</u>, se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en ese sentido, deberá remitirse el mencionado cronograma con la firma del Coordinador de Operaciones.✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.	OBSERVADO	Número 5.14 DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5, de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.
Cronograma de ejecución del contrato	<ul style="list-style-type: none">✓ Debe corregirse el plazo de ejecución total consignado en el cronograma presentado por el contratista, toda vez que se ha consignado 108 días calendario como plazo, la cual es una cantidad distinta a la establecida en los documentos del procedimiento de selección (Bases Integradas y oferta), las cuales precisaron que "(...) El <u>plazo de ejecución máximo será de cien (100) días calendario</u>, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato (...)".	OBSERVADO	Título ITEM 04 del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN, de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBAE**



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Cuadro N° 01: Resumen de la Evaluación			
Requisito solicitado	Observaciones	Estado	Sustento en las Especificaciones Técnicas
	<ul style="list-style-type: none">✓ En el cronograma presentado han empleado las denominaciones "CRONOGRAMA REAL" y/o un "CRONOGRAMA IDEAL", pero en las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1 solo se hace mención a un "CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO", por lo que deberá ajustarse el cronograma presentado a fin de consignar la denominación correcta de acuerdo a lo establecido en las bases integradas.✓ Se debe corregir la denominación del componente estructural del numeral 1.1.1.1.1, donde se ha consignado <i>"Pernos, tuercas y arandelas para pernos de conexiones COMPONENTES"</i>, debiendo decir "Pernos, tuercas y arandelas para pernos de conexiones". Del mismo modo, se debe corregir la denominación del componente arquitectónico del numeral 1.1.1.2.1, donde se ha consignado <i>"Elementos de aluzinc prepintado... Canaletas"</i>, debiendo decir "Elementos de aluzinc prepintado" y "Canaletas", respectivamente separados.✓ El plazo máximo de ocho (08) días calendario que se toma la Entidad para realizar la verificación cuantitativa de la cantidad total de los módulos educativos, no debe ser considerado dentro del plazo de ejecución contractual, como se ha señalado en el cronograma presentado.✓ El plazo máximo de ocho (08) días calendario que se toma la Entidad para realizar la verificación cuantitativa de la cantidad total de mobiliario, no debe ser considerado dentro del plazo de ejecución contractual, como se ha señalado en el cronograma presentado.✓ Se debe agregar como parte de la secuencia de actividades del cronograma, aquellas correspondientes al inicio del conteo de los módulos educativos (que incluye previamente contar con el Acta de verificación cuantitativa y el Acta de Packing List con conformidad).✓ Deberá considerarse en la actividad "2.2.2 Comunicación de Culminación del Control de Calidad de mobiliario", el plazo máximo para el Control de Calidad de mobiliario, el cual es de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Verificación Cuantitativa y Acta de Programación de inicio de verificación técnica.✓ Para la "Etapas de Transporte e instalación de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa", falta establecer como parte del cronograma, la programación por cada Institución Educativa a intervenir.✓ Todas las actividades descritas en el cronograma deberán evidenciar la secuencia de las etapas descritas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5.✓ El Cronograma de ejecución del contrato, se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en		<p>Numeral I DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN EL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5, de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.</p> <p>ANEXO A1 - ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN MÓDULO EDUCATIVO AULA TIPO COSTA, de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.</p> <p>Literal a) Conteo de módulos educativos del numeral 2.1 Control de calidad de los módulos y prueba de montaje y desmontaje de los módulos educativos para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN.</p> <p>Literal i) Conteo de mobiliario del numeral 2.2 Control de calidad del mobiliario para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN.</p> <p>Literal a) Conteo de módulos educativos del numeral 2.1 Control de calidad de los módulos y prueba de montaje y desmontaje de los módulos educativos para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN y el numeral 5.6.1 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN DE LOS KITS DE INFRAESTRUCTURA.</p> <p>Literal j) Verificación Técnica del numeral 2.2 Control de calidad del mobiliario para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN.</p> <p>Literal a del numeral I DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Consideraciones del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN EL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5.</p> <p>Consideraciones del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN</p>



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBAE**

BICENTENARIO
PERÚ
2024www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

Cuadro N° 01: Resumen de la Evaluación			
Requisito solicitado	Observaciones	Estado	Sustento en las Especificaciones Técnicas
	ese sentido, deberá remitirse el mencionado cronograma con la firma del Coordinador de Operaciones. ✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.		EL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5.
Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista	CONFORME	CONFORME	El CONSORCIO MODULAR BUILDER presentó lo solicitado en las "Consideraciones" del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.
Plan de Seguridad	✓ En el numeral 2.4. Evaluación de Riesgos y Elaboración de matriz IPERC del Plan de Seguridad adjunto a la Carta N° 1-2023-CMBUILDER, se debe agregar la sección referida al proceso de Fabricación, transporte e instalación del mobiliario, a fin que tenga correspondencia con lo consignado en la Matriz IPERC del numeral VI ANEXOS del mencionado Plan. ✓ En el numeral 4. Capacitación y sensibilización del personal – Programa de Capacitación, numeral 5. Gestión de No Conformidad – Programa de inspecciones y auditorías, numeral 7. Protección contra incendios y en el numeral 8. Señalización del Plan de Seguridad, se hace mención al cargo de "Supervisor SST", "Ingenieros", "Supervisores", "Jefatura Central de Seguridad", "Supervisor de SST" y "Supervisores de campo", cargos que no coinciden con los señalados en el Título II Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa del mismo Plan; por lo que deberá realizarse las correcciones respectivas a fin que no exista contradicción o falta de concordancia en toda la extensión del referido plan. ✓ En el numeral 2.4. Evaluación de Riesgos y Elaboración de matriz IPERC y en Matriz IPERC del numeral VI ANEXOS del Plan de Seguridad figuran las actividades 2. Apilado de Estructuras y 7. Apilación de estructuras, con diferentes medidas de seguridad; aspecto que deberá ser uniformizado, por tratarse de la misma actividad, esto es, "MEDIDAS DE CONTROL". ✓ El Plan de Seguridad, se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en ese sentido, deberá remitirse el mencionado Plan con la firma del Ingeniero de Seguridad. ✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.	OBSERVADO	Numeral 5.3.2 Responsables de coordinaciones de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1. Consideraciones del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN EL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBAE**

BICENTENARIO
PERÚ
2024www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

II.8. Al respecto, en atención a la **Carta N° 4-2023-CMBUILDER**, esta Unidad Gerencial revisó la documentación correspondiente a la subsanación de las observaciones notificadas mediante **CARTA N° 004341-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS**, correspondiente a los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1; así como lo relacionado al numeral 5.14 DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las mencionadas Especificaciones Técnicas; de acuerdo a sus competencias, obteniéndose lo siguiente:

Cuadro N° 02: Resumen de la Evaluación				
Requisito solicitado	Observaciones	Comentario	Estado	Cumplió con presentar documento en físico
Detalle de Precios Unitarios	✓ Corregir la denominación de las actividades de los numerales 2.1.1.1.1, 2.1.1.1.2, 2.1.1.2.1, 2.1.1.2.2, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.2, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.2, 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2, 2.1.3.2.1, 2.1.3.2.2, 2.1.4.1.1, 2.1.4.1.2, 2.1.4.2.1, 2.1.4.2.2, 2.1.4.3.1 y 2.1.4.3.2, debido a que se ha consignado erróneamente las actividades de "TRANSPORTE AULA MODULAR" e "INSTALACIÓN DEL AULA MODULAR (INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS SEGÚN CORRESPONDA)", siendo lo correcto: "TRANSPORTE DE MODULO EDUCATIVO" e "INSTALACIÓN DEL MODULO EDUCATIVO (INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS SEGÚN CORRESPONDA)".	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Corregir lo consignado en la columna de "Nivel Educativo" del "CUADRO PARA DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO – MOBILIARIO" debido a que se ha consignado erróneamente "MOBILIARIO", debiendo consignarse el nivel educativo (inicial, primaria o secundaria).	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	
	✓ El <u>Detalle de Precios Unitarios</u> , se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en ese sentido, deberá remitirse el mencionado cronograma con la firma del Coordinador de Operaciones.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	
	✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	
Cronograma de ejecución del contrato	✓ Debe corregirse el plazo de ejecución total consignado en el cronograma presentado por el contratista, toda vez que se ha consignado 108 días calendario como plazo, la cual es una cantidad distinta a la establecida en los documentos del procedimiento de selección (Bases Integradas y oferta), las cuales precisaron que "(...) <u>El plazo de ejecución máximo será de cien (100) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato (...)</u> "	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ En el cronograma presentado han empleado las denominaciones "CRONOGRAMA REAL" y/o un "CRONOGRAMA IDEAL", pero en las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1 solo se hace mención a un " <u>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</u> ", por lo que deberá ajustarse el cronograma presentado a fin de consignar la denominación correcta de acuerdo a lo establecido en las bases integradas.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBAE**



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
 de Junín y Ayacucho"*

Cuadro N° 02: Resumen de la Evaluación

Requisito solicitado	Observaciones	Comentario	Estado	Cumplió con presentar documento en físico
				SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Se debe corregir la denominación del componente estructural del numeral 1.1.1.1.1, donde se ha consignado "Pernos, tuercas y arandelas para pernos de conexiones COMPONENTES", debiendo decir "Pernos, tuercas y arandelas para pernos de conexiones". Del mismo modo, se debe corregir la denominación del componente arquitectónico del numeral 1.1.1.2.1, donde se ha consignado "Elementos de aluzinc prepintado... Canaletas", debiendo decir "Elementos de aluzinc prepintado" y "Canaletas", respectivamente separados.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEM 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ El plazo máximo de ocho (08) días calendario que se toma la Entidad para realizar la verificación cuantitativa de la cantidad total de los módulos educativos, no debe ser considerado dentro del plazo de ejecución contractual, como se ha señalado en el cronograma presentado.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEM 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ El plazo máximo de ocho (08) días calendario que se toma la Entidad para realizar la verificación cuantitativa de la cantidad total de mobiliario, no debe ser considerado dentro del plazo de ejecución contractual, como se ha señalado en el cronograma presentado.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEM 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Se debe agregar como parte de la secuencia de actividades del cronograma, aquellas correspondientes al inicio del conteo de los módulos educativos (que incluye previamente contar con el Acta de verificación cuantitativa y el Acta de Packing List con conformidad).	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEM 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Deberá considerarse en la actividad "2.2.2 Comunicación de Culminación del Control de Calidad de mobiliario", el plazo máximo para el Control de Calidad de mobiliario, el cual es de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Verificación Cuantitativa y Acta de Programación de inicio de verificación técnica.	No ha cumplido con presentar la información solicitada.	PESISTE LA OBSERVACION	El CONSORCIO MODULAR BUILDER NO HA CUMPLIDO con presentar correctamente lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEM 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBABE**

BICENTENARIO
PERÚ
2024www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
 Cercado de Lima, Lima01
 Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
 de Junín y Ayacucho"*

Cuadro N° 02: Resumen de la Evaluación				
Requisito solicitado	Observaciones	Comentario	Estado	Cumplió con presentar documento en físico
				selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Para la "Etapa de Transporte e instalación de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa", falta establecer como parte del cronograma, la programación por cada Institución Educativa a intervenir.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Todas las <u>actividades descritas en el cronograma deberán evidenciar la secuencia de las etapas</u> descritas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5.	No ha cumplido con presentar la información solicitada.	PESISTE LA OBSERVACION	El CONSORCIO MODULAR BUILDER NO HA CUMPLIDO con presentar correctamente lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ El <u>Cronograma de ejecución del contrato</u> , se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en ese sentido, deberá remitirse el mencionado cronograma con la firma del Coordinador de Operaciones.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
Plan de Seguridad	✓ En el numeral 2.4. Evaluación de Riesgos y Elaboración de matriz IPERC del Plan de Seguridad adjunto a la Carta N° 1-2023-CMBUILDER, se debe agregar la sección referida al proceso de Fabricación, transporte e instalación del mobiliario, a fin que tenga correspondencia con lo consignado en la Matriz IPERC del numeral VI ANEXOS del mencionado Plan.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBAE**

BICENTENARIO
PERÚ
2024www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
 de Junín y Ayacucho"*

Cuadro N° 02: Resumen de la Evaluación				
Requisito solicitado	Observaciones	Comentario	Estado	Cumplió con presentar documento en físico
				SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ En el numeral 4. Capacitación y sensibilización del personal – Programa de Capacitación, numeral 5. Gestión de No Conformidad – Programa de inspecciones y auditorías, numeral 7. Protección contra incendios y en el numeral 8. Señalización del Plan de Seguridad, se hace mención al cargo de "Supervisor SST", "Ingenieros", "Supervisores", "Jefatura Central de Seguridad", "Supervisor de SST" y "Supervisores de campo", cargos que no coinciden con los señalados en el Título II Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa del mismo Plan; por lo que deberá realizarse las correcciones respectivas a fin que no exista contradicción o falta de concordancia en toda la extensión del referido plan.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ En el numeral 2.4. Evaluación de Riesgos y Elaboración de matriz IPERC y en Matriz IPERC del numeral VI ANEXOS del Plan de Seguridad figuran las actividades 2. Apilado de Estructuras y 7. Apilación de estructuras, con diferentes medidas de seguridad; aspecto que deberá ser uniformizado, por tratarse de la misma actividad, esto es, "MEDIDAS DE CONTROL".	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ El Plan de Seguridad , se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en ese sentido, deberá remitirse el mencionado Plan con la firma del Ingeniero de Seguridad.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1

II.9. En consecuencia se obtiene que, el CONSORCIO MODULAR BUILDER, **No ha cumplido** con subsanar todas las observaciones realizadas por esta Unidad Gerencial conforme a los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBAE**

BICENTENARIO
PERÚ
2024www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N° 341
Cercado de Lima, Lima 01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

2023-MINEDU/UE 108-1; así como lo relacionado al numeral 5.14 DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las mencionadas Especificaciones Técnicas, las cuales fueron notificadas mediante **CARTA N° 004341-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS**.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

III.1. Mediante el **PROVEIDO N° 000095-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS**, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración (OGA), remite a la UGME la documentación presentada por el CONSORCIO MODULAR BUILDER respecto a la subsanación de observaciones para el perfeccionamiento del contrato, y solicita la revisión de la misma.

III.2. El presente documento se centra únicamente a la revisión de la documentación indicada en la Especificaciones Técnicas, materia del presente análisis, por corresponder.

III.3. Es preciso indicar que, esta Unidad Gerencial se encargará de revisar la documentación técnica (Cronograma de ejecución del contrato, Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista, Detalle de precios unitarios y Plan de Seguridad), con la finalidad de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1.

III.4. De la evaluación realizada se tiene lo siguiente:

Cuadro N° 02: Resumen de la Evaluación				
Requisito solicitado	Observaciones	Comentario	Estado	Cumplió con presentar documento en físico
Detalle de Precios Unitarios	✓ Corregir la denominación de las actividades de los numerales 2.1.1.1.1, 2.1.1.1.2, 2.1.1.2.1, 2.1.1.2.2, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.2, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.2, 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2, 2.1.3.2.1, 2.1.3.2.2, 2.1.4.1.1, 2.1.4.1.2, 2.1.4.2.1, 2.1.4.2.2, 2.1.4.3.1 y 2.1.4.3.2, debido a que se ha consignado erróneamente las actividades de "TRANSPORTE AULA MODULAR" e "INSTALACIÓN DEL AULA MODULAR (INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS SEGÚN CORRESPONDA)", siendo lo correcto: "TRANSPORTE DE MODULO EDUCATIVO" e "INSTALACIÓN DEL MODULO EDUCATIVO (INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS SEGÚN CORRESPONDA)".	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Corregir lo consignado en la columna de "Nivel Educativo" del "CUADRO PARA DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO – MOBILIARIO" debido a que se ha consignado erróneamente "MOBILIARIO", debiendo consignarse el nivel educativo (inicial, primaria o secundaria).	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	
	✓ El <u>Detalle de Precios Unitarios</u> , se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en ese sentido, deberá remitirse el mencionado cronograma con la firma del Coordinador de Operaciones.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	
	✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBAE**

BICENTENARIO
PERÚ
2024www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

Cuadro N° 02: Resumen de la Evaluación

Requisito solicitado	Observaciones	Comentario	Estado	Cumplió con presentar documento en físico
Cronograma de ejecución del contrato	✓ Debe corregirse el plazo de ejecución total consignado en el cronograma presentado por el contratista, toda vez que se ha consignado 108 días calendario como plazo, la cual es una cantidad distinta a la establecida en los documentos del procedimiento de selección (Bases Integradas y oferta), las cuales precisaron que"(...) El <u>plazo de ejecución máximo será de cien (100) días calendario</u> , contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato (...)"	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ En el cronograma presentado han empleado las denominaciones "CRONOGRAMA REAL" y/o un "CRONOGRAMA IDEAL", pero en las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1 solo se hace mención a un " <u>CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO</u> ", por lo que deberá ajustarse el cronograma presentado a fin de consignar la denominación correcta de acuerdo a lo establecido en las bases integradas.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Se debe corregir la denominación del componente estructural del numeral 1.1.1.1.1, donde se ha consignado "Pernos, tuercas y arandelas para pernos de conexiones COMPONENTES", debiendo decir "Pernos, tuercas y arandelas para pernos de conexiones". Del mismo modo, se debe corregir la denominación del componente arquitectónico del numeral 1.1.1.2.1, donde se ha consignado "Elementos de aluzinc prepintado... Canaletas", debiendo decir "Elementos de aluzinc prepintado" y "Canaletas", respectivamente separados.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ El plazo máximo de ocho (08) días calendario que se toma la Entidad para realizar la verificación cuantitativa de la cantidad total de los módulos educativos, no debe ser considerado dentro del plazo de ejecución contractual, como se ha señalado en el cronograma presentado.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ El plazo máximo de ocho (08) días calendario que se toma la Entidad para realizar la verificación cuantitativa de la cantidad total de mobiliario, no debe ser considerado dentro del plazo de ejecución contractual, como se ha señalado en el cronograma presentado.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBABE**



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

Cuadro N° 02: Resumen de la Evaluación				
Requisito solicitado	Observaciones	Comentario	Estado	Cumplió con presentar documento en físico
	✓ Se debe agregar como parte de la secuencia de actividades del cronograma, aquellas correspondientes al inicio del conteo de los módulos educativos (que incluye previamente contar con el Acta de verificación cuantitativa y el Acta de Packing List con conformidad).	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Deberá considerarse en la actividad " 2.2.2 Comunicación de Culminación del Control de Calidad de mobiliario ", el plazo máximo para el Control de Calidad de mobiliario, el cual es de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Verificación Cuantitativa y Acta de Programación de inicio de verificación técnica.	No ha cumplido con presentar la información solicitada.	PESISTE LA OBSERVACION	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER NO HA CUMPLIDO con presentar correctamente lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Para la "Etapas de Transporte e instalación de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo Costa", falta establecer como parte del cronograma, la programación por cada Institución Educativa a intervenir.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Todas las actividades descritas en el cronograma deberán evidenciar la secuencia de las etapas descritas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5.	No ha cumplido con presentar la información solicitada.	PESISTE LA OBSERVACION	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER NO HA CUMPLIDO con presentar correctamente lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ El Cronograma de ejecución del contrato , se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en ese sentido, deberá remitirse el mencionado cronograma con la firma del Coordinador de Operaciones.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBAE**

BICENTENARIO
PERÚ
2024www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

Cuadro N° 02: Resumen de la Evaluación				
Requisito solicitado	Observaciones	Comentario	Estado	Cumplió con presentar documento en físico
	✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
Plan de Seguridad	✓ En el numeral 2.4. Evaluación de Riesgos y Elaboración de matriz IPERC del Plan de Seguridad adjunto a la Carta N° 1-2023-CMBUILDER, se debe agregar la sección referida al proceso de Fabricación, transporte e instalación del mobiliario, a fin que tenga correspondencia con lo consignado en la Matriz IPERC del numeral VI ANEXOS del mencionado Plan.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ En el numeral 4. Capacitación y sensibilización del personal – Programa de Capacitación, numeral 5. Gestión de No Conformidad – Programa de inspecciones y auditorías, numeral 7. Protección contra incendios y en el numeral 8. Señalización del Plan de Seguridad, se hace mención al cargo de "Supervisor SST", "Ingenieros", "Supervisores", "Jefatura Central de Seguridad", "Supervisor de SST" y "Supervisores de campo", cargos que no coinciden con los señalados en el Título II Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa del mismo Plan; por lo que deberá realizarse las correcciones respectivas a fin que no exista contradicción o falta de concordancia en toda la extensión del referido plan.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ En el numeral 2.4. Evaluación de Riesgos y Elaboración de matriz IPERC y en Matriz IPERC del numeral VI ANEXOS del Plan de Seguridad figuran las actividades 2. Apilado de Estructuras y 7. Apilación de estructuras, con diferentes medidas de seguridad; aspecto que deberá ser uniformizado, por tratarse de la misma actividad, esto es, "MEDIDAS DE CONTROL".	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ El Plan de Seguridad, se encuentra suscrito por el Representante del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en ese sentido, deberá remitirse el mencionado Plan con la firma del Ingeniero de Seguridad.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	EI CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBAE**



BICENTENARIO
PERÚ
2024





PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

Cuadro N° 02: Resumen de la Evaluación				
Requisito solicitado	Observaciones	Comentario	Estado	Cumplió con presentar documento en físico
	✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1

III.5. Finalmente se obtiene que, el CONSORCIO MODULAR BUILDER, **No ha cumplido** con subsanar todas las observaciones realizadas por esta Unidad Gerencial conforme a los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1; así como lo relacionado al numeral 5.14 DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las mencionadas Especificaciones Técnicas, las cuales fueron notificadas mediante **CARTA N° 004341-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS**.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Firmado digitalmente
ENRIQUE MANUEL MONTERO ESCOBEDO
Equipo de Sistemas Modulares Prefabricados
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(EME)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **COMXBAE**



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777