

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante :     | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED  |
| Nomenclatura :           | LP-SM-4-2024-MINEDU/UE-108-1   |
| Nro. de convocatoria :   | 1  |
| Objeto de contratación : | Bien   |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS(300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN IE PUBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DS 072-2023-PCM PRORROGADO CON DS 038-2024- PCM;DS 005-2024-PCM PRORROGADO CON DS 033-2024- PCM;DS 020-2024-PCM PRORROGADO CON DS 44-2024-PCM y DS 021-2024-PCM PRORROGADO CON DS 045-2024- PCM |

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20547047398   | Fecha de envío : | 25/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 17:07:13   |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

"Solicitamos permitir acreditar la garantia de fiel cumplimiento a traves de la retención del 10% del monto contratado como fondo de garantía, previa acreditación de la condición de MYPE.

En caso no se acoja lo solicitado, en concordancia con lo establecido en el numeral 72.4 del articulo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el numeral 6.2 de la Directiva N° 009-2019-OSCE/CD, solicitamos explicar motivadamente el porque no se acoge, evitando parafraseos de ""el área usuaria es la responsable de formular el requerimiento"", ""ceñirse a las bases"", entre otros, vetado de acuerdo a normativa invocada."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: 2.3 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de transparencia LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre lo observado por el participante, el área usuaria mediante Memorando N° 2191-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, señala:El numeral 149.4 del Artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: "En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad...."Al respecto, debemos señalar que el objeto de la presente contratación es alcanzar la prestación de una ejecución final que es la adquisición de trescientos (300) módulos de servicios higiénicos, es decir será un contrato de ejecución única. En ese sentido, de acuerdo a lo indicado por el área usuaria no se acoge lo solicitado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-4-2024-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS(300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN IE PUBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DS 072-2023-PCM PRORROGADO CON DS 038-2024- PCM;DS 005-2024-PCM PRORROGADO CON DS 033-2024- PCM;DS 020-2024-PCM PRORROGADO CON DS 44-2024-PCM y DS 021-2024-PCM PRORROGADO CON DS 045-2024- PCM

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20547047398   | Fecha de envío : | 25/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 17:07:13   |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar que no existen condiciones de los consorciados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre lo observado por el participante, el área usuaria mediante Memorando N° 2191-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, señala: Si existe condiciones de consorciados y se encuentra en el Item 12.CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.(...)Amparados en el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que, en el caso de consorcios, el número máximo que conforme un Consorcio será de dos (02) integrantes, establecidas en el numeral 12 de las Especificaciones técnicas.(...).

Por tanto, se cumple con aclarar la observación del participante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS(300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN IE PUBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DS 072-2023-PCM PRORROGADO CON DS 038-2024- PCM;DS 005-2024-PCM PRORROGADO CON DS 033-2024- PCM;DS 020-2024-PCM PRORROGADO CON DS 44-2024-PCM y DS 021-2024-PCM PRORROGADO CON DS 045-2024- PCM

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20547047398   | Fecha de envío : | 25/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 17:07:13   |

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

El comite de seleccion establece lo siguiente:

Se consideran bienes similares a los siguientes:

-A la venta y/o fabricación y/o suministro y/o construcción de instalaciones para espacios habitables.

Se denomina espacios habitables a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones de salubridad adecuadas, por ejemplo, las destinadas a vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte, comercio etc. (...)

Se denomina espacios habitables a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones acústicas térmicas y de salubridad adecuadas.

Existen 2 definiciones de "espacios habitables", una que no incluye "condiciones acusticas térmicas", y otra que si incluye dichos términos, notase que son subjetivos. Es por ello que solicitamos aclarar cual es la terminología correcta.

Asimismo, la definición acepta la construcción de instalaciones para espacios habitables, como lo son los colegios y/o universidades. Es por lo cual que solicitamos se confirme aceptar experiencia en construcción de colegios y/o universidades.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** b    **Página:** 24  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto, el área usuaria mediante Memorando N° 2191-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, señala: En Relacion a la consulta de la definición de espacios habitables, corresponde a la que incluye condiciones acústicas térmicas. De otro lado, no se aceptará experiencia en construcción de colegios y/o universidades ya que dicho objeto corresponde a obra lo cual difiere con el objeto de la presente contratación el cual es BIENES.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En la definición de Bienes similares en las EETT se suprime: Se denomina espacios habitables a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones de salubridad adecuadas, por ejemplo, las destinadas a vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte, comercio etc.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante :     | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED  |
| Nomenclatura :           | LP-SM-4-2024-MINEDU/UE-108-1   |
| Nro. de convocatoria :   | 1  |
| Objeto de contratación : | Bien   |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS(300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN IE PUBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DS 072-2023-PCM PRORROGADO CON DS 038-2024- PCM;DS 005-2024-PCM PRORROGADO CON DS 033-2024- PCM;DS 020-2024-PCM PRORROGADO CON DS 44-2024-PCM y DS 021-2024-PCM PRORROGADO CON DS 045-2024- PCM |

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20547047398   | Fecha de envío : | 25/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Hora de envío :  | 17:09:39   |

**Observación: Nro. 4**  
**Consulta/Observación:**  
Coordinador de Operaciones  
Solicitamos aceptar la experiencia como jefe y/o residente y/o supervisor y/o responsable y/o ingeniero y/o arquitecto y/o la combinación de estos en supervisión y/o ejecución de obras de edificación en general.

Responsable de Instalaciones  
Solicitamos aceptar la experiencia como jefe y/o residente y/o supervisor y/o responsable y/o ingeniero y/o arquitecto y/o la combinación de estos en supervisión y/o ejecución de obras de edificación en general.

Responsable de Instalaciones Eléctricas  
Solicitamos aceptar la experiencia como jefe y/o residente y/o supervisor y/o responsable y/o especialista en instalaciones eléctricas y/o especialista en instalaciones electromecánicas y/o la combinación de estos en supervisión y/o ejecución de obras de edificación en general.

Responsable de Instalaciones Sanitarias  
Solicitamos aceptar la experiencia como jefe y/o residente y/o supervisor y/o responsable y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o la combinación de estos en supervisión y/o ejecución de obras de edificación en general.

Área de seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente (SSOMA)  
Solicitamos aceptar la experiencia como jefe y/o residente y/o supervisor y/o responsable y/o especialista en seguridad y/o salud y/o medio ambiente y/o ambiental y/o la combinación de estos en supervisión y/o ejecución de obras en general.

Responsable de Evaluación de Impacto Ambiental  
Solicitamos aceptar la experiencia como jefe y/o residente y/o supervisor y/o responsable y/o especialista en medio ambiente y/o ambiental y/o la combinación de estos en supervisión y/o ejecución de obras en general.

En caso no se acoja lo solicitado, en concordancia con lo establecido en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el numeral 6.2 de la Directiva N° 009-2019-OSCE/CD, solicitamos explicar motivadamente el porque no se acoge, evitando parafraseos de ""el área usuaria es la responsable de formular el requerimiento"", ""ceñirse a las bases"", ente otros, vetado de acuerdo a normativa invocada. Cabe precisar que el artículo 377 del Código Penal, expresa lo siguiente: ""El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa"".

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** c.1    **Página:** 25  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 2 LCE  
**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Al respecto, el área usuaria mediante Memorando N° 2191-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, señala:  
Se acoge, En relación al Coordinador de Operaciones, se agrega lo solicitado "responsable".  
En relacion al Responsable de Instalaciones Eléctricas, se agrega lo solicitado.  
En relacion al Responsable de Instalaciones Sanitarias, se agrega lo solicitado.  
En relacion al Responsable de Instalaciones, se precisa que no es parte de los profesionales responsables.No se acoge,  
En relacion al Área de Seguridad, Salud ocupacional y Medo ambiente(SSOMA), se precisa que en el ítem 6,REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/OPERSONAL no es parte de los profesionales responsables.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante :     | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED  |
| Nomenclatura :           | LP-SM-4-2024-MINEDU/UE-108-1   |
| Nro. de convocatoria :   | 1  |
| Objeto de contratación : | Bien   |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS(300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN IE PUBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DS 072-2023-PCM PRORROGADO CON DS 038-2024- PCM;DS 005-2024-PCM PRORROGADO CON DS 033-2024- PCM;DS 020-2024-PCM PRORROGADO CON DS 44-2024-PCM y DS 021-2024-PCM PRORROGADO CON DS 045-2024- PCM |

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En el Ítem 6, REQUISITOS DELPROVEEDOR Y/O PERSONAL,  
En Coordinador de Operaciones: se agrega "...responsable."  
En Responsable de Instalaciones Eléctricas, se agrega: "En los cargos de, jefe y/o residente y/o supervisor y/o responsable y/o especialista en instalaciones eléctricas y/o especialista en instalaciones electromecánicas y/o la combinación de estos en supervisión y/o ejecución de obras de edificación en general.  
"En Responsable de Instalaciones Sanitarias, se agrega: "En los cargos de, jefe y/o residente y/o supervisor y/o responsable y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o la combinación de estos en supervisión y/o ejecución de obras de edificación en general.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS(300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN IE PUBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DS 072-2023-PCM PRORROGADO CON DS 038-2024- PCM;DS 005-2024-PCM PRORROGADO CON DS 033-2024- PCM;DS 020-2024-PCM PRORROGADO CON DS 44-2024-PCM y DS 021-2024-PCM PRORROGADO CON DS 045-2024- PCM

|                         |                                    |                  |            |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20523809017                        | Fecha de envío : | 30/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | J & K INVERSIONES GENERALES S.A.C. | Hora de envío :  | 18:03:21   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Anexo 4B\_MANUAL DE MONTAJE Y PACKING LIST\_MSHE.D. Pg.2. Se detalla el Montaje de Instalaciones eléctricas e Instalaciones sanitarias. Se solicita saber si la Entidad proporcionará las especificaciones técnicas y planimetría de la especialidad de Sanitarias.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 2 Literal: 4 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria mediante Memorando N° 2191-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, señala: Considerando lo indicando en el ítem a) Informes de Ingenierías del 1. ETAPA 01:ESTUDIOS DE INGENIERIA, ENTREGA DE MUESTRAS Y PLAN DESEGURIDAD del 8.PLAZO DE ENTREGA, donde indica:(...) El Contratista deberá presentar a la Entidad un Informe de Ingenierías de las especialidades de estructuras, arquitectura, ingeniería eléctrica e ingeniería sanitaria. Asimismo, el Contratista deberá presentar un listado, por cada especialidad tomando como referencia ANEXO ¿ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANIMETRIA.(...)Corresponde al contratista el desarrollo de la especialidad de instalaciones sanitarias y eléctricas en la ETAPA N°01 - ESTUDIOS DE INGENIERIA, ENTREGA DE MUESTRAS Y PLAN DE SEGURIDAD. Agregado a ello, para el desarrollo deberá considerar la planimetria del 02,09 ANEXO B - Planimetría anteproyecto de Arquitectura MSHE.D\_f y 02,08 ANEXO A - Especificaciones Técnicas de Arquitectura MSHE.D\_f.

Por tanto se aclara la consulta del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante :     | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED  |
| Nomenclatura :           | LP-SM-4-2024-MINEDU/UE-108-1   |
| Nro. de convocatoria :   | 1  |
| Objeto de contratación : | Bien   |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS(300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN IE PUBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DS 072-2023-PCM PRORROGADO CON DS 038-2024- PCM;DS 005-2024-PCM PRORROGADO CON DS 033-2024- PCM;DS 020-2024-PCM PRORROGADO CON DS 44-2024-PCM y DS 021-2024-PCM PRORROGADO CON DS 045-2024- PCM |

|                         |                                    |                  |            |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20523809017                        | Fecha de envío : | 30/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | J & K INVERSIONES GENERALES S.A.C. | Hora de envío :  | 18:03:21   |

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Anexo 1B\_ COMPONENTES ESTRUCTURALES MSHE.D Pg. 1, Se detalla el requerimiento del módulo. Como componente se tiene la Cimentación: Apoyos/dados de concreto prefabricado, sin embargo, no existe detalle de estos. Especificar si la Entidad proporcionará los detalles de dimensiones, volumen y refuerzo de acero.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** 2      **Literal:** 1      **Página:** 1  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto, el área usuaria mediante Memorando N° 2191-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, señala: Considerando lo indicando en el ítem a) Informes de Ingenierías del 1. ETAPA 01:ESTUDIOS DE INGENIERIA, ENTREGA DE MUESTRAS Y PLAN DESEGURIDAD del 8.PLAZO DE ENTREGA, donde indica:(...) El Contratista deberá presentar a la Entidad un Informe de Ingenierías de las especialidades de estructuras, arquitectura, ingeniería eléctrica e ingeniería sanitaria. Asimismo, el Contratista deberá presentar un listado, por cada especialidad tomando como referencia ANEXO ESPECIFICACIONESTÉCNICAS Y PLANIMETRIA.(...)Corresponde al contratista el desarrollo de la especialidad de instalaciones sanitarias y eléctricas en la ETAPA N°01 - ESTUDIOS DE INGENIERIA, ENTREGA DE MUESTRAS Y PLAN DE SEGURIDAD. Agregado a ello, para el desarrollo deberá considerar la planimetría del 02,09ANEXO B - Planimetría anteproyecto de Arquitectura MSHE.D\_f y 02,08 ANEXO A - Especificaciones Técnicas de Arquitectura MSHE.D\_f.  
Por tanto se aclara la consulta del participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS(300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN IE PUBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DS 072-2023-PCM PRORROGADO CON DS 038-2024- PCM;DS 005-2024-PCM PRORROGADO CON DS 033-2024- PCM;DS 020-2024-PCM PRORROGADO CON DS 44-2024-PCM y DS 021-2024-PCM PRORROGADO CON DS 045-2024- PCM

|                         |                                    |                  |            |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20523809017                        | Fecha de envío : | 30/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | J & K INVERSIONES GENERALES S.A.C. | Hora de envío :  | 18:03:21   |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Resumen de requerimiento. Pg.2. Se detallan los componentes arquitectónicos y especificaciones técnicas de cada componente del módulo de Servicios Higiénicos para Aula de Emergencia tipo Domo. Sin embargo, no se detallan los Lavamanos portátil de 60L ni los AS-01. Se solicita a la Entidad confirmar si forman parte de la entrega del módulo de Servicios Higiénicos

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 2 Literal: 7 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el área usuaria mediante Memorando N° 2191-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, señala: El Lavamanos portátil de 60L y el AS-01 SI forma parte de la entrega del módulo de Servicios Higiénicos. Agregado a ello, considerando lo indicando en el ítem a) Informes de Ingenierías del 1. ETAPA 01: ESTUDIOS DE INGENIERIA, ENTREGA DE MUESTRAS Y PLAN DE SEGURIDAD del 8.PLAZO DE ENTREGA, donde indica:(...)El Contratista deberá presentar a la Entidad un Informe de Ingenierías de las especialidades de estructuras, arquitectura, ingeniería eléctrica e ingeniería sanitaria. Asimismo, el Contratista deberá presentar un listado, por cada especialidad tomando como referencia ANEXO ¿ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANIMETRIA.(...)Corresponde al contratista el desarrollo de la especialidad de instalaciones sanitarias y eléctricas en la ETAPA N°01 - ESTUDIOS DE INGENIERIA, ENTREGA DE MUESTRAS Y PLAN DE SEGURIDAD. Agregado a ello, para el desarrollo deberá considerar la planimetría del 02,09 ANEXO B - Planimetría anteproyecto de Arquitectura MSHE.D\_f y 02,08 ANEXO A - Especificaciones Técnicas de Arquitectura MSHE.D\_f. Posterior a ello, la entidad realizara la revisión y aprobación a fin de ser contemplado en el desarrollo de las siguientes Etapas.

Por tanto se aclara la consulta del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA



|                          |  |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante :     | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED  |
| Nomenclatura :           | LP-SM-4-2024-MINEDU/UE-108-1   |
| Nro. de convocatoria :   | 1  |
| Objeto de contratación : | Bien   |
| Descripción del objeto : | ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS(300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN IE PUBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DS 072-2023-PCM PRORROGADO CON DS 038-2024- PCM;DS 005-2024-PCM PRORROGADO CON DS 033-2024- PCM;DS 020-2024-PCM PRORROGADO CON DS 44-2024-PCM y DS 021-2024-PCM PRORROGADO CON DS 045-2024- PCM |

|                         |                                    |                  |            |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20523809017                        | Fecha de envío : | 30/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | J & K INVERSIONES GENERALES S.A.C. | Hora de envío :  | 18:03:21   |

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

ANEXO A - Especificaciones Técnicas de Arquitectura MSHE.D. Pg.1. Se detalla lo siguiente: Redes Complementarias: Sistema de Almacenamiento de Agua y Sistema de Disposición de Desagüe sin red (SDD-SR). Se solicita saber si ambos serán incluidos como parte del módulo de Servicios Higiénicos para Aula de Emergencia tipo Domo ya que no se cuenta con las especificaciones técnicas de ambos.

**Acápite de las bases : Sección:** Anexos      **Numeral:** 2      **Literal:** 8      **Página:** 1  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto, el área usuaria mediante Memorando N° 2191-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, señala: Considerando lo indicando en el ítem a) Informes de Ingenierías del 1. ETAPA 01:ESTUDIOS DE INGENIERIA, ENTREGA DE MUESTRAS Y PLAN DESEGURIDAD del 8.PLAZO DE ENTREGA, donde indica:(...)El Contratista deberá presentar a la Entidad un Informe de Ingenierías de las especialidades de estructuras, arquitectura, ingeniería eléctrica e ingeniería sanitaria. Asimismo, el Contratista deberá presentar un listado, por cada especialidad tomando como referencia ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANIMETRIA.(...)Corresponde al contratista el desarrollo de la especialidad de instalaciones sanitarias y eléctricas en la ETAPA N°01 - ESTUDIOS DE INGENIERIA,ENTREGA DE MUESTRAS Y PLAN DE SEGURIDAD considerando lo indicado en el Anexo 2B Muestras e Ingeniería que forman parte de las bases. Y SI serán incluidos como parte del modulo, el Sistema de Almacenamiento de Agua y Sistema de Disposición de Desagüe sin red (SDDSR).Por tanto se aclara la consulta del participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
NINGUNA