

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-UGEL 04 - COMAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARMADO DE 13 MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS TIPO COSTA Y 2 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SSHH, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL04

Ruc/código : 20609080192

Fecha de envío : 12/09/2024

Nombre o Razón social : INVERSIONES LUGO E.I.R.L.

Hora de envío : 01:13:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE LE PIDE AL AREA USUARIA REENVIAR LOS ARCHIVOS ADJUNTOS COMO PLANOS Y MANUALES DEBIDO A QUE LOS ACTUALES PRESENTAN ERROR AL MOMENTO DE ABRIR

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CONCORDANTE CON EL ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, EL AREA USUARIA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA SEÑALO; DE ACUERDO A LA CONSULTA FORMULADA POR EL POSTOR, SE ACLARA QUE LOS PLANOS Y MANUALES SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PROCESO EN MENCIÓN Y SI SE PUEDE DESCARGAR LOS ARCHIVOS DE MANERA NORMAL. EL COMITE DE SELECCION SEÑALA QUE SIN PERJUICIO DE ELLO EN LA ETAPA DE INTREGACION DE BASES SE PROCEDERA A REGISTRAR LA INFORMACION NUEVAMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-UGEL 04 - COMAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARMADO DE 13 MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS TIPO COSTA Y 2 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SSHH, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL04

Ruc/código :	20482624732	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA ROGGERMEC S.A.C.	Hora de envío :	21:30:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN AMPLIAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD AGREGANDO, EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIONES EN GENERAL CON LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: Mantenimiento y/o mejoramiento y/o construcción y/o ampliación de edificaciones en general Y así fomentar la mayor convocatoria de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CONCORDANTE CON EL ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, EL AREA USUARIA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA SEÑALO DE ACUERDO A LA CONSULTA FORMULADA POR EL POSTOR, SE ACOGE, A LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, EN EL CUAL SE AGREGA EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIONES EN GENERAL CON LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES EN GENERAL; CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y ASÍ CONTAR CON MÁS PROPUESTAS; EN RELACIÓN AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES EN GENERAL

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-UGEL 04 - COMAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARMADO DE 13 MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS TIPO COSTA Y 2 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SSHH, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL04

Ruc/código :	20518563093	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	F.&.L. CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	22:32:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

los modulos de servicios higienicos y modulos tipo costa se encuentran en los colegios o se tienen que trasladar desde otro punto?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: s/n Literal: S/N Página: s/n

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CONCORDANTE CON EL ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, EL AREA USUARIA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA SEÑALO, DE ACUERDO A LA CONSULTA FORMULADA POR EL POSTOR, SE ACLARA QUE LOS MÓDULOS SE ENCUENTRAN EN EL MISMO LOCAL EDUCATIVO YA SEA DE AULA O SS.HH.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS MÓDULOS SE ENCUENTRAN EN EL MISMO LOCAL EDUCATIVO YA SEA DE AULA O SS.HH.

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-UGEL 04 - COMAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARMADO DE 13 MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS TIPO COSTA Y 2 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SSHH, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL04

Ruc/código :	20518563093	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	F.&.L. CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	22:32:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

el area para realizar la instalacion del modulo se encuentra libre y a nivel , o las areas presentan desnivel y podrian requerir nivelacion de terreno?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: s/n Literal: S/N Página: s/n

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CONCORDANTE CON EL ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, EL AREA USUARIA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA SEÑALO,DE ACUERDO A LA CONSULTA FORMULADA POR EL POSTOR, SE ACLARA QUE EL TERRENO EN DONDE SE INSTALARAN LOS MÓDULOS SE ENCUENTRA PARCIALMENTE NIVELADOS Y QUE SE REQUERIRÁ TRABAJOS MÍNIMOS DE ACONDICIONAMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA QUE EL TERRENO EN DONDE SE INSTALARAN LOS MÓDULOS SE ENCUENTRA PARCIALMENTE NIVELADOS Y QUE SE REQUERIRÁ TRABAJOS MÍNIMOS DE ACONDICIONAMIENTO.

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-UGEL 04 - COMAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARMADO DE 13 MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS TIPO COSTA Y 2 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SSHH, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL04

Ruc/código :	20518563093	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	F.&.L. CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	22:32:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

se solicita se indique la distancia desde el punto de agua hasta el modulo de sshh

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: s/n Literal: S/N Página: s/n

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CONCORDANTE CON EL ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, EL AREA USUARIA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA SEÑALO,DE ACUERDO A LA CONSULTA FORMULADA POR EL POSTOR, SOLO SE CUENTA CON UN ESPACIO CON AGUA Y DESAGÜE, UBICADO EN LA IE. 5182 SEÑOR DE LOS MILAGROS, TENIENDO UNA DISTANCIA DE 15 M APROX. DEL PUNTO DE AGUA AL MÓDULO. Y EN EL CASO DE LA IE. 2050 REPUBLICA DE ARGENTINA SE DEBE DE REALIZAR LAS INSTALACIONES INTERNAS, YA QUE DICHA IE A LA FECHA NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOLO SE CUENTA CON UN ESPACIO CON AGUA Y DESAGÜE, UBICADO EN LA IE. 5182 SEÑOR DE LOS MILAGROS, TENIENDO UNA DISTANCIA DE 15 M APROX. DEL PUNTO DE AGUA AL MÓDULO. Y EN EL CASO DE LA IE. 2050 REPUBLICA DE ARGENTINA SE DEBE DE REALIZAR LAS INSTALACIONES INTERNAS, YA QUE DICHA IE A LA FECHA NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-UGEL 04 - COMAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARMADO DE 13 MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS TIPO COSTA Y 2 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SSHH, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL04

Ruc/código :	20518563093	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	F.&.L. CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	22:32:10

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

se solicita se indique la distancia desde el modulo de sshh hasta el punto de conexion del desague

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: s/n Literal: S/N Página: s/n

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CONCORDANTE CON EL ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, EL AREA USUARIA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA SEÑALO,DE ACUERDO A LA CONSULTA FORMULADA POR EL POSTOR, SOLO SE CUENTA CON UN ESPACIO CON AGUA Y DESAGÜE, UBICADO EN LA IE. 5182 SEÑOR DE LOS MILAGROS, TENIENDO UNA DISTANCIA DE 15 M APROX. DEL PUNTO DE AGUA AL MÓDULO. Y EN EL CASO DE LA IE. 2050 REPUBLICA DE ARGENTINA SE DEBE DE REALIZAR LAS INSTALACIONES INTERNAS, YA QUE DICHA IE A LA FECHA NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOLO SE CUENTA CON UN ESPACIO CON AGUA Y DESAGÜE, UBICADO EN LA IE. 5182 SEÑOR DE LOS MILAGROS, TENIENDO UNA DISTANCIA DE 15 M APROX. DEL PUNTO DE AGUA AL MÓDULO. Y EN EL CASO DE LA IE. 2050 REPUBLICA DE ARGENTINA SE DEBE DE REALIZAR LAS INSTALACIONES INTERNAS, YA QUE DICHA IE A LA FECHA NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-UGEL 04 - COMAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARMADO DE 13 MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS TIPO COSTA Y 2 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SSHH, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL04

Ruc/código :	20518563093	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	F.&.L. CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	22:32:10

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

en las EETT indican suministroy/o reubicacion de dados de concreto, de que cantidad de dados de concreto estamos hablando por modulo y por tipo de dado? de ser reubicacion , de cuantos metros sera el acarreo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CONCORDANTE CON EL ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, EL AREA USUARIA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA SEÑALO,DE ACUERDO A LA CONSULTA FORMULADA POR EL POSTOR, SE PRECISA QUE PARA LA CANTIDAD DE DADOS DE CONCRETO POR MODULO, SE DEBE DE TOMAR COMO REFERENCIA EL MANUAL DE INSTALACIÓN, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES PUBLICADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE PARA LA CANTIDAD DE DADOS DE CONCRETO POR MODULO, SE DEBE DE TOMAR COMO REFERENCIA EL MANUAL DE INSTALACIÓN, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES PUBLICADAS.

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-UGEL 04 - COMAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARMADO DE 13 MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS TIPO COSTA Y 2 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SSHH, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL04

Ruc/código :	20518563093	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	F.&.L. CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	22:32:10

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
algunos modulos se encuentran instalados para realizar la rehabilitaciion asi como los modulos de sshh

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 5.1 Página: s/n

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CONCORDANTE CON EL ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, EL AREA USUARIAQ DE ACUERDO A SU COMPETENCIA SEÑALO,DE ACUERDO A LA CONSULTA FORMULADA POR EL POSTOR, SE INFORMA QUE ES NECESARIO QUE LOS MÓDULOS SEAN ACONDICIONADOS (ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN), YA QUE CUENTA CON PIEZAS FUNGIBLES QUE TIENEN QUE SER REEMPLAZADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INFORMA QUE ES NECESARIO QUE LOS MÓDULOS SEAN ACONDICIONADOS (ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN), YA QUE CUENTA CON PIEZAS FUNGIBLES QUE TIENEN QUE SER

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-UGEL 04 - COMAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARMADO DE 13 MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS TIPO COSTA Y 2 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SSHH, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL04

Ruc/código :	20518563093	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	F.&.L. CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	22:32:10

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

las cantidades de tuberías de PPR y accesorios para la instalacion y el correcto funcionamiento del modulo de SSHH , seran las mis que se detallan en el packing list??

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 3 Literal: 5.1 Página: s/n

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CONCORDANTE CON EL ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, EL AREA USUARIAQ DE ACUERDO A SU COMPETENCIA SEÑALO,DE ACUERDO A LA CONSULTA FORMULADA POR EL POSTOR, SE PRECISA QUE LAS TUBERÍAS DE PPR Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE SSHH, SE ENCUENTRAN DETALLADO EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE LAS TUBERÍAS DE PPR Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE SSHH, SE ENCUENTRAN DETALLADO EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN.

Entidad convocante : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL UGEL 04 - COMAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-UGEL 04 - COMAS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARMADO DE 13 MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS TIPO COSTA Y 2 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SSHH, PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL04

Ruc/código :	20518563093	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	F.&.L. CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	22:32:10

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
las pruebas a realizar en la parte electrica y sanitaria pueden ser validadas y firmadas por el coordinador de operaciones

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: s/n Literal: S/N Página: s/n

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CONCORDANTE CON EL ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, EL AREA USUARIA DE ACUERDO A SU COMPETENCIA SEÑALO,DE ACUERDO A LA CONSULTA FORMULADA POR EL POSTOR, SE PRECISA QUE LAS PRUEBAS ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DEBEN SER FIRMADA POR LOS ESPECIALISTAS DE CADA ESPECIALIDAD, COMO ING. SANITARIO (SSHH-AULAS) Y ING. ELECTRICISTA (AULAS Y SSHH).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISA QUE LAS PRUEBAS ELÉCTRICAS Y SANITARIAS DEBEN SER FIRMADA POR LOS ESPECIALISTAS DE CADA ESPECIALIDAD, COMO ING. SANITARIO (SSHH-AULAS) Y ING. ELECTRICISTA (AULAS Y SSHH).