

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-249-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULOS PREFABRICADOS PARA LA I.E SOL DEL COLCA CON INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO E INHABITABLE: ITEM I.E SOL DEL COLCA, AMBITO JURISDICCIONAL DE LA UGEL CAYLLOMA - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION DEAREQUIPA

Ruc/código :	20455370991	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	MULTIACCESO S.A.C.	Hora de envío :	20:43:56

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Las bases indican claramente que el sistema de contratación es SUMA ALZADA, y el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado en el Art. 35 SISTEMAS DE CONTRATACION, dice: ¿a) A suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia ¿ El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento¿. Solicitamos a la Entidad cumpla con el Reglamento y proporcionar las cantidades, magnitudes de los trabajos a ejecutar en un cuadro de metrados y su respectivo sustento del origen. Confirmar que es solo UN MODULO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. Los TDR indicados en las bases corresponden a 02 aulas prefabricadas. En la documentación técnica se han adjuntado la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de arquitectura y estructuras, presupuesto base con los metrados por partida a intervenir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-249-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULOS PREFABRICADOS PARA LA I.E SOL DEL COLCA CON INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO E INHABITABLE: ITEM I.E SOL DEL COLCA, AMBITO JURISDICCIONAL DE LA UGEL CAYLLOMA - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION DEAREQUIPA

Ruc/código :	20455370991	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	MULTIACCESO S.A.C.	Hora de envío :	20:43:56

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar que el servicio solo será de

6.3.1.1 TIJERALES DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO

6.3.1.2 ESTRUCTURA DE TECHO (Cobertura de lámina termoacústica o TR-4) 1 AULA.

6.3.2.1 MURO PREF.C/PERFILES DE ACERO GALV.0.9MM, REVESTIMIENTO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO.

Y no incluye: trabajos de concreto armado y simple; puertas; ventanas, cumbrera acústica; bajada de lluvia; pintura de muros drywall; y otros que están descritos en los planos proporcionados, así mismo no incluye Instalaciones Eléctricas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma ítems 6.3.1.1, 6.3.1.2 y 6.3.2.1. En el procedimiento de selección se ha adjuntado planos de arquitectura y estructuras. No incluye trabajos de concreto armado ni simple. En el local educativo ya está instalada la losa de cemento en donde se anclarán las aulas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-249-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULOS PREFABRICADOS PARA LA I.E SOL DEL COLCA CON INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO E INHABITABLE: ITEM I.E SOL DEL COLCA, AMBITO JURISDICCIONAL DE LA UGEL CAYLLOMA - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION DEAREQUIPA

Ruc/código :	20455370991	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	MULTIACCESO S.A.C.	Hora de envío :	20:43:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que la habilitación del profesional del Personal Clave, se presentará a la firma del contrato y no en proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta formulada se aclara que en las bases estandar Aprobadas mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD se ha determinado la presentacion del grado o titulo profesional para la verificacion por parte del Organo Encargado de las Contrataciones y determinar si este profesional cuenta con el grado o titulo requerido para desarrollar la actividad solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-249-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULOS PREFABRICADOS PARA LA I.E SOL DEL COLCA CON INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO E INHABITABLE: ITEM I.E SOL DEL COLCA, AMBITO JURISDICCIONAL DE LA UGEL CAYLLOMA - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION DEAREQUIPA

Ruc/código :	20456282211	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	RL SERVICIOS E INVERSIONES S.A.C	Hora de envío :	22:10:51

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Estimados Comité de Selección, solicito se evalúe ampliar la experiencia del postor a 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, propiciando una mayor concurrencia y competencia de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** III                    **Literal:** 3.2                    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En merito a la consulta formulada se aclara que en las bases estandar Aprobadas mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD, se ha determinado el periodo de (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-249-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULOS PREFABRICADOS PARA LA I.E SOL DEL COLCA CON INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO E INHABITABLE: ITEM I.E SOL DEL COLCA, AMBITO JURISDICCIONAL DE LA UGEL CAYLLOMA - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION DEAREQUIPA

Ruc/código :	20605819371	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	KALI INGENIERIA Y CONTRATISTAS GENERALES	Hora de envío :	23:27:59

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

indicar si el vaciado de piso de concreto es parte del servicio

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se precisa que el vaciado de piso No es parte del servicio ya que En el local educativo ya está instalada la losa de cemento en donde se anclarán las aulas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null