



Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE Y MONTAJE DE DIEZ AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BASILIO AUQUI DE LA REGIÓN AYACUCHO, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES"

I. UNIDAD QUE REQUIERE EL SERVICIO (ÁREA USUARIA)

Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento - Programa Nacional de Infraestructura Educativa.

II. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratación del servicio de transporte y montaje de diez aulas de emergencia tipo domo para la Institución Basilio Auqui de la Región Ayacucho, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023-2024) y posible fenómeno el niño enmarcados en los decretos supremos N°130-2023-PCM y N°027-2024-PCM.

III. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Dar atención de emergencia ante peligro eminente; con diez aulas de emergencia garantizando con ello la continuidad y calidad educativa.

IV. FINALIDAD PÚBLICA

Garantizar la calidad educativa de las instituciones educativas con aulas de emergencia tipo domo, lo cual permitirá a la gestión cumplir las metas del presente año.

V. CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

5.1 LUGAR DE LA PRESTACIÓN

El servicio será realizado en el local de la Institución Educativa Basilio Auqui.

- Departamento: Ayacucho
- Provincia: Víctor Fajardo
- Distrito: Huancapi
- Centro Poblado: Huancapi
- Ubicación.
 - Latitud: -13.7482
 - Longitud -74.0648

Cabe precisar que, el contratista será el responsable de todas las comunicaciones y coordinaciones necesarias con las comunidades donde se encuentra la institución educativa, durante la etapa de instalación de los diez (10) aulas de emergencia tipo domo.

5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del servicio será de hasta veinte (20) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

5.3 PERFIL DEL POSTOR (CONTRATISTA)

5.3.1 Características del servicio a realizar

- Realizar instalación de diez (10) aulas de emergencia tipo domo e implementación de mobiliario, el cual constará de las siguientes actividades:
 - Transportar (10) aulas de emergencia tipo domo desde los Almacenes de PRONIED (Av. Venezuela 1891, Breña) al terreno disponible de la IIEE. en Centro Poblado Quebrada Honda, distrito Huancapi, provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho; así también debe incluir la estiba y desestiba.
 - Verificación y preparación de Terreno: Para la instalación de las diez (10) aulas de emergencia tipo domo.
 - Montaje: Montaje de apoyos, plataformas, piso, rampa, estructura, coberturas y puerta.
 - Durante el proceso se dará los alcances y recomendaciones necesarios para el montaje al personal que designe el PRONIED.

Nota:

- ✓ El contratista deberá garantizar para el cumplimiento del servicio, al personal y equipos necesarios para dicho fin.



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA


"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE Y MONTAJE DE DIEZ AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BASILIO AUQUI DE LA REGIÓN AYACUCHO, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES"

- ✓ El contratista deberá comunicar a la Entidad los datos y cantidad de personal que se encargarán de la estiba y desestiba antes de realizar dichas actividades.
- ✓ El contratista deberá dar cumplimiento a lo indicado en el manual e instalación de ser necesario realizar una mejora al procedimiento; éste deberá comunicar a la Entidad, para su aprobación.

[https://proniedoti-](https://proniedoti-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ugme03_pronied_gob_pe/EuoUgYfaSKhJpMbilyLEuNsBs8ZwW-Y9cZYlhDH1At6Wg?e=rodecf)

[my.sharepoint.com/:f/g/personal/ugme03_pronied_gob_pe/EuoUgYfaSKhJpMbilyLEuNsBs8ZwW-Y9cZYlhDH1At6Wg?e=rodecf](https://proniedoti-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ugme03_pronied_gob_pe/EuoUgYfaSKhJpMbilyLEuNsBs8ZwW-Y9cZYlhDH1At6Wg?e=rodecf)

5.3.2 Alcances del Módulo de Aula de Emergencia tipo Domo

Módulo de Aula de Emergencias tipo Domo		
 MAE.D	Niveles de Atención	Primaria y Secundaria
	Capacidad de atención	Treinta (30) estudiantes + un (01) docente
	Dimensiones generales	<ul style="list-style-type: none">• Área de ocupación total: 90.00 m2 mín. – 100.00 m2 máx.• Área útil (aula + plataforma exterior): 70.00m2 mín. – 75.00m2 máx.• Altura útil: 2.30 m mín.• N.P.T: + 0.25 m• N.T.T: 4.00 m mín.

Imágenes son referenciales

5.3.3 Alcances del Mobiliario para el Módulo de Aula de Emergencia tipo Domo

CANTIDAD DE BIENES DE MOBILIARIO				
KIT	BIEN	CANTIDAD POR DOMO	CANTIDAD DE DOMOS	CANTIDAD TOTAL
KIT SECUNDARIA	MESA DE METAL MADERA 5° SECUNDARIA	30	100	3,000
	SILLA DE METAL MADERA 5° SECUNDARIA	30		3,000
	MESA DE METAL MADERA B1	1		100
	SILLA DE METAL MADERA PARA DOCENTE	1		100
	PIZARRA MÓVIL	1		100
TOTAL DE MOBILIARIO				12,600

Imágenes son referenciales



SILLA Y MESA DE DOCENTE



PIZARRA MÓVIL



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE Y MONTAJE DE DIEZ AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BASILIO AUQUI DE LA REGIÓN AYACUCHO, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES"



SILLA Y MESA DE ALUMNO PRIMARIA



SILLA Y MESA DE ALUMNO SECUNDARIA

Las imágenes son referenciales

5.3.4 Perfil del postor

Experiencia en la Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 340,000.00 (Trescientos Cuarenta mil con 00/100 soles) por la contratación de servicio iguales o similares.

Se consideran iguales o similares a los siguientes:

- Fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o traslado e instalación y/o construcción y/o montaje de estructuras metálicas y/o edificación de módulos prefabricados con forma cupular, domos y/o estructuras geodésicas.

5.4 REQUISITOS A PRESENTAR AL INICIAR EL SERVICIO

Al día siguiente de recibida la firma del contrato, el proveedor seleccionado deberá presentar la siguiente información y/o documentación:

I	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		
	ITEM	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES
a	Cronograma de ejecución del servicio	Incluye plazos programados para ejecutar el servicio.	<p>Para la ejecución de la prestación el contratista deberá indicar en su cronograma el plazo relacionado con el traslado, montaje, el cual no debe exceder el plazo de ejecución total.</p> <p>Nota: Se deberá presentar en archivo nativo (formato editable) de Excel.</p>



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE Y MONTAJE DE DIEZ AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BASILIO AUQUI DE LA REGIÓN AYACUCHO, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES"

b.	Listado de personal	Lista del personal de prestará el servicio (incluyendo copia de su DNI).	El personal deberá ser acreditado con documentación que haya realizado actividades de montaje y desmontaje y/o adquisición de domos y/o instalación de coberturas y/o construcción de tenso estructuras y/o fabricación de productos metálicos para estructuras y/p adquisición de toldos.
<p><u>Consideraciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberán presentar de forma digital por mesa de partes virtual del PRONIED, con las firmas del representante correspondiente. - La UGME se encargará de revisar la documentación técnica requerida, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecución establecido. Luego de la revisión se emitirá la conformidad respectiva o se formularán las observaciones que deben ser subsanadas por el postor dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. - Toda la documentación a ser entregada por el Contratista, se remitirá a la siguiente dirección: Jr. Carabaya 341, Cercado de Lima, Lima. 			

II	PÓLIZAS Y DECLARACIÓN JURADA	
#	ITEM	CONSIDERACIONES
a.	Todo el personal del CONTRATISTA a cargo de la ejecución debe contar con Póliza SCTR (Seguro complementario de trabajos de riesgo). En caso el personal se encuentre en planilla, deberá contar con el Seguro Vida Ley, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo 688.	-

VI. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION Y PROCEDIMIENTO DE PAGO

PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD	
ACCION	DESCRIPCION
01	<p>Luego que el contratista culmine la prestación, este deberá comunicarlo de la siguiente manera:</p> <p>El contratista deberá entregar por Mesa de Partes presencial del PRONIED lo siguiente: Una carta debidamente documentada indicando la culminación de la prestación.</p> <p>Este documento deberá contener como mínimo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una (01) fotografía a todo color de cada aula de emergencia tipo domo instalado por separado debidamente identificado. <p>Con este documento la Entidad programará oportunamente la verificación de la correcta instalación de los diez (10) aulas de emergencia tipo domo.</p> <p>De encontrarse lo antes expuesto conforme, se procederá a la emisión del Acta de Conformidad Técnica de Instalación.</p> <p>En caso se encontrarán observaciones a la documentación y/o en la verificación de los trabajos ejecutados, el representante del PRONIED (personal de la UGME o monitor de campo de la</p>





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE Y MONTAJE DE DIEZ AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BASILIO AUQUI DE LA REGIÓN AYACUCHO, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES"

	<p>Unidad Zonal) otorgará un plazo de 02 a 08 días calendarios (según lo especificado en la Ley de Contrataciones del Estado) para que el contratista subsane las observaciones, debiendo comunicar el levantamiento de observaciones a través de la mesa partes presencial de PRONIED, en el plazo establecido.</p> <p>Dichas observaciones serán notificadas a través de la suscripción del acta de observaciones respectiva y en caso no se cuente con la participación del representante del contratista, la Entidad procederá a notificarles formalmente mediante una carta de la Entidad.</p> <p>Luego de obtenida el Acta de Conformidad Técnica de instalación, el CONTRATISTA podrá solicitar la conformidad de la prestación a través de mesa de partes física, para ello deberá cumplir los pasos:</p> <p>Carta dirigida a la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del PRONIED, conteniendo:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Comprobante de Pago por el importe correspondiente.○ Actas originales de Conformidad Técnica del montaje suscrita por un representante del PRONIED y el coordinador de operaciones y/o el representante legal del contratista (original).○ Acta de entrega de bienes instalados firmadas y selladas por el director, y/o quien haga de sus veces y/o el representante de la institución educativa beneficiaria, adjuntando la Resolución y/o documento de asignación vigente y copia de DNI.○ Declaración jurada indicando que no tiene ninguna deuda con el local escolar o algún miembro de la comunidad sobre el uso de servicios básicos o el pago de mano de obra, alimentación u hospedaje. Adicionalmente deberá demostrar que ha procedido con la limpieza y eliminación de desmonte o desperdicios producto de los trabajos de instalación a través de fotografías. <p>Una vez ingresados los documentos, se procede a la elaboración de la Conformidad de la Prestación por la Instalación de los diez (10) aulas de emergencia tipo domo por parte de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del PRONIED.</p> <p>La conformidad de los bienes se sujeta a lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF.</p> <p>De acuerdo al Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF: "(...) La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos (...)".</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none">● De no contar con director o subdirector en la institución educativa beneficiada, la firma de la documentación requerida para la conformidad de la prestación podrá estar a cargo de la UGEL correspondiente.● El contratista asume todos los traslados y viáticos de su personal.● De no presentar la documentación antes indicada, se entenderá que la prestación no ha culminado y la Entidad procederá según lo dispuesto en el numeral 6.5. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.
--	---

VII. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en una armada única. La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad del servicio y se haya presentado los documentos que contiene el Numeral VI, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

El pago se realizará en una armada única. La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad del servicio.

VIII. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de Contratación será CONTRATACIÓN DIRECTA.



Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE Y MONTAJE DE DIEZ AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BASILIO AUQUI DE LA REGIÓN AYACUCHO, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES"

IX. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de los puntos estipulados en los términos de referencia, la Entidad aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento (Artículo N°161 y N°162 del RLCE).

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores : 0.25 para plazos mayores a 60 días
0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días

De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento.

X. RESOLUCIÓN DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

XI. CLAUSULA ANTICORRUPCION

El CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, el CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, el CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a este cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

XII. PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La responsabilidad del Contratista por la calidad del servicio prestado y por los vicios ocultos será de doce (12) meses, contados a partir del día siguiente de emitida la Conformidad Técnica de Instalación



**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TRANSPORTE Y MONTAJE DE DIEZ AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BASILIO AUQUI DE LA REGIÓN AYACUCHO, POR IMPACTO DE DAÑOS A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES”

otorgada por el PRONIED.

XIII. INSPECCIONES INOPINADAS

La Entidad podrá realizar inspecciones inopinadas a la institución educativa para verificar o supervisar el cumplimiento del servicio, de los bienes a instalar con la finalidad de velar por el cumplimiento de los plazos de ejecución de la prestación.

