

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANCAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	10770410482	Fecha de envío :	12/04/2025
Nombre o Razón social :	CHAMPION EUSEBIO ARIAM JAREK	Hora de envío :	09:50:04

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimado órgano encargado de las contrataciones, habiendo revisado las bases del procedimiento en el punto 3.2 Requisitos de calificación, B.3.1 Formación académica del personal clave, observamos que como requisito para el prevencionista deba ser solo Ingeniero de Seguridad, ya que se limita la pluralidad y presentación de profesionales para el desarrollo del servicio, recomendamos se tome en consideración a otros profesionales para ocupar el puesto de prevencionista.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: SE ACOGE LA OBSERVACION, se considerará dejar abierta la posibilidad de contratación de un ingeniero de seguridad, civil, de minas, ambiental e industrial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PREVENCIONISTA DE RIESGO: Ingeniero de seguridad o Ingeniero Civil o Ingeniero de Minas o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial titulado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANCAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20455370991	Fecha de envío :	12/04/2025
Nombre o Razón social :	MULTIACCESO S.A.C.	Hora de envío :	11:56:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos proporcionar los planos de estructuras en formato autocad de la página 37, por estar ininteligibles; y de los planos eléctricos, también en autocad, y así poder hacer una oferta económica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 07.02 Literal: III Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: SE ACLARA QUE, se adjuntará a las bases integradas los planos en digital

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta planos

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANCAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20455370991	Fecha de envío :	12/04/2025
Nombre o Razón social :	MULTIACCESO S.A.C.	Hora de envío :	11:56:33

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con la finalidad de fomentar la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de los postores, para el caso de la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, sea ampliada a Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL, y no solo limitarlo a edificaciones con paneles sandiwch y/o trabajos en drywall en general.

CONSULTA 3

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: NO SE ACOGE LA OBSERVACION, el servicio consiste específicamente en la instalación de módulos con material termoacústico; por ende la experiencia de los postores debiera estar enmarcado en esa línea o similares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANCAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20455370991	Fecha de envío :	12/04/2025
Nombre o Razón social :	MULTIACCESO S.A.C.	Hora de envío :	11:56:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con la finalidad que la interpretación de servicios similares de la experiencia del postor de ¿¿ DE EDIFICACIONES CON DRYWALL EN GENERAL¿, y no sea motivo de descalificación del postor, se solicita que dicha exigencia se encuentre en las partidas internas del presupuesto de los diferentes servicios presentados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: NO SE ACOGE LA OBSERVACION, dicha exigencia se encuentra enmarcada de manera general en el servicio solicitado por cuanto la instalación de módulos implica sistemas sanitarios, eléctricos y cobertura en el presente servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SAN CAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20455370991	Fecha de envío :	12/04/2025
Nombre o Razón social :	MULTIACCESO S.A.C.	Hora de envío :	11:56:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar que la exigencia por parte de la Entidad sobre la colegiatura de la formación académica de los profesionales, será a la firma del contrato y no a la presentación de la oferta, ya que en la ¿Acreditación¿, solo piden el TITULO PROFESIONAL, y así no sea motivo de descalificación del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: SE ACLARA QUE, la colegiatura de la formación académica de los profesionales será a la presentación de documentos para el perfeccionamiento del contrato. Para la ejecución del servicio el personal clave deberá estar debidamente habilitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO: (¿) Copia del certificado y/o diploma de colegiatura del personal clave

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SAN CAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20601001919	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES PACIFICO S.A.	Hora de envío :	14:44:49

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE SOLICITA PRECISAR EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO YA QUE EL ESTABLECIDO EN LAS BASES NO ES CONFORME LA NORMATIVA EN CONTRATACIONES RESPECTO A LA NOTIFICACION DE UNA CARTA SIMPLE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 16 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: SE ACOGE LA OBSERVACION Y SE ACLARA QUE, el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones mediante el cual se rigen los servicios establece las causales de resolucio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

16. PENALIDADES: (¿) Cuando se llegue a cubrir el máximo de la penalidad, el Gobierno Regional de Moquegua podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento de conformidad con el Art. 164,165 y 166 del RLCE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANCAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20601001919	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES PACIFICO S.A.	Hora de envío :	14:44:49

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

LA EXPERIENCIA SOLICITADA AL PERSONAL CLAVE NO ES CLARA, SI LO REQUERIDO ES EXPERIENCIA EN SERVICIOS U OBRAS, YA QUE DEPENDE DE ESTE SE ACREDITARA EL CARGO, SE SOLICITA COMO EXPERIENCIA CONSTRUCCION, ENTIENDASE EL TERMINO CONSTRUCCION COMO UNA OBRA Y NO UN MANTENIMIENTO, Y EN LOS CARGOS REQUERIDOS NO SE INCLUYE UN RESIDENTE , POR TANTO SE SOLICITA PRESICAR LA EXPERIENCIA DEL RESPONSABLE TECNICO CON UNA EXPERIENCIA DE MINIMO 1 AÑO EN INSTALACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENINIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE MODULOS PREFABRICADOS EN DRYWALL EN GENERAL CON EL CARGO DE ENCARGADO DE INSTALACION Y/O INSPECTO Y/O SUPERVISOR Y/O RESPONSABLE TECNICO Y/O RESIDENTE Y/O JEFE DE PROYECTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 17 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: SE ACOGE LA OBSERVACION, en las bases se establece la experiencia de manera general, no detallando si es en obras o mantenimiento, ni limitando; debido a que la finalidad de la contratacion esta referido a la realizacion de trabajos relacionados con la necesidad del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PROFESIONAL RESPONSABLE: Contar como mínimo con 01 año de experiencia como encargado, inspector, responsable técnico, jefe de proyecto y/o similares en INSTALACION Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES CON PANELES SÁNDWICH Y/O TRABAJOS EN DRYWALL EN GENERAL.

PREVENCIONISTA DE RIESGO: Contar como mínimo con 01 año de experiencia como prevencionista de riesgos naturales, ingeniero de seguridad industrial y minera, supervisor de seguridad ocupacional del medio ambiente y/o similares en SEGURIDAD Y SALUD EN INSTALACION Y/O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANÇAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20601001919	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES PACIFICO S.A.	Hora de envío :	14:44:49

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AMPLIAR LOS CARGOS SOLICITADOS PARA EL INGENIERO DE SEGURIDAD CONTAR COMO 01 AÑO MINIMO EN SERVICIOS U OBRAS EN GENERAL COMO INGENIERO DE SEGURIDAD Y/O PREVENCIÓNISTA DE SEGURIDAD Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y/O SUPERVISOR DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 17 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: Ceñirse a la absolución de la consulta de la orden N° 07

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANCAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20601001919	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES PACIFICO S.A.	Hora de envío :	14:44:49

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:
SOLIICITAR SE ACLARE EN QUE MOMENTO SE PRESENTARA LA HABILITACION DEL PERSONAL CLAVE SI ES JUNTO A LA COLEGIATURA IO AL INICIO DE LA PRESTACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 17 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: Ceñirse a la absolución de la consulta de la orden N° 05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANÇAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20601001919	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES PACIFICO S.A.	Hora de envío :	14:44:49

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE SOLICITA INDICA LA CANTIDAD DE TODO EL EQUIPAMIENTO SOLICITADO, YA QUE NO EN TODOS LOS EQUIPOS SOLICITADOS SE INDICA CANTIDAD

DE LA MISMA FORMA, SE SOLICITA INDICAR SI SE ACEPTARA EQUIPOS CON CARACTERISTICAS TECNICAS SUPERIORES A LAS REQUERIDAS, CONSIDERAR QUE EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES EN MULTIPLES PRONUNCIAMIENTOS INDICA QUE ES POSIBLE LA ACREDITACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS REQUERIDAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 17 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: SE ACOGE LA OBSERVACION: Los equipos solicitados en las bases para la ejecución de los trabajos son mínimos. Se aceptará equipos con características técnicas superiores a las requeridas conforme indica el OSCE siempre y cuando no altere el presupuesto. El equipamiento necesario para la realización de los trabajos dependerá intrínsecamente de la comodidad, personal requerido, además de sus frentes de trabajo a considerar por parte del proveedor y que no implique retrasos injustificados en la ejecución

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO MINIMO

- ¿ ANDAMIOS METALICOS 6 CUERPOS, 01 UNIDAD
- ¿ ROTOMARTILLO 1510W, 01 UNIDAD
- ¿ MAQUINA DE SOLDAR DE 220V, 01 UNIDAD
- ¿ TECLE CON CAPACIDAD DE 0.5 TONELADAS, 01 UNIDAD
- ¿ GENERADOR ELECTRICO DE 8000 WATTS COMO MINIMO, 02 UNIDADES
- ¿ AMOLADORA DE 4HP Y/O 7.5 COMO MINIMO, 01 UNIDAD
- ¿ TALADRO ELECTRICO, 01 UNIDAD
- ¿ EQUIPO DE SOLDADURA, 01 UNIDAD

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANÇAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20601001919	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES PACIFICO S.A.	Hora de envío :	14:44:49

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE SOLICITA PRECISAR CUANTOS BIODIGESTORES SE VAN A INSTALAR A FIN DE REMITIR LA PROPUESTA ECONOMICA CONFORME A LO REQUERIDO

SE SOLICITA ADJUNTAR LOS PLANOS EN PDF

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 7 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: SE ACLARA QUE, no se considera pertienete remitir planos de otra intervención de actividad de emergencia referido a la instalación de biodigestores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANCAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:00

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PLAZO DE PRESTACION: Se considera 30 días calendarios calendarios a partir del acta de entrega de terreno, el mismo que no es concordante con las partidas a ejecutar; considerando que se tienen lozas de concreto, estructuras metálicas, paredes de termopanel, enchapados de cerámica y otras actividades que se ejecutan de manera secuencial, no siendo posible ejecutarlas en paralelo. Por lo indicado solicitamos modificar el plazo de prestación del servicio a 60 días calendarios, a fin de garantizar la correcta ejecución del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 8 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: SE ACLARA QUE, no se menciona losas de concreto como parte de la ejecución sino como verificación para la posterior instalación del termoacústico y demás partidas. El proveedor deberá contar con todo el personal necesario para cumplir en el plazo establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANCAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:00

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO: Se solicita 2 generadores de 8000 watt, se solicita al comité se aclare si no se cuenta con suministro de energía eléctrica, de ser así; sírvanse indicar cual será el protocolo para la verificación de la operatividad de las instalaciones eléctricas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: SE ACLARA QUE, el servicio es a todo costo, lo que implica que la ejecución de los trabajos y sus fuentes de abastecimiento de agua, energía y demás son de entera responsabilidad del proveedor. Se están ejecutando trabajos de electrificación pero ello no corresponde a esta intervención; ni se tiene conocimiento de si se cuenta con energía eléctrica o no en el lugar de ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANCAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:00

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Los trabajos consideran enchapados de cerámica sobre las paredes (termopanel o panel sandwich); solicitamos especificar cual será el pegamento aceptado o propuesto para la ejecución de dicha partida.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: SE ACLARA QUE, para la colocación de los enchapados de la cerámica sobre los paneles sandwich o termoacústico se utilizará un producto que tenga adherencia al termoacustico-enchapado de cerámico; y permita su adecuada función. En la etapa de ejecución se adjuntará la ficha técnica donde indique que dicho producto tiene funcionalidad para ese tipo de enchapes considerando la superficie metálica a aplicar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANCAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:00

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto a las instalaciones sanitarias, sírvanse aclarar si existe red de desagüe, o se requerirá la instalación de biodigestores; de existir red de agua y desagüe, sírvanse indicar la distancia al punto de conexión, caso contrario la cantidad de biodigestores y capacidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: SE ACLARA QUE, cada módulo de Servicios Higiénicos tendrá 01 biodigestor. El servicio contempla cajas de registro considerando los arranques respectivos a biodigestor. La capacidad de cada biodigestor es de 7000 lts.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANCA YA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:00

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto a los vidrios, solicitamos se considere la instalación de vidrio laminado de 6mm en reemplazo del vidrio templex con lamina de seguridad de 4 mm,

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, se ha considerado la instalación de vidrio templex con lámina de seguridad de 4 mm. por cuanto las condiciones climáticas y seguridad del material lo sugieren.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANCAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:00

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto al Cielo Raso, Solicitamos indicar que tipo de baldosa esta considerada; al ser SSHH y a fin de facilitar la limpieza sugerimos se pueda usar baldosas de PVC

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA QUE: NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, el tipo de baldosa a considerar es de material de poliestireno expandido. Tomando en consideración la temperatura de la zona en épocas de friaje, se recomienda la utilización de poliestireno expandido en comparación de baldosa de pvc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANCAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:00

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar lo siguiente: Se indica que todas las tuberías de agua y desagüe deben ir empotradas dentro de los paneles, esto solo será posible cuando las tuberías sean sobrepuestas por la cerámica, de otra forma deberán ir expuestas, debido a que para embutir una tubería se debe cortar una capa del termopanel.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA: SE ACLARA QUE, la tubería de agua considera un diámetro menor al del termoacústico, por ende no correspondería cortar la capa de termopanel; pero si el arranque respectivo de instalación que ira tapado con el accesorio respectivo. En cuanto a la tubería de desagüe para embutirlo en el termoacústico, se considerará pertinente proyectar y/o pegar una plancha adicional solo en los lugares que resulte necesario para que quede empotrada dentro y no expuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-36-2025-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA DENOMINADA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL (MÓDULOS DE SS.HH.) PARA EL ALBERGUE DE SANCAYA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL DE SÁNCHEZ

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	15:48:00

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar de que material se ejecutaran las divisiones interiores y puertas de división de los inodoros y urinarios, de ser melamina indicar el espesor y color sugerido

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CONFORME LO REMITIDO POR EL AREA USUARIA SEGÚN CARTA N°031-2025-GRM/GGR-GRGRD-JARC-IIM INDICA: SE ACLARA QUE, conforme indican los planos, los muros termoacusticos son de 2"; solo las divisiones de interiores de los inodoros serán de termoacústico de 40 mm así como las puertas de división de inodoros e urinarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null