

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20604269009	Fecha de envío :	12/03/2025
Nombre o Razón social :	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:05:34

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pág. 32, 33, 34 de los TDRS

La normativa en contratación pública ha previsto dos tipos de penalidades. La penalidad por mora y otras penalidades. La penalidad por mora sanciona el retraso injustificado. Las otras penalidades por su parte sancionan las deficiencias en la ejecución, pero distintas a la penalidad por mora o retraso justificado.

Así se desprende del artículo 161, 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante DS 344-2018-EF y sus modificatorias (RLCE). Con ello se evita que una entidad pueda sancionar una penalidad dos veces por un mismo hecho. Además, agrega que estas deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

Considerando lo señalado, las bases recogen penalidades (21 otras penalidades). En todas y cada una se señala como PROCEDIMIENTO para aplicar penalidades, lo siguiente: ¿Según informe elaborado por el supervisor de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, la penalidad se aplicará por ocurrencia¿.

De manera previa, se debe tener en cuenta la Opinión N.º 163-2018/DTN, señala lo siguiente: ¿(¿) (i) la objetividad, implica que la Entidad establezca de manera clara y precisa los tipos de incumplimiento que serán penalizados, los montos o porcentajes de la penalidad para cada tipo de incumplimiento, y la forma o procedimiento mediante el que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos, según la naturaleza y características particulares de cada contratación; (ii) la razonabilidad, implica que cada uno de los montos o porcentajes de la penalidad que se aplicará al contratista sean proporcionales a la gravedad y reiteración del incumplimiento; (iii) la congruencia, implica que la penalidad se aplique ante el incumplimiento de alguna obligación relacionada con el objeto de la convocatoria¿.

En términos directos, no se cumple el PROCEDIMIENTO. No se establece un procedimiento objetivo para determinar de qué manera o como se evidencia la comisión de la penalidad, solo se precisa la designación de un responsable o supervisor que a su discreción emitirá el informe o informe especial que servirá para aplicar la penalidad y que es quien haría el cálculo.

En ese orden, no establecer un procedimiento objetivo y claro, para determinar la comisión de la infracción, cuya aplicación solo depende del informe del supervisor, bajo criterios subjetivos, vulnera los artículos citados, el debido proceso y la motivación que requiere todo acto destinado a afectar el derecho del contratista.

Así, el procedimiento no determina ¿Qué tipo de criterios o lineamientos mínimos debe reunir el informe en su estructura? ¿Qué tipo de medios probatorios deben acreditarse o como se evidencia? ¿Existe una etapa previa para que el contratista realice sus descargos? Ninguno de estos criterios se establece como parte del procedimiento.

En ese sentido, solicitamos la reformulación de las penalidades respecto al PROCEDIMIENTO, para que se evidencie la objetividad de cada una, ya que lo contrario afecta el principio de transparencia y equidad (Artículo 2, literal c y j) de la LCE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 2, literal c) e i).

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la Observación, cabe señalar que, el término "TDRS", no forma parte del presente procedimiento de selección.

Asimismo, la observación es poco clara e imprecisa, debido a que el participante manifiesta que las bases recogen 21 otras penalidades, sin precisar respecto de que supuestos de otras penalidades realiza la observación.

Al respecto, es importante señalar que, en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se han establecido 27 supuestos de aplicación de penalidad.

Sin perjuicio de ello, es importante señalar que, en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES de las

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	TDR	-	32
------------	-----	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 2, literal c) e i).

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS, se han establecido 27 supuestos de aplicación de penalidad, siendo que para cada uno de ellos, se ha incluido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, ello, considerando que cada uno de los supuestos se encuentran estrictamente relacionados a los procedimiento contenidos en las ESPECIFICACIONES TECNICAS (presentación documentos en las actividades a ejecutar en cada etapa, según corresponda).

En este punto, es importante señalar que, las Bases del presente procedimiento establecen las condiciones y consideraciones a tener en cuenta, durante el procedimiento mismo, hasta la ejecución del Contrato, por lo tanto, estas no pueden ser analizadas de forma aislada, sino por el contrario, la suma de toda la documentación que forma parte del proceso de selección, esto es, bases, especificaciones técnicas y/u otro formato o documentación establecido durante el procedimiento de selección, resulta ser componente valido, durante el proceso de selección, como para la ejecución del contrato.

Siendo ello así, los procedimientos para la aplicación de otras penalidades, se encuentran en estricto, relacionados con el contenido de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, siendo que el informe a emitir por el supervisor del área usuaria, de igual forma, deberá estar en correspondencia con las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Aunado a ello, tambien se ha establecido la forma de cálculo, y que cada supuesto será aplicado por ocurrencia. Asimismo, se debe tener en cuenta que los supuestos de aplicación de otras penalidades, se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades , de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20604269009	Fecha de envío :	12/03/2025
Nombre o Razón social :	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:05:34

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Los TDRs precisan una serie de penalidades en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES conforme a lo siguiente:

1-No presentar y/o no subsanar las observaciones los Estudios Básicos, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

2-No presentar y/o no subsanar las observaciones los Estudios Definitivos, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

3-No presentar y/o no subsanar las observaciones de los documentos que acrediten la experiencia de los profesionales responsables de coordinaciones, en el plazo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones. o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

6-No comunicar a la UGME y/o no subsanar las observaciones de las propuestas de laboratorios para la evaluación de los bienes fabricados, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones

7-No comunicar a la UGME y/o no subsanar las observaciones de las propuestas del Organismo de Evaluación de la Conformidad para la evaluación de los bienes fabricados, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

8-No subsanar las observaciones realizadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad, y/o las observaciones consignadas en los informes de especialistas de la Entidad, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

9-No culminación y/o no subsanar las observaciones de la Fabricación y embalaje de los bienes (Kit modular) en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

10-No culminación y/o no subsanar las observaciones de la Fabricación y embalaje de los bienes (Kit mobiliario) en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

11-No culminación y/o no subsanar las observaciones de la Fabricación y embalaje de los bienes (Kit equipamiento) en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

12-No culminación y/o no subsanar las observaciones de la Instalación de losas en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

13-No culminación y/o no subsanar las observaciones de la Instalación de los bienes en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

Las penalidades (OTRAS) descritas sancionan lo siguiente: ¿No presentar o no subsanar dentro del plazo¿ En los supuestos descritos en cada uno de ellos. Sobre el particular, consideramos que estas penalidades no constituyen otras penalidades, sino por el contrario, se trata de penalidades por mora, al no presentar o levantar las observaciones dentro del plazo. En este último caso, inclusive, existe un procedimiento propio recogido en el Reglamento, regulado en el artículo 168.

En ese sentido, conforme al artículo 161, 163 y 168 del Reglamento de la LCE, no se trata de otras penalidades, sino de penalidades por mora, que en la práctica podría aplicarse dos veces, como penalidad por mora y como otras penalidades. Solicitamos suprimir dichas penalidades o adecuar conforme a los artículos citados en la medida que afectan el principio de transparencia y equidad, previsto en el artículo 2, literal c), i) de la Ley de Contrataciones del Estado. En su defecto motivar porqué si constituye otra penalidad y no una penalidad por mora. Ello es importante ante la posibilidad de aplicarse dos veces por el mismo hecho y porque además desincentiva la competencia de postores prevista en el literal e) del artículo 2, de la LCE.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	TDR	-	32
------------	-----	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 161, 162, 163 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Es

Análisis respecto de la consulta u observación:
de selección.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual, señala lo siguiente:

¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:
- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido la aplicación del supuesto para la penalidad por mora, cuando se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación califica como prestación única, que se ejecuta al cumplirse el objeto y la finalidad del contrato en el referido Plazo.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, los supuestos de penalidad establecidos en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, califican como incumplimientos en actividades que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido considerados como Otras Penalidades, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha señalado la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe señalar que, los supuestos de las Otras Penalidades objeto de cuestionamiento, se refieren a la presentación de la documentación solicitada en el plazo establecido en cada etapa de la contratación, supuesto distinto a la penalidad por mora que se aplica considerando el plazo total del contrato de ciento treinta (130) días calendario, por lo que, dichos supuestos se configuran como Otras Penalidades, esto es, que sean distintas a la penalidad por mora.

Asimismo, se tiene que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generado determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

Por lo tanto, se reitera que, los supuestos de penalidad establecidos en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20604269009	Fecha de envío :	12/03/2025
Nombre o Razón social :	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:05:34

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Los TDRs precisan una serie de penalidades en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES conforme a lo siguiente:

14-No presentar y/o no subsanar las observaciones del ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales de los Bienes¿, ¿Packing List¿, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIO¿N o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

16-No presentar y/o no subsanar las observaciones de los resultados de las tomas de muestras y/o ensayos para el control de calidad del kit modular, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIO¿N o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

17-No presentar y/o no subsanar las observaciones de los resultados de las tomas de muestras y/o ensayos para el control de calidad del kit mobiliario en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIO¿N o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

18-No presentar y/o no subsanar las observaciones de los resultados de las tomas de muestras y/o ensayos para el control de calidad del kit equipamiento en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIO¿N o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

19-No presentar y/o no subsanar las observaciones del Informe te¿cnico de fabricacio¿n y procedencia de componentes en madera, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIO¿N o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

20-No culminacio¿n y/o no subsanar las observaciones de la Etapa de transporte, instalacion y conformidad (puesta en funcionamiento) en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIO¿N o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.

Las penalidades (OTRAS) descritas sancionan lo siguiente: ¿No presentar o no subsanar dentro del plazo¿ En los supuestos descritos en cada uno de ellos. Sobre el particular, consideramos que estas penalidades no constituyen otras penalidades, sino por el contrario, se trata de penalidades por mora, al no presentar o levantar las observaciones dentro del plazo. En este último caso, inclusive, existe un procedimiento propio recogido en el Reglamento, regulado en el artículo 168.

En ese sentido, conforme al artículo 161, 163 y 168 del Reglamento de la LCE, no se trata de otras penalidades, sino de penalidades por mora, que en la práctica podría aplicarse dos veces, como penalidad por mora y como otras penalidades. Solicitamos suprimir dichas penalidades o adecuar conforme a los artículos citados en la medida que afectan el principio de transparencia y equidad, previsto en el artículo 2, literal c), i) de la Ley de Contrataciones del Estado. En su defecto motivar porqué si constituye otra penalidad y no una penalidad por mora. Ello es importante ante la posibilidad de aplicarse dos veces por el mismo hecho y porque además desincentiva la competencia de postores prevista en el literal e) del artículo 2, de la LCE.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** TDR **Literal:** - **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 161, 162, 163 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 2, lite

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la Observación, cabe señalar que, el término "TDRS", no forma parte del presente procedimiento de selección.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual, señala lo siguiente:

¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	TDR	-	32
------------	-----	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 161, 162, 163 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 2, lite

Análisis respecto de la consulta u observación:

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido la aplicación del supuesto para la penalidad por mora, cuando se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación califica como prestación única, que se ejecuta al cumplirse el objeto y la finalidad del contrato en el referido Plazo.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, los supuestos de penalidad establecidos en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, califican como incumplimientos en actividades que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido considerados como Otras Penalidades, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha señalado la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe señalar que, los supuestos de las Otras Penalidades objeto de cuestionamiento, se refieren a la presentación de la documentación solicitada en el plazo establecido en cada etapa de la contratación, supuesto distinto a la penalidad por mora que se aplica considerando el plazo total del contrato de ciento treinta (130) días calendario, por lo que, dichos supuestos se configuran como Otras Penalidades, esto es, que sean distintas a la penalidad por mora.

Asimismo, se tiene que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generado determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

Por lo tanto, se reitera que, los supuestos de penalidad establecidos en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20604269009	Fecha de envío :	12/03/2025
Nombre o Razón social :	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:05:34

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Los TDRs precisan en el numeral 5.16 SUBCONTRATACIÓN, que El contratista es el único responsable de la ejecución total de las prestaciones frente a la Entidad, por lo tanto, NO SE ACEPTARÁ LA SUBCONTRATACIÓN. Asimismo, se precisa como OTRA penalidad 23, la prohibición del contratista de SUBCONTRATAR sin autorización. Sobre el particular, no concordamos con la decisión de la entidad de limitar la posibilidad de subcontratación, máxime cuando en esta modalidad no existe una obligación única, sino obligaciones de diferente naturaleza, como el diseño, fabricación, instalación y transporte. Es necesario precisar que la modalidad de contratación es llave en mano. Ahora bien, conforme al artículo 35 de la LCE, el contratista es el obligado principal. Esta condición no cambia, aun cuando exista la subcontratación. Así, aun cuando se autorice la subcontratación no excluye la responsabilidad del contratista ante la entidad.

La subcontratación no es libre, sino requiere del cumplimiento de requisitos tal como lo señala el artículo 147 del RLCE. En esa línea, debe permitirse la subcontratación para que el contratista tenga alternativas de subcontratar aquellas actividades no esenciales que permitan un cumplimiento oportuno y de calidad, en términos de eficiencia y eficacia.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: TDR Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, literal C), F) de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la Observación, cabe señalar que, el término "TDRS", no forma parte del presente procedimiento de selección.

Sin perjuicio de ello, debemos señalar que, de conformidad con el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8 y el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo señalado en el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el área usuaria de la Entidad es la única encargada de determinar los términos de referencia y/o Especificaciones Técnicas y las condiciones requeridas para la adquisición de los bienes, en el presente procedimiento de selección, el área usuaria, ha establecido en el numeral 5.16 SUBCONTRATACIÓN, lo siguiente: "El contratista es el único responsable de la ejecución total de las prestaciones frente a la Entidad, por lo tanto, NO SE ACEPTARÁ LA SUBCONTRATACIÓN".

Esto obedece a:

- Lo establecido en el numeral 35.1 del artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo que, de la citada normativa, se desprende que, se otorga la facultad a la Entidad de poder prohibir la subcontratación, siempre que así se haya determinado en los documentos del procedimiento de selección.
- Así, en ejercicio de la facultad dispuesta en las normas, se ha establecido en las Especificaciones Técnicas de la presente contratación, que no se aceptará la subcontratación, pues, ésta incluye la realización de dos (02) grandes prestaciones (1.-fabricación (adquisición) y 2.-transporte e instalación de bienes, por lo que se ha considerado la participación de un máximo de dos (02) consorciados a fin de que participen de manera responsable y conjunta en la ejecución de toda la prestación, garantizando que la supervisión y puesta en marcha del contrato se ejecute eficientemente y de manera coordinada, máxime por la envergadura y finalidad pública del procedimiento, por lo cual, no resulta necesario la subcontratación.
- Los trabajos de ejecución sólo se realizarán en una Institución Educativa, es decir en un único destino.

Por lo tanto, no se está restringiendo la participación de los postores, sino que, por el contrario, se ha considerado todos los aspectos para garantizar la pluralidad de los mismos y la ejecución eficiente de la contratación, garantizando el cumplimiento de la finalidad pública.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

	Específico	TDR	-	34
--	------------	-----	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2, literal C), F) de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye que, no se considere la subcontratación para ninguna de las actividades y/o etapas del mismo.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20604269009	Fecha de envío :	12/03/2025
Nombre o Razón social :	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:05:34

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Los TDRS solicitan en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones. El CONTRATISTA debera¿ contar con el siguiente personal mi¿nimo: (Se requiere 8 profesionales).

Por su parte, las bases precisan que estos se acreditan para el perfeccionamiento del contrato.

l) Relacio¿n del personal mi¿nimo que debe contar el contratista de acuerdo a lo establecido en el EETT, debidamente documentado. Asimismo, la colegiatura y habilitacio¿n profesional se requerira¿ para el inicio efectivo de la participacio¿n ¿ Responsables de coordinaciones¿.

Sobre el particular, solicitamos que conforme a las bases estandar se consideren tres personales claves como necesarios o esenciales. Este constituye un incentivo para potenciales postores y no una restricci¿n. Si lo que se busca es garantizar la prestaci¿n con personal calificado, este se garantiza con el personal clave esencial, pero adem¿s con otros desincentivos como penalidades y garantías. No solo solicitando m¿s profesional, m¿ximamente cuando los plazos de este tipo de contratos son cortos.

En ese contexto, solicitamos que se solicite solo el personal clave necesario ya que desnaturaliza el concepto de personal clave conforme a las bases estandar, cuando se solicita a todo el personal clave. Al mismo tiempo no permite la libertad de concurrencia previsto en el artículo 2, literal a) de la Ley 30225.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** TDR **Literal:** - **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2, literal a) de la Ley 30225. Bases Estandar

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la Observación, cabe señalar que, el término "TDRS", no forma prate del presente procedimiento de selecci¿n.

De conformidad a lo establecido en el literal b) numeral 49.2 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y las Bases Estandar para el presente procedimiento de selecci¿n, se precisa que, la Entidad PUEDE requerir como requisito de calificaci¿n, la existencia de Personal Clave, lo que significa que no es un requisito de calificaci¿n obligatorio a considerar en los procesos de contrataci¿n p¿blica. Siendo ello as¿, es importante señalar que, en el presente procedimiento de selecci¿n NO SE HA ESTABLECIDO COMO REQUISITO DE CALIFICACI¿N PARA LOS POSTORES PERSONAL CLAVE.

Sumado a lo anterior, se debe señalar que, conforme a lo establecido en las Consideraciones Generales del numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La acreditaci¿n ser¿ presentada a la Entidad al d¿a siguiente de la suscripci¿n de contrato, mediante una carta en donde se indicarán los nombres de los profesionales, sus números de colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda), es decir que, los Responsables de Coordinaciones NO se requieren para el perfeccionamiento del contrato, sino al d¿a siguiente de suscrito el mismo.

Asimismo, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con RESPONSABLES DE COORDINACIONES para la correcta ejecuci¿n contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificaci¿n para la elecci¿n de los postores, sino m¿s bien, los RESPONSABLES DE COORDINACIONES son requeridos para la ejecuci¿n de la prestaci¿n.

Siendo ello as¿, incluir exigencias adicionales e innecesarias (PERSONAL CLAVE) en el presente procedimiento de selecci¿n, podr¿a poner en riesgo la pluralidad de postores y la normal ejecuci¿n de la prestaci¿n.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selecci¿n, lo que incluye que, cuenten con el personal solictado como RESPONSABLES DE COORDINACIONES.

Por lo expuesto, no se acoge la observaci¿n.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20604269009	Fecha de envío :	12/03/2025
Nombre o Razón social :	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	18:05:34

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Pág. 14 de las bases se precisa lo siguiente:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecución máximo será de ciento veinte (120), días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye las siguientes etapas:

1.- Etapa 12 (45) días calendario 2.- Etapa 23 (45) días calendario 3.- Etapa 34 (30) días calendario

En el siguiente cuadro se detallan los procedimientos y plazos respectivo por cada etapa, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Sobre el particular, este plazo resulta insuficiente a nivel técnico, las actividades y las zonas geográficas.

Sin perjuicio de lo señalado, en el resumen ejecutivo tampoco se evidencia la existencia de proveedores potenciales que si podrían ejecutar la prestación en el plazo previsto. Este constituye un riesgo en el resultado frente a una declaratoria de desierta del procedimiento de selección o controversias durante la ejecución del contrato por ampliaciones de plazo o suspensiones.

En ese contexto, solicitamos precisar los potenciales postores que si podrían ejecutar la prestación en el plazo previsto en las bases. Asimismo, precisar si en prestaciones iguales o similares, se ha cumplido dicho plazo. Dicha información podría determinar el éxito no solo del procedimiento de selección, sino de la ejecución de la prestación. De otro modo, solicitamos reformular el plazo atendiendo al información del mercado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 16 de LCE , Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, en ninguno de los extremos de los documentos que conforman el presente procedimiento, se ha señalado la existencia de las ETAPAS 12, 23 o 34.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo señalado en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas, se ha determinado el plazo de ejecución para cada una de las Etapas vinculados al presente proceso, conforme al siguiente detalle:

1. Etapa 1 (45 días calendario)
2. Etapa 2 (50 días calendario)
3. Etapa 3 (35 días calendario)

Asimismo, se debe tener en cuenta que la intervención de la escuela modular corresponde a un único destino, conforme a lo establecido en el Anexo A.01 del link indicado en el título ANEXOS de las Especificaciones Técnicas, por lo tanto, la intervención no es en varias zonas geográficas.

Sumado a lo anterior, cabe indicar que, de la revisión del ¿Formato de Resumen Ejecutivo de Actuaciones preparatorias¿, se aprecia que la Entidad ha declarado la existencia de pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir con el requerimiento, lo cual, incluye el cumplimiento de la obligación en los plazos establecidos en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas.

Adicionalmente, se tiene que, el área usuaria, cuenta con experiencias previas, en contratos de mayor envergadura (en donde se intervienen en un mismo contrato, varios destinos a nivel nacional, así como, mayor cantidad de bienes) , en los cuales, se ha ejecutado las actividades con normalidad. Esta experiencia, se ha considerado en el presente proceso.

Finalmente, considerando que la pretensión del participante es que se modifique el plazo de ejecución, y, en tanto, la Entidad ha declarado la existencia de pluralidad de proveedores que pueden cumplir con dichos plazos, NO SE ACOGE la observación.

Respecto a la solicitud de "precisar los potenciales postores que si podrían ejecutar la prestación en el plazo

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	-	-	-
------------	---	---	---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 16 de LCE , Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

previsto", no corresponde su atención al área usuaria sino al comité de selección, como poseedor del expediente de contratación, en esta etapa del procedimiento se selección. de lo señalado se debe precisar que el numeral 61.2. del artículo 61 del RLCE señala: Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito, sin perjuicio de lo señalado en el resumen ejecutivo se señala que existe pluralidad de postores de acuerdo a la indagación de mercado realizada para determinar el valor estimado de la presente contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Art. 32 del RLCE

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:20:16

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita adjuntar planos del kit de pararrayo (estructuras y eléctricas)

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D Literal: K-PR Página: 08

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que, no forma parte del presente procedimiento el elemento "kit de pararrayos", conforme a lo establecido en el Anexo A.01 Listado de Bienes Escuelas Modulares SIERRA del Anexo A del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE del link indicado en el título ANEXOS de las Especificaciones Técnicas.
(Los documentos mencionados se adjuntan en la integración de bases)
Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:20:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Se solicitar indicar en el emplazamiento general de la institución educativa la cantidad de los Kit de pararrayos como también su ubicación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: D Literal: K-PR Página: 08

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que, no forma parte del presente procedimiento el elemento "kit de pararrayos", conforme a lo establecido en el Anexo A.01 Listado de Bienes Escuelas Modulares SIERRA del Anexo A del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE del link indicado en el título ANEXOS de las Especificaciones Técnicas.(Los documentos mencionados se adjuntan en la integración de bases)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:20:16

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Literal MODULOS BB.S-B, BB.S-C, BB.S-E, BB.S-J, BB.S-L, BC.S-A: Adjuntar especificaciones técnicas y planos de las instalaciones eléctricas de todos los bloques básicos y complementarios, ya que no se encuentra dicha información.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: B Literal: BB.S-B Página: 01

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que el bloque modular BB.S-L, no forma parte del presente procedimiento de selección, conforme a lo establecido en el Anexo A.01 Listado de Bienes Escuelas Modulares SIERRA del Anexo A del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE del link indicado en el título ANEXOS de las Especificaciones Técnicas.

Asimismo, se señala en el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en literal c) Informe de Ingenierías (Estructuras, arquitecturas, Eléctricas y sanitarias), y, Fichas técnicas (según corresponda) del numeral 1.2 ESTUDIOS DEFINITIVOS del numeral 1. ETAPA 1 del numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN, lo siguiente: "El contratista deberá presentar un informe de Ingenierías (especialidad de estructuras, arquitectura, electricas y sanitarias) considerando como mínimo, lo establecido en el ANEXO 3"

Ahora bien, en el Anexo 3d - Indice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Eléctricas del Anexo 3 de la carpeta AXO EETT - IE LAMBAYEQUE, se tiene que:

"El Contratista deberá presentar memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas y planos de ingeniería en base a lo establecido, respecto a los componentes eléctricos.

El contratista deberá entregar un Informe de ingenierías que integre cada tipo de BLOQUE MODULAR Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS..."

"El contratista verificará el punto de energía y la carga necesaria para el diseño del proyecto, de ser necesario presentará y gestionará, un aumento de carga o nuevo suministro.

Cuando no exista disponibilidad de servicios básicos de instalaciones eléctricas o las condiciones de dichos servicios no sean óptimas, se debe buscar opciones tecnológicas cuya sostenibilidad y viabilidad sean garantizadas técnicamente y concordantes con la normativa de la materia; con la finalidad de asegurar y dejar operando la Escuela Modular."

Sumado a ello, se tiene que en el numeral 1.1 RESPECTO AL ALCANCE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS del ANEXO B-2.04 ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ELÉCTRICAS del apartado B-2 del ANEXO B de la carpeta AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, señala lo siguiente: " Corresponde a las instalaciones interiores, exteriores, alimentadores y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico, es decir, el contratista verificará el punto de energía y la carga necesaria para el diseño del proyecto, de ser necesario, presentará y gestionará, un aumento de carga o nuevo suministro eléctrico ante la concesionaria

Cuando no exista disponibilidad de servicios básicos de instalaciones eléctricas o las condiciones de dichos servicios no sean óptimas, se debe buscar opciones tecnológicas cuya sostenibilidad y viabilidad sean garantizadas técnicamente y concordantes con la normativa de la materia, de tal manera que el contratista deberá dejar operativa y con energía a la escuela modular, para un óptimo desarrollo de sus funciones académicas y administrativas".

De igual forma en el numeral 1.2 RESPECTO AL DISEÑO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESCUELA MODULAR del ANEXO B-2.04 ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ELÉCTRICAS del apartado B-2 del ANEXO B de la carpeta AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, señala entre otros, lo siguiente: "El planteamiento general de instalaciones eléctricas, deben considerar alimentadores, tablero general, sub alimentadores, iluminación interior y exterior, de ingreso y circulación (tales como: pasadizos, espacios colectivos como lozas deportivas, espacios de esparcimiento, etc)"

Finalmente, en el numeral 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS del ANEXO B-2.04

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE		

Anexos	B	BB.S-B	01
--------	---	--------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ELÉCTRICAS del apartado B-2 del ANEXO B de la carpeta AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, señala, las caracterisíticas tecnicas de la especialidad de instalaciones electricas.

De lo expuesto, se desprende que, el Contratista es responsable de realizar el planteamiento general de instalaciones electricas, lo que incluye la respectiva planimetria, tomando en consideración las Especificaciones y Consideraciones tecnicas señaladas en el Anexo 3 y el ANEXO B.
(Los documentos mencionados se adjuntan en la integración de bases)
En ese sentido, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:20:16

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Literal: MODULOS BB.S-B, BB.S-C, BB.S-E, BB.S-J, BB.S-L, BC.S-A: Adjuntar especificaciones técnicas y planos de las instalaciones sanitarias de todos los bloques básicos y complementarios, ya que no se encuentra dicha información

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: B Literal: BB.S-B Página: 01

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que el bloque modular BB.S-L, no forma parte del presente procedimiento de selección, conforme a lo establecido en el Anexo A.01 Listado de Bienes Escuelas Modulares SIERRA del Anexo A del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE del link indicado en el título ANEXOS de las Especificaciones Técnicas.

Por otro lado, en el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido, en el ANEXO 3e ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Sanitarias del Anexo 3 de la carpeta AXO EETT - IE LAMBAYEQUE, lo siguiente:

"El planteamiento del Sistema de Agua, Sistema Desagüe y ventilación y Sistema de drenaje pluvial serán propuestos por el contratista para la Escuela Modular en el terreno de emplazamiento de los bienes. Se deberá garantizar que lo proyectado en este informe de la especialidad de sanitarias permita la total operatividad del sistema de agua, desagüe y ventilación y drenaje pluvial de la IE..."

¿(...)El Contratista desarrollará las componentes de instalaciones sanitarias del Sistema de Agua, Sistema Desagüe y ventilación, drenaje pluvial de todos los BLOQUES MODULARES, CONECTORES, SISTEMAS COMPLEMENTARIOS Y REDES EXTERIORES. Por lo cual el contratista deberá de entregar los informes considerando los siguientes puntos:(...)"

"(...) Para los Bloques Modulares, Conectores, Sistemas Complementarios y Redes Exteriores el contratista deberá de presentar los planos, la memoria descriptiva, memoria de cálculo y especificaciones técnicas en base a lo establecido en las bases integradas(...)"

Por lo antes expuesto, de conformidad a lo establecido en las EETT del presente procedimiento, se tiene que, es competencia del contratista desarrollar las instalaciones sanitarias de los bloques modulares (básicos y complementarios), así como, la presentación de los planos, la memoria descriptiva, memoria de cálculo y especificaciones técnicas, debiendo para ello, entregar un informe considerando como mínimo la estructura y contenido señalado en el Anexo 3 de la carpeta AXO EETT - IE LAMBAYEQUE.

(Los documentos mencionados se adjuntan en la integración de bases)
En ese sentido, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:20:16

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Adjuntar especificaciones técnicas y planos (arquitectura, estructuras e instalaciones sanitarias ¿ drenaje pluvial) de la cobertura propuesta para la losa multiusos, ya que no se encuentra dicha información

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E Literal: EP-C Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido para la cubierta de la losa multiusos, lo siguiente:

Respecto de la Especialidad de Arquitectura

En el literal b) Informe de bienes de la especialidad de Arquitectura del Anexo 3b _ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Arquitectura del ANEXO 3 del AXO EETT - IE LAMBAYEQUE, que: "(...) El contratista deberá presentar la memoria descriptiva, especificaciones técnicas en base a lo establecido en, los planos de arquitectura y los Anexos. El contratista deberá considerar las medidas, dimensiones y/o acabados finales de fabricación, en concordancia a lo señalado y/o presentado en el Informe de Muestras. El contratista deberá entregar el Informe considerando como mínimo la siguiente estructura y contenido por cada tipo de BLOQUES MODULARES, CONECTORES, ESPACIO PÚBLICO, SISTEMA DE DELIMITACIÓN Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (...)" Para lo cual, deberá tener en consideración como mínimo, lo establecido en el mencionado literal.

De lo antes expuesto, se tiene que es responsabilidad del contratista el desarrollo y presentación de la especialidad de arquitectura, lo que incluye el desarrollo y detalles de la cubierta de la losa multiusos, teniendo en consideración las dimensiones y características técnicas mínimas establecidas en las especificaciones técnicas del presente proceso, dentro del plazo establecido en las mencionadas Especificaciones Técnicas, para la presentación del Informe de Ingenierías (Estructuras, arquitectura, Eléctricas y Sanitarias), para la verificación correspondiente a cargo de la Entidad. (Los documentos mencionados se adjuntan en la integración de bases)

Respecto de la Especialidad de Estructuras

En el literal b) Informe de bienes de la especialidad de Estructuras del Anexo 3c _ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Estructuras del ANEXO 3 del AXO EETT - IE LAMBAYEQUE, que: "(...) El Contratista deberá presentar memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, planos de ingeniería y de detalles de conexiones por cada tipo de BLOQUE MODULAR, CONECTOR, ESPACIO PÚBLICO, SISTEMA DE DELIMITACIÓN Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (...)" Para lo cual, deberá tener en consideración como mínimo, lo establecido en el mencionado literal. (Los documentos mencionados se adjuntan en la integración de bases)

Sin perjuicio de lo antes señalado, se tiene que, en las láminas A-04: Cubierta y A-05: Cubierta del ANEXO EP-C.02 ARQUITECTURA ESPACIO PÚBLICO EP-C del ANEXO EP-C del ANEXO E del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, se han establecido consideraciones mínimas de la lona de PVC y de la estructura de la cubierta de la Losa Multiuso.

De lo antes expuesto, se tiene que es responsabilidad del contratista el desarrollo y presentación de la especialidad de estructuras, lo que incluye el desarrollo y detalles de la cubierta de la losa multiusos, teniendo en consideración las dimensiones y características técnicas mínimas establecidas en las especificaciones técnicas del presente proceso, dentro del plazo establecido en las mencionadas Especificaciones Técnicas, para la presentación del Informe de Ingenierías (Estructuras, arquitectura, Eléctricas y Sanitarias), para la verificación correspondiente a cargo de la Entidad.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Anexos E EP-C 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la Especialidad de Instalaciones Sanitarias

En el ANEXO 3e ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Sanitarias del Anexo 3 de la carpeta AXO EETT - IE LAMBAYEQUE, lo siguiente:

¿(...) El planteamiento del Sistema de Agua, Sistema Desagüe y ventilación y Sistema de drenaje pluvial serán propuestos por el contratista para la Escuela Modular en el terreno de emplazamiento de los bienes. Se deberá garantizar que lo proyectado en este informe de la especialidad de sanitarias permita la total operatividad del sistema de agua, desagüe y ventilación y drenaje pluvial de la IE, por tal motivo, se deberá analizar en base a las condiciones del terreno la disponibilidad de los servicios básicos (Redes de Agua Potable y Alcantarillado, continuidad de Servicio) para la consideración de la propuesta técnica de las instalaciones sanitarias (definición de acometidas de agua potable, sistema de almacenamiento, descarga de desagüe y descarga de drenaje pluvial); cuando no exista disponibilidad de servicios básicos de instalaciones sanitarias o las condiciones de dichos servicios no sean óptimas, se debe buscar opciones tecnológicas cuya sostenibilidad y viabilidad sean garantizadas técnicamente y concordantes con la normativa de la materia.

El contratista deberá considerar las medidas, dimensiones y/o acabados finales de fabricación, en concordancia a lo señalado y/o presentado en el Informe de Ingenierías de los Bloques Modulares, Conectores, Espacio Público y Sistema de Delimitación; así como los Estudios de Mecánica de Suelos, Pruebas de Percolación del terreno (en caso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(en caso se considere en la propuesta sanitaria campos de percolación o pozos de absorción), Estudios Topográficos y Estudios de Gestión de Riesgos(...)."

En ese sentido, de conformidad a lo establecido en las EETT del presente procedimiento, se tiene que, es competencia del contratista desarrollar el planteamiento del Sistema de drenaje pluvial para la Escuela Modular en el terreno de emplazamiento de los bienes, esto incluye el drenaje pluvial de la losa multiusos.

(Los documentos mencionados se adjuntan en la integración de bases)

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:20:16

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Numeral: Consideraciones para la prestación: El tramite para incremento de carga eléctrica o solicitud de nuevo suministro es un tramite que depende de cada entidad correspondiente, por ello no se puede determinar un plazo en el cual ya estaría implementado, aparte de ello, este tramite debe ser realizado por el titular de la institución educativa. Solicitamos que se revalúe este requerimiento

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de transparencia y de eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en el Anexo 3d - Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Eléctricas del Anexo 3 de la carpeta AXO EETT - IE LAMBAYEQUE, lo siguiente:

"El contratista verificará el punto de energía y la carga necesaria para el diseño del proyecto, de ser necesario presentará y gestionará, un aumento de carga o nuevo suministro.

Cuando no exista disponibilidad de servicios básicos de instalaciones eléctricas o las condiciones de dichos servicios no sean óptimas, se debe buscar opciones tecnológicas cuya sostenibilidad y viabilidad sean garantizadas técnicamente y concordantes con la normativa de la materia; con la finalidad de asegurar y dejar operando la Escuela Modular."

Sumado a ello, se tiene que en el numeral 1.1 RESPECTO AL ALCANCE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS del ANEXO B-2.04 ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ELÉCTRICAS del apartado B-2 del ANEXO B de la carpeta AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, se señala lo siguiente: " Corresponde a las instalaciones interiores, exteriores, alimentadores y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico, es decir, el contratista verificará el punto de energía y la carga necesaria para el diseño del proyecto, de ser necesario, presentará y gestionará, un aumento de carga o nuevo suministro eléctrico ante la concesionaria."

De lo antes señalado, se desprende que, el Contratista es responsable de gestionar la factibilidad del servicio de energía eléctrica, acorde a los requerimiento de la IE y condiciones de red publica.(Los documentos mencionados se adjuntan en la integración de bases).

Por lo antes expuesto, se tiene que, es responsabilidad del contratista, presentar y gestionar un aumento de carga o nuevo suministro ante la concesionaria. Razón por la cual, como parte de la integración de las bases se realizará las siguientes precisiones:

- En el Anexo 3d - Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Eléctricas: "(...) "El contratista verificará el punto de energía y la carga necesaria para el diseño del proyecto, de ser necesario presentará y gestionará, un aumento de carga o nuevo suministro, para lo cual, deberá dar aviso a la Institución Educativa y a la UGEL, a fin de obtener las cartas o autorizaciones correspondientes,asimismo, deberá brindar la documentación técnica correspondiente para el tramite y/o gestión en mención".

- En el numeral 1.1 RESPECTO AL ALCANCE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS del ANEXO B-2.04 ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ELÉCTRICAS: "(...) Corresponde a las instalaciones interiores, exteriores, alimentadores y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico, es decir, el contratista verificará el punto de energía y la carga necesaria para el diseño del proyecto, de ser necesario, presentará y gestionará, un aumento de carga o nuevo suministro eléctrico ante la concesionaria, , para lo cual, deberá dar aviso a la Institución Educativa y a la UGEL, a fin de obtener las cartas o autorizaciones correspondientes,asimismo, deberá brindar la documentación técnica correspondiente para el tramite y/o gestión en mención (...)"

(Los documentos mencionados se adjuntan en la integración de bases)

En ese sentido, SE ACOGE PARCIALMENTE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Como parte de la integración de las bases se realizará las siguientes precisiones:

- En el Anexo 3d - Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Eléctricas: "(...) "El contratista verificará el punto de energía y la carga necesaria para el diseño del proyecto, de ser necesario presentará y gestionará, un aumento de carga o nuevo suministro, para lo cual, deberá dar aviso a la Institución Educativa y a la UGEL, a fin de obtener las cartas o autorizaciones correspondientes,asimismo, deberá brindar la documentación técnica correspondiente para el tramite y/o gestión en mención".
- En el numeral 1.1 RESPECTO AL ALCANCE DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS del ANEXO B-2.04 ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ELÉCTRICAS: "(...) Corresponde a las instalaciones interiores, exteriores, alimentadores y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico, es decir, el contratista verificará el punto de energía y la carga necesaria para el diseño (...)PLIEGO ABSOL

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:20:16

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Numeral: Consideraciones para la prestación: El tramite factibilidad de servicios de agua potable es una solicitud que depende de cada entidad correspondiente, por ello no se puede determinar un plazo en el cual ya estaría implementado, aparte de ello, este tramite debe ser realizado por el titular de la institución educativa. Solicitamos que se revalúe este requerimiento

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de transparencia y de eficacia y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido, en el literal b) Tramite de Factibilidad de servicios de agua potable del ANEXO 3e ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Sanitarias del Anexo 3 de la carpeta AXO EETT - IE LAMBAYEQUE, lo siguiente:

"(...)El contratista deberá presentar el CARGO del trámite iniciado ante la autoridad correspondiente, según el Informe de Evaluación de Sitio de Instalaciones Sanitarias aprobado(...)."

Asimismo, en la columna "CONSIDERACIONES" del mismo literal, haciendo referencia al Tramite de Factibilidad de servicios de agua potable, establece que: "(...) Estos documentos deberán ser visados y/o firmados por un ingeniero sanitario colegiado y habilitado. Deberá presentar una (01) copia impresa acompañada del cargo y del expediente presentado ante la autoridad correspondiente(...)"

Sumado a lo antes señalado, se tiene que, en el Anexo 2d - INFORME DE EVALUACIÓN DE SITIO DE INSTALACIONES SANITARIAS señala lo siguiente: "(...) De acuerdo con dicha evaluación deberá gestionar la factibilidad de servicios del servicio de agua acorde a los requerimientos de la IE y condiciones de la red pública, una vez aprobados los ESTUDIOS BÁSICOS (...)"

Por lo antes expuesto, se tiene que, es responsabilidad del contratista, para la Etapa 1, la presentación únicamente del CARGO, que evidencie el inicio del trámite de factibilidad y/o nueva conexión ante la entidad correspondiente, ya sea EPS, JASS, entre otras, o la que haga sus veces en la zona de intervención.

Ahora bien, respecto del Tramite y/o gestión de la factibilidad, como parte de la integración de las bases se realizará la siguiente precisión en el Anexo 2d - INFORME DE EVALUACIÓN DE SITIO DE INSTALACIONES SANITARIAS : "(...) De acuerdo con dicha evaluación deberá gestionar la factibilidad del servicio de agua acorde a los requerimientos de la IE y condiciones de la red pública, una vez aprobados los ESTUDIOS BÁSICOS, para lo cual, deberá dar aviso a la Institución Educativa y a la UGEL, a fin de obtener las cartas o autorizaciones correspondientes; asimismo, deberá brindar la documentación técnica correspondiente para el trámite y/o gestión, conforme a lo establecido en el literal b) Tramite de Factibilidad de servicios de agua potable del ANEXO 3e ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Sanitarias (...)"

(Los documentos mencionados se adjuntan en la integración de bases)
En ese sentido, SE ACOGE PARCIALMENTE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Como parte de la integración de las bases se realizará la siguiente precisión en el Anexo 2d - INFORME DE EVALUACIÓN DE SITIO DE INSTALACIONES SANITARIAS : "(...) De acuerdo con dicha evaluación deberá gestionar la factibilidad del servicio de agua acorde a los requerimientos de la IE y condiciones de la red pública, una vez aprobados los ESTUDIOS BÁSICOS, para lo cual, deberá dar aviso a la Institución Educativa y a la UGEL, a fin de obtener las cartas o autorizaciones correspondientes; asimismo, deberá brindar la documentación técnica correspondiente para el tramite y/o gestión, conforme a lo establecido en el literal b) Tramite de Factibilidad de servicios de agua potable del ANEXO 3e ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Sanitarias (...)"

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:20:16

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Numeral: Consideraciones para la prestación: El tramite autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domesticas con infiltración en el terreno sea una solicitud que depende de cada entidad correspondiente, por ello no se puede determinar un plazo en el cual ya estaría implementado, aparte de ello, este tramite debe ser realizado por el titular de la institución educativa. Solicitamos que se revalúe este requerimiento

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de transparencia y de eficacia y eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido, en el literal c) Tramite de autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas con infiltración en el terreno del ANEXO 3e ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Sanitarias del Anexo 3 de la carpeta AXO EETT - IE LAMBAYEQUE, lo siguiente:

"(...) Para emplear un sistema de tratamiento de desagüe con infiltración al terreno del agua residual tratada, el contratista deberá realizar el trámite correspondiente establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la DIGESA para el procedimiento de: ¿Autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas con infiltración en el terreno".

El contratista deberá presentar el CARGO del trámite documentario ingresado a DIGESA y la documentación ingresada a trámite, con carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) con copia a UGME del PRONIED(...)"

Asimismo, en la columna "CONSIDERACIONES" del mismo literal, haciendo referencia al Tramite de autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas con infiltración en el terreno, establece que: "(...) Estos documentos deberán ser visados y/o firmados por un ingeniero sanitario colegiado y habilitado. Deberá presentar una (01) copia impresa acompañada del cargo y del expediente presentado ante la autoridad correspondiente(...)"

Por lo antes expuesto, se tiene que, es responsabilidad del contratista presentar, para la Etapa 1, únicamente el CARGO, que evidencie el inicio del trámite docuemntario a DIGESA.

Ahora bien, respecto del Tramite y/o gestión de autorización, como parte de la integración de las bases se realizará la siguiente precisión, en el literal c) Tramite de autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas con infiltración en el terreno del ANEXO 3e ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Sanitarias : "(...) Para emplear un sistema de tratamiento de desagüe con infiltración al terreno del agua residual tratada, el contratista deberá dar aviso a la Institución Educativa y a la UGEL, a fin de obtener las cartas o autorizaciones correspondientes, asimismo, deberá brindar la documentación técnica correspondiente para la gestión de la misma, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la DIGESA para el procedimiento de: ¿Autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas con infiltración en el terreno".

El contratista deberá presentar el CARGO del trámite documentario ingresado a DIGESA y la documentación ingresada a trámite, con carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) con copia a UGME del PRONIED (...)"

(Los documentos mencionados se adjuntan en la integración de bases)

En ese sentido, SE ACOGE PARCIALMENTE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Como parte de la integración de las bases se realizará la siguiente precisión, en el literal c) Tramite de autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas con infiltración en el terreno del ANEXO 3e ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Sanitarias : "(...)"

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Para emplear un sistema de tratamiento de desagüe con infiltración al terreno del agua residual tratada, el contratista deberá dar aviso a la Institución Educativa y a la UGEL, a fin de obtener las cartas o autorizaciones correspondientes, asimismo, deberá brindar la documentación técnica correspondiente para la gestión de la misma, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la DIGESA para el procedimiento de: ¿Autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas con infiltración en el terreno".

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:20:16

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar si la losa multiusos tendrá drenaje, si en caso llevará, Precisar donde estaría ubicado el drenaje de la losa multiusos en el emplazamiento general

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: E Literal: EP-C Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido, en el ANEXO 3e ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Sanitarias del Anexo 3 de la carpeta AXO EETT - IE LAMBAYEQUE, lo siguiente:

¿El planteamiento del Sistema de Agua, Sistema Desagüe y ventilación y Sistema de drenaje pluvial serán propuestos por el contratista para la Escuela Modular en el terreno de emplazamiento de los bienes. Se deberá garantizar que lo proyectado en este informe de la especialidad de sanitarias permita la total operatividad del sistema de agua, desagüe y ventilación y drenaje pluvial de la IE, por tal motivo, se deberá analizar en base a las condiciones del terreno la disponibilidad de los servicios básicos (Redes de Agua Potable y Alcantarillado, continuidad de Servicio) para la consideración de la propuesta técnica de las instalaciones sanitarias (definición de acometidas de agua potable, sistema de almacenamiento, descarga de desagüe y descarga de drenaje pluvial); cuando no exista disponibilidad de servicios básicos de instalaciones sanitarias o las condiciones de dichos servicios no sean óptimas, se debe buscar opciones tecnológicas cuya sostenibilidad y viabilidad sean garantizadas técnicamente y concordantes con la normativa de la materia.¿

El contratista deberá considerar las medidas, dimensiones y/o acabados finales de fabricación, en concordancia a lo señalado y/o presentado en el Informe de Ingenierías de los Bloques Modulares, Conectores, Espacio Público y Sistema de Delimitación; así como los Estudios de Mecánica de Suelos, Pruebas de Percolación del terreno (en caso se considere en la propuesta sanitaria campos de percolación o pozos de absorción), Estudios Topográficos y Estudios de Gestión de Riesgos."

En ese sentido, de conformidad a lo establecido en las EETT del presente procedimiento, se tiene que, es competencia del contratista desarrollar el planteamiento del Sistema de drenaje pluvial para la Escuela Modular en el terreno de emplazamiento de los bienes, esto incluye el drenaje de la losa multiusos. (Los documentos mencionados se adjuntan en la integración de bases)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:20:16

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Numeral:5.3 plazo de ejecución: Evaluar que la etapa de estudios básicos sea antes de la etapa de estudios definitivos, ya que, al encontrarse observaciones en los estudios básicos, tales como estudio de mecánica de suelos, informe de percolación, etc, estos afectarían directamente al informe de ingenierías o informe de diseño de mezclas que corresponde a la etapa de estudios definitivos. Es decir, que no se pueden trabajar en paralelo ambas etapas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3 Literal: 5.3 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, es importante señalar que, en el cuadro titulado PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE LA ETAPA 1 (ESTUDIOS BASICOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS) del numeral 5.7.1 CONFORMIDAD TÉCNICA Y CONFORMIDAD DE PAGO DE LA ETAPA 1 (ESTUDIOS BASICOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS) de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, se ha establecido lo siguiente:

"A partir de la culminación del plazo para la etapa 1, y, del ingreso de la documentación correspondiente a los Estudios Basicos y Estudios Definitivos, se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual, el cual será no mayor a diez (10) días calendario para la verificación técnica por parte de la Entidad".

"De encontrarse observaciones al momento de la verificación técnica de los ¿Estudios Basicos¿ y ¿Estudios Definitivos¿, la Entidad notificará al Contratista dichas observaciones. El Contratista deberá absolver las observaciones en un plazo no menor a dos (02) días ni mayor a ocho (08) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación".

Como se puede apreciar, las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, han previsto que, la verificación técnica de los ¿Estudios Basicos¿ y ¿Estudios Definitivos¿, los cuales forman parte de la Etapa 1, se realice de forma conjunta, en un mismo plazo.

Aunado a ello, en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, se ha establecido que, la notificación de las observaciones (de ser el caso, estas existan) a los ¿Estudios Basicos¿ y ¿Estudios Definitivos¿, no se harán de forma aislada, sino que se notificarán de forma conjunta, en un sólo acto.

Siendo ello así, lo señalado por el participante no aplica al presente procedimiento de selección.

Cabe señalar que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye que, el cumplimiento de lo señalado en los ¿Estudios Basicos¿ y ¿Estudios Definitivos¿.

Sin perjuicio de lo manifestado, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. (Los documentos mencionados se adjuntan en la integración de bases)
Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:20:16

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Numeral: 5.3 plazo de ejecución: El transporte de los bienes a la institución educativa toma de 5 a 7 días debido que se tendría que realizar transbordo para llegar a la ubicación de la institución educativa, aparte de ello por experiencia previa consideramos que el tiempo mínimo deberá ser de 50 días por la magnitud que conlleva la instalación de este tipo de bienes. Por ello, consideramos reevaluar la duración de la etapa de transporte e instalación de los bienes

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.3 **Literal:** 5.3 **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, conforme a lo señalado en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas, se ha determinado el plazo de ejecución para cada una de las Etapas vinculados al presente proceso, conforme al siguiente detalle:

- 1. Etapa 1 (45 días calendario)
- 2. Etapa 2 (50 días calendario)
- 3. Etapa 3 (35 días calendario)

Asimismo, se debe tener en cuenta que la intervención de la escuela modular corresponde en un único destino, conforme a lo establecido en el Anexo A.01 del link indicado en el título ANEXOS de las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye que, del plazo establecido para la Etapa 3 que comprende el transporte, instalacion y conformidad (puesta en funcionamiento).

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20607682098	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	KATARI CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:28

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se observa la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, con la finalidad de brindar mayor concurrencia y competencia se considere las contrataciones de suministro y/o transporte y/o instalación, de campamentos modulares y/o campamentos modulares para oficinas de entidades públicas y privadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido en el literal B del numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, se tiene lo siguiente:

" (...) se consideran bienes similares a los siguientes:

1. A la venta y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción y/o edificación de módulos prefabricados y/o módulos prefabricados y kits de pararrayos y/o módulos armables para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables).

2. A la venta y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción de estructuras metálicas de soporte para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, aeropuertos ¿ espacios habitables) y logística (espacios habitables).

Se denomina estructura metálica de soporte, a las estructuras de acero que soporten grandes esfuerzos o pesos (reciben carga directamente y la transmiten a los cimientos), que requieran dirección técnica para su ejecución; y que sean rígidas, estables y resistentes

Se denomina espacios habitables, a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas

En todos los conceptos se considera como bien similar a las infraestructuras que conformen espacios habitables (en ese sentido, no se considerará: carreteras, antenas, puentes, torres de servicios)".

Por lo tanto, la acreditación de la experiencia del postor deberá estar enmarcada en lo establecido en el mencionado literal B, siendo que, en el supuesto de que la experiencia proveniente de campamentos, se configure como módulos para usos de vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables), es decir, como un espacio para uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen condiciones acústicas, térmicas y de salubridad, se enmarcaría en los bienes similares, por lo que no correspondería adicionar experiencias que ya se encuentran enmarcadas en el citado literal.

Por otro lado, resulta importante destacar que para la determinación de los bienes que serán considerados como similares al objeto de la convocatoria, debe tenerse en cuenta que son bienes similares aquellos de naturaleza semejante, no necesariamente iguales, que reúnan alguna o algunas de las características que definen la naturaleza del bien materia del proceso, siendo que la definición de bienes similares debe ser única en todos los extremos de las Bases, razón por la cual, considerar el transporte como bien similar, no se encontraría en correspondencia con los bienes materia del presente procedimiento de selección.

Cabe señalar que, el objeto del presente procedimiento, bajo análisis, se refiere a Bienes, no así a la ejecución de obras. (Los documentos mencionados se adjuntan en la integración de bases)

Por lo expuesto no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20607682098	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	KATARI CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:28

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. de conformidad con el Literal a) del artículo 2 de la Ley. Y evitando prácticas que limiten la participación de potenciales proveedores se solicita que al COORDINARO DE OPERACIONES se reduzca la acreditación a tres (3) años de experiencia en la ejecución de obras de edificación en general.

No realizarlo atentaría con el principio de libertad de concurrencia y competencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 5.4.2 **Literal:** a) **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) del artículo 2 de la Ley.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, conforme a lo establecido en las Consideraciones Generales del numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La acreditación será presentada a la Entidad al día siguiente de la suscripción de contrato, mediante una carta en donde se indicarán los nombres de los profesionales, sus números de colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda), es decir que, los Responsables de Coordinaciones se requieren, al día siguiente de suscrito el mismo, según las condiciones establecidas en el citado numeral.

Ahora bien, el área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contratacioens del Estado, en la Especificaciones Técnicas ha determinado la necesidad de contar un COORDINADOR DE OPERACIONES para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, máxime por la envergadura y finalidad pública del procedimiento.

Siendo ello así, el perfil solicitado, lo cual incluye los años de experiencia, para el COORDINADOR DE OPERACIONES permitirá un adecuado cumplimiento y satisfacción de la necesidad, y se encuentra en correspondencia con la complejidad y envergadura del bien Escuela Modular.

Aunado a lo anterior, de la indagación del mercado, se ha obtenido que, existe pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, lo cual incluye contar con el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, donde se ha precisado el perfil requerido para el COORDINADOR DE OPERACIONES.

En ese sentido, en el presente procedimiento de selección, se ha garantizado el adecuado cumplimiento y satisfacción de la necesidad, así como, la existencia de pluralidad de proveedores.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20607682098	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	KATARI CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:28

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. de conformidad con el Literal a) del artículo 2 de la Ley. Y evitando practicas que limiten la participación de potenciales proveedores se solicita que al RESPONSABLE DE INSTALACIONES se reduzca la acreditación a DOS (2) años de experiencia en la ejecución de obras de edificación en general.

No realizarlo atentaría con el principio de libertad de concurrencia y competencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 5.4.2 **Literal:** b) **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) del artículo 2 de la Ley.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, conforme a lo establecido en las Consideraciones Generales del numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La acreditación será presentada a la Entidad al día siguiente de la suscripción de contrato, mediante una carta en donde se indicarán los nombres de los profesionales, sus números de colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda), es decir que, los Responsables de Coordinaciones se requieren, al día siguiente de suscrito el mismo, según las condiciones establecidas en el citado numeral.

Ahora bien, el área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contratacioens del Estado, en la Especificaciones Técnicas ha determinado la necesidad de contar un RESPONSABLE DE INSTALACIONES para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, máxime por la envergadura y finalidad pública del procedimiento.

Siendo ello así, el perfil solicitado, lo cual incluye los años de experiencia, para el RESPONSABLE DE INSTALACIONES permitirá un adecuado cumplimiento y satisfacción de la necesidad, y se encuentra en correspondencia con la complejidad y envergadura del bien Escuela Modular

Aunado a lo anterior, de la indagación del mercado, se ha obtenido que, existe pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, lo cual incluye contar con el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, donde se ha precisado el perfil requerido para el RESPONSABLE DE INSTALACIONES.

En ese sentido, en el presente procedimiento de selección, se ha garantizado el adecuado cumplimiento y satisfacción de la necesidad, así como, la existencia de pluralidad de proveedores.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20607682098	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	KATARI CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:28

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. de conformidad con el Literal a) del artículo 2 de la Ley". Y evitando prácticas que limiten la participación de potenciales proveedores se solicita que al RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS se reduzca la acreditación a dos (2) años de experiencia en la ejecución de obras de edificación en general.

No realizarlo atentaría con el principio de libertad de concurrencia y competencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 5.4.2 **Literal:** C) **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL a) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, conforme a lo establecido en las Consideraciones Generales del numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La acreditación será presentada a la Entidad al día siguiente de la suscripción de contrato, mediante una carta en donde se indicarán los nombres de los profesionales, sus números de colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda), es decir que, los Responsables de Coordinaciones se requieren, al día siguiente de suscrito el mismo, según las condiciones establecidas en el citado numeral.

Ahora bien, el área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contratacioens del Estado, en la Especificaciones Técnicas ha determinado la necesidad de contar un RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, máxime por la envergadura y finalidad pública del procedimiento.

Siendo ello así, el perfil solicitado, lo cual incluye los años de experiencia, para el RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS permitirá un adecuado cumplimiento y satisfacción de la necesidad, y se encuentra en correspondencia con la complejidad y envergadura del bien Escuela Modular

Aunado a lo anterior, de la indagación del mercado, se ha obtenido que, existe pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, lo cual incluye contar con el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, donde se ha precisado el perfil requerido para el RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS.

En ese sentido, en el presente procedimiento de selección, se ha garantizado el adecuado cumplimiento y satisfacción de la necesidad, así como, la existencia de pluralidad de proveedores.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20607682098	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	KATARI CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:28

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. de conformidad con el Literal a) del artículo 2 de la Ley". Y evitando prácticas que limiten la participación de potenciales proveedores se solicita que al ESPECIALISTA DE CÁLCULO TÉRMICO se reduzca la acreditación a UN (01) años de experiencia en la ejecución de obras de edificación en general.

No realizarlo atentaría con el principio de libertad de concurrencia y competencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 5.4.2 **Literal:** d) **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL a) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, conforme a lo establecido en las Consideraciones Generales del numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La acreditación será presentada a la Entidad al día siguiente de la suscripción de contrato, mediante una carta en donde se indicarán los nombres de los profesionales, sus números de colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda), es decir que, los Responsables de Coordinaciones se requieren, al día siguiente de suscrito el mismo, según las condiciones establecidas en el citado numeral.

Ahora bien, el área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contratacioens del Estado, en la Especificaciones Técnicas ha determinado la necesidad de contar un ESPECIALISTA CÁLCULO TÉRMICO para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, máxime por la envergadura y finalidad pública del procedimiento.

Siendo ello así, el perfil solicitado, lo cual incluye los años de experiencia, para el ESPECIALISTA CÁLCULO TÉRMICO permitirá un adecuado cumplimiento y satisfacción de la necesidad, y se encuentra en correspondencia con la complejidad y envergadura del bien Escuela Modular

Aunado a lo anterior, de la indagación del mercado, se ha obtenido que, existe pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, lo cual incluye contar con el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, donde se ha precisado el perfil requerido para el ESPECIALISTA CÁLCULO TÉRMICO.

En ese sentido, en el presente procedimiento de selección, se ha garantizado el adecuado cumplimiento y satisfacción de la necesidad, así como, la existencia de pluralidad de proveedores.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20607682098	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	KATARI CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:28

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. de conformidad con el ¿ Literal a) del artículo 2 de la Ley". Y evitando practicas que limiten la participación de potenciales proveedores se solicita que al RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS se reduzca la acreditación a DOS (2) años de experiencia en la ejecución de obras de edificación en general.

Así mismo se solicita ampliar la experiencia solicitada a Ingeniero civil e ingeniero sanitario, que son profesionales que cuentan con el expertis necesario.

No realizarlo atentaría con el principio de libertad de concurrencia y competencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 5.4.2 **Literal:** e) **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2 DE LA LEY.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, conforme a lo establecido en las Consideraciones Generales del numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La acreditación será presentada a la Entidad al día siguiente de la suscripción de contrato, mediante una carta en donde se indicarán los nombres de los profesionales, sus números de colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda), es decir que, los Responsables de Coordinaciones se requieren, al día siguiente de suscrito el contrato, según las condiciones establecidas en el citado numeral.

Ahora bien, el área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en la Especificaciones Técnicas ha determinado la necesidad de contar un RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, máxime por la envergadura y finalidad pública del procedimiento.

Siendo ello así, el perfil solicitado, lo cual incluye los años de experiencia, para el RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS permitirá un adecuado cumplimiento y satisfacción de la necesidad, y se encuentra en correspondencia con la complejidad y envergadura del bien Escuela Modular.

Aunado a lo anterior, de la indagación del mercado, se ha obtenido que, existe pluralidad de proveedores con capacidad de cumplir con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, lo cual incluye contar con el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, donde se ha precisado el perfil requerido para el RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS.

En ese sentido, en el presente procedimiento de selección, se ha garantizado el adecuado cumplimiento y satisfacción de la necesidad, así como, la existencia de pluralidad de proveedores.

Asimismo, para el Perfil del RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS, en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, se ha establecido lo siguiente:

Ingeniero Sanitario colegiado y habilitado.

El profesional deberá acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia, desde su colegiatura, en la ejecución de obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria, en los cargos de:

Ingeniero Sanitario y/o Especialista Sanitario y/o Especialista de Instalaciones Sanitarias.

Al respecto, tal como se ha señalado anteriormente, el área usuaria de la Entidad, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en la Especificaciones Técnicas ha determinado la necesidad de contar un Ing. Sanitario para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, máxime por la envergadura y finalidad pública del procedimiento, así como, los sistemas que comprende el mismo.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Anexos	5.4.2	e)	15
--------	-------	----	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTÍCULO 2 DE LA LEY.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sumado a ello, se ha considerado, que el Ing. Sanitario cuenta con formación específica en proyectos que promueven la salud pública, como la mejora de la calidad del agua y la gestión de residuos, así como, su formación en planificación, análisis, diseño, desarrollo, operación, conservación y reparación sistemas de provisión de agua potable y sistemas de evacuación, aunado a su formación orientada a garantizar la salud y la higiene de las comunidades y su entorno. Adicional a ello según la Norma IS.010 en el capítulo 1 Generalidades, se nos menciona que el diseño de las instalaciones sanitarias debe ser elaborado y autorizado por un ingeniero sanitario colegiado.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20607682098	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	KATARI CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:28

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. de conformidad con el Literal a) del artículo 2 de la Ley. Y evitando prácticas que limiten la participación de potenciales proveedores se solicita que al RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) se amplíe a Ing. Ambiental.

No realizarlo atentaría con el principio de libertad de concurrencia y competencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 5.4.2 **Literal:** f) **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LITERAL a) DEL ARTÍCULO 2.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, conforme a lo establecido en las Consideraciones Generales del numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La acreditación será presentada a la Entidad al día siguiente de la suscripción de contrato, mediante una carta en donde se indicarán los nombres de los profesionales, sus números de colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda), es decir que, los Responsables de Coordinaciones se requieren, al día siguiente de suscrito el mismo, según las condiciones establecidas en el citado numeral.

Asimismo, para el Perfil del RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA), en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, se ha establecido lo siguiente:

Arquitecto o Ing. Civil o Ing. de Seguridad o Ing. Industrial o Profesional o equivalente para profesionales extranjeros, colegiado y habilitado y especializado en SSOMA.

El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia, desde su colegiatura, en la ejecución de obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria.

Como se puede apreciar, el area usuaria, en ejercicio de sus facultades descritas en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contratacioens del Estado, ha establecido en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que, se pueda acreditar como RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA), a cualquier PROFESIONAL que se encuentra COLEGIADO, HABILITADO Y TENGA UNA ESPECIALIZACIÓN EN SSOMA. En ese sentido, si el Ing. Ambiental a ser propuesto por el Contratista, cumple con dicho requerimiento, podrá ser acreditado como RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA); por lo que no correspondería adicionar perfiles que ya se encuentran enmarcadas en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20607682098	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	KATARI CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:28

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar la aplicación de la Ley 32077 artículo 3: Retención del monto como medio alternativo para garantizar los contratos en merito a la citada normativa

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 32077

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el artículo 3 de la Ley N°32077 señala lo siguiente:

"Artículo 3. Retención del monto como medio alternativo para garantizar los contratos

3.1 Se autoriza a las entidades públicas para que, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicatario calificado como mype según la legislación vigente tenga la facultad de optar por la retención del monto total de la garantía correspondiente como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias.

3.2 Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigor de la presente norma, siempre que se cumpla con lo siguiente:

- a) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro.
- b) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión a los postores a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro.

3.3 Lo dispuesto en los párrafos 3.1 y 3.2 es aplicable a los contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta días calendario; y,
- b) Se considere, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de la obra.

3.4 La retención indicada en el párrafo 3.1 se efectúa durante la ejecución total del contrato y se realiza, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelta al finalizar dicho contrato.

Como se puede apreciar, mediante la citada normativa, se establece la posibilidad que, en los documentos del procedimiento de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, se establezca que el postor adjudicado calificado como MYPE, tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos taxativos:

- Que se trate de contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras
- Que el plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
- Que se considere, según corresponda, al menos dos (02) pagos a favor del contratista o dos (02) valorizaciones periódicas en función del avance de obra.

En ese sentido, respecto del primer requisito, esto es, la contratación ¿ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE¿, no involucra una ejecución periódica, sino más bien, que el referido contrato calificaría como una prestación única, por lo que no se cumpliría con el requisito establecido en la referida norma. Asimismo, la referida contratación corresponde a la Adquisición de bienes, no así a la ejecución de obras.

Por lo expuesto, SE PRECISA que, en la Contratación bajo análisis no es aplicable el artículo 3 de la Ley N°

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	-	-	-
------------	---	---	---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 32077

Análisis respecto de la consulta u observación:

32077, dado que no se cumple con el requisito establecido en la norma vinculado a la aplicación del mismo sólo a las prestaciones periódicas, sumado a que no se trata de una ejecución de obra.

Siendo ello así, no se está vulnerando el principio de trasnparencia, motivo por el cual, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Favor de indicar si los diseños estructurales de todos los módulos proporcionados por parte de la entidad son definitivos o se pueden proponer y/o optimizar. En caso de poder proponer un diseño propio, ¿cuál es el mecanismo de aprobación? y ¿qué tiempo tomaría la aprobación?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: B Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se tiene que, en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS de los Anexos B-2.02.BB.S-B, B-2.02.BB.S-C, B-2.02.BB.S-D, B-2.02.BB.S-E, B-2.02.BB.S-F y B-2.02.BB.S-J, K1, K2, K3, L de la carpeta B-2 del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, en las "Características Técnicas del bien", en la columna "Especificación", se ha establecido lo siguiente: "Cumplir con lo indicado en los planos del Anexo BB.S-B.02 Estructuras", "Cumplir con lo indicado en los planos del Anexo BB.S-C.02 Estructuras", "Cumplir con lo indicado en los planos del Anexo BB.S-E.02 Estructuras" Y "Cumplir con lo indicado en la especialidad de Estructuras (desarrollado por el contratista)", respectivamente.

Asimismo, en el literal c) Informe de Ingenierías del numeral 5.2.1.2 Estudios Definitivos, de la Etapa 01; se precisa que, el contratista deberá presentar como mínimo lo establecido en el ANEXO 3. En esa línea, respecto de las especialidad Estructuras, en los literales a) y b) del ANEXO 3c ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Estructuras, se señala que:

"El contratista deberá presentar la memoria descriptiva y planimetría en base a lo establecido en el Anexo A Escuela Modular. El contratista deberá considerar las medidas, dimensiones y/o acabados finales de fabricación, en concordancia a lo señalado y/o presentado en el Informe de Ingenierías de los Bloques Modulares, Conectores, sistema complementario, Espacio Público y Sistema de Delimitación (...)"

"El Contratista deberá presentar memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, planos de ingeniería y de detalles de conexiones por cada tipo de BLOQUE MODULAR, CONECTOR, ESPACIO PÚBLICO, SISTEMA DE DELIMITACIÓN Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, según corresponda (...)"

Aunado a lo anterior, y considerando que la especialidad de Estructuras, se encuentra estrictamente en correspondencia con la Especialidad de Arquitectura, se debe tener en cuenta que, en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN del Anexo B-2.01 de la carpeta B-2 del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, en las "Características Técnicas del bien", en la columna "Especificación", se ha establecido lo siguiente: siguiente: "Cumplir con lo indicado en los planos del Anexos de Arquitectura del Anexo B Bloques Modulares". (Los documentos mencionados se encuentran adjuntos a las bases integradas).

De lo anteriormente manifestado, se desprende que, en las Especificaciones Técnicas, se ha establecido que las medidas y/o dimensiones entregadas por la Entidad no pueden ser modificadas; siendo que, las propuestas a presentar por el contratista, debe ajustarse a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

En este punto, es importante señalar que, las Bases del presente procedimiento establecen las condiciones y consideraciones a tener en cuenta, durante el procedimiento mismo, hasta la ejecución del Contrato, por lo tanto, estas no pueden ser analizadas de forma aislada, sino por el contrario, la suma de toda la documentación que forma parte del proceso de selección, esto es, bases, especificaciones técnicas y/u otro formato o documentación establecido durante el procedimiento de selección, resulta ser componente valido, durante el proceso de selección, como para la ejecución del contrato.

Siendo ello así, en el caso que, las consideraciones contenidas en las Especificaciones Técnicas, hayan establecido y/o considerado elementos estructurales a desarrollar y/o propner por el contratista, estos deben ser presentado en la Etapa 1, en los Informes de Ingenierias - Especialiadad Estructuras, ello en correspondencia con lo establecido en el numeral 5.2.1.2 Estudios Definitivos y el ANEXO 3c ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Estructuras. Por lo tanto, los plazos de revisión y/o aprobación y/o

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Anexos	-	B	-
--------	---	---	---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

conformidad correponden a los establecidos para la Etapa 1.(Los documentos mencionados se encuentran adjuntos a las bases integradas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En caso de que los diseños solo puedan ser los que ha propuesto PRONIED, ¿cómo se procederá si los perfiles de diseño no se encuentran en mercado local?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: B Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, en las Especificaciones Técnicas, se ha establecido que las medidas y/o dimensiones entregadas por la Entidad no pueden ser modificadas; siendo que, las propuestas a presentar por el contratista, debe ajustarse a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

Sumado a lo anterior, es importante señalar que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye que, los diseños de la escuela modular con todos sus elementos.

En este punto, es importante señalar que, las Bases del presente procedimiento establecen las condiciones y consideraciones a tener en cuenta, durante el procedimiento mismo, hasta la ejecución del Contrato, por lo tanto, estas no pueden ser analizadas de forma aislada, sino por el contrario, la suma de toda la documentación que forma parte del proceso de selección, esto es, bases, especificaciones técnicas y/u otro formato o documentación establecido durante el procedimiento de selección, resulta ser componente valido, durante el proceso de selección, como para la ejecución del contrato.

Siendo ello así, en el caso que, las consideraciones contenidas en las Especificaciones Técnicas, hayan establecido y/o considerado elementos a desarrollar y/o propner por el contratista, estos deben ser presentado en la Etapa 1, en el Informes de Ingenierias - Especialiudad Estructuras, ello en correspondencia con lo establecido en el numeral 5.2.1.2 Estudios Definitivos y los documentos contenidos en el ANEXO 3. En ese sentido, se aplicará el procedimiento establecido para la aprobación y/o conformidad de los documentos solicitados en la Etapa 1.

Por otro lado, cabe señalar que, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.(Los documentos mencionados se encuentran adjuntos a las bases integradas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.4.3 Otras consideraciones

k) En el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Sobre el diseño de conexiones entre elementos metálicos, confirmar si la entidad diseñará las mismas o el postor se hará cargo del diseño.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: B Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, en las láminas E-102, E-103, E-104, E-105 y E-106 del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, se ha establecido lo siguiente:

NOTA IMPORTANTE 2:

LOS DETALLES DE CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS METÁLICOS QUE SE MUESTRAN EN ESTOS PLANOS SON SÓLO REFERENCIALES Y ES RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA SU VERIFICACIÓN. EN CASO DE OPTAR POR USAR LOS DETALLES QUE SE SUGIEREN IGUAL ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA MEMORIA DE CÁLCULO JUSTIFICATORIA PARA CONEXIONES.

ES IMPORTANTE QUE PARA EL DISEÑO DE CONEXIONES, EL CONTRATISTA MANTENGA EL SISTEMA ESTRUCTURAL TIPO OMF.

Asimismo, en el literal c) Informe de Ingenierías del numeral 5.2.1.2 Estudios Definitivos, de la Etapa 01; se precisa que, el contratista deberá presentar como mínimo lo establecido en el ANEXO 3. En esa línea, respecto de las especialidad Estructuras, en los literales a) y b) del ANEXO 3c ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Estructuras, se señala que:

"El contratista deberá presentar la memoria descriptiva y planimetría en base a lo establecido en el Anexo A Escuela Modular. El contratista deberá considerar las medidas, dimensiones y/o acabados finales de fabricación, en concordancia a lo señalado y/o presentado en el Informe de Ingenierías de los Bloques Modulares, Conectores, sistema complementario, Espacio Público y Sistema de Delimitación (...)"

"El Contratista deberá presentar memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, planos de ingeniería y de detalles de conexiones por cada tipo de BLOQUE MODULAR, CONECTOR, ESPACIO PÚBLICO, SISTEMA DE DELIMITACIÓN Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, según corresponda (...)"

En ese sentido, el desarrollo de todas las conexiones, es responsabilidad del contratista, debiendo presentar la documentación que sustente el desarrollo y/o diseño, en la Etapa 1, en los Informes de Ingenierías - Especialidad Estructuras.

(los documentos mencionados son parte de las bases integradas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Favor proporcionar detalles a una escala mayor del diseño de todos los tipos de cercos perimétricos e indicar si la placa base de la estructura metalica va arriostrada con pernos expansivos.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: F Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido en el literal b)Informe de bienes de la especialidad de Estructuras del Anexo 3c _ Índice de Informe de Ingenierias de la especialidad de Estructuras del ANEXO 3 del AXO EETT - IE LAMBAYEQUE, lo siguiente:
"(...) El Contratista deberá presentar memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, planos de ingeniería y de detalles de conexiones por cada tipo de BLOQUE MODULAR, CONECTOR, ESPACIO PÚBLICO, SISTEMA DE DELIMITACIÓN Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (...)" Para lo cual, deberá tener en consideración como minimo, lo establecido en el mencionado literal.

De lo antes expuesto, se tiene que es responsabilidad del contratista el desarrollo y presentación de la especialidad de estructuras, lo que incluye el desarrollo y detalles de conexiones de los Sistemas de delimitación, teniendo en consideración las dimensiones y características técnicas mínimas establecidas en las especificaciones técnicas del presente procedimiento de selección, dentro del plazo establecido en las mencionadas Especificaciones Tecnicas, para la presentación del Informe de Ingenierias (Estructuras, arquitectura, Electricas y Sanitarias), a fin de que la Entidad realice la verificación correspondiente.

Ahora bien, respecto de la solicitud del participante, de proporcionar los detalles del diseño de todos los tipos de cercos perimetricos a una escala mayor, se tiene que, de la revisión realizada a la documentación señalada por el participante, se concluye que la misma permite visualizar claramente los requerimientos minimos solicitados para el desarrollo del informe de ingenierias, razón por la cual, el participante cuenta con la información para el derarrollo de las actividades solicitadas, teniendo en cuenta, como se ha señalado en el parrafo anterior, que es responsabilidad del contratista el desarrollo y presentación de la especialidad de estructuras, lo que incluye el desarrollo y detalles de conexiones de los Sistemas de delimitación, teniendo en consideración las dimensiones y características técnicas mínimas establecidas en las especificaciones técnicas del presente proceso.
(los documentos mencionados son parte de las bases integradas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE		

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Para elementos estructurales de dimensiones distintas a las longitudes comerciales, ¿se pueden aplicar empalmes, tal como permite el AISC?. Esto a fin de optimizar el material y evitar sobre costos por excesos de mermas en los materiales. Favor de confirmar.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** - **Literal:** B **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, en las láminas E-102, E-103, E-104, E-105 y E-106 del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, se ha establecido lo siguiente:

NOTA IMPORTANTE 2:

LOS DETALLES DE CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS METÁLICOS QUE SE MUESTRAN EN ESTOS PLANOS SON SÓLO REFERENCIALES Y ES RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA SU VERIFICACIÓN. EN CASO DE OPTAR POR USAR LOS DETALLES QUE SE SUGIEREN IGUAL ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA MEMORIA DE CÁLCULO JUSTIFICATORIA PARA CONEXIONES.

ES IMPORTANTE QUE PARA EL DISEÑO DE CONEXIONES, EL CONTRATISTA MANTENGA EL SISTEMA ESTRUCTURAL TIPO OMF.

Asimismo, en el literal c) Informe de Ingenierías del numeral 5.2.1.2 Estudios Definitivos, de la Etapa 01; se precisa que, el contratista deberá presentar como mínimo lo establecido en el ANEXO 3. En esa línea, respecto de las especialidad Estructuras, en los literales a) y b) del ANEXO 3c ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Estructuras, se señala que:

"El contratista deberá presentar la memoria descriptiva y planimetría en base a lo establecido en el Anexo A Escuela Modular. El contratista deberá considerar las medidas, dimensiones y/o acabados finales de fabricación, en concordancia a lo señalado y/o presentado en el Informe de Ingenierías de los Bloques Modulares, Conectores, sistema complementario, Espacio Público y Sistema de Delimitación (...)"

"El Contratista deberá presentar memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, planos de ingeniería y de detalles de conexiones por cada tipo de BLOQUE MODULAR, CONECTOR, ESPACIO PÚBLICO, SISTEMA DE DELIMITACIÓN Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, según corresponda (...)"

En ese sentido, de lo anteriormente señalado, se desprende que, el desarrollo de todas las conexiones (lo cual incluye empalmes), es responsabilidad del contratista, debiendo presentar la documentación que sustente el desarrollo y/o diseño, en la Etapa 1, en los Informes de Ingenierías - Especialidad Estructuras.

(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En caso de discrepancias o incompatibilidades entre los documentos del expediente (Planos, Especificaciones, TDRs, Memorias, etc.) ¿Cuál es el orden de prelación para aplicar al proyecto?

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** - **Literal:** B **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto de la consulta realizada, se debe señalar que es imprecisa y poco clara, debido a que no se ha señalado las supuestas discrepancias o incompatibilidades en los documentos del presente procedimiento de selección (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANEXOS).

De igual forma, cabe señalar que, el término "TDRS", no forma parte del presente procedimiento de selección.

Sin perjuicio de lo manifestado, en el supuesto de que existan "discrepancias o incompatibilidades" en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ANEXOS, el Contratista deberá comunicar a la Entidad, a fin de que la misma, evalúe y absuelva las "discrepancias o incompatibilidades", y proceda a notificar al Contratista, las precisiones y/o aclaraciones correspondientes.

En ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, se incluirá lo siguiente en el numeral 5.4.3 Otras consideraciones de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, lo siguiente:

En el supuesto de que existan "discrepancias o incompatibilidades" en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ANEXOS, deberá comunicar a la Entidad, a fin de que la misma, evalúe y absuelva las "discrepancias o incompatibilidades", y proceda a notificar al Contratista, las precisiones y/o aclaraciones correspondientes. (se especifica que se refiere a la etapa de la ejecución)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.4.3 Otras consideraciones

j) En el supuesto de que existan "discrepancias o incompatibilidades" en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ANEXOS, deberá comunicar a la Entidad, a fin de que la misma, evalúe y absuelva las "discrepancias o incompatibilidades", y proceda a notificar al Contratista, las precisiones y/o aclaraciones correspondientes.

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Favor de indicar las fechas de entrega de cada bloque modular, conectores y sistemas de delimitación.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: 3 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS , se señala, la ETAPA 1 (45 días calendario), la ETAPA 2 (50 días calendario) y la ETAPA 3 (35 días calendario), siendo en esta última etapa, en donde se ha considerado el ¿Transporte, instalación y conformidad (puesta en funcionamiento)¿, es decir, que en el plazo dispuesto para esta última etapa de la Contratación se ha incluido el plazo para que el Contratista realice la entrega y puesta en funcionamiento de los bienes.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas de la presente Contratación, se ha establecido que, el contratista cuenta con treinta y cinco (35) días calendario para desarrollar la etapa de ¿Transporte, instalación y conformidad (puesta en funcionamiento)¿, la misma que inicia desde el día siguiente de suscritas el ¿Acta de Verificación cuantitativa kit modular¿, ¿Acta de Verificación cuantitativa kit mobiliario y kit equipamiento¿, ¿Acta de toma de muestras (kit modular)¿ y ¿Acta de toma de muestras (kit mobiliario y kit equipamiento)¿, y que culmina con la puesta en funcionamiento de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Se señala en la descripción general de la cubierta TS-01 que tiene doble cara de aluzinc; sin embargo, en el ítem N°4 de la tabla se indica que el tipo de revestimiento es 150 ¿ AZM ¿ 210. Favor de indicar si el material del revestimiento de la cubierta TS-01 es aluzinc o AZM.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: B-2.01 Literal: B Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 1.1 CUBIERTA del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BLOQUES MODULARES, del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, lo siguiente:
"(...) TS-01 Cubierta de termopanel de 45 mm(min) de espesor, doble cara de aluzinc y nucleo de poliuretano o poliisocianurato(...)".

Asimismo, en el N° 04 del cuadro TS-01 CUBIERTA DE TERMOPANEL DE 45 MM (MÍN.) DE ESPESOR, DOBLE CARA DE ALUZINC Y NÚCLEO DE POLIURETANO O POLIISOCIANURATO del numeral 1.1 CUBIERTA del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BLOQUES MODULARES, del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, ha establecido para la columna "CARACTERISTICA: TIPO DE REVESTIMIENTO", la "ESPECIFICACIÓN: 150 ¿ AZM ¿ 210".

De lo antes expuesto, se tiene que, el elemento TS-01 es un termopanel cuyas especificaciones técnicas incluyen la indicación de doble cara de aluzinc, cuyo revestimiento de AZM para el presente procedimiento se ha establecido que este se encuentre en el rango de 150 ¿ AZM ¿ 210, debiendo tener en cuenta que el término "AZM" se refiere al índice que define el nivel de protección de la pintura del Aluzinc, conforme a lo estipulado en la norma ASTM A792, y no es un material aislado o diferente, sino que forma parte de las Especificaciones Técnicas establecidas para el elemento TS-01. (Los documentos mencionados son partes de la integración de bases)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se señala en la descripción general del muro MTS-01 / MTS-02 que tiene doble cara de aluzinc; sin embargo, en el ítem N°30 de la tabla se indica que el tipo de revestimiento es 150 ¿ AZM ¿ 210. Favor de indicar si el material del revestimiento del muro MTS-01 / MTS-02 es aluzinc o AZM.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** B-2.01 **Literal:** B **Página:** 8-9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 1.2 MURO del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BLOQUES MODULARES, del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, lo siguiente:
"(...) MTS-01/MTS-02 Muro de termopanel de 50 mm (mín.) de espesor, doble cara de aluzinc y núcleo de poliuretano o poliisocianurato(...)".

Asimismo, en el N° 30 del cuadro MTS-01 / MTS-02 MURO DE TERMOPANEL DE 50 MM DE ESPESOR, DOBLE CARA DE ALUZINC Y NÚCLEO DE POLIURETANO O POLIISOCIANURATO del numeral 1.2 MURO del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BLOQUES MODULARES, del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, ha establecido para la columna "CARACTERISTICA: TIPO DE REVESTIMIENTO", la "ESPECIFICACIÓN: 150 ¿ AZM ¿ 210".

De lo antes expuesto, se tiene que, los elementos MTS-01 / MTS-02 son muros de termopanel cuyas especificaciones técnicas incluyen la indicación de doble cara de aluzinc, cuyo revestimiento de AZM para el presente procedimiento se ha establecido que este se encuentre en el rango de 150 ¿ AZM ¿ 210, debiendo tener en cuenta que el término "AZM" se refiere al índice que define el nivel de protección de la pintura del Aluzinc, conforme a lo estipulado en la norma ASTM A792, y no es un material aislado o diferente, sino que forma parte de las Especificaciones Técnicas establecidas para los elementos MTS-01 / MTS-02.
(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se señala en el ítem N°452 que las dimensiones del vinílico son 300 mm x 300 mm (± 1.7 %) en formato de baldosa. Favor de indicar si puede ser reemplazo el vinílico formato baldosa por un vinílico en formato rollo.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: B-2.01 Literal: B Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 1.8 PISO del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BLOQUES MODULARES, del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, para el piso, lo siguiente: "Vinilico formato Baldosa"

Asimismo, en el N° 452 del cuadro VINÍLICO FORMATO BALDOSA del numeral 1.8 PISO del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BLOQUES MODULARES, del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, ha establecido para la columna "CARACTERISTICA: DIMENSIONES", la "ESPECIFICACIÓN: 300 mm x 300 mm (± 1.7 %) en formato de baldosa".

Al respecto, el área usuaria, de su expertis con procesos anteriores, ha optado por el uso de piso vinil en formato baldosa debido a que ofrece claras ventajas técnicas frente al vinílico en formato de rollo, en términos de instalación, flexibilidad de diseño, menor desperdicio de material, fácil mantenimiento y durabilidad. Así como, la capacidad de reemplazar fácilmente piezas individuales en caso de daño.

Por lo antes expuesto, no se acepta el vinilico formato rollo.
(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se señala en el ítem N°511 que las dimensiones de los lavatorios deben de cumplir con lo establecido en los planos de arquitectura; sin embargo, los detalles muestran lavatorios de medidas no comerciales. Así mismo se señala en el ítem N°512 que el material debe ser de fibra de vidrio, el cual no es un material comercial para lavatorios. Favor de indicar si pueden ser reemplazados por lavatorios individuales y de otro material como porcelana o loza vitrificada. En el caso de los lavatorios dobles y simples, se instalarían dos lavatorios y tres lavatorios individuales, respectivamente.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: B-2.01 Literal: B Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 1.13 LAVATORIO DE FIBRA DE VIDRIO del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BLOQUES MODULARES, del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, lo siguiente: "* AS-02 Lavatorio doble inicial de fibra de vidrio / ¿ AS-06 Lavatorio simple regular de fibra de vidrio / ¿ AS-07 Lavatorio doble regular de fibra de vidrio / ¿ AS-08 Lavatorio triple regular de fibra de vidrio"

Asimismo, en el N° 511 y N° 512 del cuadro AS-02 LAVATORIO DOBLE INICIAL DE FIBRA DE VIDRIO / AS-06 LAVATORIO SIMPLE REGULAR DE FIBRA DE VIDRIO / AS-07 LAVATORIO DOBLE REGULAR DE FIBRA DE VIDRIO / AS-08 LAVATORIO TRIPLE REGULAR DE FIBRA DE VIDRIO del numeral 1.13 LAVATORIO DE FIBRA DE VIDRIO del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BLOQUES MODULARES, del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, ha establecido para la columna "CARACTERISTICA: Dimensiones" y "CARACTERISTICA: Material", la "ESPECIFICACIÓN: Cumplir con lo establecido en los planos de los Anexos de Arquitectura del Anexo B Bloques Modulares" y "ESPECIFICACIÓN: Fibra de Vidrio", respectivamente.

Al respecto, el área usuaria, de su expertis con procesos anteriores, ha optado por el uso lavatorios de fibra de vidrio, debido a este ofrece claras ventajas técnicas frente a otro tipo de material, siendo una de las principales ventajas, su alta relación resistencia-peso, que la hace más resistente y duradera que muchos otros materiales, a la vez que ligera. La fibra de vidrio es conocida por su resistencia a la corrosión, al agua y a la intemperie, lo que la hace ideal para la finalidad que nos ocupa.

De igual forma, se tiene que, la dimensiones indicadas en los detalles, obedecen a las condiciones generales para el diseño dictadas por el sector mediante la "Norma Técnica - Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria - MINEDU", las mismas que están en función de la ergonomía, grupo etario al que pertenecen, características socioculturales, cantidad de niños y niñas, entre otros.

Sumado a lo antes expuesto, resulta importante señalar que, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos que incluye lo señalado en el numeral 1.13 LAVATORIO DE FIBRA DE VIDRIO del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BLOQUES MODULARES, del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE.

De igual forma, es importante señalar que, en la NOTA 23 del numeral 1.13 LAVATORIO DE FIBRA DE VIDRIO del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BLOQUES MODULARES, del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, se ha establecido, lo siguiente: "(...) El Contratista podrá proponer un sistema alternativo para la construcción de los elementos desmontables del

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Anexos	B-2.01	B	56
--------	--------	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

lavadero. Dicha información deberá contemplar detalles constructivos, especificaciones técnicas y/o información pertinente y complementaria para el desarrollo de la propuesta, la cual será evaluada por la Entidad, y presentada de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas para el INFORME DE INGENIERÍAS (...)"

Por lo expuesto, se deberá mantener los lavatorios de fibra de vidrio, así mismo, señalar que, el Contratista podrá proponer un sistema alternativo para la construcción de los elementos desmontables del lavadero, información que deberá contemplar detalles constructivos, especificaciones técnicas y/o información pertinente y complementaria para el desarrollo de la propuesta, la cual será evaluada por la Entidad, y presentada de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas para el INFORME DE INGENIERÍAS.

Ahora bien, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

En los ítem N°19 y N°20 se indica que el equipamiento de fútbol, básquet y vóley deben de cumplir las características reglamentarias del deporte. Favor de indicar el número del reglamento o la norma exacta, por la cual nos debemos regir.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: EP-C Literal: E Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, resulta importante traer a colación que el presente requerimiento corresponde a la ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE, cuya finalidad es la de "Contribuir al mejoramiento y ampliación de la capacidad del servicio educativo mediante la creación de condiciones necesarias de infraestructura en las Instituciones Educativas ubicadas en zonas de Sierra", esto es que el beneficiario final es la comunidad educativa que hará uso de estos bienes.

En ese sentido, en el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido en el N° 19 del cuadro EQUIPAMIENTO DEPORTIVO del numeral 1.1 LOSA MULTIUSOS del título COMPONENTES COMPLEMENTARIOS - ESPACIO PÚBLICO del ANEXO EP-C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESPACIO PÚBLICO EP-C, del ANEXO E del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, para la columna "CARACTERÍSTICA: Consideraciones mínimas para deportes de Fútbol y Básquet", la "ESPECIFICACIÓN: Se deberá suministrar el equipamiento deportivo de arco de fútbol con tablero de básquet y red para arco y canasta, según las características reglamentarias del deporte", y, señala en "DOCUMENTO TÉCNICO DE REFERENCIA: Establecido por el Ministerio"

Asimismo, en el N° 20 del cuadro EQUIPAMIENTO DEPORTIVO del numeral 1.1 LOSA MULTIUSOS del título COMPONENTES COMPLEMENTARIOS - ESPACIO PÚBLICO del ANEXO EP-C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESPACIO PÚBLICO EP-C, del ANEXO E del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, para la columna "CARACTERÍSTICA: Consideraciones mínimas para deporte de Vóley", la "ESPECIFICACIÓN: Se deberá suministrar el equipamiento deportivo de postes desmontables y red, según las características reglamentarias del deporte", y, señala en "DOCUMENTO TÉCNICO DE REFERENCIA: Establecido por el Ministerio".

Por lo antes expuesto, se tiene que el documento técnico de referencia utilizado para el EQUIPAMIENTO DEPORTIVO en el presente procedimiento es: Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU ¿Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria¿.

Como parte de la Integración de las Bases, se incorporará en el cuadro EQUIPAMIENTO DEPORTIVO del numeral 1.1 LOSA MULTIUSOS del título COMPONENTES COMPLEMENTARIOS - ESPACIO PÚBLICO del ANEXO EP-C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESPACIO PÚBLICO EP-C, del ANEXO E del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE el documento técnico de referencia utilizado para el EQUIPAMIENTO DEPORTIVO en el presente procedimiento es: Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU ¿Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria¿.

(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Como parte de la Integración de las Bases, se incorporará en el cuadro EQUIPAMIENTO DEPORTIVO del numeral 1.1 LOSA MULTIUSOS del título COMPONENTES COMPLEMENTARIOS - ESPACIO PÚBLICO del ANEXO EP-C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESPACIO PÚBLICO EP-C, del ANEXO E del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, el documento técnico de referencia utilizado para el EQUIPAMIENTO DEPORTIVO en el presente procedimiento es: Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU ¿Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria¿.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

La cubierta de la losa multiusos no se encuentra desarrollada a detalle. Favor de entregar un diseño de la estructura de la cubierta desarrollado a detalle e indicar el gramaje de la lona de PVC a emplear.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EP-C Literal: E Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido en las laminas A-04: Cubierta y A-05: Cubierta del ANEXO EP-C.02 ARQUITECTURA ESPACIO PUBLICO EP-C del ANEXO EP-C del ANEXO E del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, consideraciones minimas de la lona de PVC y de la estructura de la cubierta de la Losa Multiuso.

Sumado a lo antes señalado, se tiene que, en el literal b)Informe de bienes de la especialidad de Estructuras del Anexo 3c _ Indice de Informe de Ingenierias de la especialidad de Estructuras del ANEXO 3 del AXO EETT - IE LAMBAYEQUE, se ha establecido lo siguiente:

"(...) El Contratista deberá presentar memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, planos de ingeniería y de detalles de conexiones por cada tipo de BLOQUE MODULAR, CONECTOR, ESPACIO PÚBLICO, SISTEMA DE DELIMITACIÓN Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (...)" Para lo cual, deberá tener en consideración como minimo, lo establecido en el mencionado literal.

Asimismo, en el literal b) Informe de bienes de la especialidad de Arquitectura del Anexo 3b _ Indice de Informe de Ingenierias de la especialidad de Arquitectura del ANEXO 3 del AXO EETT - IE LAMBAYEQUE, que: "(...) El contratista deberá presentar la memoria descriptiva, especificaciones técnicas en base a lo establecido en, los planos de arquitectura y los Anexos. El contratista deberá considerar las medidas, dimensiones y/o acabados finales de fabricación, en concordancia a lo señalado y/o presentado en el Informe de Muestras. El contratista deberá entregar el Informe considerando como mínimo la siguiente estructura y contenido por cada tipo de BLOQUES MODULARES, CONECTORES, ESPACIO PÚBLICO, SISTEMA DE DELIMITACIÓN Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (...)" Para lo cual, deberá tener en consideración como minimo, lo establecido en el mencionado literal.

De lo antes expuesto, se tiene que es responsabilidad del contratista el desarrollo y presentación de las especialidades de estructuras y arquitectura, lo que incluye el desarrollo, detalles y todos los componentes de la cubierta de la losa multiusos, teniendo en consideración las dimensiones y características técnicas mínimas establecidas en las especificaciones técnicas del presente proceso, dentro del plazo establecido en las mencionadas Especificaciones Tecnicas, para la presentación del Informe de Ingenierias (Estructuras, arquitectura, Electricas y Sanitarias), para la verificación correspondiente a cargo de la Entidad.
(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se señala en el ítem N°02 que el material del equipamiento modular huerto debe ser listones de WPC de 80 mm x 15 mm; sin embargo, los listones de WPC no son comerciales en esa medida. Favor de indicar si pueden ser estos reemplazados por listones de madera de la misma dimensión.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: EP-D Literal: E Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido en el N° 02 del cuadro LISTONES DE WPC del numeral 1.1 EQUIPAMIENTO MODULAR HUERTO del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO EP-D.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESPACIO PÚBLICO EP-D, del ANEXO EP-D del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, para la columna "CARACTERISTICA: Material", la "ESPECIFICACIÓN: Listones de WPC".

Asimismo, ha establecido en el N° 03 del cuadro LISTONES DE WPC del numeral 1.1 EQUIPAMIENTO MODULAR HUERTO del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO EP-D.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESPACIO PÚBLICO EP-D, del ANEXO EP-D del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, para la columna "CARACTERISTICA: Dimensiones de listones de WPC", la "ESPECIFICACIÓN: Cumplir con lo indicado en los planos del Anexo EP-D.02 Arquitectura". Siendo que, en la lámina A-01:Detalle Huerto del ANEXO EP-D.02 ARQUITECTURA ESPACIO PÚBLICO EP-D, establece "Listones de WPC color madera 80mm x 15mm"

Sumado a lo antes señalado, se tiene que, en el N° 02 del cuadro LISTONES DE WPC del numeral 1.1 EQUIPAMIENTO MODULAR HUERTO EP-D del título COMPONENTES del título CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO MODULAR HUERTO del ANEXO EP-D.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESPACIO PÚBLICO EP-D, del ANEXO EP-D del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, para la columna "Etapas: Instalación", el "PROCEDIMIENTO: El Contratista deberá garantizar las medidas requeridas para los listones de WPC de forma tal que estos deberán respetar la modulación y dirección propuesta en los planos de arquitectura (véase Anexo EP-D.02 Arquitectura)"

En este punto, resulta importante señalar que, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos que incluye lo señalado en el ANEXO EP-D del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE.

En ese sentido, no se acepta listones de madera.

Ahora bien, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.4.3 Otras consideraciones

k) En el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Reglamento.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE		

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se señala en el ítem N°20 que la cobertura de la banca son listones de WPC de 80 mm x 20 mm, según el plano; sin embargo, los listones de WPC no son comerciales en esas medidas. Así mismo, en el ítem N° 29 que el espesor del piso deck de WPC debe ser 30 mm (\pm 2 mm); sin embargo ese espesor no es comercial. Favor de indicar si la cobertura de la banca pudiera ser el mismo deck de WPC que tendrá el piso de la banca y si el espesor del deck puede ser de 20mm (\pm 2 mm).

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** EP-B **Literal:** E **Página:** 4-5
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido en el N° 20 del cuadro ESTRUCTURA DE ACERO CON LISTONES DE WPC del numeral 1.1 BANCA B - BANCA DE WPC del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título a. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO ANEXO EP-B.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESPACIO PÚBLICO EP-B, del ANEXO EP-B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, para la columna "CARACTERISTICA: Cobertura", la "ESPECIFICACIÓN: Listones de WPC".

Asimismo, ha establecido en el N° 21 del cuadro ESTRUCTURA DE ACERO CON LISTONES DE WPC del numeral 1.1 BANCA B - BANCA DE WPC del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título a. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO ANEXO EP-B.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESPACIO PÚBLICO EP-B, del ANEXO EP-B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, para la columna "CARACTERISTICA: Dimensiones de tablonces", la "ESPECIFICACIÓN: Cumplir con lo indicado en los planos del Anexo EP-B.02 Arquitectura". Siendo que, en la lamina A-03: Secciones y A-04: Elevaciones del del ANEXO EP-B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, establece "Listones de WPC 80mm x 20mm"

De igual forma, en el N° 29 del cuadro DECK DE WPC del numeral 1.1 BANCA B - BANCA DE WPC del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título a. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO ANEXO EP-B.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESPACIO PÚBLICO EP-B, del ANEXO EP-B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, para la columna "CARACTERISTICA: Espesor de listones", la "ESPECIFICACIÓN: 30mm (\pm 2 mm)".

Sumado a ello, se ha establecido en el N° 28 del cuadro DECK DE WPC del numeral 1.1 BANCA B - BANCA DE WPC del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título a. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO ANEXO EP-B.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESPACIO PÚBLICO EP-B, del ANEXO EP-B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, para la columna "CARACTERISTICA: Dimensiones", la "ESPECIFICACIÓN: Cumplir con lo indicado en los planos del Anexo EP-B.02 Arquitectura".

De lo antes expuesto se tiene que, respecto de las dimensiones de los Listones de WPC y Deck de WPC , se debe cumplir con lo indicado en los planos del Anexo EP-B.02 Arquitectura.

En este punto, resulta importante señalar que, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos que incluye lo señalado en el ANEXO EP-B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE.

Ahora bien, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Anexos	EP-B	E	4-5
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):			

Análisis respecto de la consulta u observación:
(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
5.4.3 Otras consideraciones

k) En el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Se señala en la planta de apoyos que los durmientes de WPC deben ser de 50 mm x 30 mm; sin embargo, esas medidas no son comerciales. Favor de indicar si pueden ser reemplazados por durmientes de WPC de 40 mm x 25 mm, ya que estas medidas son en las que se comercializan.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EP-B Literal: E Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido en el N° 29 del cuadro DECK DE WPC del numeral 1.1 BANCA B - BANCA DE WPC del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del titulo a. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO ANEXO EP-B.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESPACIO PÚBLICO EP-B, del ANEXO EP-B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, para la columna "CARACTERISTICA: Espesor de durmientes", la "ESPECIFICACIÓN: 30mm (± 2 mm)".

Sumado a ello, se ha establecido en el N° 31 del cuadro DECK DE WPC del numeral 1.1 BANCA B - BANCA DE WPC del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del titulo a. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO ANEXO EP-B.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN ESPACIO PÚBLICO EP-B, del ANEXO EP-B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, para la columna "CARACTERISTICA: Dimensiones de durmientes", la "ESPECIFICACIÓN: Cumplir con lo indicado en los planos del Anexo EP-B.02 Arquitectura". Siendo que, en la lamina A-01: Planta de Apoyos y A-03: Secciones del del ANEXO EP-B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, establece "durmientes de WPC 50mm x 30mm"

De lo antes expuesto se tiene que, respecto de las dimensiones de las durmientes de WPC , se debe cumplir con lo indicado en los planos del Anexo EP-B.02 Arquitectura.

En este punto, resulta importante señalar que, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos que incluye lo señalado en el ANEXO EP-B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE.

Ahora bien, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

5.4.3 Otras consideraciones

k) En el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:
En el bloque BB.S-D.01 entre el Eje 2 y Eje 3, a la altura del Eje D, se visualiza un muro con el código MS-01. Este código no se encuentra registrado en las especificación técnicas del Anexo B-2.01.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: BB.S-D.01 Literal: B Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que, conforme a lo señalado en la lámina A-13 del Anexo BB.S-D.01 del Anexo B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE la codificación MS-01 corresponde a un muro de termopanel 50 mm de espesor doble cara de aluzinc y núcleo de poliuretano o polisocianurato, es decir, al muro de codificación MTS-01.

Siendo ello así, con motivo de la integración de las bases, en las láminas A-02, A-06 y A-13 del Anexo BB.S-D.01 del Anexo B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, se hará la correspondiente precisión:
Dice: MS-01
Debe decir: MTS-01
(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de las bases, en las láminas A-02, A-06 y A-13 del Anexo BB.S-D.01 del Anexo B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, se hará la correspondiente precisión:
Dice: MS-01
Debe decir: MTS-01

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:
En el archivo BB.S-C.01, lámina A-02 se visualiza un error con respecto al NPT de la grada de ingreso al bloque C, debe de indicar NPT+0.10 pero figura NPT+0.20

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: BB.S-C.01 Literal: B Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que el N.P.T. de la grada de ingreso al BLOQUE BÁSICO SIERRA BB.S-C, es +0.10; ello, en correspondencia con lo señalado en la Lámina A-01 del Anexo BB.S-C.01 del Anexo B del del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE.

En ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, respecto de la grada de ingreso al BLOQUE BÁSICO SIERRA BB.S-C, se realizará la precisión correspondiente en la Lámina A-02 del Anexo BB.S-C.01 del Anexo B del del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE.

Dice N.P.T. +0.20
Debe decir N.P.T. +0.10
(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con motivo de la integración de las Bases, respecto de la grada de ingreso al BLOQUE BÁSICO SIERRA BB.S-C, se realizará la precisión correspondiente en la Lámina A-02 del Anexo BB.S-C.01 del Anexo B del del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE.

Dice N.P.T. +0.20
Debe decir N.P.T. +0.10

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En el bloque BB.S-D.01, en el eje B (Almacén de Alimentos) no se especifica zocalo de para una de las parades en la planta, sin embargo en la "sección A" si se especifica el zocalo pero no se está representado en la gráfica. Del mismo modo no se especifican zocalos en algunas paneles de el area de Almacén general, pasillo y espacio para el personal de gestion administrativa.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: BB.S-D.01 Literal: B Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es importante señalar que, las Bases del presente procedimiento establecen las condiciones y consideraciones a tener en cuenta, durante el procedimiento mismo, hasta la ejecución del Contrato, por lo tanto, estas no pueden ser analizadas de forma aislada, sino por el contrario, la suma de toda la documentación que forma parte del proceso de selección, esto es, bases, especificaciones técnicas y/u otro formato o documentación establecido durante el procedimiento de selección, resulta ser componente valido, durante el proceso de selección, como para la ejecución del contrato.

Dicho lo anterior, se precisa que, conforme se señala en las láminas A-02 y A-06 del Anexo BB.S-D.01 del Anexo B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, los paneles de los ambientes Almacén de Alimentos, Almacén general, pasillo y espacio para el personal de gestion administrativa, si contemplan el elemento zócalo de aluminio.

Siendo ello así, el contratista deberá considerar la instalación del elemento zócalo de aluminio en los paneles de los mencionados ambientes.
(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En el bloque BB.S-D.01, en el eje 2 - eje B se muestra la señalitica con codigo SLS-02, sin embargo, en la leyenda, esa señalitica está con el codigo SÑS-01. Ademas en las especificaciones tecnicas figuran ambos codigos como diferentes señaliticas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: BB.S-D.01 Literal: B Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que la codificación SLS-02, no forma de las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección.

Sin perjuicio de ello, se precisa que, con motivo de la integración de las bases, en la lámina A-04 del Anexo BB.S-D.01 del Anexo B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, se hará la siguiente precisión:

Dice: SÑS-02

Debe decir: SÑS-01

(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de las bases, en la lámina A-04 del Anexo BB.S-D.01 del Anexo B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, se hará la siguiente precisión:

Dice: SÑS-02

Debe decir: SÑS-01

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En la tabla N°01, referente al bloque BB.S-C, señala como componente del proyecto "ZÓCALO SANITARIO", sin embargo en planos BB.S-C.01 no figura este elemto.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: B-2.01 Literal: B Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que, conforme a lo establecido en las láminas del ANEXO BB.S-C.01, el elemento ZÓCALO SANITARIO, no forma parte del BLOQUE BÁSICO SIERRA BB.S-C.

Siendo ello así, con motivo de la integración de las bases, se realizará la precisión correspondiente en la Tabla N°01: Componentes arquitectónicos según Bloque Modular del numeral 2. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA del ANEXO B-2.01. (Los documentos mencionados son parte de las bases integradas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de las bases, se realizará la precisión correspondiente en la Tabla N°01: Componentes arquitectónicos según Bloque Modular del numeral 2. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA del ANEXO B-2.01, donde se tachará la "x" en la columna BB.S C y fila ZÓCALO SANITARIO.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En las láminas A-02, A-04, A-05 y A-08 Elevación 1, se visualiza la proyección de un elemento con código J.S-08 en el margen derecho del área de pasillo, el cual no se ve reflejado en las especificaciones técnicas del Anexo B-2.01. y Anexo B-03,01 correspondientes al bloque C y no se distingue a que corresponde o que elemento es. Indicar a qué corresponde.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: BB.S-C.01 Literal: B Página: 3,9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe precisar que, conforme a lo señalado en el Anexo A.01 Listado de bienes, la codificación J.S-08 corresponde a juegos, siendo que, las características técnicas correspondientes a dicha codificación se encuentran en el numeral 1.1. JUEGOS del título CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN del ANEXO EP.S-F.01 del ANEXO E del del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE.

(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE		

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:
Se señala en el ítem N° 171 que el color de la malla mosquitero de la puerta PS-03 debe ser color gris; sin embargo dicho color no es comercial. Favor de indicar si el color pudiera ser también negro.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** B-2.01 **Literal:** B **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Al respecto, se debe señalar que, en el apartado PS-03 PUERTA CONTRAPLACADA DE ACERO CON MOSQUITERO SUPERIOR del numeral 1.5.PUERTA del título CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, en las "Características Técnicas del bien", en la columna "Especificación", se ha establecido en el ítem 160 (referido al color de la puerta) lo siguiente: "Color de acabado - Gris RAL 7035 o similar (véase Nota 11)". De igual forma, en el ítem 174 se ha establecido lo siguiente: "Color de malla mosquitero - Gris".

Asimismo, en la Nota 11 del citado numeral se ha establecido lo siguiente: "La elección del color de las caras de la puerta, la cual será una (01) de las opciones señaladas en las Características del presente numeral, será evaluada por la Entidad de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas para el INFORME DE MUESTRAS".

Siendo ello así, se desprende que, el color de la malla mosquitero se encuentra en correspondencia con el color de la puerta.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye, la provisión de la malla mosquitero color gris.

Sin perjuicio de ello, a fin de promover la pluralidad de postores, el contratista podrá presentar su propuesta de color de malla mosquitero gris o similar, en el Informe de Muestras, conforme lo establece la Nota 11, tomando en consideración que, el color de la malla mosquitero se encuentra en correspondencia con el color de la puerta.

Con motivo de la integración de las bases, se hará la siguiente precisión en las "Características Técnicas del bien", en la columna "Especificación" del ítem 171 del apartado PS-03 PUERTA CONTRAPLACADA DE ACERO CON MOSQUITERO SUPERIOR del numeral 1.5.PUERTA del título CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE: Color de malla mosquitero - Gris o similar.
(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Con motivo de la integración de las bases, se hará la siguiente precisión en las "Características Técnicas del bien", en la columna "Especificación" del ítem 171 del apartado PS-03 PUERTA CONTRAPLACADA DE ACERO CON MOSQUITERO SUPERIOR del numeral 1.5.PUERTA del título CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE: Color de malla mosquitero - Gris o similar.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Se señala en el ítem N° 65 que los muros sanitarios MSS-01, MSS-02 y MSS-03 tienen un enchape de vinílico formato baldosa de 450 x 450 mm. Favor de indicar si puede ser reemplazo el vinílico formato baldosa por un vinílico en formato rollo.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: B-2.01 Literal: B Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 1.3 MURO SANITARIO del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BLOQUES MODULARES, del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, lo siguiente: "¿ MSS-01 Muro sanitario de 75 mm de vacío interior con una cara de enchape / ¿ MSS-02 Muro sanitario de 75 mm de vacío interior con doble cara de enchape / ¿ MSS-03 Muro sanitario de 75 mm de vacío interior con doble cara de enchape"

Asimismo, en el N° 65 del título REVESTIMIENTO VINÍLICO FORMATO BALDOSA del cuadro MSS-01 MURO SANITARIO DE 75 MM DE VACÍO INTERIOR CON UNA CARA DE ENCHAPE MSS-02 / MSS-03 MURO SANITARIO DE 75 MM DE VACÍO INTERIOR CON DOBLE CARA DE ENCHAPE del numeral 1.3 MURO SANITARIO del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BLOQUES MODULARES, del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, ha establecido para la columna "CARACTERISTICA: DIMENSIONES", la "ESPECIFICACIÓN: 450 mm x 450 mm (± 1.7 %) en formato de baldosa".

Al respecto, el área usuaria, de su expertis con procesos anteriores, ha optado por el uso de piso vinil en formato baldosa debido a este ofrece claras ventajas técnicas frente al vinílico en formato de rollo, en términos de instalación, flexibilidad de diseño, menor desperdicio de material, fácil mantenimiento y durabilidad. Así como, la capacidad de reemplazar fácilmente piezas individuales en caso de daño.

Por lo antes expuesto, no se acepta el vinílico formato rollo.
(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:
Favor de proporcionar el desarrollo a detalle y a una escala mayor de cada tipo de muro y separadores: MTS-01, MTS-02, MSS-01, MSS-02, MSS-03, SPS-01 y SMS-01.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** B-2.01 **Literal:** B **Página:** 8-14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Al respecto de la consulta realizada, se debe señalar que es imprecisa y poco clara, debido a que no se ha señalado las razones por la cual el participante solicita el "desarrollo a detalle" o "una escala mayor" de cada tipo de muro y separadores".

Sin perjuicio de ello, de la revision realizada a la documentación adjunta al link de las Especificaciones Técnicas, se ha observado que la misma es visible, motivo por el cual, no corresponde atender lo señalado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Faltan los ANEXOS BB.S-J.2 Y BB.S-K2.2. Son los documentos de estructura del módulo J y módulo K2 respectivamente y tienen información necesaria para el correcto metrado de columnas y vigas. Favor de proporcionar los documentos de estructura de ambos bloques.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: B Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, los ANEXOS BB.S-J.2 Y BB.S-K2.2, no forman parte del presente procedimiento de selección.

Sien perjuicio de ello, se tiene que, en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS del Anexo B-2.02.BB.S-J, K1, K2, K3, L de la carpeta B-2 del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, en las "Características Técnicas del bien", en la columna "Especificación", se ha establecido lo siguiente: "Cumplir con lo indicado en la especialidad de Estructuras (desarrollado por el contratista)".

Asimismo, en el literal c) Informe de Ingenierías del numeral 5.2.1.2 Estudios Definitivos, de la Etapa 01; se precisa que, el contratista deberá presentar como mínimo lo establecido en el ANEXO 3. En esa línea, respecto de las especialidad Estructuras, en los literales a) y b) del ANEXO 3c ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Estructuras, se señala que:

"El contratista deberá presentar la memoria descriptiva y planimetría en base a lo establecido en el Anexo A Escuela Modular. El contratista deberá considerar las medidas, dimensiones y/o acabados finales de fabricación, en concordancia a lo señalado y/o presentado en el Informe de Ingenierías de los Bloques Modulares, Conectores, sistema complementario, Espacio Público y Sistema de Delimitación (...)"

"El Contratista deberá presentar memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, planos de ingeniería y de detalles de conexiones por cada tipo de BLOQUE MODULAR, CONECTOR, ESPACIO PÚBLICO, SISTEMA DE DELIMITACIÓN Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, según corresponda (...)"

Aunado a lo anterior, y considerando que la especialidad de Estructuras, se encuentra estrictamente en correspondencia con la Especialidad de Arquitectura, se debe tener en cuenta que, en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN del Anexo B-2.01 de la carpeta B-2 delANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, en las "Características Técnicas del bien", en la columna "Especificación", se ha establecido lo siguiente: siguiente: "Cumplir con lo indicado en los planos del Anexos de Arquitectura del Anexo B Bloques Modulares".

De lo anteriormente manifestado, se desprende que, en las Especificaciones Técnicas, se ha establecido que las medidas y/o dimensiones entregadas por la Entidad no pueden ser modificadas; siendo que, las propuestas a presentar por el contratista, debe ajustarse a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas, lo cual aplica para la Especialidad de Estructuras del Bloque Modular J.

En este punto, es importante señalar que, las Bases del presente procedimiento establecen las condiciones y consideraciones a tener en cuenta, durante el procedimiento mismo, hasta la ejecución del Contrato, por lo tanto, estas no pueden ser analizadas de forma aislada, sino por el contrario, la suma de toda la documentación que forma parte del proceso de selección, esto es, bases, especificaciones técnicas y/u otro formato o documentación establecido durante el procedimiento de selección, resulta ser componente valido, durante el proceso de selección, como para la ejecución del contrato.

Por lo tanto, para el Bloque Modular J, en las Especificaciones Técnicas, se ha establecido que la Especialidad de Estructuras debe ser desarrollado y/o propuesto por el contratista, teniendo en cuenta que, la documentación correspondiente a ello, debe ser presentada en la Etapa 1, en los Informes de Ingenierías - Especialiada Estructuras, en correpondencia con lo establecido en el numeral 5.2.1.2 Estudios Definitivos y el ANEXO 3c ¿ Índice de Informe de Ingenierías de la especialidad de Estructuras.

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Anexos- B -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE		

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Se señala en el ítem N°258 que el material de la cara de la puerta de termopanel PS-09 es aluzinc, pero en el ítem N°259 se contradice al indicar que el tipo de revestimiento es AZM. Favor de indicar de qué material es la cara de la puerta de termopanel PS-09.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** B-2.01 **Literal:** B **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 1.5 PUERTA del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BLOQUES MODULARES, del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, lo siguiente:
"(...)... ¿ PS-09 Puerta de termopanel (...)".

Asimismo, en el N° 258 y N° 259 del cuadro PS-09 PUERTA DE TERMOPANEL del numeral 1.5 PUERTA del numeral 1. COMPONENTES ARQUITECTONICOS del título CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN del ANEXO B-2.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BLOQUES MODULARES, del ANEXO B del AXO DOC TEC - IE LAMBAYEQUE, ha establecido para la columna "CARACTERISTICA: Material de la Cara" y "CARACTERISTICA: Tipo de Revestimiento", la "ESPECIFICACIÓN: Aluzinc" y "ESPECIFICACIÓN: 150 ¿ AZM ¿ 210", respectivamente.

De lo antes expuesto, se tiene que, el elemento PS-09 es un termopanel cuyas especificaciones técnicas incluyen la indicación de material de la cara de aluzinc, cuyo revestimiento de AZM para el presente procedimiento se ha establecido que este se encuentre en el rango de 150 ¿ AZM ¿ 210, debiendo tener en cuenta que el termino "AZM" se refiere al índice que define el nivel de protección de la pintura del Aluzinc, conforme a lo estipulado en la norma ASTM A792, y no es un material aislado o diferente, sino que forma parte de las Especificaciones Tecnicas establecidas para el elemento PS-09.

(Los documentos mencionados son parte de las bases integradas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

En los requisitos de calificación se establece como experiencia del Postor en la especialidad que se debe acreditar la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria , considerando como bienes similares a la venta y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción de ESTRUCTURAS METALICAS DE SOPORTE.

En relación a ello, se puede indicar que muchos de los contratos suscritos entre privados o publicos, no necesariamente se indica que las estructuras metalicas son de SOPORTE, pero en la ejecución del contrato cumplen esa función. Es por ello que SE CONSULTA si en el caso que los contratos y las constancias de cumplimiento de la prestación, no indiquen expresamente que las ESTRUCTURAS METALICAS SON DE SOPORTE, cómo o qué documentos adicionales se pueden presentar para acreditar que las estructuras cumplan con la función de soporte, como fichas técnicas, o la descripción de los trabajos realizados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.2 B Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN de las Bases Estandar, establecen para la Acreditación de la experiencia del postor lo siguiente: "La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones".

Como se puede apreciar, las bases estándar establecen, condiciones respecto a la acreditación, por lo cual, de los documentos presentados se debe desprender fehacientemente que la experiencia acreditada se encuentre enmarcada en los bienes similares.

En diferentes Resoluciones el Tribunal de Contrataciones del Estado, se ha señalado que, no es responsabilidad del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases y evaluar las ofertas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno.

Siendo ello así, se desprende que, es responsabilidad del postor acreditar su experiencia de acuerdo a las bases estándar, pudiendo incluir documentación necesaria que le permita acreditar la misma.

Por lo expuesto, es responsabilidad del postor presentar los documentos idóneos para acreditar su experiencia, debiendo demostrar fehacientemente su experiencia en bienes similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

"En las especificaciones tecnicas del proceso de selección se solicita que el Contratista cuente con 8 profesionales para que se cumplan determinadas funciones durante la ejecución del contrato, como es la elaboración de informes y/o supervisión de las actividades. Ahora bien de la revisión se puede advertir que varios de los profesionales tienen una participación activa durante la Etapa 1 del contrato.

En vista de ello, se CONSULTA si es posible que estos profesiones (que ya cumplieron con sus actividades principales en el contrato) puedan participar en la ejecución de otro proyecto de adquisición e instalacion de escuelas modulares, sin que ello implique un incumplimiento de contrato."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.4.2 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que, en las CONSIDERACIONES de los literales a), c), d), e), f), g), h) del numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, para el Coordinador de Operaciones, Responsable de Instalaciones Eléctricas, Especialista Cálculo Térmico, Responsable de Instalaciones Sanitarias, Responsable del Área de seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente (SSOMA), Responsable de Evaluación de Impacto Ambiental y Responsable de Identificación y evaluación de riesgos, se ha establecido lo siguiente: "La disponibilidad de este especialista inicia desde el día siguiente de la suscripción del contrato".

Siendo ello así, no existe restricción respecto de que los Responsables de Coordinaciones señalados en el párrafo anterior, participen en otros proyectos, siendo responsabilidad exclusiva del contratista el cumplimiento de la prestación en los plazos establecidos.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, en el literal b) del numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, para el Responsable de Instalaciones, se ha establecido lo siguiente: "La disponibilidad de este especialista es a partir del inicio de la Etapa 2. Asimismo se señala que, la disponibilidad de este especialista es de caracter permanente en la Institución Educativa".

Por lo tanto, el profesional designado como Responsable de Instalaciones, deberá tener caracter permanente en la Institución Educativa, con lo cual se desprendería, que no podría participar en otros proyectos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones, se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 1 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.13.2.1 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°1 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No presentar y/o no subsanar las observaciones los Estudios Basicos, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones", califica como un incumplimiento en la presentación de documentos y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad.

Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE		

Específico	5.13.2.1	DE EE.TT	32
------------	----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°1 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 2 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.13.2.2 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°2 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°2 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No presentar y/o no subsanar las observaciones los Estudios Definitivos, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones", califica como un incumplimiento en la presentación de documentos y otros que no están

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.13.2.2	DE EE.TT	32
------------	----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad.
Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°2 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 6 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.13.2.6 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°6 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°6 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No comunicar a la UGME y/o no subsanar las observaciones de las propuestas de laboratorios para la evaluación de los bienes fabricados, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones", califica como un incumplimiento en

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.13.2.6	DE EE.TT	32
------------	----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

la presentación de documentos y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad.
Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°6 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 7 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.13.2.7 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°7 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°7 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No comunicar a la UGME y/o no subsanar las observaciones de las propuestas del Organismo de Evaluación de la Conformidad para la evaluación de los bienes fabricados, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.13.2.7	DE EE.TT	33
------------	----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

observaciones", califica como un incumplimiento en la presentación de documentos y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad.

Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°7 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N°8 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.13.2.8 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°8 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°8 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No subsanar las observaciones realizadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad, y/o las observaciones consignadas en los informes de especialistas de la Entidad, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE		

Específico	5.13.2.8	DE EE.TT	33
------------	----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

observaciones", califica como un incumplimiento en la presentación de documentos y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad.

Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°8 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 60

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 9 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.13.2.9 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°9 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°9 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No culminación y/o no subsanar las observaciones de la Fabricación y embalaje de los bienes (Kit modular) en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones", califica como un incumplimiento en la presentación de documentos y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.13.2.9	DE EE.TT	33
------------	----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad. Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°9 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 61

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 10 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.13.2.10 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°10 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°10 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No culminación y/o no subsanar las observaciones de la Fabricación y embalaje de los bienes (Kit mobiliario) en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones", califica como un incumplimiento en la presentación de documentos

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.13.2.10	DE EE.TT	33
------------	-----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad.

Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°10 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 62

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 11 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.13.2.11 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°11 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°11 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No culminación y/o no subsanar las observaciones de la Fabricación y embalaje de los bienes (Kit equipamiento) en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones", califica como un incumplimiento en la presentación de documentos

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.13.2.11	DE EE.TT	33
------------	-----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad.
Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°11 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 63

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 12 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.13.2.12 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°12 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°12 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No culminación y/o no subsanar las observaciones de la Instalacion de losas en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones", califica como un incumplimiento en la presentación de documentos y otros que no están

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.13.2.12	DE EE.TT	33
------------	-----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad.

Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°12 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 64

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 13 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.13.2.13 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°13 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°13 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No culminación y/o no subsanar las observaciones de la Instalación de los bienes en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones", califica como un incumplimiento en la presentación de documentos y otros que no están

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.13.2.13	DE EE.TT	33
------------	-----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad.

Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°13 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 65

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 14 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.13.2.14 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°14 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°14 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No presentar y/o no subsanar las observaciones del ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales de los Bienes¿, ¿Packing List¿, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones", califica como un incumplimiento en la presentación de documentos y otros que no están

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.13.2.14	DE EE.TT	33
------------	-----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad.

Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.

En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°14 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 66

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 16 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.13.2.16 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°16 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°16 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No presentar y/o no subsanar las observaciones de los resultados de las tomas de muestras y/o ensayos para el control de calidad del kit modular, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones", califica como un

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.13.2.16	DE EE.TT	33
------------	-----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

incumplimiento en la presentación de documentos y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad. Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales. En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°16 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 17 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.13.2.17 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°17 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°17 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No presentar y/o no subsanar las observaciones de los resultados de las tomas de muestras y/o ensayos para el control de calidad del kit mobiliario en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones.", califica como un

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.13.2.17	DE EE.TT	33
------------	-----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

incumplimiento en la presentación de documentos y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad. Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales. En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°17 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 18 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.13.2.18 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°18 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°18 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No presentar y/o no subsanar las observaciones de los resultados de las tomas de muestras y/o ensayos para el control de calidad del kit equipamiento en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones", califica como un

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.13.2.18	DE EE.TT	34
------------	-----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

incumplimiento en la presentación de documentos y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad. Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales. En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°18 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 69

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 19 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.13.2.19 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°19 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°19 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No presentar y/o no subsanar las observaciones del Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera, en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones", califica como un incumplimiento en la

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

presentación de documentos y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad.
Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.
En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°19 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 70

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 20 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.13.2.20 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°20 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°20 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No culminación y/o no subsanar las observaciones de la Etapa de transporte, instalacion y conformidad (puesta en funcionamiento) en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN o dentro del plazo otorgado para subsanar las observaciones", califica como un incumplimiento en la

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

presentación de documentos y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad.
Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.
En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°20 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 71

Consulta/Observación:

En la normativa de contrataciones se distinguen dos tipos de penalidades: las penalidades por mora y las penalidades por incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

Las penalidades por mora están orientadas al retraso injustificado en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir al plazo de entrega.

Las otras penalidades, de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, deben ser ¿(...) distintas al retraso o mora (...)¿, ya que están relacionadas con el incumplimiento de otras obligaciones contractuales que no corresponden al retraso en los plazos pactados.

En razón a lo indicado, si bien la normativa de contrataciones permite la aplicación de ambos tipos de penalidades, las ¿otras penalidades¿ no se deben SUPERPONER, NI SER CONFUSAS a las penalidades por mora, a fin de evitar la duplicidad de sanciones.

Asimismo, la contratación pública se rige a través de los principios fundamentales de Legalidad y Transparencia, por lo que no debe existir contradicción entre el régimen penal establecido exclusivamente para la mora y las otras penalidades y sus supuestos de aplicación.

En ese sentido, en el supuesto de aplicación de penalidad N° 21 del numeral las 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, relacionado a la no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos ¿en el plazo establecido en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN¿, resulta incongruente y contrario a la norma, pues para dicho supuesto corresponde la aplicación de la penalidad por mora, al no cumplir dentro del plazo establecido en las especificaciones técnicas. Asimismo, es importante agregar que en el numeral 168.6. del Reglamento, se establece que, en el caso de no cumplir a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá otorgar periodos adicionales, pero ello no exime de aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

En razón a lo manifestado, se solicita que dicho supuesto de penalidad sea retirado de los supuestos de OTRAS PENALIDADES, por estar en contra de la normativa de contrataciones.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.13.2.21 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, la observación realizada es imprecisa y poco clara, debido a que relaciona al supuesto de aplicación de penalidad N°21 a la "no presentación y/o no subsanar las observaciones de los Estudios Básicos", lo cual no corresponde a lo establecido en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES.

Sin perjuicio de ello, cabe traer a colación lo establecido en el numeral 5.13.1 PENALIDAD POR MORA de las ESPECIFICACIONES TECNICAS lo siguiente: ¿De acuerdo al Artículo 164 del RLCE, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

- El plazo máximo de ejecución será de ciento treinta (130) días calendario¿.

Como se puede apreciar, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se ha establecido el supuesto para la penalidad por mora, esto es que, se incumpla el plazo máximo de ejecución de ciento treinta (130) días calendario, esto obedece a que la presente contratación calificaría como prestación única.

Ahora bien, el supuesto establecido en el SUPUESTO DE PENALIDAD N°21 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, esto es "No permitir o negar el ingreso para la realización de inspecciones inopinadas.", califica como un incumplimiento en la presentación de documentos y otros que no están ligados a la prestación principal, por lo que han sido establecidos como OTRAS PENALIDADES, a fin de desincentivar su

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.13.2.21	DE EE.TT	34
------------	-----------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 162,163 y 168 del Reglamento y el Artículo 2 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

incumplimiento, para lo cual se ha establecido la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica la penalidad.
Cabe mencionar que, el listado de otras penalidades ha sido determinado por el área usuaria, teniendo en cuenta los diversos procedimientos de selección que ha tenido a su cargo, los cuales han generados determinadas situaciones que causaron perjuicio a la Entidad y a los beneficiarios finales.
En tal sentido, se precisa que el SUPUESTO DE PENALIDAD N°21 del numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES, corresponden a supuestos que podrían ocasionar determinados perjuicios a la Entidad.

Por tanto, SE PRECISA que, las otras penalidades establecidas en el presente procedimiento de selección no vulneran lo establecido en el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que los mismos se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de las determinadas penalidades y estos serán cobrados por ocurrencia, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán las otras penalidades.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 72

Consulta/Observación:

En las Bases y EETT se indica que no se permite la subcontratación. El objeto de la presente licitación es la adquisición de los bienes y las estructuras necesarias para la instalación de una (01) escuela modular, por lo que el transporte de dichos bienes, si bien es necesario, no tiene relación con la prestación principal. Asimismo, como se indican en los Requisitos de calificación de las Bases, se requiere que el postor demuestre experiencia en "la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria", incluyendo entre los bienes similares las acciones de venta, fabricación, suministro, instalación, montaje, implementación, provisión, construcción y edificación de módulos prefabricados y de estructuras metálicas de soporte, actividades que tienen un papel relevante en el cumplimiento del objeto de la licitación. Cabe señalar que es común que las empresas subcontraten el servicio de transporte con terceros, siempre que dicha subcontratación se realice con la autorización previa de la Entidad y que cumpla con las condiciones establecidas en las bases del proceso de selección. Esto permite que el contratista cumpla con todas las prestaciones de manera adecuada, sin perder la responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones referidas al transporte.

Por lo tanto, aunque el transporte es una prestación importante dentro del proyecto, no debe ser considerado una actividad principal para la ejecución del mismo, ya que no involucra la venta, fabricación, suministro, instalación, montaje, implementación, provisión, construcción o edificación de módulos prefabricados ni de estructuras metálicas de soporte, actividades que sí son determinantes y requieren la ejecución directa del contratista.

En ese sentido, las empresas interesadas en esta licitación no deberían tener como requisito contar con unidades de transporte propias ni dedicarse al rubro de transporte como parte de su objeto social, ya que el servicio de transporte de carga, es la actividad económica de otras empresas.

Cabe mencionar que no permitir de la subcontratación de un servicio de transporte infringe el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, ya que las Entidades tienen la obligación de fomentar el acceso libre y la participación de los proveedores en los procesos de contratación, evitando requisitos y formalidades que sean costosos o innecesarios, tales como la exigencia de que las empresas deban contar con unidades de transporte para cumplir con los solicitado en el objeto de la presente convocatoria, por lo que se SOLICITA aceptar la subcontratación cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa de contrataciones, más aún que la normativa de contrataciones lo permite.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.16 **Literal:** DE EE.TT **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la Observación, debemos señalar que, de conformidad con el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8 y el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo señalado en el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el área usuaria de la Entidad es la única encargada de determinar los términos de referencia y/o Especificaciones Técnicas y las condiciones requeridas para la adquisición de los bienes, en el presente procedimiento de selección, el área usuaria, ha establecido en el numeral 5.16 SUBCONTRATACIÓN, lo siguiente: "El contratista es el único responsable de la ejecución total de las prestaciones frente a la Entidad, por lo tanto, NO SE ACEPTARÁ LA SUBCONTRATACIÓN".

Esto obedece a:

-Lo establecido en el numeral 35.1 del artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo que, de la citada normativa, se desprende que, se otorga la facultad a la Entidad de poder prohibir la subcontratación, siempre que así se haya determinado en los documentos del procedimiento de selección.

-Así, en ejercicio de la facultad dispuesta en las normas, se ha establecido en las Especificaciones Técnicas de la presente contratación, que no se aceptará la subcontratación, pues, ésta incluye la realización de dos (02) grandes prestaciones (1.-fabricación (adquisición) y 2.-transporte e instalación de bienes, por lo que se ha considerado la participación de un máximo de dos (02) consorciados a fin de que participen de manera

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.16	DE EE.TT	36
------------	------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

responsable y conjunta en la ejecución de toda la prestación, garantizando que la supervisión y puesta en marcha del contrato se ejecute eficientemente y de manera coordinada, máxime por la envergadura y finalidad pública del procedimiento, por lo cual, no resulta necesario la subcontratación.

-Los trabajos de ejecución sólo se realizarán en una Institución Educativa, es decir en un único destino.

Por lo tanto, no se está restringiendo la participación de los postores, sino que, por el contrario, se ha considerado todos los aspectos para garantizar la pluralidad de los mismos y la ejecución eficiente de la contratación, garantizando el cumplimiento de la finalidad pública.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye que, no se considere la subcontratación para ninguna de las actividades y/o etapas del mismo.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 73

Consulta/Observación:

En la experiencia de los profesionales que participaran en la ejecución del proyecto, se establece en cada uno de ellos como experiencia la ejecución de obras de edificación en general y/o ejecución de BIENES SIMILARES. Asimismo, en las consideraciones generales, se indica que se considera bienes similares a los siguientes:

- A la venta y/o adquisición y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción y/o edificación de módulos prefabricados y/o módulos prefabricados y kits de pararrayos y/o módulos armables para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables)

- A la venta y/o adquisición y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción de estructuras metálicas de soporte para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, aeropuertos ¿ espacios habitables) y logística (espacios habitables).

En lo antes indicado, se está considerando como experiencia similar de los profesionales la venta, adquisición, fabricación, suministro y provisión de estructuras metálicas de soporte y/o módulos prefabricados y/o módulos prefabricados y kits de pararrayos y/o módulos armables. Dichas actividades no corresponden a actividades que estén relacionadas con las funciones que dichos profesionales deben cumplir durante la ejecución del contrato.

Dicha experiencia está relacionada a la que debe cumplir el POSTOR como requisito de calificación, es por eso que se SOLICITA, ELIMINAR como experiencia similar: la venta, adquisición, fabricación, suministro y provisión de estructuras metálicas de soporte y/o módulos prefabricados y/o módulos prefabricados y kits de pararrayos y/o módulos armables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.4.2 Literal: DE EE.TT Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con RESPONSABLES DE COORDINACIONES para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, los RESPONSABLES DE COORDINACIONES son requeridos para la ejecución de la prestación, conforme se ha establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones.

Ahora bien, respecto al argumento del Participante, ligado a que la experiencia solicitada para los Responsables de Coordinaciones es experiencia en la "venta, adquisición, fabricación, suministro y provisión de estructuras metálicas de soporte y/o módulos prefabricados y/o módulos prefabricados y kits de pararrayos y/o módulos armables¿, se debe tener en cuenta que, en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, también se ha establecido lo siguiente:

"A la venta y/o adquisición y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción y/o edificación de módulos prefabricados y/o módulos prefabricados y kits de pararrayos y/o módulos armables para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables)

- A la venta y/o adquisición y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción de estructuras metálicas de soporte para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, aeropuertos ¿ espacios habitables) y logística (espacios habitables).

Se denomina estructura metálica de soporte, a las estructuras de acero que soporten grandes esfuerzos o

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Específico	5.4.2	DE EE.TT	17
------------	-------	----------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

pesos (reciben carga directamente y la transmiten a los cimientos), que requieran dirección técnica para su ejecución; y que sean rígidas, estables y resistentes.

Se denomina espacios habitables, a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas térmicas y de salubridad adecuadas".

Siendo ello así precisamos que, el Objeto de la Contratación es la Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular para atender a la Institución Educativa ubicada en zona de sierra, en la región Lambayeque, por lo que se ha considerado necesario que los responsables de coordinaciones tengan experiencia en la creación de espacios habitables para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio y logística. Debido a ello, y siendo que para la ejecución de estructuras metálicas de soporte y módulos (considerando lo definido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones), también se requiere profesionales especializados en los espacios habitables antes indicados, resulta válido considerar dicha experiencia profesional para la correcta ejecución contractual en el presente procedimiento, a fin de generar mayores posibilidades para encontrar a profesionales que cumplan con la experiencia solicitada en el mercado y cumplir con la finalidad del Contrato.

Por su parte, en cuanto a la experiencia en la ejecución de bienes similares, se tiene que, los bienes que se van adquirir que conforman la Escuela Modular son básicamente estructuras metálicas de soporte y módulos (considerando lo definido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones), resulta válido solicitar que la experiencia de los responsables de coordinaciones esté ligada a venta y/o adquisición y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción ¿módulos prefabricados, módulos prefabricados y kits de pararrayos, módulos armables o estructuras metálicas de soporte¿, todos ellos para el uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio y logística, puesto que el bien a adquirir es una Escuela Modular, que será utilizado por la comunidad educativa.

Adicional a ello, se tiene que, de la experiencia del área usuaria en diferentes prestaciones similares como la adquisición, transporte e instalación de módulos educativos, en las que se ha requerido que los profesionales y/o especialistas cuenten con la experiencia materia del presente cuestionamiento, no se ha presentado situaciones de falta de los mismos, garantizando así, la existencia de pluralidad de postores y la normal ejecución de la prestación.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye , lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE		

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

En el literal b) del numeral 2.2.1.1 "Documentos para la admisión de la oferta", se requiere la presentación de un documento que acredite la representación de la persona que suscribe la oferta, a través de una copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. Sin embargo, no se especifica el periodo máximo de antigüedad de dicho certificado desde la fecha de su emisión.

Por lo tanto, se consulta si la vigencia del poder podrá tener una antigüedad no mayor a 90 días calendario desde su emisión, conforme a lo establecido por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos respecto al tiempo de validez de este tipo de documento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** b) **Página:** 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aclara que, la Resolución N° 00513-2024-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE), establece que no se exige un período de antigüedad determinada para la vigencia de los poderes en los procedimientos de selección. En esta resolución se establece que las bases interadas actuales no exigen que las vigencias de poder tengan un período de antigüedad determinado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Se CONSULTA si, para acreditar la experiencia, será necesario presentar contratos que incluyan de manera conjunta los rubros señalados en los numerales 1 y 2 descritos, o si bastará con presentar contratos que incluyan solo uno de los rubros mencionados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido en el literal B del numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, se tiene lo siguiente:

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto acumulado equivalente a S/. El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 19'000,000.00 (Diecinueve millones con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

se consideran bienes similares a los siguientes:

1. A la venta y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción y/o edificación de módulos prefabricados y/o módulos prefabricados y kits de pararrayos y/o módulos armables para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables).

2. A la venta y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción de estructuras metálicas de soporte para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, aeropuertos ¿ espacios habitables) y logística (espacios habitables).

Se denominará estructuras metálicas de soporte, a las estructuras de acero que soportan grandes esfuerzos o pesos (reciben carga directamente a la transmiten a los cimientos), que requieren dirección técnica para su ejecución; y que sean rígidas, estables y resistentes.

Se denomina espacios habitables, a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas.

En todos los conceptos se considera como bien similar a las infraestructuras que conforman espacios habitables (en ese sentido, no se considerara: carreteras, antenas, puentes, torres de servicios)

De lo antes señalado, SE PRECISA que el postor debe acreditar el monto facturado acumulado solicitado, en uno o en los dos rubros solicitados, tomando en consideración lo señalado en el rubro de ACREDITACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 76

Consulta/Observación:

Las Bases señalan que el Contratista debe contar con personal mínimo para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, dentro del cual se encuentra un Coordinador de Operaciones. A este profesional se requiere que cuente con experiencia en "obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria, en los cargos de : Coordinador de operaciones o administrador de contrato o Jefe de proyecto o Gerente de obra o gerente de proyectos o jefe de obras o coordinador o director o residente o supervisor o inspector".

Conforme a lo señalado por el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante Resolución N° 01016-2025-TCE-S3, la experiencia es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo, es decir, por la habitual ejecución de una prestación, independientemente del CARGO en que aquella destreza se adquirió. Esto quiere decir que la experiencia en determinada materia no siempre puede ser medida bajo por el nombre de un determinado cargo, ya que la experiencia se puede adquirir en diferentes momentos sin que guarde relación directa con el CARGO, concluyendo que dicha exigencia es excesiva, por tal sentido se SOLICITA ser EXCLUIDA DEL PERFIL.

Por otro lado, se requiere que el profesional cuente con experiencia en ¿obras de edificación en general y/o de bienes similares al objeto de la convocatoria¿ sin precisar de qué manera la experiencia en obras se encuentra vinculada a la actividad que realizará como ¿Coordinador de Operaciones¿ durante la ejecución del contrato, por lo que exigir que solo haya participado en la ejecución de obras de edificación resulta restrictivo, ya que las funciones de dicho profesional durante la ejecución de contrato es la de ¿coordinar la atención de la ejecución, será la persona autorizada para coordinar directamente con la Entidad aspectos relacionados con la ejecución del contrato; debiendo informar sobre la situación de los bienes entregados¿, aspecto que no tiene congruencia con la experiencia solicitada, referida a la ejecución de obras de edificaciones en general, pese a que dicha labor no se encuentra vinculada a la función del citado personal, pues lo que se busca es que el profesional que se realice esas funciones cuente con conocimiento necesario para la instalación y puesta en funcionamiento de lo que se requiere para el cumplimiento de las actividades del proyecto, por lo que no debe restringirse la experiencia a la participación en la ejecución de obras de edificación.

Se SOLICITA incluir como parte de la experiencia del Coordinador de Operaciones, que haya participado también diseño y/o ejecución de edificación en general y/o remodelaciones, ampliaciones, mejoramiento, refacciones, reformas o similares y/o acondicionamiento y/o instalación de bienes similares al objeto de la convocatoria y/o supervisiones de obra, así como, elaboración de expedientes técnicos pues ello se ajusta a las funciones correspondientes a sus actividades respecto al objeto de convocatoria (actividades de coordinación)

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 5.4.2 **Literal:** A **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con RESPONSABLES DE COORDINACIONES para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, los RESPONSABLES DE COORDINACIONES son requeridos para la ejecución de la prestación, conforme se ha establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones. En esa línea, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con un COORDINADOR DE OPERACIONES para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, el COORDINADOR DE OPERACIONES es requerido para la ejecución de la prestación.

Una vez aclarado este punto, se tiene que, en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, el área usuaria responsable de la elaboración del requerimiento, ha establecido las especificaciones y/o características técnicas del COORDINADOR DE OPERACIONES, tomando en cuenta que en el presente procedimiento se requiere la ¿Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular¿, para lo cual, es necesario, evitar situaciones que pongan en riesgo la misma, siendo uno de esos factores contar con el recurso humano idóneo

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Anexos

5.4.2

A

14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

para la mencionada ejecución, razón por la cual, se ha considerado como COORDINADOR DE OPERACIONES a un profesional responsable con perfil que permita la Libertad de Concurrencia y Competencia, entre otros, que rigen para las Contrataciones del Estado.

Así, respecto de la experiencia del COORDINADOR DE OPERACIONES, en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones se ha señalado lo siguiente: "(...) experiencia desde su titulación, en la ejecución de obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares (...)", siendo ello así, se puede apreciar que, la experiencia requerida no solo está limitada a la ejecución de obras de edificación, como lo señala el participante.

Ahora bien, respecto al argumento del Participante, ligado a que la experiencia solicitada para el COORDINADOR DE OPERACIONES es ¿experiencia en la ejecución de obras de edificación en general¿ y/o ¿ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria¿, precisamos que, el Objeto de la Contratación es la Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular, por lo que se ha considerado necesario que los responsables de coordinaciones, tengan experiencia en la creación de espacios habitables para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio y logística. Debido a ello, y siendo que para la ejecución de obras de edificación en general también se requiere profesionales especializados en la creación de los espacios habitables antes indicados, resulta válido considerar dicha experiencia profesional para la correcta ejecución contractual en el presente procedimiento, a fin de generar mayores posibilidades para encontrar a profesionales que cumplan con la experiencia solicitada en el mercado y cumplir con la finalidad del Contrato.

Siendo ello así, considerar ampliar la experiencia a lo solicitado por el participante, no resulta válido, debido a que dicha solicitud, no se ajusta al objeto de la convocatoria.

Asimismo, es importante señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, la disponibilidad del COORDINADOR DE OPERACIONES inicia desde el día siguiente de la suscripción del contrato, siendo ello así, no sólo se requiere al profesional para la instalación y puesta y funcionamiento, sino para toda la ejecución de la prestación.

Del mismo modo, cabe precisar que, en el citado numeral, se ha establecido que el COORDINADOR DE OPERACIONES es el profesional responsable de coordinar la atención de la ejecución, así como, será la persona autorizada para coordinar directamente con la Entidad aspectos relacionados con la ejecución del contrato; debiendo informar sobre la situación de los bienes entregados, así como, se ha considerado que deberá estar en la capacidad de brindar información sobre todas las etapas señaladas en el numeral 5.3 PLAZO DE EJECUCIÓN. Por lo tanto, el Coordinador de Operaciones no sólo tiene como función "Coordinar", sino que, será el es responsable de supervisar y optimizar las trabajos, coordinando recursos y procesos para asegurar la eficiencia y el cumplimiento de objetivos, es decir, garantizar la atención de todas las etapas y actividades de la ejecución, motivo por el cual, se ha solicitado experiencia en los cargos descritos en el mencionado numeral, los cuales están relacionados a las funciones que debe cumplir como COORDINADOR DE OPERACIONES.

Adicional a ello, se tiene que, de la experiencia del área usuaria en diferentes prestaciones similares como la adquisición, transporte e instalación de módulos educativos,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en las que se ha requerido que los profesionales y/o especialistas cuenten con la experiencia materia del presente cuestionamiento, no se ha presentado situaciones de falta de los mismos, garantizando así, la existencia de pluralidad de postores y la normal ejecución de la prestación.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye , lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones.

En ese sentido, lo señalado por el participante no aplica para el presente procedimiento de selección.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 77

Consulta/Observación:

Las Bases señalan que el Contratista debe contar con personal mínimo para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, dentro del cual se encuentra un Responsable de Instalaciones. A este profesional se requiere que cuente con experiencia en "obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria, en los cargos de: Residente o Coordinador o Supervisor o Jefe de Obras y Montaje o Jefe de Proyectos o Supervisor de Obra o Jefe de Planta Residente o Supervisor de planta o montaje o Inspector o Ingeniero de campo¿

Conforme a lo señalado por el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante Resolución Nº 01016-2025-TCE-S3, la experiencia es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo, es decir, por la habitual ejecución de una prestación, independientemente del CARGO en que aquella destreza se adquirió. Esto quiere decir que la experiencia en determinada materia no siempre puede ser medida bajo por el nombre de un determinado CARGO, ya que la experiencia se puede adquirir en diferentes momentos sin que guarde relación directa con el CARGO, concluyendo que dicha exigencia es excesiva, por tal sentido se SOLICITA ser EXCLUIDA DEL PERFIL.

Por otro lado, se requiere que el profesional cuente con experiencia en ¿obras de edificación en general y/o de bienes similares al objeto de la convocatoria¿, sin precisar de qué manera la experiencia en obras se encuentra vinculada a la actividad que realizará como ¿Responsable de Instalaciones¿, durante la ejecución del contrato, por lo que exigir que solo haya participado en la ejecución de obras de edificación resulta restrictivo, ya que las funciones de dicho profesional durante la ejecución de contrato es ¿el encargado de verificar el lugar de instalación de los bienes, así como la correcta instalación de los mismos en la Institución Educativa beneficiada¿, aspecto que no tiene congruencia con la experiencia solicitada, referida a la ejecución de obras de edificaciones en general, pese a que dicha labor no se encuentra vinculada a la función del citado personal, pues lo que se busca es que el profesional que se realice esas funciones cuente con conocimiento necesario para la instalación y puesta en funcionamiento de lo que se requiere para el cumplimiento de las actividades del proyecto, por lo que no debe restringirse la experiencia a la participación en la ejecución de obras de edificación.

Se SOLICITA incluir como parte de la experiencia del responsable de instalaciones que haya participado también diseño y/o ejecución de edificación en general y/o remodelaciones, ampliaciones, mejoramiento, refacciones, reformas o similares y/o acondicionamiento y/o instalación de bienes similares al objeto de la convocatoria y/o supervisiones de obra, así como, elaboración de expedientes técnicos pues ello se ajusta a las funciones correspondientes a sus actividades respecto al objeto de convocatoria

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 5.4.2 **Literal:** B **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con RESPONSABLES DE COORDINACIONES para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, los RESPONSABLES DE COORDINACIONES son requeridos para la ejecución de la prestación, conforme se ha establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones. En esa línea, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con un RESPONSABLE DE INSTALACIONES para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, el RESPONSABLE DE INSTALACIONES es requerido para la ejecución de la prestación.

Una vez aclarado este punto, se tiene que, en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, el área usuaria responsable de la elaboración del requerimiento, ha establecido las especificaciones y/o características técnicas del RESPONSABLE DE INSTALACIONES, tomando en cuenta que en el presente procedimiento se requiere la ¿Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular¿, para lo cual, es necesario, evitar situaciones que pongan en riesgo la misma, siendo uno de esos factores contar con el recurso humano idóneo

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Anexos

5.4.2

B

14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

para la mencionada ejecución, razón por la cual, se ha considerado como RESPONSABLE DE INSTALACIONES a un profesional responsable con perfil que permita la Libertad de Concurrencia y Competencia, entre otros, que rigen para las Contrataciones del Estado.

Así, respecto de la experiencia del RESPONSABLE DE INSTALACIONES, en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones se ha señalado lo siguiente: "(...) experiencia desde su titulación, en la ejecución de obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares (...)", siendo ello así, se puede apreciar que, la experiencia requerida no solo está limitada a la ejecución de obras de edificación, como lo señala el participante.

Ahora bien, respecto al argumento del Participante, ligado a que la experiencia solicitada para el RESPONSABLE DE INSTALACIONES es ¿experiencia en la ejecución de obras de edificación en general¿ y/o ¿ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria¿, precisamos que, el Objeto de la Contratación es la Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular, por lo que se ha considerado necesario que los responsables de coordinaciones, tengan experiencia en la creación de espacios habitables para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio y logística. Debido a ello, y siendo que para la ejecución de obras de edificación en general también se requiere profesionales especializados en la creación de los espacios habitables antes indicados, resulta válido considerar dicha experiencia profesional para la correcta ejecución contractual en el presente procedimiento, a fin de generar mayores posibilidades para encontrar a profesionales que cumplan con la experiencia solicitada en el mercado y cumplir con la finalidad del Contrato.

Siendo ello así, considerar ampliar la experiencia a lo solicitado por el participante, no resulta válido, debido a que dicha solicitud, no se ajusta al objeto de la convocatoria.

Asimismo, es importante señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, la disponibilidad del RESPONSABLE DE INSTALACIONES inicia desde la Etapa 2, siendo ello así, no sólo se requiere al profesional para la instalación y puesta y funcionamiento, sino desde la Etapa 2.

Del mismo modo, cabe precisar que, en el citado numeral, se ha establecido que el RESPONSABLE DE INSTALACIONES es el profesional responsable de la instalación, el cual se encargará de verificar el lugar de instalación de los bienes, así como la correcta instalación de los mismos en la Institución Educativa beneficiada, de igual forma, se ha considerado su disponibilidad de este especialista es a partir del inicio de la Etapa 2 y que tenga carácter permanente en la Institución Educativa. Por lo tanto, el RESPONSABLE DE INSTALACIONES no sólo tiene funciones ligadas a la instalación de los bienes, sino que, también participará en la Etapa 2 (Fabricación y Embalaje, Instalaciones de losas), supervisando la ejecución de la Escuela Modular desde su fabricación hasta su correcta instalación y puesta en funcionamiento, motivo por el cual, se ha solicitado experiencia en los cargos descritos en el mencionado numeral, los cuales están relacionados a las funciones que debe cumplir como RESPONSABLE DE INSTALACIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Adicional a ello, se tiene que, de la experiencia del área usuaria en diferentes prestaciones similares como la adquisición, transporte e instalación de módulos educativos, en las que se ha requerido que los profesionales y/o especialistas cuenten con la experiencia materia del presente cuestionamiento, no se ha presentado situaciones de falta de los mismos, garantizando así, la existencia de pluralidad de postores y la normal ejecución de la prestación.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye , lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones.

En ese sentido, lo señalado por el participante no aplica para el presente procedimiento de selección.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 78

Consulta/Observación:

Las Bases señalan que el Contratista debe contar con personal mínimo para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, dentro del cual se encuentra un ¿Responsable de Instalaciones eléctricas¿ A este profesional se requiere que cuente con experiencia en "obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria, en los cargos de: Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero supervisor o residente o inspector o jefe de obra o jefe de Proyecto o jefe de planta en redes eléctricas de baja tensión y/o similares.

Conforme a lo señalado por el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante Resolución Nº 01016-2025-TCE-S3, la experiencia es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo, es decir, por la habitual ejecución de una prestación, independientemente del CARGO en que aquella destreza se adquirió. Esto quiere decir que la experiencia en determinada materia no siempre puede ser medida bajo por el nombre de un determinado CARGO, ya que la experiencia se puede adquirir en diferentes momentos sin que guarde relación directa con el CARGO, concluyendo que dicha exigencia es excesiva, por tal sentido se SOLICITA ser EXCLUIDA DEL PERFIL.

Por otro lado, se requiere que el profesional cuente con experiencia en ¿obras de edificación en general y/o de bienes similares al objeto de la convocatoria¿, sin precisar de qué manera la experiencia en obras se encuentra vinculada a la actividad que realizará como ¿Responsable de instalaciones eléctricas ¿ tiene por función "responsable de la especialidad de Instalaciones Eléctricas de los bienes, según corresponda", aspecto que no tiene congruencia con la experiencia solicitada, aspecto que no tiene congruencia con la experiencia solicitada, referida a la ejecución de obras de edificaciones en general, pese a que dicha labor no se encuentra vinculada a la función del citado personal, pues lo que se busca es que el profesional que se realice esas funciones cuente con conocimiento necesario para la instalación y puesta en funcionamiento de lo que se requiere para el cumplimiento de las actividades del proyecto, por lo que no debe restringirse la experiencia a la participación en la ejecución de obras de edificación.

Se SOLICITA incluir como parte de la experiencia del responsable de instalaciones que haya participado también diseño y/o ejecución de edificación en general y/o remodelaciones, ampliaciones, mejoramiento, refacciones, reformas o similares y/o acondicionamiento y/o instalación de bienes similares al objeto de la convocatoria y/o supervisiones de obra, así como, elaboración de expedientes técnicos pues ello se ajusta a las funciones correspondientes a sus actividades respecto al objeto de convocatoria

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 5.4.2 **Literal:** C **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con RESPONSABLES DE COORDINACIONES para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, los RESPONSABLES DE COORDINACIONES son requeridos para la ejecución de la prestación, conforme se ha establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones. En esa línea, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con un RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, el RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS es requerido para la ejecución de la prestación.

Una vez aclarado este punto, se tiene que, en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, el área usuaria responsable de la elaboración del requerimiento, ha establecido las especificaciones y/o características técnicas del RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS, tomando en cuenta que en el presente procedimiento se requiere la ¿Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular¿, para lo cual, es necesario, evitar situaciones que pongan en riesgo la misma, siendo uno de esos factores contar con el recurso humano idóneo para la mencionada ejecución, razón por la cual, se ha considerado como RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS a un profesional responsable con perfil que permita la Libertad de Concurrencia y

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Anexos

5.4.2

C

14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Competencia, entre otros, que rigen para las Contrataciones del Estado.

Así, respecto de la experiencia del RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS, en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones se ha señalado lo siguiente: "(...) experiencia desde su colegiatura, en la ejecución de obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares (...)", siendo ello así, se puede apreciar que, la experiencia requerida no solo está limitada a la ejecución de obras de edificación, como lo señala el participante.

Ahora bien, respecto al argumento del Participante, ligado a que la experiencia solicitada para el RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS es ¿experiencia en la ejecución de obras de edificación en general¿ y/o ¿ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria¿, precisamos que, el Objeto de la Contratación es la Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular, por lo que se ha considerado necesario que los responsables de coordinaciones, tengan experiencia en la creación de espacios habitables para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio y logística. Debido a ello, y siendo que para la ejecución de obras de edificación en general también se requiere profesionales especializados en la creación de los espacios habitables antes indicados, resulta válido considerar dicha experiencia profesional para la correcta ejecución contractual en el presente procedimiento, a fin de generar mayores posibilidades para encontrar a profesionales que cumplan con la experiencia solicitada en el mercado y cumplir con la finalidad del Contrato.

Siendo ello así, considerar ampliar la experiencia a lo solicitado por el participante, no resulta válido, debido a que dicha solicitud, no se ajusta al objeto de la convocatoria.

Asimismo, es importante señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, la disponibilidad del RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS inicia desde el día siguiente de la suscripción del contrato, siendo ello así, no sólo se requiere al profesional para la instalación y puesta y funcionamiento, sino para toda la ejecución de la prestación.

Del mismo modo, cabe precisar que, en el citado numeral, se ha establecido que el RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS es el profesional responsable de la especialidad de instalaciones electricas de los bienes, así como, se ha considerado que deberá mantener reuniones de coordinación técnica con el especialista encargado de la Entidad para la verificación de la propuesta de ingeniería eléctrica y las verificaciones de instalación de los bienes. Por lo tanto, el Responsable de Instalaciones Electricas no sólo tiene como función "Participar en la instalación y puesta en funcionamiento", sino que, será el responsable de la elaboración y supervisión de todas las actividades relacionadas a su especialidad en todas las etapas de la prestación, asegurando la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos, motivo por el cual, se ha solicitado experiencia en los cargos descritos en el mencionado numeral, los cuales están relacionados a las funciones que debe cumplir como RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Adicional a ello, se tiene que, de la experiencia del área usuaria en diferentes prestaciones similares como la adquisición, transporte e instalación de módulos educativos, en las que se ha requerido que los profesionales y/o especialistas cuenten con la experiencia materia del presente cuestionamiento, no se ha presentado situaciones de falta de los mismos, garantizando así, la existencia de pluralidad de postores y la normal ejecución de la prestación.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye, lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones.

En ese sentido, lo señalado por el participante no aplica para el presente procedimiento de selección.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED		
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE		

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 79

Consulta/Observación:

Las Bases señalan que el Contratista debe contar con personal mínimo para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, dentro del cual se encuentra un ¿Especialista Cálculo Térmico¿ A este profesional se requiere que cuente con experiencia en "obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria.

Cabe señalar que el objeto de la convocatoria es la adquisición de los bienes y las estructuras necesarias para la instalación de una (01) escuela modular y que el ¿Especialista Cálculo Térmico¿ tiene por función "Responsable de la especialidad de Cálculo térmico de bienes, según corresponda", aspecto que no tiene congruencia con la experiencia solicitada, referida a la ejecución de obras de edificaciones en general, pese a que dicha labor no se encuentra vinculada a la función del citado personal clave o, por lo menos, resulta general y no vinculada directamente al objeto de convocatoria. Ahora bien, conforme a lo señalado por el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante Resolución N° 01016-2025-TCE-S3, la experiencia es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo, es decir, por la habitual ejecución de una prestación, pues esta se puede adquirir en diferentes momentos.

Se SOLICITA incluir como parte de la experiencia del especialista en calculo termico que haya participado también diseño y/o ejecución de edificación en general y/o remodelaciones, ampliaciones, mejoramiento, refacciones, reformas o similares y/o acondicionamiento y/o instalación de bienes similares al objeto de la convocatoria y/o supervisiones de obra, así como, elaboración de expedientes técnicos donde se evidencia que se desempeñado en funciones relacionadas a las actividades a realzar en el puesto requerido en el presente proceso de selección

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5.4.2 Literal: D Página: 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con RESPONSABLES DE COORDINACIONES para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, los RESPONSABLES DE COORDINACIONES son requeridos para la ejecución de la prestación, conforme se ha establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones. En esa línea, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con un ESPECIALISTA CALCULO TERMICO para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, el ESPECIALISTA CALCULO TERMICO es requerido para la ejecución de la prestación.

Una vez aclarado este punto, se tiene que, en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, el área usuaria responsable de la elaboración del requerimiento, ha establecido las especificaciones y/o características técnicas del ESPECIALISTA CALCULO TERMICO, tomando en cuenta que en el presente procedimiento se requiere la ¿Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular¿, para lo cual, es necesario, evitar situaciones que pongan en riesgo la misma, siendo uno de esos factores contar con el recurso humano idóneo para la mencionada ejecución, razón por la cual, se ha considerado como ESPECIALISTA CALCULO TERMICO a un profesional responsable con perfil que permita la Libertad de Concurrencia y Competencia, entre otros, que rigen para las Contrataciones del Estado.

Ahora bien, respecto al argumento del Participante, ligado a que la experiencia solicitada para el ESPECIALISTA CALCULO TERMICO es ¿experiencia en la ejecución de obras de edificación en general¿ y/o ¿ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria¿, precisamos que, el Objeto de la Contratación es la Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular, por lo que se ha considerado necesario que los responsables de coordinaciones, tengan experiencia en la creación de espacios habitables para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio y logística. Debido a ello, y siendo que para la ejecución de

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

obras de edificación en general también se requiere profesionales especializados en la creación de los espacios habitables antes indicados, resulta válido considerar dicha experiencia profesional para la correcta ejecución contractual en el presente procedimiento, a fin de generar mayores posibilidades para encontrar a profesionales que cumplan con la experiencia solicitada en el mercado y cumplir con la finalidad del Contrato.
Siendo ello así, considerar ampliar la experiencia a lo solicitado por el participante, no resulta válido, debido a que dicha solicitud, no se ajusta al objeto de la convocatoria.

Adicional a ello, se tiene que, de la experiencia del área usuaria en diferentes prestaciones similares como la adquisición, transporte e instalación de módulos educativos, en las que se ha requerido que los profesionales y/o especialistas cuenten con la experiencia materia del presente cuestionamiento, no se ha presentado situaciones de falta de los mismos, garantizando así, la existencia de pluralidad de postores y la normal ejecución de la prestación.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye , lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones.

En ese sentido, lo señalado por el participante no aplica para el presente procedimiento de selección.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 80

Consulta/Observación:

Las Bases señalan que el Contratista debe contar con personal mínimo para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, dentro del cual se encuentra un ¿Responsable de Instalaciones sanitarias¿ A este profesional se requiere que cuente con experiencia en "obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria, en los cargos de: Ingeniero Sanitario y/o Especialista Sanitario y/o Especialista de Instalaciones Sanitarias.

Conforme a lo señalado por el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante Resolución Nº 01016-2025-TCE-S3, la experiencia es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo, es decir, por la habitual ejecución de una prestación, independientemente del CARGO en que aquella destreza se adquirió. Esto quiere decir que la experiencia en determinada materia no siempre puede ser medida bajo por el nombre de un determinado CARGO, ya que la experiencia se puede adquirir en diferentes momentos sin que guarde relación directa con el CARGO, concluyendo que dicha exigencia es excesiva, por tal sentido se SOLICITA ser EXCLUIDA DEL PERFIL.

Por otro lado, se requiere que el profesional cuente con experiencia en ¿obras de edificación en general y/o de bienes similares al objeto de la convocatoria¿ sin precisar de qué manera la experiencia en obras se encuentra vinculada a la actividad que realizará como ¿Responsable de instalaciones sanitarias tiene por función "Responsable de la especialidad de Instalaciones Sanitarias de los bienes, según corresponda", aspecto que no tiene congruencia con la experiencia solicitada, referida a la ejecución de obras de edificaciones en general, pese a que dicha labor no se encuentra vinculada a la función del citado personal, pues lo que se busca es que el profesional que se realice esas funciones cuente con conocimiento necesario para la instalación y puesta en funcionamiento de lo que se requiere para el cumplimiento de las actividades del proyecto, por lo que no debe restringirse la experiencia a la participación en la ejecución de obras de edificación.

Se SOLICITA incluir como parte de la experiencia del responsable de instalaciones sanitarias que haya participado también diseño y/o ejecución de edificación en general y/o remodelaciones, ampliaciones, mejoramiento, refacciones, reformas o similares y/o acondicionamiento y/o instalación de bienes similares al objeto de la convocatoria y/o supervisiones de obra, así como, elaboración de expedientes técnicos, pues ello se ajusta a las funciones correspondientes a sus actividades respecto al objeto de convocatoria

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 5.4.2 **Literal:** E **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con RESPONSABLES DE COORDINACIONES para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, los RESPONSABLES DE COORDINACIONES son requeridos para la ejecución de la prestación, conforme se ha establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones. En esa línea, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con un RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, el RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS es requerido para la ejecución de la prestación.

Una vez aclarado este punto, se tiene que, en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, el área usuaria responsable de la elaboración del requerimiento, ha establecido las especificaciones y/o características técnicas del RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS, tomando en cuenta que en el presente procedimiento se requiere la ¿Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular¿, para lo cual, es necesario, evitar situaciones que pongan en riesgo la misma, siendo uno de esos factores contar con el recurso humano idóneo para la mencionada ejecución, razón por la cual, se ha considerado como RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS a un profesional responsable con perfil que permita la Libertad de Concurrencia y Competencia, entre otros, que rigen para las Contrataciones del Estado.

Así, respecto de la experiencia del RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS, en el numeral 5.4.2

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Anexos

5.4.2

E

15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Responsables de Coordinaciones se ha señalado lo siguiente: "(...) experiencia desde su colegiatura, en la ejecución de obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares (...)", siendo ello así, se puede apreciar que, la experiencia requerida no solo está limitada a la ejecución de obras de edificación, como lo señala el participante.

Ahora bien, respecto al argumento del Participante, ligado a que la experiencia solicitada para el RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS es ¿experiencia en la ejecución de obras de edificación en general¿ y/o ¿ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria¿, precisamos que, el Objeto de la Contratación es la Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular, por lo que se ha considerado necesario que los responsables de coordinaciones, tengan experiencia en la creación de espacios habitables para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio y logística. Debido a ello, y siendo que para la ejecución de obras de edificación en general también se requiere profesionales especializados en la creación de los espacios habitables antes indicados, resulta válido considerar dicha experiencia profesional para la correcta ejecución contractual en el presente procedimiento, a fin de generar mayores posibilidades para encontrar a profesionales que cumplan con la experiencia solicitada en el mercado y cumplir con la finalidad del Contrato.

Siendo ello así, considerar ampliar la experiencia a lo solicitado por el participante, no resulta válido, debido a que dicha solicitud, no se ajusta al objeto de la convocatoria.

Asimismo, es importante señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, la disponibilidad del RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS inicia desde el día siguiente de la suscripción del contrato, siendo ello así, no sólo se requiere al profesional para la instalación y puesta y funcionamiento, sino para toda la ejecución de la prestación.

Del mismo modo, cabe precisar que, en el citado numeral, se ha establecido que el RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS es el profesional responsable de la especialidad de instalaciones sanitarias de los bienes, así como, se ha considerado que deberá mantener reuniones de coordinación técnica con el especialista encargado de la Entidad para la verificación de la propuesta de ingeniería sanitarias y las verificaciones de instalación de los bienes. Por lo tanto, el Responsable de Instalaciones Sanitarias no sólo tiene como función "Participar en la instalación y puesta en funcionamiento", sino que, será el es responsable de la elaboración y supervisión de todas las actividades relacionadas a sus especialidad en todas las etapas de la prestación, asegurando la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos, motivo por el cual, se ha solicitado experiencia en los cargos descritos en el mencionado numeral, los cuales están relacionados a las funciones que debe cumplir como RESPONSABLE DE INSTALACIONES SANITARIAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Adicional a ello, se tiene que, de la experiencia del área usuaria en diferentes prestaciones similares como la adquisición, transporte e instalación de módulos educativos, en las que se ha requerido que los profesionales y/o especialistas cuenten con la experiencia materia del presente cuestionamiento, no se ha presentado situaciones de falta de los mismos, garantizando así, la existencia de pluralidad de postores y la normal ejecución de la prestación.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye , lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones.

En ese sentido, lo señalado por el participante no aplica para el presente procedimiento de selección.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 81

Consulta/Observación:

Las Bases señalan que el Contratista debe contar con personal mínimo para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, dentro del cual se encuentra un Responsable del Área de seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente (SSOMA)¿ A este profesional se requiere que cuente con experiencia en "obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria

Conforme a lo señalado por el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante Resolución Nº 01016-2025-TCE-S3, la experiencia es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo, es decir, por la habitual ejecución de una prestación. Esto quiere decir que la experiencia en determinada materia no siempre puede ser medida bajo por el nombre de un determinado CARGO, ya que la experiencia se puede adquirir en diferentes momentos sin que guarde relación directa con el CARGO, sino enfocada en las funciones realizadas.

Ahora bien, se requiere que el profesional cuente con experiencia en ¿obras de edificación en general y/o de bienes similares al objeto de la convocatoria¿ sin precisar de qué manera la experiencia en obras se encuentra vinculada a la actividad que realizará como Responsable del Área de seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente (SSOMA)¿, más aún tiene por función "normar y entregar por escrito las directivas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente a cada grupo de trabajo que sea asignado en las labores de carga, descarga, nivelación del terreno e instalación de los bienes, según corresponda, aspecto que no tiene congruencia con la experiencia solicitada, referida a la ejecución de obras de edificaciones en general, por lo que dichas actividades pueden haber sido realizadas en otro tipo actividades, no necesariamente en una obra. En ese sentido, la experiencia solicitada, no se encuentra vinculada a la función del citado personal durante la ejecución del contrato, pues lo que se busca es que el profesional que realice dichas funciones cuente con conocimiento necesario para ejecutarlas en el proyecto, por lo que no debe restringirse la experiencia a la participación en la ejecución de obras de edificación.

Se SOLICITA incluir como parte de la experiencia del Área de seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente (SSOMA) que haya participado también diseño y/o ejecución de edificación en general y/o remodelaciones, ampliaciones, mejoramiento, refacciones, reformas o similares y/o acondicionamiento y/o instalación de bienes similares al objeto de la convocatoria y/o supervisiones de obra, así como, elaboración de expedientes técnicos, y/o experiencia en diversa empresas en el área de SSOMA, pues ello se ajusta a las funciones correspondientes a sus actividades a realizar durante la ejecución del contrato

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 5.4.2 **Literal:** F **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con RESPONSABLES DE COORDINACIONES para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, los RESPONSABLES DE COORDINACIONES son requeridos para la ejecución de la prestación, conforme se ha establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones. En esa línea, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con un RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, el RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) es requerido para la ejecución de la prestación.

Una vez aclarado este punto, se tiene que, en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, el área usuaria responsable de la elaboración del requerimiento, ha establecido las especificaciones y/o características técnicas del RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA), tomando en cuenta que en el presente procedimiento se requiere la ¿Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular¿, para lo cual, es necesario, evitar situaciones que pongan en riesgo la misma, siendo uno de esos factores contar con el recurso humano idóneo para la mencionada ejecución, razón por la cual, se ha

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Anexos

5.4.2

F

15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

considerado como RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) a un profesional responsable con perfil que permita la Libertad de Concurrencia y Competencia, entre otros, que rigen para las Contrataciones del Estado.

Así, respecto de la experiencia del RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA), en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones se ha señalado lo siguiente: "(...) experiencia desde su colegiatura, en la ejecución de obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares (...)", siendo ello así, se puede apreciar que, la experiencia requerida no solo está limitada a la ejecución de obras de edificación, como lo señala el participante.

Ahora bien, respecto al argumento del Participante, ligado a que la experiencia solicitada para el RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) es ¿experiencia en la ejecución de obras de edificación en general¿ y/o ¿ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria¿, precisamos que, el Objeto de la Contratación es la Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular, por lo que se ha considerado necesario que los responsables de coordinaciones, tengan experiencia en la creación de espacios habitables para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio y logística. Debido a ello, y siendo que para la ejecución de obras de edificación en general también se requiere profesionales especializados en la creación de los espacios habitables antes indicados, resulta válido considerar dicha experiencia profesional para la correcta ejecución contractual en el presente procedimiento, a fin de generar mayores posibilidades para encontrar a profesionales que cumplan con la experiencia solicitada en el mercado y cumplir con la finalidad del Contrato.

Siendo ello así, considerar ampliar la experiencia a lo solicitado por el participante, no resulta válido, debido a que dicha solicitud, no se ajusta al objeto de la convocatoria.

Asimismo, es importante señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, la disponibilidad del RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) inicia desde el día siguiente de la suscripción del contrato, siendo ello así, no sólo se requiere al profesional para la instalación y puesta y funcionamiento, sino para toda la ejecución de la prestación.

Del mismo modo, cabe precisar que, en el citado numeral, se ha establecido que el RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) es el profesional responsable de normar y entregar por escrito las directivas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente a cada grupo de trabajo que sea asignado en las labores de carga, descarga, nivelación del terreno e instalación de los bienes, según corresponda, así como, se ha considerado que será el responsable de suscribir el Plan de Seguridad y garantizar el cumplimiento del mismo. Por lo tanto, el RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA), será el responsable de la elaboración y aplicación del Plan de Seguridad en las actividades a realizar durante todas las etapas de la prestación, asegurando la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos, motivo por el cu

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se ha solicitado experiencia en los cargos descritos en el mencionado numeral, los cuales están relacionados a las funciones que debe cumplir como RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA).

Adicional a ello, se tiene que, de la experiencia del área usuaria en diferentes prestaciones similares como la adquisición, transporte e instalación de módulos educativos, en las que se ha requerido que los profesionales y/o especialistas cuenten con la experiencia materia del presente cuestionamiento, no se ha presentado situaciones de falta de los mismos, garantizando así, la existencia de pluralidad de postores y la normal ejecución de la prestación.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye , lo establecido en el numeral (...) PLIEGO ABSOL

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 82

Consulta/Observación:

Las Bases señalan que el Contratista debe contar con personal mínimo para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, dentro del cual se encuentra un ¿Responsable de Evaluación de Impacto Ambiental¿ A este profesional se requiere que cuente con experiencia en "obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria

Conforme a lo señalado por el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante Resolución Nº 01016-2025-TCE-S3, la experiencia es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo, es decir, por la habitual ejecución de una prestación. Esto quiere decir que la experiencia en determinada materia no siempre puede ser medida bajo por el nombre de un determinado cargo, ya que la experiencia se puede adquirir en diferentes momentos sin que guarde relación directa con el cargo, sino enfocada en las funciones realizadas.

Ahora bien, se requiere que el profesional cuente con experiencia en ¿obras de edificación en general y/o de bienes similares al objeto de la convocatoria¿ sin precisar de qué manera la experiencia en obras se encuentra vinculada a la actividad que realizará como ¿Responsable de Evaluación de Impacto Ambiental¿, más aún tiene por función "prevenir, minimizar, corregir o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de la instalación de los bienes, según corresponda", aspecto que no tiene congruencia con la experiencia solicitada, referida a la ejecución de obras de edificaciones en general, por lo que dichas actividades pueden haber sido realizadas en otro tipo trabajos, no necesariamente en una obra. En ese sentido, la experiencia solicitada, no se encuentra vinculada a la función del citado personal durante la ejecución del contrato, pues lo que se busca es que el profesional que realice dichas funciones cuente con conocimiento necesario para ejecutarlas en el proyecto, por lo que no debe restringirse la experiencia a la participación en la ejecución de obras de edificación.

Se SOLICITA incluir como parte de la experiencia del responsable de Evaluación de Impacto Ambiental experiencia relacionada a la evaluación del posible impacto ambiental en distintas áreas, no necesariamente en una obra, asimismo, en el diseño y/o ejecución de edificación en general y/o remodelaciones, ampliaciones, mejoramiento, refacciones, reformas o similares y/o acondicionamiento y/o instalación de bienes similares al objeto de la convocatoria y/o supervisiones de obra, así como, elaboración de expedientes técnicos, y/o experiencia en diversa empresas en el área de Impacto ambiental pues ello se ajusta a las funciones correspondientes a sus actividades a realizar durante la ejecución del contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5.4.2 Literal: G Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con RESPONSABLES DE COORDINACIONES para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, los RESPONSABLES DE COORDINACIONES son requeridos para la ejecución de la prestación, conforme se ha establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones. En esa línea, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con un RESPONSABLE DE EVALUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, el RESPONSABLE DE EVALUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL es requerido para la ejecución de la prestación.

Una vez aclarado este punto, se tiene que, en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, el área usuaria responsable de la elaboración del requerimiento, ha establecido las especificaciones y/o características técnicas del RESPONSABLE DE EVALUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, tomando en cuenta que en el presente procedimiento se requiere la ¿Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular¿, para lo cual, es necesario, evitar situaciones que pongan en riesgo la misma, siendo uno de esos factores contar con el recurso humano idóneo para la mencionada ejecución, razón por la cual, se ha considerado como RESPONSABLE DE

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EVALUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL a un profesional responsable con perfil que permita la Libertad de Concurrencia y Competencia, entre otros, que rigen para las Contrataciones del Estado.

Ahora bien, respecto al argumento del Participante, ligado a que la experiencia solicitada para el RESPONSABLE DE EVALUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL es ¿experiencia en la ejecución de obras de edificación en general¿ y/o ¿ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria¿, precisamos que, el Objeto de la Contratación es la Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular, por lo que se ha considerado necesario que los responsables de coordinaciones, tengan experiencia en la creación de espacios habitables para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio y logística. Debido a ello, y siendo que para la ejecución de obras de edificación en general también se requiere profesionales especializados en la creación de los espacios habitables antes indicados, resulta válido considerar dicha experiencia profesional para la correcta ejecución contractual en el presente procedimiento, a fin de generar mayores posibilidades para encontrar a profesionales que cumplan con la experiencia solicitada en el mercado y cumplir con la finalidad del Contrato.

Siendo ello así, considerar ampliar la experiencia a lo solicitado por el participante, no resulta válido, debido a que dicha solicitud, no se ajusta al objeto de la convocatoria.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye , lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones.

En ese sentido, lo señalado por el participante no aplica para el presente procedimiento de selección.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20512201611	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C - INROPRIN S.A.C	Hora de envío :	23:28:24

Observación: Nro. 83

Consulta/Observación:

Las Bases señalan que el Contratista debe contar con personal mínimo para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, dentro del cual se encuentra un ¿Responsable de Edificación y evaluación de riesgos¿ A este profesional se requiere que cuente con experiencia en "obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria

Conforme a lo señalado por el Tribunal de Contrataciones del Estado mediante Resolución N° 01016-2025-TCE-S3, la experiencia es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo, es decir, por la habitual ejecución de una prestación. Esto quiere decir que la experiencia en determinada materia no siempre puede ser medida bajo por un nombre determinado, ya que la experiencia se puede adquirir en diferentes momentos sin que guarde relación directa con el cargo, sino enfocada en las funciones realizadas.

Ahora bien, se requiere que el profesional cuente con experiencia en ¿obras de edificación en general y/o de bienes similares al objeto de la convocatoria¿ sin precisar de qué manera la experiencia en obras se encuentra vinculada a la actividad que realizará como ¿Responsable de Identificación y evaluación de riesgos¿, más aún ¿ tiene por función " identificar, evaluar e informar acerca de los potenciales riesgos que pudieran impactar y/o ocurrir sobre las áreas o zonas de instalación de los bienes, según corresponda", aspecto que no tiene congruencia con la experiencia solicitada, referida a la ejecución de obras de edificaciones en general, por lo que dichas actividades pueden haber sido realizadas en otro tipo trabajos, no necesariamente en una obra. En ese sentido, la experiencia solicitada, no se encuentra vinculada a la función del citado personal durante la ejecución del contrato, pues lo que se busca es que el profesional que realice dichas funciones cuente con conocimiento necesario para ejecutarlas en el proyecto, por lo que no debe restringirse la experiencia a la participación en la ejecución de obras de edificación.

Asimismo, se requiere que el personal clave tenga estudios complementarios (Diplomado y/o curso y/o taller y/o seminario) en materia de desastres naturales y que, también se encuentre inscrito en el CENEPRED.

La DIRECTIVA-001-2018-CENEPRED-JEFATURAL emitida por el CENEPRED, señala que los profesionales interesados en pertenecer al registro de este centro como evaluador de riesgo, pero dicho el no estar registrado no restringe ni invalida a los profesionales para efectuar evaluaciones de riesgos.

Conforme a las funciones que debe realizar dicho profesional durante la ejecución del proyecto, resulta importante contar con conocimiento necesario para identificar los potenciales riesgos, por lo que resulta importante contar con capacitación necesaria.

En ese sentido, el exigir que el profesional se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Consultores en Gestión del Riesgo de Desastres, resulta excesivo, pues solo basta que el profesional acredite que cuente con estudios en gestión de riesgos, tal como se indica en las especificaciones técnicas

Se SOLICITA incluir como parte de la experiencia del ¿Responsable de Edificación y evaluación de riesgos¿ experiencia relacionada a la evaluación y determinación de posibles riesgos durante la ejecución del proyecto, pero ésta no necesariamente se puede efectuar en una obra, sino en otro tipo de actividades, es por ello que se SOLICITA incluir como parte de la experiencia haber efectuado la evaluación de riesgos durante el diseño y/o ejecución de edificación en general y/o remodelaciones, ampliaciones, mejoramiento, refacciones, reformas o similares y/o acondicionamiento y/o instalación de bienes similares al objeto de la convocatoria y/o supervisiones de obra, así como, elaboración de expedientes técnicos, y/o experiencia en diversa empresas en el área de evaluación de riesgos pues ello se ajusta a las funciones correspondientes a sus actividades a realizar durante la ejecución del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 5.4.2 **Literal:** H **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-4-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (01) ESCUELA MODULAR PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA EN ZONA DE SIERRA, EN LA REGION LAMBAYEQUE

Anexos

5.4.2

H

16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPONSABLES DE COORDINACIONES para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, los RESPONSABLES DE COORDINACIONES son requeridos para la ejecución de la prestación, conforme se ha establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones. En esa línea, en la Especificaciones Técnicas se ha determinado la necesidad de contar con un RESPONSABLE DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS para la correcta ejecución contractual de las prestaciones a cargo del contratista, respecto de los cuales no se ha establecido requisitos de calificación para la elección de los postores, sino más bien, el RESPONSABLE DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS es requerido para la ejecución de la prestación.

Una vez aclarado este punto, se tiene que, en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones, el área usuaria responsable de la elaboración del requerimiento, ha establecido las especificaciones y/o características técnicas del RESPONSABLE DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS, tomando en cuenta que en el presente procedimiento se requiere la ¿Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular¿, para lo cual, es necesario, evitar situaciones que pongan en riesgo la misma, siendo uno de esos factores contar con el recurso humano idóneo para la mencionada ejecución, razón por la cual, se ha considerado como RESPONSABLE DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS a un profesional responsable con perfil que permita la Libertad de Concurrencia y Competencia, entre otros, que rigen para las Contrataciones del Estado.

Referente a la acreditación por CENEPRED del Evaluador, se debe tener en cuenta que el numeral 4.1 Definiciones del documento denominado ¿Lineamientos para la elaboración del informe de Evaluación del Riesgo de desastres en proyectos de infraestructura Educativa¿, aprobado con Resolución Jefatural N°058-2020-CENEPRED/J, CENEPRED, se ha definido al Evaluador de riesgo como: "(...) el profesional formado académicamente por una universidad y que es acreditado por el CENEPRED", siendo ello así, RESPONSABLE DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS, deberá estar registrado en el CENEPRED.

Ahora bien, respecto al argumento del Participante, ligado a que la experiencia solicitada para el RESPONSABLE DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS es ¿experiencia en la ejecución de obras de edificación en general¿ y/o ¿ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria¿, precisamos que, el Objeto de la Contratación es la Adquisición e instalación de una (01) Escuela Modular, por lo que se ha considerado necesario que los responsables de coordinaciones, tengan experiencia en la creación de espacios habitables para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio y logística. Debido a ello, y siendo que para la ejecución de obras de edificación en general también se requiere profesionales especializados en la creación de los espacios habitables antes indicados, resulta válido considerar dicha experiencia profesional para la correcta ejecución contractual en el presente procedimiento, a fin de generar mayores posibilidades para encontrar a profesionales que cumplan con la experiencia solicitada en el mercado y cumplir con la finalidad del Contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Siendo ello así, considerar ampliar la experiencia a lo solicitado por el participante, no resulta válido, debido a que dicha solicitud, no se ajusta al objeto de la convocatoria.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores, que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo que incluye , lo establecido en el numeral 5.4.2 Responsables de Coordinaciones.

En ese sentido, lo señalado por el participante no aplica para el presente procedimiento de selección.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.