



Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas
batallas de Junín y Ayacucho"

CARTA N° -2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS

Señores

CONSORCIO TÉCNICA MODULAR

**(Integrado por las empresas SERVITELLSMO S.A.C. y
CONSTRUCTORA LCD S.A.C.)**

Jr. General Varela N° 1353, departamento N° 401, Breña -

Correo electrónico: ctecnicamodular@gmail.com / servitellsmosac@gmail.com
construtoralcldsac@gmail.com

- Asunto :** Observaciones a la documentación presentada para la suscripción del contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1 para la "Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, la libertad y lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023- **Ítem 03: "Adquisición, transporte e instalación de 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Piura, La Libertad, Ancash y Ayacucho en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023-PCM".**
- Referencia :** a) Carta CTM N° 1-2024 recibida el 1/2/2023
b) Memorándum N° 0000332-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME
c) Informe N° 115-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS
d) Correo electrónico de 5/2/2024 de F. Reyes y CIA Corredores de Seguros
- Expediente :** **MDP00020240003531**

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en atención a la carta de la referencia a), mediante la cual su representada presentó la documentación requerida en las bases integradas del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108-1 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023.

Al respecto, de la revisión realizada conjuntamente con el área usuaria, se advierten las siguientes observaciones:

- 1. Sobre el requisito exigido en el literal a), del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas de la AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1.**

Se advierte que el adjudicatario no ha presentado la **garantía de fiel cumplimiento del contrato** conforme lo exigido en las bases del procedimiento, por lo que deberá subsanar su presentación de conformidad con lo señalado en el literal a) del artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- **Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA**, solicitada en el literal a) del numeral 2.3 del Capítulo II de las Bases. Al respecto, su representada no ha cumplido con presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento, Carta



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **BBGIPLH**





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Fianza, por tanto, se deberá remitir en **físico y original** la citada garantía de fiel cumplimiento del contrato, conteniendo la información acorde a lo establecido en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado, las Bases Integradas de la AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1 y así como a las respectivas disposiciones legales.

Asimismo la citada Garantía debe consignar el nombre completo del procedimiento de selección, de acuerdo al siguiente detalle: "Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108-1 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, para la Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Ayacucho, La Libertad y Lima en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM, **Ítem 03: "Adquisición, transporte e instalación de 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Piura, La Libertad, Ancash y Ayacucho en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM"**.

Para tal efecto debe considerar que la garantía debe ser emitida por una entidad bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Dicha información podrá ser hallada en el siguiente enlace: <http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>. Asimismo, debe consignarse a nombre de la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.

Finalmente, deberá emitirse por la suma de S/ 1'495,000.00 (Un millón cuatrocientos noventa y cinco mil con 00/100 Soles), suma que representa el 10% del monto del contrato original, conforme al siguiente detalle:

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO				Requisito para la suscripción del contrato
N° ÍTEM	VALOR ESTIMADO / VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	OBSERVACIONES	MONTO DE LA GARANTÍA
1	15,275,000.00	14,950,000.00		1,495,000.00

2. **Sobre el requisito exigido en el literal d), del numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas de la AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1.**

Se evidencia que la copia de la Vigencia de Poder del consorciado SERVITELLSMO S.A.C., excede los treinta (30) días de su emisión a la fecha de presentación de los documentos (28/12/2023). En ese sentido, deberá de presentar una copia actualizada de la vigencia de poder su representante legal

3. **Sobre las Observaciones Técnicas formuladas por la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, en su calidad de área usuaria y técnica de la contratación, a través del Memorándum N° 000332-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, (sustentado en el Informe N° 000115-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS). Al respecto, se adjunta el informe de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento mediante el cual se formularon observaciones a la documentación técnica, respecto del Plan de Seguridad:**



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **BBGIPLH**





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Plan de Seguridad	<ul style="list-style-type: none">✓ En los planos IPC-01 y EV-01 no se muestra en donde estará almacenado el mobiliario básico.✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO TECNICA MODULAR, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.	OBSERVADO	<p>Numeral 5.13.3 PLAN DE SEGURIDAD de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.</p> <p>Consideraciones del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN EL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5.</p>
-------------------	--	-----------	--

Las indicadas observaciones deberán ser subsanadas de acuerdo con las especificaciones técnicas y de acuerdo con el acápite de **"Consideraciones"**, indicadas en el numeral 5.4 de las Especificaciones Técnicas. Se adjunta al presente el Informe N° 000115-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS con el detalle de la evaluación realizada por el área técnica.

4. **Sobre el requisito exigido en el literal II) PÓLIZAS del numeral 5.4 de las Especificaciones Técnicas de la AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1 el bróker de seguros de la Entidad ha remitido sus observaciones en el correo electrónico de 5/2/2024 que se adjunta al presente.**

Al respecto, se verifica que, el citado profesional con relación al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y Seguro Vida Ley, señala lo siguiente:

- **"Póliza SCTR Pensiones y Salud:** Las constancias enviadas han tenido vigencia hasta el 15 de enero pasado, por lo que en el entendido que dichas pólizas se hayan contratado bajo la modalidad de declaraciones mensuales, **deben solicitar a la empresa la constancia de aseguramiento que garantice la continuidad de cobertura de la póliza, para los fines requeridos.**
- **Póliza de Seguro Vida Ley:** No se ha remitido póliza. Al respecto, cabe comentar que se solicita la misma, en caso el personal se encuentre en planilla."

En ese sentido, se deberá presentar la constancia de aseguramiento que garantice la continuidad de la cobertura de la póliza de SCTR Salud y Pensión, así como también deberá presentar la póliza de Seguro Vida Ley en caso el personal se encuentre en planilla.

En tal sentido, teniendo en consideración el inciso a) del artículo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, vigente, en referencia al plazo y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, se le otorga **un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles** desde el día siguiente de notificada la presente carta para subsanar las observaciones advertidas; en caso contrario, se procederá con dejar sin efecto la Buena Pro. *La subsanación deberá ser presentada a través de la Mesa de Partes del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, según lo señalado en el numeral 2.3 de la Sección Específica de las Bases Integradas.*

Asimismo, de conformidad con el referido artículo, de haber subsanado las observaciones, su representada deberá apersonarse para la suscripción del respectivo contrato como máximo a los dos (2) días hábiles de subsanadas las observaciones. Para tal efecto y de ser



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **BBGIPLH**



BICENTENARIO
PERÚ
2024



**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

el caso, deberán apersonarse a PRONIED, sito en el Jr. Carabaya N° 341, distrito, provincia y departamento de Lima, a partir de las 09:00 horas hasta las 17:00 horas, debiendo coordinar la respectiva suscripción con la Unidad de Abastecimiento.

Atentamente,

Firmado digitalmente
WITHVEL NICKOLAS CORDOVA VILLEGAS
Director de la Unidad de Abastecimiento
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **BBGIPLH**

www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777