



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

INFORME N° -2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS

A : **ALBERTO BLAS ORTIZ**
Director de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

De : **MIGUEL ANGEL TRIGOSO SANCHEZ**
Equipo de Sistemas Modulares Prefabricados

Asunto : VERIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO "Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en Instituciones Educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, La Libertad y Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023" – Ítem N°03: "Adquisición, transporte e instalación de 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Piura, La Libertad, Ancash y Ayacucho en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM".

Referencia : a) PROVEIDO N° 001697-2024/MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC (09.02.2024)
b) CARTA CTM N° 02/2024 (09.02.2024)

Expediente : MDP00020240004577

Mediante el presente, informo a usted, en relación al PROVEIDO N°001697-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC, a través del cual, la Coordinación de Ejecución Contractual de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración (en adelante OGA) remite a la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (en adelante UGME), el levantamiento de observaciones de la documentación presentada por el CONSORCIO TECNICA MODULAR, con CARTA CTM N° 02/2024, para el perfeccionamiento del contrato, y solicita la revisión de la misma.

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Con fecha **17 de noviembre de 2023**, el comité de selección publicó en el Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (en adelante "SEACE") la convocatoria de la Adjudicación Simplificada N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1 para la "Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en Instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, La Libertad y Lima".
- 1.2. Con fecha **01 de febrero de 2024**, mediante **PROVEIDO N° 001117-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC**, la Coordinación de Ejecución Contractual de la Unidad de Abastecimiento de la OGA remite a la UGME, la documentación presentada por el CONSORCIO TECNICA MODULAR, con CARTA CTM N° 01/2024, para el perfeccionamiento del contrato, y solicita la revisión de la misma.
- 1.3. Con fecha **08 de febrero de 2024**, mediante **MEMORANDO N° 000374-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME**, la UGME remite a la Unidad de Abastecimiento las observaciones a la revisión de la documentación para el perfeccionamiento de contrato para la AS N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1 Ítem 3.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **KRUFQMQ**



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

- I.4. Con fecha **09 de febrero de 2024**, mediante **CARTA CTM N° 02-2024**, el postor CONSORCIO TECNICA MODULAR remite al Pronied el levantamiento de observaciones de la documentación para el perfeccionamiento de contrato para la AS N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1 Item 3.
- I.5. Con fecha **09 de febrero de 2024**, mediante **PROVEIDO N° 001697-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC**, la Coordinación de Ejecución Contractual de la Unidad de Abastecimiento de la OGA remite a la UGME, el levantamiento de observaciones de la documentación presentada por el CONSORCIO TECNICA MODULAR, con CARTA CTM N° 02/2024, para el perfeccionamiento del contrato, y solicita la revisión de la misma.

II. ANALISIS

- II.1. Mediante Decreto Supremo N°004-2014-MINEDU, se crea el Programa Nacional de Infraestructura Educativa.
- II.2. Que los literales a), b) y d) del artículo 31 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 034- 2016-MINEDU (Modificado mediante R.M. N°341-2017), señalan lo siguiente:

"(...)

"Artículo 31: Funciones de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

La Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento tiene las siguientes funciones:

- a) Programar y monitorear el desarrollo de las contrataciones y adquisiciones necesarias para la dotación de mobiliario y equipamiento e instalaciones provisionales para las instituciones públicas, de acuerdo a las necesidades identificadas.
- b) Ejecutar las acciones que aseguren la dotación de mobiliario, equipamiento e instalaciones provisionales necesarias para el funcionamiento de las instituciones educativas públicas. (...)" (El subrayado y negrita es agregado).

- II.3. Con fecha **08 de febrero de 2024**, mediante **MEMORANDO N° 000374-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME**, la UGME remite a la Unidad de Abastecimiento las observaciones a la revisión de la documentación para el perfeccionamiento de contrato para la AS N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1 Item 3.
- II.4. Mediante **PROVEIDO N°001697-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC**, la Coordinación de Ejecución Contractual de la Unidad de Abastecimiento de la OGA remite a la UGME, la documentación presentada por el CONSORCIO TECNICA MODULAR, con Carta CTM N° 02/2024, para el perfeccionamiento del contrato, y solicita lo siguiente:

"(...) SE SOLICITA QUE EFECTÚE LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS PARA SUBSANAR LAS OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DE PERFEC. DE CONTRATO DE LA AS 10-2023 ITEM 03, SOLICITANDO SE PRECISE SI SUBSANÓ LA DOCUMENTACIÓN OBSERVADA MEDIANTE LA CARTA-000657-2023-MINEDU-VMGI-PRONIEDOGAD-UABAS Y ANEXOS, A MÁS TARDAR A LAS 16 HORAS DEL 12/02/2024 LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE DICHOS DOCUMENTOS; ASIMISMO SE REQUIERE QUE INFORMEN SI OMITIÓ ALGÚN REQUISITO O FORMALIDAD REQUERIDO POR SU UNIDAD PARA LA FIRMA DEL CONTRATO (FORMATO EXCEL PRESENTACIÓN FÍSICA O DIGITAL). SE ADJUNTA CONTENIDO DEL USB (W.M) (...)"

- II.5. En este punto cabe aclarar que, en el marco de sus funciones establecidas en el Manual de Operaciones del PRONIED y en las normas sobre contrataciones del Estado, la UGME emite opiniones de carácter técnico al tratarse del área usuaria, tal como se desarrollará en el presente informe, realizando el análisis técnico respectivo.
- II.6. Ahora bien, de acuerdo al **numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5** de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, la documentación a presentar por el Consorcio Técnica Modular para la suscripción del contrato es la siguiente:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **KRUFQMQ**



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

I DOCUMENTACIÓN TÉCNICA																													
#	ITEM	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES																										
a	<u>Cronograma de ejecución del contrato</u>	Incluye fechas y plazos programados para todas las etapas del contrato. ► Etapa de Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura ► Etapa de Control de calidad de los kits de infraestructura y prueba de montaje y desmontaje de módulos. ► Etapa de Transporte e instalación de kits de infraestructura.	Para la etapa de fabricación y embalaje, se deberá señalar los plazos, de acuerdo con el plazo establecido en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 Para la etapa de transporte e instalación se deberá considerar la programación por Institución Educativa a intervenir. <u>Nota:</u> Se deberá presentar en archivo nativo (formato editable) de Excel. La presentación del Cronograma de ejecución del contrato, será referencial, por lo cual no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones.																										
b	<u>Plan de Seguridad</u>	Deberá aplicarse durante toda la ejecución contractual desde la adquisición y/o fabricación hasta la instalación de los kits de infraestructura.	Como mínimo el Plan de Seguridad deberá contener el desarrollo de los puntos establecidos en el numeral 5.13.3 PLAN DE SEGURIDAD.																										
c	<u>Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista</u>	Se deberá presentar para la suscripción del contrato la(s) dirección(es) de su(s) instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes (máximo 03 instalaciones de almacenamiento y talleres de fabricación), asimismo, deberá presentar como mínimo una (01) foto a color de la(s) fachada(s) frontal(es) de su(s) instalación(es) de almacenamiento y talleres de fabricación; y el croquis referencial de su(s) instalación(es) de almacenamiento y talleres de fabricación, el cual debe mostrar o indicar alguna avenida principal. De igual forma, deberá presentar los datos del personal técnico de contacto, con el objetivo de realizar las visitas inopinadas para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el(los) mismo(s) que será(n) considerado(s) para realizar la verificación técnica correspondiente para el otorgamiento de la Conformidad Técnica, salvo comunicación previa después de la firma de contrato indicando otra(s) instalación(es).	Deberá presentar los datos en base a los formatos presentados a continuación: <table border="1"><tr><th colspan="7">DIRECCION DE LOS TALLERES DE PRODUCCION Y/O ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA</th></tr><tr><td>Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio</td><td>Av., Jr., Calle, Pasaje, Mz., Lote, etc.</td><td>N°</td><td>Urb. Sector, etc.</td><td>Teléfono del local y de propietarios</td><td>Referencia</td><td>Distrito, provincia, región</td></tr></table> <table border="1"><tr><th colspan="6">PERSONAL TECNICO DE CONTACTO</th></tr><tr><td>Nombres y apellidos completos</td><td>N° DNI</td><td>Cargo</td><td>N° de celular</td><td>N° teléfono fijo</td><td>Correo electrónico institucional</td></tr></table>	DIRECCION DE LOS TALLERES DE PRODUCCION Y/O ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA							Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio	Av., Jr., Calle, Pasaje, Mz., Lote, etc.	N°	Urb. Sector, etc.	Teléfono del local y de propietarios	Referencia	Distrito, provincia, región	PERSONAL TECNICO DE CONTACTO						Nombres y apellidos completos	N° DNI	Cargo	N° de celular	N° teléfono fijo	Correo electrónico institucional
DIRECCION DE LOS TALLERES DE PRODUCCION Y/O ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA																													
Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio	Av., Jr., Calle, Pasaje, Mz., Lote, etc.	N°	Urb. Sector, etc.	Teléfono del local y de propietarios	Referencia	Distrito, provincia, región																							
PERSONAL TECNICO DE CONTACTO																													
Nombres y apellidos completos	N° DNI	Cargo	N° de celular	N° teléfono fijo	Correo electrónico institucional																								



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **KRUFQMQ**



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"****"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"**

	Esta comunicación sobre el cambio o modificación de la dirección(es) de su(s) Instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes deberá realizarse como máximo quince (15) días calendario antes de la culminación de la "Etapa de fabricación y embalaje de los kits de infraestructura".	
II PÓLIZAS		
#	ITEM	CONSIDERACIONES
a.	El personal del CONTRATISTA a cargo de la ejecución debe contar con Póliza SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo). En caso el personal se encuentre en planilla, deberá contar con el Seguro Vida Ley, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo 688.	-
b.	El CONTRATISTA está obligado a contratar un Seguro de Responsabilidad Civil para daños personales o materiales a terceros y en beneficio de éstos, con las cláusulas que se indican a continuación, por todo el periodo de vigencia del Contrato, que cubra cualquier daño, pérdida, lesión, directa o indirecta y como consecuencia del transporte e instalación de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo costa y/o sierra que pudiera sobrevenir a los bienes o a terceros. <ul style="list-style-type: none"> Responsabilidad Civil Extracontractual Responsabilidad Civil Patronal Responsabilidad Civil Contractual Responsabilidad Civil Cruzada Responsabilidad Civil de Contratistas y Subcontratistas Responsabilidad Civil de Carga 	La suma asegurada para la cobertura de Responsabilidad Civil para daños personales, materiales será de como mínimo de USD 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL dólares americanos). Sin embargo, el Contratista asume plenamente la responsabilidad por el saldo no cubierto en el caso de cualquier siniestro que le sea imputable y supere dicha suma.
c.	Declaración jurada de contar con póliza de seguro de transporte a nivel nacional Para la firma del contrato se deberá presentar una declaración jurada, de contar con una POLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL que cubra al 100 % el valor de reposición de los bienes transportados en caso de siniestro, esta póliza deberá ser efectiva antes del inicio del transporte. Adicionalmente la póliza deberá hacer referencia al procedimiento de selección y/o al número de contrato, pudiendo realizarse mediante un anexo a la póliza o cualquier documento adicional emitido por la aseguradora.	-
d.	Declaración jurada de responsabilidad por la conservación de los bienes Para la firma del contrato se deberá presentar una declaración jurada, de responsabilidad por la conservación de los bienes en todas las etapas del contrato hasta la conformidad técnica de instalación de los mismos en las Instituciones Educativas asignadas.	-
e.	Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes Para la firma del contrato se deberá presentar Se deberá remitir una Declaración Jurada donde se compromete a realizar el <u>almacenaje de los bienes en ambientes techado, sin goteras, sin filtraciones, y con coberturas en óptimas condiciones</u> , a fin de garantizar la calidad e integridad de los bienes fabricados y/o almacenados; caso contrario se aplicará lo estipulado en el numeral 5.10.2. OTRAS PENALIDADES	-
f.	Declaración jurada del cumplimiento de la calidad de los insumos Para la firma del contrato se deberá presentar Se deberá adjuntar una Declaración Jurada firmada por su representante legal y/o carta del fabricante, referida a los bienes ofertados donde indiquen claramente el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas referidas a la calidad de los materiales (como insumos) utilizados (esto no es equivalente a la VERIFICACION TECNICA ni a ninguna conformidad).	-
Consideraciones: <ul style="list-style-type: none"> - Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberán presentar de forma digital (CD y/o USB) e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad. - La UGME se encargará de revisar el cronograma de ejecución del contrato y el Detalle de los precios unitarios del precio ofertado de la propuesta económica, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecución establecido. Luego de la revisión se emitirá la conformidad respectiva o se plantearán las observaciones las cuales deben resolverse en un plazo no menor a dos (02) días ni mayor a ocho (08) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación. - Toda la documentación a ser entregada por el Contratista, se remitirá a la siguiente dirección: Jr. Carabaya 341, Cercado de Lima, Lima. - La presentación del cronograma no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones, los cuales se indican en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5. <p>** Las actividades descritas en el cronograma deberán evidenciar la secuencia de las etapas descritas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5.</p>		

Fuente: Numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1

II.7. Es preciso indicar que, esta Unidad Gerencial se encargará de revisar la documentación técnica (Cronograma de ejecución del contrato, Plan de Seguridad, Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista y Detalle de precios unitarios), con la finalidad de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el **numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5** de las Especificaciones Técnicas



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **KRUFQMQ**

BICENTENARIO
PERÚ
2024www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.

- II.8. En tal sentido, en atención a la **CARTA CTM N° 02/2024**, esta Unidad Gerencial ha revisado la documentación correspondiente a los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1; así como lo relacionado al numeral 5.14 DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 Y 5 de las mencionadas Especificaciones Técnicas, de acuerdo a sus competencias, concluyendo lo siguiente:

- ✓ Respecto del Detalle de Precios Unitarios, se obtiene que el CONSORCIO TECNICA MODULAR, ha presentado la información solicitada en el formato establecido en el numeral 5.14 DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 Y 5 de las mencionadas Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo señalado en las Consideraciones del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, que señala que: "[...] Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberán presentar de forma digital (CD y/o USB) e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad [...]". (El resaltado es agregado).

Al respecto se tiene que, el CONSORCIO TECNICA MODULAR ha adjuntado el archivo digital de Precios Unitarios, remitido en la CARTA CTM N° 01-2024.

- ✓ Respecto del Cronograma de ejecución del contrato, presentado por el CONSORCIO TECNICA MODULAR, ha presentado la información solicitada en el literal a, del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo señalado en las Consideraciones del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, que señala que: "[...] Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberán presentar de forma digital (CD y/o USB) e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad [...]", así como , en el mencionado numeral, se señala que: "[...] Se deberá presentar en archivo nativo (formato editable) de Excel [...]". (El resaltado es agregado).

Al respecto se tiene que, el CONSORCIO TECNICA MODULAR ha adjuntado el archivo digital de Excel del Cronograma de ejecución del contrato, remitido en la CARTA CTM N° 01-2024.

- ✓ Respecto del Plan de Seguridad, presentado por el CONSORCIO TECNICA MODULAR, ha presentado la información solicitada en el literal b, del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5; y en el numeral 5.13.3 PLAN DE SEGURIDAD de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo señalado en las Consideraciones del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, que señala que: "[...] Todos los



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **KRUFQMQ**



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

documentos indicados en el presente numeral se deberán presentar de forma digital (CD y/o USB) e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad [...]" (El resaltado es agregado).

Al respecto se tiene que, el CONSORCIO TECNICA MODULAR ha adjuntado el archivo digital del Plan de Seguridad.

- ✓ Respecto del **Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista**, se obtiene que el CONSORCIO TECNICA MODULAR, ha presentado la información solicitada en el **literal c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5** de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, respecto de la Dirección de talleres de producción y/o almacenes, así como, respecto del Personal técnico de contacto.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo señalado en las **Consideraciones del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5** de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, que señala que: "[...] **Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberán presentar de forma digital (CD y/o USB) e impresa**, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad [...]" (El resaltado es agregado).

Al respecto se tiene que, el CONSORCIO TECNICA MODULAR ha adjuntado el archivo digital en PDF establecido en el **literal c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5** de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, remitido en la CARTA CTM N° 01-2024.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- III.1.** Mediante el **PROVEIDO N° 001697-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC**, la Unidad de Abastecimiento de la OGA remite a la UGME, la documentación presentada por el CONSORCIO TECNICA MODULAR, con **CARTA CTM N° 02/2024** de fecha 09 de febrero de 2024, para el perfeccionamiento del contrato, y solicita la revisión de la misma.
- III.2.** El presente documento se centra únicamente a la revisión de la documentación indicada en la Especificaciones Técnicas, materia del presente análisis, por corresponder.
- III.3.** Es preciso indicar que, esta Unidad Gerencial se encargará de revisar la documentación técnica (Cronograma de ejecución del contrato, Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista, Detalle de precios unitarios y Plan de Seguridad), con la finalidad de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1.
- III.4.** De la evaluación realizada se tiene lo siguiente:

Cuadro N° 01: Resumen de la Evaluación			
Requisito solicitado	Observaciones	Estado	Sustento en las Especificaciones Técnicas
Detalle de Precios Unitarios	CONFORME	CONFORME	El CONSORCIO TECNICA MODULAR presentó lo solicitado en las "Consideraciones" del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.
Cronograma de ejecución del contrato	CONFORME	CONFORME	El CONSORCIO TECNICA MODULAR presentó lo solicitado en las "Consideraciones" del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **KRUFQMQ**



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

Cuadro N° 01: Resumen de la Evaluación			
Requisito solicitado	Observaciones	Estado	Sustento en las Especificaciones Técnicas
			procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.
Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista	CONFORME	CONFORME	El CONSORCIO TECNICA MODULAR presentó lo solicitado en las "Consideraciones" del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.
Plan de Seguridad	CONFORME	CONFORME	El CONSORCIO TECNICA MODULAR presentó lo solicitado en las "Consideraciones" del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.

Fuente: Elaboración Propia

Esta Unidad no es competente para realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto II del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Firmado digitalmente
MIGUEL ANGEL TRIGOSO SANCHEZ
Equipo de Sistemas Modulares Prefabricados
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(MTS)

El presente informe, cuanta con la conformidad del Coordinador del Equipo de Sistemas Modulares Prefabricados, remítase a la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento para que continúe con el trámite correspondiente.

Firmado digitalmente
CESAR CRISTIAN SCHILDER DIAZ
Coordinador del Equipo de Sistemas Modulares Prefabricados
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
Ministerio de Educación

(CSD)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **KRUFQMQ**



BICENTENARIO
PERÚ
2024



www.gob.pe/pronied

Jr. Carabaya N.° 341
Cercado de Lima, Lima01
Central: (01) 680 6777