



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

**INFORME N° -2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS**

**A :** **ALBERTO BLAS ORTIZ**  
Director de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

**De :** **ALAN MARTELL ZAVALETA**  
Equipo de Sistemas Modulares Prefabricados

**Asunto :** VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO  
"Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en Instituciones Educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, La Libertad y Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023"  
– Ítem N°03: "Adquisición, transporte e instalación de 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Piura, La Libertad, Ancash y Ayacucho en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM."

**Referencia :**  
a) Proveído N° 001177-2024/MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC  
b) Carta CTM N° 01/2024

**Expediente :** MDP00020240003531

Mediante el presente, informo a usted, en relación al Proveído N°001177-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC, a través del cual, la Coordinación de Ejecución Contractual de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración (en adelante OGA) remite a la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (en adelante UGME), la documentación presentada por el CONSORCIO TECNICA MODULAR, con Carta CTM N° 01/2024, para el perfeccionamiento del contrato, y solicita la revisión de la misma.

**I. ANTECEDENTES**

- I.1. Con fecha **17 de noviembre de 2023**, el comité de selección publicó en el Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (en adelante "SEACE") la convocatoria de la Adjudicación Simplificada N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1 para la "Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo sierra, para la continuidad del servicio educativo en Instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Ancash, La Libertad y Lima".
- I.2. Con fecha **01 de febrero de 2024**, mediante **Proveído N°001177-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC**, la Coordinación de Ejecución Contractual de la Unidad de Abastecimiento de la OGA remite a la UGME, la documentación presentada por el CONSORCIO TECNICA MODULAR, con Carta CTM N° 01/2024, para el perfeccionamiento del contrato, y solicita la revisión de la misma.

**II. ANALISIS**

- II.1. Mediante Decreto Supremo N°004-2014-MINEDU, se crea el Programa Nacional de Infraestructura Educativa.
- II.2. Que los literales a), b) y d) del artículo 31 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 034- 2016-MINEDU (Modificado mediante R.M. N°341-2017), señalan lo siguiente:

"(...)

**"Artículo 31: Funciones de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento**



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **ODYBNMH**



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

La Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento tiene las siguientes funciones:

- a) Programar y **monitorear el desarrollo de las contrataciones y adquisiciones** necesarias para la dotación de mobiliario y equipamiento e instalaciones provisionales para las instituciones públicas, de acuerdo a las necesidades identificadas.
- b) Ejecutar las acciones que aseguren la dotación de mobiliario, equipamiento e instalaciones provisionales necesarias para el funcionamiento de las instituciones educativas públicas. (...). (El subrayado y negrita es agregado).

II.3. Mediante Proveído N°001177-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC, la Coordinación de Ejecución Contractual de la Unidad de Abastecimiento de la OGA remite a la UGME, la documentación presentada por el CONSORCIO TECNICA MODULAR, con Carta CTM N° 01/2024, para el perfeccionamiento del contrato, y solicita lo siguiente:

*"(...) Se solicita que la UGME efectúe la revisión de los Dtos remitidos por el postor adjudicado para el perfeccionamiento del Cto derivado de la AS 10-2023 ITEM 03 solicitándose **precise si remitió la Doc acorde al 2.3 de la Secc. Específica de las Bases Integradas y EETT indicando su cumplimiento o no**, por lo cual se solicita haga llegar a las 16 horas del 01.02.2024 la revisión y validación; asimismo, se requiere hagan de conocimiento la omisión de algún requisito o formalidad requerido por su Und. para la firma del Cto (Doc física digital Excel), se adjunta contenido del USB (...)"*. (El subrayado y negrita es agregado).

II.4. En este punto cabe aclarar que, en el marco de sus funciones establecidas en el Manual de Operaciones del PRONIED y en las normas sobre contrataciones del Estado, la UGME emite opiniones de carácter técnico al tratarse del área usuaria, tal como se desarrollará en el presente informe, realizando el análisis técnico respectivo.

II.5. Ahora bien, de acuerdo al **numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5** de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, la documentación a presentar por el Consorcio Técnica Modular para la suscripción del contrato es la siguiente:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **ODYBNMH**



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)



Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

I DOCUMENTACIÓN TÉCNICA																															
#	ITEM	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES																												
a	<u>Cronograma de ejecución del contrato</u>	Incluye fechas y plazos programados para todas las etapas del contrato.  ► Etapa de Fabricación y embalaje de los kits de infraestructura ► Etapa de Control de calidad de los kits de infraestructura y prueba de montaje y desmontaje de módulos. ► Etapa de Transporte e instalación de kits de infraestructura.	Para la etapa de fabricación y embalaje, se deberá señalar los plazos, de acuerdo con el plazo establecido en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5  Para la etapa de transporte e instalación se deberá considerar la programación por Institución Educativa a intervenir.  <u>Nota:</u> Se deberá presentar en archivo nativo (formato editable) de Excel.  La presentación del Cronograma de ejecución del contrato, será referencial, por lo cual no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones.																												
b	<u>Plan de Seguridad</u>	Deberá aplicarse durante toda la ejecución contractual desde la adquisición y/o fabricación hasta la instalación de los kits de infraestructura.	Como mínimo el Plan de Seguridad deberá contener el desarrollo de los puntos establecidos en el numeral 5.13.3 PLAN DE SEGURIDAD.																												
c	<u>Formato de dirección de talleres de producción y almacenamientos del contratista</u>	Se deberá presentar para la suscripción del contrato (o(s) dirección(es) de su(s) instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes (máximo 03) instalaciones de almacenamiento y talleres de fabricación), asimismo, deberá presentar como mínimo una (01) foto a color de la(s) fachada(s) frontal(es) de su(s) instalación(es) de almacenamiento y talleres de fabricación, y el croquis referencial de su(s) instalación(es) de almacenamiento y talleres de fabricación, el cual debe mostrar o indicar alguna avenida principal.  De igual forma, deberá presentar los datos del personal técnico de contacto, con el objetivo de realizar las visitas inopinadas para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el(los) memo(s) que serán considerados para realizar la verificación técnica correspondiente para el otorgamiento de la Conformidad Técnica, salvo constatación previa después de la firma de contrato indicando otro(s) instalación(es).	Deberá presentar los datos en base a los formatos presentados a continuación:  <table><tr><th colspan="6">DIRECCIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN Y/O ALMACENES DEL CONTRATISTA</th></tr><tr><th colspan="6">FOTOFACHADA</th></tr><tr><td>Taller de producción o de almacenamiento de bienes que se fabrica o almacena</td><td>Nº, C/., Calle, Pared, etc. (Lote, etc.)</td><td>Nº</td><td>Urb. Sector, etc.</td><td>Taller de producción y/o de almacenamiento</td><td>Referencia</td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">PERSONAL TÉCNICO DE CONTACTO</th></tr><tr><td>Nombre y apellido completo</td><td>Nº DNI</td><td>Cargo</td><td>Nº de celular</td><td>Nº telefono fijo</td></tr></table>	DIRECCIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN Y/O ALMACENES DEL CONTRATISTA						FOTOFACHADA						Taller de producción o de almacenamiento de bienes que se fabrica o almacena	Nº, C/., Calle, Pared, etc. (Lote, etc.)	Nº	Urb. Sector, etc.	Taller de producción y/o de almacenamiento	Referencia	PERSONAL TÉCNICO DE CONTACTO					Nombre y apellido completo	Nº DNI	Cargo	Nº de celular	Nº telefono fijo
DIRECCIÓN DE LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN Y/O ALMACENES DEL CONTRATISTA																															
FOTOFACHADA																															
Taller de producción o de almacenamiento de bienes que se fabrica o almacena	Nº, C/., Calle, Pared, etc. (Lote, etc.)	Nº	Urb. Sector, etc.	Taller de producción y/o de almacenamiento	Referencia																										
PERSONAL TÉCNICO DE CONTACTO																															
Nombre y apellido completo	Nº DNI	Cargo	Nº de celular	Nº telefono fijo																											



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **ODYBNMH**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.º 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura Educativa**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"****"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"**

	Esta comunicación sobre el cambio o modificación de la dirección(es) de su(s) Instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes deberá realizarse como máximo quince (15) días calendario antes de la culminación de la "Etapa de fabricación y embalaje de los kits de infraestructura".	
<b>II PÓLIZAS</b>		
<b>#</b>	<b>ITEM</b>	<b>CONSIDERACIONES</b>
a.	El personal del CONTRATISTA a cargo de la ejecución debe contar con Póliza SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo). En caso el personal se encuentre en planilla, deberá contar con el Seguro Vida Ley, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo 688.	-
b.	El CONTRATISTA está obligado a contratar un Seguro de Responsabilidad Civil para daños personales o materiales a terceros y en beneficio de éstos, con las cláusulas que se indican a continuación, por todo el periodo de vigencia del Contrato, que cubra cualquier daño, pérdida, lesión, directa o indirecta y como consecuencia del transporte e instalación de los kits de infraestructura (módulos + mobiliario) tipo costa y/o sierra que pudiera sobrevenir a los bienes o a terceros. <ul style="list-style-type: none"> <li>Responsabilidad Civil Extracontractual</li> <li>Responsabilidad Civil Patronal</li> <li>Responsabilidad Civil Contractual</li> <li>Responsabilidad Civil Cruzada</li> <li>Responsabilidad Civil de Contratistas y Subcontratistas</li> <li>Responsabilidad Civil de Carga</li> </ul>	La suma asegurada para la cobertura de Responsabilidad Civil para daños personales, materiales será de como mínimo de USD 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL dólares americanos). Sin embargo, el Contratista asume plenamente la responsabilidad por el saldo no cubierto en el caso de cualquier siniestro que le sea imputable y supere dicha suma.
c.	Declaración jurada de contar con póliza de seguro de transporte a nivel nacional Para la firma del contrato se deberá presentar una declaración jurada, de contar con una POLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL que cubra al 100 % el valor de reposición de los bienes transportados en caso de siniestro, esta póliza deberá ser efectiva antes del inicio del transporte. Adicionalmente la póliza deberá hacer referencia al procedimiento de selección y/o al número de contrato, pudiendo realizarse mediante un anexo a la póliza o cualquier documento adicional emitido por la aseguradora.	-
d.	Declaración jurada de responsabilidad por la conservación de los bienes Para la firma del contrato se deberá presentar una declaración jurada, de responsabilidad por la conservación de los bienes en todas las etapas del contrato hasta la conformidad técnica de instalación de los mismos en las Instituciones Educativas asignadas.	-
e.	Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes Para la firma del contrato se deberá presentar Se deberá remitir una Declaración Jurada donde se compromete a realizar el <u>almacenaje de los bienes en ambientes techado, sin goteras, sin filtraciones, y con coberturas en óptimas condiciones</u> , a fin de garantizar la calidad e integridad de los bienes fabricados y/o almacenados; caso contrario se aplicará lo estipulado en el numeral 5.10.2. OTRAS PENALIDADES	-
f.	Declaración jurada del cumplimiento de la calidad de los insumos Para la firma del contrato se deberá presentar Se deberá adjuntar una Declaración Jurada firmada por su representante legal y/o carta del fabricante, referida a los bienes ofertados donde indiquen claramente el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas referidas a la calidad de los materiales (como insumos) utilizados (esto no es equivalente a la VERIFICACION TECNICA ni a ninguna conformidad).	-
<b>Consideraciones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberán presentar de forma digital (CD y/o USB) e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad.</li> <li>- La UGME se encargará de revisar el cronograma de ejecución del contrato y el Detalle de los precios unitarios del precio ofertado de la propuesta económica, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecución establecido. Luego de la revisión se emitirá la conformidad respectiva o se plantearán las observaciones las cuales deben resolverse en un plazo no menor a dos (02) días ni mayor a ocho (08) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación.</li> <li>- Toda la documentación a ser entregada por el Contratista, se remitirá a la siguiente dirección: Jr. Carabaya 341, Cercado de Lima, Lima.</li> <li>- La presentación del cronograma no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones, los cuales se indican en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5.</li> </ul> <p><b>** Las actividades descritas en el cronograma deberán evidenciar la secuencia de las etapas descritas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5.</b></p>		

Fuente: Numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1

**II.6.** Es preciso indicar que, esta Unidad Gerencial se encargará de revisar la documentación técnica (Cronograma de ejecución del contrato, Plan de Seguridad, Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista y Detalle de precios unitarios), con la finalidad de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el **numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5** de las Especificaciones Técnicas



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **ODYBNMH**

BICENTENARIO  
PERÚ  
2024[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.º 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"


de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.

II.7. En tal sentido, en atención a la **Carta CTM N° 01/2024**, esta Unidad Gerencial ha revisado la documentación correspondiente a los literales a, b y c del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del **numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5** de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1; así como lo relacionado al **numeral 5.14 DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 Y 5** de las mencionadas Especificaciones Técnicas, de acuerdo a sus competencias, concluyendo lo siguiente:

- ✓ Respecto del **Detalle de Precios Unitarios**, se obtiene que el CONSORCIO TECNICA MODULAR, ha presentado la información solicitada en el formato establecido en el **numeral 5.14 DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 Y 5** de las mencionadas Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo señalado en las Consideraciones del **numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5** de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, que señala que: "[...] **Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberán presentar de forma digital (CD y/o USB) e impresa**, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad [...]". (El resaltado es agregado).

Al respecto se tiene que, el CONSORCIO TÉCNICA MODULAR ha adjuntado el archivo digital del formato establecido en el numeral 5.14 DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 Y 5 de las mencionadas Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, conforme se muestra a continuación:



Fuente: Archivo denominado "ITEM 03" adjunto al Proveído N°001177-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **ODYBNMH**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777





Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OFICINA GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - EJECUCIÓN CONTRACTUAL

PROVEIDO N° 001177-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC

EXPEDIENTE : MDP00020240003531

Procedimiento por PRONIED  
Módulo: PRONIED VOLETA PR  
Módulo: SGP, el cual del documento  
Fecha: 02/02/2024 11:10:49 -05:00

FECHA

02/02/2024

ASUNTO: \*\*\*\*\*SE SOLICITA REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA FIRMA DE CONTRATO\*\*\* REMITE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO. REF: AS N° 10-2023-MINEDU-UE 108-1 ITEM 03

Atender en 1 día


REFERENCIA : PROVEIDO N° 003695-2024-MINEDU- REMITE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR CONTRATO. REF: AS N° 10-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS 2023-MINEDU/UE 108-1 ITEM 03.// ADJ 01 ARCHIVADOR

DEPENDENCIA DESTINO	TRAMITE	PRIORIDAD	INDICACIONES
UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	ATENDER	MUY URGENTE	SE SOLICITA QUE LA UGME EFECTUE LA REVISIÓN DE LOS DCTOS REMITIDOS POR EL POSTOR ADJUDICADO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CTO DERIVADO DE LA AS 10-2023 ITEM 03 SOLICITANDOSE PRECISE SI REMITIO LA DDC ACORDE AL 2.3 DE LA BOC. ESPECIFICA DE LAS BASES INTEGRA Y EETT INDICANDO SU CUMPLIMIENTO O NO, POR LO CUAL SE SOLICITA HAGA LLEGAR HASTA LAS 16 HORAS DEL 01.02.2024 LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN, ASIMISMO, SE REQUIERE HAGAN DE REQUISITO O FORMALIDAD REQUERIDO POR SU UNID. PARA LA FIRMA DEL CTO (DOC FÍSICA O DIGITAL EXCEL)

- ✓ Respecto del **Cronograma de ejecución del contrato**, presentado por el CONSORCIO TECNICA MODULAR, ha presentado la información solicitada en el literal a, del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del **numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEM 1, 2, 3, 4 y 5** de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo señalado en las **Consideraciones del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEM 1, 2, 3, 4 y 5** de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, que señala que: "[...] **Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberán presentar de forma digital (CD y/o USB) e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad [...]**", así como , en el mencionado numeral, se señala que: "[...] **Se deberá presentar en archivo nativo (formato editable) de Excel [...]**". (El resaltado es agregado).

Al respecto se tiene que, el CONSORCIO TECNICA MODULAR ha adjuntado el archivo digital de Excel del Cronograma de ejecución del contrato, conforme se muestra a continuación:



Fuente: Archivo denominado "ITEM 03" adjunto al Proveido N°001177-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **ODYBNMH**



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OFICINA GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO -  
EJECUCIÓN CONTRACTUAL

PROVEIDO N° 001177-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-

CEC

EXPEDIENTE : MDP00020240003531

Procedimiento por MDC  
MPCAD, EMV, VOLETA FIR  
MPCAD, EMV, VOLETA FIR  
MPCAD, EMV, VOLETA FIR

Fecha: 02/02/2024 11:04:48 -05:00

FECHA

02/02/2024

ASUNTO:

SE SOLICITA REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA FIRMA DE CONTRATO. REMITE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO. REF: AS N° 10-2023-MINEDU-UE 108-1 ÍTEM 03

Atender en 1 día

REFERENCIA : PROVEIDO N° 003695-2024-MINEDU- REMITE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR CONTRATO. REF: AS N° 10-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS 2023-MINEDU-UE 108-1 ÍTEM 03.7 ADJ 01 ARCHIVADOR

DEPENDENCIA DESTINO	TRAMITE	PRIORIDAD	INDICACIONES
UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	ATENDER	MUY URGENTE	SE SOLICITA QUE LA USM EFECTUE LA REVISIÓN DE LOS DCTOS REMITIDOS POR EL POSTOR ADJUDICADO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CTO DERIVADO DE LA AS 10-2023 ÍTEM 03 SOLICITÁNDOSE PRECISE SI REMITO LA DCT ACORDE AL 2.3 DE LA GEOC. ESPECÍFICA DE LAS BASES INTEGRA Y DETI INDICANDO SI CUMPLEMIENTO O NO, POR LO CUAL SE SOLICITA PARA LLEGAR HASTA LAS 16 HORAS DEL 01.02.2024 LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN, ASIMISMO, SE REQUIERE HAGAN DE REQUISITO O FORMALIDAD REQUERIDO POR SU UNO PARA LA FIRMA DEL CTO (DCT FÍSICA DIGITAL EXCEL)

- ✓ Respecto del Plan de Seguridad, presentado por el CONSORCIO TECNICA MODULAR, ha presentado la información solicitada en el literal b, del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEM 1, 2, 3, 4 y 5; y en el numeral 5.13.3 PLAN DE SEGURIDAD de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, sin embargo, presenta las siguientes observaciones:

En los planos IPC-01 y EV-01 no se muestra en donde estará almacenado el mobiliario básico.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo señalado en las Consideraciones del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEM 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, que señala que: "[...] Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberán presentar de forma digital (CD y/o USB) e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad [...]". (El resaltado es agregado).

Al respecto se tiene que, el CONSORCIO TECNICA MODULAR ha adjuntado el archivo digital del Plan de Seguridad, conforme se muestra a continuación:

ITEM 3 (F) > ITEM 3 > ARCHIVOS NATIVOS				
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Acceso rápido	h) detalle de los precios ITEM 3	1/02/2024 12:46	Hoja de cálculo d...	28 KB
Escritorio	h) Plan de Seguridad ITEM 3	1/02/2024 12:31	Documento de Mi...	87 KB
Descargas	h) PLANOS DE SEGURIDAD ITEM 3	19/01/2024 16:22	Archivo DWG	9.514 KB
Documentos				
Imágenes				
00. APOYO A GORE CO				
01. SOLICITUD DE EMISI				
02. MEMO A ZONAL SC				
05. MEMO (2) A UABAS				

Fuente: Archivo denominado "ITEM 03" adjunto al Proveído N°001177-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: ODYBNMH



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N° 341  
Cercado de Lima, Lima 01  
Central: (01) 680 6777



Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OFICINA GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO -  
EJECUCIÓN CONTRACTUAL

PROVEIDO N° 001177-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-

CEC

EXPEDIENTE : MDP00020240003531

Procedimiento por MDC  
MPCAD, EMV, VOLETA FIR  
MPCAD, EMV, VOLETA FIR  
MPCAD, EMV, VOLETA FIR  
MPCAD, EMV, VOLETA FIR

Fecha: 02/02/2024 11:04:48 -05:00

FECHA

02/02/2024

ASUNTO: "SE SOLICITA REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA FIRMA DE CONTRATO" REMITE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO. REF: AS N° 10-2023-MINEDU-UE 108-1 ÍTEM 03

Atender en 1 días

REFERENCIA : PROVEIDO N° 003695-2024-MINEDU- REMITE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR CONTRATO. REF: AS N° 10-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS 2023-MINEDU/UE 108-1 ÍTEM 03.7 ADJ 01 ARCHIVADOR

DEPENDENCIA DESTINO	TRAMITE	PRIORIDAD	INDICACIONES
UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	ATENDER	MUY URGENTE	SE SOLICITA QUE LA USM EFECTUE LA REVISIÓN DE LOS DCTOS REMITIDOS POR EL POSTOR ADJUDICADO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CTO DERIVADO DE LA AS 10-2023 ÍTEM 03 SOLICITANDO PRECISE SI REMITO LA DCT ACORDE AL 2.3 DE LA GEOC. ESPECIFICA DE LAS BASES INTEGRA Y DETI INDICANDO SI CUMPLEMTO O NO, POR LO CUAL SE SOLICITA PARA LLEGAR HASTA LAS 16 HORAS DEL 01.02.2024 LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN. CONOCIMIENTO LA OMISIÓN DE ALGUN REQUISITO O FORMALIDAD REQUERIDO POR SU LIND: PARA LA FIRMA DEL CTO (DCT FÍSICA DIGITAL EXCELI)

Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO TECNICA MODULAR, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.

- ✓ Respecto del **Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista**, se obtiene que el CONSORCIO TECNICA MODULAR, ha presentado la información solicitada en el **literal c** del **numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA** del **numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEM 1, 2, 3, 4 y 5** de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, respecto de la Dirección de talleres de producción y/o almacenes, así como, respecto del Personal técnico de contacto.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo señalado en las **Consideraciones** del **numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEM 1, 2, 3, 4 y 5** de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, que señala que: "[...] **Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberán presentar de forma digital (CD y/o USB) e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad [...]**". (El resaltado es agregado).

Al respecto se tiene que, el CONSORCIO TECNICA MODULAR ha adjuntado el archivo digital en PDF establecido en el **literal c** del **numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA** del **numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEM 1, 2, 3, 4 y 5** de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1, conforme se muestra a continuación:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **ODYBNMH**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024




[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Fuente: Archivo denominado "ITEM 03" adjunto al Proveído N°001177-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC.

**PRONIED**  
 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**OFICINA GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO - EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

**PROVEIDO N° 001177-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC**  
 EXPEDIENTE : MDP00020240003531

ASUNTO: \*\*\*\*\*SE SOLICITA REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA FIRMA DE CONTRATO\*\*\* REMITE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO. REF: AS N° 10-2023-MINEDU-UE 108-1 ITEM 03

REFERENCIA : PROVEIDO N° 003695-2024-MINEDU- REMITE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR CONTRATO. REF: AS N° 10-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS 2023-MINEDU/UE 108-1 ITEM 03.7 ADJ 01 ARCHIVADOR

FECHA: 02/02/2024

Atender en 1 días

DEPENDENCIA DESTINO	TRAMITE	PRIORIDAD	INDICACIONES
UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	ATENDER	MUY URGENTE	SE SOLICITA QUE LA UGME EFECTÚE LA REVISIÓN DE LOS DCTOS REMITIDOS POR EL POSTOR ADJUDICADO PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CTO DERIVADO DE LA AS 10-2023 ITEM 03 SOLICITANDOSE PRECISE SI REMITIO LA DOC ACORDE AL 2.3 DE LA BBOC ESPECIFICA DE LAS BASES INTEGRA Y DETT INDICANDO SU CUMPLIMIENTO O NO, POR LO CUAL SE SOLICITA HAGA LLEGAR HASTA LAS 16 HORAS DEL 01/02/2024 LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN.

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- III.1.** Mediante el **Proveído N°001177-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC**, la Unidad de Abastecimiento de la OGA remite a la UGME, la documentación presentada por el CONSORCIO TECNICA MODULAR, con **Carta CTM N° 01/2024** de fecha 01 de febrero de 2024, para el perfeccionamiento del contrato, y solicita la revisión de la misma.
- III.2.** El presente documento se centra únicamente a la revisión de la documentación indicada en la Especificaciones Técnicas, materia del presente análisis, por corresponder.
- III.3.** Es preciso indicar que, esta Unidad Gerencial se encargará de revisar la documentación técnica (Cronograma de ejecución del contrato, Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista, Detalle de precios unitarios y Plan de Seguridad), con la finalidad de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ITEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1.
- III.4.** De la evaluación realizada se tiene lo siguiente:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **ODYBNMH**



BICENTENARIO  
 PERÚ  
 2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
 Cercado de Lima, Lima01  
 Central: (01) 680 6777



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Cuadro N° 01: Resumen de la Evaluación			
Requisito solicitado	Observaciones	Estado	Sustento en las Especificaciones Técnicas
Detalle de Precios Unitarios	CONFORME	CONFORME	El CONSORCIO TECNICA MODULAR presentó lo solicitado en las "Consideraciones" del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.
Cronograma de ejecución del contrato	CONFORME	CONFORME	El CONSORCIO TECNICA MODULAR presentó lo solicitado en las "Consideraciones" del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.
Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista	CONFORME	CONFORME	El CONSORCIO TECNICA MODULAR presentó lo solicitado en las "Consideraciones" del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.
Plan de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ En los planos IPC-01 y EV-01 no se muestra en donde estará almacenado el mobiliario básico.</li> <li>✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO TECNICA MODULAR, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.</li> </ul>	OBSERVADO	<p>Numeral 5.13.3 PLAN DE SEGURIDAD de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.</p> <p>Consideraciones del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN EL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5.</p>

Esta Unidad no es competente para realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto II del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Firmado digitalmente  
ALAN MARTELL ZAVALETA  
Equipo de Sistemas Modulares Prefabricados  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa  
Ministerio de Educación

El presente informe, cuanta con la conformidad del Coordinador del Equipo de Sistemas Modulares Prefabricados, remítase a la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento para que continúe con el trámite correspondiente.

Firmado digitalmente  
CESAR CRISTIAN SCHILDER DIAZ  
Coordinador del Equipo de Sistemas Modulares Prefabricados



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **ODYBNMH**





PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

Programa Nacional de Infraestructura Educativa  
Ministerio de Educación

(AMZ)

CC:

LAURA VILLAR ROMERO - Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **ODYBNMH**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.º 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777