

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 04/10/2024 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | Adquisición de un sistema de protección eléctrica (UPS) incluida implementación y puesta en funcionamiento CUI N° 2616350 | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | C0647 OTI:2616350 Adquisición de sistema de protección eléctrica, sistema de aire acondicionado para data center, sistema de detección y extinción contra incendios | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 42 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | 2616350 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | Formato N° 7 Registro de Aprobación de fecha 03/11/2023 | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Memo-00816-2024/MINEM-OGA-OTI (Pedido de Compra N° 000203) | | Fecha de recepción | 27/05/2024 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 06/06/2024 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la tercera versión | 12/08/2024 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la cuarta versión | 13/09/2024 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | NO | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 18 | 18 | Memo-01274-2024/MINEM-OGA-OAS | 30/05/2024 | | | |
| Consolidar requerimiento, indicar prestaciones accesorias, indicar plazos, precisar como se acreditará los requisitos, la experiencia, capacitación, incluir actividades de personal clave, revisión de entregables que guarden relación con prestaciones accesorias, revisión de conformidad de servicio, cláusula anticorrupción, revisión de requisitos de calificación y precisar si los documentos, que vienen en idioma extranjero deben estar acompañados de la respectiva traducción | | | | | | | | |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|------------|---|---|------------|
| 1 | | | correo electrónico | 13/06/2024 | 2 | 2 | 13/06/2024 |
| 1. Solicitan cambiar capacidad de chasis a valores superiores multiples de 30kVA. 2. Solicitan ampliar el plazo de entrega e implementación de 90 días a 100 días | | | | | | | |
| 1 | | | correo electrónico | 01/07/2024 | 3 | 3 | 02/07/2024 |
| 1. Solicita que se retire el certificado o diplomado en de gestión en proyectos para el Jefe de Proyecto. 2. Retirar certificado vigente en cableado estructurado para el Jefe de proyecto y curso de cableado estructurado redes LAN (SWITCH) para especialista. 3. Solicita hacer una visita | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | Memo-01609-2024/MINEM-OGA-OAS | 02/08/2024 | | | |
| Se solicita incorporar en las EETT absorción de consultas de indagación de mercado: 1. OPCIONAL el certificado vigente en cableado estructurado para el supervisor y curso de cableado estructurado redes LAN (SWITCH) para especialista. 2. Capacidad escalable del UPS y tener la capacidad de crecer en capacidad con multiples de 30. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | Memo-01856-2024/MINEM-OGA-OAS | 13/09/2024 | | | |
| Se solicita revisar la experiencia del jefe de proyecto y especialista en UPS, porque difiere la información correspondiente a los recursos a ser provistos por el proveedor y los requisitos de calificación. | | | | | | | |

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 18 | 18 | Memo-00922-2024/MINEM-OGA-OTI | 06/06/2024 | | | |
| Se levantaron las observaciones referidas a consolidar requerimiento, indicar prestaciones accesorias, indicar plazos, precisar como se acreditará los requisitos, la experiencia, capacitación, incluir actividades de personal clave, revisión de entregables que guarden relación con prestaciones accesorias, revisión de conformidad de servicio, clausula anticorrupción, revisión de requisitos de calificación. | | | | | | | |
| 1 | | | Correo electrónico | 26/06/2024 | 2 | 2 | 26/06/2024 |
| 1. El usuario precisa las EETT indican: el UPS deberá ser escalable y tener la opción de crecer en capacidad hasta 80KW como mínimo, por consiguiente el postor puede ofertar capacidad mayor. 2. El usuaio ratifica que el plazo de la entrega del bien es de 90 días calendario incluido entrega implementación y puesta en marcha. | | | | | | | |
| 1 | | | Correo electrónico | 02/07/2024 | 3 | 3 | 03/07/2024 |
| 1. No acepta retirar el certificado o diplomado en de gestión en proyectos para el Jefe de proyecto. 2. Se considera opcional el certificado vigente en cableado estructurado para el supervisor y curso de cableado estructurado o redes LAN (SWITCH) minimo de 24 horas para especialista 3. Se brindó facilidades para la visita | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | Memo-01286-2024/MINEM-OGA-OTI | 12/08/2024 | | | |
| Se modificaron las EETT 1. Se retira el certificado vigente en cableado estructurado para el supervisor. 2. Capacidad escalable del UPS debe tener la opción de crecer en capacidad hasta 90KW como mínimo | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | Memo-01489-2024/MINEM-OGA-OTI | 13/09/2024 | | | |
| Se modificaron las EETT y se consignó la misma información para la experiencia del Jefe de Proyecto y Especialista UPS en recursos a ser provistos por el proveedor y los requisitos de calificación | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|---|
| 1 | Se levantaron las observaciones referidas a consolidar requerimiento, indicar prestaciones accesorias, indicar plazos, precisar como se acreditará los requisitos, la experiencia, capacitación, incluir actividades de personal clave, revisión de entregables que guarden relación con prestaciones accesorias, revisión de conformidad de servicio, clausula anticorrupción, revisión de requisitos de calificación. |
| | Se retira el certificado vigente en cableado estructurado para el supervisor. |
| | Capacidad escalable del UPS debe tener la opción de crecer en capacidad hasta 90KW como mínimo |




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

Se consignó la misma información para la experiencia del Jefe de Proyecto y Especialista UPS en recursos a ser provistos por el proveedor y los requisitos de calificación

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

| | | | | |
|---|---|------------|--|------------|
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 06/06/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 27/09/2024 |
| 3.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 3.3 | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto. | | | | |
| 3.4 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | NO | X |
| En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar. | | | | |
| 3.5 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | NO | X |
| En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. | | | | |
| 3.6 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | NO | X |
| En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. | | | | |

4



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

.....
Fausto A. Balvin Huamán
Jefe(d) de la Oficina de Abastecimiento y Servicios
Ministerio de Energía y Minas

