



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

1. UNIDAD QUE REQUIERE EL BIEN

Programa Nacional de Infraestructura Educativa – Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME).

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición, transporte e instalación de 103 aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, para garantizar la continuidad del servicio pedagógico en instituciones educativas públicas ubicadas en distritos declarados en estado de emergencia a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en el marco de los Decretos Supremos DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM.

3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Adquisición, transporte e instalación de 103 aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, para garantizar la continuidad del servicio pedagógico en instituciones educativas públicas ubicadas en distritos declarados en estado de emergencia a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en el marco de los Decretos Supremos DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM.

Esta contratación es una medida provisional, para evitar que el servicio pedagógico se vea afectado, interrumpido como consecuencia de situaciones de emergencia que afecten la infraestructura educativa.

4. FINALIDAD PÚBLICA

Contribuir con las actividades pedagógicas, calidad de aprendizaje, creación de condiciones adecuadas en las Instituciones Educativas ubicadas en las regiones de: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali en el marco de los DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM.

5. CONDICIONES PARA LA PRESTACION

Teniendo en cuenta las instituciones educativas y niveles educativos a atender, se ha determinado establecer un (01) ítem único, según el siguiente cuadro:

Cuadro N°01: Descripción de los bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES
ÚNICO	Adquisición, transporte e instalación de 103 aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, para garantizar la continuidad del servicio pedagógico en instituciones educativas públicas ubicadas en distritos declarados en estado de emergencia a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en el marco de los Decretos Supremos DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM.	103



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

El mismo que contiene:

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO							
CÓDIGO DEL BIEN	LAMINA	RUBRO	BIEN	GARANTÍA (años)	CANTIDAD DE BIENES POR DOMO (Unidad)	CANTIDAD DE DOMOS	CANTIDAD DE BIENES POR DOMO (Unidad)
MOBILIARIO BÁSICO PARA AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO - PRIMARIA							
MSM-04	L-07	MOBILIARIO	MESA DE METAL MADERA 5" - 6" PRIMARIA	5	30	66	1,980
SSM-04	L-08	MOBILIARIO	SILLA DE METAL MADERA 5" - 6" PRIMARIA	5	30		1,980
MDM-08	L-43	MOBILIARIO	MESA DE METAL MADERA B1	5	1		66
SDM-08	L-16	MOBILIARIO	SILLA DE METAL MADERA DOCENTE	5	1		66
PVM-01	D-28	MOBILIARIO	PIZARRA MÓVIL	5	1		66
TOTAL							4,158
MOBILIARIO BÁSICO PARA AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO - SECUNDARIA							
MSM-07	L-13	MOBILIARIO	MESA DE METAL MADERA 5" SECUNDARIA	5	30	37	1,110
SSM-07	L-14	MOBILIARIO	SILLA DE METAL MADERA 5" SECUNDARIA	5	30		1,110
MDM-08	L-43	MOBILIARIO	MESA DE METAL MADERA B1	5	1		37
SDM-08	L-16	MOBILIARIO	SILLA DE METAL MADERA DOCENTE	5	1		37
PVM-01	D-28	MOBILIARIO	PIZARRA MÓVIL	5	1		37
TOTAL							2,331

5.1. LUGAR DE INSTALACIÓN

La instalación de las 103 aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, serán ejecutados en los recintos de las Instituciones Educativas Públicas enmarcadas en los Decretos Supremos DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM, descritas en el **Cuadro N°02 (ANEXOS)**, por lo tanto, no se requiere gestionar permisos, licencias, autorizaciones para la ejecución del servicio ante autoridades y/o terceros y servidumbres.

Los espacios destinados para la ubicación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico se encuentran libres de cualquier tipo de interferencia. Si existiese algún caso fortuito y/o se encontrara alguna interferencia existente en el terreno determinado en el Esquema de ubicación, el Contratista informará inmediatamente a la Entidad para poder realizar las acciones que correspondan.

La ejecución de las prestaciones no incluye la demolición de ninguna estructura existente ni el retiro y reubicación de elementos existentes, las prestaciones a realizar se encuentran descritas en las especificaciones técnicas.

Asimismo, cabe precisar que, el Contratista será el responsable de todas las comunicaciones y coordinaciones necesarias con las comunidades donde se encuentran las Instituciones Educativas priorizadas durante la etapa de transporte e instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.

El Contratista deberá coordinar con los directores de las Instituciones Educativas los horarios de trabajo y otras exigencias para el ingreso de alimentos para su personal.

La Entidad, a través de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento - UGME del PRONIED, podrá, en caso se identifique y compruebe que las necesidades de atención ya no son requeridas por una Institución Educativa, notificar al Contratista, previo informe de la UGME, la reasignación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, hasta un máximo de 20% del total de los mismos. Esta reasignación se podrá realizar en otras



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

Instituciones Educativas ubicadas dentro de la misma provincia de intervención de la Institución Educativa primigenia, siguiendo el Detalle de los Precios Unitarios del Precio Ofertado presentada por el Contratista, de manera que no se generen gastos adicionales para la Entidad.

En caso el Contratista identifique y compruebe la necesidad de reubicación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico asignadas a una Institución Educativa, deberá tener la aprobación de la UGME, para lo cual, presentará la solicitud de aprobación de cambio de ubicación, mediante carta presentada por mesa de partes de la Entidad, adjuntando documentación que sustente dicho cambio. La aprobación se dará previo informe de la UGME.

En caso la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento identifique y compruebe la necesidad de reubicación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, asignadas a una Institución Educativa, previo informe de la UGME, solicitará a la Unidad de Abastecimiento la notificación al Contratista.

El director y/o personal administrativo de la Institución Educativa no está autorizado a aprobar cambios de ubicación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.

La Unidad de Abastecimiento del PRONIED notificará al Contratista los esquemas de ubicación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico de cada Institución Educativa beneficiada, previo informe técnico de la UGME, en el plazo comprendido desde la suscripción del contrato hasta antes del inicio de la "Etapa de transporte e instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico".

5.2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución máximo será de **setenta y siete (77) días calendario**, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye **cuatro (4) etapas**:

- 1. Etapa 1:** Informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad **(07 días calendario)**, contabilizados desde el día siguiente de la suscripción del contrato.
- 2. Etapa 2:** Fabricación y embalaje de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico **(35 días calendario)**, contabilizados desde el día siguiente de la aprobación del Informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad.
- 3. Etapa 3:** Control de calidad de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico **(10 días calendario)**, contabilizados desde el día siguiente de suscribir el Acta de Verificación Cuantitativa (Conformidad) y el Acta de Conformidad de Packing List.
- 4. Etapa 4:** Transporte e instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico **(25 días calendario)**, contabilizados a partir del día siguiente de notificada la Conformidad Técnica de Fabricación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, así como la entrega de las Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA's) y/o Documento Similar de todas las Instituciones Educativas beneficiadas.

En el siguiente cuadro se detallan los procedimientos y plazos respectivos por cada etapa:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

PLAZO DE EJECUCIÓN			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
1	<u>Etapas de Informes de ingenierías y plan de seguridad</u>		
a)	Informes de muestras Ingenierías	El contratista deberá presentar a la Entidad los informes de muestras e ingenierías de las especialidades de estructuras, arquitectura e ingeniería eléctrica según lo indicado en el numeral 5.6.1. INFORME DE MUESTRAS E INGENIERÍA y el ANEXO 2A: MUESTRAS E INGENIERÍAS . Asimismo, el contratista deberá presentar un listado desagregado de cada uno de los componentes del aula de emergencia tipo domo, por cada especialidad.	El plazo máximo será de hasta siete (07) días calendario. Los plazos para la etapa de informes de ingenierías y plan de seguridad inician desde el día siguiente de suscrito el contrato.
b)	Plan de Seguridad	El contratista deberá presentar el plan de seguridad, que incluya todo el proceso de fabricación y de transporte del aula de emergencia tipo domo, de acuerdo a lo señalado en el numeral 5.6.2. PLAN DE SEGURIDAD .	
2	<u>Etapas de fabricación y embalaje de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico</u>		
2.1	<u>Fabricación y embalaje de las aulas de emergencia tipo domo</u>		
a)	Fabricación de las aulas de emergencia tipo domo	<p>El contratista deberá presentar una Carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, con copia a la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME) a través mesa partes física, en la que se adjunte el "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales" y el "Packing List", de las aulas de emergencia tipo domo dentro del plazo de quince (15) días calendario contados desde el día siguiente de la aprobación del informe de ingenierías.</p> <p>Estos documentos deberán ser remitidos en una (01) versión impresa acompañada de un (01) CD y/o USB con los archivos en formato nativo (Word, Excel y/o PDF) según lo señalado en el numeral 5.9.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN.</p> <p>La UGME podrá emitir un informe de recomendaciones, respecto al "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales" y el Packing List, de las aulas de emergencia tipo domo, el cual será notificado al contratista mediante correo electrónico y/o carta de la Entidad, en un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la presentación respectiva.</p> <p>Al término del plazo de fabricación de las aulas de emergencia tipo domo, el contratista deberá comunicar a la Entidad la culminación de la misma, mediante una carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED con copia a UGME, la que deberá ser ingresada por mesa de partes presencial, adjuntando la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Verificación de Cantidad por la Culminación de la Fabricación de la totalidad de los bienes. - Información de la persona de contacto, quien brindará todas las facilidades para el ingreso de personal de la Entidad para las verificaciones correspondientes en los almacenes declarados por el contratista a la suscripción del Contrato. - La ubicación de los almacenes (no mayor a 03 almacenes), donde se encuentran los bienes embalados y fabricados en su totalidad. * La ubicación – dirección de los almacenes, debe coincidir con la información presentada a la firma del contrato. - En caso no coincida con la información presentada a la firma del contrato o la modificación de la dirección autorizada por la Entidad se procederá a aplicar la penalidad correspondiente (Véase numeral 	<p>El plazo máximo para la etapa de fabricación de bienes será de hasta treinta y cinco (35) días calendario.</p> <p>El plazo será contabilizado desde el día siguiente de la notificación de la aprobación de los informes de ingenierías y Plan de seguridad.</p>



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

PLAZO DE EJECUCIÓN			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
		5.13.2 OTRAS PENALIDADES) - "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales" y el "Packing List", de las aulas de emergencia tipo domo, remitidos en una (01) versión impresa acompañada de un (01) CD con los archivos en formato nativo (Word, Excel y/o PDF) según lo señalado en el numeral 5.9.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN , con la implementación de las recomendaciones notificadas por el Área Usuaria. Asimismo, el manual deberá estar firmado por los profesionales señalados en el numeral 5.3.2. RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES , según corresponda a cada especialidad.	
b)	Embalaje de las aulas de emergencia tipo domo	El Contratista deberá empaquetar y embalar todos los elementos de las aulas de emergencia tipo domo, según el numeral 7. EMBALAJE PARA LOS BIENES . Toda alteración al embalaje producto de la revisión del conteo y/o control de calidad de las aulas de emergencia tipo domo, será asumida por el contratista.	
2.2	Fabricación y embalaje del mobiliario		
a)	Fabricación de mobiliario	Al término del plazo de fabricación de mobiliario, el contratista deberá ingresar por mesa de partes una carta de SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CANTIDAD POR LA CULMINACIÓN DE LA FABRICACIÓN Y EMBALAJE DE TODOS LOS BIENES, dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, adjuntando la siguiente documentación: ✓ Información de la Persona de Contacto, quien brindará todas las facilidades para el ingreso de personal del PRONIED para las verificaciones correspondientes en los almacenes declarados por el Contratista a la suscripción del Contrato. ✓ La ubicación* de los almacenes (no mayor a 03 almacenes), donde se encuentran los bienes embalados y fabricados en su totalidad. ✓ "Listado de mobiliario detallado", precisando que tipos de bienes se encuentran en cada uno de los almacenes. <small>* La ubicación – dirección de los almacenes, debe coincidir con la información presentada a la firma del contrato.</small>	El plazo máximo para la Fabricación y embalaje del mobiliario será de: hasta treinta y cinco (35) días calendarios. Los plazos inician desde el día siguiente de la suscripción del contrato.
b)	Embalaje del mobiliario	El contratista deberá empaquetar y embalar la totalidad del mobiliario según el numeral 7. EMBALAJE PARA LOS BIENES . Toda alteración al embalaje producto de la verificación cuantitativa y/o Control de calidad del mobiliario, será asumida por el Contratista.	
c)	Organismo de evaluación de conformidad	El CONTRATISTA deberá contratar a un ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD para que realice la VERIFICACIÓN TÉCNICA mediante las pruebas indicadas en el ANEXO DE MOBILIARIO.	Plazo máximo para presentar documentación de acreditación del Organismo de evaluación de conformidad será de:



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

PLAZO DE EJECUCIÓN			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
		<p>Los costos de la contratación del ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD serán asumidos por EL CONTRATISTA (incluyendo volver a tomar los ensayos en caso los bienes se encuentren observados).</p> <p>El Contratista comunicará a la Entidad la elección del ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD para que realice la VERIFICACIÓN TÉCNICA, para lo cual deberá ingresar por mesa de partes la DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED.</p> <p>Para su elección, el ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Deberá acreditar ser una empresa certificadora de calidad y experiencia específica en la realización de los métodos de ensayos descritos en el ANEXO MOBILIARIO.2. Dicha experiencia deberá ser acreditada mediante copia simple de contratos u órdenes de servicio, con una antigüedad no mayor de 5 años, y su respectiva conformidad o constancia de prestación efectuada; y/o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite fehacientemente con voucher de depósito y/o reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento; y/o otros documentos que acrediten fehacientemente la elaboración del informe. La propuesta sobre el plazo de ejecución del servicio, tendrá en cuenta que, deberá realizarse dentro el plazo de la etapa de fabricación y embalaje del mobiliario. <p>La Entidad notificará al contratista mediante el correo electrónico de Equipamiento respecto a la revisión de la documentación donde acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos indicados en el párrafo anterior, validando la propuesta o emitiendo las observaciones que correspondan.</p>	<p>hasta siete (7) días calendarios.</p> <p>Contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.</p>
3	<u>Etapas de Control de Calidad de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico</u>		
3.1	<u>Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje de las aulas de emergencia tipo domo</u>		
a)	Conteo de las aulas de emergencia tipo domo	<p>La Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento con participación de la UGME en calidad de apoyo técnico, realizará la verificación cuantitativa de las aulas de emergencia tipo domo en un plazo máximo de ocho (08) días calendario de notificada la culminación de la fabricación de bienes; por lo cual, se suspenderá el plazo de ejecución contractual conforme a lo indicado en el numeral 5.9.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN.</p> <p>El contratista ordenará, organizará y rotulará todas las piezas de las aulas de emergencia tipo domo, las mismas que deberán estar ordenadas por tipo. El rótulo deberá contener como mínimo el tipo y característica del elemento o accesorio y la cantidad VER NUMERAL 7. EMBALAJE</p> <p>En caso no se encuentren debidamente almacenados, ordenados, organizados y rotulados; se habrá incurrido en Otras Penalidades, conforme a lo establecido en el subnumeral 5.13.2 del numeral 5.13 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.</p> <p>La Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento con participación de la UGME en calidad de apoyo técnico, realizará la verificación de la cantidad total de las aulas de emergencia tipo domo, en correspondencia con el "Packing List" presentado por el contratista al culminar la etapa de fabricación.</p>	



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

PLAZO DE EJECUCIÓN			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
		<p>En caso todo se encuentre conforme, se levantará las siguientes actas:</p> <p>1.- Acta de verificación cuantitativa: Suscrita por el contratista, la Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento y la UGME.</p> <p>2.- Acta de conformidad de Packing List: Suscrita por el Contratista y la UGME.</p> <p>En dichas actas deberá consignarse el cumplimiento de la obligación del contratista.</p> <p>Asimismo, de no encontrar conforme las cantidades requeridas, se consignará dicha información en el Acta de verificación cuantitativa, señalando que la etapa de "Fabricación y embalaje de las aulas de emergencia tipo domo" aún no ha concluido, aplicándose, de ser el caso, las penalidades que correspondan, conforme a lo establecido en el 5.13 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES, las cuales serán computadas a partir de la fecha de vencimiento del plazo previsto para la fabricación de las aulas de emergencia tipo domo.</p> <p>En caso de encontrar observaciones a los bienes y/o al Packing List se consignará las mismas en el Acta de Packing List otorgando el plazo para la subsanación conforme a la normativa aplicable. El incumplimiento de dicho plazo implica la aplicación de penalidades conforme a lo establecido en el 5.13 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.</p> <p>Una vez suscritas las actas antes señaladas sin observaciones, se procederá a suscribir el "Acta de programación de extracción de muestras", en la cual, se señalará la fecha y hora programada para que se efectúe la evaluación del control de calidad. Asimismo, en dicha acta deberá indicarse la fecha y hora programada para que se efectúe el inicio de la Prueba de montaje, término de la prueba de montaje, inicio de la prueba de desmontaje y término de la prueba de desmontaje, ver procedimiento en el <u>numeral 5.9.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN</u></p>	<p>El plazo máximo para el "Control de Calidad de las aulas de emergencia tipo domo" será de: hasta diez (10) días calendario.</p> <p>Contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de verificación cuantitativa y Acta de Conformidad de Packing List.</p> <p>Para considerar cumplida la "Etapa de Control de Calidad de los módulos de aulas de emergencias tipo domo", dentro del plazo establecido para esta etapa, el contratista debe solicitar a la Entidad la Conformidad Técnica de Fabricación, conforme a lo establecido en el numeral <u>5.9.2 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN</u></p>
b)	Laboratorios para el control de calidad	<p>Para la elección, los tres (03) laboratorios para la evaluación de los componentes de las aulas de emergencia tipo domo, deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:</p> <p>1. Deberán acreditar ser una empresa certificadora de calidad y experiencia específica en la realización de los métodos de ensayos descritos en el <u>numeral 5.16. CONTROL DE CALIDAD</u>. Dicha experiencia deberá ser acreditada mediante copia simple de contratos u órdenes de servicio, con una antigüedad no mayor de 5 años, y su respectiva conformidad o constancia de prestación efectuada; y/o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite fehacientemente con voucher de depósito y/o reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento; y/o otros documentos que acrediten fehacientemente la elaboración del informe.</p> <p>La propuesta sobre el plazo de ejecución del servicio, tendrá en cuenta que, deberá realizarse dentro del plazo de la etapa de Control de Calidad (el Contratista podrá realizar el Control de Calidad en uno, dos o los tres laboratorios aprobados), se contabilizará desde el día siguiente de la</p>	<p>Plazo máximo para presentar los Laboratorios para el control de calidad, será de: hasta ocho (08) días calendario contados desde el día siguiente de la suscripción del Contrato.</p> <p>El incumplimiento de estos plazos implica aplicación de penalidades (véase numeral <u>5.13</u>).</p>



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

PLAZO DE EJECUCIÓN			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
		<p>suscripción del "ACTA VERIFICACIÓN, MEDICIONES Y EXTRACCIÓN DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO".</p> <p>Asimismo, el Contratista deberá presentar una declaración jurada que garantice que dichos laboratorios se encuentran en la capacidad de realizar las pruebas y ensayos descritos en el <u>numeral 5.16. CONTROL DE CALIDAD</u>.</p> <p>De igual manera, deberá adjuntar, una Declaración Jurada del Representante Legal del Contratista, que "garantice el cumplimiento, según la normativa vigente para los ensayos en la Etapa de Control de Calidad", indicando que "las muestras seleccionadas en la Etapa de Control de Calidad, serán ensayadas en los Laboratorios seleccionados por la UGME, cumpliendo las Especificaciones Técnicas del Procedimiento de Selección, así como, la Normativa aplicable al mismo".</p> <p>Los costos de los laboratorios son asumidos por el Contratista (incluye volver a tomar muestras, en caso de que los bienes se encuentren observados y/o no cumplen con las especificaciones técnicas.</p>	<u>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES</u> .
c)	Elaboración y entrega de pruebas de calidad (Numeral 5.16)	<p>Esta actividad comprende lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Extracción de muestras y verificaciones realizadas por la Entidad a través de la UGME. Mediciones y ensayos de laboratorio. Entrega de resultados de todas las pruebas y ensayos del laboratorio señalados en el <u>numeral 5.16. CONTROL DE CALIDAD</u> del presente capítulo, bajo responsabilidad del contratista. Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera. 	<p>El plazo máximo para el "Control de Calidad de módulos y prueba de montaje y desmontaje de los módulos" será de: hasta diez (10) días calendario.</p> <p>Contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de verificación cuantitativa y Acta de Conformidad de Packing List.</p>
d)	Prueba de montaje y desmontaje de las aulas de emergencia tipo domo	<p>La actividad de Prueba de Montaje y Desmontaje se deberá realizar según lo señalado en el literal "C" del numeral 5.16.1. PRUEBA DE MONTAJE Y DESMONTAJE.</p> <p>La Entidad realizará la verificación de la Prueba de Montaje y Desmontaje en correspondencia con el "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales" y el "Packing List", de las aulas de emergencia tipo domo tipo domo presentado por el contratista, en el(los) almacén(es) señalado(s) por el contratista y se levantarán las Actas establecidas el literal "C" del numeral 5.16.1. PRUEBA DE MONTAJE Y DESMONTAJE, a ser suscrita por ambas partes en la que se consignará el cumplimiento de la obligación del contratista.</p> <p>En caso de encontrar observaciones durante la prueba de montaje y desmontaje y/o "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales" y el "Packing List", ambos de las aulas de emergencia tipo domo, se emitirán las actas correspondientes las cuales serán suscritas por ambas partes, otorgando el plazo para la subsanación de observaciones, conforme a la normativa aplicable.</p> <p>El incumplimiento de dicho plazo implica la aplicación de penalidades (Véase numeral 5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES)</p>	<p>Para considerar cumplida la "Etapa de Control de Calidad de las aulas de emergencia tipo domo y prueba de montaje y desmontaje de los módulos", dentro del plazo establecido para esta etapa, el contratista debe solicitar a la Entidad la Conformidad Técnica de Fabricación, conforme a lo establecido en el numeral <u>5.9.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN</u></p>



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

PLAZO DE EJECUCIÓN			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
e)	Certificados de calidad y/o ensayos	<p>El contratista debe presentar los certificados de calidad de todos los materiales utilizados (según lo especificado en el Anexo 3A CONTROL DE CALIDAD) en la fabricación de las aulas de emergencia tipo domo los cuales deberán contener como mínimo las características técnicas señaladas en el numeral 5.16. CONTROL DE CALIDAD del presente capítulo, en el plazo de diez (10) días calendario dentro de la "Etapa de Control de Calidad de módulos y Prueba de Montaje y Desmontaje de las aulas de emergencia tipo domo".</p> <p>En caso de encontrar observaciones a los certificados de calidad, estos serán observados y la Unidad de Abastecimiento las notificará al contratista, considerando las observaciones detalladas en un informe elaborado por la UGME, otorgando el plazo para la subsanación conforme a la normativa aplicable. El incumplimiento de dicho plazo implica la aplicación de penalidades (véase numeral 5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES).</p>	
f)	Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera	<p>El contratista debe presentar el informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera de los bienes, en el plazo de hasta diez (10) días calendario de la culminación de la etapa de Control de Calidad, y Prueba de Montaje y Desmontaje de las aulas de emergencia tipo domo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para la procedencia: <p>Para la procedencia legal de la madera, se deberá observar lo dispuesto en el artículo 183° del reglamento para la Gestión Forestal de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°29763, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI, que indica lo siguiente:</p> <p><i>"En los procesos de contrataciones del Estado, dentro del marco normativo correspondiente, las Entidades públicas deben aplicar las normas que permitan acreditar la procedencia legal de los productos forestales. Los esquemas de certificación forestal y de buenas prácticas pueden ser considerados como mejoras para efectos de calificación de las propuestas."</i></p> <p>Para poder verificar las cantidades de madera a utilizar en las aulas de emergencia tipo domo, según corresponda, el Contratista deberá presentar un cuadro de cantidades totales de las piezas de madera.</p> <p>Para el control de madera de origen legal verificado, el Contratista deberá presentar lo siguiente para el 100% de la madera a utilizar en los módulos de aula de emergencias tipo domo:</p> <ol style="list-style-type: none"> Las Guías de Transporte Forestal. Estas guías deberán ser verificadas y certificadas por la Entidad competente. Factura de fabricación con información detallada del volumen y/o cantidad de madera y/o piezas, así como la especie de madera. <p>En caso de encontrar observaciones al Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera, la Unidad de Abastecimiento notificará al Contratista las referidas observaciones, adjuntando un Informe elaborado por la UGME, otorgando el plazo para la subsanación conforme a la normativa aplicable. El incumplimiento de dicho plazo implica la aplicación de penalidades (véase numeral 5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES).</p> 	
g)	Documentos sobre el Transporte de Bienes	<p>Se deberá presentar los documentos que acrediten las condiciones mínimas de transporte, señalados en el numeral 5.10. DOCUMENTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES dentro del plazo de diez (10) días calendario dentro de la culminación de la etapa de Control de Calidad de las aulas de emergencia tipo domo.</p> <p>En caso de encontrar observaciones a los documentos previos al transporte de bienes, estas serán notificadas por la Unidad de Abastecimiento al</p>	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

PLAZO DE EJECUCIÓN			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
		Contratista, siendo que las observaciones se detallarán en un Informe elaborado por la Entidad, otorgando el plazo para la subsanación conforme a la normativa aplicable. El incumplimiento de dicho plazo implica la aplicación de penalidades (Véase numeral 5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES).	
h)	Garantía de repuestos y distribuidores	<p>El contratista deberá presentar una declaración jurada que incluya lista de proveedores, la existencia de repuestos en general, y que se cuenta con distribuidores en el ámbito del mercado nacional durante cinco (05) años, dentro del plazo de diez (10) días calendario dentro de la etapa de Control de calidad y prueba de montaje y desmontaje de las aulas de emergencia tipo domo.</p> <p>En caso de encontrar observaciones a los documentos de la garantía de repuestos y distribuidores, la Unidad de Abastecimiento notificará al Contratista las referidas observaciones, adjuntando un Informe elaborado por la UGME, otorgando el plazo para la subsanación conforme a la normativa aplicable. El incumplimiento de dicho plazo implica la aplicación de penalidades (véase numeral 5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES).</p>	
2.2	<u>Control de calidad del mobiliario</u>		
i)	Conteo de mobiliario	<p>El PRONIED realizará la verificación de la cantidad total de mobiliario ofertado en un plazo no mayor a diez (10) días calendario de presentada la SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CANTIDAD POR LA CULMINACIÓN DE LA FABRICACIÓN Y EMBALAJE DE TODOS LOS BIENES por parte del Contratista, por lo cual se suspenderá el plazo de ejecución contractual conforme a lo indicado en el numeral 5.9.2 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN DE LOS KITS DE INFRAESTRUCTURA.</p> <p>El contratista deberá ordenar, organizar y rotular todos los elementos del mobiliario, los mismos que deberán estar ordenados por tipo. Asimismo deberá cumplir con lo establecido en el <u>numeral 7 EMBALAJE PARA LOS BIENES</u>.</p> <p>El Pronied, procederá con la verificación de las cantidades de los bienes fabricados en su totalidad en correspondencia con el "Listado de mobiliario detallado", presentado por el contratista al culminar la "Fabricación y embalaje del mobiliario", de acuerdo a los "Lineamientos para la verificación cuantitativa de bienes adquiridos por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, que se encuentran en los almacenes de terceros (proveedores)"¹.</p> <p>Resultado de la verificación, se levantará el Acta de verificación cuantitativa, la misma que será suscrita por ambas partes (Contratista y Entidad), en la que se consignará el cumplimiento de la obligación del Contratista.</p> <p>Asimismo, de no encontrar conforme las cantidades requeridas, se consignará dicha información en el Acta respectiva, señalándose que la "Fabricación y embalaje del mobiliario" aún no ha concluido, aplicándose, de ser el caso, las penalidades que correspondan, las cuales serán computadas a partir del día siguiente de vencido el plazo previsto.</p> <p>En caso de encontrar observaciones a los bienes y/o "Listado de mobiliario detallado", se consignarán las mismas en las Actas correspondientes, otorgándose el plazo para la subsanación conforme a la normativa aplicable. El incumplimiento de dicho plazo implica la aplicación de penalidades conforme a lo establecido en el numeral 5.13</p>	<p>La Unidad de Abastecimiento del PRONIED, notificará al CONTRATISTA la fecha y hora a fin de realizar la verificación cuantitativa de los bienes, y se realizará en los Almacenes del CONTRATISTA, de acuerdo a la Directiva N° 005-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED.</p> <p>El equipo de verificadores procederá a la verificación de las cantidades de los bienes en su totalidad (por unidad de bien, no piezas).</p>

¹ Resolución Directoral Ejecutiva N°073-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

PLAZO DE EJECUCIÓN			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
		<p>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES PARA EL ÍTEM ÚNICO.</p> <p>Una vez suscrita el Acta de verificación cuantitativa, sin observaciones, se procederá a suscribir el Acta de programación de inicio de verificación técnica, en la cual se señalará la fecha y hora programada para que se efectúe la toma de muestras.</p> <p>Nota: La VERIFICACIÓN CUANTITATIVA y VERIFICACIÓN TÉCNICA de los bienes se realizará en los talleres de producción y/o almacenes del contratista, situados en territorio nacional.</p>	
j)	Toma de muestras y certificación de calidad	<p>El ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD, tomará la cantidad de muestras por cada tipo de mobiliario, seleccionados de manera aleatoria, en presencia de un representante del Contratista y de la UGME, procediendo a llevarlos a sus instalaciones para la evaluación y/o procedimientos correspondientes, según lo estipulado en el ANEXO MOBILIARIO. En ese momento se suscribirá el ACTA DE TOMA DE MUESTRAS entre la Entidad, el Contratista y el mencionado organismo.</p> <p>Adicionalmente, se precisa que, la UGME podrá realizar REVISIONES TÉCNICAS a los bienes en paralelo a los ensayos funcionales realizados por el Organismo de evaluación de conformidad, durante el período de VERIFICACIÓN TÉCNICA. Las observaciones de la UGME, de corresponder, complementarán las observaciones del Organismo de evaluación de conformidad.</p> <p>El contratista deberá ingresar el informe de análisis de muestras por cada tipo de bien, por mesa de partes del PRONIED dirigido a la UGME.</p> <p>De encontrarse observaciones realizadas por el Organismo de evaluación de conformidad y/o las observaciones realizadas por la UGME, serán notificadas el Contratista, para la respectiva subsanación, en el plazo no menor a dos (02) días calendario ni mayor a ocho (08) días calendario, contados a partir del día siguiente de la respectiva notificación.</p> <p>El Contratista deberá remitir por mesa de partes del PRONIED, una carta dirigida a la UGME, indicando la subsanación de las observaciones, a fin de que el Organismo de evaluación de conformidad proceda a realizar la verificación correspondiente, y de ser el caso, emita el respectivo INFORME DE VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <p>El incumplimiento del plazo de subsanación de observaciones y/o la no subsanación de las mismas, implica la aplicación de penalidades (véase numeral 5.13 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES).</p> <p>De igual forma, si los bienes no cumplen con las características y condiciones requeridas, la Entidad no efectuará la recepción de los mismos, considerándose la como no culminada la Etapa.</p> <p>De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, la UGME procederá a elaborar el INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p>	<p>El plazo máximo para el Control de Calidad de mobiliario" será de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Verificación Cuantitativa y Acta de Programación de inicio de verificación técnica.</p> <p>Para considerar cumplido el Control de Calidad de mobiliario, dentro del plazo establecido para esta etapa, el contratista debe solicitar a la Entidad la <u>Conformidad Técnica de Fabricación</u>, conforme a lo establecido en el numeral <u>5.9.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN</u></p>
4	<u>Etapas de transporte e instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico</u>		
a)	Entrega de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario	<p>Antes del inicio de esta etapa, la Unidad de Abastecimiento notificará al Contratista la <u>Conformidad Técnica de Fabricación de las Aulas de Emergencia Tipo Domo con Mobiliario Básico</u>, previo Informe Técnico</p>	<p>El plazo máximo para la etapa de "Etapa de Transporte e instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario</p>



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

PLAZO DE EJECUCIÓN			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
	básico	de la UGME, en un plazo máximo de diez (10) días calendario (los cuales no formarán parte del plazo de ejecución contractual), contabilizados desde el día siguiente de haber realizado todas las actividades que comprenden la Etapa de Control de Calidad de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico y Prueba de Montaje y Desmontaje de las aulas de emergencia tipo domo; así como, de haber recibido del contratista toda la documentación requerida. El transporte e instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico se iniciará al día siguiente de notificada la Conformidad Técnica de Fabricación de las Aulas de Emergencia Tipo Domo con mobiliario básico, así como la entrega de los Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA's) y/o Documento Similar de todas las Instituciones Educativas beneficiadas.	básico" es de veinticinco (25) días calendario. El plazo inicia desde el día siguiente de notificada la Conformidad Técnica de Fabricación de las aulas de emergencia tipo domo, así como la entrega de las Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA's) y/o Documento Similar de todas las Instituciones Educativas beneficiadas.
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN			77 días

5.3. CONDICIONES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO

5.3.1. ESTADO DE CONSERVACION

Las aulas de emergencia con mobiliario básico, serán entregados en perfecto estado de conservación, adecuadamente embalados hasta su hasta su instalación en los locales escolares, sin ningún defecto de fabricación, ni otro como consecuencia de la estiba y desestiba, del transporte o la instalación.

Las condiciones de almacenamiento en los locales escolares a instalar las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico deberán cumplir con lo siguiente:

- Protección de los materiales ante precipitación o inundación.
- Protección de los materiales ante la radiación solar directa.
- Los bienes deben estar aislados del piso, para ello se podrá utilizar pallets, parihuelas.
- En caso el almacén no esté techado deberán utilizarse materiales idóneos para proteger los bienes de la lluvia y la radiación solar.
- Estar agrupados en un lugar seguro, no podrán ubicarse en lugares de tránsito, evacuación.
- Delimitación y encintado de seguridad en la zona de almacenaje.

Cabe precisar que, el Contratista será responsable de salvaguardar los bienes durante cada una de las etapas de la ejecución.

5.3.2. RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES

El contratista deberá contar con el siguiente personal:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

#	PROFESIONAL RESPONSABLE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PERFIL	CONSIDERACIONES
a)	Coordinador de Operaciones	Uno (01)	Responsable de coordinar la atención de la ejecución, será la persona autorizada para coordinar directamente con la Entidad aspectos relacionados con la ejecución del contrato; debiendo informar sobre la situación de los bienes entregados.	<p>Arquitecto o Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o equivalente para profesionales extranjeros, colegiado y habilitado.</p> <p>El profesional deberá acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia, desde su titulación, en la ejecución de obras de edificación en general (<i>Véase Nota 01</i>) y/o ejecución de bienes similares (<i>Véase Nota 02</i>) al objeto de la convocatoria, en los cargos de:</p> <p>Coordinador de Operaciones o Administrador de Contrato o Jefe de Proyectos o Coordinador de Proyectos o Gerente de obra o Gerente de Proyecto o Jefe de obras o Coordinador o Director o Residente o Supervisor o Inspector.</p>	<p>El grado o título profesional requerido será verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/</p> <p>En caso el grado o título profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, se debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida).</p> <p>El Coordinador de Operaciones deberá tener la disponibilidad de brindar información, en el momento requerido por la Entidad, sobre todas las etapas señaladas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN y tener la disponibilidad de llevar reuniones de coordinación técnica con la Entidad.</p> <p>La disponibilidad de este especialista inicia desde la Etapa de Informes de Ingenierías y Plan de Seguridad.</p>
b)	Responsable de Instalaciones Eléctricas	Uno (01)	Responsable de suscribir el Informe de ingeniería, manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales, packing list, protocolos eléctricos; respecto a la especialidad de Electricidad, de las aulas de emergencia tipo domo.	<p>Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista, colegiado y habilitado.</p> <p>El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia, desde su colegiatura, en la ejecución de obras de edificación en general (<i>Véase Nota 01</i>) y/o ejecución de bienes similares (<i>Véase Nota 02</i>) al objeto de la convocatoria, en los cargos de:</p> <p>Supervisor y/o residente y/o proyectista de obras eléctricas en baja tensión; supervisor y/o residente y/o proyectista de</p>	<p>El grado o título profesional requerido será verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/</p> <p>El profesional deberá mantener reuniones de</p>



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

#	PROFESIONAL RESPONSABLE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PERFIL	CONSIDERACIONES
				proyectos de electrificación en baja tensión u otro similar en baja tensión.	coordinación técnica con el especialista encargado de la Entidad para la verificación de la propuesta de Ingeniería Eléctrica y las verificaciones de instalación de los bienes en la etapa de Montaje y Desmontaje. La disponibilidad de este especialista inicia desde la Etapa de Informes de Ingenierías y Plan de Seguridad.

Consideraciones:

- La experiencia de los profesionales de los "Responsable de coordinaciones" requerido será acreditada mediante los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión, y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. Asimismo, el documento deberá consignar la experiencia solicitada en el presente numeral (en la ejecución de obras de edificación en general y/o ejecución de bienes similares al objeto de la convocatoria).
- La acreditación será presentada a la Entidad al **día siguiente de la suscripción de contrato**, mediante una carta en donde se indicarán los nombres de los profesionales, sus números de colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda).
- Toda la documentación presentada por el Contratista, respecto de la experiencia de los responsables de coordinaciones, será sometida a fiscalización posterior. En caso de corroborar documentación falsa o inexacta se procederá a efectuar los trámites administrativos para aplicar las sanciones correspondientes bajo riesgo de resolución de contrato.
- De ser necesario el cambio de algún profesional asignado por motivos ajenos a la Entidad, el Contratista deberá comunicar y presentar la documentación correspondiente del cambio de profesional a la Entidad. El nuevo profesional deberá cumplir con el perfil solicitado en el presente numeral. El Contratista deberá garantizar que los procesos en curso no se vean afectados por este cambio mediante una declaración jurada que se adjuntará a la solicitud de cambio del profesional. De existir observaciones a la documentación presentada respecto al nuevo profesional, el Contratista tendrá un plazo máximo recomendado de cinco (05) días calendarios para la subsanación de la misma. De no ser comunicado el cambio de profesional y/o no cumplir con la subsanación de la documentación, la Entidad aplicará la penalidad descrita en el numeral **5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES**, del presente documento.
- La colegiatura y habilitación profesional se requerirá para el inicio efectivo de la participación de los "Responsables de coordinaciones".

Nota 01: No se considera ejecución de obras de edificación en general a los siguientes:

- *A remodelaciones, ampliaciones, reformas, mejoramiento, mantenimiento y/o similares*

Nota 02: Se considera bienes similares a los siguientes:

- *A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción y/o edificación de módulos prefabricados y/o módulos armables para uso de vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables).*
- *A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción de estructura metálicas de soporte para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, aeropuertos – espacios habitables) y logística (espacios habitables).*

Se denomina estructura metálica de soporte a las estructuras de acero que soportan grandes esfuerzos o pesos (reciben carga directamente y la transmiten a los cimientos), que requieran dirección técnica para su ejecución; y que sean rígidas, estables y resistentes.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

#	PROFESIONAL RESPONSABLE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PERFIL	CONSIDERACIONES
<i>Se denomina espacios habitables a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones acústicas térmicas y de salubridad adecuadas. En ese sentido, no se considerará: carreteras, antenas, puentes, torres de servicios, o similares.</i>					

5.3.3. Otras consideraciones

Durante la ejecución contractual el CONTRATISTA deberá asegurar el cumplimiento de lo siguiente:

- El CONTRATISTA deberá suministrar la energía eléctrica y agua para la correcta ejecución de los trabajos de instalación en las Instituciones Educativas en caso se requiera, los cuales no deberán generar gastos a la Entidad o a las Instituciones Educativas.
- El CONTRATISTA no deberá hacer uso de los servicios básicos ni los ambientes existentes de la Institución Educativa durante la instalación. Sin embargo, en caso sea indispensable hacer uso de los servicios y/o instalaciones de la Institución Educativa, el contratista deberá ser responsable de todos los gastos que ello genere sin perjudicar la gestión de la Institución Educativa.
- Durante todo el proceso de instalación se deberá vigilar que el lugar de instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico y toda el área del terreno estén libres de obstáculos superficiales, se deberá eliminar los materiales procedentes de las excavaciones, escombros, desmonte y basura y otros residuos, transportándolos hasta los lugares permitidos según la normativa vigente bajo su exclusiva responsabilidad, y sin que represente un impacto negativo en el medio ambiente.
- Se precisa, además, que el PRONIED no cuenta ni realiza convenios para la contratación de mano de obra local, por lo que la eventual contratación será de responsabilidad del contratista.
- El CONTRATISTA es responsable de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico transportados a las Instituciones Educativas hasta el otorgamiento de la Conformidad Técnica de Transporte e Instalación.
- El CONTRATISTA entregará en las Instituciones Educativas una copia del Manual de Mantenimiento de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, debiendo diferenciarse el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. La entrega de este Manual se realizará a través de un Acta firmada por el director y/o encargado de la Institución Educativa.
- Para la obtención de la Conformidad Técnica de Transporte e Instalación, el Contratista deberá presentar una declaración jurada indicando que no tiene ninguna deuda con el local escolar o algún miembro de la comunidad sobre el uso de servicios básicos o el pago de mano de obra, alimentación u hospedaje.
- La propuesta del CONTRATISTA deberá considerar las previsiones necesarias para realizar los trabajos en las regiones de destino, según las condiciones climáticas imperantes en la zona.
- Respecto al mobiliario:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

- ✓ **Fabricación y embalaje:** Corresponde que el bien se encuentre acabado y embalado, preparado para ser utilizado en conformidad de la Entidad.
- ✓ **Transporte, entrega:** Corresponde que el bien sea entregado sin deterioro por el transporte y colocado en el ambiente designado por la autoridad educativa. Deberá estar conforme con la Entidad.
- ✓ **Defectos críticos:** Defectos que imposibilita el uso del producto y/o que pueda afectar la seguridad del usuario.
- ✓ **Defectos mayores:** Defectos que, sin llegar a ser críticos, en cierto plazo afectan el uso de las unidades.
- ✓ **Defectos menores:** Defectos que no afectan el uso de las unidades.
- ✓ **Inspección por atributos:** Inspección mediante la cual, se clasifica una unidad de producto como conforme o no conforme, o se cuenta el número de no conformidades en la unidad de producto, con respecto a un determinado requisito o conjunto de requisitos.
- ✓ **Límite de Calidad Aceptable (LCA):** Es el nivel máximo permisible de unidades no conformes de la muestra de un lote.
- ✓ **Lote:** Es el conjunto de muebles de un mismo modelo fabricados en un determinado período, bajo condiciones iguales.

5.4. REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Para la suscripción del contrato, el postor deberá presentar los siguientes documentos:

I	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		
#	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES
a.	<u>Cronograma de actividades</u>	<p>Incluye fechas y plazos programados para todas las etapas del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Etapa de Informes de Ingenierías y Plan de Seguridad de las aulas de emergencia tipo domo.❖ Etapa de fabricación y embalaje de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.❖ Etapa de Control de calidad de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.❖ Etapa de Transporte e Instalación de las aulas de emergencia tipo domo.	<p>Para la etapa de fabricación se deberá señalar el plazo total de la implementación de todas las partes y piezas que componen las aulas de emergencia tipo domo, de acuerdo al plazo establecido en el numeral.</p> <p>5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN.</p> <p><i>Nota 03:</i> <i>Se deberá presentar en archivo nativo (formato editable) de Excel. La presentación del cronograma no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el contratista para la ejecución del total de sus prestaciones.</i></p> <p>El contratista presentará el “cronograma Gantt” de ejecución para cada una de las etapas para las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, para la etapa de transporte e instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico se deberá tener como referencia el Anexo E, el mismo que debe realizarse por cada II.EE.</p>
b.	<u>Detalle de los precios unitarios del precio ofertado</u>	<p>Detalle de los precios unitarios del precio ofertado desagregado, deberá detallar los costos de fabricación, transporte y entrega de las aulas de emergencia tipo domo.</p>	<p>Para efectos de entrega del documento, en el caso de las aulas de emergencia tipo domo, el contratista deberá ceñirse al formato “Detalle de los precios unitarios del precio ofertado” adjunto en el Anexo D y el numeral 5.16 DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO.</p>



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

c.	<p><u>Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del Contratista</u></p>	<p>Se deberá presentar <u>para la suscripción del contrato</u> la(s) dirección(es) de su(s) Instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes (máximo 03 instalaciones de almacenamiento y talleres de fabricación), asimismo, deberá presentar como mínimo una (01) foto a color de la(s) fachada(s) frontal(es) de su(s) instalación(es) de almacenamiento y talleres de fabricación; y el croquis referencial de su(s) instalación(es) de almacenamiento y talleres de fabricación, el cual debe mostrar o indicar alguna avenida principal.</p> <p>De igual forma, deberá presentar los datos del personal técnico de contacto, con el objetivo de realizar las visitas inopinadas para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el(los) mismo(s) que será(n) considerado(s) para realizar la verificación técnica correspondiente para el otorgamiento de la Conformidad Técnica, salvo comunicación previa después de la firma de contrato indicando otra(s) instalación(es).</p> <p>Esta comunicación sobre el cambio o modificación de la dirección(es) de su(s) Instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes deberá realizarse como máximo quince (15) días calendarios antes de la culminación de la "Etapa de fabricación y embalaje".</p>	<p>Deberá presentar los datos en base a los formatos presentados a continuación:</p> <table><tr><th colspan="3">DIRECCION DE LOS TALLERES DE PRODUCCION Y/O ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA</th></tr><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr></table> <p>En donde:</p> <p>A. Nombre de Contratista o de cada empresa que conforma el consorcio B. Av, Jr, Calle, Pasaje, Mz, Lote, etc. C. N° D. Urb, Sector, etc. E. Teléfono del local y de propietarios F. Referencia G. Distrito, provincia, región.</p> <table><tr><th colspan="6">PERSONAL TECNICO DE CONTACTO</th></tr><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr></table> <p>En donde:</p> <p>A. Nombres y apellidos completos B. N° DNI C. Cargo D. N° de celular E. N° teléfono fijo F. Correo electrónico institucional</p>	DIRECCION DE LOS TALLERES DE PRODUCCION Y/O ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA			A	B	C	PERSONAL TECNICO DE CONTACTO						A	B	C	D	E	F
DIRECCION DE LOS TALLERES DE PRODUCCION Y/O ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA																					
A	B	C																			
PERSONAL TECNICO DE CONTACTO																					
A	B	C	D	E	F																
II																					
PÓLIZAS Y GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO																					
#	DESCRIPCIÓN		CONSIDERACIONES																		
a.	El personal del contratista a cargo de la ejecución del contrato debe contar con Póliza SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo).		-																		
b.	El contratista está obligado a contratar un Seguro de Responsabilidad Civil para daños personales o materiales a terceros y en beneficio de éstos, con las cláusulas que se indican a continuación, por todo el periodo de vigencia del Contrato, que cubra cualquier daño, pérdida, lesión, directa o indirecta y como		La suma asegurada para la cobertura de Responsabilidad Civil para daños personales o materiales a terceros será determinada por la Entidad. Sin embargo, el Contratista asume plenamente la responsabilidad por el saldo no																		



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

	<p>consecuencia de la fabricación y transporte de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, que pudiera sobrevenir a los bienes o a terceros.</p> <ul style="list-style-type: none"> Responsabilidad Civil Extracontractual Responsabilidad Civil Patronal Responsabilidad Civil Contractual Responsabilidad Civil Cruzada Responsabilidad Civil de Contratistas y Subcontratistas Responsabilidad Civil de Carga. 	cubierto en el caso de cualquier siniestro que le sea imputable y supere dicha suma.
c.	<p>Garantía de fiel cumplimiento El Contratista debe presentar la Carta Fianza en señal de Fiel Cumplimiento del Contrato que se le ha adjudicado con los montos que fija la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente.</p>	-
d.	<p>Declaración jurada de contar con póliza de seguro de transporte a nivel nacional Para la firma del contrato el postor ganador deberá presentar una declaración jurada, de contar con una POLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL que cubra al 100 % el valor de reposición de los bienes transportados en caso de siniestro, esta póliza deberá ser efectiva antes del inicio del transporte.</p> <p>Adicionalmente la póliza deberá hacer referencia al procedimiento de selección y/o al número de contrato, pudiendo realizarse mediante un anexo a la póliza o cualquier documento adicional emitido por la aseguradora.</p>	-
e.	<p>Declaración jurada de responsabilidad por la conservación de los bienes Para la firma del contrato el postor ganador deberá presentar una declaración jurada, de responsabilidad por la conservación de los bienes en todas las etapas del contrato hasta la conformidad técnica de transporte y entrega de los mismos a la Entidad.</p>	-
f.	<p>Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes Para la firma del contrato se deberá presentar una Declaración Jurada donde se compromete a realizar el <u>almacenaje de los bienes en ambientes techado, sin goteras, sin filtraciones, y con coberturas en óptimas condiciones</u>, a fin de garantizar la calidad e integridad de los bienes fabricados y/o almacenados; caso contrario se aplicará lo estipulado en el numeral 5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES</p>	
g.	<p>Declaración jurada del cumplimiento de la calidad de los insumos Para la firma del contrato se deberá presentar una Declaración Jurada firmada por su representante legal y/o carta del fabricante, referida a los bienes ofertados donde indiquen claramente el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas referidas a la calidad de los materiales (como insumos) utilizados (esto no es equivalente a la VERIFICACION TECNICA ni a ninguna conformidad).</p>	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

Consideraciones:

- Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberán presentar de forma digital e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad.
- La Entidad se encargará de revisar el esquema de actividades del contrato y el Detalle de los precios unitarios del precio ofertado de la propuesta económica, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecución establecido. Luego de la revisión se emitirá la conformidad respectiva o se plantearán las observaciones que deben ser subsanadas por el postor dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.
- Toda la documentación a ser entregada por el Contratista, se remitirá a la siguiente dirección: Jr. Carabaya 341, Cercado de Lima, Lima.
- La presentación del esquema de actividades no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones, los cuales se indican en el numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN.
- Las actividades descritas en el esquema de actividades deberán evidenciar la secuencia de las etapas descritas en el numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN.

5.5. ADELANTOS

La Entidad otorgará un adelanto directo único por el 30% del monto del contrato original.

Para el efecto, el contratista debe solicitar el adelanto dentro de ocho (08) días calendario, desde la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos, acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado, dentro de siete (07) días calendario siguiente a la presentación de la solicitud del contratista.

El adelanto se hará en moneda nacional SOLES.

5.6. INFORME DE MUESTRAS E INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO

5.6.1. INFORMES DE MUESTRAS E INGENIERIAS PARA EL AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO

En un plazo máximo de **siete (07) días calendario**, contados a partir del día siguiente de la firma de contrato, el contratista deberá entregar los informes de **muestras e Ingenierías**, el contenido mínimo de los informes será de acuerdo a lo indicado en el **ANEXO 2A: MUESTRAS E INGENIERÍAS**, conteniendo la siguiente documentación:

INFORME DE MUESTRAS		
a)	<u>Muestras</u> <u>(Especialidad de arquitectura)</u>	DESCRIPCIÓN
		Una (01) muestra de ventana con malla mosquitero fija y tapa enrollable exterior e interior.
		Dos (02) muestras del piso vinílico con patrón jaspeado color GRIS RAL 7040 o similar, formato rollo. Ambas muestras deberán ser distintas en patrón y/o color.
		CONSIDERACIONES
		- Cada una de las muestras presentadas por el contratista deberá tener un



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

		<p>rotulo adhesivo que contenga los siguientes datos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nombre del Contratista• Tipología del módulo• N° de muestra (en correspondencia al listado de muestras solicitadas)• Código de muestra (de corresponder)• Nombre de la muestra (elemento)• Especificación técnica (característica, color, espesor, etc.) <p>- Asimismo, el Informe de Muestras contemplará, como mínimo, la siguiente estructura:</p> <ul style="list-style-type: none">• Desarrollo de muestras: para el desarrollo de cada muestra, se debe indicar la siguiente información:<ul style="list-style-type: none">➢ N° de muestra y título de la muestra➢ Hasta tres (03) fotografías de la muestra: una (01) frontal y/o una (01) lateral y/o una (01) horizontal➢ Características técnicas➢ Precisiones adicionales (de corresponder)• En las "Características técnicas" se deberá indicar el acabado y/o materiales y/o elementos y/o dimensiones finales que tendrán los componentes del módulo educativo, según corresponda, no debiendo indicar la denominación "o similar". En "Precisiones adicionales", el Contratista podrá detallar alguna precisión adicional que estime conveniente.- Se precisa que, únicamente para fines de las muestras solicitadas, en caso se requiera la inclusión de elementos estructurales tales como vigas y/o viguetas y/o columnas, estas podrán diferir respecto a las dimensiones y/o materiales y/o acabados establecidos en las especificaciones técnicas. Sin perjuicio de ello, el Contratista deberá precisar y/o aclarar dicha situación en el Informe de Muestras.- Asimismo, en caso el Contratista requiera adicionar algún elemento para facilitar la logística en la presentación de las muestras, estas deberán ser precisadas y/o aclaradas en el Informe de muestras.- La Entidad notificará al Contratista sobre la aprobación, o según sea el caso, las observaciones de los informes presentados. <p>De existir observaciones, la Entidad notificará al Contratista, otorgándole un plazo no menor a dos (02) días calendario ni mayor a ocho (08) días calendario, para subsanar dichas observaciones. En caso, el Contratista no cumpla con subsanar las observaciones dentro del plazo otorgado, será penalizado según lo dispuesto en el numeral 5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.</p>
--	--	---

INFORME DE INGENIERÍAS

INFORME DE INGENIERÍAS		
		DESCRIPCIÓN
a)	<u>Informe de la Especialidad de Arquitectura</u>	El contratista deberá presentar la memoria descriptiva, especificaciones técnicas en base a lo establecido en el Anexo A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA, y Anexo B: ESQUEMAS DE ARQUITECTURA. El contratista deberá considerar las medidas, dimensiones y/o acabados finales de fabricación, en concordancia a lo señalado en el informe de muestras. El contratista deberá entregar el Informe considerando como mínimo la siguiente estructura y contenido:

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

		1	Memoria Descriptiva
		1.1	Aspectos Generales
		1.2	Objetivo
		1.3	Normativa
		1.4	Alcance
		1.5	Descripción de la prestación
		2	Especificaciones técnicas
		2.1	Cobertor exterior
		2.1.1	Cobertor exterior El Contratista deberá incluir una ficha técnica donde se indique las características técnicas: materia prima, peso, espesor, resistencia a la rotura, resistencia al desgarramiento, resistencia a la adherencia, así como la inflamabilidad.
		2.2	Aislante Térmico
		2.2.1	Aislante Térmico interior El contratista deberá incluir una ficha técnica donde se indique las características técnicas: materia prima, peso, espesor, y composición del aislante térmico.
		2.3	Ventana
		2.3.1	Ventana con malla mosquitero fija y tapa enrollable exterior e interior. El contratista deberá incluir una ficha técnica donde se indique las características técnicas de las tapas enrollables: materia prima, peso, espesor, resistencia a la rotura, resistencia al desgarramiento, resistencia a la adherencia, así como la inflamabilidad; y una ficha técnica donde se indique las características técnicas de la malla mosquitero: diámetro del monofilamento, peso, acabado, y resistencia.
		2.4	Puerta
		2.4.1	Puerta contraplacada metálica de doble hoja con visor. El contratista deberá incluir una ficha técnica donde se indique las características técnicas establecidas en el Anexo A Especificaciones Técnicas.
		2.5	Contrapiso
		2.6	Piso
		2.6.1	Piso vinílico formato rollo El contratista deberá incluir una ficha técnica donde se indique las características técnicas establecidas en el Anexo A Especificaciones Técnicas.
		2.6.2	Plancha perforada de acero galvanizado El contratista deberá incluir una ficha técnica donde se indique las características técnicas establecidas en el Anexo A Especificaciones Técnicas.
		2.7	Señalética
		2.8	Extintor El contratista deberá incluir una ficha técnica donde se indique las características técnicas establecidas en el Anexo A Especificaciones Técnicas.
		3	Planos de arquitectura
		3.1	Planta de Ocupación
		3.2	Planta de Techos
		3.3	Diagrama de Señalética que incluya ubicación de elementos de señalización.
		3.4	Planta de Componentes Eléctricos
		3.5	Secciones transversales y longitudinales (mínimo 2 en total)
		3.6	Elevaciones (frontal y posterior)
		3.7	Detalle de contrapiso que incluya elementos de fijación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

		3.8	Detalle de Pisos interiores y exteriores que incluya elementos de fijación.																															
		3.9	Detalle de Cobertura que incluya elementos de fijación.																															
		3.10	Detalle de Ventanas que incluya elementos de fijación.																															
		3.11	Detalle de Puerta que incluya elementos de fijación.																															
		3.12	Detalles de logotipo institucional e identificación del fabricante (incluye elementos de fijación).																															
		CONSIDERACIONES																																
		Estos documentos deberán ser firmados por un arquitecto colegiado y habilitado. Deberá presentar una (01) versión impresa acompañada de un (01) CD y/o USB con los archivos editables (AutoCAD y/o Revit y/o BIM, Word y/o Excel y/o Imágenes JPG/PNG/TIFF según corresponda).																																
		NORMATIVA																																
		Normas Técnicas A.010, A.040, A.120, y A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Se deben considerar las últimas actualizaciones de cada norma respectivamente. - Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria aprobado mediante RV208-2019-MINEDU. - Normas Técnicas A.010, A.040, A.120, y A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). - Se deben considerar últimas actualizaciones de cada norma respectivamente.																																
		b)	<u>Informe de la Especialidad de Estructuras</u>	El contratista deberá presentar la memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, planos de ingeniería y de detalles de uniones, en base a la propuesta estructural, y en consideración del ANEXO 1A: COMPONENTES ESTRUCTURALES AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO y ANEXO B: ESQUEMAS DE ARQUITECTURA. El Contratista deberá entregar el Informe considerando como mínimo la siguiente estructura y contenido:																														
<table><tr><td>1</td><td>Memoria Descriptiva</td></tr><tr><td>1.1</td><td>Aspectos Generales</td></tr><tr><td>1.2</td><td>Objetivo</td></tr><tr><td>1.3</td><td>Normativa de diseño y ejecución</td></tr><tr><td>1.4</td><td>Normativa de materiales</td></tr><tr><td>1.5</td><td>Alcance</td></tr><tr><td>1.6</td><td>Descripción del proyecto</td></tr><tr><td>1.7</td><td>Cargas de diseño y Parámetros sísmicos</td></tr><tr><td>1.8</td><td>Resumen de resultados de cálculo</td></tr><tr><td>2</td><td>Memoria de Cálculo</td></tr><tr><td>2.1</td><td>Aspectos Generales</td></tr><tr><td>2.1.1</td><td>Introducción</td></tr><tr><td>2.1.2</td><td>Objetivo</td></tr><tr><td>2.1.3</td><td>Alcance</td></tr><tr><td>2.1.4</td><td>Normativa</td></tr><tr><td>2.2</td><td>Análisis y resultados ante cargas de gravedad, sismo, viento, y nieve (de corresponder).</td></tr></table>	1			Memoria Descriptiva	1.1	Aspectos Generales	1.2	Objetivo	1.3	Normativa de diseño y ejecución	1.4	Normativa de materiales	1.5	Alcance	1.6	Descripción del proyecto	1.7	Cargas de diseño y Parámetros sísmicos	1.8	Resumen de resultados de cálculo	2	Memoria de Cálculo	2.1	Aspectos Generales	2.1.1	Introducción	2.1.2	Objetivo	2.1.3	Alcance	2.1.4	Normativa	2.2	Análisis y resultados ante cargas de gravedad, sismo, viento, y nieve (de corresponder).
1	Memoria Descriptiva																																	
1.1	Aspectos Generales																																	
1.2	Objetivo																																	
1.3	Normativa de diseño y ejecución																																	
1.4	Normativa de materiales																																	
1.5	Alcance																																	
1.6	Descripción del proyecto																																	
1.7	Cargas de diseño y Parámetros sísmicos																																	
1.8	Resumen de resultados de cálculo																																	
2	Memoria de Cálculo																																	
2.1	Aspectos Generales																																	
2.1.1	Introducción																																	
2.1.2	Objetivo																																	
2.1.3	Alcance																																	
2.1.4	Normativa																																	
2.2	Análisis y resultados ante cargas de gravedad, sismo, viento, y nieve (de corresponder).																																	



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

		2.3	Análisis y resultados de fuerzas internas (cortantes, axiales, y momentos).		
		2.4	Diseños de conexiones		
		2.5	Control de deflexiones		
		3	Especificaciones Técnicas		
		3.1	Madera (de corresponder)		
		3.2	Metal (de corresponder)		
		3.3	Aluminio (de corresponder)		
		4	Planos a nivel de ingeniería		
		4.1	Cimentación y detalles		
		4.2	Estructura de piso		
		4.3	Detalles de conexiones		
		4.4	Planta de techos y detalles de conexiones		
		4.5	Elevaciones y detalles de conexiones		
		CONSIDERACIONES			
		Estos documentos deberán ser firmados por un ingeniero civil colegiado y habilitado. Deberá presentar una (01) versión impresa acompañada de un (01) CD y/o USB con los archivos editables (AutoCAD y/o SAP y/o Word y/o Excel según corresponda).			
		NORMATIVA			
		<ul style="list-style-type: none">- Manual AISC del American Institute of Steel Construction- Norma AISC 360-10 "Specification for Structural Steel Building".- Norma "American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members" del Manual AISI- Normas Técnicas E.020, E.030, E.050, E.060, E.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).			
		c)	<u>Informe de la Especialidad de Instalaciones Eléctricas</u>	El contratista deberá presentar memoria descriptiva, memoria de cálculo y planos de ingeniería en base a lo establecido en el Anexo C: MEMORIA Y ESQUEMAS DE SISTEMA ELÉCTRICO. El contratista deberá entregar el informe considerando como mínimo la siguiente estructura y contenido:	
				1	Memoria Descriptiva
				1.1	Aspectos Generales
				1.2	Objetivo
				1.3	Normativa
				1.4	Alcance
				1.5	Descripción del proyecto
				1.6	Parámetros de diseño
1.7	Resumen de memoria de cálculo				
1.8	Adjuntar editables				
2	Memoria de Cálculo				
2.1	Aspectos Generales				
2.1.1	Introducción				
2.1.2	Objetivo				
2.1.3	Alcance				
2.2	Cuadro de cargas, cálculo de Máxima Demanda, potencia Instalada				



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

		2.3	Cálculo de calibre de conductores y caída de tensión en base al CNE-Utilización.
		2.4	Cálculo lumínico en base a la norma EM 010 de instalaciones eléctricas.
		2.5	Dimensionamiento de Interruptores Termomagnéticos y Diferenciales
		2.6	Dimensionamiento y/o selección de Dispositivos de Protección Contra Sobretensiones
		2.7	Dimensionamiento y/o Selección de equipos eléctricos: Tablero eléctricos, interruptores de pulso, tomacorrientes, etc.
		2.8	Cálculos de Sistema de Puesta Tierra
		2.9	Adjuntar editables de los cálculos realizados con las fórmulas utilizadas para revisión de los cálculos.
		3	Fichas u hojas técnicas acorde a las especificaciones requeridas
		3.1	Tablero de distribución
		3.2	Tomacorrientes
		3.3	Luminarias
		3.4	Equipo de alumbrado de emergencia
		3.5	Interruptores diferenciales
		3.6	Interruptores Termomagnéticos
		3.7	Dispositivo de protección contra sobretensiones
		3.8	Cables eléctricos
		3.9	Tubería Conduit EMT Flexible.
		3.10	Cajas de pase
		3.11	Caja de PVC
		3.12	Tubería de PVC-P
		3.13	Kit de instalación de pozo a tierra (cable desnudo, varilla, tapa de concreto, cable de alimentación, conector, cemento conductivo.)
		4	Planos a nivel de ingeniería
		4.1	Plano de elevación indicando la distancia de los equipos eléctricos instalados con respecto a suelo.
		4.2	Plano de detalle de instalación de los equipos eléctricos (luminaria, tablero, luz de emergencia, etc.).
		4.3	Plano de detalle de montaje de pozo de puesta a tierra y aterramiento de los bienes
		4.4	Diagrama unifilar, cuadro de cargas y leyenda de los tableros eléctricos.
		4.5	Plano de los circuitos de alumbrado
		4.6	Plano de los circuitos de tomacorrientes
		<p>Nota: El contratista podrá proponer mejoras técnicas al expediente, siempre que estas se encuentren debidamente sustentadas en el Informe de Ingenierías, sujeto a la aprobación de la Entidad.</p>	
		CONSIDERACIONES	
		<p>Estos documentos deberán ser firmados por responsable de instalaciones eléctricas; en base a lo establecido en el numeral 5.3.2 RESPONSABLE DE COORDINACIONES</p> <p>Deberá presentar una (01) versión impresa acompañada de un (01) USB con los archivos editables (AutoCAD y/o Word y/o Excel según corresponda).</p>	

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"***ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM**

NORMATIVA	
	<ul style="list-style-type: none">- Código Nacional de Electricidad.- EM0.010 Instalaciones eléctricas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).- Normas de DGE-MEM- RM-175-2008/MEM/DM Modificación del CNE – utilización- International Electrotechnical Commission (IEC)- Se deben considerar las últimas actualizaciones de cada norma respectivamente.

Una vez el contratista cumpla con la presentación de la documentación señalada en el numeral **5.6.1. INFORMES DE MUESTRAS E INGENIERÍAS**, la Entidad notificará la aprobación, o según sea el caso, las observaciones de los Informes de Ingenierías previo Informe Técnico de la UGME que incluye el análisis de las pruebas correspondientes; en un plazo máximo de ocho (08) días calendario, dicho plazo no será contabilizado como parte del plazo de entrega con el que cuenta el contratista.

De existir observaciones, la Entidad notificará al contratista, otorgándole un plazo no menor a dos (02) días calendario ni mayor a ocho (08) calendario para subsanar dichas observaciones. En caso el contratista no cumpla con subsanar las observaciones dentro del plazo otorgado, será penalizado según lo dispuesto en el numeral **5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES** del presente documento.

5.6.2. PLAN DE SEGURIDAD

En un plazo máximo recomendado de **siete (07) días calendario**, contados a partir del día siguiente de la firma de contrato, el contratista deberá proporcionar un Plan de Seguridad el cual deberá aplicarse durante toda la ejecución contractual desde la adquisición y/o fabricación hasta el transporte y entrega de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, el que será presentado durante la Etapa de Informes de Muestras e Ingenierías y Plan de Seguridad, dentro de los plazos definidos en el numeral **5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN**.

La Entidad notificará la aprobación, o según sea el caso, las observaciones del Plan de Seguridad; en un plazo máximo de ocho (08) días calendario, dicho plazo no será contabilizado como parte del plazo de entrega con el que cuenta el Contratista.

De existir observaciones, el Contratista deberá absolver las mismas en un plazo no menor a dos (02) días ni menor a ocho (08) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación.

Cualquier atraso en la entrega del Plan de Seguridad, será penalizado de acuerdo a lo establecido en el numeral **5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES** del presente documento.

Si pese al plazo de subsanación otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido.

El plan de seguridad requerido debe contener las medidas de prevención y protección necesarias durante la ejecución contractual desde la fabricación hasta el transporte y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

entrega de las aulas de emergencia tipo domo, con la finalidad de realizar el servicio en condiciones idóneas de seguridad, salud y protección de riesgos para el personal del contratista, y demás involucrados.

Como mínimo el Plan de Seguridad debe contener el desarrollo de los siguientes puntos:

- I. Objetivos del Plan.
- II. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
- III. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan.
- IV. Elementos del Plan:
 1. Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
 2. Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas.
 3. Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados en el análisis de riesgo).
 4. Capacitación y sensibilización del personal – Programa de Capacitación.
 5. Gestión de No Conformidad – Programa de inspecciones y auditorías.
 6. Objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud en el trabajo.
 7. Protección contra incendios.
 8. Señalización.
 9. Uso de andamios (fijos y colgantes).
 10. Protecciones con redes de seguridad.
 11. Gestión de residuos sólidos.
- V. Plan de respuesta a emergencias
- VI. Anexos
 12. Planos para la Instalación de Protecciones Colectivas para todo el proyecto.
 13. IPER de las actividades.
 14. Plano de Evacuación.

5.7. MODALIDAD DE PAGO

De acuerdo al objeto de la contratación la modalidad de pago es a SUMA ALZADA.

5.8. SISTEMA DE ENTREGA

Llave en mano.

5.9. CONFORMIDADES

Los procedimientos para obtención de las conformidades tanto técnicas como de pago, se encuentran detallados en los siguientes cuadros:

5.9.1. CONFORMIDAD TÉCNICA DE INFORMES DE INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO

PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE INFORMES DE INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD	
ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
01	El contratista deberá ingresar por mesa de partes presencial del PRONIED lo siguiente, conforme a los plazos establecidos en el numeral <u>5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN</u> : <ul style="list-style-type: none">- Informe de muestras



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE INFORMES DE INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD	
ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de ingenierías. - Plan de seguridad. <p>Los documentos deberán corresponder con lo requerido en el numeral 5.6. INFORME DE MUESTRAS E INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD PARA EL ÍTEM. En caso el contratista incurra en incumplimiento, la Entidad procederá a aplicar las penalidades correspondientes, según lo establecido en el numeral 5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.</p>
02	<p>De encontrarse observaciones al momento de la verificación técnica del "Informe de ingenierías" y "Plan de seguridad", la Entidad notificará al contratista dichas observaciones mediante carta de la Entidad. El contratista deberá absolver las observaciones en un plazo no menor a dos (02) días calendario ni mayor a ocho (08) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación.</p> <p>El atraso en la entrega y/o subsanación de los informes de ingenierías y plan de seguridad será penalizado de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.</p> <p>Si pese al plazo de subsanación otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades en las que hubiera incurrido.</p>
03	<p>De no encontrarse observaciones o de encontrarse las mismas subsanadas, la Entidad emitirá la "Conformidad técnica de informes de ingenierías y plan de seguridad".</p> <p>La Entidad notificará al contratista la "Conformidad técnica de informes de ingenierías y plan de seguridad".</p> <p>Al día siguiente de la notificación de la "Conformidad técnica de informes de ingenierías y plan de seguridad", se dará inicio a la "Etapa de fabricación y embalaje".</p>

Nota 04: A partir del ingreso de los informes de ingenierías y plan de seguridad, se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual, el cual no será mayor a diez (10) días calendario para la verificación técnica por parte de la Entidad.

5.9.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO	
ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
01	<p>Una vez que el contratista culmine la fabricación y embalaje de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, éste deberá ingresar por mesa de partes del PRONIED lo siguiente, conforme a los plazos establecidos en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Verificación de Cantidad por la Culminación de la Fabricación de la totalidad de los bienes, dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED con copia a UGME. - Información de persona de contacto (Nombre y Apellidos, N° DNI, N° de Celular, N° de teléfono fijo y correo electrónico), dicha persona brindará todas las facilidades para el ingreso de personal del PRONIED para las verificaciones correspondientes en los almacenes declarados por el Contratista a la suscripción del Contrato. - La ubicación* de los almacenes, donde se encuentran los bienes embalados y fabricados en su totalidad. <p>* La ubicación – dirección de los almacenes, la cual debe coincidir con la información</p>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

	<p><u>presentada a la firma del contrato.</u></p> <p>- "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales" y el "Packing List", ambos de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, remitidos en una (01) versión impresa acompañada de un (01) CD y/o USB, con los archivos en formato nativo (Word, Excel y/o PDF), con la implementación de las recomendaciones notificadas por el Área Usuaria. Asimismo, el manual deberá estar firmado por los profesionales señalados en el numeral <u>5.3.2 RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES</u>, según corresponda a cada especialidad.</p> <p><u>Con respecto a la Verificación Cuantitativa:</u></p> <p>La Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento del PRONIED, con participación de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, procederá a la verificación de las cantidades de las piezas y bienes fabricados en su totalidad, en el(los) almacén(es) señalado(s) por el Contratista y se levantará las siguientes actas:</p> <p>1.- Acta de verificación cuantitativa: Suscrita por el contratista, la Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento y la UGME.</p> <p>2.- Acta de Packing List con conformidad: Suscrita por el Contratista y la UGME.</p> <p>En dichas actas deberá consignarse el cumplimiento de la obligación del contratista.</p> <p>Asimismo, de no encontrar conforme las cantidades requeridas, se consignará dicha información en el Acta de verificación cuantitativa, señalando que la "Fabricación y embalaje de los bienes", aún no ha concluido, aplicándose, de ser el caso, las penalidades que correspondan, las cuales serán computadas a partir de la fecha de vencimiento del plazo previsto para fabricación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.</p> <p>En caso de encontrar observaciones a los bienes y/o al Packing List se consignará las mismas en el Acta de Packing List otorgando el plazo para la subsanación conforme a la normativa aplicable. El incumplimiento de dicho plazo implica la aplicación de penalidades conforme a lo establecido en el numeral <u>5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES</u>.</p> <p>Cabe señalar que, el no contar con el 100% de los bienes fabricados y embalados, se considerará como incumplimiento por parte del Contratista y no representa una observación, por lo cual, tampoco se consignará como observación en el acta respectiva.</p> <p>La verificación cuantitativa se realizará en un plazo máximo de ocho (08) días calendario de notificada la culminación de la fabricación de bienes, para la cual, se suspenderá el plazo de ejecución contractual.</p> <p><u>Con respecto al Control de Calidad:</u></p> <p>Al día siguiente de la suscripción de las Actas ("Acta de verificación cuantitativa" y "Acta de conformidad de Packing List"), se inicia el plazo de Control de Calidad (10 días calendario).</p> <p>Luego de suscribir el "Acta de verificación cuantitativa" y "Acta de conformidad de Packing List", la UGME y el Contratista procederán a suscribir el "Acta de Programación de extracción de muestras y pruebas de montaje para Control de Calidad" (<u>Extracción de muestras y verificaciones realizadas por la Entidad / Mediciones y ensayos de laboratorio</u>), en el cual se deberá prever la disponibilidad del (los) laboratorio(s) para que se realicen las pruebas y ensayos descritos en el numeral <u>5.16. CONTROL DE CALIDAD</u>. Asimismo, en dicha acta deberá indicarse la fecha y hora programada para que se efectúe el inicio de la Prueba de montaje, término de la prueba de montaje, inicio de la prueba de desmontaje y término de la prueba de desmontaje. Las actividades antes descritas deberán ser realizadas con presencia de un Especialista de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento.</p> <p><u>Con respecto al Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales del aula de emergencia tipo domo:</u></p> <p>La UGME realizará la verificación de la Prueba de Montaje y Desmontaje en correspondencia con el "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales del aula de emergencia tipo domo" en el(los) almacén(es) señalado(s) por el Contratista y se levantarán las Actas establecidas en el literal "C" del numeral 5.16.1 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO, las cuales deberán ser suscritas por ambas partes en la que se consignará el cumplimiento de la obligación del Contratista.</p> <p>En caso de encontrar observaciones durante la Prueba de Montaje y Desmontaje y/o "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales del aula de emergencia tipo domo", se emitirán las actas correspondientes las cuales serán suscritas por</p>
--	--



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

	<p>ambas partes, otorgando el plazo para la subsanación de observaciones, conforme a la normativa aplicable.</p> <p>El incumplimiento de dicho plazo implica la aplicación de penalidades (véase numeral 5.13. <u>INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES</u>).</p> <p>- Otras consideraciones indicadas en el numeral <u>5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN</u>.</p> <p>Nota:</p> <p>A partir del ingreso de la solicitud de verificación de cantidad por la Culminación de la fabricación de la totalidad de los bienes, en un plazo no mayor a diez (10) días calendario se realizará la verificación de cantidades por parte de la Entidad.</p> <p>En el caso de existir observaciones, el Contratista deberá absolver las mismas en un plazo no menor a dos (02) días ni mayor a ocho (08) días, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva.</p>
02	<p>El contratista deberá presentar TODOS los certificados de calidad de acuerdo a lo establecido en el numeral <u>5.16. CONTROL DE CALIDAD</u>, el Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera, de acuerdo a lo establecido en el numeral <u>5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN</u>. Asimismo, el contratista deberá presentar todos los documentos requeridos en el numeral <u>5.10. DOCUMENTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES</u>, así como una declaración jurada que incluya una lista de proveedores, la existencia de repuestos en general, y que se cuenta con distribuidores en el ámbito del mercado nacional durante cinco (05) años, según lo señalado en el numeral <u>5.14.2 GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN</u>.</p> <p>El contratista deberá adjuntar la copia de las siguientes actas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verificación cuantitativa.- Conformidad de Packing List.- Inicio de montaje.- Término de montaje e Inicio de desmontaje.- Término de desmontaje.- Conformidad de manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales.
03	<p>De encontrarse alguna observación al momento de la verificación técnica de la documentación para la Conformidad Técnica de Fabricación, la Unidad de Abastecimiento de la Oficina General de Administración – OGA del PRONIED, notificará al contratista dichas observaciones. El contratista deberá absolver las observaciones en un plazo no menor de dos (02) días ni mayor de ocho (08) calendario, contados a partir del día siguiente de notificación electrónica.</p> <p>El contratista deberá remitir a la Oficina General de Administración – OGA del PRONIED, con copia a la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento una carta, ingresada por mesa de partes de la Entidad, indicando la finalización del levantamiento de observaciones en el plazo indicado. La Entidad procederá a verificar el levantamiento de observaciones, y de corresponder otorgará la respectiva conformidad.</p> <p>Si pese al plazo de subsanación otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido.</p> <p>Si los bienes manifiestamente no cumplen con las características y condiciones ofrecidas, la Entidad no efectuará la recepción de los mismos, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan de acuerdo a Ley.</p>
04	<p>De no encontrarse observación o de encontrarse las mismas subsanadas, la UGME elaborará el Informe de Conformidad Técnica de Fabricación.</p> <p>La Entidad notificará al contratista sobre dicha "Conformidad técnica de fabricación" en un plazo máximo de diez (10) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de presentada la solicitud de Conformidad Técnica de Fabricación, por parte del Contratista.</p>
PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN DE MOBILIARIO	
01	<p>La Entidad podrá realizar inspecciones inopinadas durante el proceso de adquisición y/o fabricación de los bienes, los cuales se analizarán con equipos de medición para determinar la calidad de los mismos. Los resultados de la inspección y verificación serán remitidos por la Entidad al Contratista mediante notificación electrónica.</p> <p>Los resultados obtenidos dentro del plazo de adquisición y/o fabricación, NO representan una</p>



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

	<p>paralización en el plazo de ejecución contractual.</p> <p>Una vez que el proveedor cuente con la totalidad de bienes fabricados y embalados, éste deberá ingresar una carta de SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CANTIDADES POR LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE FABRICACIÓN Y EMBALAJE DEL MOBILIARIO, dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, la que deberá ser ingresada por mesa de partes, adjuntando la documentación señalada en el <u>numeral 5.2 Plazo de Ejecución</u>.</p> <p>Se realizarán las siguientes actividades:</p> <p>► <u>VERIFICACIÓN CUANTITATIVA:</u></p> <p>El PRONIED, procederá a la verificación de las cantidades de los bienes fabricados en su totalidad en correspondencia con el LISTADO DE MOBILIARIO DETALLADO, presentado por el Contratista al culminar la "Fabricación y embalaje del mobiliario, de acuerdo a los "Lineamientos para la verificación cuantitativa de bienes adquiridos por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, que se encuentran en los almacenes de terceros (proveedores)"².</p> <p>Como resultado de la verificación, se levantará el Acta de Verificación Cuantitativa, la misma que será suscrita por el Contratista y la Entidad. En dicha acta, se consignará el cumplimiento de la obligación del Contratista.</p> <p>Asimismo, de no encontrar completas las cantidades requeridas, se consignará dicha información en el Acta respectiva, señalando que la Etapa de Fabricación y embalaje del mobiliario, no ha concluido, aplicándose, según corresponda, las penalidades señaladas en el numeral 5.13 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES. De darse esta situación, se precisa que, el Contratista tendrá que volver a ingresar una carta de SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CANTIDADES POR LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE FABRICACIÓN Y EMBALAJE DEL MOBILIARIO, dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, la que deberá ser ingresada por mesa de partes, adjuntando la documentación señalada en el <u>numeral 5.2 Plazo de Ejecución</u>.</p> <p>Cabe señalar que, el no contar con el 100% de los bienes fabricados y embalados, se considerará como incumplimiento por parte del Contratista y no representa una observación.</p> <p>En el caso de encontrar observaciones en los bienes y/o en el LISTADO DE MOBILIARIO DETALLADO, se consignarán las mismas en el Acta correspondiente, otorgando el plazo para la subsanación conforme a la normativa aplicable. El incumplimiento de dicho plazo, implica la aplicación de penalidades conforme a lo establecido en el numeral 5.13 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.</p> <p>Una vez suscrita el Acta de verificación cuantitativa, se procederá a suscribir el Acta de Programación de inicio de verificación técnica, en la cual se señalará la fecha y hora programada para que se efectúe la toma de muestras.</p> <p>► <u>VERIFICACIÓN TÉCNICA:</u></p> <p>Una vez suscrita el Acta de VERIFICACIÓN CUANTITATIVA, se procederá con el desarrollo de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">• Toma de muestras por parte del ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD. Se realizará en la fecha y hora programada, indicada en el "Acta de Programación de inicio de Verificación Técnica". <p>El ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD, tomará la cantidad de muestras por cada tipo de mobiliario, seleccionados de manera aleatoria, en presencia de un representante del Contratista y de la UGME, procediendo a llevarlos a sus instalaciones para la evaluación y/o procedimientos correspondientes, según lo estipulado en el anexo MOBILIARIO.2. Asimismo, se suscribirá el Acta de toma de muestras, suscrita por el Contratista, la UGME y el ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD.</p> <p>Ensayos de Funcionalidad de los bienes a cargo del ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD.</p> <p>Adicionalmente, se precisa que la UGME podrá realizar revisiones técnicas a los bienes, en paralelo a los ensayos funcionales realizados por el ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD,</p>
02	

² Resolución Directoral Ejecutiva N°073-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

	<p>durante el periodo de VERIFICACIÓN TÉCNICA. Las observaciones de la UGME, de corresponder, complementaran las observaciones de ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD.</p> <p>NOTA:</p> <p>A partir del ingreso de la SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CANTIDAD POR LA CULMINACIÓN DE LA FABRICACIÓN Y EMBALAJE DE TODOS LOS BIENES, se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual, el cual será no mayor a diez (10) días calendario para la verificación de cantidades por parte de la Entidad.</p> <p><u>La VERIFICACIÓN CUANTITATIVA y la VERIFICACIÓN TÉCNICA de los bienes se realizarán en Talleres de Producción y/o Almacenes del contratista situados en territorio nacional.</u></p> <p>Los empaques del mobiliario y los costos que se generen producto de la VERIFICACIÓN CUANTITATIVA y la VERIFICACIÓN TÉCNICA, serán realizados y asumidos por el CONTRATISTA</p>
03	<p>El contratista deberá ingresar el informe de análisis de muestras por cada tipo de bien, por mesa de partes del PRONIED dirigido a la UGME.</p> <p>De encontrarse observaciones realizadas por el Organismo de evaluación de conformidad y/o las observaciones realizadas por la UGME, serán notificadas el Contratista, para la respectiva subsanación, en el plazo no menor a dos (02) días calendario ni mayor a ocho (08) días calendario, contados a partir del día siguiente de la respectiva notificación.</p> <p>El Contratista deberá remitir por mesa de partes del PRONIED, una carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED con copia a la UGME, indicando la subsanación de las observaciones, a fin de que el personal de UGME y el Organismo de evaluación de la conformidad procedan a realizar la verificación correspondiente, y de ser el caso, emitan el respectivo INFORME DE VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <p>De igual forma, si los bienes no cumplen manifiestamente con las características y condiciones requeridas, la Entidad no efectuará la recepción de los mismos, considerándose como no culminada la Etapa.</p>
04	<p>De no encontrarse observaciones o, de ser el caso, encontrarse las observaciones subsanadas, la UGME emitirá el INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el mismo que se adjuntará al Informe de Conformidad Técnica de Fabricación de aula de emergencia tipo domo con mobiliario básico.</p>
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO POR FABRICACIÓN DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO	
ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
01	<p>Una vez notificada la Conformidad Técnica de Fabricación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, el contratista deberá entregar los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notificación de la Conformidad Técnica de Fabricación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, emitida por la Entidad. - La factura con el importe correspondiente.
02	<p>Una vez ingresado los documentos antes señalados por parte del contratista, se procede a la elaboración de la Conformidad de Pago por Fabricación y Embalaje de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, por parte de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del PRONIED.</p>
<p>La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de pago por fabricación y embalaje de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.</p>	

Nota 05: A partir del ingreso de la solicitud de verificación cuantitativa por la culminación de la fabricación de la totalidad de los bienes, se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual, el cual será no mayor a **diez (10) días calendario** para la verificación de cantidades por parte de la Entidad. En el caso de existir observaciones, el Contratista deberá absolver las mismas en un plazo no menor a **dos (02) días calendario** ni mayor a **ocho (08) días calendario**, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva.

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

*Nota 06: A partir del ingreso por parte del Contratista de la documentación requerida para la "Conformidad técnica de fabricación", se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual, el cual no será mayor a **diez (10) días calendario** para la verificación técnica por parte de la Entidad.*

5.9.3. CONFORMIDAD TÉCNICA DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO

PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO	
ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
01	<p>Al día siguiente de notificado el Contratista, por la Unidad de Abastecimiento, sobre la emisión de la Conformidad Técnica de Fabricación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, entrega de los Pedidos de comprobantes de salida (PECOSA's) y/o Documento Similar de todas las Instituciones Educativas, iniciará la Etapa de Transporte e instalación de los bienes antes mencionados.</p>
02	<p>Al culminar con la Etapa de Transporte e instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, el contratista deberá ingresar por mesa de partes del PRONIED, una carta debidamente documentada indicando la culminación, a fin de que la Entidad pueda programar oportunamente la verificación de la correcta instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.</p> <p>Este documento deberá adjuntar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 4 fotografías exteriores a todo color (por cada cara del aula de emergencia tipo domo) y 4 interiores a todo color (por cada cara interior del aula de emergencia tipo domo).▪ 1 fotografía a todo color de cada pozo a tierra destapado instalado por cada aula de emergencia tipo domo, debidamente identificado.▪ 1 fotografía a todo color, del vehículo iniciando la descarga de los bienes en la Institución Educativa (se debe mostrar la placa del vehículo).▪ 1 fotografía a todo color, mostrando el frontis de la Institución Educativa.▪ 1 fotografía a todo color, del representante de la Institución Educativa (Director y/o subdirector y/o persona designada por los mismos mediante carta simple), en el momento de la recepción de los bienes. <p>De no presentar la documentación respectiva por Institución Educativa, el contratista será penalizado según lo indicado en el <u>numeral 5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES</u> del presente documento.</p> <p>De encontrarse alguna observación a la documentación presentada, ésta deberá ser remitida al CONTRATISTA de manera electrónica y/o física por parte de la Entidad; otorgando un plazo de entre 02 a 08 días calendario para subsanarlas.</p> <p>El CONTRATISTA deberá remitir a la Entidad, una carta por mesa de partes, indicando el levantamiento de observaciones, adjuntando la subsanación de las mismas.</p> <p>Si pese al plazo otorgado, el CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato total o parcialmente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido; y en el marco de la ley vigente.</p>
03	<p>Culminado el transporte e instalación, y una vez entregados los documentos de la acción 03 del presente cuadro, un representante del PRONIED verificará la correcta instalación de los de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, para la verificación oportuna y la emisión de la conformidad técnica correspondiente.</p> <p>Se emitirá el Acta de Conformidad técnica de Instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, por cada Institución Educativa, la cual deberá estar suscrita por el Contratista y el representante del PRONIED.</p> <p>De encontrarse observaciones, las actas serán notificadas mediante carta remitida por la Unidad de Abastecimiento, otorgando el plazo para la subsanación conforme a ley de contrataciones aplicable al presente proceso, con lo cual el plazo de levantamiento de observaciones se contabilizará a partir del día siguiente de la correspondiente notificación.</p> <p>El incumplimiento de dicho plazo implica la aplicación de penalidad por mora conforme a lo establecido en el <u>numeral 5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES</u>.</p>



PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

	Asimismo, de no encontrarse los trabajos culminados, se consignará dicha información en el Acta correspondiente, aplicándose, de ser el caso, las penalidades respectivas, las cuales serán computadas a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la culminación del transporte y la instalación.
PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE PAGO POR TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO	
ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
01	<p>Luego de obtenida el Acta de Conformidad Técnica de Instalación, el contratista podrá solicitar el pago correspondiente (pagos a cuenta considerando como mínimo, cinco (05) Instituciones Educativas con Conformidad Técnica de Instalación), para lo cual, deberá entregar por Mesa de Partes del PRONIED, lo siguiente:</p> <p>Carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, con atención a la Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento, conteniendo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guías de remisión del transportista¹ debidamente firmadas y selladas por el Director o Subdirector de la Institución Educativa beneficiada². - Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA's) y/o Documento Similar, debidamente firmadas y selladas por el Director o Subdirector de la Institución Educativa beneficiada. - Copia de Póliza de SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) del personal del CONTRATISTA debidamente firmadas y selladas por el Director o Subdirector de la Institución Educativa beneficiada (cumpliendo las condiciones señaladas en el numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO). <p>Carta dirigida a Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, con atención a la UGME, conteniendo lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Factura por el importe correspondiente. - Actas originales de Conformidad Técnica de Instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico. - Acta de Entrega de Manuales a los Directores o Subdirectores de las Instituciones Educativas beneficiadas. - Acta de Entrega de Llaves de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, a los Directores o Subdirectores de las Instituciones Educativas beneficiadas. - Certificados de Garantía. - Informe de Capacitación Teórico-Práctica. - Protocolo de medición de pozo a tierra por cada pozo instalado de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, según corresponda, conforme al Formato adjunto en el ANEXO B: Protocolos. - Protocolos de medición de resistividad de terreno, conforme al Formato adjunto en el ANEXO B: Protocolos. - Protocolos de pruebas de aislamiento – continuidad de circuitos eléctricos – fugas eléctricas por cada aula de emergencia tipo domo, según el Formato adjunto en el ANEXO B: Protocolos. <ul style="list-style-type: none"> o Nota: Todos los protocolos de las pruebas eléctricas, antes descritos, deberán estar firmados por el responsable de instalaciones eléctricas; en base a lo establecido en el numeral 5.3.2 RESPONSABLE DE COORDINACIONES - Certificado de calibración vigente al momento de las pruebas, de los equipos utilizados para la medición de resistividad de terreno, resistencia eléctrica, aislamiento, continuidad y fugas eléctricas.
02	Asimismo, el Contratista deberá entregar una declaración jurada indicando que no tiene ninguna deuda con el local escolar o algún miembro de la comunidad sobre el uso de servicios básicos o el pago de mano de obra, alimentación u hospedaje. Adicionalmente deberá demostrar que ha procedido con la limpieza y eliminación de desmonte o desperdicios producto de los trabajos de instalación a través de fotografías.
03	Una vez ingresados los documentos, se procede a la elaboración de la Conformidad de Pago por Transporte e Instalación por parte de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del PRONIED.
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

La conformidad de los bienes se sujeta a lo dispuesto en el artículo 144° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobada mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

De acuerdo al numeral 144.9 del artículo 144° del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF: "(...) La recepción conforme de la entidad contratante no obsta su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley (...)"

Consideraciones:

¹ Del transporte realizado de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico en las Instituciones Educativas beneficiadas, NO se aceptarán guías de remisión con datos faltantes, es responsabilidad del Contratista presentar la documentación completa.

² De no contar con Director o Subdirector en la Institución Educativa beneficiada, la firma de la documentación requerida para la conformidad de pago podrá estar a cargo de la UGEL correspondiente.

Consideraciones:

De presentar los módulos de aula de emergencia tipo domo con mobiliario básico terminados antes de la culminación del plazo de la etapa de transporte e instalación, el contratista podrá solicitar a la Entidad la verificación de la correcta instalación y posteriormente, de corresponder, a emitir el "Acta de conformidad técnica de instalación de aula de emergencia tipo domo con mobiliario básico".

Caso contrario se emitirá un acta de inspección técnica y/o documento similar. Asimismo, para la referida verificación, el contratista deberá presentar la documentación señalada en la Acción N°02 del presente cuadro.

5.10. DOCUMENTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES

A fin de garantizar que el transporte de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico se mantenga dentro de los niveles de calidad y seguridad, la Entidad deberá verificar que el contratista cumpla con las siguientes condiciones mínimas, antes del inicio del transporte de los bienes al almacén del PRONIED.

En el caso de subcontratación, el contratista deberá presentar la documentación correspondiente para la aprobación por parte de la Entidad, según lo indicado en el numeral

5.15 SUBCONTRATACIÓN.



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

CONDICIONES MINIMAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES	
POLIZAS DE SEGURO DE LOS BIENES	
Descripción	Etapas de presentación
<p>Póliza de seguro de transporte a nivel nacional</p> <p>El postor ganador deberá presentar una POLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL que cubra al 100 % el valor de reposición de los bienes transportados en caso de siniestro, esta póliza deberá ser efectiva antes del inicio del transporte.</p> <p>Adicionalmente, la póliza deberá hacer referencia al procedimiento de selección y/o al número de contrato, pudiendo realizarse mediante un anexo a la póliza o cualquier documento adicional emitido por la aseguradora.</p> <p>Materia Asegurada:</p> <p>Bienes y activos en general de entrega y que pasará a propiedad del PRONIED y/o de terceros bajo su responsabilidad, la cual deberá contar con una suma asegurada no menor al costo total en Soles (100%) de los bienes transportados y un límite máximo por embarque equivalente a la suma en Soles no menor al costo total del número de bienes en traslado en cada viaje.</p> <p>Deberá adjuntarse, a su vez, el documento que acredite el pago de dicha póliza.</p> <p>Radio de Cobertura</p> <p>Territorio Nacional incluye carreteras y/o vías no autorizadas, siempre que forme parte del curso ordinario del tránsito, así como la carga y descarga. Queda entendido y convenido que la cobertura de inicio es desde el momento en que las mercaderías son movidas por primera vez en el almacén para ser cargadas y comenzar su transporte dentro del almacén inicial y/o cualquier otro almacén del asegurado y/o de terceros bajo su responsabilidad, hasta su destino final dentro del territorio Nacional.</p> <p>Medios de transporte</p> <p>El medio de transporte será en vehículos de propiedad del asegurado o alquilados para tal fin, los mismos que</p>	<p>Durante la Etapa de Control de Calidad, el contratista debe entregar las Pólizas de Seguro a la Unidad de Abastecimiento del PRONIED, para ser remitidas a la Coordinación de Almacén.</p>



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

<p>deberán estar debidamente equipados y acondicionados para el transporte, conducidos por personas que cuenten con licencia adecuada para la unidad que conducen y que cumplan con lo establecido por las autoridades competentes en cuanto a transporte terrestre se refiere; así como en aviones de líneas aéreas con itinerario regular y/o no regular y/o avionetas y/o helicópteros fletados por el asegurado, de propiedad de empresas de transporte legalmente establecidas y/o de terceros y/o por vía férrea.</p> <p>En caso de subcontratación de terceros, la misma se deberá realizar con empresas de transporte de carga legalmente constituidas, que cumplan con lo establecido por las autoridades competentes en cuanto a transporte se refiere.</p> <p>Durante el traslado de las mercaderías, se podrá pernoctar en almacenes transitorios, siempre que formen parte del curso ordinario del tránsito.</p>	
<p><u>Condiciones adicionales:</u> <i>Está dentro de las competencias del contratista:</i> <i>La responsabilidad de la carga y descarga de los bienes en el lugar de embarque y destino.</i> <i>La responsabilidad de la entrega de todos los bienes correspondientes, en buen estado por cada Institución Educativa, así como, de la devolución de la documentación sustentatoria de recepción conforme a lo requerido por la Entidad.</i></p>	
CONDICIONES MINIMAS DE LOS VEHICULOS TERRESTRES	
<p>Descripción</p> <ul style="list-style-type: none">- Copia de Tarjeta de Identificación Vehicular de cada vehículo.- Copia Certificado SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) vigente de cada vehículo.- Certificado y/o Constancia de haber pasado la revisión técnica sin ninguna observación, de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes.- Declaración Jurada de contar con equipos de seguridad:<ul style="list-style-type: none">▪ Extintor (vigente).▪ Triángulos de emergencia.▪ Caja de herramientas.▪ Llantas de repuesto.- Permiso vigente para el correspondiente transporte de carga, otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.	<p>Etapas de presentación</p> <p>Durante la Etapa de Control de Calidad, el contratista deberá entregar estos documentos a la Unidad de Abastecimiento del PRONIED, para ser remitidas a la Coordinación de Almacén.</p>



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

CONDICIONES MINIMAS DEL PERSONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE	
Descripción	Etapas de presentación
<ul style="list-style-type: none">– Copia de licencia de conducir profesional clase A – categoría III del chofer principal³.– Copia de licencia de conducir profesional clase A – categoría III de los choferes de apoyo.– Documento de acreditación al chofer como trabajador de la empresa transportista.– SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) para el personal del contratista asignado para el servicio. En caso el personal se encuentre en planilla, deberá contar con el Seguro Vida Ley, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo 688.– En el caso de persona jurídica, copia literal de la partida registral en la que conste la denominación social, la prestación del servicio de transporte terrestre de mercancías como actividad principal, el nombre de los directores, administradores, socios, accionistas, asociados y representantes legales.	Durante la Etapa de Control de Calidad, el contratista deberá entregar estos documentos a la Unidad de Abastecimiento del PRONIED, para ser remitidas a la Coordinación de Almacén.

CONSIDERACIONES ADICIONALES PARA EL TRANSPORTE DE MOBILIARIO	
NO se permite que vehículos pesados ingresen a los patios de las Instituciones Educativas beneficiadas según ANEXO 01, de ser el caso, se incumpla esta disposición, se aplicará lo estipulado en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES. El transporte debe efectuarse con un vehículo cerrado, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los bienes, caso contrario, se aplicará lo estipulado en el numeral 5.13.2 OTRAS PENALIDADES	
Descripción	Descripción
Flota de vehículos Relación completa de vehículos a utilizar, especificando como mínimo: modelo, placa, tarjeta de propiedad, tarjeta de habilitación vehicular para el transporte de mercancías, tipo de vehículo, capacidad máxima de carga (en kg y pesos cúbicos), copia simple de tarjeta de propiedad, SOAT vigente, revisión técnica vehicular aprobada y vigente de acuerdo a ley. La antigüedad máxima de los vehículos será de 10 años, contabilizados a partir del año siguiente de fabricación de los mismos.	Flota de vehículos Relación completa de vehículos a utilizar, especificando como mínimo: modelo, placa, tarjeta de propiedad, tarjeta de habilitación vehicular para el transporte de mercancías, tipo de vehículo, capacidad máxima de carga (en kg y pesos cúbicos), copia simple de tarjeta de propiedad, SOAT vigente, revisión técnica vehicular aprobada y vigente de acuerdo a ley. La antigüedad máxima de los vehículos será de 10 años, contabilizados a partir del año siguiente de fabricación de los mismos.

5.11.DISTRIBUCIÓN DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO

Las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico serán instalados y entregados en perfecto estado de conservación, adecuadamente embalados hasta su destino final, sin ningún defecto de fabricación, ni otro como consecuencia de la estiba o desestiba o del transporte.

³ En la documentación a presentar, se deberá indicar y/o diferenciar los choferes principales de los choferes de apoyo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

5.12. FORMA DE PAGO

La Entidad emitirá los pagos según el siguiente detalle:

PAGOS PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO	
I. PAGO POR FABRICACIÓN	
FORMA DE PAGO	MONTO DE PAGO
Para el pago por fabricación de los bienes (aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico), el contratista deberá seguir los pasos del Procedimiento para el pago por la fabricación de los bienes (véase el numeral 5.9.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN).	El pago será por el 70% del monto total del contrato.
II. PAGO POR TRANSPORTE E INSTALACIÓN	
FORMA DE PAGO	MONTO DE PAGO
Para el pago por transporte e instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, el Contratista deberá seguir los pasos del Procedimiento de la Conformidad de Pago por Transporte e Instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario (ver el numeral 5.9.3). El pago se realizará de acuerdo a los costos del tarifario (Detalle de los precios unitarios del precio ofertado) por transporte e instalación presentada a la firma de contrato.	El pago será por el 30% del monto total del contrato.
<u>Consideraciones:</u> <i>El Contratista podrá solicitar pagos a cuenta por transporte e instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, considerando como mínimo, cinco (05) Instituciones Educativas con Conformidad técnica de Instalación, por cada solicitud de pago.</i> <i>Los pagos se harán en moneda nacional, SOLES.</i>	

5.13. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES

La entidad contratante puede establecer penalidades en el contrato. La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem correspondiente.

5.13.1 PENALIDAD POR MORA

Según el Art. 120 del RLGC, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula.

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo}}$$

Donde F tiene los siguientes valores

Para bienes y servicios: F = 0.40



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

5.13.2 OTRAS PENALIDADES

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 119° del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, se determinan las siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetivamente y directamente relacionadas con los Bienes.

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	No presentar y/o no subsanar las observaciones, de los documentos que acrediten la experiencia de los profesionales responsables de coordinaciones, en el plazo establecido en el numeral 5.3.2. RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES.	$P = M \times Oc$ $M = 5 \text{ UIT} (*)$ $Oc = N^\circ \text{ Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, la penalidad se aplicará por ocurrencia
2	No presentar y/o no subsanar las observaciones, de las propuestas de los laboratorios para la evaluación de componentes de módulos educativos, en el plazo establecido en el numeral 5.16.1	$P = M \times Oc$ $M = 5 \text{ UIT}^*$ $Oc = N^\circ \text{ Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, la penalidad se aplicará por ocurrencia
3	No presentar y/o no subsanar las observaciones del "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales y packing list (indicando el tipo de bien y cantidades), ambos de las aulas de emergencia tipo domo, en el plazo establecido en los numerales 5.2 PLAZO DE EJECUCION, 5.9.2 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACION y 5.16 CONTROL DE CALIDAD.	$P = M \times Oc$ $M = 10 \text{ UIT} (*)$ $Oc = N^\circ \text{ Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, la penalidad se aplicará por ocurrencia.
4	No culminación y/o no subsanación de las observaciones, del Control de Calidad, en el plazo establecido en los numerales 5.2. PLAZO DE EJECUCION y 5.16. CONTROL DE CALIDAD.	$P = M \times Oc$ $M = 10 \text{ UIT} (*)$ $Oc = N^\circ \text{ Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, la penalidad se aplicará por ocurrencia.
5	No presentar y/o no subsanar las observaciones del Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera, en el plazo establecido en los numerales 5.2 PLAZO DE EJECUCION y 5.16 CONTROL DE CALIDAD.	$P = M \times Oc$ $M = 10 \text{ UIT} (*)$ $Oc = N^\circ \text{ Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, la penalidad se aplicará por ocurrencia.
6	Cambio de los profesionales propuestos inicialmente sin autorización de la Entidad, exceptuando casos fortuitos o de fuerza mayor.	$P = M \times Oc$ $M = 3 \text{ UIT}^*$ $Oc = N^\circ \text{ Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, la penalidad se aplicará por ocurrencia
7	No permitir o negar el ingreso para la realización de visitas inopinadas y/o visitas de control de calidad.	$P = M \times Oc$ $M = 10 \text{ UIT}^*$ $Oc = N^\circ \text{ Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, la penalidad se aplicará por ocurrencia
8	Inicio de distribución de componentes de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, sin haber obtenido la Conformidad Técnica de Fabricación de dichos bienes	$P = M \times Oc$ $M = 5 \text{ UIT}^*$	Según informe elaborado por el supervisor de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, la penalidad se aplicará por



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
		Oc = N° Ocurrencia	ocurrencia
9	Modificación de ubicación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, sin Autorización de la Entidad.	$P = M \times Oc$ $M = 3 \text{ UIT}^*$ $Oc = N° \text{ Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, la penalidad se aplicará por ocurrencia
10	Subcontratar sin autorización de la Entidad.	$P = M \times Oc$ $M = 10 \text{ UIT}^*$ $Oc = N° \text{ Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, la penalidad se aplicará por ocurrencia
11	La no consignación de la ubicación de los almacenes en la Carta de culminación de fabricación presentada por el Contratista.	$P = M \times Oc$ $M = 5 \text{ UIT}^*$ $Oc = \text{Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
12	Cambio de la dirección(es) de su(s) Instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes fuera del plazo establecido.	$P = M \times Oc$ $M = 5 \text{ UIT}^*$ $Oc = \text{Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia.
13	No permitir el ingreso de personal de la Entidad a los almacenes del contratista para la realización del conteo de los bienes.	$P = M \times Oc$ $M = 10 \text{ UIT}^*$ $Oc = \text{Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
14	No presentar la documentación señalada en el numeral 5.9.3 CONFORMIDAD TÉCNICA DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO, al término de la Etapa de Transporte e Instalación.	$P = M \times Oc$ $M = 5 \text{ UIT}^*$ $Oc = \text{Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
15	No cumplir con efectuar el transporte de mobiliario en vehículo cerrado. (Ver numeral 5.10 Documentos sobre el transporte de los bienes)	$P = M \times Oc$ $M = 5 \text{ UIT}^*$ $Oc = \text{Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Entidad, la penalidad se aplicará por ocurrencia
16	No presentar la DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD, en el plazo establecido en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN	$P = M \times Oc$ $M = 3 \text{ UIT}^*$ $Oc = \text{Ocurrencia}$	Según informe elaborado por el supervisor de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, la penalidad se aplicará por ocurrencia

Consideraciones:

(*) UIT: Unidad Impositiva Tributaria, se aplicará el valor de referencia vigente, establecido por el Ministro de Economía y Finanzas, en la fecha de la suscripción del contrato.

5.13.3 RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

supuestos:

- a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.
- b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
- c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- d) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción.
- e) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
- f) Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicación

5.13.4 GESTIÓN DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la contratación.

5.14. PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS Y GARANTÍA

5.14.1. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De conformidad con el **artículo 69°** de la Ley General de Contrataciones Públicas, el plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos, será según el siguiente detalle:

PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD
AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO	DOS (02) AÑOS
PIZARRAS	CINCO (05) AÑOS
MOBILIARIO	CINCO (05) AÑOS

Este plazo cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de Instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 144.9 del artículo 144 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, la conformidad que otorgue la entidad no obsta su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo con lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

A. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN

El PRONIED notificará al contratista de cualquier reclamo relacionado con vicios ocultos, el contratista al recibir esa notificación deberá tomar las acciones correspondientes para reparar o reemplazar los bienes defectuosos en su totalidad o en parte según sea el caso, sin costo alguno para la Entidad ni la Institución Educativa.

Si el contratista después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro de un plazo máximo de **diez (10) días calendario**, la Entidad podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por cuenta y riesgo del contratista y sin perjuicio de los demás derechos que la Entidad tenga ante el contratista, en conformidad con los términos del contrato, la Ley General de Contrataciones Públicas, es decir se solicitará que el OECE tome las acciones correspondientes en concordancia con el Artículo 87°.- Infracciones y sanciones administrativas de la Ley General de Contrataciones Públicas. La imposición de la sanción de darse el caso, es independiente de la responsabilidad civil o penal que pueda originarse por las infracciones cometidas o por los daños y perjuicios que ocasione el no utilizar el bien, en el tiempo que no se haga efectivo la subsanación por vicios ocultos.

B. ALCANCE DE LOS VICIOS OCULTOS

El plazo para solicitar subsanación por vicios ocultos, cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la **Conformidad Técnica de instalación** de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico en cada una de las Instituciones Educativas beneficiadas.

Los trabajos derivados de la subsanación por vicios ocultos no tendrán ningún costo para Institución Educativa, ni para el PRONIED.

5.14.2. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN

Para asegurar la sostenibilidad de las aulas de emergencia tipo domo como con mobiliario básico que se adquiriera, se tendrá en cuenta lo siguiente:

PLAZO MÁXIMO DE GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN	
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PLAZO MÁXIMO DE GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN
AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO	DOS (02) AÑOS
PIZARRA	CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO MOBILIARIO
MOBILIARIO	CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ANEXO MOBILIARIO

A. ALCANCE DE LA GARANTÍA

El plazo para solicitar ejecución de la garantía, cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la **Conformidad Técnica de Instalación** de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico en cada una de las Instituciones Educativas beneficiadas.

Los trabajos derivados de la ejecución de la garantía, no tendrán ningún costo para Institución Educativa, ni para el PRONIED.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

La garantía es por defectos de fabricación y no por mal uso de los bienes por parte del usuario.

5.15. SUBCONTRATACIÓN

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 108 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, en caso de subcontratación, esta no podrá exceder del 40% del monto total del contrato original, para estos efectos, la Entidad debe aprobar la subcontratación por escrito y de manera previa, dentro de los **cinco (05) días hábiles** de formulado el pedido, si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado.

El contratista es el único responsable de la ejecución total de las prestaciones frente a la Entidad, por lo tanto, las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a la Entidad.

El contratista y sub contratista, de ser el caso, deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores y no estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

5.16. CONTROL DE CALIDAD

5.16.1. AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO

El Contratista deberá presentar certificados de calidad, ensayos y protocolos que aseguren la calidad y el cumplimiento de las características técnicas de componentes de arquitectura, estructuras, y eléctricas, de acuerdo a los componentes y materiales aprobados en el informe de ingeniería de cada especialidad.

Consideraciones para la inspección por atributos

El Contratista deberá realizar las pruebas de laboratorio que permitan verificar el cumplimiento de las normas técnicas vigentes requeridas en las especificaciones técnicas. En virtud de ello se realizará una toma de muestras mediante la inspección por atributos, de acuerdo a la NTP-ISO 2859-1:2013(revisada el 2018).
PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA INSPECCIÓN POR ATRIBUTOS.

- El costo de estas pruebas deberá de ser asumidas por el contratista. Las muestras deberán ser verificadas por la UGME (Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento).
- La verificación técnica de la documentación se realizará de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la UGME y según el informe de ingeniería aprobado de cada especialidad.
- El plan de muestreo está diseñado para la inspección por atributos de unidades de producto final. Entiéndase que el grupo de unidades de producto de las mismas características conforman un sublote, los cuales a su vez conformarán un lote (clasificado según especialidad de arquitectura, estructuras o eléctricas. Ej: Lote Arquitectura, Sub lote Plancha perforada de acero galvanizado) perteneciente al total de componentes fabricados para la cantidad total de MÓDULOS DE AULADE EMERGENCIAS TIPO DOMO requeridos. Al respecto se aplicarán los siguientes requisitos, siguiendo la NTP-ISO 2859-1:2013 (revisada el 2018):

– **Límite de Calidad Aceptable (LCA):** Parámetro determinado por las



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

especificaciones técnicas de cada producto. Se establece que el LCA será de 0.65% y para elementos de instalaciones eléctricas LCA será de 4.0%.

- **Nivel de inspección:** Para determinar el nivel de inspección se evaluará las cantidades por lote o sub lote indicadas en el Packing List, alcanzado por el Contratista, bajo los siguientes criterios:

Nivel de Inspección	Criterio
I	Este nivel de inspección se aplicará a los componentes de la especialidad de Arquitectura los cuales constituyen menor riesgo al consumidor. De no aceptarse los lotes en este nivel, se procederá a aplicar el Nivel de Inspección II.
II*	Aplicado a los componentes de las especialidades de Estructuras y Eléctricas, los cuales constituyen mayor riesgo al consumidor.
III	Aplicado sí y sólo si no se aceptaran los lotes a partir del Nivel de Inspección II.

(*) De encontrarse elementos de las mismas especificaciones técnicas, pero de distinta especialidad, se tomará como referencia la inspección perteneciente al grupo de mayor riesgo al consumidor.

- **Procedimiento de muestreo.** Se usará un plan de muestreo múltiple. Dada la elección del plan de muestreo múltiple, se aplicará una inspección reducida a todo el proceso. Sin perjuicio de ello; la Entidad podrá considerar realizar una inspección normal si se detectasen deficiencias en los componentes durante las visitas inopinadas; en base al procedimiento establecido en la NTP-ISO2859-1:2013 (revisada el 2018).

A. Certificados de Calidad y/o ensayos

El Contratista deberá presentar los certificados de calidad, pruebas y/o ensayos y protocolos detallados en el ANEXO 3A: CONTROL DE CALIDAD, que aseguren la calidad y el cumplimiento de las características técnicas de componentes de arquitectura, estructuras, y eléctricas, de acuerdo a los componentes y materiales aprobados en el informe de ingeniería de cada especialidad.

Las verificaciones se realizarán dentro de la Etapa de Control de Calidad de acuerdo a los plazos respectivos en el numeral **5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN**.

- El contratista deberá presentar los certificados de calidad y/o ensayos de laboratorio (ver Cuadro N° 01, 02, y 03 - ANEXO 3A), que acrediten la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los materiales utilizados en los MÓDULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO.
- Los certificados de calidad deberán ser proporcionados por el fabricante y/o proveedor de estos, en idioma español, referenciando el lote y sub lote al que pertenecen del total de componentes fabricados para la cantidad total de MÓDULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO requeridos.
- En el caso de los ensayos de laboratorio, en los Cuadros N° 04, 05 y 06- ANEXO 3A, se indican las normas técnicas de los ensayos sugeridos, sin embargo, se aceptarán también ensayos que verifiquen las características descritas que estén normados por otras normas técnicas nacionales o internacionales oficiales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

B. Verificaciones a realizar por la Entidad

Estas verificaciones se realizarán dentro de la **Etapas de Control de Calidad** de acuerdo a los plazos respectivos en el numeral **5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN**.

- Verificación de las dimensiones y espesores de los componentes que conforman las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.
- Verificación de materiales a ser utilizados en las instalaciones eléctricas.
- Verificación de varillas de cobre.

C. Prueba de Montaje y Desmontaje

Luego de suscribir el "Acta de verificación cuantitativa" y "Acta de conformidad de Packing List", un representante de la UGME y del Contratista procederán a suscribir el "Acta de Programación de la prueba de montaje y desmontaje". En dicha acta deberá indicarse la fecha y hora programada para que se efectúe el inicio de la Prueba de Montaje, culminación de la Prueba de Montaje, inicio de la Prueba de Desmontaje y culminación de la Prueba de Desmontaje. Las actividades antes descritas deberán ser realizadas con presencia de un Especialista de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento.

Luego de suscribir la "Acta de verificación cuantitativa" y "Acta de conformidad de Packing List", un representante de la UGME y del Contratista procederán a suscribir el "Acta de Programación de extracción de muestras y pruebas de montaje para Control de Calidad" (**Extracción de muestras y verificaciones realizadas por la Entidad / Mediciones y ensayos de laboratorio**), en el cual, se deberá prever la disponibilidad del (los) laboratorio(s) para que se realicen las pruebas y ensayos descritos en el numeral **5.16. CONTROL DE CALIDAD**. **Asimismo, en dicha acta deberá indicarse la fecha y hora programada para que se efectúe el inicio de la prueba de montaje, término de la prueba de montaje, inicio de la prueba de desmontaje y término de la prueba de desmontaje. Las actividades antes descritas deberán ser realizadas con presencia de un Especialista de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento.**

El inicio y verificación de cada una de las actividades comprendidas en la etapa de montaje y desmontaje, se formalizarán mediante la siguiente documentación, las mismas que serán suscritas entre PRONIED y el contratista:

- 1) Acta de conformidad de packing list.
- 2) Acta de inicio de montaje del aula de emergencia tipo domo.
- 3) Acta de término de montaje e inicio de desmontaje del aula de emergencia tipo domo.
- 4) Acta de término de desmontaje aula de emergencia tipo domo.
- 5) Acta de conformidad de "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales" aula de emergencia tipo domo.

La prueba de Montaje y Desmontaje se deberá realizar en uno de los almacenes del Contratista, la ubicación – dirección de los almacenes, debe coincidir con la información presentada a la suscripción del contrato, según lo establecido en el numeral **5.4.REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

En caso de encontrar observaciones durante la Prueba de Montaje y Desmontaje en correspondencia con el "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales", estas se consignarán en el "Acta de Término de montaje", otorgando el plazo para la subsanación conforme a la normativa aplicable. El incumplimiento de dicho plazo implica la aplicación de penalidades, conforme a lo señalado en el numeral **5.13 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES**.

Adicionalmente, el Contratista deberá entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, un video de filmación, con una edición de 05 a 15 minutos de duración, en el que se aprecie todo el proceso de montaje y desmontaje de un (01) aula de emergencia tipo domo, en el plazo establecido por la Entidad. Asimismo, para desarrollar correctamente el montaje, desmontaje, mantenimiento, la limpieza y el uso del aula de emergencia tipo domo, se deberá incluir en dicho video, una capacitación teórico - práctica la cual está orientada a los directores de las instituciones educativas y/o representante de la Unidad de Gestión Educativa Local y/o personal de las Unidades Zonales y/o personal de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del PRONIED y/u otro personal designado para la instalación del aula de emergencia tipo domo.

El video de filmación deberá abordar como mínimo los siguientes temas:

- Montaje del aula de emergencia tipo domo con mobiliario básico.
- Desmontaje del aula de emergencia tipo domo con mobiliario básico.
- Limpieza y uso diario del aula de emergencia tipo domo con mobiliario básico.
- Mantenimiento regular del aula de emergencia tipo domo con mobiliario básico.
- Mantenimiento de las instalaciones eléctricas del aula de emergencia tipo domo con mobiliario básico.

Este video se presentará en la **Etapas de Control de Calidad**.

5.16.2. CERTIFICADOS, PRUEBAS Y/O ENSAYOS DE MOBILIARIO

Conforme a lo señalado en el CUADRO N° 04 del anexo MOBILIARIO.2

5.17. INSPECCIONES INOPINADAS

La UGME podrá realizar inspecciones inopinadas a las instalaciones de la fábrica y/o almacenes para verificar o supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procesos productivos, así como la fabricación de los bienes a adquirir en aras de velar por el cumplimiento de los plazos de ejecución de la adquisición, sin que ello perjudique el desarrollo del proceso de adquisición.

5.18. DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO

Se deberá presentar según los siguientes formatos respecto de los Precios Unitarios de las aulas de emergencia tipo domo:

- Un (01) cuadro de "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" por las aulas de emergencia tipo domo.
- Un (01) cuadro de "Detalle de los precios unitarios del precio ofertado" para el mobiliario.

Cada uno deberá detallar los costos de Transporte e Instalación según la provincia donde se



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

ubiquen las instituciones educativas seleccionadas. Se precisa que los montos deben incluir IGV.

FORMATO PARA PRESENTACION DE "DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO"

CUADRO PARA DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO – AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO

N°	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO S/	CANTIDAD	COSTO TOTAL S/
1	ETAPA N°02: FABRICACIÓN Y EMBALAJE			
1.1.	FABRICACIÓN DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO			
1.2.	EMBALAJE DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO			
2	ETAPA N°04: TRANSPORTE E INSTALACIÓN			
2.1.	REGIÓN POLÍTICA: Ejemplo (Junín)			
2.1.1.	PROVINCIA:			
2.1.1.1.	TRANSPORTE DEL AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO			
2.1.1.2.	INSTALACIÓN DEL AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO			

COSTO TOTAL (1)

S/

FORMATO PARA PRESENTACION DE "DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA EL MOBILIARIO"

CUADRO PARA DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO - MOBILIARIO

N°	CÓDIGO DEL BIEN*	NIVEL EDUCATIVO	BIEN	CANTIDAD DE BIENES POR KIT DE INFRAESTRUCTURA (A)	COSTO UNITARIO FABRICACIÓN S/ (B)	COSTO UNITARIO TRANSPORTE E INSTALACIÓN S/ (C)	CANTIDAD TOTAL DE KIT DE INFRAESTRUCTURA (D)	PARCIAL S/ AxDx(B+C)
MOBILIARIO BÁSICO PARA AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO - PRIMARIA								
1	L-07	PRIMARIA	MESA DE METAL MADERA 5° - 6° PRIMARIA					
2	L-08		SILLA DE METAL MADERA 5° - 6° PRIMARIA					
3	L-43		MESA DE METAL MADERA B1					
4	L-16		SILLA DE METAL MADERA DOCENTE					
5	D-28		PIZARRA MÓVIL					
MOBILIARIO BÁSICO PARA AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO - SECUNDARIA								
6	L-13		MESA DE METAL MADERA 5° SECUNDARIA					



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

7	L-14		SILLA DE METAL MADERA 5° SECUNDARIA					
8	L-43		MESA DE METAL MADERA B1					
9	L-16		SILLA DE METAL MADERA DOCENTE					
10	D-28		PIZARRA MÓVIL					
11								
12								
COSTO TOTAL (2)								S/

COSTO TOTAL (1)	S/
COSTO TOTAL (2)	S/
TOTAL	S/

*: El Código del Bien, respecto al mobiliario se encuentra en el **ANEXO MOBILIARIO** de las especificaciones técnicas.

NOTA:

El presente requerimiento no se encuentra definido en una Ficha de Homologación incluida en el Listado de Requerimientos Homologados, ni en una ficha técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes, ni en el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco para las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.

6. LOGOTIPO INSTITUCIONAL

Para las aulas de emergencia tipo domo:

Para identificar la procedencia institucional de (de las) aulas de emergencia tipo domo, se colocará una placa de logotipo institucional en cada uno de los bienes a adquirir. Esta placa tendrá las siguientes características:

Características	Especificación
Dimensiones	8 cm (ancho) x 3 cm (alto)
Espesor	1 mm
Material	Acero inoxidable
Pintura	Anticorrosiva, resistente a los detergentes y líquidos limpiadores.
Grabado	Alto relieve o indeleble
Sistema de fijación	Pernos o remaches en c/u de las esquinas
Fuente	Arial
Tamaño de letra	7 puntos (mín.)
Defectos no tolerables	Filos y/o rebabas

La ubicación de la placa de logotipo institucional para el aula de emergencia tipo domo, se fijará a una de las hojas de la puerta del Aula, y será evaluada por la Entidad durante la **"Etapa de informes de muestras e ingenierías"** de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para el **INFORME DE INGENIERÍAS**.

Para el mobiliario:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

El Escudo Nacional, así como el texto: "Perú" y "Ministerio de Educación" será de acuerdo a la figura N°01, y se colocará en cada uno de los bienes a adquirir según corresponda.

Será de cualquier color dentro del modelo RGB, adicionalmente deberá ser resistente a los detergentes y líquidos limpiadores.

Se acepta la posibilidad de cambio de logotipo, para ello deberá seguir lo estipulado en el ANEXO 03 de las presentes Especificaciones Técnicas.

FIGURA N° 01

Medidas: Este logotipo tendrá 9 cm de largo x 3 cm de alto.

El tipo de logotipo será la siguiente:

Mobiliario de MADERA:

El logotipo será pirograbado en la ubicación indicada.



6.1. IDENTIFICACIÓN DE FABRICANTE

A. PARA AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO

Para la identificación del (de las) aulas de emergencia tipo domo, se colocará una placa de identificación de fabricante en cada uno de los bienes a adquirir. Esta placa tendrá las siguientes características:

Características	Especificación
Dimensiones	12 cm (ancho) x 8 cm (alto)
Espesor	1 mm
Material	Acero inoxidable
Pintura	Anticorrosiva, resistente a los detergentes y líquidos limpiadores.
Grabado	Alto relieve o indeleble
Sistema de fijación	Pernos o remaches en c/u de las esquinas
Fuente	Arial
Tamaño de letra	7 puntos (mín.)
Defectos no tolerables	Filos y/o rebabas
Información a consignar	<ul style="list-style-type: none">- Logotipo institucional- Nombre de contrato- Descripción del proceso- Tipo de bien- Nombre del fabricante, dirección y teléfono

La ubicación de la placa de identificación del fabricante para el aula de emergencia tipo domo, se fijará a una de las hojas de la puerta del aula, y será evaluada por la Entidad durante la ["Etapa de informes de muestras e ingenierías"](#) de acuerdo con lo establecido en



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

los términos de referencia para el [INFORME DE INGENIERÍAS](#).

El contratista deberá tener especial cuidado respecto a la ortografía de los textos y/o enunciados requeridos en la identificación del fabricante.

B. PARA MOBILIARIO:

ROTULADO

Cada bien llevará un rotulado, que identifique al fabricante y debe estar ubicado en la parte inferior de los mismos.

FIGURA N° 02

 PERÚ Ministerio de Educación
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N°
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Código del bien, Nombre del Bien)
NOMBRE DEL CONTRATISTA (indicar el nombre de todas las empresas que conforman el consorcio de correspondiente)
DIRECCIÓN
TELÉFONO

NOTAS:
El logotipo tendrá el siguiente rango de medidas 8cm a 12cm de largo x 4cm a 8cm de alto
Fuente del Texto: ARIAL
Material Autoadhesivo con fondo traslúcido o fondo blanco.

7. EMBALAJE PARA LOS BIENES

7.1. Embalaje para el aula de emergencia tipo domo

Los elementos que conforman las aulas de emergencia tipo domo deben ser embalados de la siguiente manera:

Los elementos y accesorios que conforman el módulo, deberán estar contenidos en empaques que los protejan contra la acción de la humedad y deberán ser de un material adecuado que garantice la protección contra los daños que pudiera afectar el transporte, intemperie, izaje y almacenaje.

Los elementos y accesorios del aula de emergencia tipo domo, podrán estar embalados en más de un empaque, de tal forma que permita optimizar su forma de almacenamiento.

Cada empaque deberá estar rotulado de tal forma que se pueda identificar a que elemento y/o accesorio del aula de emergencia tipo domo corresponde.

Asimismo, el rotulado deberá indicar:

- Nombre del Propietario
- Nombre del Fabricante
- Tipo y características del elemento o accesorio.
- Cantidad
- Peso total en Kg.

Al momento de almacenar los elementos y accesorios de las aulas de emergencia tipo domo, se deberá suministrar las paletas (pallets o parihuelas) necesarias para poder acomodar en ellos todos los componentes, de tal forma que estos no tengan contacto directo con el suelo. El contratista deberá cumplir con todas las condiciones de conservación y almacenamiento indicadas en los numerales **5.3.1 Estado de Conservación**.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

7.2. Para el mobiliario:

Los bienes deben de estar embalados en su totalidad, de forma que no se dañen o deterioren durante el transporte hasta el destino final, tomando en cuenta para la envoltura y embalaje, los siguientes criterios mínimos:

- El embalaje deberá evitar rozamientos, rayados, despostillados, escoriaciones de pintura o laqueado entre los propios muebles y/o equipos, asimismo, deberá ser impermeable.
- El embalaje deberá garantizar la integridad del producto para su distribución vía terrestre o aérea, de modo que durante su transporte no sufra deterioro.
- Armar los paquetes adhiriendo cartón corrugado N°4 entre las partes, adicionalmente, el proveedor podrá complementar con: espuma de 3mm y/o sábana de plástico de burbujas de aire (bubble wrap), rafia, zuncho plástico, coberturas plásticas, entre otros, de ser necesario.
- Para identificar el contenido en la parte exterior, visible en cada paquete, colocar una etiqueta similar al distintivo del fabricante.
- Para identificar el contenido en la parte exterior, visible en cada paquete, colocar una etiqueta de papel plastificado en fondo blanco y letras negras con el logotipo de la dependencia, conteniendo la siguiente información:
 - Distrito, provincia y región, a la cual van dirigido los bienes.
 - Nombre de la Institución Educativa de destino.
 - Razón social del Contratista.
 - Especificar el tipo de bien.
 - La etiqueta será mínimo de 10cm de largo x 6cm de ancho.

8. CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA

Para desarrollar correctamente la el mantenimiento, limpieza y uso de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, se deberá brindar capacitación teórico-práctica a los Directores de las Instituciones Educativas y otro personal designado por la Entidad (el personal designado por la entidad serán máximo cinco personas).

La capacitación deberá realizarse en los locales escolares donde se instalaron las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, será posible coordinar capacitaciones a Directores de varias Instituciones Educativas ubicadas en el mismo distrito y/o provincia.

En caso el Director de una Institución Educativa, no se encuentre en la posibilidad de recibir la capacitación en el plazo este deberá presentar una carta firmada y sellada donde detalle lo siguiente:

- Datos completos de la Institución Educativa
- Datos completos del Director
- El motivo justificando la razón por la cual no puede recibir la capacitación
- Los datos completos de un representante de la Institución Educativa que designa en su reemplazo.

Durante la realización de esta capacitación, el contratista deberá hacer entrega de una COPIA del Manual de Mantenimiento de las aulas de emergencia tipo domo, por cada director o representante de cada institución educativa.

Es responsabilidad del Contratista la organización y desarrollo de la capacitación. El traslado del personal de la Institución Educativa (el director o, de ser el caso, la persona que el director designe), de ser el caso, y todos los gastos incurridos en la capacitación estarán a cargo del Contratista.

Esta capacitación deberá realizarse, en un local en donde ya se encuentre terminada la instalación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico; debiendo realizarse en un horario que no interfiera con las responsabilidades pedagógicas de los directores.

• TEMAS:

- ✓ Limpieza y uso diario de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.
- ✓ Mantenimiento regular de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.
- ✓ Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.
- ✓ Mantenimiento de pozos a tierra.

El informe de la capacitación teórico-práctica que deberá entregar el contratista para la conformidad, deberá contener como mínimo:

- Registro fotográfico del evento.
- Acta firmada con lista de asistentes (con nombre, documento de identidad y cargo en la Entidad) que de fe de lo siguiente:
 - ✓ Fecha y hora de inicio y fin de la capacitación.
 - ✓ Temas tratados.
 - ✓ Acta firmada por el asistente asignado por la Entidad y el Contratista, de haber recibido una copia del "Manual de Mantenimiento de las aulas de emergencia tipo domo", según corresponda.

9. MANUALES

9.1. MANUAL DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DEL AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO

El presente numeral se desarrollará de acuerdo a lo establecido en el ANEXO 4A: MANUALES Y PACKING LIST

El "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales del AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO, es el documento de referencia y consulta, de carácter gráfico, que deberá contener las disposiciones, procedimientos y/o recomendaciones respecto al montaje, desmontaje, condiciones de almacenamiento de materiales, conservación y mantenimiento del módulo. Asimismo, el manual deberá contener el listado de la totalidad de partes y piezas (en adelante "packing list") que tiene el módulo, incluyendo los suministros o consumibles requeridos.

El manual tendrá, como mínimo, la siguiente estructura, pudiendo proponerse un orden alternativo o ser ampliada a criterio del Contratista:

1. Aspectos generales
 - 1.1. Antecedentes
 - 1.2. Objetivos
 - 1.3. Alcances
 - 1.4. Definiciones
2. Manual de montaje
 - 2.
 - a. Recomendaciones generales y de seguridad
 - b. Preparación del terreno
 - c. Estructuras
 - d. Montaje de apoyos/tacos de madera o metal
 - e. Montaje de emparrillado de piso interior, plataforma de acceso, y



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

- rampa
 - f. Montaje de estructura principal de acero o aluminio
 - g. (continuar secuencia de numeración según los componentes correspondiente al AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO)
 - h. Arquitectura
 - i. Montaje de contrapiso
 - j. Montaje de piso
 - k. Montaje de puerta
 - l. Montaje de cobertura exterior
 - m. Montaje de ventanas
 - n. Montaje de aislante térmico interior
 - o. Montaje de señalética
 - p. (continuar secuencia de numeración según los componentes correspondiente al AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO)
 - q. Instalaciones eléctricas
 - r. Montaje de iluminación interior
 - 2.5.1.1. Materiales y herramientas.
 - 2.5.1.2. Procedimiento detallado de toda la actividad.
 - 2.5.1.3. Imágenes, planos y referencias
 - s. Montaje de iluminación exterior
 - 2.5.2.1. Materiales y herramientas.
 - 2.5.2.2. Procedimiento detallado de toda la actividad.
 - 2.5.2.3. Imágenes, planos y referencias
 - t. Montaje de iluminación de emergencia
 - 2.5.3.1. Materiales y herramientas.
 - 2.5.3.2. Procedimiento detallado de toda la actividad.
 - 2.5.3.3. Imágenes, planos y referencias
 - u. Montaje de tomacorrientes
 - 2.5.4.1. Materiales y herramientas.
 - 2.5.4.2. Procedimiento detallado de toda la actividad.
 - 2.5.4.3. Imágenes, planos y referencias
 - v. Montaje de interruptores
 - 2.5.5.1. Materiales y herramientas.
 - 2.5.5.2. Procedimiento detallado de toda la actividad.
 - 2.5.5.3. Imágenes, planos y referencias
 - w. Montaje de tablero eléctrico
 - 2.5.6.1. Materiales y herramientas.
 - 2.5.6.2. Procedimiento detallado de toda la actividad.
 - 2.5.6.3. Imágenes, planos y referencias
 - x. Montaje de puesta a tierra
 - 2.5.7.1. Materiales y herramientas.
 - 2.5.7.2. Procedimiento detallado de toda la actividad.
 - 2.5.7.3. Imágenes, planos y referencias
 - y. Manual de desmontaje
 - z. Recomendaciones generales y de seguridad
 - aa. Desmontaje de instalaciones eléctricas
- 3.2.1 Desmontaje de iluminación interior (incluye el cableado)
- 3.2.1.1 Materiales y herramientas.



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

- 3.2.1.2 Procedimiento detallado de toda la actividad.
- 3.2.1.3 Imágenes, planos y referencias
- 3.2.2 Desmontaje de iluminación exterior (incluye el cableado)
 - 3.2.2.1 Materiales y herramientas.
 - 3.2.2.2 Procedimiento detallado de toda la actividad.
 - 3.2.2.3 Imágenes, planos y referencias
- 3.2.3 Desmontaje de iluminación emergencia (incluye el cableado)
 - 3.2.3.1 Materiales y herramientas.
 - 3.2.3.2 Procedimiento detallado de toda la actividad.
 - 3.2.3.3 Imágenes, planos y referencias
- 3.2.4 Desmontaje de tomacorrientes (incluye el cableado)
 - 3.2.4.1 Materiales y herramientas.
 - 3.2.4.2 Procedimiento detallado de toda la actividad.
 - 3.2.4.3 Imágenes, planos y referencias
- 3.2.5 Desmontaje de interruptores (incluye el cableado)
 - 3.2.5.1 Materiales y herramientas.
 - 3.2.5.2 Procedimiento detallado de toda la actividad.
 - 3.2.5.3 Imágenes, planos y referencias
- 3.2.6 Desmontaje de tablero eléctrico (incluye el cableado)
 - 3.2.6.1 Materiales y herramientas.
 - 3.2.6.2 Procedimiento detallado de toda la actividad.
 - 3.2.6.3 Imágenes, planos y referencias
- 3.2.7 Desmontaje de puesta a tierra
 - 3.2.7.1 Materiales y herramientas.
 - 3.2.7.2 Procedimiento detallado de toda la actividad.
 - 3.2.7.3 Imágenes, planos y referencias
- 3.1 Desmontaje de arquitectura
- bb. Desmontaje de estructuras
- cc. Manual de almacenamiento
 - dd. Recomendaciones generales y de seguridad
 - 4.1.1. Consideraciones de lugar y emplazamiento.
 - 4.1.2. Procedimiento por separado, para cada elemento y/o material
 - 4.1. Almacenamiento de elementos de estructura
 - 4.2. Almacenamiento de elementos de arquitectura
 - ee. Almacenamiento de elementos de instalaciones eléctricas
- ff. Manual de mantenimiento
 - 5.1. Recomendaciones generales y de seguridad
 - 5.2. Mantenimiento de elementos de estructura
 - 5.3. Mantenimiento de elementos de arquitectura
 - gg. Mantenimiento de elementos de instalaciones eléctricas
 - 5.4.1. Consideraciones generales.
 - 5.4.2. Tareas de mantenimiento.
 - 5.4.2.1. Limpieza. (Luminarias y tableros eléctricos)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

Nivel de instrucción del encargado de ejecutar el mantenimiento.

Materiales y herramientas

Procedimiento.

5.4.2.2. Inspección (toda la instalación)

Nivel de instrucción del encargado de ejecutar el mantenimiento.

Materiales y herramientas

Procedimiento.

5.4.2.3. Ajuste (Tomacorrientes, luminarias, interruptores, tablero eléctrico y sus componentes.)

Nivel de instrucción del encargado de ejecutar el mantenimiento.

Materiales y herramientas

Procedimiento

5.4.2.4. Corrección. (Correctivo)

Nivel de instrucción del encargado de ejecutar el mantenimiento.

Materiales y herramientas

Procedimiento

5.4. Calendario anual de mantenimiento

En relación a lo anterior, el manual deberá presentar a detalle las acciones sucesivas para garantizar el funcionamiento, conservación, operación, durabilidad y mantenimiento del MÓDULO DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO (MAE.D), detallar las disposiciones, procedimientos y/o recomendaciones, y precisando los productos e instrumentos a usar en cada caso, y emplear planos, detalles, metrados, descripciones y gráficos de apoyo que contribuyan a evidenciar de manera clara los pasos a seguir en cada caso.

Asimismo, el contratista deberá incluir instrucciones resumidas y las precauciones necesarias para la instalación, operación, inspección y mantenimiento del extintor.

9.2. PACKING LIST:

En el packing list, todas las piezas y partes del AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO, deberán estar debidamente identificadas y codificadas de acuerdo a la descripción del componente y su código respectivo. Asimismo, deberán estar separadas por cada especialidad.

Se solicita la siguiente estructura para el packing list:

N°	Ítem	Dimensiones	Tipo/código	Unidad	Cantidad total por un (01) Módulo	Cantidad total	Observación y/o característica
ARQUITECTURA							



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

N°	Ítem	Dimensiones	Tipo/código	Unidad	Cantidad total por un (01) Módulo	Cantidad total	Observación y/o característica
ESTRUCTURAS							
INSTALACIONES ELÉCTRICAS							
OTROS (Consumibles u otros que el Contratista considere necesario)							

El Contratista deberá dejar en las Instituciones Educativas una (01) copia del "Manual de Mantenimiento de las aulas de emergencia tipo domo" según corresponda.

Asimismo, el contratista debe suministrar a la Entidad el "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales", en físico y en digital (CD y/o USB) del módulo de aula de emergencias tipo domo, para su revisión y aprobación, según corresponda, de acuerdo a los plazos establecidos en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN y NUMERAL 5.9.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN.

10. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

Amparados en lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, se establece que, en el caso de consorcios, el número máximo que conforme un Consorcio será de dos (02) integrantes.

11. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere la Ley General de Contrataciones de Públicas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a estas.

Además, el proveedor se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, el proveedor se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

12. CLÁUSULA ARBITRAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82° de la Ley General de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 89 de la Ley General de Contrataciones Públicas.

Que los arbitrajes sean gestionados por uno de los siguientes Centros de Arbitraje: Centro de Arbitraje la Pontificia Universidad Católica del Perú; Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú; y, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú – AMCHAM.

"Las partes acuerdan no solicitar el servicio de arbitraje de emergencia ni solicitar el inicio de un arbitraje express o arbitraje acelerado en cualquier centro arbitral".

ANEXOS

AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO

- **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**
 - ✓ **ANEXO A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA.**
 - ✓ **ANEXO B: ESQUEMAS DE ARQUITECTURA.**
 - ✓ **ANEXO C: MEMORIA Y ESQUEMAS DE ELÉCTRICAS.**

LINK:

https://proniedotimys.sharepoint.com/:f/g/personal/mtrigoso_pronied_gob_pe/EhNixt58hHJm87hQvL3qVgBQxQvaDMn0Z4COqj8VwAnw?e=8VQ2Hx

- **CONSIDERACIONES TÉCNICAS**
 - ✓ **ANEXO 1A - COMPONENTES ESTRUCTURALES**
 - ✓ **ANEXO 2A - MUESTRAS E INGENIERÍAS**
 - ✓ **ANEXO 3A - CONTROL DE CALIDAD**
 - ✓ **ANEXO 4A - MANUALES Y PACKING LIST**

LINK:

https://proniedotimys.sharepoint.com/:f/g/personal/mtrigoso_pronied_gob_pe/EupfuV1lxYxLkTX6KYOshOcBEaWlrWTpF5mcxWp0MVGWWQ?e=Ftr7Wb

- **PROTOCOLOS**



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 103 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN EL MARCO DE LOS DECRETOS SUPREMOS DS N°033-2025-PCM, DS N°034-2025-PCM, DS N°038-2025-PCM, DS N°050-2025-PCM

LINK:

https://proniedoti-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mtrigoso_pronied_gob_pe/EtT96A45UQBCnBSi5tBw-vkByU2WdmtcCp3J7a8B1fTDpw?e=NnO0Nz

- OTROS
 - ✓ ANEXO D: DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO
 - ✓ ANEXO E: REFERENCIA PARA EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO
 - ✓ CUADRO N°02: RELACIÓN DE II.EE. A BENEFICIAR

LINK:

https://proniedoti-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mtrigoso_pronied_gob_pe/Eh2y4xuDTg1KmS0Ec_FUCPsBv1PNfcN0UvrtE5RphxTsZg?e=mXW0Me

ANEXO MOBILIARIO

LINK:

MOBILIARIO Y/O

<https://proniedoti.sharepoint.com/:f/s/DocumentosExternosPRONIED/EhpvsihE68lFm5UBzHQmaTQBRa9w-CZg0lJ0qFILpRSv2g>

- MOBILIARIO 1: DESCRIPCIÓN Y GARANTÍA DE LOS BIENES.
- MOBILIARIO 2: PRUEBAS Y/O ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD.
- MOBILIARIO 3: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES.
- MOBILIARIO 4: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS BIENES.