



PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

**INFORME N° -2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEC**

**A :** **WITHVEL NICKOLAS CORDOVA VILLEGAS**  
Unidad de Abastecimiento

**De :** **MARTIN GIANFRANCO IBAÑEZ ESPINOZA**  
Ejecución Contractual

**Asunto :** Pérdida automática de la buena pro del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, para la Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Ayacucho, La Libertad y Lima en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM

**REFERENCIA :** a) Carta N° 2-2024-CMBUILDER recibida el 05.02.2024  
b) Memorándum N° 0000363-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME  
c) Carta N° 0000750-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS  
d) Carta N° 04-2024-CMBUILDER recibida el 13.02.2024  
e) Memorándum N° 0000452-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME  
**MDP00020240004914**

Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, para informarle que al no haberse perfeccionado el contrato derivado del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, para la Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Ayacucho, La Libertad y Lima en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM, Ítem 05: Adquisición, transporte e instalación de 48 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Tumbes en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM, por causa imputable al postor **CONSORCIO MODULAR BUILDER (Integrado por las empresas CORPORACION VISAPLAST S.A.C. – NS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.)**, éste pierde automáticamente la buena pro, a partir de lo cual el Órgano Encargado de las Contrataciones, aplica lo establecido en el numeral 141.4 del artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, considerando lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

- 1.1 El 17 de noviembre de 2023, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED convocó la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, para la Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Ayacucho, La Libertad y Lima en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM, Ítem 05: Adquisición, transporte e instalación de 48 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Tumbes en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023-PCM.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **QKCDSDH**

[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

- 1.2 El 23 de enero de 2024, fue registrada la adjudicación de la Buena Pro en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, a favor del CONSORCIO MODULAR BUILDER por el monto de S/ 9'549,000.00 (Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil con 00/100 Soles).
- 1.3 El 29 de enero de 2024, se registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE el consentimiento de la adjudicación de la buena pro otorgada a favor del CONSORCIO MODULAR BUILDER, en relación al procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, Ítem 02.
- 1.4 El 05 de febrero de 2024, el postor adjudicado CONSORCIO MODULAR BUILDER a través de la referencia a), presentó los requisitos para el perfeccionamiento del contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, ÍTEM 05.
- 1.5 El 07 de febrero de 2024, a través del Memorando de la referencia b), la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, en su condición de área usuaria y técnica de la contratación, comunicó que la documentación presentada cuenta con observaciones; asimismo, la Unidad de Abastecimiento procedió a efectuar las observaciones correspondientes.
- 1.6 El 07 de febrero de 2024, la Unidad de Abastecimiento a través de la Carta N° 0000750-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS le comunicó al postor adjudicado CONSORCIO MODULAR BUILDER las observaciones formuladas a los requisitos presentados para el perfeccionamiento del contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, Ítem 05.
- 1.7 El 13 de febrero de 2024, el postor adjudicado CONSORCIO MODULAR BUILDER a través de la Carta de la referencia d), presentó la documentación que subsanaría los requisitos para el perfeccionamiento del contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, Ítem 05.
- 1.8 El 15 de febrero de 2024, a través del Memorándum de la referencia e), sustentado en el Informe N° 000167-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS, la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, en su condición de área usuaria y técnica de la contratación, comunicó que la documentación presentada NO CUMPLE con lo requerido en las Bases, asimismo de la revisión de las observaciones elaboradas por la Unidad de Abastecimiento, se verifica que no ha subsanado las mismas.

## II. **NORMATIVA APLICABLE**

- 2.1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley).
- 2.2 Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprobó el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante el Reglamento), modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.
- 2.3 Decreto de Urgencia N° 032-2023, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia de Contrataciones del Estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (Período 2023 – 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del Fenómeno del Niño.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **QKCDSDH**





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

- 2.4 Opiniones emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.

### III. ANÁLISIS

- 3.1 De conformidad con lo establecido en el artículo 136.1 del Reglamento, una vez que la Buena Pro ha quedado consentida o administrativamente firme, la Entidad como el o los postores ganadores, están obligados a contratar.
- 3.2 Por su parte, el artículo 63 del Reglamento establece que el otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las contrataciones.
- 3.3 Asimismo, el artículo 64 del Reglamento, en referencia al consentimiento de la Buena Pro, dispone que *"Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. [...]"* (La negrita es agregado).
- 3.4 De otro lado, el literal f) del artículo 2, Medidas en materia de contrataciones del Estado del Decreto de Urgencia N° 032-2023, en referencia a los plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, señala que *"Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato."*

Por su parte el literal g) del referido artículo señala que: *"En todo lo no previsto en los literales anteriores, resulta de aplicación las disposiciones de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento; en esa línea el literal a) del artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en referencia a los plazos y procedimiento, señala que "(...) En un plazo, que no puede exceder de los dos (2) días hábiles siguientes de presentados los documentos la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. A los dos (2) días hábiles como máximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato"*.

- 3.5 En el presente caso, el 19 de enero de 2024 se registró en el SEACE la adjudicación de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, al CONSORCIO MODULAR BUILDER, a partir de lo cual el consentimiento de la buena pro fue registrado en el SEACE el 25 de enero de 2024 por lo que el plazo legal para presentar la documentación para el perfeccionamiento del contrato tuvo como fecha máxima el 01 de febrero de 2024, habiendo dicho postor presentado los documentos el 01 de febrero de 2024 por medio de la Carta de la referencia a), con lo cual remitió la documentación dentro del plazo legal previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 3.6 En ese marco, de las coordinaciones efectuadas con la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, en su condición de área usuaria y técnica de la contratación, dicha Unidad Gerencial a través del documento de la referencia b), procedió con observar el siguiente detalle:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **QKCDSDH**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024





PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

Cuadro N° 01: Resumen de la Evaluación			
Requisito solicitado	Observaciones	Estado	Sustento en las Especificaciones Técnicas
Detalle de Precios Unitarios	CONFORME	CONFORME	El CONSORCIO MODULAR BUILDER presentó lo solicitado en las "Consideraciones" del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.
Cronograma de ejecución del contrato	CONFORME	CONFORME	El CONSORCIO MODULAR BUILDER presentó lo solicitado en las "Consideraciones" del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.

Cuadro N° 01: Resumen de la Evaluación			
Requisito solicitado	Observaciones	Estado	Sustento en las Especificaciones Técnicas
Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del contratista	CONFORME	CONFORME	El CONSORCIO MODULAR BUILDER presentó lo solicitado en las "Consideraciones" del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.
Plan de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ En el numeral III. RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN del Plan de Seguridad adjunto a la Carta N° 2-2024-CMBUILDER, figura: "(...) Proyecto ÍTEM N° 2 (...)", se deberá corregir por: "(...) Proyecto ÍTEM N° 5 (...)", correspondiente al ítem que es materia de la presente revisión.</li><li>✓ En el numeral 2.4. Evaluación de Riesgos y Elaboración de matriz IPERC del Plan de Seguridad adjunto a la Carta N° 1-2024-CMBUILDER, se debe agregar todas las actividades a realizar en el transporte e instalación del mobiliario, correspondiente a la sección referida al proceso de Fabricación, transporte e instalación del mobiliario, asimismo tienen que tener correspondencia con lo consignado en la Matriz IPERC del numeral VI ANEXOS del mencionado Plan.</li><li>✓ En el formato ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST) del Plan de Seguridad adjunto a la Carta N° 2-2024-CMBUILDER, figura: "(...) INSTALACIÓN DE 78 KITS (...)", se deberá corregir por: "(...) INSTALACIÓN DE 48 KITS (...)", correspondiente al ítem que es materia de la presente revisión.</li><li>✓ En el formato PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN SST del Plan de Seguridad adjunto a la Carta N° 2-2024-CMBUILDER, se deberá actualizar el año de la capacitación, asimismo figura: "(...) INSTALACIÓN DE 78 KITS (...)", se deberá corregir por: "(...) INSTALACIÓN DE 48 KITS (...)", correspondiente al ítem que es materia de la presente revisión.</li><li>✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.</li></ul>	OBSERVADO	<p>Numeral 5.13.3 PLAN DE SEGURIDAD de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.</p> <p>Numeral 5.13.3 PLAN DE SEGURIDAD de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.</p> <p>Numeral 5.13.3 PLAN DE SEGURIDAD de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.</p> <p>Numeral 5.13.3 PLAN DE SEGURIDAD de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°10-2023-MINEDU/UE 108-1.</p> <p>Consideraciones del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMES 1, 2, 3, 4 y 5.</p>

Asimismo, la Unidad de Abastecimiento observó lo siguiente:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **QKCDSDH**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777





PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

- **Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA**, solicitada en el literal a) del numeral 2.3 del Capítulo II de las Bases. Al respecto, su representada no ha cumplido con presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento, Carta Fianza, por tanto, se deberá remitir en **físico y original** la citada garantía de fiel cumplimiento del contrato, conteniendo la información acorde a lo establecido en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado, las Bases Integradas de la AS-DU-032-2023-SM-10-2023-MINEDU/UE 108-1 y así como a las respectivas disposiciones legales.

Asimismo la citada Garantía debe consignar el nombre completo del procedimiento de selección, de acuerdo al siguiente detalle: "Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, para la Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Ayacucho, La Libertad y Lima en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM, Ítem 05: Adquisición, transporte e instalación de 48 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Tumbes en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM.

Para tal efecto debe considerar que la garantía debe ser emitida por una entidad bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Dicha información podrá ser hallada en el siguiente enlace: <http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>. Asimismo, debe consignarse a nombre de la Unidad Ejecutora 108 - Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.

Finalmente, deberá emitirse por la suma de S/ 954,900.00 (Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos con 00/100 Soles), suma que representa el 10% del monto del contrato original, conforme al siguiente detalle:

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO				Requisito para la suscripción del contrato
N° ÍTEM	VALOR ESTIMADO / VALOR REFERENCIAL	MONTO ADJUDICADO	OBSERVACIONES	MONTO DE LA GARANTÍA
1	11,231,999.89	9,549,000.00		954,900.00

- **Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de ser el caso**, requerida en el literal b) del numeral 2.3 del Capítulo II de las Bases. Al respecto, se verifica que dicho contrato ha sido suscrito por los representantes legales de los integrantes del Consorcio con fecha **28 de diciembre de 2023**; sin embargo, el consentimiento de la buena pro se registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE con fecha **29 de enero de 2024**, por lo que de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.7 CONTRATO DE CONSORCIO de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD "Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado", el contrato de consorcio debió haber sido perfeccionado una vez que se registró el consentimiento de la buena pro en el SEACE, lo cual ocurrió el 29 de enero de 2024.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **QKCDSDH**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

Sumado a lo expuesto, en la Cláusula Octava del Contrato de Consorcio, se ha verificado que llevará contabilidad independiente, sin embargo, no se ha consignado el Registro Único de Contribuyentes (RUC) correspondiente, ello acorde a los requisitos establecidos en el punto 2 del numeral 7.7 *Contrato de Consorcio* de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, *Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado*, "(...) En caso de llevar contabilidad independiente, señalar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Consorcio", asimismo a quien se efectuará el pago y emitirá factura.

- **Código de cuenta interbancaria (CCI)**, requerida en el literal c) del numeral 2.3 de las Bases Integradas. Sobre el particular, el RUC 20609391082, corresponde al Consorciado Corporación Visaplast S.A.C; sin embargo, dicha información difiere con lo establecido en la Cláusula Octava del Contrato de Consorcio, la misma que advierte que el Consorcio llevara Contabilidad Independiente.

- **Pólizas y Garantía de Fiel Cumplimiento**

Al respecto, acorde a lo señalado por el Bróker del PRONIED, se procede a realizar la siguiente observación:

- **Póliza SCTR Pensiones y Salud:** Las constancias enviadas han tenido vigencia hasta el 15 de enero pasado, por lo que en el entendido que dichas pólizas se hayan contratado bajo la modalidad de declaraciones mensuales, deben solicitar a la empresa la constancia de aseguramiento que garantice la continuidad de cobertura de la póliza, para los fines requeridos.
- **Póliza de Seguro Vida Ley:** No se ha remitido póliza. Al respecto, cabe comentar que se solicita la misma, en caso el personal se encuentre en planilla.
- **Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil:** Términos y condiciones de la póliza, se ajustan a las especificaciones requeridas. Opinamos que debería incluirse como asegurado adicional en la póliza al CONSORCIO MODULAR BUILDER.

Dichas observaciones fueron notificadas por la Unidad de Abastecimiento al postor adjudicado CONSORCIO MODULAR BUILDER a través de la Carta N° 000750-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS del 07 de febrero de 2024, otorgándosele al postor adjudicado un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles para subsanar la documentación exigida para la suscripción del contrato, plazo que vencía indefectiblemente el 13 de febrero de 2024.

- 3.7 Ahora bien, cabe señalar que mediante la Carta de la referencia d), el postor adjudicado CONSORCIO MODULAR BUILDER remite la documentación que subsanaría las observaciones señaladas precedentemente; en esa línea, mediante el Memorando N° 0000444-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME, la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, en su calidad de área usuaria y técnica de la contratación, remite el Informe N° 000167-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME-MODULOS, a través del cual se señala que:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **QKCDSDH**



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)



Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Cuadro N° 02: Resumen de la Evaluación				
Requisito solicitado	Observaciones	Comentario	Estado	Cumplió con presentar documento en físico
Plan de Seguridad	✓ En el numeral III. RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN del Plan de Seguridad adjunto a la Carta N° 2-2024-CMBUILDER, figura: "(...) Proyecto ITEM N° 2 (...)", se deberá corregir por: "(...) Proyecto ITEM N° 5 (...)", correspondiente al ítem que es materia de la presente revisión.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en el literal b, del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ En el numeral 2.4. Evaluación de Riesgos y Elaboración de matriz IPERC del Plan de Seguridad adjunto a la Carta N° 2-2024-CMBUILDER, se debe agregar todas las actividades a realizar en el transporte e instalación del mobiliario, correspondiente a la sección referida al proceso de Fabricación, transporte e instalación del mobiliario, asimismo tienen que tener correspondencia con lo consignado en la Matriz IPERC del numeral VI ANEXOS del mencionado Plan.	Las actividades 11 Transporte de Mobiliario y 12 Instalación de Mobiliario, descritas en el numeral 2.4. Evaluación de Riesgos y Elaboración de matriz IPERC del Plan de Seguridad adjunto a la Carta N° 4-2024-CMBUILDER, no figuran en las actividades en la Matriz IPERC del numeral VI ANEXOS del mencionado Plan.	PERSISTEN LAS OBSERVACIONES	El CONSORCIO MODULAR BUILDER NO HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en el literal b, del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ En el formato ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST) del Plan de Seguridad adjunto a la Carta N° 2-2024-CMBUILDER, figura: "(...) INSTALACIÓN DE 78 KITS (...)", se deberá corregir por: "(...) INSTALACIÓN DE 48 KITS (...)", correspondiente al ítem que es materia de la presente revisión.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en Consideraciones del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1

Cuadro N° 02: Resumen de la Evaluación				
Requisito solicitado	Observaciones	Comentario	Estado	Cumplió con presentar documento en físico
	✓ En el formato PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN SST del Plan de Seguridad adjunto a la Carta N° 2-2024-CMBUILDER, se deberá actualizar el año de la capacitación, asimismo figura: "(...) INSTALACIÓN DE 78 KITS (...)", se deberá corregir por: "(...) INSTALACIÓN DE 48 KITS (...)", correspondiente al ítem que es materia de la presente revisión.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en Consideraciones del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1
	✓ Con motivo de la subsanación de observaciones el CONSORCIO MODULAR BUILDER, deberá adjuntar nuevamente los correspondientes archivos digitales subsanados.	Ha cumplido con presentar la información solicitada.	SUBSANADO	El CONSORCIO MODULAR BUILDER HA CUMPLIDO con presentar lo solicitado en Consideraciones del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1

III.5. Finalmente se obtiene que, el CONSORCIO MODULAR BUILDER, **No ha cumplido** con subsanar todas las observaciones realizadas por esta Unidad Gerencial conforme al literal b, del numeral I. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del numeral 5.4 REQUISITOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las Especificaciones Técnicas de las bases integradas del proceso de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 10-2023-MINEDU/UE 108-1; así como lo relacionado al numeral 5.14 DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4 y 5 de las mencionadas Especificaciones Técnicas, las cuales fueron notificadas mediante **CARTA N° 000658-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS**.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **QKCDSDH**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas  
de Junín y Ayacucho"

Sin perjuicio de lo expuesto, se ha verificado que el postor CONSORCIO MODULAR BUILDER, no ha cumplido con presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento, toda vez que alega, **acogerse al Artículo 09 del DL N° 1553**, para optar por la retención del 10% como fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento.

Al respecto, resulta necesario indicar que en el Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023 se brindó respuesta a la consulta formulada respecto de la aplicación del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1553, de acuerdo al siguiente detalle:

En ese sentido, respecto del primer requisito, esto es, si la contratación ¿Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ayacucho, Áncash, La Libertad y Lima en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023¿, no involucra una ejecución periódica osino más bien, que el referido contrato calificaría como una prestación única, por lo que no se cumpliría con el requisito establecido en la referida norma.



Por lo expuesto, SE PRECISA que, en la Contratación bajo análisis no es aplicable el Fondo de Garantía como medio alternativo para garantizar los Contratos establecido en el Decreto Legislativo N° 1553, dado que no se cumple con el requisito establecido en la norma vinculado a la aplicación del mismo sólo a las prestaciones periódicas.

Por su parte el bróker de PRONIED ha comunicado mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2024 lo siguiente: (...) *En virtud a lo observado inicialmente, la documentación complementaria enviada por el postor adjudicado, se encuentra conforme, no están demás recordarles que tratándose los SCTR de seguros con declaraciones/renovaciones mensuales, el postor deberá remitirles por cada mes de cobertura posterior al 7 de marzo próximo, las constancias de aseguramiento respectivas, durante el plazo de la ejecución del contrato. (...)*"

De lo expuesto, se determina que el requisito de la Garantía de Fiel Cumplimiento no ha sido subsanado dentro del plazo legal otorgado y como consecuencia no se ha perfeccionado el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, ITEM 05, por causa que le es imputable al postor adjudicado CONSORCIO MODULAR BUILDER.

- 3.8 En el presente caso, estando a que el postor que ocupó el segundo lugar, es decir el CONSORCIO MODULAR BUILDER no suscribió el respectivo contrato, el numeral 141.4 del Reglamento establece que **"Si el postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona el contrato, cuando el objeto del procedimiento de selección corresponda a bienes y servicios en general y siempre que existan más postores que calificar, el órgano encargado de las contrataciones devuelve el expediente de contratación al órgano a cargo del procedimiento de elección en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, a fin que por única vez verifique los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, para identificar hasta dos (2) ofertas presentadas que cumplan con los requisitos de calificación, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023.**
- 3.9 Finalmente, es necesario señalar que, a través de la Carta N° 000750-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS notificada el 07 de febrero de 2024 se le manifestó al postor adjudicatario de la buena pro que en consideración al inciso a) del artículo 141 del Reglamento, en referencia al plazo y procedimiento para suscripción de contrato, se le otorgaba un plazo máximo de cuatro (04) días hábiles para subsanar las observaciones advertidas, **caso contrario, se procedería con declarar la pérdida automática de la Buena Pro.** (El subrayado y la negrita es nuestro).



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **QKCDSDH**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



**PERÚ**Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura Educativa

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

#### IV. CONCLUSIÓN

- 4.1 El postor adjudicado con la buena pro CONSORCIO MODULAR BUILDER no ha subsanado las observaciones comunicadas mediante la **Carta N° 000750-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS**, toda vez que no ha cumplido con subsanar las observaciones identificadas por la Unidad de Abastecimiento, ello, al no haber cumplido con presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento, Carta Fianza, emitida por una entidad que cuente con una clasificación de riesgo B o superior, lo cual determina que dicho requisito no ha sido subsanado dentro del plazo legal otorgado y en consecuencia no se ha perfeccionado el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, ÍTEM 05 por causa que le es imputable al postor CONSORCIO MODULAR BUILDER (Integrado por las empresas CORPORACION VISAPLAST S.A.C. – NS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.).
- 4.2 Se debe aplicar lo dispuesto en el numeral 141.4 del artículo 141 del Reglamento, que señala que ante tal situación y siendo una causa imputable al postor adjudicado, éste pierde automáticamente la buena pro del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, para la Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Ayacucho, La Libertad y Lima en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM, Ítem 05: Adquisición, transporte e instalación de 48 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Tumbes en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM, correspondiendo al Órgano Encargado de las Contrataciones aplicar lo establecido en el referido numeral.
- 4.3 La situación expuesta, habría configurado una infracción, la misma que debe ser obligatoriamente comunicada al Tribunal de Contrataciones del Estado, bajo responsabilidad, considerando lo establecido en el artículo 259 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### V. RECOMENDACIONES

- 5.1. Comunicar al postor adjudicado CONSORCIO MODULAR BUILDER (Integrado por las empresas CORPORACION VISAPLAST S.A.C. – NS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.), que ha perdido automáticamente la buena pro del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, para la Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Ayacucho, La Libertad y Lima en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM, Ítem 05: Adquisición, transporte e instalación de 48 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Tumbes en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM, en razón que no cumplió, dentro del plazo otorgado, con subsanar las observaciones formuladas a los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección en mención, por lo que se determina que el contrato no se ha perfeccionado, por causa que le es imputable al postor adjudicado CONSORCIO MODULAR BUILDER.
- 5.2. Ante la pérdida de la buena pro por causa imputable al segundo postor, el Órgano encargado de las Contrataciones, devuelve el expediente de contratación al órgano a



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **QKCDSDH**

BICENTENARIO  
PERÚ  
2024[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Programa Nacional de  
Infraestructura Educativa

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

cargo del procedimiento de elección en un plazo máximo de dos (02) días hábiles, a fin que por única vez verifique los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, para identificar hasta dos (2) ofertas presentadas que cumplan con los requisitos de calificación. Si el postor no perfecciona el contrato, el Órgano Encargado de las Contrataciones declara desierto el procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 010-2023-MINEDU/UE 108 en el marco del Decreto de Urgencia 032-2023, para la Adquisición, transporte e instalación de 317 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, así como 65 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Sierra para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Ayacucho, La Libertad y Lima en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM, Ítem 05: Adquisición, transporte e instalación de 48 kits de infraestructura (módulos y mobiliario) tipo Costa, para la continuidad del servicio educativo en instituciones educativas públicas ubicadas en la región de Tumbes en el marco del decreto de urgencia N° 032-2023-PCM.

- 5.3. Comunicar la presunta infracción al Tribunal de Contrataciones del Estado para las acciones que le correspondan, según su competencia.

Atentamente,

Firmado digitalmente  
MARTIN GIANFRANCO IBÁÑEZ ESPINOZA  
Ejecución Contractual  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa  
Ministerio de Educación

(MIE)

cc:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pronied.gob.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **QKCDSDH**



BICENTENARIO  
PERÚ  
2024



[www.gob.pe/pronied](http://www.gob.pe/pronied)

Jr. Carabaya N.° 341  
Cercado de Lima, Lima01  
Central: (01) 680 6777