

CUADRO COMPARATIVO N° 008-2023


TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: COMPARACIÓN DE PRECIOS	
REFERENCIA: PEDIDO DE SERVICIO 2396	
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICION DE MODULOS DE PREFABRICADO C/ETERNIT PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, C.P EL PIONERO DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".	

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR REFERENCIAL (V.R.)	
				HERRERA PROVEEDORES S.A.C.		CHAVEZ OVIEDO ANTONIO		ROJAS VALENCIA JESUS VICENTE		PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO
				RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:		
				20602145001	JAN ANTONIO HERRERA LA	10406123885	ANTONIO CHAVEZ OVIEDO	10292424600	JESUS ROJAS VALENCIA		
				979775338	TELÉFONO:	959448522	TELÉFONO:	970874606	TELÉFONO:		
				hproveedores@gmail.com	E-MAIL:	mary.rojas24@hotmail.com	E-MAIL:	asservcont@gmail.com	E-MAIL:		
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (SOLES)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (SOLES)	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (SOLES)		
1	MODULO PREFABRICADO	UNIDAD	12	6,187.50	S/ 74,250.00	6,269.17	S/ 75,230.00	6,342.50	S/ 76,110.00	VALOR MINIMO	S/ 6,187.50
				TOTAL	S/ 74,250.00	TOTAL	S/ 75,230.00	TOTAL	S/ 76,110.00	TOTAL	S/ 74,250.00
				RNP	SI		SI		SI		
				INHABILITADO Y/O SUSPENDIDO	NO		NO		NO		
				CUMPLE LOS TDR	SI		SI		SI		

VALOR ESTIMADO S/. 74,250.00 (SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES)
EL CRITERIO PARA DETERMINAR VALOR ESTIMADO ES EL VALOR MINIMO



Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe	002-2023-MDM-ULSS.GG.		
		Fecha de informe	13-10-2023		
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de módulos prefabricados.		
3	Antecedentes				
	<p>CON FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SUPERVISION, MEDIANTE PEDIDO DE COMPRA N°2396 SOLICITA LA ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADOS. CORRESPONDIENTE A LA META 0015.</p>				
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general		¿Cumple con la condición?		
			Sí Cumple	No Cumple	
	a.	Disponibilidad inmediata	X		
	LOS MODULOS PREFABRICADOS REQUERIDOS SON BIENES QUE SON COMERCIALIZADOS POR DIVERSAS EMPRESAS.				
	b.	Fáciles de obtener en el mercado	X		
	SE EVIDENCIA QUE LOS MODULOS PREFABRICADOS A ADQUIRIR SON OFRECIDOS POR DIVERSAS EMPRESAS DEL RUBRO.				
	c.	Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado	X		
	LOS MODULOS PREFABRICADOS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO Y SON COMERCIALIZADOS POR DIVERSOS PROVEEDORES.				
	d.	Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante	X		
	LOS MODULOS PREFABRICADOS REQUERIDOS SON DE FABRICACIÓN ESTÁNDAR PRODUCIDOS POR DIVERSAS EMPRESAS.				
	Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.				
5	Observaciones				
	Ninguna				
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES VILLA EL PEDREGAL</p> <p><i>Lic. Larry Jhonson Cruz Yataco</i></p> <p>JEFATURA UNIDAD LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> </div>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				



INFORME DE INDAGACION DE MERCADO N°08-2023-MDM/ULSS.GG.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

I. ANTECEDENTE

1.1 Mediante Pedido N° 2396, el Departamento de Obras Publicas y Supervisión (en adelante el Área Usuaria) remitió el pedido y las Especificaciones Técnicas para la adquisición de módulos prefabricados para la obra " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA ".

1.2. De la revisión efectuada el requerimiento, este cumple con las condiciones establecidas en la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD – “Disposiciones aplicables a la comparación de precios”, para la contratación del bien. Verificando los siguientes aspectos para realizar el procedimiento de comparación de precios.

i) Sean de disponibilidad inmediata. Es decir, que se entreguen o implementen dentro de los cinco (5) días siguientes de formalizada la contratación;

ii) Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad; y,

iii) Sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado. Es decir, que existan en el mercado.

1.3. Mediante correo electrónico de fecha 06 de Octubre del 2023, se inició la indagación de mercado, solicitando cotizaciones de acuerdo con el Anexo N° 02 de la directiva N° 022-2016-OSCE/CD A LOS SIGUIENTES POSTORES:

N°	PROVEEDOR	RUC	RNP (*) SERVICIOS VIGENTE	SUNAT (**) (ACTIVO Y HABIDO)	INHABILITADO O SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO (***)
01	HERRERA PROVEEDORES S.A.C.	10416097777	SI	SI	NO
02	CHAVEZ OVIEDO ANTONIO	10406123885	SI	SI	NO
03	ROJAS VALENCIA JESUS VICENTE	10292424600	SI	SI	NO





(*) Búsqueda efectuada en https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/ValidaCertificadoTodos.asp

(**) Búsqueda efectuada en <https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/icr500Alias>

(***) Búsqueda efectuada en <https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/>

1.4 Mediante documento presentado por mesa de partes con número de Expediente N°00092459, de fecha 12 de octubre del 2023, se recepcionó la cotización y la documentación que sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de HERRERA PROVEEDORES S.A.C. por el monto total de S/ 74,250.00 (Setenta y Cuatro Mil Doscientos cincuenta con 00/100 Soles).

1.5 Mediante documento presentado por mesa de partes con número de Expediente N°00092629, de fecha 12 de octubre del 2023, se recepcionó la cotización y la documentación que sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de la Empresa CHAVEZ OVIEDO ANTONIO, por el monto total de S/ 75,230.00 (Setenta y Cinco Mil Doscientos Treinta con 00/100 Soles).

1.6 Mediante documento presentado por mesa de partes con número de Expediente N°00092422, de fecha 12 de octubre del 2023, se recepcionó la cotización y la documentación que sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de la empresa ROJAS VALENCIA JESUS VICENTE por el monto total de S/ 76,110.00 (Setenta y Seis Mil Ciento Diez con 00/100 Soles).

II. BASE LEGAL

- Ley N°31084 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2023.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF
- Reglamento Supremo N°004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Directiva N° 022-2016-OSCE/CD – Disposiciones aplicables a la comparación de precios.

III. OBJETIVO

Realizar la indagación de mercado para determinar el valor estimado para la adquisición de módulos de prefabricado para la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELAZCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO C.P EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"**.

IV. INDAGACIÓN DE MERCADO

De conformidad con el Artículo 32 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha procedido a efectuar la siguiente indagación de mercado para determinar el valor estimado para la adquisición de módulos prefabricados para la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELAZCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"** tomando las Especificaciones Técnicas, definidas por el Área Usuaria.





El numeral 32.1 del Artículo 32 del Reglamento de la LCE, señala: “En caso de bienes y servicios distintos a consultorías de obra, sobre la base del requerimiento, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar indagaciones en el mercado para determinar el valor estimado de la contratación”.

Cabe mencionar que según el numeral 98.1 del Artículo 98 del Reglamento de la LCE, indica lo siguiente:

“Para aplicar el procedimiento de selección de Comparación de Precios, la Entidad verifica que los bienes y/o servicios en general objeto de la contratación sean de disponibilidad inmediata, fáciles de obtener en el mercado, se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado y que no se fabrica, produce, suministran, o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante, por lo que en concordancia con la Directiva N°022-2016-OSCE/ CD – “Disposiciones aplicables a la comparación de precios”, se ha verificado que el presente requerimiento cumple con dicho supuesto.

4.1 Fuente: Cotizaciones

En respuesta a las solicitudes de cotización enviadas según Anexo N° 02 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD – “Disposiciones aplicables a la comparación de precios”, a los proveedores a través de correo electrónico; se obtuvo cotizaciones validas según Anexo N°03 (Cotización y Declaración Jurada del Proveedor), como se detalla:



N°	PROVEEDOR	RUC	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	MONTO COTIZADO	DOCUMENTO QUE ADJUNTA
01	HERRERA PROVEEDORES S.A.C.	10416097777	SI	S/ 74,250.00	DOCUMENTACIÓN DE LAS EE.TT. DE LOS BIENES
02	CHAVEZ OVIEDO ANTONIO	10406123885	SI	S/ 75,230.00	DOCUMENTACIÓN DE LAS EE.TT. DE LOS BIENES
03	ROJAS VALENCIA JESUS VICENTE	10292424600	SI	S/ 76,110.00	DOCUMENTACIÓN DE LAS EE.TT. DE LOS BIENES

De la información obtenida de los proveedores que se dedican a actividades materia del presente requerimiento, se puede observar que a cotizaciones cumplen con lo solicitado por el área usuaria y a lo requerido en los Términos de Referencia.

V. CRITERIOS PARA DETERMINACIÓN DE VALOR ESTIMADO

En consideración al análisis realizado en los párrafos precedentes respecto a la indagación de mercado, a fin de obtener un valor estimado que refleje los precios actuales del mismo y que permita a la Entidad realizar la contratación en las mejores condiciones técnicas y económicas,



tomando en cuenta que las cotizaciones presentadas señalan expresamente cumplir con las especificaciones técnicas, se considerara la información proveniente de la fuente cotizaciones válidas para la determinación del valor estimado.

De la evaluación a la información detallada en el cuadro comparativo que obra en anexo, se considera el menor precio, considerando la pluralidad de postores, determinado el valor estimado de S/ 74,250.00 (Setenta y Cuatro Mil Doscientos cincuenta con 00/100 Soles).

El valor estimado incluye todos los tributos, seguro, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el costo de los bienes.

Cabe mencionar, que se han obtenido tres (03) cotizaciones, las cuales son válidas, el mínimo requerido. Cumpliendo con las Especificaciones Técnicas en concordancia con la Directiva N°002-2016-OSCE/CD – “Disposiciones aplicables a la comparación de precios”.

Cabe mencionar, que los tres (03) proveedores que han remitido sus cotizaciones válidas que cumplen con las Especificaciones Técnicas, cuentan con inscripción vigente en el RNP sección Servicios, y no se encuentren sancionados ni inhabilitados para contratar con el Estado.

VI. EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES

De la indagación de mercado realizada se ha podido determinar la existencia de pluralidad de proveedores que cumplen a cabalidad con el requerimiento, lo cual se puede verificar en el numeral 4.1 del presente informe.

VII. DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo de Procedimiento de Selección	:	Comparación de Precios
Valor Estimado	:	S/ 74,250.00 (Setenta y Cuatro Mil Doscientos cincuenta con 00/100 Soles)
Denominación de la Contratación	:	ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADOS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELAZCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO C.P EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".
El plazo de entrega	:	Cinco (05) días Calendarios
N° de referencia del PAC	:	No requiere ser incluido en el PAC.





VIII. CONCLUSIONES

El presente pedido no se encuentra definido en una ficha de Homologación, en el catálogo Electrónico de Acuerdo Marco o en el listado de Bienes y Servicios Comunes.

No se requiere incluir en el PAC la adquisición de módulos prefabricados para la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELAZCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO C.P EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"**, de conformidad a lo indicado en el numeral 6.4 del Artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Gestionar la Certificación de Crédito Presupuestario por el monto de **S/ 74,250.00 (Setenta y Cuatro Mil Doscientos cincuenta con 00/100 Soles)**.

El presente informe formara parte integrante del Anexo N°01 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD – "Disposiciones aplicables a la comparación de precios", que consta del cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento de Selección por Comparación de Precios.

El otorgamiento de la Buena Pro, lo realiza el Órgano Encargado de las Contrataciones mediante su publicación en el SEACE, debiendo registrar la solicitud de cotización cuando corresponda, las cotizaciones obtenidas y el Acta de Buena Pro respectivo.

Arequipa, 13 de octubre de 2023


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA EL PEDREGAL

Lic. Larry Jhonson Cruz Yatoco
JEFATURA UNIDAD LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	001		
		Fecha	06-10-2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES		
		RUC	20496934866		
		Dirección	AV. MUNICIPAL MZ. 3EF LOTE F-3 – AREQUIPA.		
		Teléfono(s)	963477410		
		Correo electrónico	logisticamdm@outlook.es		
		Persona de contacto	Lic. Larry Jhonson Cruz Yataco		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	HERRERA PROVEEDORES S.A.C.		
		RUC	20602145001		
		Dirección	AV. PAZ SOLDAN – LA JOYA - AREQUIPA – AREQUIPA		
		Teléfono(s)	979775338		
		Correo electrónico	hproveedores@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	HERRERA LAM JUAN ANTONIO		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de herramientas manuales.		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES VILLA EL PEDREGAL</p> <p><i>Larry Jhonson Cruz Yataco</i></p> <p>Lic. Larry Jhonson Cruz Yataco JEFATURA UNIDAD LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

SOLICITO COTIZACIÓN PC N° 2396**De** <cotizaciones@munimajes.gob.pe>**Destinatario** <hproveedores@gmail.com>**Fecha** 2023-10-10 11:53

anexos 3 Y 4 (1).docx(~26 KB) MODULOS (1).pdf(~736 KB) FORMATO CCI Y DJ.docx(~35 KB) COTIZACION PARA BIENES.xlsx(~15 KB)

Reciba un cordial saludo de parte de la Municipalidad Distrital de Majes.

Le hago llegar los diferentes pedidos.

Por lo que, deberá presentar por mesa de partes su cotización junto a los formatos debidamente llenados, con su respectivo sello y firma, como también los siguientes:

-FICHA RUC

-REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP)

-FICHAS TECNICAS (SI FUERA EL CASO)

-ANEXO N° 3 Y 4

Agradecemos de antemano su participación.



HERRERA PROVEEDORES S.A.C.
RUC: 20602145001

TAL DE MAJES
LEGAL
1110
2023

COTIZACIÓN

HERRERA PROVEEDORES S.A.C.

AV. DOS DE MAYO MZA. LL LOTE. 3 AREQUIPA - AREQUIPA - LA JOYA

Cel. 979775338

Correo:

FECHA:

12/10/2023

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

20496934866

Av. Municipal - Mz. 3 EF, Lote F-3/Majes - Caylloma - Arequipa

REFERENCIA: PEDIDO N° 2396

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANT.	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
1	MODULO PRE FABRICADO	BIEN	12	6,187.50	74,250.00
Subtotal					S/. 62,923.73
I. G. V. %					S/. 11,326.27
TOTAL					S/. 74,250.00

TERMINOS Y CONDICIONES

Validez de la oferta: 15 días

Tiempo de entrega: Según Especificaciones Técnicas

Condiciones: Contado


Atentamente,

Av. Dos de Mayo Mz. LL Lt. 3 La Joya - Arequipa

CEL 979775338

e-mail: mgjuancarlos@jcnagroindustria.com

GERENTE GENERAL
HERRERA PROVEEDORES S.A.C



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
AREQUIPA

N° Exp.: 00092459

Hora de Recepcion: 12:13:04
Fecha de Recepcion: 12/10/2023

N° Amb.: 00027440

Entregado Por: ALANOCA LOPEZ LEIDY MARITZA
Unidad: UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Entregado por: HERRERA PROVEEDORES S. A. C.
Documento: SOLICITUD - 00000000
Tipo: PRESENTA COTIZACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
VILLA EL PEDRO
RECIBO
12 OCT 2023
LA RECEPCION

ENTREGAR A: CRUZ YATACO LARRY JHONSON
UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

FECHA	HORA	N°FOL	PLAZO	INDIC.
12/10/2023	12:13:04	10		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO

12 OCT 2023

FIRMA: _____

HORA: 12:51

FIRMA:

FOLIOS: _____

FIRMA: _____

ENTREGAR A:

FECHA	HORA	N°FOL	PLAZO	INDIC.

ENTREGAR A:

FECHA	HORA	N°FOL	PLAZO	INDIC.

ENTREGAR A:

FECHA	HORA	N°FOL	PLAZO	INDIC.

- INDICACIONES
- | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 1. Acción Necesaria | 3. Preparar respuesta | 5. Según lo solicitado | 7. Su Opinión |
| 2. Archivar | 4. Proyectar resolución | 6. Su conocimiento | 8. Transcribir |

Observaciones:

CUENTA DE CODIGO INTERBANCARIA (CCI)

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES.
ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE ABONO A CUENTA-

Por medio de la presente, comunico a usted mi número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) el cuál constató de 20 dígitos, consignados de la siguiente manera:

0	0	2	2	1	5	0	0	2	5	5	8	8	9	3	0	1	9	2	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Agradeciéndoles sí sirve disponer lo conveniente, de manera que los pagos a nombre del que suscribe y/o mi representada sean abonados en el correspondiente (CCI) del siguiente banco:

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO DE CREDITO DEL PERU
-------------------	---------------------------

PROVEEDOR:

HERRERA PROVEEDORES S.A.C.

(Indicar el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)

RUC Nº

20602145001

Así mismo Dejo constancia que la factura y/o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito (o mi representada), una vez cumplido atendida la correspondiente Orden de Compra y/o servicios o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato, quedará cancelada por todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a qué se refiere el primer párrafo de la presente.



FICHA RUC : 20602145001
HERRERA PROVEEDORES S.A.C.

Número de Transacción : 81662333

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social : HERRERA PROVEEDORES S.A.C.
 Tipo de Contribuyente : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 Fecha de Inscripción : 22/05/2017
 Fecha de Inicio de Actividades : 22/05/2017
 Estado del Contribuyente : ACTIVO
 Dependencia SUNAT : 0053 - I.R.AREQUIPA-MEPECO
 Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
 Emisor electrónico desde : 18/01/2021
 Comprobantes electrónicos : BOLETA (desde 18/01/2021),FACTURA (desde 21/01/2021)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : -
 Tipo de Representación : -
 Actividad Económica Principal : 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE
 Actividad Económica Secundaria 1 : FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
 Actividad Económica Secundaria 2 : 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN
 tema Emisión Comprobantes de Pago : 2599 - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.
 Sistema de Contabilidad : MANUAL
 Código de Profesión / Oficio : MANUAL
 Actividad de Comercio Exterior : -
 Número Fax : -
 Teléfono Fijo 1 : -
 Teléfono Fijo 2 : -
 Teléfono Móvil 1 : 54 - 979775338
 Teléfono Móvil 2 : -
 Correo Electrónico 1 : jcynconsultora@gmail.com
 Correo Electrónico 2 : jcyn.noeliac@gmail.com

Domicilio Fiscal

Actividad Economica : 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE
 Departamento : FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
 Provincia : AREQUIPA
 Distrito : AREQUIPA
 Tipo y Nombre Zona : LA JOYA
 Tipo y Nombre Vía : -
 Nro : -
 Km : -
 Mz : U
 Lote : 5A
 Dpto : -
 Interior : -
 Otras Referencias : FRENTE A LA COMISARIA DE LA JOYA
 Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal : OTROS.

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 20/02/2015
 Número de Partida Registral : 11299743
 Tomo/Ficha : -
 Folio : -
 Asiento : A00001
 Origen del Capital : NACIONAL
 País de Origen del Capital : -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	22/05/2017	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/11/2018	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2019	-	-	-
SENCICO	01/12/2021	-	-	-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -41228962	HERRERA LAM JUAN ANTONIO	GERENTE GENERAL	15/04/1982	20/02/2015	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	----- LA JOYA Mz H Lote 2	AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA	04 - 979775338	jcynconsultora@gmail.com	

Otras Personas Vinculadas

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -41228962	HERRERA LAM JUAN ANTONIO	SOCIO	15/04/1982	20/02/2015	-	10.000000000
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -40400345	HERRERA PAREDES JUAN CARLOS DOMINGO	SOCIO	04/07/1978	20/02/2015	-	90.000000000

Establecimientos Anexos

Código	Tipo	Denominación	Ubigeo	Domicilio	Otras Referencias	Cond.Legal
0001	S.PRODUCTIVA	-	AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA	AV. PAZ SOLDAN Mz U Lote 5A	FRENTE A LA COMISARIA DE LA JOYA	OTROS.

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

cuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico *Ingrese Aquí*

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:07/09/2023
Hora:20:19

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

HERRERA PROVEEDORES S.A.C.

Domiciliado en: AV. AV DOS DE MAYO MZA. LL LOTE. 3 (FRENTE AL INSTITUTO DE LA JOYA)
AREQUIPA AREQUIPA LA JOYA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia

: Desde 04/06/2019

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia

: Desde 04/06/2019

FECHA IMPRESIÓN: 12/10/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir


Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	12/10/2023
---	---------------------	------------

X	Cotización	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADO
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple X No cumple
2.3	Monto total cotizado	S/ 74,250.00
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	SI

3	Declaración jurada del proveedor
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>

4	 GERENTE GENERAL HERRERA LLAMAS JUAN ANTONIO
	Nombre, firma y sello del proveedor

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza así como detallar la documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor

1 Fecha del documento 12/10/2023

2 Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)


2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADO
2.2	Monto total según informe de indagación	S/ 74,250.00
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	SI

3 Declaración jurada del proveedor

Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.

Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

4


 GERENTE GENERAL
 HERRERA PROVEEDORES S.A.C
 HERRERA LAM JUAN ANTONIO

Nombre, firma y sello del proveedor

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación; el costo total del bien o servicio a contratar de acuerdo con lo consignado en el informe de indagación; así como detallar la documentación que se adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar).
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Área usuaria	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN
Actividad	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
Meta Presupuestal	0015
Finalidad:	La siguiente adquisición de módulos prefabricados para la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
I. DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ADQUISICION DE MODULOS PRE FABRICADOS								
II. UNIDAD DE MEDIDA	UND								
OBJETIVO: ADQUISICION MODULOS PRE FABRICADOS DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"									
a) CARACTERISTICAS <ul style="list-style-type: none"> MODULO PRE FABRICADO: 									
									
<ul style="list-style-type: none"> SEGÚN DISEÑO DE PLANO: 									
b) CANTIDAD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>MODULO PRE FABRICADO</td><td>UND</td><td>12.00</td></tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	01	MODULO PRE FABRICADO	UND	12.00
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD						
01	MODULO PRE FABRICADO	UND	12.00						

[Signature]
 GERENTE GENERAL
 HERRERA PROVEEDORES S.A.C

[Signature]
 ING. MARIO CATAFORA HUILAHUANA
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP.: 11909

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MAJES
[Signature]
 Ing. Merarín Balboa Choquecota
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP N° 61447

c) LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega de los bienes será en el almacén de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" ubicado en el colegio Juan Velasco Alvarado, centro poblado el pionero, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa.
d) PLAZO DE ENTREGA	El plazo de entrega será de 03 días CALENDARIOS, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.
e) REQUISITOS y/o PERFIL DEL PROVEEDOR	<ul style="list-style-type: none"> - Contar con RUC (activo y vigente) - Contar con RNP - No estar impedido de contratar con el estado.
f) FORMA DE PAGO	<p>El pago sera unico, y se realizara despues de la conformidad emitida por el area usuaria representado por el residente de obra y con el visto bueno del supervisor de obra.</p> <p>Para la conformidad, se debe entregar en su totalidad, todo lo solicitado, de acuerdo a la cantidad y calidad solicitada y conforme al plazo establecido en la oferta ganadora.</p>
g) PENALIDADES	<p>En caso que el proveedor incumpla los plazos de entrega, la Unidad de Logística y Servicios generales, requerirá mediante notificación simple el cumplimiento de la atención de los bienes, otorgándole un plazo máximo de 72 horas, DENTRO de los cuales se aplicará una penalidad equivalente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.5% del total del monto si entrega con un (01) día de retraso (aplica al día cuatro). • 5.00% del total del monto si entrega con dos (02) días de retraso (aplica al cinco día). • 10.00% del total del monto si entrega con tres (03) días de retraso (aplica al día seis). <p>En caso persista el incumplimiento se podrá disponer la resolución del vínculo contractual, por consiguiente el contrato será resuelto por haber alcanzado el tope de la penalidad permitida según ley de contrataciones o en su defecto realizar una nueva cotización o invitación correspondiente.</p>
h) CONFORMIDAD	La conformidad de prestación de bien, estará encargada del residente obra y visto bueno de la SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, en un plazo que no exceda los diez (10) días calendarios de haber concluido la entrega del bien de acuerdo al artículo 168° del reglamento de la LCE.
i) PREVENCIÓN DE LA ENTREGA ANTE EL COVID -19	<ul style="list-style-type: none"> - La prevención de la entrega para evitar la propagación del covid - 19 será según los lineamientos establecidos por el ejecutivo, el ministerio de salud y el área de almacén central mediante los protocolos de prevención de covid - 19 establecidos por: - RM° 0258-2020-MTC/01, anexo IV, hasta llegar a los almacenes de recepción del bien. <p>Resolución ministerio N° 239-2020-MINSA</p>
j) OBSERVACIONES	Toda coordinación se llevará a cabo con el residente de obra según lo dispuesto a lo reglamento.



ING. MARIO CATACORA HUILLAHUANA
RESIDENTE DE OBRA
CIP.: 119095




MUNICIPALIDAD DISTRITAL MAJES

Ing. Merario Balboa Choquecota
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 61447


GERENTE GENERAL
HERRERA PROVEEDORES S.A.C

PLANO DE MODULOS PREFABRICADOS

ESC 1/100




PLANIMETRIA
ESC 1/100



ELEVACION A-01
ESC 1/100



ELEVACION A-02
ESC 1/100




PLANO DE COBERTURA
ESC 1/100

[Signature]
GERENTE GENERAL
HERRERA PROVEEDORES S.A.C

[Signature]
MUNICIPALIDAD DE HUALAHUAMA
Ing. Mario Cateora Hualahuama
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 61447

[Signature]
ING. MARIO CATEORA HUALAHUAMA
RESIDENTE DE OBRA
CIP.: 119000

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	002		
		Fecha	06-10-2023		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES		
		RUC	20496934866		
		Dirección	AV. MUNICIPAL MZ. 3EF LOTE F-3 – AREQUIPA.		
		Teléfono(s)	963477410		
		Correo electrónico	logisticamdm@outlook.es		
		Persona de contacto	Lic. Larry Jhonson Cruz Yataco		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CHAVEZ OVIEDO ANTONIO		
		RUC	10406123885		
		Dirección	CAL SAN MARTIN PISO 2 - UCHUMAYO - AREQUIPA – AREQUIPA		
		Teléfono(s)	959448522		
		Correo electrónico	Fnicol2023@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	CHAVEZ OVIEDO ANTONIO		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de herramientas manuales.		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES VILLA EL PEDREGAL</p> <p><i>Larry Jhonson Cruz Yataco</i></p> <p>Lic. Larry Jhonson Cruz Yataco JEFATURA UNIDAD LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

SOLICITO COTIZACIÓN PC N° 2396

De <cotizaciones@munimajes.gob.pe>
Destinatario Mary Rojas24 <mary_rojas24@hotmail.com>
Fecha 2023-10-06 17:28

PC N°_2396.pdf (~324 KB) FORMATO CCI Y DJ.docx (~35 KB) COTIZACION PARA BIENES.xlsx (~15 KB)

Estimado (a) previo saludo solicito cotización de pedido adjunto, así mismo hago llegar formatos de declaraciones juradas el cual debe ser remitido mediante respuesta al presente correo

IMPORTANTE:

REQUISITOS PARA QUE UNA COTIZACIÓN SEA ADMITIDA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA POSTORA.
2. DATOS DE LA OFERTA DE LA EMPRESA POSTORA
3. DECLARACIÓN JURADA (con fecha igual a la cotización)
4. DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR
5. FICHA RUC (CONSULTA RUC)
(DEBE CONTAR CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA RESPECTIVA DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO)
6. CONSTANCIA DE RNP
7. CCI (Debe estar vinculado con su RUC).

Estamos a su disposición en el caso que requiera realizar una consulta.

8. Si el bien o servicio de encuentra afecto o desafecto a algún impuesto en especial, especificar en la cotización.

.: Unidad de Logística y Servicios Generales.



* 2023-00092629 *



70

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
MAJES - AREQUIPA

N° Exp.: 00092629

Hora de Recepcion: 15:58:32
Fecha de Recepcion: 12/10/2023

Recibido Por

ALANOCA LOPEZ LEIDY MARITZA

N° Amb.: 00027489

Ubicacion

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Presentado por

CHAVEZ OVIEDO ANTONIO

Documento

SOLICITUD - 00000000

Asunto

PRESENTA COTIZACIÓN

ENTREGAR A: CRUZ YATACO LARRY JHONSON
UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

FECHA	HORA	N°FOL	PLAZO	INDIC.
12/10/2023	15:58:32	9		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
UNIDAD DE LOGISTICA Y SS. GC.
RECIBIDO
FIRMA: _____

ENTREGAR A: _____

FECHA	HORA	N°FOL	PLAZO	INDIC.

12 OCT 2023

FIRMA: _____
HORA: 16:58
FIRMA: _____
FOLIOS: _____

ENTREGAR A: _____

FECHA	HORA	N°FOL	PLAZO	INDIC.

FIRMA: _____

ENTREGAR A: _____

FECHA	HORA	N°FOL	PLAZO	INDIC.

FIRMA: _____

INDICACIONES

- | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 1. Acción Necesaria | 3. Preparar respuesta | 5. Según lo solicitado | 7. Su Opinión |
| 2. Archivar | 4. Proyectar resolución | 6. Su conocimiento | 8. Transcribir |

Observaciones:

CHAVEZ OVIEDO ANTONIO

CAL. SAN MARTIN, PISO 2, UCHUMAYO, AREQUIPA.

VALIDEZ OFERTA
20 DIAS

Atendiendo su amable solicitud, estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra empresa a su servicio.

CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
Municipalidad Distrital de Majes		10/10/2023	
DIRECCIÓN	E-MAIL	DESCUENTO	T. PAGO
Av. Municipal - Mz. 3 EF, Lote F-3/Majes - Caylloma - Arequipa			

ITEM	Producto	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MODULOS	MODULOS PRE FABRICADOS	12	UND	S/ 6269.17	S/ 75230.00
					GRAN TOTAL	S/ 75230.00
					DTO.	
					SUB TOTAL	S/ 61688.60
					I.G.V. 18%	S/ 13541.40
					VALOR TOTAL	S/ 75230.00

Arequipa, 12 de Octubre del 2023

PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS

959448522

mary_rojas24@hotmail.com

Antonio Chavez Oviedo
GERENTE
RUC. 18400183003

CUENTA DE CODIGO INTERBANCARIA (CCI)

Arequipa, 12 de setiembre de 2023

Señores,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
Av. Municipal Mz. 3EF Lote F-3
Presente.-

Atención:
LOGÍSTICA

Asunto: Autorización para el pago en cuenta

Por medio de la presente, comunico a Ud. Que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) 00221513232343903427, sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de la empresa CHAVEZ OVIEDO ANTONIO sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el BCP

Propietario : CHAVEZ OVIEDO ANTONIO
RUC N° : 10406123885

Asimismo, de ser adjudicado con la buena pro, de constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta de la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.



Antonio Chavez Oviedo
GERENTE
RUC. 10406123885

CHAVEZ OVIEDO ANTONIO
DNI:40612388

FICHA RUC : 10406123885
CHAVEZ OVIEDO ANTONIO
CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA
Número de Transacción : 70633891

Apellidos y Nombres ó Razón Social	Información General del Contribuyente
Tipo de Contribuyente	: CHAVEZ OVIEDO ANTONIO
Fecha de Inscripción	: 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inicio de Actividades	: 15/06/2018
Estado del Contribuyente	: 15/06/2018
Dependencia SUNAT	: ACTIVO
Condición del Domicilio Fiscal	: 0053 - I.R.AREQUIPA-MEPECO
Emisor electrónico desde	: HABIDO
Comprobantes electrónicos	: 31/08/2016
	: RECIBO POR HONORARIO (desde 31/08/2016),FACTURA (desde 06/08/2018),BOLETA (desde 14/01/2020)

Nombre Comercial	Datos del Contribuyente
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: -
Actividad Económica Secundaria 1	: 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Actividad Económica Secundaria 2	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES
Sistema de Contabilidad	: MANUAL
Código de Profesión / Oficio	: MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad de Comercio Exterior	: 99- PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
Número Fax	: SIN ACTIVIDAD
Teléfono Fijo 1	: -
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 54 - 959448522
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: mary_rojas24@hotmail.com
Correo Electrónico 2	: ANTONIOCHAVEZO@HOTMAIL.COM

Actividad Economica	Domicilio Fiscal
Departamento	: 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Provincia	: AREQUIPA
Distrito	: AREQUIPA
Tipo y Nombre Zona	: UCHUMAYO
Tipo y Nombre Vía	: ---- PISO 2
Nro	: CAL. SAN MARTIN
Km	: 214
Mz	: -
Lote	: -
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: CESION EN USO.

Fiscal	Datos de la Persona Natural
Documento de Identidad	: DNI 40612388
Cond. Domiciliado	: DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión	: 30/03/1980
Sexo	: Masculino
Nacionalidad	: PERUANA
País de procedencia	: -

Registro de Tributos Afectos				
Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	15/06/2018	-	-	-
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	15/06/2018	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/04/2021	-	-	-

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.
Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:11/07/2022
Hora:18:19



RUC N° 10406123885

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CHAVEZ OVIEDO ANTONIO

Domiciliado en: AREQUIPA - AREQUIPA - UCHUMAYO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 28/06/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 28/06/2018

FECHA IMPRESIÓN: 12/10/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	12/10/2023
---	---------------------	------------

X	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MODULOS PRE FABRICADO	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 75,230.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	SI	

3	Declaración jurada del proveedor
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>

4	 <p>Antonio Chavez Oviedo GERENTE RUC. 10400123885</p>
	Nombre, firma y sello del proveedor

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza así como detallar la documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor

Anexo N° 4

4
22

Declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	12/10/2023
---	---------------------	------------

2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MODULOS PRE FABRICADO
2.2	Monto total según informe de indagación	S/ 75,230.00
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	SI

3	<p>Declaración jurada del proveedor</p> <p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>
---	--

4	 <p>Antonio Chavez Oviedo GERENTE RUC. 18400123885</p>
	Nombre, firma y sello del proveedor

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación; el costo total del bien o servicio a contratar de acuerdo con lo consignado en el informe de indagación; así como detallar la documentación que se adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar).
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES – PROVINCIA DE CAYLLOMA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Área usuaria	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN
Actividad	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES – PROVINCIA DE CAYLLOMA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
Meta Presupuestal	0015
Finalidad:	La siguiente adquisición de módulos prefabricados para la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES – PROVINCIA DE CAYLLOMA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS											
I. DESCRIPCIÓN DEL BIEN		ADQUISICION DE MODULOS PRE FABRICADOS									
II. UNIDAD DE MEDIDA		UND									
OBJETIVO: ADQUISICION MODULOS PRE FABRICADOS DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES – PROVINCIA DE CAYLLOMA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"											
a) CARACTERISTICAS <ul style="list-style-type: none"> MODULO PRE FABRICADO: 											
											
<ul style="list-style-type: none"> SEGÚN DISEÑO DE PLANO: 											
b) CANTIDAD		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>MODULO PRE FABRICADO</td> <td>UND</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	01	MODULO PRE FABRICADO	UND	12.00	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD								
01	MODULO PRE FABRICADO	UND	12.00								

Antonio Chavez Ordoñez
GERENTE
RUC: 18408123885

ING. MARIO CATACORA HUILAHUANA
RESIDENTE DE OBRA
CIP.: 11909

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MAJES
C.P. PIONERO
MAJES
ING. Merarín Balboa Choquecota
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 61447

c) LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega de los bienes será en el almacén de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" ubicado en el colegio Juan Velasco Alvarado, centro poblado el pionero, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa.
d) PLAZO DE ENTREGA	El plazo de entrega será de 03 días CALENDARIOS, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.
e) REQUISITOS y/o PERFIL DEL PROVEEDOR	<ul style="list-style-type: none"> - Contar con RUC (activo y vigente) - Contar con RNP - No estar impedido de contratar con el estado.
f) FORMA DE PAGO	<p>El pago sera unico, y se realizara despues de la conformidad emitida por el area usuaria representado por el residente de obra y con el visto bueno del supervisor de obra.</p> <p>Para la conformidad, se debe entregar en su totalidad, todo lo solicitado, de acuerdo a la cantidad y calidad solicitada y conforme al plazo establecido en la oferta ganadora.</p>
g) PENALIDADES	<p>En caso que el proveedor incumpla los plazos de entrega, la Unidad de Logística y Servicios generales, requerirá mediante notificación simple el cumplimiento de la atención de los bienes, otorgándole un plazo máximo de 72 horas, DENTRO de los cuales se aplicará una penalidad equivalente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.5% del total del monto si entrega con un (01) día de retraso (aplica al día cuatro). • 5.00% del total del monto si entrega con dos (02) días de retraso (aplica al cinco día). • 10.00% del total del monto si entrega con tres (03) día de retraso (aplica al día seis). <p>En caso persista el incumplimiento se podrá disponer la resolución del vínculo contractual, por consiguiente el contrato será resuelto por haber alcanzado el tope de la penalidad permitida según ley de contrataciones o en su defecto realizar una nueva cotización o invitación correspondiente.</p>
h) CONFORMIDAD	La conformidad de prestación de bien, estará encargado del residente obra y visto bueno de la SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, en un plazo que no exceda los diez (10) días calendarios de haber concluido la entrega del bien de acuerdo al artículo 168° del reglamento de la LCE.
i) PREVENCIÓN DE LA ENTREGA ANTE EL COVID -19	<ul style="list-style-type: none"> - La prevención de la entrega para evitar la propagación del covid - 19 será según los lineamientos establecidos por el ejecutivo, el ministerio de salud y el área de almacén central mediante los protocolos de prevención de covid - 19 establecidos por: - RM° 0258-2020-MTC/01, anexo IV, hasta llegar a los almacenes de recepción del bien. <p>Resolución ministerio N° 239-2020-MINSA</p>
j) OBSERVACIONES	Toda coordinación se llevará a cabo con el residente de obra según lo dispuesto a lo reglamento.



ING. MARIO CAYACORA HUILLAHUANA
RESIDENTE DE OBRA
CIP.: 119095




MUNICIPALIDAD DISTRITAL MAJES

Ing. Merario Balboa Choquecota
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 61447

Antonio Chavez Oviedo
GERENTE
RUC. 10400123885


PLANO DE MODULOS PREFABRICOS

ESC 1/100




PLANIMETRIA

ESC 1/100



PLANO DE COBERTURA

ESC 1/100



ELEVACION A-01

ESC 1/100



ELEVACION A-02

ESC 1/100

[Signature]
Gerente
RUC: 1040812383

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYA



Ing. Mario Caticora Hualhuan
SUPERVISOR DE OBRA


CIP No. 61447

Ing. Mario Caticora Hualhuan
RESIDENTE DE OBRA

CIP: 119005



Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	003			
		Fecha	06-10-2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES			
		RUC	20496934866			
		Dirección	AV. MUNICIPAL MZ. 3EF LOTE F-3 – AREQUIPA.			
		Teléfono(s)	963477410			
		Correo electrónico	logisticamdm@outlook.es			
		Persona de contacto	Lic. Larry Jhonson Cruz Yataco			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	ROJAS VALENCIA JESUS VICENTE			
		RUC	10292424600			
		Dirección	CAL. DOMINGO SARMIENTO ALTO SELVA ALEGRE – ALTO SELVA ALEGRE – AREQUIPA - AREQUIPA			
		Teléfono(s)	970874606			
		Correo electrónico	asservcont@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	CHAVEZ OVIEDO ANTONIO			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	Adquisición de herramientas manuales.			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES VILLA EL PEDREGAL  Lic. Larry Jhonson Cruz Yataco JEFATURA UNIDAD LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

SOLICITO COTIZACIÓN PC N° 2396

De <cotizaciones@munimajes.gob.pe>
Destinatario Fnicol2023 <fnicol2023@gmail.com>
Fecha 2023-10-06 17:26

COTIZACION PARA BIENES.xlsx (~15 KB) FORMATO CCI Y DJ.docx (~35 KB) PC N° _2396.pdf (~324 KB)

Estimado (a) previo saludo solicito cotización de pedido adjunto, así mismo hago llegar formatos de declaraciones juradas el cual debe ser remitido mediante respuesta al presente correo

IMPORTANTE:

REQUISITOS PARA QUE UNA COTIZACIÓN SEA ADMITIDA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA POSTORA.
2. DATOS DE LA OFERTA DE LA EMPRESA POSTORA
3. DECLARACIÓN JURADA (con fecha igual a la cotización)
4. DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR
5. FICHA RUC (CONSULTA RUC)
(DEBE CONTAR CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA RESPECTIVA DEL BIEN O SERVICIO COTIZADO)
6. CONSTANCIA DE RNP
7. CCI (Debe estar vinculado con su RUC).

Estamos a su disposición en el caso que requiera realizar una consulta.

8. Si el bien o servicio de encuentra afecto o desafecto a algún impuesto en especial, especificar en la cotización.

e.: Unidad de Logística y Servicios Generales.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
MAJES - AREQUIPA

N° Exp.: 00092422

Hora de Recepcion: 11:33:08
Fecha de Recepcion: 12/10/2023

Recibido Por ALANOCA LOPEZ LEIDY MARITZA
Ubicacion UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Presentado por ROJAS VALENCIA JESUS VICENTE
Documento SOLICITUD - 00000000
Asunto PRESENTA COTIZACIÓN

N° Amb.:00027429

12 OCT 2023

LA RECEPCION NO

ENTREGAR A: CRUZ YATACO LARRY JHONSON
UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

FECHA	HORA	N°FOL	PLAZO	INDIC.
12/10/2023	11:33:08	9		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
UNIDAD DE LOGISTICA Y SS. GG.
RECIBIDO
FIRMA: _____

12 OCT 2023

FECHA	HORA	N°FOL	PLAZO	INDIC.

FIRMA: 12-51 _____

FECHA	HORA	N°FOL	PLAZO	INDIC.

FIRMA: _____

FECHA	HORA	N°FOL	PLAZO	INDIC.

FIRMA: _____

INDICACIONES

- | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| 1. Acción Necesaria | 3. Preparar respuesta | 5. Segun lo solicitado | 7. Su Opinión |
| 2. Archivar | 4. Proyectar resolución | 6. Su conocimiento | 8. Transcribir |

Observaciones:

ROJAS VALENCIA JESUS VICENTE

Av. Paz Soldan s/n La Joya Arequipa (frente a la plaza de armas)

Cel. 970874606

Correo: asservcont@gmail.com

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

20496934866

Cal. Municipal Nro. 210 Villa el Pedregal - MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA

FECHA

12/10/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANT.	PRECIO UNI.	PRECIO TOTAL
1	MODULO PRE FABRICADO	UND	12	6,342.50	76,110.00
				Subtotal	S/. 64,500.00
				I. G. V. %	S/. 11,610.00
				TOTAL	S/. 76,110.00


TÉRMINOS Y CONDICIONES

Validez de la oferta: 10 días

Condiciones: Credito

Plazo de entrega: Según Especificaciones Técnicas

Atentamente,


Jesus V. Rojas Valencia
GERENTE
RUC. 10221424600

JESUS VICENTE ROJAS VALENCIA

CUENTA DE CODIGO INTERBANCARIA (CCI)

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES.
ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE ABONO A CUENTA-

Por medio de la presente, comunico a usted mi número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) el cuál constató de 20 dígitos, consignados de la siguiente manera:

0	1	1	2	2	6	0	0	0	2	0	0	4	6	6	3	8	0	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Agradeciéndoles sí sirve disponer lo conveniente, de manera que los pagos a nombre del que suscribe y/o mi representada sean abonados en el correspondiente (CCI) del siguiente banco:

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA
-------------------	------

PROVEEDOR:

ROJAS VALENCIA JESUS VICENTE

(Indicar el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)

RUC N°

10292424600

Así mismo Dejo constancia que la factura y/o recibo por honorarios a ser emitida por el suscrito (o mi representada), una vez cumplido atendida la correspondiente Orden de Compra y/o servicios o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato, quedará cancelada por todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a qué se refiere el primer párrafo de la presente.


Jesus P. Rojas Valencia
GERENTE
RUC 10292424600

FICHA RUC : 10292424600
ROJAS VALENCIA JESUS VICENTE
CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA
Número de Transacción : 70633762

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: ROJAS VALENCIA JESUS VICENTE
Tipo de Contribuyente	: 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripción	: 16/10/2012
Fecha de Inicio de Actividades	: 16/10/2012
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0053 - I.R.AREQUIPA-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: 03/05/2018
Comprobantes electrónicos	: FACTURA (desde 03/05/2018),BOLETA (desde 20/12/2018)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Actividad Económica Secundaria 1	: 4322 - INSTALACIONES DE FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
Actividad Económica Secundaria 2	: 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: MANUAL
Sistema de Contabilidad	: COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	: 99- PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
Actividad de Comercio Exterior	: SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: 54 - 239414
Teléfono Fijo 2	: 54 - 265212
Teléfono Móvil 1	: 54 - 970874606
Teléfono Móvil 2	: 54 - 936101507
Correo Electrónico 1	: asservcont@gmail.com
Correo Electrónico 2	: -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Departamento	: AREQUIPA
Provincia	: AREQUIPA
Distrito	: ALTO SELVA ALEGRE
Tipo y Nombre Zona	: -
Tipo y Nombre Vía	: CAL. DOMINGO SARMIENTO
Nro	: 217
Km	: -
Mz	: -
Lote	: -
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: OTROS.

Datos de la Persona Natural

Documento de Identidad	: DNI 29242460
Cond. Domiciliado	: DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión	: 27/10/1951
Sexo	: Masculino
Nacionalidad	: PERUANA
País de procedencia	: -


Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	16/10/2012	-	-	-
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	01/06/2015	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/06/2015	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/08/2016	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2017	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/08/2016	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/08/2016	-	-	-
SENCICO	01/05/2022	-	-	-

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás



RUC N° 10292424600

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ROJAS VALENCIA JESUS VICENTE

Domiciliado en: AREQUIPA - AREQUIPA - ALTO SELVA ALEGRE (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 23/04/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 23/04/2016

FECHA IMPRESIÓN: 12/10/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir


Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	12/10/2023
---	---------------------	------------

X	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MODULOS PRE-FABRICADO	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/ 76,110.00 (SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 SOLES)	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	SI	

3	Declaración jurada del proveedor
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>

4	 Jesus V. Rojas Valencia <small>GERENTE RUC. 10292424600</small>
	Nombre, firma y sello del proveedor

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza así como detallar la documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	12/10/2023
---	---------------------	------------


2 Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)

2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MODULOS PRE-FABRICADO
2.2	Monto total según informe de indagación	S/ 76,110.00 (SETENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 SOLES)
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	SI

3 Declaración jurada del proveedor

Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.

Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

4	
Nombre, firma y sello del proveedor	

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 4

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación; el costo total del bien o servicio a contratar de acuerdo con lo consignado en el informe de indagación; así como detallar la documentación que se adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar).
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES – PROVINCIA DE CAYLLOMA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

Área usuaria	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISIÓN
Actividad	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES – PROVINCIA DE CAYLLOMA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
Meta Presupuestal	0015
Finalidad:	La siguiente adquisición de módulos prefabricados para la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES – PROVINCIA DE CAYLLOMA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
I. DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ADQUISICION DE MODULOS PRE FABRICADOS			
II. UNIDAD DE MEDIDA	UND			
OBJETIVO: ADQUISICION MODULOS PRE FABRICADOS DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES – PROVINCIA DE CAYLLOMA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"				
a) CARACTERÍSTICAS <ul style="list-style-type: none">MODULO PRE FABRICADO: <div></div> <ul style="list-style-type: none">SEGÚN DISEÑO DE PLANO:				
b) CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
	01	MODULO PRE FABRICADO	UND	12.00

Jesus V. Rojas Valencia
GERENTE
RUC. 10282424600

ING. MARIO CATACORA HUILLAHUANA
RESIDENTE DE OBRA
CIP.: 11909*

MUNICIPALIDAD-DISTRITAL MAJES
Ing. Merari Balboa Choquecota
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 61447

c) LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega de los bienes será en el almacén de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.40594 JUAN VELASCO ALVARADO NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO EL PIONERO, DISTRITO DE MAJES – PROVINCIA DE CAYLLOMA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" ubicado en el colegio Juan Velasco Alvarado, centro poblado el pionero, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma – Departamento de Arequipa.
d) PLAZO DE ENTREGA	El plazo de entrega será de 03 días CALENDARIOS, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.
e) REQUISITOS y/o PERFIL DEL PROVEEDOR	<ul style="list-style-type: none"> - Contar con RUC (activo y vigente) - Contar con RNP - No estar impedido de contratar con el estado.
f) FORMA DE PAGO	<p>El pago sera unico, y se realizara despues de la conformidad emitida por el area usuaria representado por el residente de obra y con el visto bueno del supervisor de obra.</p> <p>Para la conformidad, se debe entregar en su totalidad, todo lo solicitado, de acuerdo a la cantidad y calidad solicitada y conforme al plazo establecido en la oferta ganadora.</p>
g) PENALIDADES	<p>En caso que el proveedor incumpla los plazos de entrega, la Unidad de Logistica y Servicios generales,requerira mediante notificación simple el cumplimiento de la atención de los bienes, otorgandole un plazo maximo de 72 horas, DENTRO de los cuales se aplicara una penalidad equivalente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.5% del total del monto si entrega con un (01) dia de retraso (aplica al dia cuatro). • 5.00% del total del monto si entrega con dos (02) dias de retraso (aplica al cinco dia). • 10.00% del total del monto si entrega con tres (03) dia de retraso (aplica al dia seis). <p>En caso persista el incumplimiento se podra disponer la resolución del vinculo contractual, por consiguiente el contrato sera resuelto por haber alcanzado el tope de la penalidad permitida según ley de contrataciones o en su defecto realizar una nueva cotización o invitación correspondiente.</p>
h) CONFORMIDAD	La conformidad de prestacion de bien, estara encargado del residente obra y visto bueno de la SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, en un plazo que no excedera los diez (10) dias calendarios de haber concluido la entrega del bien de acuerdo al artículo 168° del reglamento de la LCE.
i) PREVENCION DE LA ENTREGA ANTE EL COVID -19	<ul style="list-style-type: none"> - La prevencion de la entrega para evitar la propagacion del covid – 19 sera según los lineamientos establecidos por el ejecutivo, el ministerio de salud y el area de almacen central mediante los protocolos de prevencion de covid – 19 establecidos por: - RM° 0258-2020-MTC/01, anexo IV, hasta llegar a los almacenes de recepcion del bien. <p>Resolucion ministerio N° 239-2020-MINSA</p>
j) OBSERVACIONES	Toda coordinación se llevara acabo con el residente de obra según lo dispuesto a lo reglamento.



ING. MARIO CATACORA HUILLAHUANA
RESIDENTE DE OBRA
CIP.: 119095

Jesus V. Rojas Valencia
GERENTE
RUC. 10752426000



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MAJES
Ing. Merario Balboa Choquecota
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 61447

