

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA: ATENCION AL PUESTO DE SALUD DE CHILATA UBICADO EN EL DISTRITO DE PUQUINA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO, EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	14:25:33

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del postor: Se consideran servicios similares a la siguiente instalación de módulos con paneles sándwich termo acústico, instalaciones de módulos prefabricados, trabajo de construcción de edificaciones con drywall en general. Al respecto debemos mencionar que el presente es un proceso llave en mano que incluye la entrega del bien e instalación; por lo que corresponde considerar como valido para acreditar la experiencia del postor lo siguiente: adquisición de módulos prefabricados con paneles termoaislantes incluye instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C **Página: 59**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: Consulta u Observacion ya que el procedimiento de selección corresponde a un servicio general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA: ATENCION AL PUESTO DE SALUD DE CHILATA UBICADO EN EL DISTRITO DE PUQUINA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO, EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	14:25:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, por lo que se solicita al OEC, detallar las partidas a considerar en la propuesta económica y que servirán para la valorización en el proceso de construcción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 5 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que las partidas que datan en el TDR, son: SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS QUE SON 217M2; SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO CON BALDOSAS QUE SON 217M2; PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO 01 UNIDAD; SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 01 UNIDAD; SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO A TIERRA 01 UND, la cual se incorpora en la seccion especifica del Capitulo I Numeral 1.2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Considera las partidas tal cual como esta en el TDR, ya que data las mismas en la Ficha Tecnica

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA:
ATENCION AL PUESTO DE SALUD DE CHILATA UBICADO EN EL DISTRITO DE PUQUINA POR PELIGRO INMINENTE
ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO, EN LA
PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	14:25:33

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
Respecto a la Formación Académica del Previsionista de Obra, no se especifica el titulo profesional requerido, por lo que se solicita al OEC considerar como valido para la Formación Académica del Previsionista de Obra: Ing. Industrial, Ing. De Minas, y otros afines, con capacitación en seguridad y salud en el trabajo y/o afines.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE A LA SOLICITUD CONSIDERAR COMO VALIDO PARA EL PREVISIONISTA DE SEGURIDAD TITULO PROFESIONAL DE ING. INDUSTRIAL, ING. DE MINAS Y OTROS CON CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (MINIMO 90HORAS), SE ACLARA QUE LO MINIMO QUE SE ESTA SOLICITANDO ES UN TECNICO EN SEGURIDAD LO QUE DATA EN EL TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se Considera Tecnico en Seguridad, Ing. Industrial y/o Ing. De Minas y/o Ing. De Seguridad y/o Ing. Ambiental ambos con Titulo Profesional Colegiado.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA:
ATENCION AL PUESTO DE SALUD DE CHILATA UBICADO EN EL DISTRITO DE PUQUINA POR PELIGRO INMINENTE
ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO, EN LA
PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	14:25:33

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
Respecto a la Formación Académica del MAESTRO DE OBRA: Se solicita técnico en construcción civil; al respecto debemos mencionar que los módulos prefabricados cuentan con un 60% de estructura metálica que debe ser diseñada, calculada y ejecutada por un técnico y/o especialista en SOLDADURA METALICA Y/O AFINES; por lo que solicitamos al OEC incluir en la formación académica del MAESTRO DE OBRA, el título profesional técnico en SOLDADURA METALICA Y/O AFINES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE A LA SOLICITUD: FORMACION ACADEMICA DEL MAESTRO DE OBRA: TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL Y/O TECNICO EN SOLDADURA METALICA Y/O AFINES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se Considera Técnico en Construcción Civil, Técnico en soldadura metálica

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA: ATENCION AL PUESTO DE SALUD DE CHILATA UBICADO EN EL DISTRITO DE PUQUINA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO, EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	14:25:33

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
Respecto a la experiencia mínima de 02 años en seguridad y salud en construcción de edificaciones del personal clave requerido como previsionista de seguridad; resulta restrictivo puesto que la mayoría de la experiencia adquirida por los profesionales de seguridad involucra diferentes actividades de infraestructura; por lo que se solicita ampliar la experiencia en infraestructura en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACION EXPERIENCIA MÍNIMA DE 02 AÑOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN INFRAESTRUCTURA EN GENERAL Y OTROS AFINES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se Considera en Construccion de Edificaciones, en infraestructura en general

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA: ATENCION AL PUESTO DE SALUD DE CHILATA UBICADO EN EL DISTRITO DE PUQUINA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO, EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	14:25:33

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto del plazo de entrega dado las condiciones del transporte y tiempos de manufactura solicitamos una ampliación de un plazo de 45 días

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 8 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE AL AMPLIACION DE PLAZO POR LO QUE LA PROGRAMACION ESTA SUSTENTADO TECNICAMENTE EL SUMINISTRO DE INSTALACION DE MODULOS PREFABRICADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Considera los 25 días calendarios sustentados tecnicamentes el suministro de la instalacion de modulos prefabricados.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA: ATENCION AL PUESTO DE SALUD DE CHILATA UBICADO EN EL DISTRITO DE PUQUINA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO, EN LA PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	14:25:33

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto al equipamiento estratégico: Para la ejecución de los presentes trabajos no será requerido: Un teclc con capacidad de 50.5 toneladas, Una mezcladora de concreto de 9p3, Una vibradora de concreto 4HP 1.25, Un generador de 8000 watts; por lo que se solicita retirar dicho equipamiento o caso contrario demostrar la utilidad de los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE A LA OBSERVACION: RETIRAR EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO QUE NO SON NECESARIOS, TALES COMO 01 MEZCLADORA, 01 VIBRADORA, PERO SI SE MODIFICA QUE EL TECLE MANUAL 0.5TX3M IZAJE (5MMX1) VITAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Considera parcialmente los siguientes equipos: anamio metalico 04 cuerpos, rotomartillo 1510w, maquina de soldar de 220 voltios, ¿ Tecle con capacidad de 0.5 T X 3M IZAJE (5MMX1),¿ Generador de 8000 watts

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-16-2024-GRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA LA FICHA DE EMERGENCIA:
ATENCION AL PUESTO DE SALUD DE CHILATA UBICADO EN EL DISTRITO DE PUQUINA POR PELIGRO INMINENTE
ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENOMENO DEL NIÑO, EN LA
PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	14:25:33

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE solicita confirmar los siguientes componentes de los módulos
PAREDES: TERMOPANEL TIPO PUR (POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD) DE ESPESOR 40MM RECUBIERTO DE DOS PLANCHAS DE ALUZINC DE ESPESOR 0.4MM POR LADO.
TECHO: TERMOPANEL TIPO PUR (POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD) DE ESPESOR 30MM RECUBIERTO DE DOS PLANCHAS DE ALUZINC DE ESPESOR 0.4MM POR LADO.
ESTRUCTURA METALICA: ESTRUCTURA METÁLICA ACORDE A DISEÑO CON CALCULO ESTRUCTURAL ACABADO CON DOS CAPAS DE BASE ZINCROMATO Y DOS CAPAS DE PINTURA GLOSS.
PISO: BASTIDOR DE PISO METALICO ACORDE A DISEÑO RECUBIERTO CON TRIPLAY FENOLICO DE 18MM Y VINYL EN ROLLO DE ALTO TRANSITO DE 1.5MM DE ESPESOR MINIMO.
CIELO RASO: CON BALDOSAS DE PVC COLOR BLANCO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: PAREDES: TERMOPANEL TIPO PUR (POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD) DE ESPESOR 40MM RECUBIERTO DE DOS PLANCHAS DE ALUZINC DE ESPESOR 0.4MM POR LADO. TECHO: TERMOPANEL TIPO PUR (POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD) DE ESPESOR 30MM RECUBIERTO DE DOS PLANCHAS DE ALUZINC DE ESPESOR 0.8MM POR LADO. ESTRUCTURA METALICA: ESTRUCTURA METÁLICA ACORDE A DISEÑO CON CALCULO ESTRUCTURAL ACABADO CON DOS CAPAS DE BASE ZINCROMATO Y DOS CAPAS DE PINTURA GLOSS. PISO: BASTIDOR DE PISO: METALICO ACORDE A DISEÑO RECUBIERTO CON TRIPLAY FENOLICO DE 18MM Y VINYL EN ROLLO DE ALTO TRANSITO DE 1.5MM DE ESPESOR MINIMO.
CIELO RASO: CON BALDOSAS DE PVC COLOR BLANCO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se Considera en confirmar que los materiales a utilizar en PAREDES, TECHOS, ESTRUCTURAS METALICAS Y PISOS son admitidos según las especificaciones tecnicas colocadas en TDR, según ficha técnica.