

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código : 20607493961

Fecha de envío : 19/04/2025

Nombre o Razón social : A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.

Hora de envío : 14:53:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita Confirmar que el plazo de 83 días, no incluye los plazos de revisión por parte de la entidad, ni el plazo para el levantamiento de observaciones.

Ademas solicitamos que se indique los días que se tomará la Entidad para dar la conformidad despues del Levantamiento de observaciones en cada Etapa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** . **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La absolución de la Consulta se encuentra en el pliego de absolutorio, adjunto a las BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar el tipo de condiciones de las superficies donde podrían ser instalados los módulos de emergencia, a fin de dimensionar el alcance y detalle que deberá abarcar el Manual de Montaje. ¿Se espera instalarlos en Losas de concreto, Pisos previamente Afirmados, arena, terrenos desnivelados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: . Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, el numeral 9.1. MANUAL DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DEL AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO del numeral 9. MANUALES, señala que: "El ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales del AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO, es el documento de referencia y consulta, de carácter gráfico, que deberá contener las disposiciones, procedimientos y/o recomendaciones respecto al montaje , desmontaje, condiciones de almacenamiento de materiales, conservación y mantenimiento del módulo (...)" .

"(...) El manual tendrá, como mínimo, la siguiente estructura, pudiendo proponerse un orden alternativo o ser ampliada a criterio del Contratista:...2.2. Preparación del terreno...Montaje de apoyos/tacos de madera o metal (...)" .

Asimismo, el ANEXO 1A, señala que: "La propuesta estructural deberá considerar como mínimo los componentes descritos a continuación:

¿Cimentación: Apoyos/tacos de madera o metal (...)" .

Sumado a lo anterior, se tiene que el presente procedimiento de selección se trata de la "ADQUISICIÓN DE DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL , EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026" .

De lo anteriormente manifestado, se desprende que, el contratista es el responsable de presentar la propuesta de cimentación para los módulos de aulas de emergencia tipo domo (madera o metal), las mismas que serán instaladas en diferentes zonas a nivel nacional, por lo cual, el contratista es el responsable de consignar en el mencionado Manual las disposiciones, procedimientos y/o recomendaciones respecto de la preparación del terreno para el montaje, es decir, todas las actividades necesarias para obtener un terreno adecuado para la instalación de los apoyos de su propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Tecnicas de las bases indican que se deberá remitir:
La ubicación de los almacenes (no mayor a 03 almacenes en total para los cuatro items), donde se encuentran los bienes embalados y fabricados en su totalidad.

Aclarar cuales son los ¿4 items¿ y cuáles son los elementos de cada ITEM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: a Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que, conforme a lo establecido en el numeral 5. CONDICIONES PARA LA PRESTACION, para el presente procedimiento de selección "se ha determinado establecer un (01) item único" .
Siendo ello así, con motivo de la integración de las bases, se realizará las siguientes precisiones:
-Literal a) Fabricación de doscientas (200) aulas tipo domo del numeral 2.1 Fabricación y embalaje de doscientas (200) aulas tipo domo del numeral 2 Etapa de fabricación y embalaje del cuadro denominado PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCION, debe decir: "La ubicación de los almacenes (no mayor a 03 almacenes en total), donde se encuentran los bienes embalados y fabricados en su totalidad".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de las bases, se realizará las siguientes precisiones:
-Literal a) Fabricación de doscientas (200) aulas tipo domo del numeral 2.1 Fabricación y embalaje de doscientas (200) aulas tipo domo del numeral 2 Etapa de fabricación y embalaje del cuadro denominado PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCION, debe decir: "La ubicación de los almacenes (no mayor a 03 almacenes en total), donde se encuentran los bienes embalados y fabricados en su totalidad".

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD, en las bases, no se indica el alcance, responsabilidades, entregables, listado de actividades, ni perfiles de personal requeridos para el servicio que el CONTRATISTA debe adquirir.

Se observa que el requerimiento no contempla de manera clara, objetiva y detallada las características técnicas y funcionales del bien, servicio u obra requeridos, así como las condiciones para su ejecución y entrega.

Se requiere agregar todas estas condiciones para poder realizar una propuesta eficiente.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 2.2 **Literal:** c **Página:** 4
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 11 del Reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto al ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD, en el literal c) Contratación de Organismo de evaluación de conformidad por parte del Contratista del numeral 2.2 Fabricación y embalaje del mobiliario de doscientas (200) aulas tipo domo del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCION de las Especificaciones Técnicas, se establece lo siguiente:

"El CONTRATISTA deberá contratar a un ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD para que realice la VERIFICACIÓN TÉCNICA mediante las pruebas indicadas en el ANEXO DE MOBILIARIO.

Los costos de la contratación del ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD serán asumidos por EL CONTRATISTA (incluyendo volver a tomar los ensayos en caso los bienes se encuentren observados).

El Contratista comunicará a la Entidad la elección del ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD para que realice la VERIFICACIÓN TÉCNICA, para lo cual deberá ingresar por mesa de partes la DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED.

Para su elección, el ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

1. Acreditar experiencia específica en la realización de métodos de ensayos solicitados en el ANEXO MOBILIARIO.2, por la facturación mínima del 100% del costo del servicio prestado para la evaluación de la conformidad (...)".

Asimismo, en el mencionado literal, se precisa lo siguiente: "Plazo máximo para presentar documentación de acreditación del Organismo de evaluación de conformidad será al día siguiente de la notificación de la aprobación de los Informes de muestras Ingenierías y Plan de Seguridad (Etapa I)".

Ahora bien, respecto al alcance, responsabilidades y condiciones de ejecución del servicio del ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD, en el literal i) Toma de muestras y certificación de calidad del numeral 3.2 Control de calidad del mobiliario del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCION de las Especificaciones Técnicas, se establece lo siguiente: "El ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD, tomará la cantidad de muestras por cada tipo de mobiliario, seleccionados de manera aleatoria, en presencia de un representante del Contratista y de la UGME, procediendo a llevarlos a sus instalaciones para la evaluación y/o procedimientos correspondientes, según lo estipulado en el ANEXO MOBILIARIO (...)".

En relación a lo anterior, se precisa que, en el título MOBILIARIO del apartado MOBILIARIO.2 PRUEBAS Y/O ENSAYOS PARA LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD del ANEXO_MOBILIARIO, adjunto a las Especificaciones Técnicas, se indica que: "las muestras se toman bajo el nivel de inspección S1, con un LCA de 4% de la NTP 260.014.2021". Asimismo, en el CUADRO 4: RELACIÓN DE ENSAYOS PARA PRODUCTOS TERMINADOS del citado título, se indica la cantidad de muestras y ensayos a realizar por cada tipo de bien.

Por otro lado, respecto de los resultados de las pruebas y ensayos realizados por el ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD, en el literal i) Toma de muestras y certificación de calidad del numeral

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Anexos	2.2	c	4
--------	-----	---	---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 11 del Reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

3.2 Control de calidad del mobiliario del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCION de las Especificaciones Técnicas, se establece lo siguiente: "El contratista deberá ingresar el informe de análisis de muestras por cada tipo de bien, por mesa de partes del PRONIED dirigido a la UGME".

De igual forme, respecto a la presentación del informe de análisis de muestras, se ha establecido, que se a presentado en el plazo previsto para el Control de Calidad, conforme se señala en el literal i) Toma de muestras y certificación de calidad del numeral 3.2 Control de calidad del mobiliario del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCION de las Especificaciones Técnicas, que establece lo siguiente:

Respecto al plazo para la presentación del informe de análisis elaborado por el ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD, se precisa que se deberá entregar dentro de la etapa contractual del control de calidad, siendo que, el plazo de control de calidad se establece en el en el literal i) del numeral 3.2 del cuadro de PLAZOS DE EJECUCIÓN de las especificaciones técnicas: "El plazo máximo para el Control de Calidad de mobiliario, será de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Verificación Cuantitativa y Acta de Programación de inicio de verificación técnica".

De lo anteriormente manifestado, se tiene que, en las Especificaciones Técnicas, se han establecido, todas las condiciones y plazos, para la ejecución de las actividades que corresponden al ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

El ANEXO INDICA:

¿Los certificados de calidad deberán ser proporcionados por el fabricante y/o proveedor de estos, en idioma español, referenciando el lote y sublte al que pertenecen del total de componentes fabricados para la cantidad total de MÓDULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO requeridos.¿

La exigencia de que los certificados de calidad del fabricante estén redactados en idioma español puede generar una limitación a la concurrencia y a la igualdad de condiciones entre los postores, toda vez que en muchos casos los fabricantes de los productos ofertados (por ejemplo, componentes de origen alemán) no cuentan con sede ni representación legal en Latinoamérica, por lo que no emiten cartas en idioma español.

Propuesta de modificación:

Se solicita que se admita la presentación certificados de calidad del fabricante en su idioma original, acompañada de una traducción simple o certificada al idioma español, conforme al principio de razonabilidad y al artículo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Sustento normativo:

Conforme al artículo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los requisitos de calificación, condiciones técnicas y demás exigencias deben guardar relación directa con el objeto de la convocatoria y no deben limitar injustificadamente la concurrencia. Asimismo, la exigencia de que un documento técnico de carácter comercial sea emitido exclusivamente en español, sin aceptar traducciones, podría interpretarse como una barrera artificial a la competencia, contrario al principio de libre concurrencia.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3A Literal: . Página: 145

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 27 RLCE ART. 02 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe precisar que, los certificados a los que hace referencia el literal A. Certificados de Calidad y/o ensayos del numeral 5.13.1. AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO del numeral 5.13.

CONTROL DE CALIDAD, son presentados en la Etapa 3 Control de Calidad.

Ahora bien, respecto al idioma de los certificados, el citado literal, ha establecido lo siguiente: "Los certificados de calidad deberán ser proporcionados por el fabricante y/o proveedor de estos, en idioma español, referenciando el lote y sublte al que pertenecen del total de componentes fabricados para la cantidad total de MÓDULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO requeridos".

Adicional a ello, con motivo de la integración de las bases en el citado literal se realizará la siguiente precisión: "En caso que los certificados se presenten en idioma distinto al español, deberá estar acompañado de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente colegiado, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado y

modificatorias vigentes, aplicables al presente procedimiento de selección. El Contratista es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos".

En ese sentido, se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de las bases en el literal A. Certificados de Calidad y/o ensayos del numeral 5.13.1. AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO del numeral 5.13. CONTROL DE CALIDAD, se realizará la siguiente precisión:

"En caso que los certificados se presenten en idioma distinto al español, deberá estar acompañado de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente colegiado, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado y

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

modificatorias vigentes, aplicables al presente procedimiento de selección. El Contratista es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos".

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar que sólo deben entregarse los certificados y ensayos de los elementos indicados en el ANEXO 3A.

Confirmar que no se piden certificados de calidad del ¿VINÍLICO FORMATO ROLLO¿, ¿TABLEROS DE TRIPLAY FENÓLICO¿ o ¿Ventana con malla mosquitero fija¿. En caso contrario actualizar la tabla para que incluya todos los certificados y ensayos que serán requeridos de forma clara.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 3A Literal: . Página: 147

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido, en el ANEXO 3A ¿ Control de calidad Módulo de aula de emergencias Tipo Domo (MAE.D), lo siguiente: "(...) El Contratista deberá presentar certificados de calidad, ensayos y protocolos que aseguren la calidad y el cumplimiento de las características técnicas de componentes de arquitectura, estructuras, y eléctricas, de acuerdo a los componentes y materiales aprobados en el informe de ingeniería de cada especialidad (...)" .

Asimismo, en el citado Anexo, también se indica lo siguiente: "(...) El contratista deberá presentar los certificados de calidad y/o ensayos de laboratorio (ver Cuadro N° 01, 02, y 03), que acrediten la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los materiales utilizados en los MÓDULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO (...)"

En tal sentido, respecto al vinílico en formato rollo, tableros de triplay fenólico y ventanas con malla mosquitero fija, no se encuentran en los materiales establecidos en los Cuadros N° 01, 02, y 03 del ANEXO 3A, razón por la cual, no corresponde la entrega de certificados de calidad, ni ensayos para dichos elementos.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, el contratista deberá cumplir a cabalidad con todas las especificaciones técnicas de los materiales aprobados por la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

II.1.3 Ventanas

Se solicita una Malla mosquitera de material ¿POLIETILENO¿

Se observa que el material seleccionado no cumpliría con los objetivos del proyecto, toda vez que el polietileno no cuenta con retardante al fuego, produce gases tóxicos y gotear en caso de incendio.

Se solicita agregar como opción mallas a base de material PVC, que cumpla con los demás requisitos solicitados para el elemento, conforme al principio de razonabilidad.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: . Página: 165

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 27 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en el ítem N° 38 del apartado VENTANA CON MALLA MOSQUITERO FIJA Y TAPA ENROLLABLE EXTERIOR E INTERIOR del numeral II.1.3 VENTANAS del título COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS del ANEXO A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ARQUITECTURA), se ha establecido en la columna "CARACTERÍSTICAS: Materia Prima de malla mosquitero", la "ESPECIFICACIÓN: Malla mosquitero de polietileno". Esto obedece a las características técnicas de resistencia, ligereza, aireación y luminosidad que proporciona al ambiente, ello, considerando la naturaleza del MODULO AULA DE EMERGENCIA, razón por la cual, el material de la malla mosquitero deberá ser polietileno. Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

II.1.3 Ventanas

En el Anexo A se solicita un Cremallera hermética como Tipo de Cierre de la tapa interior.

Se observa que este requerimiento es exagerado y no cumple ninguna función, reducirá la ventilación de los módulos de emergencia (Tener en cuenta el grosor solicitado para la lona seleccionada), la principal función de las ventanas en este producto, y no permitirá un sistema de ventana enrollable.

Solicito que se permita el uso de cierre por Fijación de velcro para la tapa exterior interior.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** A **Literal:** . **Página:** 165

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 27 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en el ítem N° 31 del apartado VENTANA CON MALLA MOSQUITERO FIJA Y TAPA ENROLLABLE EXTERIOR E INTERIOR del numeral II.1.3 VENTANAS del título COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS del ANEXO A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ARQUITECTURA), se ha establecido en la columna "CARACTERÍSTICAS: Tipo de Cierre de las tapas exterior e interior", la "ESPECIFICACIÓN: Fijación de velcro (tapa exterior) / Cremallera hermética (tapa interior)"; debido a que esta configuración permite asegurar la ventilación adecuada a través del uso de velcro en la tapa exterior, y a su vez garantizar el sellado hermético cuando se requiera, mediante la cremallera en la tapa interior, razón por la cual, se mantendrá la Fijación de velcro (tapa exterior) y Cremallera hermética (tapa interior).

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

La entidad indica, respecto a las dimensiones del elemento: AISLANTE TÉRMICO INTERIOR

¿Se indica que Según propuesta de contratista sujeto a evaluación.
Porcentaje de área a cubrir al interior dependerá de las condiciones climáticas del lugar de instalación del domo.¿

Se observa que la entidad no está siendo clara, coherente, ni razonable con el pedido.

La frase ¿según propuesta del contratista sujeto a evaluación¿ y la dependencia de ¿las condiciones climáticas¿ no permiten determinar con claridad cuál es el entregable exigido.

Solicitamos que la Entidad precise los criterios técnicos mínimos o rangos admisibles del porcentaje de cobertura interior exigido.

De no precisarse, esto vulnera lo dispuesto en el Artículo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N.º 344-2018-EF), al no establecer una exigencia razonable, proporcional ni objetivamente evaluable, afectando la igualdad de condiciones entre postores y la transparencia del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: II.1.2 Literal: . Página: 163

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 3 LCE Art. 26.2 LCE Art. 11.2 RLCE Art. 27 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la observación realizada por el participante, se tiene que, es imprecisa y poco clara, por cuanto en un extremo se hace referencia al aislante térmico interior, y en otro extremo, se hace referencia a la cobertura interior, siendo que esta última no forma parte de las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección.

Sin perjuicio de ello, se señala que, con respecto al porcentaje de cobertura se tiene en el numeral II.1. Cobertor exterior del título COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS del ANEXO A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ARQUITECTURA), se precisa lo siguiente:

¿Nota 1: Se precisa que se debe considerar un 10% del total de la superficie la cobertura, en material traslucido (que garantice la luminosidad al interior de los módulos prefabricados aula tipo domo), el mismo que será evaluada por la Entidad durante la ¿Etapa de muestras e ingenierías¿ de acuerdo con lo establecido en el los términos de referencia para el INFORME DE INGENIERÍAS¿.

Y con respecto aislante térmico, se deberá tomar como referencia las láminas MAED.05, MAED.06 y MAED.10.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita utilizar como componentes para el AISLANTE TÉRMICO INTERIOR: Espuma de polietileno de celda cerrada con recubrimiento de aluminio en ambas caras o Doble capa de burbujas de aire encapsuladas y revestidas de aluminio en ambas caras.

Pero se solicita que el elemento sea de color blanco opaco o similar.

Se observa una incoherencia en la solicitud de color, dado que el material ¿aluminio¿ tiene un único color (Gris). Se solicita cambiar el color solicitado, presentar un producto pintado de blanco o cosido con lona de color blanco.

De no modificarse el requerimiento, esto vulnera lo dispuesto en el Artículo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N.º 344-2018-EF)

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: . Página: 163

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 11.2 RLCE Art. 27 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en el ítem N° 19 del apartado AISLANTE TÉRMICO INTERIOR del numeral II.1.2 AISLANTE TÉRMICO INTERIOR del título COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS del ANEXO A:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ARQUITECTURA), se ha establecido en la columna "CARACTERÍSTICAS: Color", la "ESPECIFICACIÓN: Blanco opaco o similar"; ello, en correspondencia con la armonía del diseño del módulo de aula de emergencia tipo domo.

Sumado a ello, se tiene que, del estudio de posibilidades del mercado, se ha obtenido pluralidad de postores que estarían en la capacidad de cumplir con las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo cual incluye el AISLANTE TÉRMICO INTERIOR.

Sin perjuicio de lo manifestado, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar los horarios planteados en los que podrían realizarse las visitas inopinadas. Teniendo en cuenta que en muchos casos se requerirá la presencia del Coordinador de Operaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.13 Literal: . Página: 69

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto del Coordinador de Operaciones, el numeral 5.3.3. RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES, establece lo siguiente: "(...) El Coordinador de Operaciones deberá tener la disponibilidad de brindar información, en el momento requerido por la Entidad, sobre todas las etapas señaladas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN y tener la disponibilidad de llevar reuniones de coordinación técnica con la Entidad.

La disponibilidad de este especialista inicia desde la Etapa de Informes de Ingenierías y Plan de Seguridad" .

Por otro lado, el numeral 5.14. INSPECCIONES INOPINADAS, establece lo siguiente: "La UGME podrá realizar inspecciones inopinadas a las instalaciones de la fábrica y/o almacenes para verificar o supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procesos productivos, así como la fabricación de los bienes a adquirir en aras de velar por el cumplimiento de los plazos de ejecución de la adquisición, sin que ello perjudique el desarrollo del proceso de adquisición" .

De lo antes manifestado, se desprende que, la disponibilidad del Coordinador de Operaciones es desde la Etapa 1, así como, deberá tener conocimiento de todas las etapas señaladas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN, para brindar la información a la Entidad, por lo tanto su disponibilidad, no se circunscribe únicamente a las visitas y/o inspecciones inopinadas.

Ahora bien, respecto de las visitas y/o inspecciones inopinadas, se debe tener en cuenta que, por la naturaleza de las mismas, no necesitan ser notificadas al contratista.

Sin perjuicio de ello, se precisa que, las visitas y/o inspecciones inopinadas podrán realizarse en correspondencia con el horario de atención de la Entidad, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Con motivo de la integración de bases, en el numeral 5.14. INSPECCIONES INOPINADAS, se incluirá la siguiente nota: "Las inspecciones inopinadas podrán realizarse en correspondencia con el horario de atención de la Entidad, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m." .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de bases, en el numeral 5.14. INSPECCIONES INOPINADAS, se incluirá la siguiente nota: "Las inspecciones inopinadas podrán realizarse en correspondencia con el horario de atención de la Entidad, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m." .

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar que para el caso de PYMES, PODRÁ SOLICITARSE LA RETENCIÓN DEL 10% EN LUGAR DE LA CARTA FIANZA DE GARANTÍA, SEGÚN LO INDICA LA NORMATIVA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.4 **Literal:** . **Página:** II C

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, de la consulta realizada por el participante, se debe indicar que es imprecisa, debido a que no señala a que normativa se refiere.

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, el artículo 3 Retención del monto como medio alternativo para garantizar los contratos de la Ley N°32077, establece la posibilidad que, en los documentos del procedimiento de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, se establezca que el postor adjudicado calificado como MYPE, tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos taxativos:

- Que se trate de contratos de ejecución periódica de suministro de bienes, servicios, consultorías y de ejecución de obras
- Que el plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
- Que se considere, según corresponda, al menos dos (02) pagos a favor del contratista o dos (02) valorizaciones periódicas en función del avance de obra.

En ese sentido, respecto del primer requisito, esto es, la contratación de la ¿ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026¿, no involucra una ejecución periódica, sino más bien, que el referido contrato calificaría como una prestación única, por lo que no se cumpliría con el requisito establecido en la referida norma. Asimismo, la referida contratación corresponde a la Adquisición de bienes, no así a la ejecución de obras.

Por lo expuesto, SE PRECISA que, en la Contratación bajo análisis no es aplicable el artículo 3 de la Ley N°32077, dado que no se cumple con el requisito establecido en la norma vinculado a la aplicación del mismo sólo a las prestaciones periódicas, sumado a que no se trata de una ejecución de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

5.11. PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS Y GARANTÍA

Se solicita confirmar que la reposición de los bienes por el reclamo de vicios ocultos se realizara en el almacén de Pronied, el cual se encontrará en la ciudad de Lima

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.11 Literal: A Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) módulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario básico para garantizar la continuidad del servicio pedagógico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no tiene como parte de sus alcances el transporte e instalación de los bienes en las Instituciones Educativas.

Por lo antes expuesto, se tiene que, como parte de la integración de las bases, se realizará las siguientes precisiones:

-En el literal B. ALCANCE DE LOS VICIOS OCULTOS del numeral 5.11.1. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

"El plazo para solicitar subsanación por vicios ocultos, cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo"

"Respecto de la atención de los vicios ocultos, que incluya la reposición de uno o más componentes del modulo de aula de emergencia tipo domo y/o mobiliario básico, se realizará en el Almacén designado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ubicado en la ciudad de Lima, es decir, en igual condición, que para la entrega de los bienes".

-En el numeral 5.11.1. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

"Este plazo cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo"

-En el numeral 5.11.2. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN

A. ALCANCE DE LA GARANTIA

"El plazo para solicitar ejecución de la garantía, cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las precisiones que se incorporará en las Bases se encuentran en el pliego absolutorio, adjunto a las Bases Integradas

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se indica que la responsabilidad del Contratista se contabilizará según lo siguiente:
¿Este plazo cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de Instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.¿

El proyecto no cuenta con una etapa de instalación, por lo que no puede haber una Conformidad Técnica de Instalación.

Se observa la inclusión de condiciones irracionales e incongruentes para la responsabilidad de Vicios Ocultos.

Se exige retirar esta y cualquier otra mención de la Conformidad Técnica de Instalación, así como establecer el plazo correcto para el inicio del plazo para contabilizar la Responsabilidad de vicios ocultos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.11 Literal: B Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 3 LCE Art. 26.2 LCE Art. 11.2 RLCE Art. 27 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) módulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario básico para garantizar la continuidad del servicio pedagógico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no tiene como parte de sus alcances el transporte e instalación de los bienes en las Instituciones Educativas.

Por lo antes expuesto, se tiene que, como parte de la integración de las bases, se realizará las siguientes precisiones:
-En el literal B. ALCANCE DE LOS VICIOS OCULTOS del numeral 5.11.1. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

"El plazo para solicitar subsanación por vicios ocultos, cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo"

"Respecto de la atención de los vicios ocultos, que incluya la reposición de uno o más componentes del modulo de aula de emergencia tipo domo y/o mobiliario básico, se realizará en el Almacén designado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ubicado en la ciudad de Lima, es decir, en igual condición, que para la entrega de los bienes".

-En el numeral 5.11.1. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

"Este plazo cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo"

-En el numeral 5.11.2. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN

A. ALCANCE DE LA GARANTIA

"El plazo para solicitar ejecución de la garantía, cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo"

Por lo expuesto, se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

5.11.2. GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN

Se indica que el ALCANCE DE LA GARANTÍA del Contratista se contabilizará según lo siguiente:

El plazo para solicitar ejecución de la garantía, cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de Instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico en cada una de las Instituciones Educativas beneficiadas.

El proyecto no cuenta con una etapa de instalación, por lo que no puede haber una Conformidad Técnica de Instalación.

Se observa la inclusión de condiciones irracionales e incongruentes para el ALCANCE DE LA GARANTÍA

Se exige retirar esta y cualquier otra mención de la Conformidad Técnica de Instalación, así como establecer el plazo correcto para el inicio del plazo para contabilizar el inicio de la Garantía

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.11.2 Literal: A Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 3 LCE Art. 26.2 LCE Art. 11.2 RLCE Art. 27 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) modulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario basico para garantizar la conitinuidad del servicio pedagogico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no tiene como parte de sus alcances el transporte e instalación de los bienes en las Instituciones Educativas.

Por lo antes expuesto, se tiene que, como parte de la integración de las bases, se realizará las siguientes precisiones:

-En el numeral 5.11.2. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN

A. ALCANCE DE LA GARANTIA

"El plazo para solicitar ejecución de la garantía, cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo"

Por lo expuesto, se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Como parte de la integración de las bases, se realizará las siguientees precisiones:

-En el numeral 5.11.2. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN

A. ALCANCE DE LA GARANTIA

"El plazo para solicitar ejecución de la garantía, cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo"

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se indica que para el PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE PAGO lo siguiente:

¿Luego de obtenida el Acta de Conformidad Técnica de Instalación, el contratista podrá solicitar el pago correspondiente (pagos a cuenta considerando como mínimo, cinco (05) Instituciones Educativas con Conformidad Técnica de Instalación), para lo cual, deberá entregar por Mesa de Partes del PRONIED, lo siguiente:¿

El proyecto no cuenta con una etapa de instalación, por lo que no puede haber una Conformidad Técnica de Instalación.

Se observa la inclusión de condiciones irracionales e incongruentes para el la Conformidad de Pago

Se exige retirar esta y cualquier otra mención de la Conformidad Técnica de Instalación y temas relacionados (entregas a directores), así como establecer las condiciones correctas necesarias para el pago.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.7.2 Literal: A Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 3 LCE Art. 26.2 LCE Art. 11.2 RLCE Art. 27 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) módulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario básico para garantizar la continuidad del servicio pedagógico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no tiene como parte de sus alcances el transporte e instalación de los bienes en las Instituciones Educativas.

Por lo antes expuesto, se tiene que, como parte de la integración de las bases, se realizará las siguientes precisiones:
*En la columna DESCRIPCIÓN de la ACCIÓN 01 del título PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE PAGO del numeral 5.7.3. CONFORMIDAD POR ENTREGA DE BIENES DE LOS DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE AULA DE EMERGENCIA, debe decir:

Luego de obtenida el Acta de Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo, el contratista podrá solicitar el pago correspondiente, para lo cual, deberá entregar por Mesa de Partes del PRONIED, lo siguiente:

Carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, con atención a la Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento, conteniendo lo siguiente:

- Guías de remisión del transportista debidamente suscritas por el personal de almacén del PRONIED y la UGME.
- Acta de ingreso de los bienes a almacén de PRONIED (o documento similar), debidamente suscrita por el personal de almacén del PRONIED y la UGME.

Carta dirigida a Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, con atención a la UGME, conteniendo lo siguiente:

- La Factura por el importe correspondiente.
- Acta original de Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo.
- Doscientos (200) Manuales (en correspondencia con el Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales aprobado por la Entidad).
- Certificados de Garantía.
- Informe de Capacitación Teórico-Práctica

*En el numeral 9.2. PACKING LIST y numeral 2.PACKING LIST del ANEXO 4A, debe decir:

El contratista deberá entregar a la Entidad doscientas (200) copias en versión impresa del ¿Manual de montaje,

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Especifico	5.7.2	A	28
------------	-------	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 3 LCE Art. 26.2 LCE Art. 11.2 RLCE Art. 27 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales aprobado por la Entidad¿, conforme a lo señalado en el numeral 5.7.3. CONFORMIDAD POR ENTREGA DE BIENES DE LOS DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE AULA DE EMERGENCIA.

Asimismo, el contratista debe suministrar a la Entidad el ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿, en físico y en digital (CD y/o USB) del módulo de aula de emergencias tipo domo y mobiliario básico, para su revisión y aprobación, de acuerdo a los plazos y condiciones establecidas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN y NUMERAL 5.7.2.

CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN.

*En el numeral 5.9. FORMA DE PAGO, debe decir:

II. PAGO POR ENTREGA DE BIENES

FORMA DE PAGO

Para el pago por entrega de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico. El Contratista deberá seguir lo indicado en el numeral 5.7.3. CONFORMIDAD POR ENTREGA DE BIENES DE LOS DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE AULA DE EMERGENCIA.

Por lo expuesto, se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las precisiones que se incorporará en las bases se encuentran en el pliego absolutorio, adjunto a las Bases Integradas

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

ANEXO 4A

MANUALES Y PACKING LIST

MÓDULO DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO (MAE.D)

2.PACKING LIST:

Se requiere definir el alcance del punto: ¿OTROS (Consumibles u otros que el Contratista considere necesario) ¿

Se observa que la entidad no está siendo clara, coherente, razonable con el pedido.

De no precisarse, esto vulnera lo dispuesto en el Artículo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N.º 344-2018-EF), al no establecer una exigencia razonable, proporcional ni objetivamente evaluable, afectando la igualdad de condiciones entre postores y la transparencia del proceso.

Se requiere saber el mínimo de consumibles de la Instalación que la Entidad solicita durante esta contratación, tener en cuenta que de seguir como figura actualmente, el postor es libre de indicar que no remitir ningún consumible.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 4A Literal: . Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 3 LCE Art. 26.2 LCE Art. 11.2 RLCE Art. 27 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, el literal a) Informe de la Especialidad de Arquitectura del título INFORME DE INGENIERÍAS del numeral 5.6.1. INFORMES DE MUESTRAS E INGENIERIAS PARA EL AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO, establece lo siguiente: "El contratista deberá presentar la memoria descriptiva, especificaciones técnicas en base a lo establecido en el Anexo A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA, y Anexo B: ESQUEMAS DE ARQUITECTURA. El contratista deberá considerar las medidas, dimensiones y/o acabados finales de fabricación , en concordancia a lo señalado en el informe de muestras (...)" . Sumado a ello, el literal b) Informe de la Especialidad de Estructuras del título INFORME DE INGENIERÍAS del numeral 5.6.1. INFORMES DE MUESTRAS E INGENIERIAS PARA EL AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO, estabelce lo siguiente: "El contratista deberá presentar la memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, planos de ingeniería y de detalles de uniones, en base a la propuesta estructural, y en consideración del ANEXO 1A: COMPONENTES ESTRUCTURALES AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO y ANEXO B: ESQUEMAS DE ARQUITECTURA (...)" . Por su parte en la Nota 04 del ANEXO A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ARQUITECTURA), señala lo siguiente: " El Contratista podrá proponer un sistema alternativo para los elementos de fijación, sujeción y apertura de las puertas. Dicha información deberá contemplar detalles constructivos, especificaciones técnicas y/o información pertinente y complementaria para el desarrollo de la propuesta , la cual será evaluada por la Entidad, y presentada en el ¿Informe de Ingenierías¿ durante la ¿Etap de informe de muestras e ingenierías¿ de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia para el INFORME DE INGENIERÍAS" . De igual forma, el numeral 81 Accesorios de fijación del título TABLEROS DE TRIPLAY FENÓLICO del numeral II.1.5 CONTRAPISO, señala lo siguiente: "En función de la modulación estructural propuesta por contratista sujeto a evaluación " . Del mismo modo, el numeral 103 Fijación del título PLANCHA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO del numeral II.1.6 PISO, señala lo siguiente: "Tornillos autoperforantes en las orillas laterales, y tornillos cabeza de lenteja en el espacio de tránsito" .

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Anexos	4A	.	3
--------	----	---	---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 3 LCE Art. 26.2 LCE Art. 11.2 RLCE Art. 27 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Asimismo el apartado "Sistema de fijación" de la columna "Características" del numeral II.1.9.2. IDENTIFICACIÓN DE FABRICANTE, señala lo siguiente: "Pernos o remaches en c/u de las esquinas" .

De lo anteriormente manifestado, se tiene que, el contratista debe proponer en el Informe de Ingenierias, entre otros, acabados finales, detalles de uniones, elementos de fijación y elementos de sujección, tornillos, pernos, remaches siendo que, al tratarse de elementos del diseño propuesto por el mismo, éste es el responsable de indicar todos estos elementos en el Packing List, motivo por el cual, se ha considerado en el numeral 2.PACKING LIST del ANEXO 4A, un rubro "OTROS (Consumibles u otros que el Contratista considere necesario)", para que el contratista, pueda considerar dichos elementos u otros que formen parte de su propuesta.

Siendo ello así, la consignación de los elementos en el rubro "OTROS (Consumibles u otros que el Contratista considere necesario)" del numeral 2.PACKING LIST del ANEXO 4A, es responsabilidad del contratista, por tratarse de elementos de su propuesta.

Con motivo de la integración de las bases, se agragará la siguiente nota en el numeral 2.PACKING LIST del ANEXO 4A:

"El contratista debe proponer en el Informe de Ingenierias, entre otros, acabados finales, detalles de uniones, elementos de fijación y elementos de sujección, tornillos, pernos, remaches siendo que, al tratarse de elementos del diseño propuesto por el mismo, éste es el responsable de indicar todos estos elementos en el Packing List, motivo por el cual, se ha considerado un rubro "OTROS (Consumibles u otros que el Contratista considere necesario)", para que el contratista, pueda considerar dichos elementos u otros que formen parte de su propuesta
Por lo expuesto, se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de las bases, se agragará la siguiente nota en el numeral 2.PACKING LIST del ANEXO 4A:

"El contratista debe proponer en el Informe de Ingenierias, entre otros, acabados finales, detalles de uniones, elementos de fijación y elementos de sujección, tornillos, pernos, remaches siendo que, al tratarse de elementos del diseño propuesto por el mismo, éste es el responsable de indicar todos estos elementos en el Packing List, motivo por el cual, se ha considerado un rubro "OTROS (Consumibles u otros que el Contratista considere necesario)", para que el contratista, pueda considerar dichos elementos u otros que formen parte de su propuesta

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
Confirmar para el mobiliario el nivel máximo de apilamiento con el que se podrán almacenar los muebles (igual a aquel que utilizará le entidad en sus almacenes) a fin de poder costear el espacio necesario de almacenamiento y la cantidad de vehículos necesarios para el envío.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 4.a Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, cabe señalar que, en el numeral 5.3.1. ESTADO DE CONSERVACION se ha establecido lo siguiente: "Los módulos de aula de emergencias tipo domo, pizarras y mobiliario, serán entregados en perfecto estado de conservación , adecuadamente embalados hasta su entrega en el almacén del PRONIED, sin ningún defecto de fabricación, ni otro como consecuencia de la estiba y desestiba o del transporte".

En ese sentido, se precisa que las especificaciones técnicas no detallan un máximo de apilamiento, debido a que es responsabilidad del contratista garantizar la calidad e integridad de los bienes hasta su entrega, por lo que, es el contratista el responsable de realizar todas las acciones necesarias para conservar los bienes en buen estado. Sin perjuicio de ello, se recomienda que el apilamiento de sillas podrá ser de hasta un máximo de 5 unidades por paquete, en el caso de mesas podrá ser hasta un máximo 3 unidades por paquete, y el almacenaje de pizarras móviles deberá ser de forma individual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Confirmar la cantidad de montacargas con los que cuenta el almacén de Pronied, a fin de calcular el tiempo requerido para la descarga de los 200 módulos tipo domo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 4.a Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, la ACCIÓN 02 del título PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TECNICA DE ENTREGA DE BIENES del numeral 5.7.3. CONFORMIDAD POR ENTREGA DE BIENES DE LOS DOSCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE AULA DE EMERGENCIA, establece los siguiente: "Un representante de la Entidad verificará el correcto transporte y descarga de los módulos de aula de emergencias tipo domo.

De encontrarse observaciones al momento de la verificación técnica de la descarga de los módulos de aula de emergencias tipo domo, se consignarán en el acta correspondiente, otorgándose el plazo para la subsanación conforme a Ley de Contrataciones aplicable al presente proceso, con lo cual el plazo de levantamiento de observaciones se contabilizará a partir del día siguiente de la suscripción del acta" .

Asimismo, el apartado "Radio de Cobertura" de la columna "Descripción" del título CONDICIONES MINIMAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES - POLIZAS DE SEGURO DE LOS BIENES del numeral 5.8. DOCUMENTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, establece lo siguiente: "Territorio Nacional incluye carreteras y/o vías no autorizadas, siempre que forme parte del curso ordinario del tránsito, así como la carga y descarga . Queda entendido y convenido que la cobertura de inicio es desde el momento en que las mercaderías son movidas por primera vez en el almacén para ser cargadas y comenzar su transporte dentro del almacén inicial y/o cualquier otro almacén del asegurado y/o de terceros bajo su responsabilidad, hasta su destino final dentro del territorio Nacional" . De igual forma el apartado "Condiciones adicionales" del título CONDICIONES MINIMAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES - POLIZAS DE SEGURO DE LOS BIENES del numeral 5.8. DOCUMENTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, establece lo siguiente:

"Está dentro de las competencias del contratista :

La responsabilidad de la carga y descarga de los bienes en el lugar de embarque y destino.

La responsabilidad de la entrega de todos los bienes correspondientes, en buen estado (...)" .

En ese sentido, la descarga de los bienes es responsabilidad del Contratista, por lo cual, el uso de equipos y/o maquinarias necesarias (por ejemplo: montacargas) que garanticen la entrega de los bienes en buen estado, es de su competencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Observación: Nro. 20
Consulta/Observación:
Se solicitan las siguientes características para la Cimentación: Apoyos/tacos de madera o metal

Observación sobre los Materiales de Cimentación:
Se observa que en las características solicitadas para la cimentación se indican únicamente ¿apoyos/tacos de madera o metal¿, lo cual representa una restricción innecesaria en la selección de materiales, limitando alternativas técnicas viables y seguras.
Se recomienda incluir el concreto como opción válida, dado que este material es el estándar utilizado por la entidad en todos sus proyectos para elementos de cimentación, por sus propiedades de resistencia, durabilidad y comportamiento estructural comprobado.
En ese sentido, se sugiere modificar la especificación técnica a:
¿Cimentación: Apoyos/tacos de madera, metal o concreto (preferentemente concreto, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad para sus proyectos).¿
Esta modificación permitirá mantener la coherencia con los criterios técnicos institucionales, promover la estandarización constructiva y garantizar un mejor desempeño estructural.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1A Literal: . Página: 2
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 4 LCE Art 23 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en el ANEXO A / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ARQUITECTURA, lo siguiente:
"Denominación técnica: Módulo de Aula de Emergencias tipo Domo con estructura de tubo de acero y/o aluminio con cerramientos de poliéster y/o PVC y/o lona traslúcida impermeable resistente a los rayos UV, con nivel de piso terminado de mínimo +0.25m, con base de apoyos y estructura de piso de metal o madera y rampa de acceso" .
"Resumen: Módulo de Aula de Emergencias tipo Domo con área de intervención no menor a 90.00 m², área de ocupación no menor a 67.88 m² (aula, plataforma de acceso, y rampa), con altura útil de 2.30 mínima, nivel de piso terminado de 0.25m y nivel de techo terminado no menor a 4.00 m. para ser utilizado en instituciones educativas públicas ubicadas en distritos en emergencia nivel 4 según el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
El Módulo de Aula de Emergencias tipo Domo deberá cumplir con las características de una construcción que pueda ser montada y desmontada, a través de un sistema de ensamblaje en seco" .
Asimismo, en el ANEXO 1A, se ha establecido que: "La propuesta estructural deberá considerar como mínimo los componentes descritos a continuación:
¿Cimentación: Apoyos/tacos de madera o metal (...)" .
Como se puede apreciar, la consideración de los apoyos de metal o madera, está orientada a garantizar, que el montaje y desmontaje del módulo, así como, su posterior transporte e instalación a las zonas de emergencia por parte de la Entidad, se realice de forma manejable, rápida y efectiva, conforme a su naturaleza de AULA DE EMERGENCIA, por lo cual, no podría utilizarse elementos de concreto, ya que por su peso y por su manejabilidad, podría retardar los plazos de transporte e instalación, en consecuencia, la demora en la atención de la emergencia.
Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

La entidad indica, respecto a las dimensiones del elemento COBERTOR EXTERNO: ¿Según propuesta de contratista sujeto a evaluación¿

La frase ¿según propuesta del contratista sujeto a evaluación¿ no permiten determinar con claridad cuál es la dimensión mínima aceptada (esto afecta el precio). Solicitamos que la Entidad precise los criterios técnicos mínimos para la aceptación de las dimensiones del elemento Cobertor (Area)

Se observa que la entidad no está siendo clara, coherente, razonable con el pedido.

De no precisarse, esto vulnera lo dispuesto en el Artículo 27 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N.º 344-2018-EF), al no establecer una exigencia razonable, proporcional ni objetivamente evaluable, afectando la igualdad de condiciones entre postores y la transparencia del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A Literal: II.1.1 Página: 161

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 3 LCE Art. 26.2 LCE Art. 11.2 RLCE Art. 27 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral II.1. Cobertor exterior del título COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS del ANEXO A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ARQUITECTURA), lo siguiente: ¿Nota 1: Se precisa que se debe considerar un 10% del total de la superficie la cobertura, en material traslucido (que garantice la luminosidad al interior de los módulos prefabricados aula tipo domo), el mismo que será evaluada por la Entidad durante la ¿Etapa de muestras e ingenierías¿ de acuerdo con lo establecido en el los términos de referencia para el INFORME DE INGENIERÍAS¿. De igual forma, en las láminas MAED.04, MAED.05, MAED.06 y MAED.10 del Anexo B ESQUEMAS DE ARQUITECTURA, se cuenta con información para el desarrollo del cobertor exterior. Siendo ello así, el postor cuenta con la información necesaria, para realizar su propuesta. Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se incluyo una actividad denominada: ¿CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA¿, esta actividad no corresponde al alcance del proyecto, siendo que no está identificada, menciona que se darán en los locales en los que se instalen las aulas de emergencia, pero no se indica cuantas aulas serán instaladas por local, entendiéndose que podrían ser de 1 a 200 capacitaciones en un plazo indefinido de tiempo, en diferentes zonas del país sin ningún alcance definido.

Adicionalmente, esta actividad según el anexo E es una actividad que se realizará en fecha posterior a la culminación del plazo de ejecución contractual. Asimismo, indica la entrega de un número no definido de manuales, sin embargo, ya como parte de la contratación se indica que se deben entregar 200 ejemplares del manual en los almacenes de Pronied en Lima.

Finalmente, la capacitación teórico práctica ya está incluida en la etapa C. Prueba de Montaje y Desmontaje, con otras condiciones.

Se observa que la entidad no está siendo clara, coherente, razonable con el pedido.

Se exige retirar la Actividad ¿8. CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA¿ pues es un pedido Irracional y no ha sido incluido dentro de las actividades de la contratación

Acápíte de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 8

Literal: .

Página: 74

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 3 LCE Art. 26.2 LCE Art. 11.2 RLCE Art. 27 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

La absolución de la Consulta se encuentra en el pliego de absolutorio, adjunto a las BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las precisiones que se incorporará se encuentran en el pliego absolutorio, adjunto a las Bases Integradas

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED		
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026		

Ruc/código :	20607493961	Fecha de envío :	19/04/2025
Nombre o Razón social :	A&M CONSULTORÍA Y ESTRATEGIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:53:51

Observación: Nro. 23
Consulta/Observación:
EL CUADRO PARA DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO ¿ MOBILIARIO incluye el factor: ¿TRANSPORTE E INSTALACIÓN S/¿.

Se observa que se solicita cotizar el transporte e Instalación del mobiliario, sin embargo estas actividades no se encuentran dentro del alcance de la contratación.

Se exige retirar esta y cualquier otra mención de las actividades de Conformidad Técnica de Instalación.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: F Literal: . Página: 261
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 3 LCE Art. 26.2 LCE Art. 11.2 RLCE Art. 27 LCE
Análisis respecto de la consulta u observación:
Al respecto, se tiene que, el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) módulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario básico para garantizar la continuidad del servicio pedagógico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no tiene como parte de sus alcances el transporte e instalación de los bienes en las Instituciones Educativas.
En ese sentido, como parte de la integración de las bases, se realizará la siguiente precisión en el FORMATO PARA PRESENTACION DE ¿DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA EL MOBILIARIO¿ del numeral 5.15. DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO y en el ANEXO F:
-En la quinta columna denominada CANTIDAD DE BIENES POR KITS DE INFRAESTRUCTURA (A), debe decir: CANTIDAD DE BIENES POR AULA (A)
-La sexta columna denominada COSTO UNITARIO FABRICACIÓN S/ (B), debe decir: CANTIDAD TOTAL DE AULA (B)
-La séptima columna denominada COSTO UNITARIO TRANSPORTE E INSTALACIÓN S/ (C), debe decir: COSTO UNITARIO S/ FABRICACIÓN (C)
-La octava columna denominada CANTIDAD TOTAL DE KIT DE INFRAESTRUCTURA (D), debe decir: COSTO UNITARIO S/ EMBALAJE (D).
-La novena columna denominada PARCIAL S/ Ax Dx(B+C), debe decir: COSTO UNITARIO S/ ENTREGA (E).
-Se incluirá una decima columna denominada: PARCIAL S/ Ax Bx(C+D+E).
Por lo expuesto se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Como parte de la integración de las bases, se realizará la siguiente precisión en el FORMATO PARA PRESENTACION DE ¿DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA EL MOBILIARIO¿ del numeral 5.15. DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO y en el ANEXO F:
-En la quinta columna denominada CANTIDAD DE BIENES POR KITS DE INFRAESTRUCTURA (A), debe decir: CANTIDAD DE BIENES POR AULA (A)
-La sexta columna denimnada COSTO UNITARIO FABRICACIÓN S/ (B), debe decir: CANTIDAD TOTAL DE AULA (B)
-La septima columna denominada COSTO UNITARIO TRANSPORTE E INSTALACIÓN S/ (C), debe decir: COSTO UNITARIO S/ FABRICACIÓN (C)
-La octava columna denimnada CANTIDAD TOTAL DE KIT DE INFRAESTRUCTURA (D), debe decir: COSTO UNITARIO S/ EMBALAJE (D).
-La novena columna denominada PARCIAL S/ Ax Dx(B+C), debe decir: COSTO UNITARIO S/ ENTREGA (E).
-Se incluirá una decima columna denominada: PARCIAL S/ Ax Bx(C+D+E).

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Descripción de la consulta:

En el numeral 2.5 de la sección específica de las bases, se regula el plazo para que el contratista solicite la entrega del adelanto directo.

CONSULTA: si el último día del plazo para la presentación de la solicitud del adelanto cae en día inhábil o declarado feriado para el sector público, CONFIRMEN que, de conformidad con lo establecido en el artículo 143 del Reglamento, dicho plazo se extenderá al día siguiente hábil; asimismo, en caso de detectarse alguna observación a la solicitud y/o sus documentos anexos, CONFIRMEN que se requerirá la subsanación de la(s) observación(es) y se otorgará un plazo para dicho fin.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 2.5 **Literal:** SN **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que, el plazo para la presentación de la solicitud del adelanto se encuentra establecido en el Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, cabe señalar que, lo referido a la solicitud de Adelanto Directo se encuentra establecido en el Artículo 181 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Descripción de la consulta:

En el segundo párrafo del numeral 2.4 de la sección específica de las bases, se señala que, para la suscripción del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá apersonarse a la sede del PRONIED, en el horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

En atención a la debida diligencia, y considerando la agenda y/o responsabilidades de la(s) personas que firmaran el contrato (gerentes, gerentes generales, apoderados y/u afines), se consulta: ¿cuál es el nombre del responsable de la gestión de firma del contrato?, ¿tiene un teléfono de contacto?, ¿la firma del contrato se realizara al primer o segundo día de presentado los documentos o subsanación, de ser el caso?, ¿pueden considerar una hora referencial y prudente para la firma del contrato, a fin de no esperar todo el día?, ¿nos citaran cuando tengan listo el contrato o el representante debe esperar en sus inmediaciones el plazo de dos días establecido por el reglamento?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: SN Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que, la consulta hace referencia a las diligencias posteriores al Otorgamiento de la Buena Pro. Al respecto, cabe mencionar que los Plazos y el procedimiento para el perfeccionamiento se encuentran establecidas en el Artículo 141 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Descripción de la consulta:

En el numeral 2.5 de la sección específica de las bases, se regula el plazo para que el contratista solicite la entrega del adelanto directo.

Al respecto, se consulta, si el último día del plazo para la presentación de la solicitud del adelanto cae en día inhábil o declarado feriado para el sector público, ¿dicho plazo se extenderá al día siguiente hábil?, considerando para dicho efecto la aplicación del principio de transparencia y equidad consagrada en el artículo 2 de la Ley N° 30225; y, en caso de detectarse alguna observación a la solicitud y/o sus documentos, ¿se requerirá la subsanación de la observación y se otorgará un plazo prudente para dicho efecto?.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.5 **Literal:** SN **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que, el plazo para la presentación de la solicitud del adelanto se encuentra establecido en el Artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, cabe señalar que, lo referido a la solicitud de Adelanto Directo se encuentra establecido en el Artículo 181 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Descripción de la consulta:

En el numeral 5.1 de las ET, se señala que: La entrega de los doscientos (200) módulos de aula de emergencias tipo domo y el mobiliario básico ¿será en el Almacén designado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ubicado en la ciudad de Lima¿.

Considerando el principio de transparencia del artículo 11 de la Ley N° 30225, se solicita que señalen la dirección del almacén del PRONIED ubicado en la ciudad de Lima, donde se realizara la entrega de los doscientos (200) módulos de aula de emergencias tipo domo y el mobiliario básico.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.1 Literal: SN Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 5.1. LUGAR DE ENTREGA de las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo siguiente: " La entrega de los doscientos (200) módulos de aula de emergencias tipo domo y el mobiliario básico será en el Almacén designado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ubicado en la ciudad de Lima"

Asimismo, en el literal a) Entrega de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico del numeral 4. Etapa de Entrega de bienes de aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN, establece lo siguiente: "(...) El plazo se contabilizará desde el día siguiente de notificada la Conformidad Técnica de Fabricación y la comunicación de la dirección del almacén designado por el PRONIED".

De lo antes señalado, se precisa que, la dirección de almacén será comunicada al Contratista antes del inicio de la Etapa 4, siendo que, se trata de un solo almacén, ubicado únicamente en la ciudad de Lima.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Descripción de la consulta:
En el recuadro que contiene la información del ¿plazo de ejecución¿ se señala entre otros, el plazo de entrega de Informes de ingenierías y plan de seguridad.

Si el último día de dicho plazo cae en día inhábil o declarado feriado para el sector público, se solicita que CONFIRMEN que, de conformidad con lo establecido en el artículo 143 del Reglamento, dicho plazo se extenderá al día siguiente hábil; asimismo, se solicita que modifiquen toda referencia del numeral 5.11. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES a 5.10. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES, por ser lo correcto.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.2 Literal: SN Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, debe indicarse que el Artículo 143. Cómputo de los plazos del Reglamento establece las reglas aplicables al cómputo de plazos durante la fase de ejecución contractual, conforme a lo siguiente:

"Durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendario, excepto en los casos en los que el presente Reglamento indique lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código Civil" .

Siendo ello así, debe mencionarse que el artículo 183 del Código Civil, al regular las reglas para el cómputo de plazo, indica en su numeral 5 lo siguiente: ¿El plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente" . Por consiguiente, se debe concluir que cuando el plazo con el que cuenta un contratista para ejecutar la prestación a favor de la Entidad venza en día inhábil, se entenderá que dicho plazo vence el primer día hábil siguiente.

Por otro lado, con motivo de la integración de las bases se realizaron las siguientes precisiones:
-Numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCION, numeral 5.3.3. RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES, numeral 5.6. INFORME DE MUESTRAS E INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO, numeral 5.7. CONFORMIDADES, numeral 5.8. DOCUMENTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, en donde corresponda, debe decir: "numeral 5.10. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES" o "numeral 5.10.2 OTRAS PENALIDADES" (según corresponda)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de las bases se realizaron las siguientes precisiones:
-Numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCION, numeral 5.3.3. RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES, numeral 5.6. INFORME DE MUESTRAS E INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO, numeral 5.7. CONFORMIDADES, numeral 5.8. DOCUMENTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, en donde corresponda, debe decir: "numeral 5.10. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES" o "numeral 5.10.2 OTRAS PENALIDADES" (según corresponda).

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Descripción de la consulta:

En la ACCIÓN 1 del recuadro del numeral 5.7.1 de la página 50 de las bases se señala lo siguiente: ¿Los documentos deberán corresponder con lo requerido en el numeral 5.6. INFORME DE MUESTRAS E INGENIERIAS Y PLAN DE SEGURIDAD PARA EL ÍTEM 1; Asimismo, dicho ÍTEM 1 también es señalado en el recuadro del numeral 5.7.3. de la página 55 de las bases, y, en el último párrafo del numeral 9.2 PACKING LIST de la página 74 de las bases.

CONSULTA: ¿a qué se refiere cuando se señala y/o hace referencia al ÍTEM 1 en las especificaciones técnicas?

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.7.1 Literal: SN Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se aclara que, conforme a lo establecido en el numeral 5. CONDICIONES PARA LA PRESTACION, para el presente procedimiento de selección "se ha determinado establecer un (01) ítem único", siendo ello así, el ÍTEM 1 se refiere al ÍTEM ÚNICO.

Sin perjuicio de lo manifestado, con motivo de la integración de las bases, se realizará las siguientes aclaraciones:

- En la ACCIÓN 01 del título PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE INFORMES DE INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD del numeral 5.7.1. CONFORMIDAD TÉCNICA DE INFORMES DE INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO, debe decir: "Los documentos deberán corresponder con lo requerido en el numeral 5.6. INFORME DE MUESTRAS E INGENIERIAS Y PLAN DE SEGURIDAD".

-En el numeral 5.7.3. CONFORMIDAD POR ENTREGA DE BIENES DE LOS DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE AULA DE EMERGENCIA, debe decir: "PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TECNICA DE ENTREGA DE BIENES".

-En el numeral 9.2. PACKING LIST, debe decir: "Asimismo, el contratista debe suministrar a la Entidad el ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿, en físico y en digital (CD y/o USB) del módulo de aula de emergencias tipo domo, para su revisión y aprobación, de acuerdo a los plazos y condiciones establecidas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN y NUMERAL 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las precisiones que se incorporará se encuentran en el pliego absolutorio, adjunto a las Bases Integradas

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Descripción de la consulta:
En la ACCIÓN 1 del recuadro del numeral 5.7.2 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN de la página 51 de las bases se hace referencia a los numerales 5.3.2 RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES, 5.11. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES, 5.14 CONTROL DE CALIDAD y 5.14.1 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO, los cuales están errados, por lo que, SE SOLICITA QUE SE ACLARE, y, se modifique por 5.3.3 RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES, 5.10. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES, 5.13 CONTROL DE CALIDAD y 5.13.1 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO, por ser lo correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.7.2 Literal: SN Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La absolución de la Consulta se encuentra en el pliego de absolutorio, adjunto a las BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las precisiones que se incorporará se encuentran en el pliego absolutorio, adjunto a las Bases Integradas

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Descripción de la consulta:
En la ACCIÓN 2 del recuadro del numeral 5.7.2 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN de la página 52 de las bases, entre otros, se hace referencia a los numerales 5.14 CONTROL DE CALIDAD y 5.12.2 GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN, los cuales están errados, por lo que, SE SOLICITA QUE SE ACLARE, y, se modifique por 5.13 CONTROL DE CALIDAD y 5.11.2 GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN, por ser lo correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.7.2 Literal: SN Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, con motivo de la integración de las bases, se realizará las siguientes precisiones:
En la ACCIÓN 02 del título PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO del numeral 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN, debe decir: "El contratista deberá presentar TODOS los certificados de conformidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.13. CONTROL DE CALIDAD, el Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN. Asimismo, el contratista deberá presentar todos los documentos requeridos en el numeral 5.8.DOCUMENTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, así como una declaración jurada que incluya una lista de proveedores, la existencia de repuestos en general, y que se cuenta con distribuidores en el ámbito del mercado nacional durante cinco (05) años, según lo señalado en el numeral 5.11.2 GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de las bases, se realizará las siguientes precisiones:
En la ACCIÓN 02 del título PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO del numeral 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN, debe decir: "El contratista deberá presentar TODOS los certificados de conformidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.13. CONTROL DE CALIDAD, el Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN. Asimismo, el contratista deberá presentar todos los documentos requeridos en el numeral 5.8.DOCUMENTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, así como una declaración jurada que incluya una lista de proveedores, la existencia de repuestos en general, y que se cuenta con distribuidores en el ámbito del mercado nacional durante cinco (05) años, según lo señalado en el numeral 5.11.2 GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN"

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Descripción de la consulta:
En la ACCIÓN 2 del recuadro del numeral 5.7.2 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN de la página 52 de las bases, entre otros, se hace referencia a los numerales 5.14 CONTROL DE CALIDAD y 5.12.2 GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN, los cuales están errados, por lo que, SE SOLICITA QUE SE ACLARE, y, se modifique por 5.13 CONTROL DE CALIDAD y 5.11.2 GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN, por ser lo correcto; asimismo, deben corregirse diversos pasajes de las especificaciones técnicas donde se hacen referencias a numerales que tienen distinta numeración.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.7.2 **Literal:** SN **Página:** 53
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, con motivo de la integración de las bases, se realizará las siguientes precisiones:
En la ACCIÓN 02 del título PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO del numeral 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN, debe decir: "El contratista deberá presentar TODOS los certificados de conformidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.13. CONTROL DE CALIDAD, el Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN. Asimismo, el contratista deberá presentar todos los documentos requeridos en el numeral 5.8.DOCUMENTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, así como una declaración jurada que incluya una lista de proveedores, la existencia de repuestos en general, y que se cuenta con distribuidores en el ámbito del mercado nacional durante cinco (05) años, según lo señalado en el numeral 5.11.2 GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN".
Por otro lado, respecto a "diversos pasajes" de las Especificaciones Técnicas, la consulta es imprecisa y poco clara, ya que no señala a que numerales u otros extremos de las especificaciones técnicas se refiere.

Sin perjuicio de ello, se precisa que con motivo de las consultas y/u observaciones a las Especificaciones Técnicas, donde si se ha señalado y/o identificado la necesidad de realizar precisiones y/o aclaraciones, estas se realizaran con motivo de la integración de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de las bases, se realizará las siguientes precisiones:
En la ACCIÓN 02 del título PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO del numeral 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN, debe decir: "El contratista deberá presentar TODOS los certificados de conformidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.13. CONTROL DE CALIDAD, el Informe técnico de fabricación y procedencia de componentes en madera, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCIÓN. Asimismo, el contratista deberá presentar todos los documentos requeridos en el numeral 5.8.DOCUMENTOS SOBRE EL TRANSPORTE DE LOS BIENES, así como una declaración jurada que incluya una lista de proveedores, la existencia de repuestos en general, y que se cuenta con distribuidores en el ámbito del mercado nacional durante cinco (05) años, según lo señalado en el numeral 5.11.2 GARANTÍA COMERCIAL DEL BIEN".

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Página: 29 y 30

Descripción de la consulta:

EN EL PÁRRAFO 1, de la actividad a) del numeral 2.1. Fabricación y embalaje de doscientos (200) aulas tipo domo, se señala: ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿ y el ¿Packing List¿, de los módulos de aula de emergencia tipo domo; LUEGO EN EL PÁRRAFO 3 DEL MISMO NUMERAL, se señala: ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿ y el Packing List, de las aulas de emergencia tipo domo; LUEGO EN EL SEXTO PÁRRAFO DE LA ACCIÓN 1 DEL NUMERAL 5.7.2, se señala: ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿ y el ¿Packing List¿, ambos de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.

Se solicita que aclaren cual es la denominación correcta de dichos documentos, o se estandarice dichos párrafos, o se señale si los tres (3) párrafos hacen referencia a documentos distintos.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** SN **Página:** 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) modulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario basico para garantizar la conitinuidad del servicio pedagogico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, en ese sentido, se realizarn las siguientes precisiones:

-En el literal a) Fabricación de doscientas (200) aulas tipo domo del numeral 2.1 Fabricación y embalaje de doscientas (200) aulas tipo domo del numeral 2 Etapa de fabricación y embalaje del cuadro PLAZO

DE EJECUCIÓN del numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCION, debe decir:

"La UGME podrá emitir un informe de recomendaciones, respecto al ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿ y el Packing List, de los módulos de aulas de emergencia tipo domo y mobiliario básico, el cual será notificado al contratista mediante correo electrónico y/o carta de la Entidad, en un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la presentación respectiva".

¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿ y el ¿Packing List¿, de los módulos de aulas de emergencia tipo domo y mobiliario básico, remitidos en una (01) versión impresa acompañada de un (01) CD con los archivos en formato nativo (Word, Excel y/o PDF) según lo señalado en el numeral 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN, con la implementación de las recomendaciones notificadas por el Área Usuaría. Asimismo, el manual deberá estar firmado por los profesionales señalados en el numeral 5.3.3. RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES, según corresponda a cada especialidad".

De igual forma, en el SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD N°3 del numeral 5.10.2 OTRAS PENALIDADES, debe decir: "No presentar y/o no subsanar las observaciones del ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales y packing list (indicando el tipo de bien y cantidades), ambos de los modulos de aulas de emergencia tipo domo y mobiliario básico, en el plazo establecido en los numerales 5.2 PLAZO DE EJECUCION, 5.7.2 CONFORMIDAD TECNICA DE FABRICACION y 5.13 CONTROL DE CALIDAD".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Las precisiones que se incorporará se encuentran en el pliego absolutorio, adjunto a las Bases Integradas.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Descripción de la consulta:
EN EL PÁRRAFO 3, de la actividad a) del numeral 2.1. Fabricación y embalaje de doscientos (200) aulas tipo domo, en síntesis, se señala que ¿La UGME podrá emitir un informe de recomendaciones, el cual será notificado al contratista mediante correo electrónico y/o carta de la Entidad, en un plazo máximo de DIEZ (10) DC contados a partir de la presentación respectiva.

Se solicita que confirmen que en caso de atraso de la entidad en emitir y/o notificar dicho informe de recomendaciones, SERA considerado una causa válida para solicitar ampliación de plazo, toda vez que los resultados de dicho informe deben ser incorporados en el Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿ y el ¿Packing List¿, que también debe ser presentado al término del plazo de fabricación de las aulas de emergencia tipo domo, mediante una carta dirigida a la OGA del PRONIED con copia a UGME.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: SN Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en el el literal a) Fabricación de doscientas (200) aulas tipo domo del numeral 2.1 Fabricación y embalaje de doscientas (200) aulas tipo domo del numeral 2 Etapa de fabricación y embalaje del cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCION, lo siguiente: "La UGME podrá emitir un informe de recomendaciones, respecto al ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿ y el Packing List, de las aulas de emergencia tipo domo, el cual será notificado al contratista mediante correo electrónico y/o carta de la Entidad, en un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la presentación respectiva".

Como se puede apreciar, la Entidad ha previsto la posibilidad de emitir un informe de recomendaciones, en un plazo máximo, ello considerando que los mismos, no afecten el plazo contractual. Sin perjuicio de ello, en el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de las bases en el numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCION, se agregará lo siguiente:

En el supuesto que se presenten situaciones que afecten el plazo contractual, el contratista podrá aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. En ese sentido, se precisa que, cualquier condición que genere un retraso no imputable al Contratista debe encontrarse debidamente acreditado y sustentado, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Descripción de la consulta:

En la ACCIÓN 1 del numeral 5.7.2 CONFORMIDAD TECNICA DE LA FABRICACIÓN, se señala: ¿(¿), señalando que la ¿Fabricación y embalaje de los bienes¿, aún no ha concluido, APLICÁNDOSE, DE SER EL CASO, LAS PENALIDADES QUE CORRESPONDAN, las cuales SERÁN COMPUTADAS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO PREVISTO PARA FABRICACIÓN DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO.

Se solicita que ACLAREN a que penalidades se refieren, o en su defecto suprimir dicha mención, PUES, dada la naturaleza del contrato (EJECUCIÓN ÚNICA), solo correspondería aplicar penalidades por atraso en caso el contratista incumpla injustificadamente con su obligación de ejecutar la prestación en el plazo total establecido en el contrato de 83 días calendario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.7.2 **Literal:** SN **Página:** 51
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En este punto, es importante señalar que, las Especificaciones Técnicas contienen las características y/o requisitos funcionales de los bienes a ser contratados, incluyendo las CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE EJECUTAN LAS OBLIGACIONES, y, estas deben ser vistas y analizadas de manera integral.

Así, conforme se ha señalado en la ACCIÓN 01 del cuadro PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO del numeral 5.7.2.

CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN, "(¿) de no encontrar conforme las cantidades requeridas, se consignará dicha información en el Acta de verificación cuantitativa, señalando que la ¿Fabricación y embalaje de los bienes¿, aún no ha concluido, aplicándose, de ser el caso, las penalidades que correspondan, las cuales serán computadas a partir de la fecha de vencimiento del plazo previsto para fabricación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico (...)"

Asimismo, en el numeral 5.10. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES, se han establecido las penalidades por mora y los supuestos de otras penalidades, ello, en correspondencia con la normativa aplicable al presente procedimiento de selección.

De igual forma, se tiene que, en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN, se ha establecido, lo siguiente: "El plazo de ejecución máximo será de ochenta y tres (83) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato".

Siendo, ello así, en el presente procedimiento de selección, se ha establecido claramente, las penalidades a aplicar, según corresponda por retraso injustificados y/o incumplimiento del contratista, las mismas que se harán efectivos en el supuesto caso que se de alguna de ellas, de no presentarse tales situaciones, no se aplicarán penalidades.

Sin perjuicio de ello, en el numeral 5.10.1. PENALIDADES POR MORA, se realizará la siguiente precisión: "Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

-El plazo máximo de ejecución será de ochenta y tres (83) días calendario".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 5.10.1. PENALIDADES POR MORA, se realizará la siguiente precisión: "Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora son los siguientes:

-El plazo máximo de ejecución será de ochenta y tres (83) días calendario".

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Descripción de la consulta:

En la ACCIÓN 1 del numeral 5.7.2 CONFORMIDAD TECNICA DE LA FABRICACIÓN, se señala: ¿(¿), señalando que ¿LA VERIFICACIÓN CUANTITATIVA SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE OCHO (08) DÍAS CALENDARIO de notificada la culminación de la fabricación de bienes, para la cual, se suspenderá el plazo de ejecución contractual; ASIMISMO, en el primer párrafo de la NOTA contenida en el mismo acápite se señala: ¿A partir del ingreso de la solicitud de verificación de cantidad por la Culminación de la fabricación de la totalidad de los bienes, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO se realizará la verificación de cantidades por parte de la Entidad¿.

Se solicita que ACLAREN cual será el plazo en que se realizará la verificación cuantitativa, OCHO (8) o DIEZ (10) días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.7.2 **Literal:** SN **Página:** 51
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que, conforme a lo establecido en la Nota 05: "A partir del ingreso de la solicitud de verificación cuantitativa por la culminación de la fabricación de la totalidad de los bienes, se llevará a cabo una suspensión temporal del plazo de ejecución contractual, el cual será no mayor a diez (10) días calendario para la verificación de cantidades por parte de la Entidad (...)".

Siendo ello así, el plazo para la verificación cuantitativa, no será mayor a diez (10) días calendario.

Sin perjuicio de lo manifestado, con motivo de la integración de las bases, se realizarán las siguientes precisiones:

-Literal a) Conteo de las aulas de emergencia tipo domo del numeral 3.1 Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje de las aulas de emergencia tipo domo del numeral 3 Etapa de Control de Calidad de los módulos de aula de emergencia tipo domo con mobiliario básico del cuadro denominado PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCION, debe decir: "La Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento con participación de la UGME en calidad de apoyo técnico, realizará la verificación cuantitativa de las aulas de emergencia tipo domo en un plazo máximo de diez (10) días calendario de notificada la culminación de la fabricación de bienes, por lo cual, se suspenderá el plazo de ejecución contractual conforme a lo indicado en el numeral 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN y en la Nota 05".

-ACCION 01 del cuadro PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN PARA LAS AULAS DE EMEREGENCIA TIPO DOMO del numeral 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN, debe decir: "La verificación cuantitativa se realizará en un plazo máximo de diez (10) días calendario de notificada la culminación de la fabricación de bienes, para la cual, se suspenderá el plazo de ejecución contractual".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Con motivo de la integración de las bases, se realizarán las siguientes precisiones:

-Literal a) Conteo de las aulas de emergencia tipo domo del numeral 3.1 Control de calidad, prueba de montaje y desmontaje de las aulas de emergencia tipo domo del numeral 3 Etapa de Control de Calidad de los módulos de aula de emergencia tipo domo con mobiliario básico del cuadro denominado PLAZO DE EJECUCIÓN del numeral 5.2. PLAZO DE EJECUCION, debe decir: "La Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento con participación de la UGME en calidad de apoyo técnico, realizará la verificación cuantitativa de las aulas de emergencia tipo domo en un plazo máximo de diez (10) días calendario de notificada la culminación de la fabricación de bienes, por lo cual, se suspenderá el plazo de

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

ejecución contractual conforme a lo indicado en el numeral 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN y en la Nota 05".

-ACCION 01 del cuadro PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN PARA LAS A

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Descripción de la consulta:

En el literal d) de se señala que para la firma del contrato se debe presentar, entre otros, una Declaración jurada de contar con póliza de seguro de transporte a nivel nacional.

Se solicita que ACLAREN cual es la finalidad de contar con una cobertura de dicha póliza A NIVEL NACIONAL, si, según las bases el almacén del PRONIED donde se realizara la entrega de los bienes, estará ubicado en la ciudad de Lima; Asimismo, debe hacerse tal precisión en toda referencia a póliza a nivel nacional, por último, debe precisarse que la cobertura solo debe ser por Lima Metropolitana.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.4 **Literal:** SN **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 5.1. LUGAR DE ENTREGA de las Especificaciones Tecnicas del presente procedimiento de selección, lo siguiente: " La entrega de los doscientos (200) módulos de aula de emergencias tipo domo y el mobiliario básico será en el Almacén designado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ubicado en la ciudad de Lima.

La fabricación, conteo de piezas, control de calidad y prueba de montaje de los módulos de aula de emergencias tipo domo será realizada en los almacenes que designe el contratista "

Sumado a lo antes señalado, se tiene que en la acción 02 del cuadro PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TECNICA DE FABRICACIÓN DE MOBILIARIO, la siguiente NOTA: "La VERIFICACIÓN CUANTITATIVA y la VERIFICACIÓN TÉCNICA de los bienes se realizarán en Talleres de Producción y/o Almacenes del contratista situados en territorio nacional. "

Por lo antes expuesto, se tiene que,el presente procedimiento se encuentra conforme a lo establecido en la normativa aplicable al presente procedimiento de selección, y no vulnera los principios que rigen la contrataciones del estado, por el contrario busca contar con pluralidad de postores, los cuales, tienen libre disposición para que los talleres de Producción y/o Almacenes se encuentren situados en cualquier lugar dentro del territorio nacional. Siendo ello así, la Declaración Jurada de contar con poliza de seguros de transporte a nivel nacional y su posterior efectividad, obedece a garantizar el transporte que se realice desde losTalleres de Producción y/o Almacenes del contratista situados en territorio nacional hasta el almacen designado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ubicado en la ciudad de Lima

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Descripción de la consulta:

En la ACCIÓN 1 del procedimiento de la conformidad para el pago, se señala entre otros: ¿Acta de Conformidad Técnica de Instalación¿, ¿solicitud del pago correspondiente (pagos a cuenta considerando como mínimo, cinco (05) Instituciones Educativas con Conformidad Técnica de Instalación)¿, ¿Director o Subdirector de la Institución Educativa beneficiada¿, ¿Pedidos de Comprobante de Salida (PECOSA¿s) y/o Documento Similar firmadas y selladas por el Director o Subdirector de la Institución Educativa beneficiada¿; y demás información señalada en dicho acápite no vinculada al objeto de la contratación.

Se solicita que ACLAREN a que se refieren con dichos documentos y de ser el caso, la oportunidad en que deben ser presentados a la Entidad, y de ser el caso, se adecuen a los documentos señalados en numerales precedentes que si aplican a la contratación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.7.3 **Literal:** SN **Página:** 55
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) modulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario basico para garantizar la conitinuidad del servicio pedagogico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no tiene como parte de sus alcances el transporte e instalación de los bienes en las Instituciones Educativas.

Por lo antes expuesto, se tiene que, como parte de la integración de las bases, se realizará las siguientes precisiones:
*En la columna DESCRIPCIÓN de la ACCIÓN 01 del título PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE PAGO del numeral 5.7.3. CONFORMIDAD POR ENTREGA DE BIENES DE LOS DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE AULA DE EMERGENCIA, debe decir:

Luego de obtenida el Acta de Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo, el contratista podrá solicitar el pago correspondiente, para lo cual, deberá entregar por Mesa de Partes del PRONIED, lo siguiente:

Carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, con atención a la Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento, conteniendo lo siguiente:

- Guías de remisión del transportista debidamente suscritas por el personal de almacen del PRONIED y la UGME.
- Acta de ingreso de los bienes a almacen de PRONIED (o documento similar), debidamente suscrita por el personal de almacen del PRONIED y la UGME.

Carta dirigida a Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, con atención a la UGME, conteniendo lo siguiente:

- La Factura por el importe correspondiente.
- Acta original de Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo.
- Doscientos (200) Manuales (en correspondencia con el Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales aprobado por la Entidad).
- Certificados de Garantía.
- Informe de Capacitación Teórico-Práctica.

*En el numeral 9.2. PACKING LIST y numeral 2.PACKING LIST del ANEXO 4A, debe decir:

El contratista deberá entregar a la Entidad doscientas (200) copias en versión impresa del ¿Manual de montaje,

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):	Específico	5.7.3	SN	55
--	------------	-------	----	----

Análisis respecto de la consulta u observación:

desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales aprobado por la Entidad¿, conforme a lo señalado en el numeral 5.7.3. CONFORMIDAD POR ENTREGA DE BIENES DE LOS DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE AULA DE EMERGENCIA.

Asimismo, el contratista debe suministrar a la Entidad el ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿, en físico y en digital (CD y/o USB) del módulo de aula de emergencias tipo domo y mobiliario básico, para su revisión y aprobación, de acuerdo a los plazos y condiciones establecidas en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN y NUMERAL 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN.

*En el numeral 5.9. FORMA DE PAGO, debe decir:

II. PAGO POR ENTREGA DE BIENES

FORMA DE PAGO

Para el pago por entrega de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico. El Contratista deberá seguir lo indicado en el numeral 5.7.3. CONFORMIDAD POR ENTREGA DE BIENES DE LOS DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE AULA DE EMERGENCIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las precisiones que se incorporará se encuentran en el pliego absolutorio, adjunto a las Bases Integradas

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Descripción de la observación:
Se observa el literal h) del numeral 2.2.1.1. documentos para la admisión de la oferta, debido a que, en las bases estándar de Licitación Pública para la contratación de bienes, aprobada mediante la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, NO se ha consignado que el ANEXO N° 9, puede ser exigible de presentación obligatoria y mucho menos como determinante para la admisión de la oferta; toda vez que su presentación según lo establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del reglamento, está supeditada única y exclusivamente a un caso excepcional, esto es, cuando en la oferta se presente experiencia como consecuencia de una reorganización societaria; por lo que, MANTENER ESTA EXIGENCIA CONLLEVARA A QUE LAS OFERTAS DE LOS PARTICIPANTES QUE NO PRESENTEN EXPERIENCIA PRODUCTO DE UNA REORGANIZACIÓN SOCIETARIA NO SEAN ADMITIDAS; Por lo tanto, solicitamos que se SUPRIMA el literal h) del numeral 2.2.1.1. documentos para la admisión de la oferta, y, que su presentación se exija como una excepcionalidad tal como está establecido en las bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes.

Según el numeral 72.4 del art. 72 del REGLAMENTO, la respuesta del comité de selección debe estar debidamente motivada y fundamentada; además según la Resolución del tribunal del OSCE N° 517-2019-TCE-S1, ¿La falta de motivación y congruencia del comité durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: H Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 52. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge la observacion y aclara que en la ocacion de integrar las bases, se suprimirá el literal h) Declaración Jurada (Numeral 49.4 del Art. 49 del reglamento Anexo N° 9, del numeral 2.2.1.1. "Documentos para la admisión de la oferta"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Descripción de la observación:

Se observa el literal i) del numeral 2.2.1.1. documentos para la admisión de la oferta.

Se aprecia que la finalidad del ANEXO N° 12, es que se brinde a la Entidad un correo electrónico, entre otros, para la notificación electrónica de las observaciones durante el procedimiento para suscribir el contrato, y, que dicha notificación no requiera de acuse de respuesta; lo cual es REPETITIVO, pues en el ANEXO N° 1 de las bases estándar de licitación pública para la contratación de bienes aprobada mediante la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, ya se encuentra la obligación de consignar un correo electrónico que tiene la misma finalidad (solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato); y, es LESIVA y/o CONTRARIA a dicha DIRECTIVA, ¿pretender que no se requiera de acuse de respuesta¿, pues en el ANEXO N° 1 ya mencionado, se señala expresamente, que ¿la notificación dirigida a dicho correo electrónico se entenderá válidamente efectuado cuando la Entidad reciba acuse de recepción¿, asimismo en dicho ANEXO N° 1 se establece el ¿compromiso del proveedor de remitir la confirmación de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la notificación¿; Por lo tanto, solicitamos que, el literal i) se SUPRIMA del numeral 2.2.1.1. documentos para la admisión de la oferta; o en su defecto, se consigne en el ANEXO N° 12 que la notificación se entenderá y/o considerara válida para los efectos del procedimiento para suscribir el contrato, transcurrido dos (2) días hábiles de la notificación.

Según el numeral 72.4 del art. 72 del REGLAMENTO, la respuesta del comité de selección debe estar debidamente motivada y fundamentada; además según la Resolución del tribunal del OSCE N° 517-2019-TCE-S1, ¿La falta de motivación y congruencia del comité durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** I **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 52. del Reg de la Ley de Contrataciones del Estado, así como, la Directiva N° 001-2019-OSCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección acoge la observacion y aclara que en la ocacion de integrar las bases, se suprimirá el literal i) Formato de Autorización para realizar

Notificación Electrónica Anexo N° 12, del numeral 2.2.1.1. "Documentos para la admisión de la oferta"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Descripción de la observación:

Se observa el quinto párrafo del numeral 5.6.2 de las ET, que señala lo siguiente: ¿Si pese al plazo de subsanación otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido¿, DEBIDO a que dicha disposición contraviene los artículos 164 y 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 344-2018-EF y sus modificatorias; que regulan las causas y procedimiento para la resolución del contrato.

Por lo tanto, solicitamos que dicho párrafo sea SUPRIMIDO de las especificaciones técnicas contenidas en las bases del procedimiento de selección y en su reemplazo es decir ante la renuencia de no absolver oportunamente las observaciones se señale la posibilidad de resolver el contrato de conformidad con las causales y procedimiento establecidos en los artículos 164 y 165 del Reglamento.

Según el numeral 72.4 del art. 72 del REGLAMENTO, la respuesta del comité de selección debe estar debidamente motivada y fundamentada; además según la Resolución del tribunal del OSCE N° 517-2019-TCE-S1, ¿La falta de motivación y congruencia del comité durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.6.2 Literal: SN Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 164 y 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 5.6.2. PLAN DE SEGURIDAD de las Especificaciones Tecnicas del presente procedimiento de selección, lo siguiente: " Si pese al plazo de subsanación otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido."

Asimismo, en el numeral 5.10.3.RESOLUCION DE CONTRATO, se ha señalado lo siguiente: "Será motivo de resolución de contrato: el incumplimiento parcial o total del contrato, en virtud a la normativa vigente"

En este punto, es importante señalar que, las Bases del presente procedimiento establecen las condiciones y consideraciones a tener en cuenta, durante el procedimiento mismo, hasta la ejecución del Contrato, por lo tanto, estas no pueden ser analizadas de forma aislada, sino por el contrario, la suma de toda la documentación que forma parte del proceso de selección, esto es, bases, especificaciones técnicas y/u otro formato o documentación establecido durante el procedimiento de selección, resulta ser componente valido, durante el proceso de selección, como para la ejecución del contrato.

Sumado a ello, se tiene que las Especificaciones Técnicas contienen las características y/o requisitos funcionales de los bienes a ser contratados, incluyendo las CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE EJECUTAN LAS OBLIGACIONES, y, estas deben ser vistas y analizadas de manera integral.

De igual forma, se tiene que conforme a la fecha de convocatoria del presente procedimiento, los articulo 164 y 165 de la normativa, son los aplicables al mismo, a fin de establecer las causales y/o procedimiento ante un supuesto de Resolución de Contrato.

Por lo antes expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

NINGUNA

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

Descripción de la observación:

Se observa el tercer párrafo de la acción 1 y 2 consignados en el recuadro del numeral 5.7.1 CONFORMIDAD TÉCNICA DE INFORMES DE INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO de las ET, que señala lo siguiente: ¿Si pese al plazo de subsanación otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido¿, DEBIDO a que dicha disposición contraviene los artículos 164 y 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 344-2018-EF y sus modificatorias; que regulan las causas y procedimiento para la resolución del contrato.

Por lo tanto, solicitamos que dicho párrafo sea SUPRIMIDO de las especificaciones técnicas contenidas en las bases del procedimiento de selección y en su reemplazo es decir ante la renuencia de no absolver oportunamente las observaciones se señale la posibilidad de resolver el contrato de conformidad con las causales y procedimiento establecidos en los artículos 164 y 165 del Reglamento.

Según el numeral 72.4 del art. 72 del REGLAMENTO, la respuesta del comité de selección debe estar debidamente motivada y fundamentada; además según la Resolución del tribunal del OSCE N° 517-2019-TCE-S1, ¿La falta de motivación y congruencia del comité durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.7.1 Literal: SN Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 164 y 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en la acción 01 y 02 del numeral 5.7.1. CONFORMIDAD TÉCNICA DE INFORMES DE INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO de las Especificaciones Tecnicas del presente procedimiento de selección, lo siguiente: "Si pese al plazo de subsanación otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades en las que hubiera incurrido."

Asimismo, en el numeral 5.10.3.RESOLUCION DE CONTRATO, se ha señalado lo siguiente: "Será motivo de resolución de contrato: el incumplimiento parcial o total del contrato, en virtud a la normativa vigente"

En este punto, es importante señalar que, las Bases del presente procedimiento establecen las condiciones y consideraciones a tener en cuenta, durante el procedimiento mismo, hasta la ejecución del Contrato, por lo tanto, estas no pueden ser analizadas de forma aislada, sino por el contrario, la suma de toda la documentación que forma parte del proceso de selección, esto es, bases, especificaciones técnicas y/u otro formato o documentación establecido durante el procedimiento de selección, resulta ser componente valido, durante el proceso de selección, como para la ejecución del contrato.

Sumado a ello, se tiene que las Especificaciones Técnicas contienen las características y/o requisitos funcionales de los bienes a ser contratados, incluyendo las CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE EJECUTAN LAS OBLIGACIONES, y, estas deben ser vistas y analizadas de manera integral.

De igual forma, se tiene que conforme a la fecha de convocatoria del presente procedimiento, los articulo 164 y 165 de la normativa, son los aplicables al mismo, a fin de establecer las causales y/o procedimiento ante un supuesto de Resolución de Contrato.

Sin perjuicio de lo antes señalado, como parte de la integración de las bases se suprimira de la acción 01 del numeral 5.7.1. CONFORMIDAD TÉCNICA DE INFORMES DE INGENIERÍAS Y PLAN DE

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

	Específico	5.7.1	SN	50
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
Artículo 164 y 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
SEGURIDAD PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO, el texto: "Si pese al plazo de subsanación otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades en las que hubiera incurrido."				
Por lo antes expuesto, SE ACOGE PARCIALMENTE la observación.				

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
Como parte de la integración de las bases se suprima de la acción 01 del numeral 5.7.1. CONFORMIDAD TÉCNICA DE INFORMES DE INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO, el texto:				
"Si pese al plazo de subsanación otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades en las que hubiera incurrido."				

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

Descripción de la observación:

Se observa el tercer párrafo de la acción 3 consignado en el recuadro del numeral 5.7.2 CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN de las ET, que señala lo siguiente: ¿Si pese al plazo de subsanación otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido¿, DEBIDO a que dicha disposición contraviene los artículos 164 y 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por DS N° 344-2018-EF y sus modificatorias; que regulan las causas y procedimiento para la resolución del contrato.

Por lo tanto, solicitamos que dicho párrafo sea SUPRIMIDO de las especificaciones técnicas contenidas en las bases del procedimiento de selección y en su reemplazo es decir ante la renuencia de no absolver oportunamente las observaciones se señale la posibilidad de resolver el contrato de conformidad con las causales y procedimiento establecidos en los artículos 164 y 165 del Reglamento.

Según el numeral 72.4 del art. 72 del REGLAMENTO, la respuesta del comité de selección debe estar debidamente motivada y fundamentada; además según la Resolución del tribunal del OSCE N° 517-2019-TCE-S1, ¿La falta de motivación y congruencia del comité durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.7.2 Literal: SN Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 164 y 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en la acción 03 del titulo PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN PARA LAS AULAS DE EMEREGENCIA TIPO DOMO del numeral 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN de las Especificaciones Tecnicas del presente procedimiento de selección, lo siguiente: " Si pese al plazo de subsanación otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido." Asimismo, en el numeral 5.10.3.RESOLUCION DE CONTRATO, se ha señalado lo siguiente: "Será motivo de resolución de contrato: el incumplimiento parcial o total del contrato, en virtud a la normativa vigente"

En este punto, es importante señalar que, las Bases del presente procedimiento establecen las condiciones y consideraciones a tener en cuenta, durante el procedimiento mismo, hasta la ejecución del Contrato, por lo tanto, estas no pueden ser analizadas de forma aislada, sino por el contrario, la suma de toda la documentación que forma parte del proceso de selección, esto es, bases, especificaciones técnicas y/u otro formato o documentación establecido durante el procedimiento de selección, resulta ser componente valido, durante el proceso de selección, como para la ejecución del contrato. Sumado a ello,se tiene que las Especificaciones Técnicas contienen las características y/o requisitos funcionales de los bienes a ser contratados, incluyendo las CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE EJECUTAN LAS OBLIGACIONES, y, estas deben ser vistas y analizadas de manera integral. De igual forma, se tiene que conforme a la fecha de convocatoria del presente procedimiento, los articulo 164 y 165 de la normativa, son los aplicables al mismo, a fin de establecer las causales y/o procedimiento ante un supuesto de Resolución de Contrato. Por lo antes expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

Descripción de la observación:

En el párrafo 1 de la actividad a) del numeral 2.1. Fabricación y embalaje de doscientos (200) aulas tipo domo, se señala que el ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿ y el ¿Packing List¿, de los módulos de aula de emergencia tipo domo, debe ser presentado dentro del plazo de 45 DC contados desde el día siguiente de la aprobación del informe de ingenierías y Plan de Seguridad (Etapa I); ASIMISMO, en el párrafo siguiente del mismo recuadro, se señala que dichos documentos deben ser remitidos según lo señalado en el numeral 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN, cuyo único agregado es que, dichos documentos DEBEN estar firmados por los profesionales señalados en el numeral 5.3.2 RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES, según corresponda a cada especialidad; ADEMÁS, se señala que: la información de la persona de contacto, quien brindará todas las facilidades para el ingreso de personal de la Entidad para las verificaciones correspondientes en los almacenes declarados por el contratista a la suscripción del Contrato.

Conforme a ello, OBSERVAMOS los primeros 6 párrafos de la acción 1 del numeral 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN, por ser REPITITIVO, CONTENER INFORMACIÓN SIMILAR Y A LA VEZ DIFERENTE, que puede inducir a error, por lo que, solicitamos que los primeros 6 párrafos de la acción 1 del numeral 5.7.2. sean SUPRIMIDOS y sean incorporados en la actividad a) del numeral 2.1. Fabricación y embalaje de doscientos (200) aulas tipo domo, POR SER LA MISMA INFORMACIÓN.

Según el numeral 72.4 del art. 72 del REGLAMENTO, la respuesta del comité de selección debe estar debidamente motivada y fundamentada; además según la Resolución del tribunal del OSCE N° 517-2019-TCE-S1, ¿La falta de motivación y congruencia del comité durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** SN **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

doscientos (200) aulas tipo domos del ítem 2.1 Fabricación y embalaje de doscientos (200) aulas tipo domo del literal 2 Etapa de Fabricación y embalaje del numeral 5.2 PLAZOS DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, respecto del ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿ y el ¿Packing List¿, lo siguiente:

" El contratista deberá presentar una Carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, con copia a la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME) a través mesa partes

física, en la que se adjunte el ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿ y el ¿Packing List¿, de los módulos de aula de emergencia tipo domo dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde el día siguiente de la aprobación del informe de ingenierías y Plan de Seguridad (Etapa I)"

"La UGME podrá emitir un informe de recomendaciones, respecto al ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿ y el Packing List, de las aulas de emergencia tipo domo, el cual será notificado al contratista mediante correo electrónico y/o carta de la Entidad, en un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la presentación respectiva."

"Al término del plazo de fabricación de las aulas de emergencia tipo domo, el contratista deberá comunicar a la Entidad la culminación de la misma, mediante una carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED con copia a UGME, la que deberá ser ingresada por mesa de partes presencial, adjuntando la siguiente documentación:

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Especifico	5.2	SN	29
------------	-----	----	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Solicitud de Verificación de Cantidad por la Culminación de la Fabricación de la totalidad de los bienes.

- Información de la persona de contacto, quien brindará todas las facilidades para el ingreso de personal de la Entidad para las verificaciones correspondientes en los almacenes declarados por el contratista a la suscripción del Contrato.

- La ubicación de los almacenes (no mayor a 03 almacenes en total para los cuatro ítems), donde se encuentran los bienes embalados y fabricados en su totalidad.

* La ubicación ¿ dirección de los almacenes, debe coincidir con la información presentada a la firma del contrato.

- En caso no coincida con la información presentada a la firma del contrato o la modificación de la dirección autorizada por la Entidad se procederá a aplicar la penalidad correspondiente (Véase numeral 5.10.2

OTRAS PENALIDADES)

- Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿ y el ¿Packing List¿, de las aulas de emergencia tipo domo, remitidos en una (01) versión impresa acompañada de un (01) CD con los archivos en formato nativo (Word, Excel y/o PDF) según lo señalado en el numeral 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN, con la implementación de las recomendaciones notificadas por el Área Usuaría. Asimismo, el manual deberá estar firmado por los profesionales señalados en el numeral 5.3.2. RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES, según corresponda a cada especialidad.

Asimismo, en el título PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO numeral 5.7.2.CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN, se ha enunciado el procedimiento y actividades en correspondencia con lo señalado en el literal a) Fabricación de doscientos (200) aulas tipo domos del ítem 2.1 Fabricación y embalaje de doscientos (200) aulas tipo domo del ítem 2 Etapa de Fabricación y embalaje del numeral 5.2 PLAZOS DE EJECUCIÓN.

Sin perjuicio de lo antes señalado, se PRECISA que se han establecido dos presentaciones del ¿Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales¿ y el ¿Packing List¿, la primera dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde el día siguiente de la aprobación del informe de ingenierías y Plan de Seguridad (Etapa I), y, la segunda, al término del plazo de fabricación de las aulas de emergencia tipo domo, siendo en esta última presentación, en donde el contratista deberá implementar las recomendaciones notificadas por el Área Usuaría.

Asimismo, el manual deberá estar firmado por los profesionales señalados en el numeral 5.3.2. RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES, según corresponda a cada especialidad

En este punto, es importante señalar que, las Bases del presente procedimiento establecen las condiciones y consideraciones a tener en cuenta, durante el procedimiento mismo, hasta la ejecución del Contrato, por lo tanto, estas no pueden ser analizadas de forma aislada, sino por el contrario, la suma de toda la documentación que forma parte del proceso de selección, esto es, bases, especificaciones

La absolución de la Consulta se encuentra en el pliego de absolución, adjunto a las BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

Descripción de la observación:

En el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN, se estableció que la prestación consta de CUATRO ETAPAS, y cada ETAPA CONSTA DE UNA SERIE DE ACTIVIDADES, sin embargo, en el numeral 5.7.2. CONFORMIDAD TÉCNICA DE FABRICACIÓN, se establecen actividades simultaneas para las ETAPAS 2 y 3, las cuales se traslapan e inducen a error en las actividades que deben realizarse durante la ejecución contractual; por ejemplo, las actividades que deben realizarse para la ETAPA 3, están contenidas dentro del procedimiento de la conformidad técnica de fabricación para las aulas de emergencia tipo domo; incluso, la UGME elaborará el Informe de Conformidad Técnica de Fabricación, luego de culminada la ETAPA 3, siendo dichas condiciones incongruentes respecto de la trazabilidad que se pretende al establecer etapas preclusivas.

Conforme a ello, OBSERVAMOS dicho acápite y se SOLICITA que la información referida a la ¿ETAPA 3: Control de calidad de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico¿, con la finalidad de no inducir a error y/u no causar confusión, sea detallada en un numeral y/o acápite distinto.

Según el numeral 72.4 del art. 72 del REGLAMENTO, la respuesta del comité de selección debe estar debidamente motivada y fundamentada; además según la Resolución del tribunal del OSCE N° 517-2019-TCE-S1, ¿La falta de motivación y congruencia del comité durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.7.2 Literal: SN Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto de la observación realizada por el participante, se señala que la misma es imprecisa y poco clara, esto debido a que, no señala que actividades o que plazos son los que se estarían traslapando.

Asimismo, se tiene que de la revisión realizada a las Especificaciones Tecnicas, no se advierte actividades o plazos que se traslapan.

Sin perjuicio de lo antes señaldao, se tiene que ,en el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 5.2 PLAZOS DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Tecnicas del presente procedimiento de selección, lo siguiente: 1. Etapa 1: Informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad (07 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de la suscripción del contrato. 2. Etapa 2: Fabricación y embalaje de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico (60 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de la aprobación del Informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad. 3. Etapa 3: Control de calidad de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico (10 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de suscribir el Acta de Verificación Cuantitativa (Conformidad) y el Acta de Conformidad de Packing List. 4. Etapa 4: Entrega de los bienes en almacén designado por el PRONIED (06 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de notificada la conformidad técnica de fabricación, y comunicada por la entidad la dirección del almacén del PRONIED.

Ahora bien, como parte de la integración de las bases, se procederá a graficar en la fila de los dias, la cantidad de días de las actividades descritas, con la finalidad de que su visualización permita una mejor comprensión de los plazos.

Por lo expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Con motivo de la integración de las bases, se adjuntará el archivo ANEXO E - ESQUEMA DE ACTIVIDADES_INTEGRADO

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

Descripción de la observación:
En el numeral 5.9 FORMA DE PAGO, se estableció el segundo pago que será por el PAGO POR TRANSPORTE E INSTALACIÓN y según se detalla según los pasos del Procedimiento de la Conformidad (ver el numeral 5.7.3); Sin embargo, en el numeral 5.7.3 no se hace NINGUNA REFERENCIA A INSTALACIÓN

Conforme a ello, OBSERVAMOS dicho acápite y se SOLICITA que se SUPRIMA el transporte e instalación, y, se reformule dicho acápite de acuerdo a las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.

Según el numeral 72.4 del art. 72 del REGLAMENTO, la respuesta del comité de selección debe estar debidamente motivada y fundamentada; además según la Resolución del tribunal del OSCE N° 517-2019-TCE-S1, ¿La falta de motivación y congruencia del comité durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.9 Literal: SN Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29 y 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se tiene que, el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) modulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario basico para garantizar la conitinuidad del servicio pedagogico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no tiene como parte de sus alcances el transporte e instalación de los bienes en las Instituciones Educativas.

En ese sentido, como parte de la integración de las bases, se suprimirá la palabra "instalación" y se colocará "entrega ", esto es:

- En el numeral .5.3. dice "CONDICIONES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO", debe decir "CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO"

- En la acción 1, del titulo PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE PAGO del numeral 5.7.3. CONFORMIDAD POR ENTREGA DE BIENES DE LOS DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE AULA DE EMERGENCIA, debe decir: "Luego de obtenida el Acta de Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo, el contratista podrá solicitar el pago correspondiente, para lo cual, deberá entregar por Mesa de Partes del PRONIED, lo siguiente:

Carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, con atención a la Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento, conteniendo lo siguiente:

- * Guías de remisión del transportista debidamente suscritas por el personal de almacen del PRONIED y la UGME.
- * Acta de ingreso de los bienes a almacen de PRONIED (o documento similar), debidamente suscrita por el personal de almacen del PRONIED y la UGME.

Carta dirigida a Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, con atención a la UGME, conteniendo lo siguiente:

- * La Factura por el importe correspondiente.
- * Acta original de Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo.
- * Doscientos (200) Manuales (en correspondencia con el Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales aprobado por la Entidad).
- * Certificados de Garantía.
- * Informe de Capacitación Teórico-Práctica."

- En la acción 2, del titulo PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE PAGO del numeral 5.7.3. CONFORMIDAD POR ENTREGA DE BIENES DE LOS DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE AULA DE

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

	Específico	5.9	SN	59
--	------------	-----	----	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29 y 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

EMERGENCIA, debe decir: "Una vez ingresados los documentos, se procede a la elaboración de la Conformidad de Pago por Entrega de Bienes por parte de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del PRONIED"

En el numeral 5.9. FORMA DE PAGO, debe decir:

II. PAGO POR ENTREGA DE BIENES

FORMA DE PAGO

Para el pago por entrega de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico. El Contratista deberá seguir lo indicado en el numeral 5.7.3. CONFORMIDAD POR ENTREGA DE BIENES DE LOS DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE AULA DE EMERGENCIA.

Por lo antes expuesto SE ACOGE la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las precisiones que se incorporará se encuentran en el pliego absolutorio, adjunto a las Bases Integradas

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Observación: Nro. 47
Consulta/Observación:
Descripción de la observación:
En el numeral 5.10.3 se estableció el motivo para la resolución del contrato

Se OBSERVA dicho acápite por no consignar todas las causales previstas para la resolución del contrato establecida en el artículo 164 del Reglamento, por lo que, se SOLICITA que se REFORMULE y se adecue a las disposición contenida en el artículo 164 del Reglamento.

Según el numeral 72.4 del art. 72 del REGLAMENTO, la respuesta del comité de selección debe estar debidamente motivada y fundamentada; además según la Resolución del tribunal del OSCE N° 517-2019-TCE-S1, ¿La falta de motivación y congruencia del comité durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.10.3 **Literal:** SN **Página:** 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

n el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 5.10.3

RESOLUCIÓN DE CONTRATO, lo siguiente: "(...) Será motivo de resolución de contrato: el incumplimiento parcial o total del contrato, en virtud a la normativa vigente .(...)"

De lo antes señalado, se desprende que, cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los supuestos establecidos en la normativa vigente aplicable al presente procedimiento de selección, correspondiendo aplicar los procedimientos establecidos en la misma.

Por lo antes expuesto, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

Descripción de la observación:

Se OBSERVA el periodo máximo de responsabilidad señalado para los bienes: PIZARRAS y MOBILIARIO, toda vez que los plazos señalados exceden la vida útil de dichos bienes, por tener la característica de ser perecibles; por lo que se solicita que se reformule dichos plazos a un (1) año, por ser un plazo objetivo.

Según el numeral 72.4 del art. 72 del REGLAMENTO, la respuesta del comité de selección debe estar debidamente motivada y fundamentada; además según la Resolución del tribunal del OSCE N° 517-2019-TCE-S1, ¿La falta de motivación y congruencia del comité durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 5.11.1 Literal: SN Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido la garantía de los bienes, tomando en consideración lo señalado en la "Guía General de Parámetros de Mantenimiento de la Infraestructura Educativa" del MINEDU.

Al respecto, en el numeral 5.5 del artículo 5 de la "Guía General de Parámetros de Mantenimiento de la Infraestructura Educativa" del MINEDU se establece la definición de vida útil:

(...)

5.5 Vida útil.- Es el periodo de uso estimado durante el cual se espera que la infraestructura educativa o parte de ella conserve sus propiedades de acuerdo con los estándares de calidad correspondientes.

Excepcionalmente, la vida útil puede culminar como consecuencia de un daño irreparable o por obsolescencia.

(...)

En ese sentido, los años de garantía establecidos en el presente procedimiento de selección, se encuentran en correspondencia con las normativas del sector.

Por lo expuesto, no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Observación: Nro. 49
Consulta/Observación:
Descripción de la observación:
Se OBSERVA el CUADRO PARA DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO ¿ MOBILIARIO, pues se ha consignado una columna para señalar el COSTO UNITARIO TRANSPORTE E INSTALACIÓN; sin embargo, en las especificaciones técnicas no se ha establecido la INSTALACIÓN como una obligación contractual.

Según el numeral 72.4 del art. 72 del REGLAMENTO, la respuesta del comité de selección debe estar debidamente motivada y fundamentada; además según la Resolución del tribunal del OSCE N° 517-2019-TCE-S1, ¿La falta de motivación y congruencia del comité durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.15 Literal: SN Página: 68
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) modulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario basico para garantizar la conitinuidad del servicio pedagogico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no tiene como parte de sus alcances el transporte e instalación de los bienes en las Instituciones Educativas.

En ese sentido, como parte de la integración de las bases, se realizará la siguiente precisión en el FORMATO PARA PRESENTACION DE ¿DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA EL MOBILIARIO¿ del numeral 5.15. DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO y en el ANEXO F:

- En la quinta columna denominada CANTIDAD DE BIENES POR KITS DE INFRAESTRUCTURA (A), debe decir: CANTIDAD DE BIENES POR AULA (A)
- La sexta columna denimnada COSTO UNITARIO FABRICACIÓN S/ (B), debe decir: CANTIDAD TOTAL DE AULA (B)
- La septima columna denominada COSTO UNITARIO TRANSPORTE E INSTALACIÓN S/ (C), debe decir: COSTO UNITARIO S/ FABRICACIÓN (C)
- La octava columna denimnada CANTIDAD TOTAL DE KIT DE INFRAESTRUCTURA (D), debe decir: COSTO UNITARIO S/ EMBALAJE (D).
- La novena columna denominada PARCIAL S/ $A \times D \times (B+C)$, debe decir: COSTO UNITARIO S/ ENTREGA (E).
- Se incluirá una decima columna denominada: PARCIAL S/ $A \times B \times (C+D+E)$.

En ese sentido,SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Como parte de la integración de las bases, se realizará la siguiente precisión en el FORMATO PARA PRESENTACION DE ¿DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA EL MOBILIARIO¿ del numeral 5.15. DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO y en el ANEXO F:

- En la quinta columna denominada CANTIDAD DE BIENES POR KITS DE INFRAESTRUCTURA (A), debe decir: CANTIDAD DE BIENES POR AULA (A)
- La sexta columna denimnada COSTO UNITARIO FABRICACIÓN S/ (B), debe decir: CANTIDAD TOTAL DE AULA (B)
- La septima columna denominada COSTO UNITARIO TRANSPORTE E INSTALACIÓN S/ (C), debe decir: COSTO UNITARIO S/ FABRICACIÓN (C)
- La octava columna denimnada CANTIDAD TOTAL DE KIT DE INFRAESTRUCTURA (D), debe decir:

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

COSTO UNITARIO S/ EMBALAJE (D).

-La novena columna denominada PARCIAL S/ $AxDx(B+C)$, debe decir: COSTO UNITARIO S/ ENTREGA (E).

-Se incluirá una decima columna denominada: PARCIAL S/ $AxBx(C+D+E)$.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Descripción de la observación:

Se OBSERVA el monto requerido como experiencia del postor en la especialidad, pues, se solicita un monto facturado acumulado equivalente a S/ 6,000,000.00 (Seis millones con 00/100 soles); sin embargo, dada la magnitud (cantidad), especialidad (características técnicas), demás condiciones, así como el transporte vinculado a la contratación, dicho monto no representaría ni el 20% de su costo, POR LO QUE, con la finalidad de conseguir la oferta más idónea para la entidad y que sostenga y respalde su oferta en experiencias previas, SE SOLICITA QUE SE REFORMULE DICHO ACAPITE, y se solicite como experiencia en el especialidad como mínimo el monto de S/ 25,000,000.00 (veinticinco millones con 00/100 soles) que si representaría a la ejecución de la prestación.

Cabe precisar que la elección del proveedor según las condiciones de las bases únicamente se realizara por el menor precio, por lo cual, dicho precio debe encontrarse respaldado por una o varias experiencias, por montos que representen la magnitud y cuantía de la contratación; sin que ello, signifique una barrera o limitación para postular al procedimiento de selección.

Según el numeral 72.4 del art. 72 del REGLAMENTO, la respuesta del comité de selección debe estar debidamente motivada y fundamentada; además según la Resolución del tribunal del OSCE N° 517-2019-TCE-S1, ¿La falta de motivación y congruencia del comité durante la absolución de consultas y/u observaciones transgrede el principio de transparencia, lo cual configura la nulidad del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: SN Página: 78

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 49 del Reg de la Ley de Contrat del Estado, Y, la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto de la consulta formulada, debemos señalar que el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento establece que el OSCE aprueba los documentos estándar que debe utilizar obligatoriamente el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones a cargo de los procedimientos de selección que lleven a cabo las Entidades.

Ahora bien, para la contratación de bienes, las BASES ESTÁNDAR, de utilización obligatoria por parte de las Entidades en los procedimientos de selección que se convoquen, establece que el postor debe acreditar un monto que no podrá ser mayor a tres (3) veces el valor estimado de la contratación, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En ese sentido, el presente procedimiento se encuentra conforme a lo establecido por el OSCE, y no vulnera los principios que rigen la contrataciones del estado.

Razón por la cual, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

En el ANEXO B - Esquemas de Arquitectura, Lámina MAE.D-10. Se indica un detalle de la Sujeción de cobertura a base de domo, ¿Es posible cambiar el detalle con otro mecanismo que permita una mejor sujeción de la cobertura a la base del domo?

CONSULTA: ¿Es posible cambiar el detalle con otro mecanismo que permita una mejor sujeción de la cobertura a la base del domo?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: MAE.D Literal: MAE.D-10 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en el literal b) Informe de la especialidad de estructuras del numeral 3. INFORME DE INGENIERÍAS (ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS) del ANEXO 2A:, se ha establecido lo siguiente: "Para el MÓDULO DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO (MAE.D), el Contratista deberá presentar la memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, planos de ingeniería y de detalles de uniones , en base a la propuesta estructural, y en consideración del Anexo B ESQUEMAS DE ARQUITECTURA (...)", teniendo en consideración lo establecido en el mencionado literal y la lámina MAE.D-10 del citado anexo.

En ese sentido, el desarrollo de todas las uniones, lo que incluye las sujeciones, es responsabilidad del contratista, debiendo presentar la documentación que sustente el desarrollo y/o diseño, en la Etapa 1, en los Informes de Ingenierías - Especialidad Estructuras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

En el ANEXO B - Esquemas de Arquitectura, Lámina MAE.D-10 se observan las ventanas con malla mosquitero y tapa enrollable con velcro,

CONSULTA: ¿Es posible cambiar el detalle con otro mecanismo que permita una mejor sujeción de la tapa enrollable?

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** MAE.D **Literal:** MAE.D-10 **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en el ítem N° 31 del apartado VENTANA CON MALLA MOSQUITERO FIJA Y TAPA ENROLLABLE EXTERIOR E INTERIOR del numeral II.1.3 VENTANAS del título COMPONENTES ARQUITECTÓNICOS del ANEXO A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ARQUITECTURA), se ha establecido en la columna "CARACTERÍSTICAS: Tipo de Cierre de las tapas exterior e interior", la "ESPECIFICACIÓN: Fijación de velcro (tapa exterior) / Cremallera hermética (tapa interior)"; debido a que esta configuración permite asegurar la ventilación adecuada a través del uso de velcro en la tapa exterior, y a su vez garantizar el sellado hermético cuando se requiera, mediante la cremallera en la tapa interior, razón por la cual, se mantendrá la Fijación de velcro (tapa exterior) y Cremallera hermética (tapa interior).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

En el ANEXO B - Esquemas de Arquitectura, Lámina MAE.D-06 no se observan orificios para ventilación del Domo en la parte superior, los cuales son recomendables.

CONSULTA: Se solicita a la entidad confirmar si en la lona PVC de la cobertura se diseñará un tipo de ventilación.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** MAE.D **Literal:** MAE.D.-06 **Página:** 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, para el presente procedimiento de selección, ha establecido que el diseño de la parte superior del modulo de aula de emergencia tipo domo, no contempe agujeros o perforaciones, conforme se visualiza en la lámina MAE.D-06, ello, con la finalidad de asegurar la impermeabilidad y confort térmico del aula.

En ese sentido, no requieren modificaciones adicionales a la parte superior del modulo de aula de emergencia tipo domo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

En el Anexo 1 A- COMPONENTES ESTRUCTURALES, página 2, REQUERIMIENTO MÓDULO DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO (MAE.D)

La propuesta estructural deberá considerar como mínimo los componentes descritos a continuación:

- ¿ Cimentación: Apoyos/tacos de madera o metal
- ¿ Estructura de piso: Emparrillado de piso interior, plataforma de acceso, y rampa (de madera o metálico)
- ¿ Estructura principal: Tubos de acero o aluminio
- ¿ Conectores de estructura principal: Tipo multidireccionales autosoportables (discos hexagonales y conectores horizontales) de acero o aluminio.

CONSULTA: No se indica si la estructura de piso de madera debe considerarse los tipos de madera oriundas del país.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: SN Literal: SN Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, cabe señalar que, en el literal b) Informe de la Especialidad de Estructuras del numeral 5.6.1. INFORMES DE MUESTRAS E INGENIERIAS PARA EL AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO, se establecido que: "El contratista deberá presentar la memoria descriptiva, memoria de cálculo, especificaciones técnicas, planos de ingeniería y de detalles de uniones, en base a la propuesta estructural, y en consideración del ANEXO 1A: COMPONENTES ESTRUCTURALES AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO y ANEXO B: ESQUEMAS DE ARQUITECTURA (...)" .

Asimismo, en el apartado NORMATIVA del mencionado literal, se señala lo siguiente:

- "- Manual AISC del American Institute of Steel Construction
- Norma AISC 360-10 ¿Specification for Structural Steel Building¿.
- Norma ¿American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members¿ del Manual AISI
- Normas Técnicas E.020, E.030, E.050, E.060, E.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)" .

En ese sentido, se tiene que, el contratista es el responsable de presentar la propuesta de cimentación y estructura de piso para las aulas de emergencia tipo domo, la cual deberá estar sustentada en el Informe de la Especialidad de Estructuras, en correspondencia con la normativa antes señalada.

Siendo ello así, si el contratista optara por elegir madera para los apoyos y/o estructura de piso, deberá sustentar su elección (lo que incluye el tipo de madera), en el Informe de la Especialidad de Estructuras, considerando la normativa establecida en el numeral 5.6.1. INFORMES DE MUESTRAS E INGENIERIAS PARA EL AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20612631043	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	J & K MOBILIARIO E INNOVACION S.A.C.	Hora de envío :	20:13:44

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

CONDICIONES PARA LA PRESTACION

Teniendo en cuenta las instituciones educativas y niveles educativos a atender, se ha determinado establecer un (01) ítem único, según el cuadro que detallan,

CONSULTA: Confirmar si dentro de la entrega se incluye un KIT DE HERRAMIENTAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: SN **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) modulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario basico para garantizar la conitinuidad del servicio pedagogico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no tiene como parte de sus alcances el suministro de un KIT DE HERRAMIENTAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20603315201	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	BK MODULAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BK MODULAR S.A.C.	Hora de envío :	20:18:10

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Confirmar que se PODRÁ SOLICITAR LA RETENCIÓN DEL 10% EN LUGAR DE LA CARTA FIANZA DE GARANTÍA, SEGÚN LO INDICA LA NORMA VIGENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.4 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, debemos indicar que, la Contratación bajo análisis corresponde a la Adquisición de bienes, no así a la ejecución de obras.

Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto el numeral 149.4. del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala que, en los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad.

Siendo ello así, dado que la Contratación ¿Adquisición de doscientos (200) modulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario basico para garantizar la conitinuidad del servicio pedagogico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no involucra una ejecución periódica, el referido contrato calificaría como una prestación única, por lo que no se cumpliría con el requisito establecido en la referida norma.

Por lo expuesto, SE PRECISA que, en la Contratación bajo análisis no es aplicable la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, dado que no se cumple con el requisito establecido en la norma vinculado a la aplicación del mismo sólo a las prestaciones periódicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20603315201	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	BK MODULAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BK MODULAR S.A.C.	Hora de envío :	20:18:10

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Las Bases indican que :

La responsabilidad del Contratista se contabilizará según lo siguiente:

Este plazo cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de Instalación de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.

El proyecto se trata de Bienes No cuenta con una etapa de instalación, por lo que no puede haber una Conformidad Técnica de Instalación.

Aclarar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.11 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) modulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario basico para garantizar la conitinuidad del servicio pedagogico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no tiene como parte de sus alcances el transporte e instalación de los bienes en las Instituciones Educativas.

Por lo antes expuesto, se tiene que, como parte de la integración de las bases, se realizará las siguientes precisiones:

-En el literal B. ALCANCE DE LOS VICIOS OCULTOS del numeral 5.11.1. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

"El plazo para solicitar subsanación por vicios ocultos, cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo"

"Respecto de la atención de los vicios ocultos, que incluya la reposición de uno o más componentes del modulo de aula de emergencia tipo domo y/o mobiliario basico, se realizará en el Almacén designado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ubicado en la ciudad de Lima, es decir, en igual condición, que para la entrega de los bienes".

-En el numeral 5.11.1. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

"Este plazo cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo"

-En el numeral 5.11.2. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN

A. ALCANCE DE LA GARANTIA

"El plazo para solicitar ejecución de la garantía, cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las precisiones que se incorporará se encuentran en el pliego absolutorio, adjunto a las Bases Integradas

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20603315201	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	BK MODULAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BK MODULAR S.A.C.	Hora de envío :	20:18:10

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que parte de los elementos o piezas de los elementos a suministrar pueden ser fabricados en el extranjero.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en el literal c. Formato de dirección de talleres de producción y almacenes del Contratista, lo siguiente: "(...) Se deberá presentar para la suscripción del contrato la(s) dirección(es) de su(s) Instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes (máximo 03 instalaciones de almacenamiento y talleres de fabricación), asimismo, deberá presentar como mínimo una (01) foto a color de la(s) fachada(s) frontal(es) de su(s) instalación(es) de almacenamiento y talleres de fabricación; y el croquis referencial de su(s) instalación(es) de almacenamiento y talleres de fabricación, el cual debe mostrar o indicar alguna avenida principal.

De igual forma, deberá presentar los datos del personal técnico de contacto, con el objetivo de realizar las visitas inopinadas para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el(los) mismo(s) que será(n)considerado(s) para realizar la verificación técnica correspondiente para el otorgamiento de la Conformidad Técnica, salvo comunicación previa después de la firma de contrato indicando otra(s) instalación(es).

Esta comunicación sobre el cambio o modificación de la dirección(es) de su(s) Instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes deberá realizarse como máximo quince (15) días calendarios antes de la culminación de la ¿Etapas de fabricación y embalaje¿(...)"

Sumado a lo antes señalado, se tiene que, en el numeral 5.7.2 CONFORMIDAD TECNICA DE FABRICACIÓN, se ha establecido:

- En el titulo PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TECNICA DE FABRICACIÓN PARA LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO

"(...) Una vez que el contratista culmine la fabricación y embalaje de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, éste deberá ingresar por mesa de partes del PRONIED lo siguiente, conforme a los plazos establecidos en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN ...- La ubicación* de los almacenes , donde se encuentran los bienes embalados y fabricados en su totalidad.

* La ubicación ¿ dirección de los almacenes, la cual debe coincidir con la información presentada a la firma del contrato (...)"

"(...) Con respecto a la Verificación Cuantitativa

La Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento del PRONIED, con participación de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, procederá a la verificación de las cantidades de las piezas y bienes fabricados en su totalidad, en el(los) almacén(es) señalado(s) por el Contratista (...)"

- En el titulo PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TECNICA DE FABRICACIÓN DE MOBILIARIO

"(...) Una vez que el proveedor cuente con la totalidad de bienes fabricados y embalados, éste deberá ingresar una carta de SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE CANTIDADES POR LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE FABRICACIÓN Y EMBALAJE DEL MOBILIARIO, dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, la que deberá ser ingresada por mesa de partes, adjuntando la documentación señalada en el numeral 5.2 Plazo de Ejecución (...)"

"(...) La VERIFICACIÓN CUANTITATIVA y la VERIFICACIÓN TÉCNICA de los bienes se realizarán en Talleres de Producción y/o Almacenes del contratista situados en territorio nacional (...)"

De lo antes expuesto, se desprende que, queda a disposición del contratista el lugar de fabricación de los bienes, sin embargo, las verificaciones cuantitativas y técnicas de los mismos, se realizarán en los Talleres de Producción y/o Almacenes del contratista situados en territorio nacional.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20603315201	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	BK MODULAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BK MODULAR S.A.C.	Hora de envío :	20:18:10

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Confirmar el lugar o lugares donde se realizaran las entregas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 5.1. LUGAR DE ENTREGA de las Especificaciones Técnicas del presente procedimiento de selección, lo siguiente: " La entrega de los doscientos (200) módulos de aula de emergencias tipo domo y el mobiliario básico será en el Almacén designado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ubicado en la ciudad de Lima"

De lo antes señalado, se precisa que se trata de un solo almacen, ubicado en la ciudad de Lima

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED		
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026		

Ruc/código :	20603315201	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	BK MODULAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BK MODULAR S.A.C.	Hora de envío :	20:18:10

Observación: Nro. 60
Consulta/Observación:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Las Bases indican lo siguiente

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 6,000,000.00 (Seis millones con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda

Se consideran bienes similares a los siguientes:
¿ A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción y/o edificación de instalaciones temporales y/o instalaciones temporales para uso de vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables).

¿ A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción de estructura metálicas de soporte para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, aeropuertos ¿ espacios habitables) y logística (espacios habitables).

Notamos que Bienes similares consideran solo edificación de instalaciones temporales y/o instalaciones temporales Solicitamos que se incorpore la experiencia en MODULOS, A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción y/o edificación de MODULOS y/o instalaciones temporales para uso de vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables) ya que es el Bien principal y similar al Objeto de la convocatoria: ADQUISICIÓN DE DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 78
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. c) y e)
Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido en el literal B del numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, se tiene lo siguiente:
" (...) se consideran bienes similares a los siguientes:
1. A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción y/o edificación de instalaciones temporales y/o instalaciones temporales para uso de vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables)
2. A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción de estructuras metálicas de soporte para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, aeropuertos ¿ espacios habitables) y logística (espacios habitables).
Se denomina estructura metálica de soporte, a las estructuras de acero que soporten grandes esfuerzos o pesos (reciben carga directamente y la transmiten a los cimientos), que requieran dirección técnica para su ejecución; y que sean rígidas, estables y resistentes.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Especifico	3.2	B	78
------------	-----	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. c) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se denomina espacios habitables, a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. En ese sentido, no se considerará: carreteras, antenas, puentes, torres de servicios.

En todos los conceptos se considera como bien similar a las infraestructuras que conformen espacios habitables (en ese sentido, no se considerará: carreteras, antenas, puentes, torres de servicios)".

Por lo tanto, la acreditación de la experiencia del postor deberá estar enmarcada en lo establecido en el mencionado literal B, siendo que, en el supuesto de que la experiencia proveniente de MODULOS, se configure como instalaciones temporales para usos de vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables), es decir, como un espacio para uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen condiciones acústicas, térmicas y de salubridad, se enmarcaría en los bienes similares, por lo que no correspondería adicionar experiencias que ya se encuentran enmarcadas en el citado literal.

Asimismo, se tiene que, el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN de las Bases Estandar, establecen para la Acreditación de la experiencia del postor lo siguiente: "La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones".

Como se puede apreciar, las bases estándar establecen, condiciones respecto a la acreditación, por lo cual, de los documentos presentados se debe desprender fehacientemente que la experiencia acreditada se encuentre enmarcada en los bienes similares.

En diferentes Resoluciones el Tribunal de Contrataciones del Estado, se ha señalado que, no es responsabilidad del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases y evaluar las ofertas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno.

Siendo ello así, se desprende que, es responsabilidad del postor acreditar su experiencia de acuerdo a las bases estándar, pudiendo incluir documentación necesaria que le permita acreditar la misma fehacientemente su experiencia en bienes similares.

Por lo expuesto NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20603315201	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	BK MODULAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BK MODULAR S.A.C.	Hora de envío :	20:18:10

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

En las Bases se indica lo siguiente:

- 5.2. PLAZO DE EJECUCION
- El plazo de ejecución máximo será de ochenta y tres (83) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, este plazo incluye cuatro (4) etapas:
- 1. Etapa 1: Informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad (07 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de la suscripción del contrato.
 - 2. Etapa 2: Fabricación y embalaje de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico (60 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de la aprobación del Informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad.
 - 3. Etapa 3: Control de calidad de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico (10 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de suscribir el Acta de Verificación Cuantitativa (Conformidad) y el Acta de Conformidad de Packing List.
 - 4. Etapa 4: Entrega de los bienes en almacén designado por el PRONIED (06 días calendario), contabilizados a partir del día siguiente de notificada la conformidad técnica de fabricación, y comunicada por la entidad la dirección del almacén del PRONIED.

solicitamos que se aclare y se coloque los días que se utilizaran entre etapas, para el calculo de costos generales

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La absolución de la Consulta se encuentra en el pliego de absolutorio, adjunto a las BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las precisiones que se incorporará se encuentran en el pliego absolutorio, adjunto a las Bases Integradas

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20603315201	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	BK MODULAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BK MODULAR S.A.C.	Hora de envío :	20:18:10

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Respecto a la ETAPA 2: Fabricación y embalaje de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico (60 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de la aprobación del Informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad.

Solicitamos que esta Etapa se amplie a 90 días calendario ya que se debe considerar la compra y secado de 200,000 Pies Tablares de Madera para el Domo y el Mobiliario. Por tanto el tiempo de 60 días no es suficiente para todo el proceso que se va a realizar.

Al tener un tiempo tan reducido se entregaria un producto que sufriria deformaciones posteriores a la entrega por ejecutar un mal procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN, lo siguiente: " El plazo de ejecución máximo será de ochenta y tres (83) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato" , encontrandose dentro de este plazo la " Etapa 2 : Fabricación y embalaje de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico (60 días calendario), contabilizados desde el día siguiente de la aprobación del Informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad".

Asimismo, se ha establecido para los elementos APOYOS / TACOS DE MADERA (de corresponder) y ELEMENTOS DE MADERA ESTRUCTURAL PARA PISO (de corresponder) del numeral 3.2 PRUEBAS Y/O ENSAYOS DE LABORATORIO PARA COMPONENTES DE ESTRUCTURAS del ANEXO 3A, en las columnas "REQUISITO TECNICO": "Especies maderables", " Contenido de Humedad" y " Defectos no tolerables", la "REFERENCIA" :

"NT COPANT N° 30: 1-19. ¿Descripción de Características Organolépticas, Macroscópicas y Microscópicas de Dicotiledóneas, angiospermas¿ , "Estudio ¿Determinación de códigos de higrómetro para la medición de la humedad de 23 especies comerciales de Perú¿. CITEMadera, 2016" y "NTP 251.102:2016 MADERA Y CARPINTERÍA PARA CONSTRUCCIÓN. Madera aserrada. Defectos. Clasificación y método de medición. Numeral 5.2.1", respectivamente.

Sumado a ello, se tiene que, para la "MADERA ESTRUCTURAL" el titulo "MOBILIARIO.3 - CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES" del ANEXO MOBILIARIO, se señala lo siguiente: "Para el secado de la madera se debe tener en cuenta que durante la fabricación y hasta la entrega del mobiliario, la madera debe tener un contenido de humedad de acuerdo con la región donde prestará servicio los productos. ¿ Para establecer el contenido de humedad equilibrio (CHE) de la madera a ser utilizado en los diferentes usos, en función del lugar donde prestará servicio, se deberá tomar como referencia la información brindada en el aplicativo ¿Calculadora CHE Perú¿ disponible en el Play Store indicado en el siguiente link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.itp.calculadorache&hl=es_PE&gl=US&fbclid=IwAR0pqkKVLTGOGJqP33eo6J9N6g1x_UeIL0VjBI4OPDj4BLZV-IJmMCS7S7o

De igual forma resulta importante señalar que, se ha evidenciado que, de la indagación de mercado, se advierte que existe una pluralidad de proveedores que estarían en la capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos, que incluye el cumplimiento de la obligación en los plazos establecidos en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas.

Por lo expuesto, no corresponde ampliar el pllazo solicitado en la presente consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

NINGUNA.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20603315201	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	BK MODULAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BK MODULAR S.A.C.	Hora de envío :	20:18:10

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

5.1. LUGAR DE ENTREGA

La entrega de los doscientos (200) módulos de aula de emergencias tipo domo y el mobiliario básico será en el Almacén designado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ubicado en la ciudad de Lima.

Solicitamos aclarar que sera un solo almacen y que sera dentro de Lima Metropolitana.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 5.1. LUGAR DE ENTREGA de las Especificaciones Tecnicas del presente procedimiento de selección, lo siguiente: " La entrega de los doscientos (200) módulos de aula de emergencias tipo domo y el mobiliario básico será en el Almacén designado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ubicado en la ciudad de Lima" De lo antes señalado, se precisa que se trata de un solo almacen, ubicado en la ciudad de Lima.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20603315201	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	BK MODULAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BK MODULAR S.A.C.	Hora de envío :	20:18:10

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

5.11.1. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Al ser una Adquisicion de BIENES (NO INCLUYE INSTALACION) Se solicita confirmar que la reposición por el reclamo de vicios ocultos se realizara en el almacén de Pronied, el cual se encontrará en la ciudad de Lima Metropolitana.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 35 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) modulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario basico para garantizar la conitnuidad del servicio pedagogico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no tiene como parte de sus alcances el transporte e instalación de los bienes en las Instituciones Educativas.

Por lo antes expuesto, se tiene que, como parte de la integración de las bases, se realizará las siguientees precisiones:

-En el literal B. ALCANCE DE LOS VICIOS OCULTOS del numeral 5.11.1. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

"El plazo para solicitar subsanación por vicios ocultos, cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo"

"Respecto de la atención de los vicios ocultos, que incluya la reposición de uno o más componentes del modulo de aula de emergencia tipo domo y/o mobiliario basico, se realizará en el Almacén designado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ubicado en la ciudad de Lima, es decir, en igual condición, que para la entrega de los bienes".

-En el numeral 5.11.1. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

"Este plazo cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo"

-En el numeral 5.11.2. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN

A. ALCANCE DE LA GARANTIA

"El plazo para solicitar ejecución de la garantía, cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las precisiones que se incorporará se encuentran en el pliego absolutorio, adjunto a las Bases Integradas

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20603315201	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	BK MODULAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BK MODULAR S.A.C.	Hora de envío :	20:18:10

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

5.13. CONTROL DE CALIDAD

C. Prueba de Montaje y Desmontaje

Aclarar que la no habrá ¿CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA¿, a los directores ya que este proceso NO incluye Instalación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.13 Literal: c Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) modulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario basico para garantizar la conitinuidad del servicio pedagogico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no tiene como parte de sus alcances el transporte e instalación de los bienes en las Instituciones Educativas.

En ese sentido, se tiene que, en el literal C. Prueba de Montaje y Desmontaje del numeral 5.13.1 AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO , se ha establecido lo siguiente: "Adicionalmente, el Contratista deberá entregar a la Entidad, a través de Mesa de Partes, un video de filmación, con una edición de 05 a 15 minutos de duración, en el que se aprecie todo el proceso de montaje y desmontaje de un (01) aula de emergencia tipo domo, en el plazo establecido por la Entidad. Asimismo, para desarrollar correctamente el montaje, desmontaje, mantenimiento, la limpieza y el uso del aula de emergencia tipo domo, se deberá incluir en dicho video, una capacitación teórico - práctica la cual está orientada a los directores de las instituciones educativas y/o representante de la Unidad de Gestión Educativa Local y/o personal de las Unidades Zonales y/o personal de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del PRONIED y/u otro personal designado para la instalación del aula de emergencia tipo domo."

De lo antes descrito, se ACLARA quie el contratista deberá realizar un video de capacitación teorica - practica orientado a los directores de las instituciones educativas y/o representante de la Unidad de Gestión Educativa Local y/o personal de las Unidades Zonales y/o personal de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del PRONIED y/u otro personal designado para la instalación del aula de emergencia tipo domo, en el cual se muestre el proceso de montaje, desmontaje, mantenimiento, la limpieza y el uso del aula de emergencia tipo domo.

Asimismo, como parte de la integración de las bases, se realizará la siguiente precisión, en el numeral 8. CAPACITACIÓN TEORICO - PRACTICA:

"Para desarrollar correctamente el mantenimiento, limpieza y uso de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico, se deberá brindar capacitación teórico-práctica al personal designado por la Entidad (el personal designado por la entidad serán máximo cinco personas)"

"La capacitación deberá realizarse en las instalaciones del PRONIED o en algún lugar dispuesto por el contratista, en la ciudad de Lima, en la que deberán participar el personal designado por la Entidad, previa coordinación del día y hora de la misma".

"Es responsabilidad del Contratista la organización y desarrollo de la capacitación. Todos los gastos incurridos en la capacitación estarán a cargo del Contratista"

TEMAS:

- ¿ Limpieza y uso diario de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.
- ¿ Mantenimiento regular de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.
- ¿ Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):	Específico	5.13	c	37
--	------------	------	---	----

Análisis respecto de la consulta u observación:

- ¿ Mantenimiento de pozos a tierra.
El informe de la capacitación teórico-práctica que deberá entregar el contratista para la conformidad, deberá contener como mínimo:
- ¿ Registro fotográfico del evento.
- ¿ Acta firmada con lista de asistentes (con nombre, documento de identidad y cargo en la Entidad) que de fe de lo siguiente:
- ¿ Fecha y hora de inicio y fin de la capacitación.
- ¿ Temas tratados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las precisiones que se incorporará se encuentran en el pliego absolutorio, adjunto a las Bases Integradas

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20603315201	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	BK MODULAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BK MODULAR S.A.C.	Hora de envío :	20:18:10

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

En las Bases encontramos un CUADRO PARA presentar el DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO ¿ MOBILIARIO incluye el factor: ¿TRANSPORTE E INSTALACIÓN¿.

Observamos que la Instalación del mobiliario, NO es parte del alcance de la contratación.

Aclarar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 261

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) modulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario basico para garantizar la conitinuidad del servicio pedagogico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no tiene como parte de sus alcances el transporte e instalación de los bienes en las Instituciones Educativas.

En ese sentido, como parte de la integración de las bases, se realizará la siguiente precisión en el FORMATO PARA PRESENTACION DE ¿DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA EL MOBILIARIO¿ del numeral 5.15. DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO y en el ANEXO F:

- En la quinta columna denominada CANTIDAD DE BIENES POR KITS DE INFRAESTRUCTURA (A), debe decir: CANTIDAD DE BIENES POR AULA (A)
- La sexta columna denimnada COSTO UNITARIO FABRICACIÓN S/ (B), debe decir: CANTIDAD TOTAL DE AULA (B)
- La septima columna denominada COSTO UNITARIO TRANSPORTE E INSTALACIÓN S/ (C), debe decir: COSTO UNITARIO S/ FABRICACIÓN (C)
- La octava columna denimnada CANTIDAD TOTAL DE KIT DE INFRAESTRUCTURA (D), debe decir: COSTO UNITARIO S/ EMBALAJE (D).
- La novena columna denominada PARCIAL S/ $AxDx(B+C)$, debe decir: COSTO UNITARIO S/ ENTREGA (E).
- Se incluirá una decima columna denominada: PARCIAL S/ $AxBx(C+D+E)$.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

como parte de la integración de las bases, se realizará la siguiente precisión en el FORMATO PARA PRESENTACION DE ¿DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO PARA EL MOBILIARIO¿ del numeral 5.15. DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO y en el ANEXO F:

- En la quinta columna denominada CANTIDAD DE BIENES POR KITS DE INFRAESTRUCTURA (A), debe decir: CANTIDAD DE BIENES POR AULA (A)
- La sexta columna denimnada COSTO UNITARIO FABRICACIÓN S/ (B), debe decir: CANTIDAD TOTAL DE AULA (B)
- La septima columna denominada COSTO UNITARIO TRANSPORTE E INSTALACIÓN S/ (C), debe decir: COSTO UNITARIO S/ FABRICACIÓN (C)
- La octava columna denimnada CANTIDAD TOTAL DE KIT DE INFRAESTRUCTURA (D), debe decir: COSTO UNITARIO S/ EMBALAJE (D).
- La novena columna denominada PARCIAL S/ $AxDx(B+C)$, debe decir: COSTO UNITARIO S/ ENTREGA (E).
- Se incluirá una decima columna denominada: PARCIAL S/ $AxBx(C+D+E)$

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607676918	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GRUPO IMAGINA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:58:13

Observación: Nro. 67

Consulta/Observación:

Se indica requisito para para suscripción del contrato "Declaración Jurada de contar con póliza de seguros de transporte a nivel nacional"

Se observa que la solicitud no tiene relación con el alcance de la contratación, dado que la entrega de los bienes se llevará a cabo en la ciudad de lima y esta dirigida a fabricantes locales, con el fin que Pronied pueda supervisar constantemente el proceso de Producción. Asimismo este seguro genera un costo oneroso, sin justificación alguna, siendo que el transporte de mercancías terminadas sólo se realizará en un almacén de lima metropolitana.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.3 Literal: q Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 29 de RCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el marco del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se tiene que, el área usuaria, en el presente procedimiento de selección, ha establecido en el numeral 5.1. LUGAR DE ENTREGA de las Especificaciones Tecnicas del presente procedimiento de selección, lo siguiente: " La entrega de los doscientos (200) módulos de aula de emergencias tipo domo y el mobiliario básico será en el Almacén designado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ubicado en la ciudad de Lima.

La fabricación, conteo de piezas, control de calidad y prueba de montaje de los módulos de aula de emergencias tipo domo será realizada en los almacenes que designe el contratista "

Sumado a lo antes señalado, se tiene que en la acción 02 del cuadro PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD TECNICA DE FABRICACIÓN DE MOBILIARIO, la siguiente NOTA: "La VERIFICACIÓN CUANTITATIVA y la VERIFICACIÓN TÉCNICA de los bienes se realizarán en Talleres de Producción y/o Almacenes del contratista situados en territorio nacional."

Por lo antes expuesto, se tiene que,el presente procedimiento se encuentra conforme a lo establecido en la normativa aplicable al presente procedimiento de selección, y no vulnera los principios que rigen la contrataciones del estado, por el contrario busca contar con pluralidad de postores, los cuales, tienen libre disposición para que los talleres de Producción y/o Almacenes se encuentren situados en cualquier lugar dentro del territorio nacional. Siendo ello así, la Declaración Jurada de contar con poliza de seguros de transporte a nivel nacional y su posterior efectividad, obedece a garantizar el transporte que se realice desde losTalleres de Producción y/o Almacenes del contratista situados en territorio nacional hasta el almacen designado por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ubicado en la ciudad de Lima

En ese sentido, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607676918	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GRUPO IMAGINA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:58:13

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que siendo que la presente contratación no corresponde a la de un pago único, las empresas registradas EN EL REMYPE TENDRAN LA POSIBILIDAD DE OFRECER UNA RETENCIÓN DEL 10% EN LUGAR DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO COMO LO INDICA EL ART 149.4. DEL REGLAMENTO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.21 Literal: Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, debemos indicar que, la Contratación bajo análisis corresponde a la Adquisición de bienes, no así a la ejecución de obras.

Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto el numeral 149.4. del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala que, en los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad.

Siendo ello así, dado que la Contratación ¿Adquisición de doscientos (200) modulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario basico para garantizar la conitinuidad del servicio pedagogico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no involucra una ejecución periódica, el referido contrato calificaría como una prestación única, por lo que no se cumpliría con el requisito establecido en la referida norma.

Por lo expuesto, SE PRECISA que, en la Contratación bajo análisis no es aplicable la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, dado que no se cumple con el requisito establecido en la norma vinculado a la aplicación del mismo sólo a las prestaciones periódicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA.

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Ruc/código :	20607676918	Fecha de envío :	21/04/2025
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GRUPO IMAGINA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:58:13

Observación: Nro. 69
Consulta/Observación:
Para el PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE PAGO solicitan lo siguiente:

¿Luego de obtenida el Acta de Conformidad Técnica de Instalación"

Se observa que el procedimeinto , no cuenta con etapa de instalación, la etapa correspondiente en la etapa de entrega.

Se exige modificar todos los puntos del TDR que menciones actividades de instalación como parte de requisitos de cumplimiento, dado que no guarda relación con lo contratado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 7.5.2 Literal: Página: 57
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 29 de RCE Art. 2 de la LCE - principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto de la observación realizada por el participante, se precisa que la denominación "TDR" no forma parte del presente procedimiento de selección.

Sin perjuicio de lo antes señalado, se tiene que,el presente procedimiento de selección para la ¿Adquisición de doscientos (200) modulos de aula de emergencia tipo domo y mobiliario basico para garantizar la conitnuidad del servicio pedagogico en Instituciones Educativas Publicas a nivel nacional, en el marco del plan de prevención y reducción de riesgos de desastres del sector Educación 2024-2026¿, no tiene como parte de sus alcances el transporte e instalación de los bienes en las Instituciones Educativas.

En ese sentido, como parte de la integración de las bases, se suprimirá la palabra "instalación" y se colocará "entrega ", esto es:

- En el numeral .5.3. dice "CONDICIONES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO", debe decir "CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DE LAS AULAS DE EMERGENCIA TIPO DOMO CON MOBILIARIO BÁSICO"

- En la acción 1, del titulo PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE PAGO del numeral 5.7.3. CONFORMIDAD POR ENTREGA DE BIENES DE LOS DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE AULA DE EMERGENCIA, debe decir:

"Luego de obtenida el Acta de Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo, el contratista podrá solicitar el pago correspondiente, para lo cual, deberá entregar por Mesa de Partes del PRONIED, lo siguiente:

Carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, con atención a la Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento, conteniendo lo siguiente:

- * Guías de remisión del transportista debidamente suscritas por el personal de almacen del PRONIED y la UGME.
- * Acta de ingreso de los bienes a almacen de PRONIED (o documento similar), debidamente suscrita por el personal de almacen del PRONIED y la UGME.

Carta dirigida a Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, con atención a la UGME, conteniendo lo siguiente:

- * La Factura por el importe correspondiente.
- * Acta original de Conformidad Técnica de entrega de los módulos de aula de emergencia tipo domo.
- * Doscientos (200) Manuales (en correspondencia con el Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales aprobado por la Entidad).
- * Certificados de Garantía.
- * Informe de Capacitación Teórico-Práctica."

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
Nomenclatura :	LP-SM-6-2025-MINEDU/UE-108-1-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE DOSCIENTOS (200) MODULOS DE AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO Y MOBILIARIO BASICO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGOGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS A NIVEL NACIONAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2024-2026

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):	Especifico	7.5.2	57
Articulo 29 de RCE Art. 2 de la LCE - principio de transparencia			
Análisis respecto de la consulta u observación:			
- En la acción 2, del titulo PROCEDIMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE PAGO del numeral 5.7.3. CONFORMIDAD POR ENTREGA DE BIENES DE LOS DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE AULA DE EMERGENCIA, debe decir: "Una vez ingresados los documentos, se procede a la elaboración de la Conformidad de Pago por Entrega de Bienes por parte de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento del PRONIED"			
En el numeral 5.9. FORMA DE PAGO, debe decir:			
II. PAGO POR ENTREGA DE BIENES			
FORMA DE PAGO			
Para el pago por entrega de las aulas de emergencia tipo domo con mobiliario básico. El Contratista deberá seguir lo indicado en el numeral 5.7.3. CONFORMIDAD POR ENTREGA DE BIENES DE LOS DOCIENTOS 200 MODULOS DE AULA DE AULA DE EMERGENCIA.			
Por lo antes expuesto SE ACOGE la observación			
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:			
Las precisiones que se incorporará se encuentran en el pliego absolutorio, adjunto a las Bases Integradas			