

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20491298155	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	EJECUTORES & CONSULTORES MIO E.I.R.L.	Hora de envío :	12:30:01

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

se observa si existe la posibilidad de acreditar con obras, la adquisicion de dichos materiales, puesto que en las obras de edificacion de institucion educativa se puede acreditar dichos materiales. en caso de no ser afirmativa la misma, se solicita nos indique cual seria el motivo por el cual no se aceptaria dicha experiencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap3 **Literal:** cap3 **Página:** cap3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, conforme a lo establecido en el numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION de las Bases del presente procedimiento, se tiene que:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.15'000,000.00 (quince millones con 00/100 soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria durante ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Asimismo en las bases, el área usuaria ha establecido que se consideran bienes similares a los siguientes:

1. A la venta y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción y/o edificación de módulos prefabricados y kits de pararrayos y/o módulos armables para uso de vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables).
2. A la venta y/o fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción de estructuras metálicas de soporte para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, aeropuertos-espacios habitables) y logística (espacios habitables)

Se denomina estructura metálica de soporte a las estructuras de acero que soporten grandes esfuerzos o pesos (reciben carga directamente y la transmiten a los cimientos), que requieran dirección técnica para su ejecución; y que sean rígidas, estables y resistentes.

Se denomina espacios habitables a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones acústicas térmicas y de salubridad adecuadas.

En ese sentido, no se considerará carreteras, antenas, puentes, torres de servicios o similares.

Se precisa que dada la naturaleza de la prestacion del presente procedimiento de seleccion es BIENES, por lo que de acuerdo a las Bases Estandar tiene su forma de acreditacion (Documentos) respecto a la experiencia, por tanto aceptar un objeto contractual distinto (Obras) para acreditar experiencia, seria modificar el alcance de las Bases respecto a la forma de acreditacion dado que Obras tiene otra forma de acreditacion. Por tanto NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20602003346	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A. SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	17:56:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el cuadro N°02 - listado de Bienes ACTIVIDAD 2 indica un bloque modular BB-C A. No hay información de ese bloque modular.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** Anexo A **Literal:** Anexo A1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se precisa que el código correcto para el bloque modular complementario es BC.S-A debiendo considerar esa nomenclatura en el listado de Bienes Actividad 2 (Anexo A.01)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20602003346	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A. SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	17:56:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indicar si las 2 actividades se van licitar por separado.
Son 2 ítem de licitar?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** Anexo A **Literal:** Anexo A1 **Página:** 1,2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el presente procedimiento contempla dos actividades, sin embargo se trata de un único procedimiento, por lo que el postor debe presentar su oferta por ambas actividades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20602003346	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A. SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	17:56:28

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Los biodigestores indicados en los planos están dentro del alcance contractual.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Anexo A Literal: Anexo A1 Página: todo

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contratista deberá evaluar la inclusión de los biodigestores y la ubicación de los mismo según lo indicado en el numeral 5.7.2 INFORME DE INGENIERIAS - ACTIVIDAD 2. para el "Informe de Ingenierías de la especialidad de sanitarias" del Sistema de Redes Exteriores para Sistema de Desagüe.

En caso requerirse la utilización de Biodigestores, podrá tomarse la ubicación tentativa propuesta en el emplazamiento o una ubicación alterna a consideración del contratista. La inclusión de dichos biodigestores se dará en caso no se cuente con conexión a la red de alcantarillado público. El contratista deberá coordinar con la IE si esta podrá habilitar dicha conexión para la descarga de los desagües a la misma o en su defecto hacia los biodigestores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20602003346	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A. SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	17:56:28

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la actividad 2. Precisar el inicio de la etapa de informe de muestras de ingeniería y diseño de muestras. Hay una contradicción en el pie de pagina de la pagina 8 con el cuadro de la pagina 9.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.5.2 Literal: 2 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la Etapa de Informes de Ingenierías y Diseño de Mezclas de la Actividad 2 inicia desde la firma del contrato y deberá presentarse en un plazo máximo de 10 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20602003346	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A. SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	17:56:28

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Esta dentro del alcance la conexión a la red de eléctrica, agua y desagüé del terreno?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada; entendiendo que se refiere a la conexión de los bloques modulares a la red eléctrica de la ccesionaria.

Al respecto cabe precisar, que en el ANEXO B BLOQUES MODULARES, En el numerla tres (3) de las Memorias descriptivas, se indica que el Suministro de energía al tablero elèctrico del bloque modular, será proyectado por la Institutución Educativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20602003346	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A. SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	17:56:28

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

precisar si el cerco perimétrico tiene un cimiento debajo del panel prefabricado.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EPS-C Literal: CERCO PERI Página: 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se indica que el dimensionamiento de la cimentación del cerco son de responsabilidad del contratista como parte de la Etapa de "Informe de Ingenierías de la Especialidad de Arquitectura".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20602003346	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	FAST ENGENHARIA E MONTAGENS S.A. SUCURSAL DEL PERU	Hora de envío :	17:56:28

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar el espesor del tubo de acero de 100m x 100m

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EP.S-D Literal: PORTON DE Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta , en el Anexo EP.S-D Portón de Ingreso, en el cuadro ítem 17, se precisa que el espesor es de 3mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
Confirmar el nivel de tensión para el tablero general del lugar, si será en 220V trifásica o 380V trifásica.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Al respecto cabe precisar, que en el ANEXO B BLOQUES MODULARES, En el numeral dos (2) de la memoria de cálculo, indica que el nivel de tensión es de 220V /60HZ y de acuerdo a los diagramas unifilares indicados en las láminas EE-05 se puede apreciar que el sistema utilizado en los bloques modulares es un sistema monofásico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar si se puede considerar luminarias herméticas en las aulas, teniendo en cuenta los luxes requeridos por ambiente.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada, La norma EM10 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), establece los requisitos mínimos de iluminación que se deben considerar según el uso de los ambientes.

Se precisa que en el ANEXO B BLOQUES MODULARES, En el numeral tres (3) de la Memoria de cálculo, se han tenido en cuenta lo indicando por la norma EM10 del RNE, para realizar el cálculo de iluminación y determinar las características técnicas de las luminarias y lámparas a utilizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar si se puede hacer uso del cable tipo LSOH-80.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En este sentido, el contratista debe ceñirse a lo establecido en el numeral 1.9 cable eléctrico de seguridad LSOH90 .del ANEXO B especificaciones técnicas y consideraciones de fabricación e instalación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar si se va a considerar UPS.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

Respecto a la consulta formulada,

Se precisa que en el ANEXO B BLOQUES MODULARES, no se considera UPS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Confirmar el tipo de tomacorriente, si será el tipo universal o tomacorriente doble 3 en línea + schukko.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido, en el numeral 1.6 TOMACORRIENTES DOBLE BIPOLAR CON LINEA A TIERRA, del NEXO B - ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE FABRICACION E INSTALACION Se han establecido las especificaciones tecnicas del tomacorriente a utilizar en el presente proceso. Asimismo la Norma 175-2008-MEM/RM. Cables Libres de Halógenos y tomacorrientes, establece el tipo de tomacorrientes a utilizar. Entonces se confirma que los tomacorrientes a utilizar seran dobles (1 tres en linea y uno del tipo schuko)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar si se debe considerar luces de emergencia en el exterior.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)"

En ese sentido respecto a la consulta formulada,

Se precisa que en el ANEXO B BLOQUES MODULARES, En las láminas EE-01 , EE-02, EE-03. queda indicado la instalación de lámparas de emergencia exteriores e interiores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar si el pararrayos debe contar con cerco perimétrico

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada,

Se precisa que en el ANEXO D SISTEMAS COMPLEMENTARIOS, se indica las características y estructuras a utlizar en el sistema de Pararrayos el cual se encuentra en una ubicación de difícil acceso por la población estudiantil. Por tal motivo, el contratista deberá ceñirse a los componentes indicados en el ANEXO D SISTEMAS COMPLEMENTARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En relación al material de la tubería para la red de agua fría, se ha notado que se empleará PP-R. No obstante, es importante señalar que el PVC C-10 también es una opción funcional. Se evaluaría la presión generada por el equipo de bombeo para asegurarse de que no exceda la resistencia de presión del PVC. En caso de que no cumpla con dicho requisito, se podría considerar la posibilidad de utilizar PVC C-10 para las redes exteriores y PP-R para las redes interiores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que el contratista debe ceñirse a lo establecido en los Anexos de la Especialidad de Sanitarias de las Especificaciones Técnicas en relación al material de la tubería para la red de agua fría, debiendo emplear tubería PP-R.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos que se pueda verificar la intensidad de lluvia en la zona de influencia del proyecto con el objetivo de analizar la viabilidad de reducir el diámetro de la tubería de drenaje pluvial de 3" a 2" pulgadas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se señala que los diseños de las montantes pluviales han sido tomando en consideración el escenario más desfavorable por zona bioclimática, para la zona bioclimática costa-sierra se deberá considerar las montantes de 3". Se precisa que el contratista debe ceñirse a lo establecido en los Anexos de la Especialidad de Sanitarias de las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En relación con la ventilación, se sugiere considerar el uso de válvulas de admisión de aire como alternativa para evitar un recorrido excesivo de las tuberías dentro del módulo. Adjuntando la ficha técnica del accesorio para su revisión.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se indica que no es recomendable el uso de las válvulas de aire, puesto que estás presentan fallas con el tiempo al obstruirse los sellos y generándose la filtración de olores.

Se precisa que el contratista debe ceñirse a lo establecido en los Anexos de la Especialidad de Sanitarias de las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
Se solicita información sobre el diagrama del sistema de agua fría, no se muestra cálculo de potencia de bombas. Esto es crucial para validar el cálculo hidráulico del sistema.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El contratista realizará dicha información según lo indicado en el numeral 5.7.2 INFORME DE INGENIERIAS - ACTIVIDAD 2. para el "Informe de Ingenierías de la especialidad de sanitarias" del Sistema de Red Complementario de Agua Potable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respecto al sistema de desagüe, en el módulo BB.S-I1, se observa que las redes de aguas negras tienen sentido de descarga por la parte norte del módulo y la red de aguas grises tiene sentido de descarga por la parte sur del módulo; el sistema a implementar es biodigestor y pozo de séptico. Como ambas redes están en sentido opuesto se implementará 2 sistema para dichas descargas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contratista realizará dicha información según lo indicado en el numeral 5.7.2 INFORME DE INGENIERIAS - ACTIVIDAD 2. para el "Informe de Ingenierías de la especialidad de sanitarias" del Sistema de Redes Exteriores para Sistema de Desagüe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Por favor, verificar si la consideración de utilizar un pozo de filtración se limita exclusivamente a ciertos bajantes pluviales seleccionados, ya que no se especifica un criterio técnico al respecto.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que el contratista debe ceñirse a lo establecido en los Anexos de la Especialidad de Sanitarias de las Especificaciones Técnicas.

En dicha documentación, se han incluido pozos de filtración para las bajantes pluviales que descarguen hacia el frente de los módulos para evitar la descarga hacia las losas en dichas zonas, las descargas posteriores de los módulos son realizadas hacia el terreno natural sin pozo de infiltración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

La ubicación del biodigestor no está claramente indicada; se debe tener en cuenta la distancia máxima de separación entre viviendas o estructuras según las normativas correspondientes.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

R.N.E I.S 0.20

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contratista deberá evaluar la inclusión de los biodigestores y la ubicación de los mismo según lo indicado en el numeral 5.7.2 INFORME DE INGENIERIAS - ACTIVIDAD 2. para el "Informe de Ingenierías de la especialidad de sanitarias" del Sistema de Redes Exteriores para Sistema de Desagüe.

En caso requerirse la utilización de Biodigestores, podrá tomarse la ubicación tentativa propuesta en el emplazamiento o una ubicación alterna a consideración del contratista. La inclusión de dichos biodigestores se dará en caso no se cuente con conexión a la red de alcantarillado público. El contratista deberá coordinar con la IE si esta podrá habilitar dicha conexión para la descarga de los desagües a la misma o en su defecto hacia los biodigestores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

No se ha proporcionado el cálculo de la capacidad de tanques de agua. Por favor, incluir esta información.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contratista realizará dicha información según lo indicado en el numeral 5.7.2 INFORME DE INGENIERIAS - ACTIVIDAD 2. para el "Informe de Ingenierías de la especialidad de sanitarias" del Sistema de Red Complementario de Agua Potable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En el levantamiento topográfico se nota la presencia de material orgánico en el terreno y su falta de nivelación. Se solicita aclarar si el proceso de nivelado es responsabilidad del contratista o del cliente, como parte del alcance del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se evidencia en el estudio de topografía la presencia de material orgánico en menor volumen, así mismo, se evidencia que el terreno se encuentra nivelado, para la instalaciones de escuelas modulares de ser necesario el contratista deberá de realizar mínimas adecuaciones con el fin de cumplir el objeto de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En el Estudio de Mecánica de Suelos se indica usar cemento tipo IP, mientras que, en las Especificaciones Técnicas se indica usar Portland tipo I. Por favor, aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta de inconsistencia entre el estudio de mecánica de suelos y Especificaciones Técnicas, se indica que en el Anexo BB. S-B1.03 Estructuras- cuadro de especificaciones técnicas indica lo siguiente:

Se usará en general cemento Portland Tipo I, en caso se encuentra en sitio un terreno de aparente agresividad de sales y/o sulfatos, se usará cemento portland tipo V

En ese sentido, el contratista deberá de estimar en su propuesta económica lo indicado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En la memoria de cálculo y los planos se indica tubos estructurales en ASTM A500 Gr. B. Sin embargo, en las especificaciones técnicas se indica para los tubos estructurales el uso de tubos en ASTM A500 con fy ¿ 270 MPa y fu ¿ 310 MPa, siendo estas características cumplidas por tubos en ASTM A500 Gr. A. Confirmar si se puede usar Tubos ASTM A500 Gr. A.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se indica que la consulta respecto a las tuberías de las estructuras están considerados en el Anexo BB.S-B1.03 Estructuras, lo consignado se debe de mantener.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En planos se indica limpieza arenado ¿Metal Blanco¿ según SSPC-SP-5. Confirmar si se puede realizar limpieza con arenado comercial según SSPC-SP-6.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta de realizar un limpiado con arenado comercial según SSPC-SP-6 en reemplazo de Limpieza Arenado Metal Blanco ¿METAL BLANCO" SEGÚN ESPECIFICACION SSPC-SP-5 según lo indicado en las especificaciones técnicas, se indica que no es factible, se debe de cumplir lo estipulado en ale Anexo BB.S-B1.03 Estructuras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:
El diseño enviado se basa en losa de cimentación. Favor de confirmar la viabilidad de considerar zapatas o dados prefabricados como alternativa para la cimentación

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Respecto a la consulta de la losa de cimentación, se indica que el contratista debe de tener en consideración lo establecido en el Anexo BB.S-B1.03 Estructuras (E-101) para la propuesta económica, en el cual, se encuentra los detalles de la losa de cimentación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Respecto a la cubierta, se especifica que el acabado de la cara interior debe ser de color Rojo RAL 3020 o equivalente. Se solicita considerar como alternativa el acabado Blanco RAL 9003.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 1.1 **Página:** 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que el contratista debe ceñirse a lo establecido en la Característica N° 13 del componente del numeral 1.1 CUBIERTA del ANEXO BB.S-B1.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACION E INSTALACION, ANEXO BB.S-B2.02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACION E INSTALACION, ANEXO BB.S-C1.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACION E INSTALACION y ANEXO BB.S-I1.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACION E INSTALACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se plantea la pregunta acerca de la necesidad de aplicar barniz a los tableros fenólicos destinados al muro sanitario interior, considerando que estos serán completamente revestidos con baldosas de vinilo y no estarán expuestos al exterior. ¿Es requisito aplicar el barniz en esta situación?

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 1.3 **Página:** 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que el contratista debe ceñirse a lo establecido en la Característica N° 32 del componente del numeral 1.3 MURO SANITARIO del ANEXO BB.S-B1.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACION E INSTALACION, ANEXO BB.S-B2.02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACION E INSTALACION y ANEXO BB.S-I1.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACION E INSTALACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

¿Es factible estandarizar las dimensiones de las baldosas de vinilo del muro sanitario para que coincidan con las dimensiones de las baldosas de piso, es decir, 300 mm x 300 mm con un espesor de 2 mm? Mantener un formato uniforme aseguraría una tonalidad constante en el acabado, facilitaría el mantenimiento y permitiría reemplazarlas fácilmente debido al desgaste. Esta propuesta evitaría la necesidad de adquirir dos formatos distintos de baldosas, reduciendo el desperdicio.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1.3 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que el contratista debe ceñirse a lo establecido en los numerales de 1.3 MURO SANITARIO y 1.7 PISOS respectivamente del ANEXO BB.S-B1.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACION E INSTALACION, ANEXO BB.S-B2.02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACION E INSTALACION y ANEXO BB.S-I1.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACION E INSTALACION; así como a lo establecido en los numerales de 1.5 PISOS respectivamente del ANEXO BB.S-C1.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONSIDERACIONES DE FABRICACION E INSTALACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Confirmar que el mobiliario no forma parte del alcance del presente proceso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el mobiliario no forma parte del alcance del presente proceso por lo que no debe considerarse en la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:
Confirmar que el color Gris RAL 7035 o similar será aplicado en el diseño del número que van en las hojas de las puertas contraplacadas metálicas

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A-10 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Al respecto, se precisa que en el numeral PUERTA de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA de los Anexos BB.S-B1, BB.S-B2, BB.S-C1 y BB.S-I1, para las puertas PS-01 y PS-06 se indican dos colores: RAL 3020 o similar y RAL 7035 o similar, los cuales corresponden a los colores de acabado 1 y 2 respectivamente que se indican en las láminas de detalle de dichas puertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Confirmar si el acabado de la numeración de la hoja de la puerta es una lámina adhesiva o es acabado en pintura.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A-10 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se precisa que en el numeral PUERTA de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA de los Anexos BB.S-B1, BB.S-B2, BB.S-C1 y BB.S-I1, para las puertas PS-01 y PS-06 se indica como acabado "Dos (02) capas de esmalte epóxico mate de 40 ¿m c/u (con basede primer epóxico mate de 40 ¿m)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se sugiere cambiar el material de la hoja de la puerta plegable PS-05 y utilizar el mismo material que se emplea en los paneles de muro. Esto se debe a que el sistema plegable para puertas cuenta con un riel superior que actúa como soporte para todas las hojas de la puerta y no puede soportar un peso excesivo. La elección de utilizar el mismo material de los paneles de muro reducirá el peso de la hoja de la puerta, ya que la propuesta actual presenta un mayor peso debido a la inclusión de bastidores internos y una lámina metálica de mayor espesor (0.60 mm).

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A-15 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que de acuerdo a los establecido en la nota 06 de los componentes de PUERTA de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA de los Anexos BB.S-B1, BB.S-B2, BB.S-C1 y BB.S-I1, se detalla lo siguiente:

Nota 06: El Contratista podrá proponer material, dimensiones y distribución alternativa para el bastidor interno de la hoja de las puertas. Dicha información deberá contemplar detalles constructivos, especificaciones técnicas y/o información pertinente y complementaria para el desarrollo de la propuesta, la cual será evaluada por la Entidad, y presentada en el ¿Informe de Ingenierías la Especialidad de Arquitectura¿ durante la ¿Etapa de informes de Ingenierías y Diseño de Mezclas¿."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Según diseño de puerta PS-05 se hace uso de una cerradura de embutir, se recomienda cambiar por una cerradura tipo pico de loro con cilindro llave-llave con manijón y tirador empotrado, este sistema es más funcional para puertas de apertura lateral como son las puertas plegables.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: A-15 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que de acuerdo a los establecido en la nota 05 de los componentes de PUERTA de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA de los Anexos BB.S-B1, BB.S-B2, BB.S-C1 y BB.S-I1, se detalla lo siguiente:

"Nota 05: El Contratista podrá proponer un sistema alternativo para los elementos de fijación, sujeción y apertura de las puertas. Dicha información deberá contemplar detalles constructivos, especificaciones técnicas y/o información pertinente y complementaria para el desarrollo de la propuesta, la cual será evaluada por la Entidad, y presentada en el ¿Informe de Ingenierías de la Especialidad de Arquitectura¿ durante la ¿Etapas de informes de Ingenierías y Diseño de Mezclas¿."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:
Confirmar si la cortina tipo roller con cenefa es parte del alcance del proyecto. Si forma parte del alcance, brindar mayor especificación técnica, ya que no se tiene información en los documentos técnicos.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A-17 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Al respecto, se aclara que en el componente 2.3 CORTINA TIPO ROLLER del ANEXO BB.S-I1.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA, se detallan todas las características técnicas de dicho componente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:
Confirmar si para la ventana VS-01B se puede utilizar una lámina pavonada para el paño fijo inferior.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** A-18 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Al respecto, se precisa que el contratista debe ceñirse a lo establecido en los numerales de VENTANA de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA de los Anexos BB.S-B1, BB.S-B2, BB.S-C1 y BB.S-I1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:
Confirmar si habrá interconexión entre los pozos a tierra de los cuatro (04) bloques básicos.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 5.3.3 **Literal:** - **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:
"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".
En ese sentido respecto a la consulta formulada,
Se precisa que no se ha considerado interconexión entre los pozos a tierra de los bloques modulares, considerando que todos están al mismo nivel de tensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Confirmar que no forma parte del alcance del contratista la interconexión del bloque hacia una acometida exterior tanto eléctrica y sanitaria.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.3.3 **Literal:** - **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta formulada;entendiendo que se refiere a la conexión de los bloques modulares a la red eléctrica de la ccesionaria.

Al respecto cabe precisar, que en el ANEXO B BLOQUES MODULARES, En el numerla tres (3) de las Memorias descriptivas, se indica que el Suministro de energía al tablero elèctrico del bloque modular, será proyectado por la Institución Educatva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20100369509	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A.C.	Hora de envío :	20:11:57

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Indicar si el colegio contara con una cuneta o canal para el desfogue de bajadas pluviales

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.3.3 **Literal:** - **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contratista realizará dicha información según lo indicado en el numeral 5.7.2 INFORME DE INGENIERIAS - ACTIVIDAD 2. para el "Informe de Ingenierías de la especialidad de sanitarias" del Sistema de Redes Exteriores de Drenaje Pluvial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si el tiempo para la presentación del informe de mitigación de riesgo es de 15 días calendario según el ítem 2b del cuadro plazo de ejecución ¿ actividad 1

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** actv. 1 **Página:** 04

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el Informe de Mitigación de Riesgos se presentará en un plazo máximo de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato conforme a lo indicado en el cuadro: PLAZO DE EJECUCIÓN - ACTIVIDAD 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si el tiempo para la presentación del informe de diseño de mezclas es de 15 días calendario según el ítem 2c del cuadro plazo de ejecución ¿ actividad 1

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** actv. 1 **Página:** 04

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma Informe de Diseño de Mezclas se presentará en un plazo máximo de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, conforme a lo indicado en el cuadro: PLAZO DE EJECUCIÓN - ACTIVIDAD 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Confirmar si para iniciar la etapa de Instalación de losas de concreto e instalación de Sistemas de Mitigación de Riesgos se necesita la conformidad de estos 3 entregables: el informe de ingenierías especialidad de estructuras, informe de diseño de mezclas de elemento de concreto y informe de mitigación de riesgos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** actv. 1 **Página:** 04

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, para la Actividad 1: Etapa de Instalación de losas de concreto e Instalación de Sistema de Mitigación de Riesgos, sí es necesaria la conformidad de los Informes de Ingenierías de la especialidad de Estructuras, informe de diseño de mezclas de elementos de concreto e Informe de mitigación de riesgos en los plazos establecidos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Dado que el plazo para realizar los vaciados de concreto en las losas de la actividad de Instalación de losas de concreto es de 25 días y que el plazo en el que el concreto alcanza el 100% de su resistencia de diseño es de 28 días posterior al último vaciado (que se podría dar el día 25). Se solicita confirmar que los informes de la rotura de probetas se presentarán a los 28 días posteriores al día 25 adicionando a ello el tiempo que se demora el laboratorio en realizar el informe del ensayo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.1 Literal: 3 a) Página: 04

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el contratista deberá presentar el ensayo de rotura de probeta de concreto de la cimentación a la culminación de la instalación de losas de concreto de la ACTIVIDAD 1. Adicionalmente podrá presentar un segundo Informe de rotura de probetas en cuanto el concreto alcance el 100% de su resistencia conforme al numeral 5.15 CONTROL DE CALIDAD y en concordancia especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma Técnica Peruana ¿E-060 ¿ Concreto Armado: Capítulo 05).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura :AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Sobre la ACTIVIDAD 2, En el pie de página, numeral 7 mencionan que la Etapa 2 "Informe de Ingenierías y Diseño de Mezclas" dura 10 días calendario, a partir del día siguiente de la notificación de la Conformidad Técnica del Informe de Muestras y Plan de Seguridad; sin embargo en la página 9, cuadro PLAZO DE EJECUCIÓN - ACTIVIDAD 2, Numeral 2.a) Informes de Ingenierías, columna de Plazos, señala que el "Plazo máximo será de hasta diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato".

Se solicita confirmar que el inicio para el plazo de la Etapa 2 Informes de Ingenierías y Diseño de Mezclas será a partir del día siguiente de la notificación de la Conformidad Técnica del Informe de Muestras y Plan de Seguridad y desde manera cumplir con los 92 días calendario de ejecución de la actividad 2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.2 Literal: 2.7 Página: 08

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la Etapa 2 Informe de Ingeniería y Diseño de Mezclas de la ACTIVIDAD 2 se presentará en un plazo máximo de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, conforme a lo indicado en el cuadro: PLAZO DE EJECUCIÓN - ACTIVIDAD 2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Dado que el plazo para realizar los vaciados de concreto en las losas de la actividad de Instalación de losas de concreto es de 15 días y que el plazo en el que el concreto alcanza el 100% de su resistencia de diseño es de 28 días posterior al último vaciado (que se podría dar el día 15). Se solicita confirmar que los informes de la rotura de probetas se presentarán a los 28 días posteriores al día 15 adicionando a ello el tiempo que se demora el laboratorio en realizar el informe del ensayo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.2 Literal: 3 a) Página: 09

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el contratista deberá presentar el ensayo de rotura de probeta de concreto de la cimentación a la culminación de la instalación de losas de concreto de la ACTIVIDAD 2. Adicionalmente podrá presentar un segundo Informe de rotura de probetas en cuanto el concreto alcance el 100% de su resistencia conforme al numeral 5.15 CONTROL DE CALIDAD y en concordancia especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma Técnica Peruana ¿E-060 ¿ Concreto Armado: Capítulo 05).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En el Cuadro N° 02 - Listado de Bienes ACTIVIDAD 02 en el ítem ¿EP.S-E (BALDOSA)¿ el cual hace relación a las baldosas de polipropileno para la losa multiuso se señalan un total 10035 und (0.40x0.40m según las especificación técnicas). Dado que las medidas señaladas en la lámina A-02 (Módulo: EP.S-E1 LOSA MULTIUSO) el área a cubrir es de 608m2(32mx19m) y para cumplir con las 10035 baldosas requeridas estas deberían tener unas dimensiones de 0.25x0.25, siendo estas últimas las que hay en el mercado y se cuenta con stock. Se solicita confirmar si la medida de las baldosas puede ser de 0.25mx0.25m

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Cuadro 02 Literal: EP.S-E BAL Página: 03

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta y se precisa que las dimensiones del componente BALDOSAS DE POLIPROPILENO del Anexo EP.S-E1 LOSA MULTIUSOS cuenta con las dimensiones de 250 mm x 250 mm el cual se deberá suministrar para cubrir un total de EP.S-E1 LOSA MULTIUSO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en:

- ANEXO EP.S-E1.01
- ANEXO EP.S-E1.02

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

En el numeral 1.5 VENTANA, del cuadro de características, respecto a VS-05 VENTANA CORREDIZA PVC, punto 213 menciona "Modelo: Un (01) paño fijo y un (01) paño fijo y".

Se solicita adjuntar el plano de la ventana corrediza de pvc VS-05.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** BB.S-B1.01 **Literal:** VS-05 VENT **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que en la denominación del componente "VENTANA CORREDIZA DE PVC", así como la característica técnica 212 Tipo del Anexo BB.S-B1.01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA, se indica "Ventana con paño corredizo".

Asimismo, en las láminas A-06 del anexo BB.S-B1.02 ARQUITECTURA, se indica cuál de los dos paños que componen la ventana es el corredizo y cuál es el fijo.

Finalmente, el desarrollo de los detalles constructivos de todos los componentes son de responsabilidad del contratista como parte de la Etapa de "Informe de Ingenierías de la Especialidad de Arquitectura".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

En la lámina no figura el detalle de la ventana fija de PVC VS-04, sino que aparece el detalle de la ventana VS-03. Se solicita adjuntar el plano de la ventana fija de pvc VS-04.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: BB.S-B1.02 Literal: VS-04 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que en la lámina A-21 del anexo BB.S-B1.02 ARQUITECTURA, se ha presentado el detalle correspondiente a la Ventana VS-04. Asimismo, en la planimetría general no se ha considerado la Ventana del tipo VS-03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

En la lámina no figura el detalle de la ventana corrediza de PVC VS-05, sino que aparece el detalle de la ventana VS-04. Se solicita adjuntar el plano de la ventana corrediza de pvc VS-05

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** BB.S-B1.02 **Literal:** VS-05 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se indica que el desarrollo de los detalles constructivos de todos los componentes son de responsabilidad del contratista como parte de la Etapa de "Informe de Ingenierías de la Especialidad de Arquitectura".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

En el punto 02 de las características técnicas del apoyo de concreto prefabricado/panel de concreto prefabricado, Dimensiones: Cumplir con lo indicado en los planos del Anexo EP.S-C.02 Arquitectura; sin embargo en la citada lámina falta indicar la altura total del apoyo de concreto prefabricado

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EP.S-C **Literal:** 02 y EP.CP **Página:** 4, 8

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se indica que en la lámina A-01 del anexo EP.S-C Cerco Perimétrico, se indica la altura del Apoyo de concreto prefabricado desde el nivel del terreno. Cabe aclarar que el dimensionamiento de la cimentación del cerco son de responsabilidad del contratista como parte de la Etapa de "Informe de Ingenierías de la Especialidad de Arquitectura".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Debido a que puede ocurrir un desfase en el término de la etapa de transporte e instalación de las Actividades 1 y 2, y que se solicita una grabación que contenga todos los bienes de las 2 actividades. Se solicita confirmar que el video se puede presentar junto cuando se notifique el término de la última actividad

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.8. **Literal:** 5.8.5 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, respecto a la Conformidad Técnica del Transporte e Instalación el contratista deberá entregar un (01) video de filmación del montaje, con una edición de 20 a 25 minutos de duración, en el que se aprecie todo el proceso de montaje de Una (01) escuela modular tipo sierra, que comprende todos los bienes indicados en la actividad. Se confirma que dicho video puede ser presentado a la culminación de la Actividad 2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

¿Se debe considerar luminarias en los espacios comunes? En caso la respuesta sea afirmativa, indicar las especificaciones técnicas, memorias y planos de dicha de iluminación

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Anexo E Literal: IIEE en EC Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido respecto a la consulta formulada,

Razón por la cual, el contratista deberá ceñirse a lo establecido en en el Anexo B bloques modulares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

En el esquema enviado se observa dos zonas para biodigestores. Se solicita la confirmación si ambas zonas irán biodigestores y la cantidad requerida de biodigestores. Asimismo, se solicita que envíen el plano de detalle y las especificaciones técnicas del biodigestor

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Anexo A.01 Literal: Biodigesto Página: 02

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contratista deberá evaluar la inclusión de los biodigestores y la ubicación de los mismo según lo indicado en el numeral 5.7.2 INFORME DE INGENIERIAS - ACTIVIDAD 2. para el "Informe de Ingenierías de la especialidad de sanitarias" del Sistema de Redes Exteriores para Sistema de Desagüe.

En caso requerirse la utilización de Biodigestores, podrá tomarse la ubicación tentativa propuesta en el emplazamiento o una ubicación alterna a consideración del contratista. La inclusión de dichos biodigestores se dará en caso no se cuente con conexión a la red de alcantarillado público. El contratista deberá coordinar con la IE si esta podrá habilitar dicha conexión para la descarga de los desagües a la misma o en su defecto hacia los biodigestores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Se consulta si el abastecimiento de agua al Sistema de Tanque de agua está dentro del alcance del contratista o es responsabilidad de la institución educativa. En caso se incluya en el alcance del contratista se solicita las especificaciones técnicas y planos, así como el punto de ubicación de abastecimiento de agua

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** Anexo D **Literal:** TANQU AGUA **Página:** PR

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El punto de abastecimiento de agua potable para la IE será responsabilidad de la IE. El contratista deberá tomar en consideración o coordinar con la IE el diámetro requerido para el correcto llenado de la(s) cisterna(s) de agua potable.

El contratista realizará dicha información según lo indicado en el numeral 5.7.2 INFORME DE INGENIERIAS - ACTIVIDAD 2. para el "Informe de Ingenierías de la especialidad de sanitarias" del Sistema de Red Complementario de Agua Potable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

En los planos de arquitectura del Sistema de Tanque de Agua y Pararrayo solo se aprecia un tanque elevado en el nivel 9.8m; sin embargo, en el plano de Instalaciones Sanitarias se identifica además una Cisterna de 2500 lts a un nivel de - 0.55m. En caso si corresponda el suministro de la cisterna, se solicita incluir el detalle de ubicación en los planos de arquitectura, así como las especificaciones técnicas

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** Anexo D **Literal:** TANQU AGUA **Página:** PR

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La ubicación de la Cisterna estará en la plataforma +0.30 m indicada en los planos de arquitectura del ANEXO D Sistemas Complementarios de las Especificaciones Técnicas.

El contratista realizará dicha información según lo indicado en el numeral 5.7.2 INFORME DE INGENIERIAS - ACTIVIDAD 2. para el "Informe de Ingenierías de la especialidad de sanitarias" del Sistema de Red Complementario de Agua Potable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si el alcance del proyecto incluirá uno o más tableros generales, y si es el caso precisar la cantidad, las especificaciones técnicas y planos. Asimismo, confirmas que la energización de dichos tableros corresponderá por la institución educativo

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** Anexo E **Literal:** INST.ELEC **Página:** ES.C

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, se tiene que el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece lo siguiente:

"(...) 29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación(...)".

En ese sentido respecto a la consulta formulada, entendiendo que se refiere a la conexión de los bloques modulares a la red eléctrica de la ccesionaria.

Al respecto cabe precisar, que en el ANEXO B BLOQUES MODULARES, En la láminas EE-05 Se indica el diagrama unifiar de los tableros a utilizar y en el numerla tres (3) de las Memorias descriptivas, se indica que el Suministro de energía al tablero eléctrico del bloque modular, será proyectado por la Institución Educativa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Se solicita precisar cual es el organismo emisor que citan las especificaciones técnicas, el documento, reglamento y número de especificación el cual debe cumplir los equipamientos para las disciplinas de basket, futbol y vóley

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EP.S-E1 **Literal:** Equi Depor **Página:** 05

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, conforme a lo indicado en la RVM N 208-2019-MINEDU: los equipamientos deben estar de acuerdo a la normativa vigente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y a las normativas de federaciones internacionales, según corresponda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar si para la extracción de muestras para el informe de rotura de probeta y el informe de diseño de mezcla se considerarán solo los siguientes elementos que tienen concreto vaciado in situ de la ACTIVIDAD 1: BB.S-B1 BB.S-B2, BB.S-C1, BB.S-I1 y CO.S-A, y los siguientes elementos de la ACTIVIDAD 2: BC.S-A, CAB, STAP-PSE, EP.S-B y EP.S-E

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.15 Literal: 5.15.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se confirma que la extracción de muestras para el informe de rotura de probeta y el informe de diseño de mezcla se considerarán para los siguientes elementos que tienen concreto de la ACTIVIDAD 1: BB.S-B1 BB.S-B2, BB.S-C1, BB.S-I1 y CO.S-A, y los siguientes elementos de la ACTIVIDAD 2: BC.S-A, CAB, STAP-PSE, EP.S-B y EP.S-E

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Para la actividad 1 y 2 basta presentar un cuadro de profesionales? o ser una cuadro de profesionales para cada actividad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.3.2. **Literal:** 5.3.2 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los profesionales solicitados serán responsables de la coordinación de ambas actividades, por lo que solamente será necesaria la presentación de un cuadro de profesionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

De acuerdo a los plazos uno señala 90 días para la actividad 1, y 92 días para la actividad 2, cual es el plazo que ira en el contrato?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 5.2 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se tiene que, en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas del presente proceso, se indica las siguientes etapas:

5.2.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD 1: noventa (90) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato

5.2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD 2: noventa y dos (92) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato

Por lo tanto, al ser actividades con plazos individuales, se deben consignar ambos en el contrato a fin de establecer la obligación de cumplimiento de cada uno.

Asi mismo, se esta adecuando el Anexo 04 DECLARACION JURADA DEL PLAZO DE ENTREGA para una adecuada formulacion de la oferta por parte de los postores, en concordancia con las EE.TT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

De las penalidades, en el caso que existiera una, se aplica del valor total del contrato, o se calculará en función del valor de la actividad ya sea 1 o 2?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.12.1 **Literal:** 5.12.1 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en caso de incumplimiento de contrato en el numeral 5.12.1 PENALIDAD POR MORA de las Especificaciones Técnicas se ha previsto que (...)"En caso de retraso injustificado en la ejecución de los puntos estipulados en las especificaciones técnicas, la Entidad aplicará al Contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse (...)"

En ese sentido, en la forma de cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto de la Actividad que presenta el retraso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-8-2023-MINEDU/UE-108-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESCUELA MODULAR TIPO SIERRA, PARA ATENDER A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro 20265 UBICADA EN CP. LA PERLA, DISTRITO ATAVILLOS BAJO, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA

Ruc/código :	20501742636	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:05:06

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

En el numero 5.12.1 señala que el plazo máximo de ejecución será de 295 días calendario, sin embargo de los plazos señalados en el numeral 5.2 señala para la actividad 1 el plazo de 90 días calendario y para la actividad N° 2 el plazo de 92 días, y por otro lado la suma de las etapas en cada actividad no resultan el plazo máximo permitido, por favor aclarar el plazo del contrato y las presumibles contradicciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.12.1 Literal: 5.12.1 Página: 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que existe error de digitación en el plazo indicado en el numeral 5.12.1

A fin de aclarar la consulta, se tiene que, en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN de las Especificaciones Técnicas del presente proceso, se indica las siguientes etapas:

5.2.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD 1: noventa (90) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato

5.2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD 2: noventa y dos (92) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato

Por lo tanto, al ser actividades con plazos individuales, se deben consignar ambos en el contrato a fin de establecer la obligación de cumplimiento de cada uno.

Asi mismo, se esta adecuando el Anexo 04 DECLARACION JURADA DEL PLAZO DE ENTREGA para una adecuada formulacion de la oferta por parte de los postores, en concordancia con las EE.TT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA