



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

1. UNIDAD QUE REQUIERE EL BIEN

Programa Nacional de Infraestructura Educativa – Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME).

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de trescientos (300) módulos de servicios higiénicos para aula de emergencia tipo domo para garantizar la continuidad del servicio pedagógico en Instituciones Educativas Públicas ubicadas en distritos declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y posible fenómeno del niño en el marco del DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

3. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de trescientos (300) módulos de servicios higiénicos para aula de emergencia tipo domo para garantizar la continuidad del servicio pedagógico en Instituciones Educativas Públicas ubicadas en distritos declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y posible fenómeno del niño en el marco del DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

Esta contratación es una medida provisional, para evitar que las labores educativas se vean interrumpidas, y/o se retarde el cumplimiento de las actividades pedagógicas, debido a alguna situación de emergencia de la infraestructura

4. FINALIDAD PÚBLICA

Contribuir al mejoramiento y ampliación de la capacidad del servicio educativo mediante la creación de condiciones necesarias de infraestructura en las Instituciones Educativas Públicas ubicadas en distritos declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023-2024) y posible fenómeno El Niño en el marco del DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.1 DESCRIPCION Y CANTIDADES DE LOS BIENES

Las cantidades totales a contratar para la adquisición del presente requerimiento de módulos

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=xmM7PZEVNc=>





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

de servicios higiénicos se encuentran en el cuadro N°01

Cuadro N°01: Cantidad de módulos de servicios higiénicos.

KIT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES (UND)
SERVICIOS HIGIENICOS	MÓDULO DE SERVICIO HIGIÉNICO	300

Nota: La documentación técnica se encuentra en **ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANIMETRÍA**

5.2 ESTADO DE CONSERVACION

Los módulos de servicio higiénico serán entregados en perfecto estado de conservación, adecuadamente embalados hasta su entrega en el almacén del PRONIED, sin ningún defecto de fabricación, ni otro como consecuencia de la estiba y desestiba o del transporte.

Las condiciones de almacenamiento deberán cumplir con:

- Protección de los materiales ante precipitación o inundación.
- Protección de los materiales ante la radiación solar directa.

Cobertura y aislamiento del piso. Se podrá utilizar como por ejemplo pallets para el piso. Y en caso el almacén no esté techado deberán utilizarse materiales idóneos para proteger los bienes de la lluvia y la radiación solar.

5.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN

Las condiciones para la adquisición comprenden TRES (03) ETAPAS las mismas que se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO DE ETAPAS		
A	ETAPA N°01	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ENTREGA DE MUESTRAS Y PLAN DE SEGURIDAD
B	ETAPA N°02	FABRICACIÓN, PRUEBAS Y EMBALAJE
C	ETAPA N°03	ENTREGA Y CONFORMIDAD

5.3.1 EMBALAJE Y ROTULADO

5.3.1.1 EMBALAJE

Los elementos y accesorios que conforman la presente prestación, deberán estar





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

contenidos en empaques que los protejan contra la acción de la humedad y deberán ser de un material adecuado que garantice la protección contra los daños que pudiera afectar el transporte, intemperie, izaje y almacenaje.

Los elementos y accesorios de los bienes podrán estar embalados en más de un empaque, de tal manera que permita optimizar su forma de almacenamiento. Cada empaque deberá estar rotulado a fin que se pueda identificar a que elemento y/o accesorio del bien corresponde.

Asimismo, el rotulado deberá indicar:

- ✓ Nombre del Propietario
- ✓ Nombre del Fabricante
- ✓ Tipo y características del elemento o accesorio.
- ✓ Cantidad


Al momento de almacenar los elementos y accesorios de los bienes, se deberá suministrar las paletas (pallets o parihuelas) necesarias para poder acomodar en ellos todos los componentes, de tal forma que estos no tengan contacto directo con el suelo. El contratista deberá cumplir con todas las condiciones de almacenamiento indicadas en el [numeral 5.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN](#).

5.3.1.2 ROTULADO

a) LOGOTIPO INSTITUCIONAL.

Para identificar la procedencia institucional de los bienes, se colocará una placa de logotipo institucional en cada uno de los bienes a adquirir. Esta placa tendrá las siguientes características:

Características	Especificación
Dimensiones	8 cm (ancho) x 3 cm (alto)
Espesor	1 mm
Material	Acero inoxidable
Pintura	Anticorrosiva, resistente a detergentes y líquidos limpiadores
Grabado	Alto relieve o indeleble
Fijación	Pernos o remaches en c/u de las esquinas)
Fuente	Arial
Tamaño de letra	7 puntos mín.
Defectos no tolerables	Filos y/o rebabas



Esquema referencial de placa de logotipo institucional con medidas y ubicación de remaches.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

b) TIPO DE FIJACION DEL LOGOTIPO

Será propuesto por el Contratista en la Etapa 1

c) UBICACIÓN DEL LOGOTIPO

La ubicación del rótulo para los bienes será propuesta por el Contratista considerando un lugar visible y de fácil identificación.

d) IDENTIFICACIÓN DE FABRICANTE

Para la identificación de los bienes, se colocará una placa de identificación del fabricante en cada uno de los bienes a adquirir.

Esta placa tendrá las siguientes características:

Características	Especificación
Dimensiones	12 cm (ancho) x 8 cm (alto)
Espesor	1 mm
Material	Acero inoxidable
Pintura	Anticorrosiva, resistente a detergentes y líquidos limpiadores
Grabado	Alto relieve o indeleble
Fijación	Pernos o remaches en c/u de las esquinas)
Fuente	Arial
Tamaño de letra	7 puntos mín.
Defectos no tolerables	Filos y/o rebabas
Información a consignar	<ul style="list-style-type: none">- Logotipo institucional- Nombre del contrato- Descripción del contrato- Tipo del bien- Nombre del fabricante, dirección y teléfono

5.3.2 CAPACITACIÓN TEÓRICA - PRÁCTICA

Para desarrollar correctamente el mantenimiento, la limpieza y el uso de los módulos de servicio higiénicos, se deberá brindar capacitación teórico - práctica al personal designado por la Entidad (El personal designado por la Entidad serán máximo quince personas).

Durante la realización de esta capacitación, el contratista deberá hacer entrega de una COPIA del "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento", por cada asistente designado por la Entidad.

Es responsabilidad del Contratista la organización y desarrollo de la capacitación, todos los gastos incurridos en la capacitación estarán a cargo del Contratista. Esta capacitación deberá realizarse, en un local y/o almacén del Contratista.

TEMAS:



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

- Limpieza y Uso diario de los módulos de servicios higiénicos.
- Mantenimiento regular de los módulos de servicios higiénicos.

El informe de la capacitación teórico-práctica que deberá entregar el contratista para el trámite de pago por transporte y/o instalación, deberá contener como mínimo:

- Registro fotográfico del evento.
- Acta firmada con lista de asistentes (con nombre, documento de identidad y cargo en la Entidad) que de fe de lo siguiente:
- Fecha y hora de inicio y fin de la capacitación.
- Temas tratados.
- Acta firmada por el asistente asignado por la Entidad y el Contratista, de haber recibido una copia del "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento", según corresponda.

5.3.3 MANUALES

5.3.3.1 MANUAL DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales del MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIAS TIPO DOMO (MSHE.D), se desarrolla de acuerdo a lo establecido en [ANEXO – MANUALES Y PACKING LIST](#).

5.3.4 FORMATO DE PACKING LIST

En el Packing List, deberá desarrollarse de acuerdo a lo establecido en [ANEXO – MANUALES Y PACKING LIST](#).

5.3.5 NORMAS TÉCNICAS

- ✓ Normas Técnicas A.010, A.040, A.120, y A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
- ✓ Manual AISC del American Institute of Steel Construction
- ✓ Norma AISC 360-10 "Specification for Structural Steel Building".
- ✓ Norma "American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members" del Manual AISI
- ✓ Normas Técnicas E.020, E.030, E.050, E.060, E.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
- ✓ Código Nacional de Electricidad.
- ✓ EM0.010 Instalaciones eléctricas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
- ✓ Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente del Reglamento Nacional de

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=xmM7PZEVNrc=>





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

Edificaciones (RNE).

- ✓ Normas de DGEMEM
- ✓ Normas IEC, UNE, NFC y otras aplicables al proyecto
- ✓ RM-175- 2008/MEM/DM Modificación del CNE – utilización International Electrotechnical Commission (IEC)
- ✓ Normas Técnicas IS.010, IS.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
- ✓ RVM 208-2019 – MINEDU – Norma Técnica de Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria.
- ✓ RM 239-2018- MINEDU – Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa

Se deben considerar últimas actualizaciones de cada norma respectivamente

5.3.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación será a **SUMA ALZADA**.

5.3.7 MODALIDAD DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No aplica

5.3.8 TRANSPORTE, SEGUROS Y DISTRIBUCIÓN

A fin de garantizar que el transporte se mantenga dentro de los niveles de calidad y seguridad, la Entidad deberá verificar que el contratista cumpla con lo siguiente:

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=xmM7PZEVrnc=>





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

CONDICIONES MINIMAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES

POLIZAS DE SEGURO DE LOS BIENES

Descripción	Etapas de presentación
<p>Póliza de seguro de transporte a nivel nacional</p> <p>El postor ganador deberá presentar una POLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL que cubra al 100 % el valor de reposición de los bienes transportados en caso de siniestro, esta póliza deberá ser efectiva antes del inicio del transporte.</p> <p>Adicionalmente, la póliza deberá hacer referencia al procedimiento de selección y/o al número de contrato, pudiendo realizarse mediante un anexo a la póliza o cualquier documento adicional emitido por la aseguradora.</p> <p>Materia Asegurada:</p> <p>Bienes y activos en general de entrega y que pasará a propiedad del PRONIED y/o de terceros bajo su responsabilidad, la cual deberá contar con una suma asegurada no menor al costo total en Soles (100%) de los bienes transportados y un límite máximo por embarque equivalente a la suma en Soles no menor al costo total del número de bienes en traslado en cada viaje.</p> <p>Deberá adjuntarse, a su vez, el documento que acredite el pago de dicha póliza.</p> <p>Radio de Cobertura:</p> <p>Territorio Nacional incluye carreteras y/o vías no autorizadas, siempre que forme parte del curso ordinario del tránsito, así como la carga y descarga. Queda entendido y convenido que la cobertura de inicio es desde el momento en que las mercaderías son movidas por primera vez en el almacén para ser cargadas y comenzar su transporte dentro del almacén inicial y/o cualquier otro almacén del asegurado y/o de terceros bajo su responsabilidad, hasta su destino final dentro del territorio Nacional.</p> <p>Medios de transporte:</p> <p>El medio de transporte será en vehículos de propiedad del asegurado o alquilados para tal fin, los mismos que deberán estar debidamente equipados y acondicionados para el transporte, conducidos por personas que cuenten con licencia adecuada para la unidad que conducen y que cumplan con lo establecido por las autoridades competentes en cuanto a transporte terrestre se refiere; así como en aviones de líneas aéreas con itinerario regular y/o no regular y/o avionetas y/o helicópteros fletados por el asegurado, de propiedad de empresas de transporte legalmente establecidas y/o de terceros y/o por vía férrea.</p>	<p>La suma asegurada para la cobertura por ítem será de como mínimo de USD 230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL dólares americanos). Sin embargo, el Contratista asume plenamente la responsabilidad por el saldo no cubierto en el caso de cualquier siniestro que le sea imputable y supere dicha suma.</p>

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=xmM7PZEVNrc=>





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

En caso de subcontratación de terceros, la misma se deberá realizar con empresas de transporte de carga legalmente constituidas, que cumplan con todo lo establecido por las autoridades competentes en cuanto a transporte se refiere.
Durante el traslado de las mercaderías, se podrá pernoctar en almacenes transitorios, siempre que formen parte del curso ordinario del tránsito.

Condiciones adicionales:

Está dentro de las competencias del contratista:

La responsabilidad de la carga y descarga de los bienes en el lugar de embarque y destino.

La responsabilidad de la entrega de todos los bienes correspondientes, en buen estado en los almacenes de PRONIED; así como, la documentación de recepción conforme a lo requerido por la Entidad.

CONDICIONES MINIMAS DE LOS VEHICULOS TERRESTRES

Descripción	Etapas de presentación
<ul style="list-style-type: none">– Copia de Tarjeta de Identificación Vehicular de cada vehículo.– Copia Certificado SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) vigente de cada vehículo.– Certificado y/o Constancia de haber pasado la revisión técnica sin ninguna observación, de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes.– Declaración Jurada de contar con equipos de seguridad:<ul style="list-style-type: none">▪ extintor (vigente)▪ triángulos de emergencia▪ caja de herramientas▪ llantas de repuesto– Permiso vigente para el correspondiente transporte de carga, otorgado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.	Durante la Etapa de Control de Calidad, el contratista deberá entregar estos documentos a la Unidad de Abastecimiento del PRONIED, para ser remitidas a la Coordinación de Almacén.

CONDICIONES MINIMAS DEL PERSONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

Descripción	Etapas de presentación
<ul style="list-style-type: none">– Copia de licencia de conducir profesional clase A – categoría III del chofer principal¹.– Copia de licencia de conducir profesional clase A – categoría III de los choferes de apoyo.– Documento de acreditación al chofer como trabajador de la empresa transportista.– SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud y Pensión) para el personal del contratista asignado para la adquisición del bien. Asimismo, se deberá contar con el Seguro Vida Ley, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo 688.– En el caso de persona jurídica, copia literal de la partida registral en la que conste la denominación social, la prestación del servicio de transporte	Durante la Etapa de Control de Calidad, el contratista deberá entregar estos documentos a la Unidad de Abastecimiento del PRONIED, para ser remitidas a la Coordinación de Almacén.

¹ En la documentación a presentar, se deberá indicar y/o diferenciar los choferes principales de los choferes de apoyo.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

terrestre de mercancías como actividad principal, el nombre de los directores, administradores, socios, accionistas, asociados y representantes legales.

5.3.9 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Considerando el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, el plazo máximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos, será según el siguiente detalle:

PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD
MÓDULO DE SERVICIO HIGIÉNICO	DIEZ (10) AÑOS DE GARANTÍA

Este plazo cuenta a partir del otorgamiento de la Conformidad.

A. TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL BIEN

El PRONIED notificará al Contratista de cualquier reclamo relacionado con la garantía, el Contratista al recibir esa notificación deberá tomar las acciones correspondientes para reparar o reemplazar los bienes o instalaciones defectuosas en su totalidad o en parte según sea el caso, sin costo alguno para la Entidad.

Si el Contratista después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro de un plazo máximo de cuarenta (40) días calendario, la Entidad podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por cuenta y riesgo del contratista y sin perjuicio de los demás derechos que la Entidad tenga ante el contratista, en relación con los términos del contrato, la Ley de Contrataciones del Estado, es decir se solicitará que el OSCE tome las acciones correspondientes en concordancia con el Artículo 50°.- Infracciones y sanciones administrativas de la Ley de Contrataciones del Estado. La imposición de la sanción de darse el caso, es independiente de la responsabilidad civil o penal que pueda originarse por las infracciones cometidas o





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

por los daños y perjuicios que ocasionen el no utilizar el bien, en el tiempo que no se haga efectivo la garantía.

En caso el Contratista después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo indicado en el Cuadro de Consideraciones de la Garantía, entonces la Entidad podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por su propia cuenta y riesgo y sin perjuicio de los demás derechos que la Entidad tenga ante el contratista.

CONSIDERACIONES DE LA GARANTÍA	
GARANTÍA A NIVEL NACIONAL	40 días calendario como máximo para brindar solución; contabilizado a partir del día calendario siguiente de notificada la solicitud de aplicación de garantías.

B. ALCANCE DE LA GARANTÍA

El plazo de la garantía cuenta a partir del día siguiente del otorgamiento de la Conformidad.

Los trabajos derivados de la aplicación de las garantías brindadas no tendrán ningún costo para Institución Educativa, ni para el PRONIED.

La garantía es por defectos de fabricación y no por mal uso de los bienes por parte del usuario.

C. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El CONTRATISTA es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por un plazo de 10 años.

Este plazo cuenta a partir del día siguiente de Emitida la CONFORMIDAD por parte del área usuaria.

5.3.10 GARANTÍAS DE REPUESTOS Y DISTRIBUIDORES

Para asegurar la sostenibilidad de los bienes que se adquiera y con el propósito de prolongar la vida útil de estos a través del mantenimiento preventivo que necesitan, los proveedores deberán garantizar a través de una declaración jurada que incluya lista de proveedores, la existencia de repuestos en general, y que se cuenta con distribuidores en el ámbito del





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

mercado nacional durante diez (10) años. Esta declaración jurada deberá ser presentada como parte del expediente para el otorgamiento en la CONFORMIDAD.

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

El Contratista deberá contar con el siguiente personal:

#	PROFESIONAL RESPONSABLE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PERFIL	CONSIDERACIONES
a)	Coordinador de Operaciones	Uno (01)	Responsable de coordinar la atención de la ejecución, será la persona autorizada para coordinar directamente con la Entidad aspectos relacionados con la ejecución del contrato; debiendo informar sobre la situación de los bienes entregados.	Formación Académica: Arquitecto o Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico o Electricista o equivalente para profesionales extranjeros, colegiado y habilitado. Experiencia: El profesional deberá acreditar como mínimo tres (03) años de experiencia, desde su titulación, en la ejecución de obras de edificación en general (<i>Véase Nota 01</i>) y/o ejecución de bienes similares (<i>Véase Nota 02</i>) al objeto de la convocatoria, en los cargos de: Coordinador de Operaciones o Administrador de Contrato o Jefe de Proyectos o Coordinador de Proyectos o Gerente de obra o Gerente de Proyecto o Jefe de obras o Coordinador o Director o Residente o Supervisor o Inspector o responsable. ²	El Coordinador de Operaciones deberá tener la disponibilidad de brindar información, en el momento requerido por la Entidad, sobre todas las etapas señaladas en el numeral 8. PLAZO DE y tener la disponibilidad de llevar reuniones de coordinación técnica con la Entidad La disponibilidad de este especialista inicia desde la Etapa de Informes de Ingenierías y Plan de Seguridad.
b)	Responsable de Estructuras	Uno (01)	Responsable de realizar el Informe de la especialidad de Estructuras.	Formación académica Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. Experiencia: El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia, desde su colegiatura, en la ejecución de obras de edificación en general	El profesional deberá mantener reuniones de coordinación técnica con el especialista encargado de la Entidad para la verificación de la propuesta de Ingeniería Eléctrica y las verificaciones de instalación de los

² Se agrega en base a la consulta N°4 – AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

#	PROFESIONAL RESPONSABLE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PERFIL	CONSIDERACIONES
				(Véase Nota 01) y/o ejecución de bienes similares (Véase Nota 02) al objeto de la convocatoria, en el cargo de: Especialista en estructuras y/o responsable de estructuras y/o supervisor de la especialidad de estructuras y/o Ingeniero de Estructuras. ³	bienes en la etapa de Montaje y Desmontaje. La disponibilidad de este especialista inicia desde la Etapa de Informes de Ingenierías y Plan de Seguridad.
c)	Responsable de Arquitectura	Uno (01)	Responsable de realizar el Informe de la especialidad de Arquitectura.	Formación académica Arquitecto, colegiado y habilitado. Experiencia: El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia, desde su colegiatura, en la ejecución de obras de edificación en general (Véase Nota 01) y/o ejecución de bienes similares (Véase Nota 02) al objeto de la convocatoria, en el cargo de: Especialista en Arquitectura y/o responsable y/o residente y/o supervisor en obras de edificación en general. ⁴	El profesional deberá mantener reuniones de coordinación técnica con el especialista encargado de la Entidad para la verificación de la propuesta de Ingeniería Eléctrica y las verificaciones de instalación de los bienes en la etapa de Montaje y Desmontaje. La disponibilidad de este especialista inicia desde la Etapa de Informes de Ingenierías y Plan de Seguridad.
c)	Responsable de Instalaciones Eléctricas	Uno (01)	Responsable de realizar el Informe de la especialidad de Instalaciones Eléctricas.	Formación académica Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista, colegiado y habilitado. Experiencia: El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia, desde su colegiatura, en la ejecución de obras de edificación en general (Véase Nota 01) y/o ejecución de bienes similares (Véase Nota 02) al objeto de la convocatoria. En los cargos de: Jefe y/o residente y/o supervisor y/o responsable y/o especialista en instalaciones	El profesional deberá mantener reuniones de coordinación técnica con el especialista encargado de la Entidad para la verificación de la propuesta de Ingeniería Eléctrica y las verificaciones de instalación de los bienes en la etapa de Montaje y Desmontaje. La disponibilidad de este especialista inicia desde la Etapa de Informes de Ingenierías y Plan de Seguridad.

³ Se agrega en base a la consulta N°4 – AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

⁴ Se agrega en base a la consulta N°4 – AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

#	PROFESIONAL RESPONSABLE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PERFIL	CONSIDERACIONES
				eléctricas y/o especialista en instalaciones electromecánicas y/o la combinación de estos en supervisión y/o ejecución de obras de edificación en general ⁵	
d)	Responsable de Instalaciones Sanitarias	Uno (01)	Responsable de realizar el Informe de la especialidad de Instalaciones Eléctricas.	Formación académica Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado. Experiencia: El profesional deberá acreditar como mínimo dos (02) años de experiencia, desde su colegiatura, en la ejecución de obras de edificación en general (<i>Véase Nota 01</i>) y/o ejecución de bienes similares (<i>Véase Nota 02</i>) al objeto de la convocatoria. En los cargos de: Jefe y/o residente y/o supervisor y/o responsable y/o especialista en instalaciones sanitarias y/o la combinación de estos en supervisión y/o ejecución de obras de edificación en general ⁶	El profesional deberá mantener reuniones de coordinación técnica con el especialista encargado de la Entidad para la verificación de la propuesta de Ingeniería Eléctrica y las verificaciones de instalación de los bienes en la etapa de Montaje y Desmontaje. La disponibilidad de este especialista inicia desde la Etapa de Informes de Ingenierías y Plan de Seguridad.

Consideraciones Generales:

- La experiencia de los profesionales de los "Responsables de coordinaciones" requerido será acreditada mediante los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) **La experiencia de los profesionales de los "Responsables de coordinaciones" requerido será acreditada mediante los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.**
- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión, y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. Asimismo, el documento deberá consignar la experiencia solicitada en el presente numeral.
- La acreditación será presentada a la Entidad **en un plazo máximo recomendado de cinco (05) días calendario luego de la suscripción de contrato**, mediante una carta en donde se indicarán los nombres de los profesionales, sus números de colegiatura profesional (CIP y/o CAP y/o el que corresponda).
- Toda la documentación presentada por el Contratista, al respecto de la experiencia de los responsables de coordinaciones, será sometida a fiscalización posterior. En caso de corroborar documentación falsa o inexacta se procederá a efectuar los trámites administrativos para aplicar las sanciones correspondientes bajo riesgo de resolución de contrato.

⁵ Se agrega en base a la consulta N°4 – AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

⁶ Se agrega en base a la consulta N°4 – AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

#	PROFESIONAL RESPONSABLE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PERFIL	CONSIDERACIONES
					<p>- De ser necesario el cambio de algún profesional asignado por motivos ajenos a la Entidad, el Contratista deberá comunicar y presentar la documentación correspondiente del cambio de profesional a la Entidad. El nuevo profesional deberá cumplir con el perfil solicitado en el presente numeral. El Contratista deberá garantizar que los procesos en curso no se vean afectados por este cambio mediante una declaración jurada que se adjuntará a la solicitud de cambio del profesional. De existir observaciones a la documentación presentada respecto al nuevo profesional, el Contratista tendrá un plazo máximo recomendado de cinco (05) días calendarios para la subsanación de la misma. De no ser comunicado el cambio de profesional y/o no cumplir con la subsanación de la documentación, la Entidad aplicará la penalidad descrita en el numeral 18. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES, del presente documento.</p> <p>- La colegiatura y habilitación profesional se requerirá para el inicio efectivo de la participación "responsables de coordinaciones".</p> <p>- El grado o título profesional requerido será verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/</p> <p>En caso el grado o título profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, se debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida).</p> <p>-</p>
					<p><i>Nota 01: Se considera bienes similares a los siguientes:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción y/o edificación de instalaciones temporales y/o instalaciones temporales para uso de vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte (espacios habitables) y logística (espacios habitables).- A la fabricación y/o suministro y/o instalación y/o montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción de estructura metálicas de soporte para uso en vivienda, educación, deporte, salud, administrativo, industria, comercio, transporte (ejemplo: estaciones, aeropuertos – espacios habitables) y logística (espacios habitables).- Se denomina estructura metálica de soporte a las estructuras de acero que soportan grandes esfuerzos o pesos (reciben carga directamente y la transmiten a los cimientos), que requieran dirección técnica para su ejecución; y que sean rígidas, estables y resistentes.- Se denomina espacios habitables a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones acústicas térmicas y de salubridad adecuadas. En ese sentido, no se considerará: carreteras, antenas, puentes, torres de servicios, o similares.- A remodelaciones, ampliaciones, reformas y/o similares

6.1 OTRAS CONSIDERACIONES

Durante la ejecución contractual el CONTRATISTA deberá asegurar el cumplimiento de lo siguiente:

- Diseño, fabricación y transporte.
- Pruebas funcionamiento.
- Planos de ingeniería en las especialidades.



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

- d. El contratista es responsable de proporcionar todos los medios oportunos, o realizar los estudios y trabajos, sin que ello irroge un gasto adicional a la Entidad.
- e. El contratista deberá asumir los costos adicionales que se pudiesen irrogar.
- f. El contratista deberá cumplir con el objetivo final de la presente contratación, garantizando la funcionalidad y seguridad requerida, para lo cual será responsable de suministrar e integrar en el diseño cualquier otro elemento que, aunque no aparezca en las presentes especificaciones técnicas, resulte necesario para la completa funcionalidad.
- g. El contratista será responsable de brindar las soluciones técnicas que vayan encaminadas a garantizar la funcionalidad de la infraestructura modular de servicios higiénicos, sin que ello genere un mayor costo para la Entidad.
- h. Todos los materiales y consumibles que sean necesarios para la ejecución de la contratación serán proporcionados por el contratista sin que ello implique un mayor gasto para la Entidad.
- i. El CONTRATISTA es responsable de los bienes transportados a la ENTIDAD.
- j. EL CONTRATISTA será responsable de la compatibilidad de las Ingenierías y Arquitecturas presentadas.
- k. Durante toda la prestación (adquisición y/o fabricación y transporte) el Contratista deberá dar estricto cumplimiento con aquellas obligaciones establecidas en el (los) Plan(es) para la vigilancia, prevención y control de COVID-19, que sean aplicables a la ejecución de la presente prestación.
- l. **Adquisición y embalaje:** corresponde a la adquisición y/o fabricación de los bienes, según corresponda, y que la totalidad de los mismos son nuevos y se encuentren en perfecto estado y embalados, listos para ser utilizados en conformidad con lo requerido por la ENTIDAD.
- m. **Defectos Críticos:** Defectos que imposibilita el uso del producto y/o que puede afectar la seguridad del usuario.
- n. **Defectos Mayores:** Defectos que, sin llegar a ser críticos, en cierto plazo afectan el uso de las unidades.
- o. **Defectos Menores:** Defectos que no afectan el uso de las unidades.
- p. **Inspección por atributos:** Inspección mediante el cual se clasifica una unidad de producto como conforme o no conforme, o se cuenta el número de no conformidad

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=xmM7PZEVNrc=>





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

en la unidad de producto, con respecto a un determinado requisito o conjunto de requisitos.

- q. **Límite de Calidad Aceptable (LCA):** Es el nivel máximo permisible de unidades no conformes de la muestra de un lote.
- r. **Lote:** Es el conjunto de muebles de un mismo modelo fabricados en un determinado período, bajo condiciones iguales.

6.2 COMUNICACIONES ELECTRONICAS EMITIDAS POR URGME

Todas las comunicaciones electrónicas que emita UGME se podrán realizar a través del siguiente correo electrónico: ugme04@pronied.gob.pe o el que previa notificación se comunique.

En el caso UGME realice alguna modificación (ya sea un cambio y/o la adición de una nueva dirección electrónica para la comunicación) a la presente dirección, esta será notificada al CONTRATISTA vía correo electrónico durante la ejecución contractual.

7. LUGAR DE ENTREGA

Los bienes serán entregados en la Av. Venezuela N°1891 – Lima, Almacén General del Programa Nacional de Infraestructura Educativa.

8. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecución se establece contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

ETAPA 01: ESTUDIOS DE INGENIERIA, ENTREGA DE MUESTRAS Y PLAN DE SEGURIDAD (hasta 15 días calendario)

- a) Informes de Ingeniería.
- b) Informe de muestras y entrega.
- c) Plan de Seguridad.

ETAPA 02: FABRICACIÓN, PRUEBAS Y EMBALAJE (hasta 60 días calendario)

- a) Entrega de "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales" y "Packing List"
- b) Fabricación de los módulos de servicios higiénicos.
- c) Verificación cualitativa y cuantitativa de los bienes y suscripción de Acta de la Prueba de Montaje.
- d) Embalaje de los módulos de servicios higiénicos.
- e) Prueba de montaje y desmontaje de los módulos de servicios higiénicos.
- f) Certificados de calidad de los módulos de servicios higiénicos.

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=xmM7PZEVNrc=>





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

- g) Documentos del transporte de bienes
- h) Garantía de repuestos y distribuidores.
- i) Transporte

ETAPA 03: ENTREGA Y CONFORMIDAD (hasta 10 días calendario)

- a) Entrega de los módulos de servicios higiénicos.
- b) Conformidad de la entrega de módulos de servicios higiénicos.

PLAZO DE EJECUCIÓN – ADQUISICION DE MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNIOS			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
1	ETAPA 01: ESTUDIOS DE INGENIERIA, ENTREGA DE MUESTRAS Y PLAN DE SEGURIDAD		
a)	Informes de Ingenierías	El Contratista deberá presentar a la Entidad un Informe de Ingenierías de las especialidades de estructuras, arquitectura, ingeniería eléctrica e ingeniería sanitaria. Asimismo, el Contratista deberá presentar un listado, por cada especialidad tomando como referencia ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANIMETRIA .	El plazo máximo será de hasta quince (15) días calendario. Los plazos inician desde el día siguiente de suscrito el contrato.
b)	Informe de muestras y entrega	El contratista deberá presentar a la Entidad las muestras de los materiales a utilizar con sus Especificaciones Técnicas y certificados de calidad, considerando el ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANIMETRIA .	
c)	Plan de Seguridad	El contratista deberá presentar el plan de seguridad, que incluya todo el proceso de fabricación y de transporte, de acuerdo a lo señalado en el numeral 9.1.2. PLAN DE SEGURIDAD .	
2	ETAPA 02: FABRICACIÓN, PRUEBAS Y EMBAJALE		
a)	Entrega de “Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento”	El contratista deberá presentar una Carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, con copia a la UGME a través mesa partes en la que se adjunte el “Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento” y el “Packing List” , de los módulos de servicios higiénicos. Estos documentos deberán ser remitidos en una (01) versión impresa acompañada de un (01) CD con los archivos en	





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

PLAZO DE EJECUCIÓN – ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
	y "Packing List"	<p>formato nativo (Word, Excel y/o PDF) según lo señalado en el numeral 10.CONFORMIDAD.</p> <p>La UGME podrá emitir un informe de recomendaciones, respecto al "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento" y el Packing List, de los módulos prefabricados de servicios higiénicos, el cual será notificado al Contratista mediante correo electrónico y/o carta de la Entidad, en un plazo máximo de quince (15) días calendario contados a partir de la presentación respectiva.</p> <p>Nota 1: El "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento" y el "Packing List", de los módulos de servicios higiénicos, deberá ser firmado por todos los profesionales señalados en el numeral 5.3.3.1. MANUAL DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Responsables de coordinaciones, según corresponda cada especialidad.</p>	
b)	Fabricación de los módulos de servicios higiénicos	<p>El contratista deberá llevar a cabo la Fabricación de los módulos de servicios higiénicos de acuerdo a lo requerido.</p> <p>Esta Etapa comienza desde el día siguiente de la notificación de la conformidad de la Etapa 01.</p> <p>Al término del plazo de fabricación de los módulos de servicios higiénicos, el Contratista deberá comunicar a la Entidad la culminación de la misma, <u>mediante una carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED con copia a UGME</u>, la que deberá ser ingresada por mesa de partes presencial, adjuntando la siguiente documentación mínima:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Información de las personas de contacto, quien brindara todas las facilidades para el ingreso de personal de la Entidad para las verificaciones correspondientes en los almacenes declarados por el Contratista a la suscripción del contrato.❖ La ubicación de los almacenes (no mayor a 03 almacenes), donde se encuentran los bienes embalados y fabricados en su totalidad. <i>*ubicación – dirección de los almacenes, debe de coincidir con la información presentada a la firma de contrato</i>❖ Especificaciones técnicas y certificados de calidad	<p>En el referido plazo (60 días) se ejecutarán todas las actividades que corresponden a la Etapa 2, precisándose que el plazo que conlleve realizar actividades a cargo de la Entidad o de terceros no serán incluidas.</p> <p>Los plazos inician desde el día siguiente de aprobada toda la Etapa I.</p>





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

PLAZO DE EJECUCIÓN – ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
		<p>de los materiales utilizados en toda la fabricación.</p> <p>Nota 01: En caso no coincida con la información presentada a la firma del contrato se procederá a aplicar la penalidad, correspondiente.</p> <p>Nota 02: El no presentar la documentación requerida mínima será considerada como etapa del contrato no finalizada y corresponderá la aplicación de penalidad por mora.</p>	
	c) Verificación cualitativa y cuantitativa de los bienes y suscripción de Acta de la Prueba de Montaje	<p>El PRONIED a través de la coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento con participación de la UGME en calidad de apoyo técnico, realizará la verificación de la cantidad total de los módulos de servicios higiénicos en un plazo máximo de diez (10) días calendario de notificada la culminación de la fabricación de bienes, dicho período no será considerado para el cómputo del plazo de ejecución contractual conforme a lo indicado en el numeral 10 CONFORMIDAD..</p> <p>Nota 01: El Contratista deberá ordenar, organizar y rotular todas las piezas de los módulos de servicios higiénicos, las mismas que deberán estar ordenadas por tipo. El rótulo deberá contener como mínimo el tipo y característica del elemento o accesorio y la cantidad.</p> <p>Nota 02: En caso no se encuentren debidamente ordenados, organizados y rotulados; no se procederá con el conteo, y se consignará en el Acta el incumplimiento.</p> <p>El PRONIED a través de la Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento con participación de la UGME en calidad de apoyo técnico, realizará la verificación de la cantidad total de los módulos de servicios higiénicos. En correspondencia con el "Packing List" presentado por el contratista al culminar la etapa de fabricación.</p> <p>En caso todo se encuentre conforme, se levantará las siguientes actas:</p> <p>1.- Acta de verificación cualitativa y cuantitativa: suscrita por el Contratista, la Coordinación de Almacén de la Unidad de Abastecimiento y la UGME.</p> <p>2.- Acta de verificación de Packing List: suscrita por el Contratista y la UGME.</p> <p>En dichas actas deberá consignarse el cumplimiento de la obligación del contratista.</p>	





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

PLAZO DE EJECUCIÓN – ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
		<p>Asimismo, de no encontrar conforme las cantidades requeridas, se consignará dicha información en el Acta respectiva, señalando que la etapa de fabricación aún no ha concluido, aplicándose, de ser el caso, las penalidades que correspondan, las cuales serán computadas a partir de la fecha de vencimiento del plazo previsto para la fabricación de los módulos de servicios higiénicos.</p> <p>En caso de encontrar observaciones a los bienes y/o al Packing List se consignará las mismas en las Actas correspondiente otorgando el plazo para la subsanación conforme a la normativa aplicable.</p> <p><u>Suscripción de Acta de la Prueba de Montaje</u></p> <p>Una vez suscritas las actas antes señaladas sin observaciones, se procederá a suscribir el “Acta de Programación de la Prueba de montaje y desmontaje”. En dicha acta deberá indicarse la fecha y hora programada para que se efectúe el inicio de la prueba de montaje, culminación de la prueba de montaje, inicio de la prueba de desmontaje y culminación de la prueba de desmontaje (Véase procedimiento en el numeral 10.CONFORMIDAD)</p>	
d)	Embalaje de los módulos de servicios higiénicos	<p>El Contratista deberá empaquetar y embalar todos los elementos de los módulos de servicios higiénicos, según el numeral 5.3.1.1. EMBALAJE Y ROTULADO.</p> <p>Nota: Toda alteración al embalaje producto de la revisión del conteo y/o control de calidad de los módulos de servicios higiénicos, será asumida por el Contratista.</p>	
e)	Prueba de montaje y desmontaje de los módulos de servicios higiénicos	<p>La actividad de Prueba de Montaje y Desmontaje se deberá realizar según lo señalado en el numeral 16. CONTROL DE CALIDAD</p> <p>La Entidad realizará la verificación de la Prueba de Montaje y Desmontaje en correspondencia con el “Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento” y el “Packing List”, de los módulos de servicios higiénicos presentado por el Contratista, en el(los) almacén(es) señalado(s) por el Contratista y se levantarán las Actas establecidas en el numeral 16. CONTROL DE CALIDAD, a ser suscrita por ambas partes en la que se consignará el cumplimiento de la obligación del Contratista.</p> <p>En caso de encontrar observaciones durante la prueba de montaje y desmontaje y/o “Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento” y el “Packing List”, ambos de los módulos de servicios higiénicos, se emitirán las actas correspondientes las cuales serán suscritas por ambas partes, otorgando el plazo para la</p>	





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

PLAZO DE EJECUCIÓN – ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
		subsanción de observaciones, conforme a la normativa aplicable.	
f)	Certificados de calidad de los módulos de servicios higiénicos	<p>El Contratista debe presentar los Certificados de calidad de los materiales utilizados en la fabricación de módulos de servicios higiénicos, aprobados en la Etapa 1; los cuales se indican y deberán contener como mínimo las características técnicas señaladas en el numeral 16. CONTROL DE CALIDAD del presente capítulo, en el plazo de cinco (5) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de las respectivas Actas de verificación cuantitativa de los bienes y Actas de verificación de Packing List de los bienes.</p> <p>En caso de encontrar observaciones a los Certificados de Calidad, estas se notificarán al Contratista mediante un Informe elaborado por la Entidad, otorgando el plazo para la subsanción conforme a la normativa aplicable.</p>	
g)	Documentos del transporte de los bienes	<p>Se deberá presentar los documentos que acrediten las condiciones mínimas de transporte, señalados en el numeral 5.3.8 TRANSPORTE, SEGUROS Y DISTRIBUCIÓN, en el plazo de cinco (5) días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción de las respectivas Actas de verificación cuantitativa de los bienes y Actas de verificación de Packing List de los bienes.</p> <p>En caso de encontrar observaciones a los Documentos previos al Transporte de Bienes, estas se notificarán al Contratista mediante un Informe elaborado por la Entidad, otorgando el plazo para la subsanción conforme a la normativa aplicable. El incumplimiento de dicho plazo implica la aplicación de penalidades numeral 18. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES.</p>	
h)	Garantía de repuestos y distribuidores	<p>El Contratista deberá presentar una declaración jurada que incluya lista de proveedores, la existencia de repuestos en general, y que se cuenta con distribuidores en el ámbito del mercado nacional durante diez (10) años, según lo señalado en el numeral 5.3.10 GARANTÍAS DE REPUESTOS Y DISTRIBUIDORES, dentro del plazo de cinco (5) días a partir del día siguiente de la suscripción de las respectivas Actas de verificación cuantitativa de los bienes y Actas de verificación de Packing List de los bienes.</p> <p>En caso de encontrar observaciones a los Documentos de la Garantía de repuestos y distribuidores, la Unidad de Abastecimiento notificará al Contratista las referidas observaciones, adjuntando un Informe elaborado por la UGME, otorgando el plazo para la subsanción conforme a</p>	

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=xmM7PZEVNc=>





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

PLAZO DE EJECUCIÓN – ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS			
N°	ACTIVIDADES A EJECUTAR	DESCRIPCIÓN	PLAZOS
		la normativa aplicable.	
i)	Transporte	<p>Se deberá presentar los documentos que acrediten las condiciones mínimas de transporte, señalados en el numeral 5.3.8 TRANSPORTE, SEGUROS Y DISTRIBUCIÓN, dentro del plazo de a partir del día siguiente de la suscripción de las respectivas Actas de verificación cuantitativa de los bienes y Actas de verificación de Packing List de los bienes.</p> <p>En caso de encontrar observaciones a los documentos previos al transporte de bienes, estas serán notificadas por la Unidad de Abastecimiento al Contratista, siendo que las observaciones se detallarán en un Informe elaborado por la Entidad, otorgando el plazo para la subsanación conforme a la normativa aplicable.</p>	
3	ETAPA 03: ENTREGA Y CONFORMIDAD		
a)	Entrega de los módulos de servicios higiénicos	<p>Una vez empaquetados, trasladados y entregados correctamente los módulos de servicios higiénicos en los Almacenes de la Entidad.</p> <p>Se procederá con suscripción de la Acta de recepción de bienes la cual será firmada por los encargados de Almacén de la Unidad de Abastecimiento y el contratista.</p> <p>El contratista deberá presentar una Carta dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED, con copia a la UGME a través mesa partes en la que se comunique con la documentación respectiva de la entrega.</p>	<p>El plazo máximo para la etapa de transporte y entrega será de hasta diez (10) días calendario.</p> <p>El plazo se contabilizará desde el día siguiente de notificada la aprobación de la etapa 2.</p>
b)	Conformidad de la entrega de módulos de servicios higiénicos	<p>Para obtener la conformidad de presente adquisición se deberá contar como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Acta de verificación cuantitativa y cuantitativa❖ Acta de verificación de Packing List❖ Certificados de calidad de los materiales utilizados en la fabricación de módulos de servicios higiénicos❖ Actas de verificación de prueba de montaje y desmontaje❖ Acta de entrega de los módulos de servicios higiénicos en los almacenes de la entidad.	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN			85 días calendario

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=xmM7PZEVNc=>





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

9. ENTREGABLES

9.1 CONTENIDO DE INFORMES DE INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD

9.1.1 INFORME DE INGENIERÍAS

El Contratista deberá presentar a la Entidad los informes de ingeniería conteniendo lo indicado en [ANEXO MUESTRAS E INGENIERÍAS](#).

Una vez el Contratista cumpla con la presentación de la documentación señalada, la Entidad notificará la aprobación, o según sea el caso, las observaciones de los Informes de Ingenierías, dicho plazo no será contabilizado como parte del plazo de entrega con el que cuenta el Contratista.

De existir observaciones, la Entidad notificará al Contratista, otorgándole un plazo no menor a dos (02) días calendario ni mayor a ocho (08) calendario para subsanar dichas observaciones. En caso el Contratista no cumpla con subsanar las observaciones dentro del plazo otorgado, será penalizado según lo dispuesto en el [numeral 18. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES](#)

9.1.2 PLAN DE SEGURIDAD

El plan de seguridad requerido debe contener las medidas de prevención y protección necesarias durante la ejecución contractual desde la fabricación hasta el transporte y entrega de los módulos de servicios higiénicos, con la finalidad de realizar la adquisición en condiciones idóneas de seguridad, salud y protección de riesgos para el personal del Contratista, y demás involucrados.

Como mínimo el Plan de Seguridad debe contener el desarrollo de los siguientes puntos:

1. Objetivos del Plan
2. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan
4. Elementos del Plan:
 - a) Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
 - b) Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas.
 - c) Procedimientos de trabajo para las actividades de alto riesgo (identificados en el análisis de riesgo).
 - d) Capacitación y sensibilización del personal – Programa de Capacitación.
 - e) Gestión de No Conformidad – Programa de inspecciones y auditorías.
 - f) Objetivos y metas de mejora en Seguridad y Salud en el trabajo.
 - g) Protección contra incendios.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072-2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

- h) Señalización.
- i) Protecciones con redes de seguridad.
- j) Gestión de residuos sólidos.
- k) Plan de respuesta a emergencias.

- 5. Anexos
- 6. Planos para la Instalación de Protecciones Colectivas para todo el proyecto
- 7. IPER de las actividades.

10.CONFORMIDAD

ETAPA 1: ESTUDIOS DE INGENIERIA, ENTREGA DE MUESTRAS Y PLAN DE SEGURIDAD

PROCEDIMIENTO - ETAPA N°01	
ACCION	DESCRIPCIÓN
01	<p>El contratista deberá ingresar por mesa de partes Los Estudios de Ingeniería, Entrega de Muestras y Plan de Seguridad en el plazo máximo de quince (15) días calendario iniciada la ejecución del contrato.</p> <p>Nota:</p> <p>A partir del ingreso de los estudios detallados, la Entidad tendrá un plazo máximo de diez (10) días hábiles para dar CONFORMIDAD de la etapa 1.</p>

ETAPA 2: FABRICACIÓN, PRUEBAS Y EMBALAJE

PROCEDIMIENTO - ETAPA N°02	
ACCION	DESCRIPCIÓN
01	<p>Una vez que el contratista culmine la fabricación y embalaje de los bienes (según especialidad, de corresponder), éste deberá ingresar por mesa de partes de PRONIED lo siguiente, conforme a los plazos establecidos en el numeral 8. PLAZO DE ENTREGA</p> <ul style="list-style-type: none">- Solicitud de Verificación de Cantidad por la Culminación de la Fabricación de la totalidad de los bienes (según especialidad, de corresponder), dirigida a la Oficina General de Administración (OGA) del PRONIED.- Información de Persona de Contacto (Nombre y Apellidos, N° DNI, N° de Celular, N° de teléfono fijo y correo electrónico institucional), dicha persona brindará todas las facilidades para el ingreso de personal del PRONIED para las verificaciones correspondientes en los almacenes declarados por el Contratista a la suscripción del Contrato.- La ubicación* de los almacenes (no mayor a 03 almacenes), donde se encuentran los bienes embalados y fabricados en su totalidad. * La ubicación – dirección de los almacenes, la cual debe coincidir con la información presentada a la firma del contrato.- "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento",





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

	<p>"Packing List de los bienes", (según corresponda) remitidos en una (01) versión impresa acompañada de un (01) CD y/o USB, con los archivos en formato nativo (Word, Excel y/o PDF), con la implementación de las recomendaciones notificadas por el Área Usuaria.</p> <p>Con respecto a la Verificación Cuantitativa:</p> <p>La Coordinación de almacén de la Unidad de Abastecimiento del PRONIED, en coordinación con la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, procederá a la verificación de las cantidades de las piezas y bienes fabricados en su totalidad, en el(los) almacén(es) señalado(s) por el Contratista y se levantará las siguientes actas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Acta de verificación cuantitativa de los bienes (según corresponda).2) Acta de verificación de Packing List (según corresponda). <p>Dichas actas serán suscritas por ambas partes (Contratista y Entidad), en la que se consignará el cumplimiento de la obligación del contratista.</p> <p>Asimismo, de no encontrar conforme las cantidades requeridas y su calidad, se consignará dicha información en el Acta respectiva, señalando que la etapa de fabricación aún no ha concluido, aplicándose, de ser el caso, las penalidades que correspondan.</p> <p>En caso de encontrar observaciones a los bienes y/o al Packing List se consignará las mismas en las Actas correspondiente otorgando el plazo para la subsanación conforme a la normativa aplicable. El incumplimiento de dicho plazo implica la aplicación de penalidades numeral 18. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES</p> <p>Con respecto al Control de Calidad:</p> <p>La comprobación de la calidad de las estructuras, arquitectura e Instalaciones Electrónicas se realizará en los talleres del contratista conforme a lo considerado. Considerando:</p> <p>(Extracción de muestras y verificaciones realizadas por la Entidad / Mediciones y ensayos de laboratorio), en el cual se deberá prever la disponibilidad del (los) laboratorio(s) para que se realicen las pruebas y ensayos descritos en el numeral 16.CONTROL DE CALIDAD</p>
02	<p>El Contratista deberá presentar TODOS los certificados de calidad, resultados de pruebas de control de calidad requeridas en el numeral 16.CONTROL DE CALIDAD, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8. PLAZO DE ENTREGA.</p> <p>Asimismo, el Contratista deberá presentar todos los documentos requeridos en el numeral 5.3.10. GARANTÍAS DE REPUESTOS Y DISTRIBUIDORES, así como una declaración jurada que incluya una lista de proveedores, la existencia de repuestos en general, y que se cuenta con distribuidores en el ámbito del mercado nacional durante diez (10) años.</p> <p>El Contratista deberá adjuntar la copia de las siguientes actas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verificación cuantitativa y cualitativa de los bienes.- Verificación de Packing List de los bienes de mobiliario y equipamiento.
03	<p>De encontrarse alguna observación al momento de la verificación técnica de la documentación para la Conformidad de la presente etapa, la Entidad notificará al Contratista</p>

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=xmM7PZEVNrc=>





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

	<p>dichas observaciones. El Contratista deberá absolver las observaciones en un plazo no menor de dos (02) días ni mayor de ocho (08) días calendario, contados a partir del día siguiente de notificación electrónica.</p> <p>El contratista deberá remitir a la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento una carta, ingresada por mesa de partes de la Entidad, indicando la finalización del levantamiento de observaciones en el plazo indicado. La Entidad procederá a verificar el levantamiento de observaciones, y de corresponder otorgará la respectiva conformidad.</p> <p>Si pese al plazo de subsanación otorgado, el Contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación de las observaciones, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades a que hubiera incurrido.</p> <p>Si los bienes manifiestamente no cumplen con las características y condiciones ofrecidas, la Entidad no efectuará la recepción de los mismos, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan de acuerdo a Ley.</p>
04	<p>De no encontrarse observación o de encontrarse las mismas subsanadas, la UGME elaborará el Informe de Conformidad.</p> <p>La Entidad notificará al contratista sobre dicha Conformidad de la etapa 2.</p>

- ETAPA 3: ENTREGA Y CONFORMIDAD

PROCEDIMIENTO - ETAPA N°03	
ACCION	DESCRIPCIÓN
01	<p>Al día siguiente de notificado el Contratista, por la Entidad, sobre la emisión de la Conformidad de la etapa 2, así como, la entrega de las PECOSAS y/o Documento Similar, iniciará la presente Etapa.</p> <p>El contratista transportará los bienes a los almacenes de PRONIED. Transportados los bienes se procederá a la verificación del estado total de los componentes.</p>
02	<p>Una vez emitida la Conformidad por la UGME, el contratista deberá entregar los siguientes documentos como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Notificación de la Conformidad de todas las especialidades, emitida por la Entidad, según corresponda.- La Factura con el importe correspondiente.- Acta de verificación cuantitativa y cuantitativa- Acta de verificación de Packing List- Certificados de calidad de los materiales utilizados en la fabricación de módulos de servicios higiénicos.- Actas de verificación de prueba de montaje y desmontaje- Acta de entrega de los módulos de servicios higiénicos en los almacenes de la entidad.
03	<p>La conformidad de los bienes se sujeta a lo dispuesto en el artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF.</p>

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=xmM7PZEVNc=>





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

	De acuerdo al Artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF: "(...) La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos (...)".
<p><u>Consideraciones:</u></p> <p>¹. Del transporte realizado de los Bienes en las Instituciones Educativas beneficiadas. No se aceptarán guías de remisión con datos faltantes, es responsabilidad del Contratista presentar la documentación completa.</p> <p>² de presentar Bienes, culminados antes de la culminación de los plazo de cualquier etapa, el Contratista podrá solicitar a la Entidad la verificación, de corresponder.</p>	

11.REQUISITOS POR PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Para la suscripción del contrato, el postor deberá presentar los siguientes documentos:

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA			
#	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES
a	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Incluye fechas y plazos programados para todas las etapas del contrato.	<p>Para la etapa de fabricación se deberá señalar el plazo total de la implementación de todas las partes y piezas que componen los bienes, de acuerdo al plazo establecido en el presente documento. (*)</p> <p><u>Nota:</u></p> <p>Se deberá presentar en archivo nativo (formato editable) de Excel. Asimismo, el cronograma actualizado se deberá a los siete (07) días calendario, a partir del día siguiente suscrito el contrato.</p> <p>La presentación del cronograma no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones.</p>
b.	FORMATO DE DIRECCIÓN DE TALLERES DE PRODUCCIÓN Y ALMACENES DEL CONTRATISTA	El postor ganador deberá presentar <u>para la suscripción del contrato</u> la(s) dirección(es) de su(s) Instalación(es) donde se llevará a cabo la fabricación y/o el almacenamiento de los bienes (máximo 03 instalaciones de almacenamiento y/o talleres de fabricación a nivel nacional), asimismo deberá presentar	





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

	<p>foto a color de la(s) fachada(s) frontal(es) de su(s) Instalación(es) de almacenamiento y/o talleres de fabricación y el croquis referencial de su(s) Instalación(es) de almacenamiento y/o talleres de fabricación, el cual debe mostrar o indicar alguna avenida principal.</p> <p>De igual forma deberá presentar los datos del personal técnico de contacto, con el objetivo de realizar las visitas inopinadas para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el(los) mismo(s) que será(n) considerado(s) para realizar la verificación técnica, salvo comunicación previa después de la firma de contrato indicando otra(s) instalación(es). Esta comunicación deberá ser como máximo quince (15) días calendarios después de la iniciada la "Etapa de fabricación y embalaje de los bienes".</p>	<p>Deberá presentar los datos en base a los formatos presentados a continuación:</p> <table><tr><th colspan="8">DIRECCION DE LOS TALLERES DE PRODUCCION Y/O ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA</th></tr><tr><td>Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio</td><td>Av., Jr., Calle, Paseo, Mz, Lote, etc.</td><td>Nº</td><td>Urb, Sector, etc.</td><td>Teléfono del local</td><td>Teléfono del propietario o(s)</td><td>Referencia</td><td>Distrito, provincia, región</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">PERSONAL TECNICO DE CONTACTO</th></tr><tr><td>Nombre y apellidos completos</td><td>Nº DNI</td><td>Cargo</td><td>Nº de celular</td><td>Nº teléfono fijo</td><td>Correo electrónico institucional</td></tr></table>	DIRECCION DE LOS TALLERES DE PRODUCCION Y/O ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA								Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio	Av., Jr., Calle, Paseo, Mz, Lote, etc.	Nº	Urb, Sector, etc.	Teléfono del local	Teléfono del propietario o(s)	Referencia	Distrito, provincia, región	PERSONAL TECNICO DE CONTACTO						Nombre y apellidos completos	Nº DNI	Cargo	Nº de celular	Nº teléfono fijo	Correo electrónico institucional
DIRECCION DE LOS TALLERES DE PRODUCCION Y/O ALMACENES DEL CONSORCIO O EMPRESA																														
Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio	Av., Jr., Calle, Paseo, Mz, Lote, etc.	Nº	Urb, Sector, etc.	Teléfono del local	Teléfono del propietario o(s)	Referencia	Distrito, provincia, región																							
PERSONAL TECNICO DE CONTACTO																														
Nombre y apellidos completos	Nº DNI	Cargo	Nº de celular	Nº teléfono fijo	Correo electrónico institucional																									

Consideraciones:

- Todos los documentos indicados en el presente numeral se deberán presentar de forma digital e impresa, con las firmas de los profesionales correspondientes de acuerdo a su especialidad.
- La UGME se encargará de revisar el cronograma de ejecución del contrato y el Detalle de los precios unitarios del precio ofertado de la propuesta económica, para garantizar que se cumpla con el plazo de ejecución establecido. Luego de la revisión se emitirá la aprobación respectiva o se plantearán las observaciones que deben ser subsanadas por el postor dentro del plazo establecido





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Toda la documentación a ser entregada por el Contratista, se remitirá a la siguiente dirección: Jr. Carabaya 341, Cercado de Lima, Lima.
- La presentación del cronograma no significa que existirá una variación del plazo de ejecución contractual con el que cuenta el Contratista para la ejecución de sus prestaciones, los cuales se indican en el [numeral 8. PLAZO DE ENTREGA](#)
- Se recomienda que el almacén o taller de los componentes de madera, se ubiquen en la región de intervención.
- * **Las actividades descritas en el cronograma** deberán evidenciar la secuencia de las etapas descritas en el [numeral PLAZO DE ENTREGA](#)

II PÓLIZAS Y GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO		
#	DESCRIPCIÓN	CONSIDERACIONES
a.	La Garantía de Fiel Cumplimiento se consignan en las bases estándar.	-
b.	El personal del CONTRATISTA a cargo de la ejecución del contrato debe contar con Póliza SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud y Pensión).	-
c.	<p>El CONTRATISTA está obligado a contratar un Seguro de Responsabilidad Civil para daños personales o materiales a terceros y en beneficio de éstos, con las cláusulas que se indican a continuación, por todo el periodo de vigencia del Contrato, que cubra cualquier daño, pérdida, lesión, directa o indirecta y como consecuencia del transporte e instalación de los Bienes que pudiera sobrevenir a los bienes o a terceros. El PRONIED deberá quedar como asegurado adicional.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Responsabilidad Civil Extracontractual▪ Responsabilidad Civil Patronal▪ Responsabilidad Civil Contractual▪ Responsabilidad Civil Cruzada▪ Responsabilidad Civil de Contratistas y Subcontratistas▪ Responsabilidad Civil de Carga	<p>La suma asegurada para la cobertura de Responsabilidad Civil para daños personales, materiales será de como mínimo de USD 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL dólares americanos). Sin embargo, el Contratista asume plenamente la responsabilidad por el saldo no cubierto en el caso de cualquier siniestro que le sea imputable y supere dicha suma.</p>





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

d.	<p>Declaración jurada de contar con póliza de seguro de transporte a nivel nacional</p> <p>Para la firma del contrato el postor ganador deberá presentar una declaración jurada, de contar con una POLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL que cubra al 100 % el valor de reposición de los bienes transportados en caso de siniestro, esta póliza deberá ser efectiva antes del inicio del transporte.</p> <p>Se deberá incluir las siguientes coberturas:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Clausula Cobertura A Todo Riesgo▪ Clausula Accidente al medio de transporte▪ Clausula adicional de terrorismo y riesgos políticos▪ Clausula riesgos de la naturaleza▪ Clausula Carga y descarga▪ Clausula Robo con fractura▪ Clausula Robo por asalto▪ Clausula falta de entrega del bulto entero <p>Adicionalmente, la póliza deberá hacer referencia al procedimiento de selección y/o al número de contrato, pudiendo realizarse mediante un anexo a la póliza o cualquier documento adicional emitido por la aseguradora.</p>	-
e.	<p>Declaración jurada de responsabilidad por la conservación de los bienes</p> <p>Para la firma del contrato el postor ganador deberá presentar una declaración jurada, de responsabilidad por la conservación de los bienes en todas las etapas del contrato hasta entregarlos a la entidad.</p>	-
f.	<p>Declaración Jurada de Almacenaje de los Bienes</p> <p>El postor ganador remitirá una Declaración Jurada donde se compromete a realizar el almacenaje de los bienes en ambientes techado, sin goteras, sin filtraciones, y con coberturas en óptimas condiciones, a fin de garantizar la calidad e integridad de los bienes fabricados y/o almacenados; caso contrario se aplicará las penalidades correspondientes.</p>	-
g.	<p>Declaración jurada del cumplimiento de la calidad de los insumos</p> <p>El postor ganador deberá adjuntar una Declaración Jurada firmada por su representante legal y/o carta de la fabricante referida a los bienes ofertados donde indiquen claramente el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas referidas a la calidad de los materiales (como insumos) utilizados (esto no es equivalente a la VERIFICACION TECNICA ni a ninguna conformidad).</p>	-

11.1.1 PRESENTACIÓN DE TALLERES DE PRODUCCIÓN Y ALMACENES

El postor ganador deberá presentar para la suscripción del contrato lo siguiente:

11.1.1.1 DIRECCIONES DE INSTALACIONES

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=xmM7PZEVNrc=>





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

El postor ganador remitirá la(s) dirección(es) de su(s) Instalación(es) donde se llevará a cabo la adquisición y/o el almacenamiento (máximo 03 instalaciones de almacenamiento y/o talleres y los datos del personal técnico de contacto), con el objetivo de realizar las visitas inopinadas para realizar la verificación técnica tomando como referencia muestra a continuación:

FORMATO 04: DIRECCION DE ALMACENAMIENTO Y/O TALLERES						
Nombre de contratista o de cada empresa que conforma el consorcio	Av., Jr., Calle, Pasaje, Mz. Lote, Etc.	N°	Urbanización, Sector, Etc.	Teléfono del Local y de Propietarios	Referencia	Distrito Provincial a Región

En caso el contratista realice modificaciones que impliquen en estricto adicionar 01 o 02 ubicaciones adicionales, hasta un total de 06, como máximo, incluyendo los remitidos en el perfeccionamiento del contrato (ya sea un almacén y/o fábrica y/o taller de producción), deberá notificarlo mediante una carta a la Entidad dirigida a UGME, teniendo como plazo máximo hasta 10 días calendario antes del ingreso de la SOLICITUD DE VERIFICACION DE CANTIDAD POR LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE ADQUISICIÓN Y EMBALAJE DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES. En caso de presentar de manera extemporánea la dirección de un nuevo almacén y/o fábrica y/o taller de producción, se procederá a aplicar la penalidad correspondiente.

Asimismo, en caso el contratista realice una modificación a los datos de las ubicaciones consignado en el FORMATO 04, las cuales en estricto no representen adicionar ubicaciones adicionales, serán remitidos mediante una carta por mesa de partes de PRONIED dirigida a UGME, como plazo máximo antes del ingreso de la SOLICITUD DE VERIFICACION DE CANTIDAD POR LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE ADQUISICIÓN Y EMBALAJE DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES.

11.1.1.2 DECLARACIÓN JURADA DE ALMACENAJE DE LOS BIENES

El postor ganador remitirá una Declaración Jurada donde se compromete a realizar el almacenaje de los bienes en ambientes techado, sin goteras, sin filtraciones, y con coberturas en óptimas condiciones, a fin de garantizar la calidad e integridad de los bienes adquiridos y/o almacenados.

11.2 AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Para la firma del contrato, el postor ganador deberá presentar correos electrónicos a fin de que la Entidad realice las comunicaciones y notificaciones formales, al Postor Ganador, durante la ejecución de las etapas, objeto de la presente contratación.





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

12.CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

Amparados en el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que, en el caso de consorcios, el número máximo que conforme un Consorcio será de dos (02) integrantes.

13.ENTREGA DE ADELANTO ÚNICO

La Entidad otorgará un adelanto directo único por el TREINTA (30) % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro OCHO (08) días calendario, siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza por el monto equivalente o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. [Vencido dicho plazo no procede la solicitud.](#)

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de SIETE (07) días calendario, siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

El adelanto se hará en moneda nacional SOLES

14.SUBCONTRATACIÓN

El contratista es el único responsable de la ejecución total de las prestaciones frente a la Entidad, por lo tanto, [NO SE ACEPTARÁ LA SUBCONTRATACIÓN.](#)

15.CONFIDENCIALIDAD

El proveedor guardará, bajo responsabilidad a que hubiere lugar, estricta confidencialidad respecto de la información a la que acceda para la realización de sus actividades, así como de la información que produzca, la cual es de propiedad del PRONIED. Queda prohibida la utilización de la información proporcionada para un fin distinto al contratado, así como expresamente se prohíbe su divulgación por cualquier medio.

16.CONTROL DE CALIDAD

Se realizará en relación a lo descrito en el [ANEXO – CONTROL DE CALIDAD](#)

16.1 INSPECCIONES INOPINADAS

La Entidad podrá realizar inspecciones inopinadas a las instalaciones de la fábrica y/o almacenes y/o lugar de instalación, para verificar o supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procesos productivos, así como la fabricación de los bienes a adquirir en aras de velar por el cumplimiento de los plazos de ejecución de la adquisición, sin que ello perjudique el desarrollo del proceso de adquisición.

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=xmM7PZEVNc=>





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

16.2 VERIFICACIONES A REALIZAR POR LA ENTIDAD

Estas verificaciones se realizarán dentro de la Etapa de Control de Calidad de acuerdo a los plazos respectivos en el numeral 5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN.

- Verificación de las dimensiones y espesores de los componentes que conforman los módulos de servicios higiénicos.
- Verificación de materiales a ser utilizados en las ingenierías.
- Verificación de varillas de cobre.

17.FORMA DE PAGO

La Entidad emitirá los pagos según el siguiente detalle:

FORMAS DE PAGO		
ETAPAS	ACTIVIDAD	MONTO DE PAGO
ETAPA 01: ESTUDIOS DE INGENIERIA, ENTREGA DE MUESTRAS Y PLAN DE SEGURIDAD	Se procederá con el trámite de pago después de la CONFORMIDAD de los ESTUDIOS DE INGENIERÍA	El pago será por el 5% del monto total del contrato.
ETAPA 02: FABRICACIÓN, PRUEBAS Y EMBALAJE	La entidad otorgara la CONFORMIDAD de los FABRICACIÓN, PRUEBAS Y EMBALAJE	El pago será por el 95% del monto total del contrato.
ETAPA 03: ENTREGA Y CONFORMIDAD	Se procederá con el trámite de pago después de la ENTREGA Y CONFORMIDAD	
<u>Consideraciones:</u> <ul style="list-style-type: none">- La amortización del adelanto se efectuará en todos los pagos a realizar.- Los pagos se harán en moneda nacional, SOLES.- Los pagos se realizarán una vez obtenida la conformidad.		

18.INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES

18.1 PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de los puntos estipulados en el presente documento, la Entidad aplicará al Contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Esta



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaUnidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento (Artículo N° 161 y N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores: 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días

0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

De acuerdo con el Artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad puede resolver el contrato cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, o por incumplimiento en los plazos y requerimientos descritos en el presente documento. Los plazos máximos cuyo incumplimiento puede ser penalizado con la penalidad por mora será por el plazo máximo de la ejecución contractual.

18.2 OTRAS PENALIDADES

Considerando Artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se determinan las siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas objetiva y directamente relacionadas con los Bienes.

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=xmM7PZEVNrc=>





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Cuando el contratista cambie al personal propuesto sin contar con la autorización previa de la Entidad.	= 1*UIT Por cada ocurrencia.	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.
2	Cuando el contratista no cumple con proveer el personal ofrecido en su propuesta de acuerdo numeral 6 REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL , salvo hecho fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, y con autorización de la Entidad.	= 0.5*M Por cada día de incumplimiento, por cada uno	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.
3	Cuando el contratista no cumple con las medidas de Seguridad de trabajo y Señalización, cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la actividad, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas.	= 0.002*M Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.
4	Cuando el contratista no presenta y/o no subsana las observaciones de los Informes de estudios básicos y/o Estudios Definitivos, en el plazo establecido en el numeral 8. PLAZO DE ENTREGA	= 1*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.
5	Cuando el contratista no comunique a la UGME y/o no subsane las observaciones de las propuestas de cinco (05) laboratorios para la evaluación de componentes de Bienes, en el plazo establecido en el numeral 8. PLAZO DE ENTREGA	= 1*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

6	Cuando el contratista no subsana las observaciones realizadas por el ORGANISMO DE EVALUACIÓN, y las observaciones consignadas en LOS INFORMES DE ESPECIALISTAS de la Entidad, en el plazo establecido en el numeral 8. PLAZO DE ENTREGA	= 1*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.
7	Cuando el contratista no subsana las observaciones de la Fabricación de Bienes, en el numeral 8. PLAZO DE ENTREGA	= 1*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.
8	No subsanar las observaciones del "Manual de montaje, desmontaje, mantenimiento y condiciones de almacenamiento de los materiales", "Packing List de Estructuras Metálicas", "Packing List de Componentes de madera" y "Packing List de kit de pararrayos", en el plazo establecido numeral 8. PLAZO DE ENTREGA	= 1*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.
9	El personal del contratista no cumple con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo ⁷ .	= 0.5*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.
10	No permitir o negar el ingreso para la realización de visitas inopinadas y/o visitas de control de calidad.	= 0.5*UIT Por cada	Según informe elaborado por el especialista asignado de la

⁷ Conforme a lo establecido en el:

* Artículo 60° del reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por D.S. N° 005-2012- TR.

* Artículo 97° del D.S. N° 005-2012- TR.

* Norma Técnica de Edificación G.50, Seguridad durante la construcción (Equipo de Protección Individual Básico).

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=xmM7PZEVNrc=>





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

		ocurrencia	Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.
11	Modificación de ubicación de bienes, sin Autorización de la Entidad.	= 1*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.
12	Por subcontratar la adquisición del bien a terceros y no responsabilizarse de sus acciones y obligaciones.	= 5*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.
13	Por no consignar la ubicación de los almacenes en la Carta de culminación de fabricación de bienes presentada por el Contratista.	= 1*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.
14	No cumplir con el almacenaje adecuado (ambiente techado, sin goteras, sin filtraciones y con cobertura en óptimas condiciones)	= 1*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.
15	Por no presentar la documentación señalada en el numeral 10. CONFORMIDAD al término de cada etapa.	= 1*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

			Equipamiento de la Entidad.
16	Por no cumplir con efectuarse el transporte (vía terrestre parcial y/o total) con un vehículo cerrado, para mobiliario y equipamiento, que garantice la seguridad e integridad de los bienes de acuerdo al numeral 5.3.8 TRANSPORTE, SEGUROS Y DISTRIBUCIÓN	= 1*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad
17	No presentar la totalidad de la documentación requerida para la autorización de ingreso de los bienes al Almacén del PRONIED.	= 1*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad
18	No cumplir con el embalaje mínimo según se indica en el numeral 5.3.1.1 EMBALAJE	= 1*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad
19	Presentar de manera extemporánea la dirección de un nuevo almacén y/o fábrica y/o taller de producción	= 1*UIT Por cada ocurrencia	Según informe elaborado por el especialista asignado de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento de la Entidad

Nota: Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

19. ESTRUCTURA DEL CUADRO DE PRECIO OFERTADO

El postor ganador deberá presentar para la suscripción del contrato, el detalle de los precios unitarios del precio ofertado de los bienes a adquirir, fabricar, embalar y entregar.

Se precisa que todos los costos deben contener como máximo 02 decimales y las sumatorias deben coincidir con los totales a adjudicar. Adicionalmente dicho formato, debidamente





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

llenado, deberá entregarse en archivo digital editable. Toda incompatibilidad, incluso a nivel de decimales u ordenamiento del formato distinto a lo estipulado, será tratada como observación.

Se deberá contemplar como formato lo siguiente:

DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRECIO OFERTADO				
N°	DESCRIPCIÓN DE BIENES (1)	CANTIDAD (C)	COSTO UNITARIO DE ADQUISICIÓN (ADQUISICIÓN Y EMBALAJE) (A)	COSTO DE BIENES (AxC)
1				
2				
3				
RESUMEN DE COSTOS				
COSTO TOTAL				

Nota:

*La nomenclatura de los bienes se presentan en las especificaciones técnicas de la adquisición.

* El presente requerimiento no se encuentra definido en una Ficha de Homologación incluida en el Listado de Requerimientos Homologados, ni en una ficha técnica del Listado de Bienes, ni en el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.

*Se deberá presentar un cuadro del precio ofertado, por todos los bienes. Cada uno deberá detallar los costos. Se precisa que los montos deben incluir IGV.

20.CLÁUSULA ANTICORUPCIÓN

Para efecto de celebración del contrato se deberá tomar en cuenta la siguiente cláusula:

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

21. CLÁUSULA ARBITRAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado".

Que los arbitrajes sean gestionados por uno de los siguientes Centros de Arbitraje: Centro de Arbitraje la Pontificia Universidad Católica del Perú; Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú; y, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú – AMCHAM.

"Las partes acuerdan no solicitar el servicio de arbitraje de emergencia ni solicitar el inicio de un arbitraje express o arbitraje acelerado en cualquier centro arbitral".

22. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/1'000,000.00 (Un millón con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p>





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

Se consideran bienes similares a los siguientes.

- A la venta y/o fabricación y/o suministro y/o construcción de instalaciones para espacios habitables.

~~Se denomina espacios habitables a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones de salubridad adecuadas, por ejemplo, las destinadas a vivienda, educación, deporte, salud, administración, industria, transporte, comercio etc.⁸~~

- A la venta y/o fabricación y/o suministro y/o instalación montaje y/o implementación y/o provisión y/o construcción de **estructuras metálicas**. Se denomina **estructuras metálicas de soporte** a las estructuras de acero que soportan grandes esfuerzos o pesos (reciben cargas directamente y la transmiten a los cimientos), que requieran dirección técnica para su ejecución; y que sean rígidas, estables y resistentes.

Se denomina **espacios habitables** a todo espacio interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exige unas condiciones acústicas térmicas y de salubridad adecuadas.

En ese sentido, no se considera: carretera, antenas, puentes, torres de servicio o similares.

C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>TRES (03) AÑOS COMO MÍNIMO en COORDINADOR DE OPERACIONES O ADMINISTRADOR DE CONTRATO O JEFE DE PROYECTOS O COORDINADOR DE PROYECTOS O GERENTE DE OBRA O GERENTE DE PROYECTO O JEFE DE OBRAS O COORDINADOR O DIRECTOR O RESIDENTE O SUPERVISOR O INSPECTOR O RESPONSABLE⁹ del personal clave requerido como COORDINADOR DE OPERACIONES.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <p>Importante</p>

⁸ Se suprime en base a la consulta N°03 – AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS S.A

⁹ Se agrega en base a la consulta N°4 – AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.C.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

- El tiempo de experiencia mínimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restricción a la participación de postores.
- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
- En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.
- Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento de algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Mobiliario y Equipamiento

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

ANEXOS

ENLACE DE DESCARGA

https://proniedoti-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ugme04_pronied_gob_pe/Eo8cdELJUgRHpysPUc3yjQsBadaj1aJFf4I7Wh7BZJ-O1w?e=h1ayPx

1. ANEXO - CONTROL DE CALIDAD

ANEXO 3B: CONTROL DE CALIDAD

2. ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANIMETRÍA

ANEXO 1B: LISTADO DE COMPONENTES ESTRUCTURALES MÍNIMOS

FICHA DE RECOMENDACIONES

RESUMEN DE REQUERIMIENTO

ANEXO A: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA

ANEXO B: PLANIMETRÍA DE ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA

3. ANEXO – MANUALES Y PACKING LIST

ANEXO 4B: MANUALES Y PACKING LIST

4. ANEXO – MUESTRAS E INGENIERÍAS

ANEXO 2B: MUESTRAS E INGENIERÍAS

Expediente: I-006845-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=xmM7PZEVNrc=>





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM Y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

CONTENIDO

1.	UNIDAD QUE REQUIERE EL BIEN	1
2.	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.....	1
3.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.....	1
4.	FINALIDAD PÚBLICA	1
5.	ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR	1
5.1	DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LOS BIENES.....	1
5.2	ESTADO DE CONSERVACIÓN	2
5.3	CONDICIONES DE OPERACIÓN	2
5.3.1	EMBALAJE Y ROTULADO	2
5.3.1.1	EMBALAJE	2
5.3.1.2	ROTULADO.....	3
5.3.2	CAPACITACIÓN TEÓRICA - PRÁCTICA	4
5.3.3	MANUALES	5
5.3.3.1	MANUAL DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.....	5
5.3.4	FORMATO DE PACKING LIST	5
5.3.5	NORMAS TÉCNICAS	5
5.3.6	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	6
5.3.7	MODALIDAD DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	6
5.3.8	TRANSPORTE, SEGUROS Y DISTRIBUCIÓN	6
5.3.9	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	9
5.3.10	GARANTÍAS DE REPUESTOS Y DISTRIBUIDORES	10
6.	REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL	11
6.1	OTRAS CONSIDERACIONES.....	14
6.2	COMUNICACIONES ELECTRONICAS EMITIDAS POR URGME	16
7.	LUGAR DE ENTREGA.....	16
8.	PLAZO DE ENTREGA	16
9.	ENTREGABLES	23
9.1	CONTENIDO DE INFORMES DE INGENIERÍAS Y PLAN DE SEGURIDAD.....	23
9.1.1	INFORME DE INGENIERÍAS	23





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA AULA DE EMERGENCIA TIPO DOMO PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS UBICADAS EN DISTRITOS DECLARADOS EN ESTADO DE EMERGENCIA POR PELIGRO INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES (PERIODO 2023-2024) Y POSIBLE FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 072- 2023-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°038-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°005-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°033-2024-PCM; DECRETO SUPREMO N°020-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°044-2024-PCM y DECRETO SUPREMO N°021-2024-PCM PRORROGADO CON DECRETO SUPREMO N°045-2024-PCM.

9.1.2	PLAN DE SEGURIDAD	23
10.	CONFORMIDAD	24
11.	REQUISITOS POR PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27
11.1.1	PRESENTACIÓN DE TALLERES DE PRODUCCIÓN Y ALMACENES.....	30
11.1.1.1	DIRECCIONES DE INSTALACIONES	30
11.1.1.2	DECLARACIÓN JURADA DE ALMACENAJE DE LOS BIENES	31
11.2	AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	31
12.	CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS	32
13.	ENTREGA DE ADELANTO ÚNICO	32
14.	SUBCONTRATACIÓN	32
15.	CONFIDENCIALIDAD	32
16.	CONTROL DE CALIDAD	32
17.	FORMA DE PAGO	33
18.	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PENALIDADES	33
19.	ESTRUCTURA DEL CUADRO DE PRECIO OFERTADO	38
20.	CLÁUSULA ANTICORUPCIÓN	39
21.	CLÁUSULA ARBITRAL.....	40
22.	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	40

