

Formato N°08-C Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 04/11/2022 11:29:12 a.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

Código único de inversiones	2554790
Nombre de la inversión	ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACION; EN EL(LA) SUB ESTACIÓN DE POTENCIA TUMBES - DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	ENERGÍA	ENERGÍA
División funcional	ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA ELÉCTRICA
Grupo funcional	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector responsable	ENERGIA Y MINAS	-

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN	PORCENTAJE DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DEFICIENCIAS	KM	DISTRITAL	21

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OP MI	ORGANO ENCARGADO DE ELABORAR EL PMI DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORESTE S.A. - ENOSA	ORGANO ENCARGADO DE ELABORAR EL PMI DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORESTE S.A. - ENOSA - (OEPMI015 - ROBERTO LA ROSA SALAS)
UF	UF DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORESTE S.A. - ENOSA	UF DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORESTE S.A. - ENOSA (UF-ENOSA - KATIA DE LACK DELGADO)
UEI	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA - (UEIFONAFE004 - PEDRO LUIS ROJAS VERA)
UE P	ELECTRONORESTE	-

B. Datos en la fase de Ejecución

4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

4.1 Metas, costos y plazos

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados		
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida	Cantidad	Expediente técnico o documento equivalente
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	BANCO DE CONDENSADORES	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	4.03	R-300 - 2022 (26/10/2022 12:00:00 a.m.)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CELDA DE COMPENSACION	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1.95	R-300 - 2022 (26/10/2022 12:00:00 a.m.)

4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados					
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	BANCO DE CONDENSADORES	3,272,156.03	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	08/05/2023	04/06/2024	04/07/2024	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CELDA DE COMPENSACION	347,647.50	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	08/05/2023	04/06/2024	04/07/2024	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA
Subtotal: S/				3,619,803.53					
GASTOS GENERALES COVID: S/				0.00	R-300 - 2022 (26/10/2022 12:00:00 a.m.)				
INVENTARIO FISICO COVID: S/				0.00	R-300 - 2022 (26/10/2022 12:00:00 a.m.)				
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				56,574.56	R-300 - 2022 (26/10/2022 12:00:00 a.m.)				
SUPERVISIÓN: S/				146,227.85	R-300 - 2022 (26/10/2022 12:00:00 a.m.)				
LIQUIDACIÓN: S/				7,994.50	R-300 - 2022 (26/10/2022 12:00:00 a.m.)				
Costo de inversión actualizado: S/				3,830,600.44					
Costo de control concurrente (CCC): S/				0.00					
Costo de controversias: S/				0.00					
Monto de carta fianza: S/				0.00					
Costo total de inversión actualizado: S/				3,830,600.44					

5. Modificaciones durante la ejecución física

Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados							
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de componente	Activo	Unidad de medida / Cantidad	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término o vigente	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI	Documento de aprobación
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	BANCO DE CONDENSADORES	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO / 4.03	3,832,660.83	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	08/08/2023	03/09/2024	03/10/2024	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA	R-163-2023 (20/07/2023)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CELDA DE COMPENSACION	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO / 1.95	958,165.22	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	08/08/2023	03/09/2024	03/10/2024	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA	R-163-2023 (20/07/2023)
Subtotal: S/					4,790,826.05						
GASTOS GENERALES COVID: S/					0.00						
INVENTARIO FISICO COVID: S/					0.00						
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					56,574.56						
SUPERVISIÓN: S/					146,227.85						
LIQUIDACIÓN: S/					7,994.50						
Costo de inversión actualizado: S/					5,001,622.96						
Costo de control concurrente (CCC): S/					97,531.64						
Costo de controversias: S/					0.00						
Monto de carta fianza: S/					0.00						
Costo total de inversión actualizado: S/					5,099,154.60						

* Notas de Ejecución