

## Formato N°08-C Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 05/10/2022 03:33:57 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO [Historial de cambio de unidades responsables](#)

Código único de inversiones	2554283
Nombre de la inversión	ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES Y CELDA DE COMPENSACION; EN EL(LA) SUB ESTACIÓN DE POTENCIA CASTILLA - DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA

### A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

#### 1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	ENERGÍA	ENERGÍA
División funcional	ENERGÍA ELÉCTRICA	ENERGÍA ELÉCTRICA
Grupo funcional	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sector responsable	ENERGIA Y MINAS	-

#### 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUB TRANSMISIÓN	PORCENTAJE DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON DEFICIENCIAS	KM	DISTRITAL	21

#### 3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OP MI	ORGANO ENCARGADO DE ELABORAR EL PMI DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORESTE S.A. - ENOSA	ORGANO ENCARGADO DE ELABORAR EL PMI DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORESTE S.A. - ENOSA - (OEPMI015 - ROBERTO LA ROSA SALAS)
UF	UF DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORESTE S.A. - ENOSA	UF DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORESTE S.A. - ENOSA (UF-ENOSA - KATIA DE LACK DELGADO)
UEI	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA - (UEIFONAFE004 - PEDRO LUIS ROJAS VERA)
UE P	ELECTRONORESTE	-

### B. Datos en la fase de Ejecución

#### 4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

##### 4.1 Metas, costos y plazos

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados		
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida	Cantidad	Expediente técnico o documento equivalente
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	BANCO DE CONDENSADORES	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	2.99	<a href="#">R-311-2022</a> (26/10/2022 12:00:00 a.m.)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CELDA DE COMPENSACION	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	1.04	<a href="#">R-311-2022</a> (26/10/2022 12:00:00 a.m.)

##### 4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados					
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	BANCO DE CONDENSADORES	2,330,450.19	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	08/05/2023	06/06/2024	08/07/2024	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CELDA DE COMPENSACION	465,459.50	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	08/05/2023	06/06/2024	08/07/2024	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA
Subtotal: S/				2,795,909.69					
GASTOS GENERALES COVID: S/				0.00	<a href="#">R-311-2022</a> (26/10/2022 12:00:00 a.m.)				
INVENTARIO FISICO COVID: S/				0.00	<a href="#">R-311-2022</a> (26/10/2022 12:00:00 a.m.)				
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				56,574.56	<a href="#">R-311-2022</a> (26/10/2022 12:00:00 a.m.)				
SUPERVISIÓN: S/				145,051.00	<a href="#">R-311-2022</a> (26/10/2022 12:00:00 a.m.)				
LIQUIDACIÓN: S/				7,994.50	<a href="#">R-311-2022</a> (26/10/2022 12:00:00 a.m.)				
Costo de inversión actualizado: S/				3,005,529.75					
Costo de control concurrente (CCC): S/				0.00					
Costo de controversias: S/				0.00					
Monto de carta fianza: S/				0.00					
Costo total de inversión actualizado: S/				3,005,529.75					

#### 5. Modificaciones durante la ejecución física

**Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión**

Según el formato de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados							
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de componente	Activo	Unidad de medida / Cantidad	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término o vigente	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI	Documento de aprobación
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	BANCO DE CONDENSADORES	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO / 2.99	2,676,186.11	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	08/08/2023	03/09/2024	08/10/2024	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA	<a href="#">R-112-2023</a> (23/05/2023)
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICIÓN	EQUIPAMIENTO	CELDA DE COMPENSACION	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO / 1.04	1,146,936.90	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	08/08/2023	03/09/2024	08/07/2024	JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS - ENOSA	<a href="#">R-112-2023</a> (23/05/2023)
Subtotal: S/					<b>3,823,123.01</b>						
GASTOS GENERALES COVID: S/					0.00						<a href="#">R-112-2023</a>
INVENTARIO FISICO COVID: S/					0.00						<a href="#">R-112-2023</a>
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					56,574.56						<a href="#">R-112-2023</a>
SUPERVISIÓN: S/					145,051.00						<a href="#">R-112-2023</a>
LIQUIDACIÓN: S/					7,994.50						<a href="#">R-112-2023</a>
Costo de inversión actualizado: S/					<b>4,032,743.07</b>						
Costo de control concurrente (CCC): S/					<b>0.00</b>						
Costo de controversias: S/					<b>0.00</b>						
Monto de carta fianza: S/					<b>0.00</b>						
Costo total de inversión actualizado: S/					<b>4,032,743.07</b>						

\* Notas de Ejecución